

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE
COMMISSION

Direction générale du développement de l'outre-mer
Direction du Fonds européen de développement

Fonds Européen de Développement

1^{er} FED

Situation trimestrielle des projets en exécution

Date de mise à jour : 30 juin 1966

N.B. Le présent document remplace tous les documents précédents

Fonds Européen de Développement

1^{er} FED

Situation trimestrielle des projets en exécution

Date de mise à jour : 30 juin 1966

N.B. Le présent document remplace tous les documents précédents

	Pages
Liste des abréviations	3
Récapitulation toutes zones	4
Récapitulation zones I-III-IV	5
Récapitulation zone II	6
ALGÉRIE	7
ANTILLES NÉERLANDAISES	9
BURUNDI	10
CAMEROUN	12
CENTRAFRIQUE	16
COMORES	20
CONGO (Brazzaville)	21
CONGO (Kinshasa)	24
COTE D'IVOIRE	26
COTE FRANÇAISE SOMALIS	29
DAHOMEY	30
GABON	33
GUADELOUPE	36
GUYANE	37
HAUTE VOLTA	38
MADAGASCAR	40
MALI	45
MARTINIQUE	49
MAURITANIE	50
NIGER	52
NOUVELLE CALÉDONIE	54
NOUVELLE GUINÉE	55
POLYNÉSIE	56
RÉUNION	57
RWANDA	58
ST-PIERRE ET MIQUELON	60
SÉNÉGAL	61
SOMALIA	65
SURINAM	67
TCHAD	68
TOGO	72

LISTE DES ABRÉVIATIONS :

Prép.	= Dossier d'appel à la concurrence en préparation
A/O	= Appel à la concurrence n° ... lancé pour ...
ouv.	= Date de l'ouverture des soumissions
Ap.	= Adjudicataire provisoire désigné ou encore à désigner; marché en voie d'approbation
R.P.	= Réception provisoire prononcée le ...
R.D.	= Réception définitive prononcée le ...
amél.	= amélioration
trav.	= travaux
constr.	= construction
fourn.	= fourniture
amén.	= aménagement

VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN:

Prép.	= Ausschreibungsunterlagen in Vorbereitung
A/O	= Ausschreibung Nr. ... über ... veröffentlicht
ouv.	= Zeitpunkt der Angebotseröffnung
Ap.	= Vorläufiger Auftragnehmer bestimmt oder noch zu bestimmen; Auftragserteilung noch zu genehmigen
R.P.	= Vorläufige Abnahme erfolgt am ...
R.D.	= Endgültige Abnahme erfolgt am ...
amél.	= Verbesserung
amén.	= Ausbau
trav.	= Arbeiten
constr.	= Bau
fourn.	= Lieferung

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI :

Prép.	= Capitolato d'appalto in corso di stesura
A/O	= Bando di gara n. ... lanciato per ...
ouv.	= data di apertura delle offerte
Ap.	= aggiudicatario provvisorio scelto o da designare; contratto in corso di approvazione
R.P.	= collaudo provvisorio avvenuto il ...
R.D.	= collaudo definitivo avvenuto il ...
amél.	= lavori di miglioria
amén.	= sistemazione
trav.	= lavori
constr.	= costruzione
fourn.	= fornitura

LIJST VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN :

Prép.	= Bestek in voorbereiding
A/O	= Aanbestedingsbericht nr. ... voor ...
ouv.	= Datum opening der inschrijvingen
Ap.	= Voorlopige begunstigde aangeduid of nog aan te duiden; kontrakt onderworpen aan goedkeuringsmodaliteiten
R.P.	= Voorlopige opname gedaan op ...
R.D.	= Definitieve opname gedaan op ...
amél.	= verbetering
amén.	= aanleg
trav.	= werken
constr.	= bouw
fourn.	= levering

Récapitulation toutes zones

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30. 6.66

Zones	Nombre de projets	Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé + suppléments autorisés	Total des engagements (sans contrôle technique)	Contrôle technique	Total des engagements y compris contrôle technique	Dépenses effectuées	Total des dépenses y compris contrôle technique	Zones
			Nombre	Montant global							
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8	9 (7+8)	10	11	12
I	38	26 248	174	21 055	7 942	28 997	529	29 526	14 409	14 860	I
II	316	441 256	1 274	392 255	104 126	496 381	8 807	505 188	303 228	310 297	II
III	6	8 482	98	7 834	2 102	9 936	64	10 000	7 279	7 344	III
IV	22	35 698	62	16 097	16 039	32 136	184	32 320	8 227	8 342	IV
Total :	382	511 684	1 608	437 241	130 209	567 450	9 584	577 034	333 143	340 843	Total

Récapitulation zones I-III-IV

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30. 6.66

Zones	Etats, Pays et Territoires Associés	Nombre de projets	Engagement initial	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé + suppléments autorisés	Total des engagements	Dépenses effectuées
				Nombre	Montant global			
	1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8
I	Congo (Kinshasa)	16	17 991	76	13 209	5 922	19 131	8 003
	Burundi	11	4 413	26	3 466	1 454	4 920	3 001
	Rwanda	11	4 844	72	4 380	566	4 946	3 405
	Total :	38	26 248	174	21 055	7 942	28 997	14 409
Contrôle technique :							529	451
Total :							29 526	14 860
III	Somalia	6	8 482	98	7 834	2 102	9 936	7 279
	Total :	6	8 482	98	7 834	2 102	9 936	7 279
	Contrôle technique :							64
Total :							10 000	7 344
IV	Nouvelle-Guinée	4	7 458	29	5 185	—	5 185	4 077
	Surinam	9	16 982	26	9 657	6 036	15 693	4 015
	Antilles Néerlandaises	9	11 258	7	1 255	10 003	11 258	135
	Total :	22	35 698	62	16 097	16 039	32 136	8 227
Contrôle technique :							184	115
Total :							32 320	8 342

Récapitulation zone II

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30. 6.66

Etats, Pays et Territoires Associés	Nombre de projets	Engagement initial	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé + suppléments autorisés	Total des engagements	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8
Sénégal	24	40 833	100	30 683	13 151	43 834	27 604
Mauritanie	11	12 540	60	14 921	457	15 378	11 416
Mali	24 (*)	31 170	136	37 087	4 943	42 030	31 050
Côte d'Ivoire	19	36 446	74	27 664	11 998	39 662	26 219
Dahomey	18	20 379	66	12 688	8 089	20 777	10 199
Niger	8 (*)	27 935	82	28 242	3 110	31 352	15 493
Haute-Volta	13 (*)	27 347	84	24 328	3 966	28 294	18 881
Togo	18	13 995	62	12 336	3 599	15 935	8 921
Gabon	15 (*)	15 078	87	14 061	3 719	17 780	11 724
Tchad	19 (*)	28 837	74	24 721	3 203	27 924	21 552
Centrafrique	27	15 776	90	10 671	7 546	18 217	7 634
Congo (Brazzaville)	18 (*)	18 798	60	19 273	5 349	24 622	17 438
Cameroun	27 (*)	44 832	73	39 878	12 919	52 797	29 895
Algérie	9	20 427	27	17 904	7 425	25 329	7 027
Madagascar	40	53 528	135	50 270	5 998	56 268	40 880
Comores	7	2 788	13	3 009	68	3 077	2 426
Polynésie	1	2 474	1	—	4 261	4 261	—
St-Pierre et Miquelon	1	3 545	1	3 545	—	3 545	2 415
Nouvelle Calédonie	5	1 560	17	2 167	—	2 167	1 134
Côte Française des Somalis	2	1 367	9	1 152	47	1 199	1 150
Réunion	5	7 516	12	8 458	404	8 862	2 496
Guadeloupe	5	5 331	4	3 121	1 368	4 489	2 177
Martinique	4	6 749	6	4 214	2 506	6 720	3 635
Guyane	1	2 005	1	1 862	—	1 862	1 862
Total :	316 (*)	441 256	1 274	392 255	104 126	496 381	303 228
Contrôle technique						8 807	7 069
Total :						505 188	310 297

(*) Le projet 11.29.101 Peste bovine première phase est commun au Niger-Cameroun et Tchad
 Le projet 11.29.102 Peste bovine deuxième phase est commun au Niger-Haute Volta et Mali
 Le projet 12.29.103 Liaison par faisceau hertzien est commun au Gabon et au Congo (Brazza.)

} Le nombre de projets est donc en fait de 319.

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

8

Pays : **ALGÉRIE**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.27.201	Palmeraies de l'Oued R'hir	2 431	137	25. 6.62				1 863		Prép.
	Total : 9 projets	20 427					17 904	7 425	7 027	
	Total :						17 904	7 425	7 027	

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

9

Pays : **ANTILLES NÉERLANDAISES**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.41.201	Ecoles à Curaçao	1 588	244	23. 9.65	454		1 150	438	115	
11.41.202	Ecole à Bonaire	106	244	23. 9.65	454		105	1	11	
11.41.203	Ecole à St.-Eustache	77	244	23. 9.65	454			77	9	
12.41.201	Route Kralendijk-Sorobon	567	247	18.10.65				567	—	A/O 460 ; amén. routier ; Ap.
11.41.204	Ecoles à Aruba	1 922	248	18.10.65				1 922	—	Prép.
12.41.202	Port de Willemstadt	1 777	247	18.10.65				1 777	—	A/O 451 ; Trav. maritimes ; Ap.
12.41.203	Aérogare Aruba	3 209	252	23.12.65				3 209	—	Prép.
11.41.205	1 ^{er} équipt. Ecole Aruba	432	248	18.10.65				432	—	Prép.
11.41.206	Amél. Infrastr. Brievengat	1 580	247	18.10.65				1 580	—	Prép.
	Total : 9 projets	11 258					1 255	10 003	135	

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

10

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.12.001	Amélioration Route Bugarama-Muramvya	584	3	7. 4.59	7	18. 8.60	622	—	622	R.P. le 15. 3.62 R.D. le 12. 9.63 Projet terminé
12.12.002	Piste de pénétration Rwesero-Kinyinya	120	3	7. 4.59	—	6.60	199	—	199	Projet terminé
12.12.004	Etude globale Rwanda et Burundi (*) — 1/2 —	65	22	7. 7.60	—	3. 5.60	64	—	64	Terminé en septembre 1961
11.12.002	Hôpitaux ruraux de Chibitoke et Kayanza	130	28	6. 5.60	109,282	30.10.61	140	—	134	
11.12.003	Voirie cités africaines d'Usumbura	220	28	6. 5.60	119	30.10.61	230	—	230	R.P. 25.6.62 R.D. 9.7.63 Projet terminé
11.12.007	Hôpital de Rutana et Maternité de Ngozi	188	119	28. 2.62	297	4. 6.64	100	163	75	A/O 468 : fourn. mat. ouv. 13.5.66
12.12.009	Reconstruction 6 ponts route Muramvya-Kitega	186	162	11.10.62	320	25. 2.64	261	—	261	R.P. 28. 4.65
12.12.012	Création 500 ha. de théiers dans la région de Bugarama	1 020	165	4. 1.63	432	21. 6.63	882	286	595	
12.12.014	Recherches théicoles	80	185	8. 4.63	—	1. 5.63	80	—	76	

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

11

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.12.009	Protection contre les crues du lac Tanganyka	400	209	10.12.63	—	19.12.63	469	—	469	R.P. le 27.6.64 R.D. le 30.7.65 Projet terminé
12.12.015	Création d'un bloc de théiers dans la région du Rwegura	1 420	226	3. 6.64		21. 7.64	358	842	215	Prép.
	Total : 11 projets	4 413					3 405	1 291	2 940	
16.12.001(*)	Procédure accélérée Etude thé Rwanda et Burundi — 1/2 —						61		61	Etude terminée en juin 62
	Total :						3 466	1 291	3 001	
	Réserve							163		
	Total :						3 466	1 454	3 001	

(*) Le projet 12.12.004 - Etude globale, est commun au Rwanda et au Burundi.

(?) Le projet 16.12.001 - Etude Thé, est commun au Rwanda et au Burundi.

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

12

Date : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.22.201	Construction d'un pavillon d'hospitalisation Meiganga	52	11	9. 4.60	64,125	3. 5.61	64	9	64	
11.22.202	Construction d'un pavillon d'hospitalisation à N'Tui	30	11	9. 4.60	65,125	3. 6.61	40	21	40	
11.22.203	Création de points d'eau dans la subdivision Mora	249	11	9. 4.60	58,140	22. 2.61	250	—	250	R.P. le 10.6.62 R.D. le 4.7.63 Projet terminé
12.22.201	Reconstruction de 4 postes à quai du port de Douala	3 565	12	1. 4.60	57	25. 9.61	3 403	—	3 133	R.P. le 27.4.65
12.22.202	Achat d'une drague pour le port de Douala	892	42	9. 1.61	101	30. 6.62	1 357	—	1 350	R.P. le 22.1.64 R.D. le 18.12.64
12.22.203	Tronçon Pitoa-Figuil de la route Garoua-Maroua	1 337	62	19. 1.61	82, 89	25. 4.61	1 495	—	1 342	R.P. le 31.12.64
12.22.204	Amélioration de l'élevage en Adamaoua	500	62	19. 1.61	160	29. 6.61	579	—	553	R.P. le 10.3.64
12.22.205	Aménagement de la piste N'Kolebitye-N'Kolenieng	758	62	19. 1.61	151	15. 2.62	876	—	876	R.P. le 12.4.63 R.D. le 20.5.64 Projet terminé
12.22.206	Route Tignere-Kontcha	494	94	8. 9.61	214	12.12.62	737	—	711	R.P. le 31.12.64

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

13

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.22.207	Conservation des sols et lutte anti-érosive	717	94	8. 9.61	195	25. 8.62	1 001	—	444	
11.22.204	Formations sanitaires Nord Cameroun	2 107	94	8. 9.61	262, 378	29.11.63	2 237	546	781	A/O 459 ; adduction d'eau ; Ap.
12.22.208	Bitumage route Yaoundé-M'Balmayo	1 985	94	8. 9.61	184	14.12.62	1 953	—	2 005	R.P. le 14.4.64 R.D. le 30.4.65
12.22.209	Pont rail route Edea	729	94	8. 9.61	197 (caduc)	16. 8.63	31	1 978	31	
11.22.206	Ecole normale supérieure à Yaoundé	1 069	94	8. 9.61	252	13. 4.62	1 339	99	1 307	
12.22.210	Piste des terres noires	344	94	8. 9.61	—	23. 9.63	46	—	46	Etudes terminées le 8.3.65 Travaux reportés sur le 2 ^{ème} F.E.D.
12.22.211	Route Maroua-Mora	871	101	4.12.61	—	22.12.61	59	—	59	Etudes terminées le 30.11.64 Travaux reportés sur le 2 ^{ème} F.E.D.
12.22.212	Chemin de Fer transcamerounais	15 000	152	16. 1.63	261, 309	28 .8.63	17 174	76	9 366	
12.22.213	Route N'Gaoundéré-Garoua	2 714	116	22.10.62	236	8. 3.63	3 216	—	3 112	R.P. le 23.4.65

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

14

Date : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.22.207	Adduction d'eau de M'Balmayo	227	146	14. 8.62	256	21.11.63	299	—	299	R.P. le 26.8.64
11.22.208	Ecoles primaires et Collège de N'Gaoundéré	6 441	154	18.12.62	352	29.12.62	363	6 848	1 832	A/O 453 : constr. collège N'Gaoundere; Ap.
12.22.214	Pont sur la Bénoué à Garoua	1 620	154	18.12.62	—	23. 9.62	92	1 933	51	Prép.
12.22.215	Pont rail-route sur le Mungo	531	154	18.12.62	304	2. 4.64	737	—	657	
11.22.209	Etudes hydro-géologiques Nord-Cameroun	920	189	25. 6.63		22.12.65	1 013	—	185	
11.22.210	Etude mares permanentes Nord-Cameroun	142	199	5. 7.63	—	6. 2.64	186	—	174	
11.22.211	Extension du Collège Libermann	729	211	28. 1.64	—	23. 6.65	36	803	29	A/O 481 : constr. collège; ouv. Ap.
11.22.212	Ecole pratique d'agriculture	474	219	18. 3.64	—	23. 2.65	16	511	7	Prép.
11.29.101	1 ^{re} campagne conjointe contre la peste bovine q.p.	335	120	9. 3.62	176,177 178	23. 2.62	401	—	353	
Total : 27 projets		44 832					39 000	12 824	29 057	

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.22.200 A	Direction de travaux commune à plusieurs projets Route Tignere-Koutcha Route N° Gaoundéré-Garoua					23. 9.63	269	—	259	
16.22.202	Procédures accélérées Bois locaux pour traverses					3.10.62	89	—	75	
16.22.201	Pédologie, hydrologie, centre Cameroun					5.10.62	247	—	231	
16.22.205	Route Bamenda-Mbouda					25. 1.63	188	—	188	Etudes terminées le 26.5.65 Projet terminé
16.22.203	Enquête sur circulation routière					—	—	—	—	Projet annulé
16.22.206	Formations sanitaires Sud					2.10.63	85	—	85	Etudes terminées le 24.2.65 Projet terminé
	Total :						39 947	12 824	29 895	
	Réserve.							95		
	Total :						39 878	12 919	29 895	

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

16

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.23.301	Construction de formations professionnelles rurales	255	37	14. 9.60	56,90	31. 5.61	250	—	249	R.P. le 19.6.64
11.23.302	Constructions sanitaires (1 ^{re} tranche)	276	37	14. 9.60	56,91	31. 5.61	239	—	238	R.P. le 19.6.64
12.23.301	Développement de l'élevage bovin	179	45	6.10.60	—	15. 2.61	160	—	160	R.D. le 15.11.62 Projet terminé
11.23.303	Constructions sanitaires (2 ^e tranche)	312	67	23. 3.61	137,143	8.11.61	354	—	354	R.P. le 8.3.63 R.D. le 6.5.65
11.23.304	Hydraulique humaine : aménagement point d'eau	228	67	23. 3.61	142	8. 1.62	195	—	195	R.P. le 9.5.64 R.D. le 25.11.64 Projet terminé
12.23.302	Ponts sur pistes rurales	106	68	17. 3.61	147	8. 1.62	128	—	128	R.P. le 5.8.64
12.23.303	Route Damara — Fort Sibut	1 167	68	17. 3.61		11. 9.62	7	1 159	7	A/O 439; travaux routiers; Ap.
12.23.304	Achat de matériel routier	962	68	17. 3.61	116	6.11.62	818	—	817	R.D. le 19.12.64 Projet terminé
12.23.306	Centres et postes vétérinaires	370	83	14. 6.61	165	17. 8.62	555	20	556	R.P. le 18.5.64

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

17

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.23.305	Développement de l'élevage bovin (2 ^e tranche)	626	100	27.11.61	—	9. 4.62	628	—	346	
11.23.305	Etude globale de développement	30	89	23. 8.61	—	9. 1.62	26	—	26	Etudes terminées le 26.9.65 Projet terminé
11.23.306	Hydraulique humaine (2 ^e tranche)	658	113	20. 3.62				851	4	A/O 507-508-509-510 : constr. de puits et aménagements de sources; ouv. 8.9.66
11.23.307	Constructions sanitaires (3 ^e tranche)	972	113	20. 3.62	235,357	13. 5.63	1 019	43	1 002	
11.23.308	Constructions scolaires	2 390	113	20. 3.62	354	24. 6.65	2 663	221	1 488	
12.23.307	Ponts sur pistes rurales (2 ^e tranche)	1 094	135	22. 6.62		6. 3.64	22	1 193	19	Prép.
11.23.309	Institut études agronomiques à Wakombo	1 236	130	8. 5.62		30. 4.63	31	1 914	31	A/O 441 : constr.; Ap.
12.23.308	Route Bangui-Damara	1 264	178	13. 2.63	375	13. 9.63	1 620	—	624	
11.23.310	Route Bangui-M'Baiki (études)	105	178	13. 2.63	—	1. 9.64	128	—	110	

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

18

Pays : **CENTRAFRIQUE**
Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.23.311	Ecole technique d'élevage de Bouar	300	195	5. 7.63	—	2. 7.65	16	324	13	Prép.
12.23.309	Pont sur la Kouma	186	195	5. 7.63	355	3. 7.64	158	—	138	R.P. le 15.4.65
11.23.312	5 laboratoires contre grandes endémies	243	200	25. 9.63			28	256	20	A/O 433 : constr. ; Ap.
12.23.310	Aérodrome de Berberati	231	200	25. 9.63	374	27. 1.65	251	—	157	
11.23.314	Etude de programmation	540	208	12. 8.63	—	16. 8.63	547	—	520	Etudes terminées le 16.4.65
11.23.313	Formations sanitaires Sud-Ouest	608	206	15.10.63	391		440	228	108	
11.23.315	Ecole professionnelle Inter Etats des Douanes à Bangui	267	236	16. 9.64		30. 7.65	12	255	6	Prép.
11.23.316	Collège technique agricole à Bambari	1 013	236	16. 9.64		3. 8.65	54	959	25	Prép.
11.23.317	6 centres sociaux	158	236	16. 9.64	434		40	118	38	
Total : 27 projets		15 776					10 389	7 541	7 379	

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : CENTRAFRIQUE
Date de mise à jour : 30. 6.66

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.23.300 A	Direction de travaux commune à plusieurs projets : Hydraulique humaine (1 ^{re} tranche) Hydraulique humaine (2 ^e tranche) Ponts sur pistes rurales					18. 2.63	57	—	66	
15.23.300 B	Constr. sanitaires (1 ^e et 2 ^e tranches) Constructions scolaires Roue Damara-Fort Sibut Centres et Postes vétérinaires					18. 2.63	225	—	189	
	Total :						10 671	7 541	7 634	
	Réserve							5		
	Total :						10 671	7 546	7 634	

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

20

Pays : **COMORES**

Date de mise à jour : 30. 6.66

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.24.201	Quatre maternités	81	25	1. 4.60	15	10.11.60	133	—	133	R.P. le 6.9.62 R.D. le 20.9.63 Projet terminé
11.24.202	Electrification Moroni et Mutsamudu	340	81	19. 9.61	169	21. 8.62	348	—	348	R.P. le 2.3.64 R.D. le 16.1.65 Projet terminé
12.24.201	Asphaltage de routes principales	1 146	81	19. 9.61	191	3. 7.62	1 148	—	1 140	
11.24.203	Ecole ménagère à Mutsamudu	263	81	19. 9.61	208	30.10.62	156	51	156	A/O 398 : four. mobilier et matériel; Ap.
11.24.204	Formations sanitaires Mamoutzou et Fomboni	239	81	19. 9.61	207	30.10.62	229	—	227	R.P. le 13.10.64 R.D. le 10.2.66 Projet terminé
12.24.202	Prolongement de la jetée du port de Mutsamudu	567	176	19. 4.63	380	12.12.64	855	—	422	
11.24.205	Formation sanitaire à Mitsamiouli	152	237	20. 6.65			140	12	—	
	Total : 7 projets	2 788					3 009	63	2 426	
	Réserve							5		
	Total :						3 009	68	2 426	

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

21

Pays : **CONGO (Brazzaville)**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.23.201	Protection maternelle et infantile	457	36	4.10.60	77,202	18.10.61	949	—	949	R.P. le 3.8.63 R.D. le 7.10.64 Projet terminé
12.23.201	Sortie Nord Brazzaville	851	46	25.10.60	75	16. 8.61	1 016	—	1 016	R.P. le 6.2.63 R.D. le 4.4.64 Projet terminé
12.23.202	Pont Le Briz	244	46	25.10.60	76	16. 8.61	405	—	225	
12.23.203	Infrastructure routière et équipement de la zone cacaoyère de la Shanga	1 558	46	25.10.60	78,79	6.12.61	1 943	—	1 465	R.P. le 30.8.65
12.23.204	Construction de 2 nouveaux postes à quai dans le Port de Pointe-Noire	3 241	47	12. 4.61	97	20. 1.62	5 327	—	5 327	
12.23.205	Achat de 50 wagons grumiers	365	111	10. 4.62	211	15.12.62	427	—	427	R.P. le 17.12.63 R.D. le 17.12.64 Projet terminé
12.23.206	Passage de la vallée de Lefini	1 033	111	10. 4.62	203	6. 7.62	947	—	947	R.P. le 4.8.64 R.D. le 27.7.65
12.23.207	Routes Pointe-Noire-Bas Kouilou et Pointe-Noire-Cabinda	1 904	111	10. 4.62	204	15. 6.62	1 479	—	1 409	R.P. le 20.3.64 R.D. le 5.4.65
11.23.202	12 Collèges d'enseignement général	1 567	111	10. 4.62		6. 7.63	1 480	383	704	A/O 479 : fourn. équipement; Ap.

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

22

Pays : **CONGO (Brazzaville)**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.23.203	Extension Lycée de Brazzaville	640	111	10. 4.62	337, 419	1. 9.62	850	34	769	
11.23.204	Ecole normale supérieure à Brazzaville	1 053	117	10. 4.62	—	19.10.62	48	1 382	44	A/O 413 : constr. école; Ap.
12.23.208	Route Brazzaville-Kinkala	932	124	5. 6.62	205	6. 7.62	894	—	894	R.P. le 30.4.64 R.D. le 4.5.65
12.23.209	Route Obouya-Fort-Rousset	1 134	144	4. 9.62	247	18. 4.63	2 443	—	2 353	
11.23.205	Etudes route Nyanga-Mossendjo	182	191	2.12.63	—	8. 6.64	203	—	121	
12.23.210	Chemin de fer Congo-Océan (renforcement de la voie)	555	214	12. 3.64	376	19. 2.65	530	17	520	R. P. le 2.12.65
11.23.207	Etude de la route Jacob-Sikiti	69	214	12. 3.64	—	11.12.64	162	—	117	
11.23.206	Assainissement de Brazzaville	1 595	228	20. 5.64				1.595	—	A/O 393 : trav. assainissement; Ap.
12.29.103	Liaisons par faisceaux hertziens q.p.	1 418	174	28. 5.63		4.11.64	15	1.488	7	A/O 335 : fourn. et montage; Ap.
Total : 18 projets		18 798					19 118	4 899	17 294	

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

23

Pays : **CONGO (Brazzaville)**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.23.202	Procédures accélérées Etude hydr. construction 6 ponts					22. 4.64	12	—	12	Etudes terminées le 8.2.66 Projet terminé
16.23.201	Assainissement de Brazzaville					7. 6.63	38	—	38	R.D. le 6.10.64 Projet terminé
16.23.203	Construction sanitaire dans la Likouala					10. 7.63	19	—	15	Etudes terminées le 15.1.66
16.23.205	Hôpital de Pointe-Noire					23. 3.63	23	—	16	
16.23.204	Alimentation eau plateau Kikouya					31. 8.63	23	—	23	Etudes terminées le 29.10.63 Projet terminé
16.23.207	Assistance technique					18. 9.64	40	—	40	Clôture dernier contrat le 16.9.65 Projet terminé
	Total :						19 273	4 899	17 438	
	Réserve							450		
	Total :						19 273	5 349	17 438	

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

24

Pays : **CONGO (Kinshasa)**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.11.002	Travaux anti-érosifs à Luluabourg	654	1	7. 4.59	2,3,8,10	30. 9.59	896	152	1 048	
11.11.003	Travaux d'infrastructure à Elisabethville	400	1	7. 4.59	6,9	10. 3.60	228	—	228	
11.11.004	Travaux d'infrastructure à Stanleyville	600	1	7. 4.59	4,5	22. 2.60	555	8	568	
12.11.001	Reconstruction ponts sur rivières Lubilash et Luilu	15	31	6. 5.60	—	14. 1.63	35	4	35	Projet terminé
12.11.003	Prospection systématique de l'Ouest de la rivière Kwango	500	48	21. 6.61	—	12. 9.62	452	—	452	Projet terminé
11.11.005	Evacuation des eaux superficielles à Lemba Est	400	153	2.10.62	272	6. 6.63	665	—	665	R.P. 9.4.65
11.11.006	Travaux anti-érosifs dans le quartier du « Parc » à Matadi	98	153	2.10.62	273	6. 6.63	112	20	130	R.P. 1.4.65
12.11.005	Route de l'Ituri — 21 km Madula 150 km	4 415	184	1. 2.63	274	6. 6.63	3 302	—	307	Travaux suspendus
12.11.006	Route Kwango — Kenge	2 462	184	1. 2.63	275	6. 6.63	2 288	74	2 203	
12.11.007	Achat 10 wagons-citernes	92	184	1. 2.63	389	7. 8.65	89	4	32	

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

25

Pays : **CONGO (Kinshasa)**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.11.007	Etude route Boma-Tshela	65	193	13. 5.63	—	22.10.63	64	56	60	
12.11.008	Relance agricole de la Province de Léopoldville	1 785	193	13. 5.63	—	29. 5.63	1 597	200	1 240	
12.11.009	Route Lwana-Mussenge	2 960	202	18. 7.63	313	18.11.63	2 167	1 533	579	
12.11.010	Pont de Lenge	185	217	9. 6.64			60	185	16	A/O 452; fourn. et montage d'un pont; Ap
12.11.011	Pistes du Mayombe	680	249	30.12.65			314	386	55	A/O 511 : fourn. 2 tracteurs; ouv. 1.8.66
11.11.008	Ecole Nat. Droits et Admin.	2 680	249	30.12.65				3 300		Prép.
	Total : 16 projets	17 991					12 824	5 922	7 618	
15.00.000 A	Direction de Travaux commune à plusieurs projets Evacuation eaux Lemba-Est Travaux antiérosifs Matadi Route de l'Ituri Route Kwango-Kenge					22.10.63	49		49	Projet terminé
16.11.001	Procédure accélérée Plan de redressement économique et financier					4. 2.63	336	—	336	
	Total :						13 209	5 922	8 003	

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

26

Pays : **COTE D'IVOIRE**
Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.21.501 et 502	Port de pêche d'Abidjan	1 390	15 59	25. 5.60 8. 2.61	44	18. 4.61	1 053	—	1 036	R.P. le 12.6.63
11.21.501	Hydraulique humaine	1 090	16	25. 5.60	45	22. 2.61	1 593	106	1 593	R.P. le 20.8.62
11.21.502	Cinq hôpitaux secondaires	580	16	25. 5.60	59	7. 4.61	605	3	551	
12.21.504	Hydraulique humaine et pastorale	3 314	75	15. 6.61	198	12. 2.63	3 544	—	3 256	
12.21.505	Aménagements routiers Boucle du Cacao	4 861	75	15. 6.61	145	20. 3.62	4 794	—	4 794	R.P. le 22.1.65
12.21.506	Aménagements routiers — Région de Man	2 512	75	15. 6.61	146	20. 3.62	2 653	—	2 642	R.P. le 24.4.65
11.21.505	Lotissement Cocody-Abidjan	1 620	75	15. 6.61	237	18. 3.64	1 863	41	1 796	
11.21.506	Collège de jeunes filles à Abidjan	1 612	112	21.12.61	405	22.12.62	54	1 720	260	
11.21.508	Alimentation en eau de Bouaké	1 580	112	21.12.61	217	13. 5.63	1 152	—	1 139	R.P. le 12.1.65

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

27

Pays : **COTE D'IVOIRE**
Date de mise a jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.21.503	Modernisation Chemin de Fer Abidjan Niger	2 213	65	12. 4.61 20.11.64	102,103	30.10.61	2 527	202	2 527	A/O 455 : fourn. et montage 10 ponts; ouv. : Ap.
11.21.503	60 écoles primaires	1 216	26	25. 5.60	50	7. 4.61	1 435	—	1 435	Dernière R.P. le 1.3.62
11.21.509	Institut Pasteur à Abidjan	1 053	127	2. 4.62		2. 8.62	42	1 376	22	Prép.
11.21.510	Camps de formation rurale	2 147	139	28. 5.62	347,387	23. 9.64	2 298	64	2 225	
12.21.507	Liaisons par faisceaux hertziens	2 431	163	13.12.62	311 (caduc)		43	2 854	23	A/O restreint; remise des offres : 30.7.66
12.21.508	Palmiers à huile	4 659	183	25. 1.63		23. 5.64	3 663	1 522	2 715	A/O 418: concours constr. 2 huileries de palme; ouv. 5.1.66
11.21.511	Etudes plan 1964-70	97	194	18. 4.63	—	29. 7.63	95	2	70	
11.21.512	Ecole normale supérieure d'Abidjan	1 215	213	24. 3.64		22.12.64	51	1 286	32	A/O 458; constr. ; ouv. suspendue
11.21.513	Institut national Santé Publique Abidjan	1 742	235	8. 9.64		4. 3.65	101	1 641	68	A/O 457; constr ; ouv. : Ap.

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : **COTE D'IVOIRE**
Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.514	Programme scolaire	1 114	241	3. 2.65		30. 8.65	20	1 094	3	Prép.
	Total : 19 projets	36 446					27 586	11 911	26 187	
16.21.502	Procédure accélérée : Etudes école d'Agronomie					30.11.64	78	64	32	
	Réserve							23		
	Total :	36 446					27 664	11 998	26 219	

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : **COTE FRANÇAISE DES SOMALIS (Djibouti)**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.24.301	Lotissement du « Stade » à Djibouti	854	5	11.11.59 21. 5.64	12,18	6. 7.60	695	47	693	
12.24.301	Poste pétrolier port de Djibouti	513	148	18. 1.63	289	20.10.63	457	—	457	
Total : 2 projets		1 367					1 152	47	1 150	

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

30

Pays : **DAHOMÉY**
Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.601	Ecole d'infirmiers et infirmières à Cotonou	222	14	10. 2.60	32	2. 3.61	155	—	155	R.P. le 15.4.62 R.D. le 15.4.63 projet terminé
11.21.602	Groupe hospitalier à Savalou	107	14	10. 2.60	33	2. 3.61	85	—	85	R.P. le 20.2.62 R.D. le 27.5.63 projet terminé
11.21.603	Groupe hospitalier à Athiéme	67	14	10. 2.60	34	2. 5.61	40	—	40	R.P. le 14.12.61 R.D. le 14.12.62 projet terminé
11.21.604	Hôpital secondaire à Parakou	594	41	19. 7.60	71 126 à 130	23. 6.61	518	—	509	R.P. le 15.10.64
11.21.605	Equipements de constructions de la Santé Publique	87	57	6.10.60	131 à 136	7. 5.62	79	—	79	R.P. le 9.1.64 R.D. le 24.11.64 Projet terminé
11.21.606	Adduction d'eau à Ouidah	275	76	12. 6.61	194, 220	15. 9.62	200	—	200	R.P. le 12.11.64 R.D. le 20.12.65 Projet terminé
12.21.601	Route Togo-Nigéria	810	76	12. 6.61	215	16. 2.63	810	—	814	
12.21.602	Palmeraies et huilerie de palme	4 962	78	17. 7.61	138, 139 231, 232	13. 2.62	2 691	2 271	2 177	A/O 497 : constr. cité de Mono; ouv. 2.8.66
11.21.608	Création de points d'eau	2 046	97	21. 9.61	182	4. 8.62	1 974	—	1 960	R.P. le 10.10.65

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

31

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.609	Prospection gisement calcaire Arlan et prospect. minière systèm.	697	109	21.11.61	—	23. 5.62	607	125	230	
12.21.603	Route Comé-Dogbo	2 127	131	12. 6.62	402	.		2 734	—	
11.21.607	Lutte contre les trypanosomiasés animales	243	—	—			—	—	—	Projet à reporter au 2 ^e Fonds
11.21.610	Lycée mixte à Parakou	1 782	180	13. 2.63		4. 8.65	43	1 804	43	A/O 415 : constr. Lycée : Ap.
11.21.611	Cours secondaire de filles à Abomey	527	180	13. 2.63		11.12.64	20	547	6	A/O 480 : trav. de constr. ; Ap.
11.21.612	Eléments pour la construction de 20 écoles primaires avec logement	162	180	13. 2.63	426		80	264	—	
12.21.604	Développement agricole, région de Boukombé	1 094	186	13. 2.63	—	3. 5.63	910	255	562	
12.21.605	Superstructures nouveau port de Cotonou	1 863	186	13. 2.63	298, 421, 429	3. 2.64	1 892	41	1 627	
11.21.613	Assainissement pluvial de Cotonou	2 714	205	31. 7.63	326	31.12.63	2 390	41	1 557	
Total : 18 projets		20 379					12 494	8 082	10 044	

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

32

Pays : **DAHOMÉY**
Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.21.601	Procédures accélérées Lycée agricole et centre de recherches agronomiques à Godomey					12.12.63	32	—	10	
16.21.602	Route inter-états entre Cotonou et Hillakondji					21. 2.64	162	—	145	
	Total :						12 688	8 082	10 199	
	Réserve							7		
	Total :						12 688	8 089	10 199	

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

33

Pays : GABON

Date de mise à jour : 30. 6.66

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.23.101	Formations sanitaires	652	17	27. 4.60	27, 254	26. 4.61	934	—	934	R.P. le 19.12.62 R.D. le 15.1.65 Projet terminé
11.23.102	Construction d'une section commerciale à l'école professionnelle de Libreville	45	17	27. 4.60	106, 201	26. 4.61	54	—	54	R.P. le 25.2.62 R.D. le 25.2.64 Projet terminé
11.23.103	Construction de trois centres d'apprentissage	406	44	26. 8.60	27, 201	26. 4.61	481	2	481	R.P. le 19.12.62
12.23.101	Route Kougouleu-Médouneu	2 431	55	26. 1.61	112, 158	19. 1.62	3 646	—	3 576	
12.23.102	Route Ebel-N'Djolé	1 621	55	26. 1.61	164	7. 5.62	2 611	—	2 240	
11.23.104	Formation professionnelle rapide à Libreville/Port-Gentil	608	93	22. 8.61	221, 305	7. 2.63	753	—	727	R.P. le 16.10.65
11.23.105	Internats de 3 cours complémentaires	336	93	22. 8.61	200, 321	23.11.62	355	—	355	R.P. le 26.3.64 R.D. le 23.3.65 Projet terminé
11.23.106	Extension Lycée technique à Libreville	1 539	93	22. 8.61	394	23. 2.63	1 610	124	250	
11.23.107	a) Ecole d'infirmiers Libreville b) Equip. techn. formation sanitaire c) Maternité de Port-Gentil	505	93	22. 8.61	174, 299	17. 5.62	213	424	211	A/O 370 — constr. c), Ap. A/O 505 — fourn. équipement pour école d'infirmières; ouv. : 25.8.66

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

34

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.23.108	Assainissement de Libreville (Quartier M'Batavea)	972	138	22. 6.62	257	12. 3.64	920	—	914	R. P. le 26.1.66
12.23.103	Développement d'élevage en milieu rural	332	150	25. 9.62		16.11.62	332	—		A/C : fourn. équipement; Ap. A/C 490 : constr. centre d'élevage; ouv. : 18.7.66
12.23.104	Ponts à Ayem et Ebel	891	161	3.10.62	294	5.10.64	613	805	513	A/O concours 503 — constr. pont; ouv. : 17.9.66
12.23.105	Bitumage de la route Libreville-Oyan	2 528	166	3.12.62	277	17. 4.63	1 308	—	1 244	
12.23.106	Equipement de la 3 ^e brigade de plantation d'Okoumé	470	215	13. 3.64	428			470	31	A/O 487 : fourn. tracteurs; ouv. : 11.7.66
12.29.103	Liaisons par faisceaux hertziens q.p.	1 742	174	28. 5.63		4.11.64	19	1 881	7	A/O 335 : fourn. et montage, Ap.
Total : 15 projets		15 078					13 849	3 706	11 537	
16.23.101	Procédures accélérées Etudes hydrographiques Port Owendo					21. 5.63	155	—	155	Etudes terminées le 30.10.64 Projet terminé

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.23.102	Etudes route Ebel-N'Djolé					30. 9.64	57	—	32	
	Total :						14 061	3 706	11 724	
	Réserve							13		
	Total :						14 061	3 719	11 724	

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

36

Pays : **GUADELOUPE**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.26.101	Adduction d'eau potable	747	91	4. 9.61	240.241	2. 6.65	589	158	163	A/O : fourn. et installation de pompes, etc.; ouv. : 20.10.66
12.26.101	Route Sortie Nord de Pointe-à-Pitre	223	91	4. 9.61	213	29.11.62	275	—	275	R.P. le 5.12.64
12.26.102	Extention du port de Pointe-à-Pitre	3 241	134	4. 7.62	271	31. 3.64	2 257	—	1 739	
11.26.102	Programme d'Etudes pour la récupération des terres à mangroves	188	197	31. 5.63	—			188		
11.26.103	Alimentation en eau potable de Port-Louis et de Petit-Bourg	932	233	26. 6.64				1 022		Prép.
	Total : 5 projets	5 331					3 121	1 368	2 177	
	Total :						3 121	1 368	2 177	

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : **GUYANE**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.26.201	Route n° 1 : Cayenne-St-Laurent : Section Iracoubo-St-Laurent	2 005	177	13. 2.63	303	14.11.63	1 862	—	1 862	
	Total : 1 projet	2 005					1 862		1 862	

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

38

Pays : **HAUTE-VOLTA**
Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.703	Construction de 50 écoles primaires	1 115	24	27. 4.60	49, 196	28. 3.61	1 131	—	1 131	R.P. le 31.12.62
12.21.701	Aménagements hydro-agric. : construction de trois barrages	300	30	16. 8.60	46	21.12.60	380	—	380	R.P. le 12.7.62 R.D. le 24.6.63 Projet terminé
12.21.702	Hydraulique humaine et pastorale; puits	365	30	16. 8.60	67	11. 4.62	211	—	144	
11.21.704	225 Centres d'éducation rurale	2 025	72	17. 3.61	193 315, 234	20. 5.61	2 469	98	2 219	A/O 400 : fourn. mobilier; Ap.
12.21.703	Huit barrages en terre	1 473	72	17. 3.61	117	6.12.61	1 613	—	1 489	R.P. le 3.5.63
11.21.705	Adduction d'eau à Kaya, Kondougou et Ouahigouya	466	72	17. 3.61	222	27. 6.63	494	—	414	R.P. le 6.1.65 R.D. le 1.10.65
12.21.704	Conservation des sols	5 428	74	13. 6.61	161	26.10.61	4 151		4 126	
11.21.706	Infrastructure et équipement sanitaires	3 765	103	21.11.61	233, 409 366 (caduc)	19. 6.61	1 077	3 326	688	
12.21.705	Construction de barrages ruraux	8 102	147	20. 7.62	226	17. 1.63	8 049	52	5 162	

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

39

Pays : **HAUTE-VOLTA**
Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.707	Alimentation en eau et assainissement de Ouagadougou	1 754	173	20.12.62	351	24. 5.63	1 822	—	1 657	
11.21.708	Ecole nationale d'administration et atelier mécanographique	1 155	188	4. 4.63	425	7. 6.63	1 223	114	85	A/O 513 — fourn. équipement; ouv. : 20.9.66
11.21.709	Etudes routières	486	224	14. 4.64	—	19. 8.64	748	—	605	
11.29.102	Campagne conjointe de lutte contre la peste bovine (2 ^e phase)	913	225	6. 5.64	362-363	20. 7.64	783	130	655	
	Total : 13 projets	27 347					24 152	3 857	18 755	
16.21.701	Procédures accélérées Etude des ressources et des besoins en eau du Nord-Est					8. 2.62	166	—	166	Etudes terminées le 10.8.62 projet terminé
16.21.702	Recherches pour la localisation de points d'eau : mission préliminaire					12. 6.64	10	—	10	Rapport final remis fin mai 65
	Total :						24 328	3 720	18 881	
	Réserve							246		
	Total :						24 328	3 966	18 881	

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

40

Pays : **MADAGASCAR**
Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.24.101	Rétablissement des communications sur les routes	1 620	8	18.11.59	—	—	1 620	—	1 620	Projet terminé
12.24.102	Rétablissement des communications sur les lignes de chemin de fer	1 215	8	18.11.59	—	—	1 215	—	1 215	Projet terminé
11.24.101	Lycée de Diego-Suarez	142	9	22. 6.59	19,98	27. 3.61	133	—	133	R.P. le 7.6.62 R.D. 11.7.63 Projet terminé
11.24.102	Collège classique et moderne de Majunga	102	9	22. 6.59	20,98	10. 4.61	81	—	81	R.P. le 7.3.63 R.D. le 27.5.63 Projet terminé
11.24.103	Collège classique et moderne de Tuléar	243	9	22. 6.59	21,98	27. 3.61	184	—	184	R.P. le 16.5.64 R.D. le 5.12.64 Projet terminé
11.24.104	Ecoles du 1 ^{er} degré : construction de 120 classes	162	9	22. 6.59	13	3.11.60	154	—	154	R.P. le 12.5.61 Projet terminé
11.24.105	Adduction d'eau de Diego-Suarez	608	9	22. 6.59	22,23	10. 3.61	587	—	587	R.P. le 9.11.62 R.D. le 9.11.63 Projet terminé
12.24.103	Aménagement hydro-agricole du delta de l'Anony	1 620	10	24. 2.60	155	18. 5.62	2 374	—	2 372	
12.24.104	Aménagement hydro-agricole de la plaine de Tuléar	1 944	10	24. 2.60	54	12. 5.61	2 245	547	2 233	

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

41

Pays : **MADAGASCAR**
Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.24.105	Route d'Amboanio	365	10	24. 2.60	24	14. 3.61	303	—	303	R.P. le 24.3.62 R.D. le 1.4.63 Projet terminé
12.24.106	Développement de la production animale et introduction d'exploitations mixtes dans le district de Tsiroanomandidy	849	19	28. 3.60	—	—	995	6	391	
12.24.107	Route Manakara-Farafangana	2 634	19	28. 3.60	25	10. 4.61	2 209	—	2 209	R.P. le 4.4.64 R.D. le 14.9.65 Projet terminé
12.24.108	Allongement du quai de commerce de Diego-Suarez	1 216	38	9. 1.61	118	4.12.61	1 296	—	1 155	
12.24.109	Aménagement hydro-agricole du périmètre de Soavina	561	38	9. 1.61	104	17.11.61	531	—	439	R.P. le 10.9.65
12.24.110	Equipement routier de l'Ankaizina	1 215	82	17. 7.61	159, 189 228	7. 6.62	1 094	—	1 094	R.P. le 24.5.65
12.24.111	Mur d'accostage d'Antsohihy	227	82	17. 7.61	188	29. 8.62	351	—	351	R.P. le 30.4.65
12.24.112	Route Vohémar-Sambava	3 686	82	17. 7.61	170-264	15.11.62	4 268	—	3 587	
12.24.113	Section routière Betsiboka-Kamoro	2 269	82	17. 7.61	172	6. 6.62	1 823	—	1 797	R.P. le 3.12.64

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

42

Pays : MADAGASCAR
Date de mise à jour : 30. 6.66

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.24.106	Pavillon d'hospitalisation à l'hôpital de Majunga	442	82	17. 7.61	185, 209, 325	5. 7.62	382	2	380	
11.24.107	Collège classique et moderne d'Antsirabé	391	82	17. 7.61	163, 276	28. 5.62	389	—	389	R.P. le 28.5.64 R.D. le 16.11.65 Projet terminé
11.24.108	Digue de protection de Tananarive	1 620	82	17. 7.61	168	7. 6.62	1 203	—	1 203	R.P. le 23.7.65
12.24.114	Jetée du port de Tamatave	2 431	92	22. 8.61	153	3. 4.62	1 615	—	1 615	R.P. le 8.7.64 R.D. le 8.7.65 Projet terminé
11.24.109	Hôpital de Manakara	405	121	29. 3.62	229, 285, 353, 411	24. 4.63	416	1	379	
11.24.110	Hôpital de Fort-Dauphin	405	121	29. 3.62	280, 324, 353, 411	23. 9.63	490	—	403	
12.24.115	Route Nationale n° 4 — Section Majunga Kamoro	527	133	5. 7.62	227	6. 3.63	519	—	519	R.P. le 8.6.64 R.D. le 26.1.66 Projet terminé
12.24.116	Pont sur la Sakeny et pont sur l'Ihosy	810	133	5. 7.62	225, 260	8. 4.63	550	—	550	R.P. le 20.10.64
11.24.111	Constructions scolaires	1 029	129	21. 5.62	255, 284, 360, 384	4. 7.63	1 095	—	1 022	A/O 429; équipement; Ap.
12.24.117	Route Nationale n° 13 — Section Amboasary-Ranopiso	1 215	151	1.10.62	253	9. 5.63	1 009	—	1 009	R.P. le 15.9.65

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

43

Pays : MADAGASCAR
Date de mise à jour : 30. 6.66

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.24.118	Route Andapa — Côte Est	5 550	151	1.10.62	265	8. 8.63	6 279	—	3 095	
12.24.119	Route Nationale n° 4 — Reconstruction d'ouvrages d'art	1 074	151	1.10.62	330	24. 6.64	1 053	—	780	
12.24.120	Aménagement du Bas-Mangoky	6 522	160	5.12.62	293	16.12.63	4 695	59	3 218	
12.24.121	Digue de protection de Morondava	608	160	5.12.62	356	1.12.64	1 053	—	635	
12.24.122	Route de la Sakay	1 742	160	5.12.62	331	19. 5.64	2 188	—	2 142	
12.24.123	Aménagement hydro-agricole des marais de Laniéra	1 191	167	28. 1.63	345	14. 7.64	1 487	85	646	
11.24.112	Construction et équipement d'établissements d'enseignement agricole	1 863	167	28. 1.63		14. 5.63	38	2 571	32	A/O 494 — Travaux de construction; ouv. : 27.7.66
12.24.124	Route Nationale n° 7 : Section Côté Tananarive (km 47) et Section Côté Tuléar (km 38)	1 560	187	21. 2.63	312	3. 3.64	2 269	—	1 753	
11.24.113	Groupe scolaire à Tamatave	61	187	21. 2.63	—	2. 3.63	61	—	61	R.P. le 13.4.64 R.D. le 22.4.65 Projet terminé
11.24.114	Assainissement de la ville de Tananarive	527	192	27. 9.63	373	4. 1.65	527	—	181	

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

44

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.24.115	Etudes pour l'aménagement de la route Manakara-Mananjary	122	198	6. 7.63	—		203	—	179	
12.24.125	Ponts Provinciaux	2 755	227	10. 6.64	397, 424, 427	11. 9.65	466	2 290	64	A/O 438 : constr. ponts; 4 ^e lot; Ap. A/O 440 : constr. ponts; 5 ^e lot; Ap.
	Total : 40 projets :	53 528					49 450	5 561	40 160	
15.24.100 A	Direction des travaux commune à plusieurs projets Aménagement hydro-agricole Anony Aménagement hydro-agricole Soavina					21. 2.63	284	—	249	
15.24.100 B	Aménagement hydro-agricole de la plaine de Tuléar Aménagement du Bas-Mangoky					25. 3.63	397	—	332	
16.24.101	Procédures accélérées Etude régionale de mise en valeur					8. 1.62	139	—	139	Projet terminé
16.24.102	Aménagement hydro-agricole Bekapaika					—	—	—	—	Projet annulé
	Réserve							437		
	Total :						50 270	5 998	40 880	

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.301	4 Ecoles saisonnières	92	23	29. 6.60	60,61	3. 5.61	124	—	124	R.P. le 30.10.61 R.D. le 31.10.62 Projet terminé
11.21.302	Ambulance de Nioro	143	23	29. 6.60	85	21. 8.61	142	—	142	R.P. le 2.8.62 R.D. le 3.2.64 Projet terminé
11.21.303	Dispensaire anti-tuberculeux Sikasso	47	23	29. 6.60	68	11. 4.61	31	—	31	R.P. le 12.10.61 R.D. le 17.10.62 Projet terminé
11.21.304	Maternité de Goundam	39	23	29. 6.60	69	17. 5.61	36	—	36	R.P. le 8.11.61 R.D. le 8.11.62 Projet terminé
12.21.301	Aménagement de mares	142	39	16. 8.60	30	17. 1.61	135	—	135	R.D. le 13.6.61 Projet terminé
11.21.305	Irrigation Collège Katibougou	74	40	16. 8.60	63	3. 5.61	73	—	73	R.P. le 23.8.62 R.D. le 27.8.63 Projet terminé
11.21.306	Installation presses à Karité	66	40	16. 8.60	61, 62	3. 5.61	76	—	76	R.P. le 7.4.62 R.D. le 17.5.63 Projet terminé
11.21.307	Développement pêche Moyen Niger	151	53	7.11.60	70, 84, 92, 93, 94, 95, 96	17. 5.61	153	—	153	R.P. le 17.7.62 R.D. le 5.8.63 Projet terminé
12.21.302	Route San-Mopti	2 431	54	9. 1.61	81	1. 7.61	3 388	—	3 388	R.P. le 16.3.65

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.308	Lutte contre la tuberculose	213	52	23. 2.61	122	5. 5.62	304	—	302	R.P. le 14.12.65
12.21.303	Trois aménagements rizicoles	1 650	51	23. 2.61	120	29.12.61	1 929	81	1 906	
12.21.304	Hydraulique pastorale : points d'eau	932	51	23. 2.61	108	11.11.61	1 409	—	1 398	
11.21.309	50 écoles saisonnières (2 ^e tranche)	1 488	77	8. 6.61	115, 124, 148, 149, 162, 166	14.12.61	1 957	213	1 732	
11.21.310	Lycée et Ecole normale Bamako (Etude)	61	85	6. 7.61	—	29. 3.62	31	—	31	Projet terminé
12.21.305	Route Bougouni-Sikasso-Zegoua	5 064	104	6.11.61	218-295	12. 9.63	10 172	—	8 265	
12.21.306	Abattoir frigo de Bamako	1 782	104	6.11.61	157	19. 3.63	2 712	—	2 712	R.P. le 30.4.65
11.21.312	Institut Eco-rural Mali	365	110	19. 2.62	319	19. 9.63	478	—	457	

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

47

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.313	50 écoles saisonnières (3 ^e tranche)	1 944	155	3.12.62	317, 318, 333, 339, 327, 328, 392	28. 2.64	3 071	262	2 320	
12.21.307	Route-Ségou-Bla-San	3 435	169	18.12.62				3 435	—	A/C 401 : Appel d'offres restreint; Ap.
12.21.308	Pont de Douna sur le Bani	1 256	169	18.12.62	290	16. 1.64	1 357	—	909	
11.21.314	Lycée et Ecole normale Bamako (Travaux)	6 279	169	18.12.62	316, 435	29. 3.62	6 115	580	4 492	A/O 484 — fourn. équipement; Ap.
12.21.309	Office du Niger	2 066	204	2. 8.63	329, 332	26. 8.63	1 805	213	1 278	
11.21.315	Adduction d'eau de Sikasso	336	210	4. 2.64	369	18. 3.65	420	25	294	
11.21.316	Etudes routières	365	223	14. 4.64					—	Etude financée par procédure accélérée sur le 2 ^e FED
11.29.102	Peste bovine (2 ^e tranche)	1 114	225	6. 5.64	368, 371, 372	3. 9.64	994	85	655	
Total : 24 projets		31 170					36 912	4 942	30 909	

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.21.301	Procédure accélérée Aménagement lacs Télé et Faguibine						175	—	141	
	Total :						37 087	4 894	31 050	
								49		
	Total :						37 087	4 943	31 050	

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : MARTINIQUE
Date de mise à jour : 30. 6.66

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.26.301	Adduction d'eau à la Martinique	2 542	86	4. 9.61	249, 250 251	31. 3.64	2 310	—	1 731	
12.26.301	Route-Le Lamentin-Robert-Trinité	2 025	122	13. 3.62	230	29. 3.64	1 904	—	1 904	R.P. le 8.7.65
11.26.302	Programme d'études pour la récupération des terres à mangroves	55	196	31. 5.63	—			55		
12.26.302	Extension du port de Fort-de-France	2 127	229	26. 6.64				2 451		A/O 449 : constr quai; Ap.
	Total : 4 projets	6 749					4 214	2 506	3 635	
	Total :						4 214	2 506	3 635	

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

50

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.201	Constructions scolaires	1 496	34	10.10.60	52, 114	5. 5.61	1 524	—	1 524	R.P. le 18.2.63 R.D. le 23.11.64 Projet terminé
11.21.202	Cinquante puits de village	693	34	10.10.60	80	19. 6.61	578	—	578	R.P. le 31.7.62 R.D. le 31.7.63 Projet terminé
12.21.201	Centres immunisation du bétail	154	43	10.10.60	53	14. 4.61	165	—	165	R.P. le 10.10.63 R.D. le 31.3.65 Projet terminé
12.21.202	Aménagements hydro-agricoles dans le Brakna	527	99	3.10.61	150	12.12.61	734	—	734	R.P. le 19.6.62 R.D. le 30.6.63 Projet terminé
11.21.203	Hôpital de Nouakchott	2 009	99	3.10.61	223, 270, 422	20.12.61	2 459	53	2 314	A/O 504 : fourn. équipement; ouv. : 31.8.66
12.21.203	Port de Pêche de Port Etienne	2 876	105	21.11.61	395	5. 6.62	3 972	38	873	
12.21.204	Wharf de Nouakchott	2 025	105	21.11.61	192, 358	29.11.62	2 475	130	2 310	
12.21.205	Aménagements hydro-agricoles Est Mauritanien; études	51	159	7.12.62	—	19. 2.63	51	—	51	Projet terminé
12.21.206	Puits pastoraux Hodh Oriental	1 009	159	7.12.62	336	29. 3.63	1 030	—	1 019	R.P. le 2.11.65

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

51

Pays : **MAURITANIE**
Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.21.207	Route Kaédi-Kiffa	1 497	203	14.11.63	342		1 517	—	1 436	
11.21.204	Pharmacie de Nouakchott	203	232	29. 6.64				223		Prép.
	Total : 11 projets	12 540					14 505	444	11 004	
15.21.200 A	Direction de travaux commune à plusieurs projets Constructions scolaires et centres immunisation						24	—	23	
16.21.201 A	Route Kaédi-Kiffa (Etude)					5. 2.62	55	—	55	Projet terminé
16.21.202 A	Alimentation en eau de Port Etienne (Etude)					16. 5.62	337	—	334	
	Total :						14 921	444	11 416	
	Réserve							13		
	Total :						14 921	457	11 416	

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

52

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.801	Constructions scolaires	2 781	20	27. 4.60	31-41-186	15. 2.61	3 157	—	3 154	R.P. le 28.4.65
12.21.801	Points d'eau, parcs et couloirs à vaccination	4 509	21	11. 5.60	42-171-248	15. 2.61	5 033	—	4 877	R.P. le 14.6.65
11.21.802	Centres d'encadrement agricole	855	118	1. 6.62	447, 359	17.11.62	1 239	—	209	
11.21.803	Constructions scolaires	6 183	118	1. 6.62	447, 359	17.11.62	5 392	690	1 495	
11.29.101	Campagne conjointe de lutte contre la peste bovine (1 ^{re} phase)	997	120	9. 3.62	179-180	24. 4.62	1 073	—	915	
12.21.802	Amélioration des axes routiers Niamey-Zinder et Takiéta-Nigéria	11 578	172	21.12.62	341, 367	5. 5.64	9 567	1 991	2 725	
11.21.804	Etude technique de l'hôpital de Niamey	101	212	3. 3.65	—	18. 3.65	101	—	69	
11.29.102	Campagne conjointe de lutte contre la peste bovine (2 ^e phase)	931	225	6. 5.64	364, 365	18. 7.64	781	110	548	
Total : 8 projets		27 935					26 343	2 791	13 992	

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

53

Date : NIGER

Date de mise à jour : 30. 6.66

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.21.800	Direction de travaux commune à plusieurs projets Direction des travaux des projets 11.21.801 et 12.21.801					28.11.61	1 021	—	788	
16.29.101	Campagne conjointe de lutte contre la peste bovine (1 ^e phase)						5	—	5	Etude terminée
16.21.801 A	Assainissement de Niamey, Maradi et Zinder (Etude)					9. 8.62	49	—	28	
16.21.802 A	Aménagement de la vallée du Niger (1 ^{re} phase) (Etude)					21.11.62	300	—	300	
16.21.803 A	Contrôle des puits du projet 12.21.801 (Etude)					17.10.63	133	—	93	
16.21.804 A	Besoins en eau (Etude)						200		142	
16.21.805 A	Ecole d'assistants d'élevage et d'infirmiers vétérinaires à Niamey (Etude)					20. 8.64	60	—	33	
16.21.806 A	Aménagement de la vallée du Niger (2 ^e phase) (Etude)						131	246	112	
	Réserve							73		
	Total :						28 242	3 110	15 493	

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

54

Pays : **NOUVELLE CALÉDONIE**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.24.501	Pavillon de pédiatrie et bloc opération à l'hôpital de Nouméa	140	29	14. 7.60	43	20. 1.61	214	—	214	R.P. le 18.6.62 R.D. le 26.6.63 Projet terminé
11.24.502	Dispensaire de Poindimié	38	29	14. 7.60	107	28. 8.61	72	—	72	R.P. le 9.7.62 R.D. le 27.8.63 Projet terminé
11.24.503	Ecoles autochtones de brousse	61	29	14. 7.60	51	14. 7.61	105	—	102	
11.24.504	Centre de formation professionnelle rapide à Nouville	34	29	14. 7.60	—	31. 7.60	42	—	42	R.D. le 15.5.63 Projet terminé
11.24.505	Infrastructure scolaire	1 287	141	11. 9.62	399, 407	22. 4.63	1 734	—	704	
	Total : 5 projets	1 560					2 167	—	1 134	
	Total :						2 167	—	1 134	

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : **NOUVELLE GUINÉE (Néerl.)**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.41.001	Station agricole expérimentale à Manokwari	2 026	27	6. 5.60	16-17-26-144	30. 6.60	2 327	—	2 327	
11.41.002	Recherches démographiques	655	27	6. 5.60	—	25. 8.59	655	—	511	
11.41.003	Recherches géologiques	4 737	27	6. 5.60	105	27. 9.61	2 163	—	1 199	
11.41.004	Centre médical à Hollandia	40	64	4.12.60	216	7.11.61	40	—	40	Projet terminé
Total : 4 projets		7 458					5 185	—	4 077	
Total :							5 185	—	4 077	

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

56

Pays : **POLYNÉSIE**
Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.24.601	Construction d'un hôpital général à Papeete	2 474	63	12. 4.61	301			4 261	—	
	Total : 1 projet	2 474						4 261	—	
	Total :							4 261	—	

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

57

Pays : **RÉUNION**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.26.401	Route de désenclavement des Hauts de Ste-Rose	438	73	3. 7.61	302	31. 3.64	952	—	764	
12.26.402	Route de désenclavement du Hameau de Grand Ilet	547	73	3. 7.61	286	8.10.63	466	—	466	
11.26.401	Assainissement de St-Denis	697	73	3. 7.61	281	8.10.63	790	—	755	
12.26.403	Aménagement hydro-agricole du Bras de la Plaine	3 646	170	1. 2.63		23. 7.63	4 427	39	431	
11.26.402	Adduction d'eau des Hauts de Saint-Paul	2 188	221	14. 4.64	414	15.11.65	1 823	365	80	
	Total : 5 projets	7 516					8 458	404	2 496	

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour: **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appel d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.12.001	Etude mise en valeur du Mayaga-Bugesera	778	2	7. 4.59 14. 6.61	1	6. 6.59	682	6	682	
12.12.004(*)	Etude globale Rwanda et Burundi — 1/2 —	65	22	7. 7.60	—	3. 5.60	65	—	65	Etude terminée
12.12.005	Mise en valeur du Mayaga-Bugesera	374	58	16.12.60	—	1. 8.61	257	2	214	
11.12.004	Ecole technique à Butare (Astrida)	210	87	8.11.61	308	22. 3.62	224	42	153	A/O 518 : fourn. équipement; ouv. : 29.9.66
11.12.005	Carte pédologique du Mayaga-Bugesera	40	115	8. 1.62	—	28. 1.62	40	—	40	R.D. le 5.7.62 Projet terminé
11.12.006	Etude aménagement Nyawarongo	314	115	8. 1.62	—	19. 6.61	273	—	273	Projet terminé
12.12.008	Création de 500 ha de théiers dans la région de la Mulindi	932	119	28. 2.62	—	23. 8.62	1 007	117	689	Prép.
12.12.007	Mise en valeur du Mayaga	501	125	6. 4.62	—	23. 7.62	323	—	215	
12.12.010	Achat matériel routier, étude sur l'« Axe A »	350	136	29. 6.62	310	22. 6.64	328	28	291	

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

59

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.12.011	Création de 500 ha de théiers à la Cyangugu	1 000	164	6. 2.63	404, 416 (caduc)	25. 5.63	765	355	457	
12.12.013	Mise en valeur du Bugesera (1 ^{er} périmètre)	280	175	21. 2.63		6. 5.63	295	16	210	
	Total : 11 projets	4 844					4 259	566	3 289	
15.12.000 A	Direction des Travaux commune à plusieurs projets Mise en valeur du Mayaga-Bugesera Mise en valeur du Mayaga					24. 1.64	60	—	55	
16.12.001(*)	Procédure accélérée Etude thé au Rwanda et au Burundi — 1/2 —					15. 2.62	61	—	61	
	Total :						4 380	566	3 405	
	Total :						4 380	566	3 405	

(*) Le projet 12.12.004, Etude globale, est commun au Rwanda et au Burundi.

(*) Le projet 16.12.001, Etude thé, est commun au Rwanda et au Burundi.

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : St PIERRE ET MIQUELON

Date de mise à jour : 30. 6.66

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.24.701	Port de pêche de St Pierre	3 545	171	15. 2.63	269	29. 8.63	3 545	—	2 415	
Total : 1 projet							3 545		2 415	

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

61

Pays : SÉNÉGAL
Date de mise à jour : 30. 6.66

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.21.101	Aménagements routes Casamance	4 922	33	4.10.60	123, 141, 403	11. 4.62	6 874	283	6 761	
11.21.101	Hôpital de Saint-Louis	4 254	49	9. 1.61	266, 267	20. 2.62	198	4 194	23	(Les A/O n° 266 et 267 ont été annulés)
12.21.102	Quai Pêche Dakar	661	50	14. 2.61	86	26. 8.61	645	—	645	R.P. le 9.1.63 R.D. le 9.12.64 Projet terminé
12.21.103	Dragage Port Dakar	1 884	50	14 .2.61	86	26. 8.61	979	—	979	R.P. le 1.10.64 R.D. le 10.12.64 Projet terminé
11.21.102	Lutte contre tuberculose	122	70	14. 3.61	121	10. 1.62	134	—	134	R.D. le 3.1.63 Projet terminé
12.21.104	Modernisation Dakar-Niger	1 813	70	14. 3.61	99,100	3.10.61	2 115	—	2 103	R.P. le 18.9.64
11.21.103	Centre transfusion sanguine Dakar	203	98	22. 8.61	187, 206	15.11.62	275	—	261	R.P. le 11.6.64
11.21.104	Institut pédagogique supérieur Dakar	891	107	18.11.61	268	26.11.62	956	—	956	
11.21.105	Etude Développement riziculture Casamance	365	114	20.12.61	—	10. 2.62	365	—	370	

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

62

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.106	Ecole nationale cadres ruraux Bambey	506	114	20.12.61	258	10. 2.62	764	—	762	R.P. le 12.11.64
11.21.108	Infrastructure routière — « Etudes »	1 094	140	8. 6.62	—	17. 9.62	1 448	—	1 336	
12.21.105	Infrastructure routière « Travaux »	5 266	140	8. 6.62	361, 382, 390		5 224	447	3 741	
11.21.107 et 11.21.110	Equipement rural Casamance Centre recherches zootechniques Kolda	} 2 110	126	1. 6.62		27. 8.63	32	2 755	21	Prép.
			145	22. 8.62						
11.21.109	Constructions scolaires	3 569	140	8. 6.62	263, 346, 379	12. 1.63	4 128	2	3 639	
11.21.111	Centre formation professionnelle Dakar	764	145	22. 8.62	314, 348, 386	9. 5.64	720	7	722	
12.21.106	Route N'Gatch-Birkelane	713	156	20. 9.62	242	30. 3.63	618	—	618	R.P. le 27.1.64 R.D. le 9.4.65 Projet terminé
12.21.107	Route St.-Louis-Rosso-Richard Toll	3 646	156	20. 9.62	243	5. 7.63	2 530	—	2 513	R.P. le 20.8.64 R.D. le 20.8.65
12.21.108	Route Bakel-Kidira	1 823	156	20. 9.62	291	6.12.63	1 213	—	1 213	R.P. le 5.6.65

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

63

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.112	Puits et forages	2 431	222	4. 6.64			108	2 687	85	A/O 492 : 133 puits; ouv. : 22.7.66 A/O 493 : 14 puits et 9 forages; ouv. : 22.7.66
11.21.113	Etudes Casamance	527	234	26.10.64	—	8. 4.65	527		290	
12.21.109	Dragage du Saloum	1 175	240	28. 1.65	436		340	835		A/O 436: travaux de dragage; ouv. le 4.12.65
11.21.114	28 centres expansion rurale	1 770	245	19. 7.65			8	1 762	2	Prép.
11.21.115	2 centres de formation rurale	324	246	20. 9.65				365		Prép.
	Total : 24 projets	40 833					30 243	13 056	27 174	
15.21.100	Direction de Travaux commune à plusieurs projets Surveillance travaux projets routiers					11. 6.63	227	—	190	
16.21.101	Procédures accélérées Etude route Bakel-Kidira					29. 8.62	88	—	88	
16.21.102	Campagne d'hydrologie en Casamance					24. 5.63	55	—	55	Projet terminé

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

64

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **30 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.21.104	Etude Hôpital Saint-Louis					2.10.64	60	—	44	
16.21.105	Etudes développement régional					19. 8.64	52	—	52	Etudes terminées
	Total :						30 683	13 054	27 604	
	Réserve							97		
	Total :						30 683	13 151	27 604	

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

65

Pays : **SOMALIA**
Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.31.001	Nouvel hôpital à Mogadiscio	2 858	4	18.12.59	14, 212, 296	28.12.59	2 834	8	2 907	
11.31.002	Etude préliminaire d'un plan général de développement	20	106	30.10.61	—	26.10.61	10	—	10	Projet terminé
12.31.001	Fourniture de 70 pompes	490	96	13.11.61	199, 279	17.11.63	375	—	375	R.D. le 8.11. 64
12.31.002	Route Afgoi-Scialambot (ex-Vittorio d'Africa)	2 100	96	13.11.61	183	5.10.62	3 625	15	3 507	R.P. le 26.1.64
11.31.003	Assistance technique à l'hôpital de Mogadiscio	1 357	231	24. 7.64	—	29. 7.64	951	406	443	
11.31.004	Construction de 3 bâtiments scolaires	1 657	250	21. 2.66			—	1 657	—	
	Total : 6 projets	8 482					7 795	2 078	7 242	
16.31.001	Procédure accélérée Etude diversification agricole					24. 3.65	39		37	
	Total :						7 834	2 078	7 279	
	Réserve							24		
	Total :						7 834	2 102	7 279	

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : **SOMALIA**
Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pour mémoire	Intervention d'urgence — Aide spéciale — Achat de matériel routier pour réparation des routes endommagées en 1961	210		Décision spéciale du Conseil (77 ^e session, 23/24.7.1962)	246	20. 3.63	210	—	209	R.D. le 1.8.63

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : **SURINAM**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.41.101	Ecoles primaires	799	181	27. 5.63	322,340	18.11.64	813	—	765	
11.41.102	Marché central à Paramaribo	1 326	181	27. 5.63	350	28. 8.63	968	329	424	A/O 450 : fourn. montage installations frigorifiques; Ap.
12.41.101	Aménagements hydro-agricoles Nickerie	2 174	201	18. 9.63	343	24. 4.64	1 958	29	1 107	
12.41.102	Port de Paramaribo	6 895	216	10. 4.64	383	17. 7.65	5 808		1 609	
12.41.103	Aménagements agricoles de Tijgerkreek-West	361	239	25.11.64				361	—	Prép.
12.41.104	Transfert d'un bateau de recherche	110	238	29. 8.64	—	—	110	—	110	Projet terminé
11.41.103	Barrage à Stondansie	297	242	26. 3.65				297	—	Prép.
12.41.105	Sortie Sud de Paramaribo	1 626	243	29. 4.65				1 626	—	Prép.
11.41.104	Edilité à Paramaribo	3 394	251	4. 2.66				3 394	—	Prép.
	Total : 9 projets	16 982					9 657	6 036	4 015	
	Total :						9 657	6 036	4 015	

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

68

Pays : TCHAD

Date de mise à jour : 30. 6.66

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.23.401	Reconstruction de formations sanitaires (1 ^{re} tranche)	1 211	18	27. 4.60	35	24. 3.61	1 142	—	1 137	R. P. le 5.4.65 R.D. le 26.8.65
11.23.402	Extension du Centre de formation professionnelle à Ba-Illi	89	18	27. 4.60	39-55	12. 6.61	101	—	100	R.P. le 9.11.62 R.D. le 20.2.64 Projet terminé
11.23.403	Assainissement du bassin St-Martin à Fort-Lamy	1 014	35	19. 7.60	37	21.12.60	1 539	—	1 538	R.P. le 13.8.63 R.D. le 14.8.64 Projet terminé
11.23.404	Reconstruction de 50 écoles de brousse	912	35	19. 7.60	35, 113	24. 3.61	1 085	—	1 083	R.P. le 5.4.65 R.D. le 26.8.65
12.23.401	Hydraulique pastorale et villageoise : Construction puits	2 977	32	13. 8.60	36, 38	11. 3.61	2 957	—	2 939	R.P. le 31.5.63 R.D. le 31.5.64 Projet terminé
11.23.405	Reconstruction de formations sanitaires (2 ^e tranche — 65 unités diverses)	1 864	56	26. 9.60	47, 110	22. 2.61	2 194	—	2 182	R.P. le 15.12.63 R.D. le 24.3.65
11.23.406	Formations sanitaires : a) Hôpital de Fort-Lamy; b) Hôpital de Moundou	1 878	84	20. 7.61	190, 219, 292	2. 2.63	1 961	—	1 961	R.P. le 23.5.64 R.D. le 23.5.65 Projet terminé
12.23.402	Routes de Farcha et de Chagoua-Oléa	648	102	11. 9.61	156	26. 2.62	654	—	645	R.P. le 25.5.63 R.D. le 3.7.64 Projet terminé
11.23.407	Formations sanitaires (3 ^e tranche — 36 unités diverses)	719	95	23. 8.61	167, 300	14. 8.62	733	—	733	R.P. le 31.12.63 R.D. le 24.3.65 Projet terminé

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.23.408	Centre de formation professionnelle et technique Fort-Lamy (Coll. techn.)	539	95	23. 8.61	323, 381	26. 1.62	608	—	573	
12.23.403	Hydraulique pastorale et forages	1 746	132	21. 6.62	238, 239	17. 8.62	1 298	—	1 243	R.P. le 18.6.64
12.23.404	Route Fort-Lamy — Massaguet	1 175	132	21. 6.62	244	9. 5.63	1 131	—	1 131	R.P. le 30.6.64 R.D. le 27.7.65 Projet terminé
12.23.405	Aménagement de la route Massaguet-Bir Garat	689	143	21. 6.62	245	9. 5.63	580	—	580	R.P. le 15.6.64 R.D. le 23.8.65 Projet terminé
12.23.406	Route Moundou-Kelo-Pala	3 038	149	21. 9.62	306	12. 3.64	2 540	—	2 400	
12.23.407	Route Fort-Archambault-Doba	4 861	158	17.10.62	283, 307	12. 3.64	4 780	—	2 059	
11.23.409	Programme de sondages hydro-géologiques dans les cuvettes lacustres du lac Tchad	138	182	12. 2.63	—	12. 3.63	69	—	69	R.D. le 9.4.63 Projet terminé
11.23.410	Hôpital Fort-Archambault	1 458	190	10. 7.63		14. 2.64	131	1 619	109	A/O 483; constr. hôpital; ouv. : 23.6.66
11.23.411	Hydraulique paysanne	3 241	220	19. 3.64				1 558	—	Prép.

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

70

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.29.101	1 ^{re} campagne conjointe contre la peste bovine	640	120	9. 3.62	173-181	4. 5.62	727	3	594	
	Total : 19 projets	28 837					24 230	3 180	21 076	
15.23.400 A	Direction de travaux commune à plusieurs projets Formations sanitaires (1 ^{re} , 2 ^e , 3 ^e tranches) 50 écoles de brousse Constructions puits Route Forcha et Chagoua-Oléa					29. 6.61	57	—	48	
15.23.400 B	Route Moundou-Kelo — Pala Route Fort Archambault-Doba					23. 6.64	127	—	127	R.D. le 6.8.65 Projet terminé
16.23.401	Procédures accélérées Reconstruction ouvrage d'art sur pistes cotonnières					14. 4.62	16	—	16	R.D. le 10.8.62 Projet terminé
16.23.402	Pont de Manda et de Guere (sondages)					27. 7.62	32	—	32	R.D. le 31.10.62 Projet terminé
16.23.403	Etude de la route Fort-Lamy-Guelendeng					14. 3.64	228	—	222	
16.23.404	Programme d'hydraulique paysanne					13. 2.63	7	—	7	Etudes terminées le 11.3.64 Projet terminé

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.23.405	Levés aériens cuvettes lacustres lac Tchad					22. 3.63	24	—	24	Etudes terminées le 17.7.63 Projet terminé
	Total :						24 721	3 180	21 552	
	Réserve							23		
	Total :						24 721	3 203	21 552	

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.22.101	Modernisation du chemin de fer	294	6	25. 3.60	66, 72	29. 8.61	194	—	194	R.P. le 15.2.65 R.D. le 1.2.65 Projet terminé
12.22.102	Electrification des grues du wharf de Lomé	165	6	25. 3.60	40	2. 3.61	169	—	169	R.P. le 24.3.62 R.D. le 4.5.63 Projet terminé
11.22.101	Maternité d'Anécho	30	7	25. 3.60	28	26. 1.61	27	—	27	R.P. le 22.12.61 R.D. le 20.7.64 Projet terminé
11.22.102	Maternité et pavillon d'hospitalisation à Palimé	90	7	25. 3.60	29	25. 1.61	56	—	56	R.P. le 22.12.61 R.D. le 25.7.63 Projet terminé
11.22.103	10 écoles primaires	81	7	25. 3.60	73, 111	20. 5.61	90	—	90	
11.22.104	20 écoles primaires	82	61	21.11.60	74, 83	20. 5.61	125	—	125	R.P. le 13.9.63 R.D. le 16.1.65 Projet terminé
11.22.105	Lycée et école d'administration à Lomé	2 127	61	21.11.60	154, 344	1. 7.61	2 157	2	2 154	R.P. le 16.9.65
11.22.106	Assainissement de Lomé	835	61	21.11.60	152	2. 9.61	936	—	922	R.P. le 6.2.65 R.D. le 5.2.66
12.22.103	Modernisation du chemin de fer : substitution du rail	1 500	66	8. 2.61	87, 88	23. 6.61	1 515	—	1 515	R.P. le 28.5.64 R.D. le 18.12.64 Projet terminé

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

73

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.22.104	Routes Badou-Atakpamé et Palimé-Atakpamé	2 836	79	1. 6.61	338	24. 2.62	2 775	—	1 118	
11.22.107	Etude de développement régional (région de l'Akposso)	20	88	22. 8.61	—	15.11.61	13	—	13	Etudes terminées le 22.11.62
11.22.108	Constructions scolaires (5 cours complémentaires)	1 349	108	21.11.61	210, 259	29. 5.61	1 603	247	1 509	A/O 444; fourn. équipement; Ap.
11.22.109	Ecole nationale d'agriculture	632	128	17. 5.62	406	10. 4.61	555	118	122	
12.22.105	Route Aflao-Hillakondji	1 661	157	1.10.62		7. 6.63	120	1 966	107	Prép.
11.22.110	Ecole d'infirmiers et maternité de Lomé	968	168	4.12.62		30. 1.64	45	1 033	39	Prép.
11.22.111	Adduction d'eau de Lomé	677	179	1. 2.63	385	6. 6.63	608	—	140	
11.22.112	Aide d'urgence : achat de deux niveleuses	61	179	1. 2.63	278	30. 1.64	62	—	62	R.P. le 3.4.64 R.D. le 10.12.64 Projet terminé
12.22.106	Palmeraies sélectionnées	587	230	21. 4.64			497	176	30	Prép.
Total : 18 projets		13 995					11 547	3 542	8 392	

Situation trimestrielle des projets du 1^{er} FED en exécution

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **30. 6.66**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.22.100 A	Direction de travaux commune à plusieurs projets Direction des travaux des projets : 11.22.105 et 11.22.106					31. 1.63	160	—	160	
15.22.100 B	Direction des travaux des projets : 11.22.111 - 12.22.104 et 12.22.105					1. 4.65	429	—	173	
16.22.101	Procédure accélérée Etude de planification au Togo					24. 7.64	200	—	196	
	Total :						12 336	3 542	8 921	
	Supplément d'engagements autorisés (à répartir)							57		
	Total :						12 336	3 599	8 921	

