# COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES COMMISSION

Direction générale de l'Aide au Développement Direction du Fonds Européen de Développement

# Fonds Européen de Développement

1° FED

Situation trimestrielle des projets en exécution Date de mise à jour : 31 décembre 1968

N.B. Le présent document remplace tous les documents précédents

	Pages
Liste des abréviations	3
Récapitulation toutes zones	4
Récapitulation zones I-III-IV	5
Récapitulation zone II	6
ALGÉRIE	7
ANTILLES NÉERLANDAISES	9
BURUNDI	10
CAMEROUN	12
CENTRAFRIQUE	16
COMORES	20
CONGO (Brazzaville)	21
CONGO (Kinshasa)	24
COTE D'IVOIRE	26
TERRITOIRE FRANÇAIS DES AFARS ET DES ISSAS	29
DAHOMEY	30
GABON	33
GUADELOUPE	36
GUYANE	37
HAUTE VOLTA	38
MADAGASCAR	40
MALI	45
MARTINIQUE	49
MAURITANIE	50
NIGER	52
NOUVELLE CALÉDONIE	54
NOUVELLE GUINÉE	55
POLYNÉSIE	56
RÉUNION	57
RWANDA	58
ST-PIERRE ET MIQUELON	60
SÉNÉGAL	61
SOMALIA	65
SURINAM	<b>6</b> 7
TCHAD	68
TOGO	72

#### LISTE DES ABRÉVIATIONS :

#### = Capitolato d'appalto in corso di stesura Prép. = Dossier d'appel à la concurrence en préparation Prép. A/O A/O = Appel à la concurrence nº ... lancé pour ... = Bando di gara n. ... lanciato per ... = Date de l'ouverture des soumissions = data di apertura delle offerte ouv. ouv. = aggiudicatario provvisorio scelto o da designare; contratto in = Adjudicataire provisoire désigné ou encore à désigner; marché Ap. Ap. en voie d'approbation corso di approvazione R.P. R.P. = collaudo provvisorio avvenuto il ... = Réception provisoire prononcée le ... = Réception définitive prononcée le ... R.D. = collaudo definitivo avvenuto il ... R.D. amél. = amélioration amél. = lavori di miglioria = sistemazione = travaux amén. trav. = construction trav. = lavori constr. = fourniture = costruzione fourn. constr. = fornitura = aménagement fourn. amén.

**ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI:** 

**LIJST VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN:** 

#### VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN:

Prép.	<ul> <li>Ausschreibungsunterlagen in Vorbereitung</li> </ul>	Prép.	Bestek in voorbereiding
A/O	= Ausschreibung Nr über veröffentlicht	A/O	= Aanbestedingsbericht nr voor
ouv.	<ul> <li>Zeitpunkt der Angebotseröffnung</li> </ul>	ouv.	<ul> <li>Datum opening der inschrijvingen</li> </ul>
Ap.	<ul> <li>Vorläufiger Auftragnehmer bestimmt oder noch zu bestim- men; Auftragserteilung noch zu genehmigen</li> </ul>	Ap.	<ul> <li>Voorlopige begunstigde aangeduid of nog aan te duiden; kontrakt onderworpen aan goedkeuringsmodaliteiten</li> </ul>
R.P.	= Vorläufige Abnahme erfolgt am	R.P.	= Voorlopige opname gedaan op
R.D.	= Endgültige Abnahme erfolgt am	R.D.	Definitieve opname gedaan op
amél.	Verbesserung	amél.	= verbetering
amén.	= Ausbau	amén.	= aanleg
trav.	= Arbeiten	trav.	= werken
constr.	= Bau	constr.	= bouw
fourn. *	= Lieferung	fourn.	= levering

Date de mise à jour : 31.12.68

#### Récapitulation toutes zones

Montants en 000 U/C

Solde Marchés, contrats et devis passés engagement initial Total des Total des Total dépenses y compris contrôle technique engagements y compris contrôle Nombre des Zones Engagement engagements (sans contrôle technique) Contrôle Dépenses Zones non encore de utilisé + technique projets effectuées suppléments technique Montant Nombre autorisés global 1 2 3 5 7 (5+6) 9 (7+8) 4 6 8 10 11 12 38 27 868 218 27 427 2 046 29 473 496 29 969 21 164 21 660 430 532 П 317 442 434 1 689 450 816 43 735 494 551 8 290 502 841 422 516 Ш 7 Ш Ш 8 482 113 9 708 204 9 912 9 982 7 880 7 950 70 22 IV IV **35** 708 113 24 033 10 470 34 503 141 34 644 21 841 **21** 982 384 2 133 8 997 514 492 511 984 56 455 568 439 577 436 473 401 482 124 Total Total:

J

•

Date de mise à jour: 31.12.68

1er F.E.D.

#### Récapitulation zones I-III-IV

Montants en 000 U/C

Solde engagement Marchés, contrats et devis passés Total Nombre initial Dépenses effectuées Engagement initial Etats, Pays et Territoires Associés non encore des utilisé + engagements projets Zones suppléments Montant global autorisés Nombre 1 2 3 4 5 6 7(5+6)8 Congo (Kinshasa) Burundi 18 611 4 413 4 844 18 657 4 037 4 733 12 715 3 925 4 524 949 19 606 91 16 41 86 11 889 4 926 Rwanda 11 208 4 941 Total: 38 27 868 218 27 427 2 046 29 473 21 164 Contrôle technique: 496 496 21 660 29 969 Total: 111 Somalia 7 8 482 113 9 708 204 9 912 7 880 7 204 9 912 7 880 Total: 8 482 113 9 708 70 Contrôle technique: 70 7 950 Total: 9 982 30 31 52 ١٧ Nouvelle-Guinée 7 458 4 076 414 4 490 4 077 99 12 686 7 271 10 761 16 982 4 105 16 791 Surinam 7 003 Antilles Néerlandaises 11 268 5 951 13 222 22 113 35 708 24 033 10 470 34 503 21 841 Total: 141 Contrôle technique: 141 Total: 34 644 21 982

Date de mise à jour : 31.12.68

#### Récapitulation zone II

Montants en 000 U/C

Solde engagement Marchés, contrats et devis passés Nombre initial non encore Total Engagement Dépenses Etats, Pays et Territoires Associés de utilisé + des initial effectuées projets suppléments engagements Nombre Montant global autorisés 2 3 5 8 1 4 6 7(5+6)Sénégal 24 41 258 117 33 508 10 325 43 833 32 772 Mauritanie 11 12 540 67 15 198 181 15 379 14 941 Mali 24 (1) 31 275 408 40 805 170 41 516 41 924 Côte d'Ivoire 19 36 608 102 34 013 5 647 39 660 31 908 Dahomey 18 20 379 78 18 664 2 115 20 779 16 985 27 935 29 920 Niger 6 (1) 92 1 437 31 357 25 336 28 076 Haute-Volta 13 (1) 101 26 125 2 170 24 847 28 295 18 13 995 Togo 98 15 614 321 15 935 12 650 14 (1) 15 078 Gabon 137 15 608 460 14 940 16 068 Tchad 18 (1) 28 837 **2**7 803 86 121 27 924 26 164 Centrafrique 27 15 776 14 283 163 3 933 18 216 13 118 Congo (Brazzaville) 17 (1) 18 798 70 22 547 2 077 21 892 24 624 Cameroun 44 832 26 (1) 132 47 460 5 339 52 799 44 884 Algérie 9 20 427 32 18 033 7 287 25 320 14 314 Madagascar 40 53 528 155 55 590 665 56 255 53 467 Comores 2 788 33 3 074 3 077 3 044 3 Polynésie 2 474 4 261 4 261 4 261 St-Pierre et Miguelon 3 545 3 545 3 545 2 997 Nouvelle Calédonie 5 1 560 18 2 157 10 2 167 2 099 Terr. Franc. des Afars et des Issas 2 1 367 10 1 184 15 1 199 1 184 Réunion 7 516 13 8 646 215 8 861 8 141 Guadeloupe 5 143 5 3 485 1 005 4 490 3 470 Martinique 6 694 6 720 6 720 6 435 Guyane 2 005 1 862 1 863 1 1 862 Total: 313 (1) 442 434 1 689 450 816 43 735 494 551 422 516 8 290 8 016 Contrôle technique Total: 502 841 430 532

<sup>(1)</sup> Le projet 11.29.101 "Peste bovine première phase" est commun au Niger-Cameroun et Tchad Le projet 11.29.102 "Peste bovine deuxième phase" est commun au Niger-Haute Volta et Mali Le projet 12.29.103 "Liaison par faisceau hertzien" est commun au Gabon et au Congo (Brazza.)

#### Montants en 000 U/C

Pays: ALGÉRIE Date de mise à jour : 31.12.68

	Projets	Engage-		rentions de ancement	Marché	s et contrat	s passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	Nº	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1er marché	Montant global des marchés	Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.27.101	Travaux d'amélioration pastorale dans l'arrondissement de Djelfa	1 479	90	2. 2.62				1 094		Prép.
11.27.102	Construction de 15 centres de formation professionnelle agricole	2 734	90	2. 2.62	388	23.12.64	10 520	2 768	7 368	AC772 : fourn. équipement; ouv.: 21.4.69
12.27.102	Construction et équipement de 526 postes de Sociétés Agricoles de Prévoyance	7 170	90	2. 2.62		23.12.01	10 320	2700	, 300	
11.27.101	Construction de 4 écoles ménagères agricoles	911	90	2. 2.62			79	1 137	14	Prép.
11.27.103	Extension du Centre d'apprentissage de Tlemcen	148	90	2. 2.62	288	26. 6.64	203		175	
11.27.104	Extension du Centre d'apprentissage de Bougie	276	90	2. 2.62	287	7. 3.64	365	20	357	
11.27.105	Construction de 6 hôpitaux blocs	4 962	90	2. 2.62	175. 349	18. 2.63	6 482	••••	6 122	
11.27.201	Centre de Formation professionnelle accélérée	316	123	25. 6.62				405		Prép.

Montants en 000 U/C

Pays: ALGÉRIE Date de mise à jour : 31.12.68

	Projets	Engage-	Conv Fina	entions de ancement	Marché	és et contrat	s passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	Engage- ment initial	Nº	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1er marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.27.201	Palmeraies de l'Oued R'hir	2 <del>4</del> 31	137	25. 6.62				1 863		Prép.
	Total : 9 projets	20 427					17 649	7 287	14 036	
15.27.100	Direction de travaux commune à plusieurs projets		_				384	_	278	
	Total:	20 427					18 033	7 287	14 314	

Montants en 000 U/C

# Pays: ANTILLES NÉERLANDAISES Date de mise à jour : 31.12.68

	Projets	Engage-		entions de incement	Marché	s et contrat	s passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	Νo	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.41.201	Ecoles à Curaçao	1 588	244	23. 9.65	454 545		1 529	53	1 444	
11.41.202	Ecole à Bonaire	106	244	23. 9.65	454 545		152	8	127	
11.41.203	Ecole à StEustache	77	244	23. 9.65	<b>454</b> 545		104	5	104	
12.41.201	Route Kralendijk-Sorobon	567	247	18.10.65	460		762	-	762	Projet terminé
11.41.204	Ecoles à Aruba	1 922	248	18.10.65	540		2 024	20	1 946	
12.41.202	Port de Willemstadt	1 777	247	18.10.65	<del>4</del> 51		2 337	182	2 314	
12.41.203	Aérogare Aruba	3 209	252	23.12.65				3 553	_	Prép.
11.41.205	1er équipt. Ecole Aruba	432	248	18.10.65	541		363	88	306	
11.41.206	Amél. Infrastr. Brievengat	1 580	247	18.10.65				1 750	_	A/C 745 Trav. d'infrastructure; ouv.: 10.2.69
16.41.201	Etude «appontement de l'île Ste EUSTACHE»	10						30		
	Réserve							262		
	Total : 9 projets	11 268					7 271	5 951	7 003	

#### Montants en 000 U/C

Pays: **BURUNDI**Date de mise à jour: **31.12.68** 

	Projets	Engage-		entions de ancement	Marché	s et contrat	s passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	Nº	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1er marché	Montant global des marchés	Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.12.001	Amélioration Route Bugarama- Muramvya	584	3	7. 4.59	7	18. 8.60	622	_	622	Projet terminé
12.12.002	Piste de pénétration Rwesero- Kinyinya	120	3	7. 4.59		6.60	199	_	199	Projet terminé
12.12.004	Etude globale Rwanda et Burundi (*) — 1/2 —	65	22	7. 7.60		3. 5.60	64	_	64	Terminée
11.12.002	Hôpitaux ruraux de Chibitoke et Kayanza	130	28	6. 5.60	109, 282	30.10.61	136	_	136	Projet terminé
11.12.003	Voirie cités africaines d'Usumbura	220	28	6. 5.60	119	30.10.61	230	-	230	Projet terminé
11.12.007	Hôpital de Rutana et Maternité de Ngozi	188	119	28. 2.62	297,468 605	4. 6.64	321	29	235	A/C 735 - fourn. équipement N'Gozi Ap.
12.12.009	Reconstruction 6 ponts route Muramvya-Kitega	186	162	11.10.62	320	25. 2.64	261		261	Projet terminé
12.12.012	Création 500 ha. de théiers dans la région de Bugarama-Teza	1 020	165	4. 1.63	410,432	21. 6.63	1 042	203	1 111	
12.12 014	Recherches théicoles	80	185	8. 4.63	<b></b>	1. 5.63	80	_	79	

#### Montants en 000 U/C

Pays: BURUNDI

Date de mise à jour : 31.12.68

	Projets			rentions de ancement	Marché	is et contrat	s passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	Engage- ment initial	N∘	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1er marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.12.009	Protection contre les crues du lac Tanganyka	400	209	10.12.63	<del></del>	19.12.63	469		469	Projet terminé
12.12.015	Création d'un bloc de théiers dans la région du Rwegura	1 420	226	3. 6.64	712	21. 7.64	552	648	458	A/C 711: fourn. montage équipement industriel. Ap.
	Total : 11 projets	4 413					3 976	880	3 864	
16.12.001(²)	Procédure accélérée Etude thé Rwanda et Burundi — 1/2 —						61		61	Etude terminée
	Total :	4 413					4 037	880	3 925	
	Réserve							9		
	Total :	4 413					4 037	889	3 925	

<sup>(1)</sup> Le projet 12.12.004 - Etude globale, est commun au Rwanda et au Burundi.

<sup>(2)</sup> Le projet 16.12.001 - Etude Thé, est commun au Rwanda et au Burundi.

#### Montants en 000 U/C

Pays: CAMEROUN
Date de mise à jour: 31.12.68

Projets		Engage- ment		entions de ancement	Marché	és et contrat	s passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	Nº	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1er marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.22.201	Construction d'un pavillon d'hospitalisation Meiganga	52	11	9. 4.60	64,125	3. 5.61	64	-	64	Projet terminé
11.22.202	Construction d'un pavillon d'hospitalisation à N'Tui	30	11	9. 4.60	65,125	3. 6.61	60	1	60	Projet terminé
11.22.203	Création de points d'eau dans la sub- division Mora	249	11	9. 4.60	58,1 <del>4</del> 0	22. 2.61	250		250	Projet terminé
12.22.201	Reconstruction de 4 postes à quai du port de Douala	3 565	12	1. 4.60	57	25. 9.61	3 403	_	3 363	R.P. le 27.4.65 R.D. le 27.4.66
12.22.202	Achat d'une drague pour le port de Douala	892	42	9. 1.61	101	30. 6.62	1 350		1 350	Projet terminé
12.22.203	Tronçon Pitoa-Figuil de la route Garoua-Maroua	1 337	62	19. 1.61	82, 89	25. 4.61	1 397		1 397	Projet terminé
12.22.204	Amélioration de l'élevage en Adamaoua	500	62	19. 1.61	160	29. 6.61	565	15	556	R.P. le 10.3.64 R.D. le 19.2.66
12.22.205	Aménagement de la piste N'Kolebitye-N'Kolenieng	758	62	19. 1.61	151	15. 2.62	876		876	Projet terminé
12.22.206	Route Tignere-Kontcha	494	94	8. 9.61	214	12.12.62	711		711	R.P. le 31.12.64 R.D. le 16.6.66

#### Montants en 000 U/C

Pays: CAMEROUN

Date de mise à jour : 31.12.68

	Projets	Engage-		rentions de ancement	Marché	s et contrat	ts passés	Solde engage- ment		Stade actuel
N∘ comptable	Intitulé	ment initial	N∘	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1er marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.22.207	Conservation des sols et lutte anti- érosive	717	94	8. 9.61	195	25. 8.62	867	13 <del>4</del>	608	
11.22.204	Formations sanitaires Nord Cameroun	2 107	94	8. 9.61	262, 378 459	29.11.63	2 836		2 610	
12.22.208	Bitumage route Yaoundé-M'Balmayo	1 985	94	8. 9.61	184	14.12.62	1 953	_	1 951	R.P. le 14.4.64 R.D. le 30.4.65
12.22.209	Pont rail route Edea	729	94	8. 9.61	197 (caduc)	16. 8.63	132	1 877	108	A/O-Concours 753; construc. pont; ouv.: 3.6.69
11.22.206	Ecole normale supérieure à Yaoundé	1 069	94	8. 9.61	252, 713	13. 4.62	1 339	99	1 339	
12.22.210	Piste des terres noires	344	94	8. 9.61		23. 9.63	46		46	Etude terminée Travaux reportés sur le 2ème F.E.D.
12.22.211	Route Maroua-Mora	871	101	4.12.61	_	22.12.61	59	_	59	Etude terminée Travaux reportés sur le 2ème F.E.D.
12.22.212	Chemin de Fer transcamerounais	15 000	152	16. 1.63	261, 309	28 .8.63	17 174	76	15 640	
12.22.213	Route N'Gaoundéré-Garoua	2 714	116	22.10.62	236	8. 3.63	3 133	<del>-</del>	3 133	Projet terminé

#### Montants en 000 U/C

Pays: CAMEROUN
Date de mise à jour: 31.12.68

	Projets	Engage-		entions de incement	Marché	es et contrat	ment			Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	Nº	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1er marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.22.207	Adduction d'eau de M'Balmayo	227	146	14. 8.62	256	21.11.63	299		299	Projet terminé
11.22.208	Ecoles primaires et Collège de N'Gaoundéré	6 <del>44</del> 1	154	18.12.62	<b>352,45</b> 3 639	29.12.62	6 594	671	6 523	
12.22.214	Pont sur la Bénoué à Garoua	1 620	154	18.12.62	_	23. 9.62	128	1 898	128	A/C 637: constr. pont; Ap.
12.22.215	Pont rail-route sur le Mungo	531	154	18.12.62	304	2. 4.64	669	_	669	Projet terminé
11.22.209	Etudes hydro-géologiques Nord- Cameroun	920	189	25. 6.63		22.12.65	1 013		890	
11.22.210	Etude mares permanentes Nord- Cameroun	142	199	5. 7.63	_	6. 2.64	178		178	Projet terminé
11.22.211	Extension du Collège Libermann	729	211	28. 1.64	481,626	23. 6.65	741	98	656	
11.22.212	Ecole pratique d'agriculture	474	219	18. 3.64	548	23. 2.65	358	169	207	
11.29.101	1re campagne conjointe contre la peste bovine	335	120	9. 3.62	176,177 178	23. 2.62	401		353	
	Total : 26 projets	44 832					46 596	5 038	44 024	

#### Montants en 000 U/C

Pays: CAMEROUN
Date de mise à jour: 31.12.68

	Projets	Engage-	Conv Fina	entions de incement	Marché	és et contrat	s passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	Nº	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1er marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.22.200 A	Direction de travaux commune à plusieurs projets Route Tignere-Koutcha Route N'Gaoundéré-Garoua					23. 9.63	269	_	265	
16.22.202	Procédures accélérées Bois locaux pour traverses					3.10.62	75	_	75	
16.22.201	Pédologie, hydrologie, centre Cameroun					5.10.62	247		247	Etude terminée
16.22.205	Route Bamenda-Mbouda					25. 1.63	188		188	Etude terminée
16.22.206	Formations sanitaires Sud					2.10.63	85		85	Etude terminée
	Total :	44 832					47 460	5 038	44 884	
	Réserve.							301	_	
	Total:	44 832					47 460	5 339	44 884	

#### Montants en 000 U/C

Pays: CENTRAFRIQUE Date de mise à jour: 31.12.68

	Projets	Engage-		entions de incement	Marché	s et contrat	s passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	Nº	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1er marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.23.301	Construction de formations profes- sionnelles rurales	255	37	14. 9.60	56,90	31. 5.61	249		249	Projet terminé
11.23.302	Constructions sanitaires (1 re tranche)	276	37	14. 9.60	56,91	31. 5.61	238		238	Projet terminé
12.23.301	Développement de l'élevage bovin	179	45	6.10.60	_	15. 2.61	160	_	160	Projet terminé
11.23.303	Constructions sanitaires (2e tranche)	312	67	23. 3.61	137,143	8.11.61	354		354	Projet terminé
11.23.304	Hydraulique humaine : aménage- ment point d'eau	228	67	23. 3.61	142	8. 1.62	195	_	195	Projet terminé
12.23.302	Ponts sur pistes rurales	106	68	17. 3.61	147	8. 1.62	128		128	Projet terminé
12.23.303	Route Damara — Fort Sibut	1 167	68	17. 3.61	439	11. 9.62	811	355	811	
12.23.304	Achat de matériel routier	962	68	17. 3.61	116	6.11.62	817	_	817	Projet terminé
12.23.306	Centres et postes vétérinaires	370	83	14. 6.61	165	17. 8.62	556	_	556	Projet terminé

#### Montants en 000 U/C

Pays: CENTRAFRIQUE Date de mise à jour : 31.12.68

No comptable Intitulé Initial No Date signature Signature Signature Supplés appels d'offres appels d'offres Date marché marché sautorisés autorisés autorisés Dépenses Appels ou, pour le date de la 12.23.305 Développement de l'élevage bovin (2º tranche)		Projets	Engage-		rentions de ancement	Marché	és et contrat	s passés	Solde engage- ment		Stade actuel
12.23.305   Développement de l'élevage bovin (2° tranche)   626   100   27.11.61   —   9. 4.62   628   —   556     11.23.305   Etude globale de développement   30   89   23. 8.61   —   9. 1.62   26   —   26   Etude termine   11.23.306   Hydraulique humaine (2° tranche)   658   113   20. 3.62   507,508   509,629   621,510   687   163   362		Intitulé	ment	Nº	signa-	appels	1 er	global des	Supplé- ments	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
11.23.305   Etude globale de développement   30   89   23. 8.61   —   9. 1.62   26   —   26   Etude termine	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.23.306 Hydraulique humaine (2º tranche) 658 113 20. 3.62 507, 508 509, 629 621, 510 687 163 362 (1.23.307 Constructions sanitaires (3º tranche) 72 113 20. 3.62 235, 357 13. 5.63 1 083 9 1 086 (1.23.308 Constructions scolaires 2 390 113 20. 3.62 354, 642 693 24. 6.65 2 760 124 2 471 (1.23.307 Ponts sur pistes rurales (2º tranche) 1 094 135 22. 6.62 621 6. 3.64 122 1 093 105 (1.23.309 Institut études agronomiques à 1 236 130 8. 5.62 441 30. 4.63 1 651 297 1 294	12.23.305	Développement de l'élevage bovin (2° tranche)	626	100	27.11.61	_	9. 4.62	628	_	556	
11.23.307   Constructions sanitaires   972   113   20. 3.62   235,357   13. 5.63   1 083   9   1 086     11.23.308   Constructions scolaires   2 390   113   20. 3.62   354,642   693   24. 6.65   2 760   124   2 471     12.23.307   Ponts sur pistes rurales   1 094   135   22. 6.62   621   6. 3.64   122   1 093   105     11.23.309   Institut études agronomiques à Wakombo   1 236   130   8. 5.62   441   30. 4.63   1 651   297   1 294	11.23.305	Etude globale de développement	30	89	23. 8.61		9. 1.62	26		26	Etude terminée
(3e tranche)  11.23.308 Constructions scolaires  2 390 113 20. 3.62 354, 642 693 24. 6.65 2 760 124 2 471  12.23.307 Ponts sur pistes rurales (2e tranche)  1 094 135 22. 6.62 621 6. 3.64 122 1 093 105 11.23.309 Institut études agronomiques à 1 236 130 8. 5.62 441 30. 4.63 1 651 297 1 294	11.23.306	Hydraulique humaine (2º tranche)	658	113	20. 3.62	509, 629		687	163	362	
12.23.307 Ponts sur pistes rurales (2º tranche) 1 094 135 22. 6.62 621 6. 3.64 122 1 093 105 (1.23.309 Institut études agronomiques à 1 236 130 8. 5.62 441 30. 4.63 1 651 297 1 294	11.23.307		972	113	20. 3.62	235, 357	13. 5.63	1 083	9	1 086	
(2e tranche)  11.23.309 Institut études agronomiques à 1 236 130 8. 5.62 441 30. 4.63 1 651 297 1 294 Wakombo	11.23.308	Constructions scolaires	2 390	113	20. 3.62		24. 6.65	2 760	124	2 471	
Wakombo	12.23.307	Ponts sur pistes rurales (2º tranche)	1 094	135	22. 6.62	621	6. 3.64	122	1 093	105	
12.23.308 Route Bangui-Damara 1 264 178 13. 2.63 375 13. 9.63 1 479 — 1 417	11.23.309		1 236	130	8. 5.62	441	30. 4.63	1 651	297	1 294	
	12.23.308	Route Bangui-Damara	1 264	178	13. 2.63	375	13. 9.63	1 479	_	1 417	
11.23.310 Route Bangui-M'Baiki (études) 105 178 13. 2.63 — 1. 9.64 128 — 110	11.23.310	Route Bangui-M'Baiki (études)	105	178	13. 2.63	_	1. 9.64	128		110	

#### Montants en 000 U/C

Pays: CENTRAFRIQUE Date de mise à jour : 31.12.68

	Projets	Engage-		rentions de ancement	Marche	és et contrat	s passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	Nº	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés	Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.23.311	Ecole technique d'élevage de Bouar	300	195	5. 7.63	561 708	2. 7.65	174	167	160	
12.23.309	Pont sur la Kouma	186	195	5. 7.63	355	3. 7.64	153		153	Projet terminé
11.23.312	5 laboratoires contre grandes endémies	243	200	25. 9.63	433, 595		170	113	169	
12.23.310	Aérodrome de Berberati	231	200	25. 9.63	374	27. 1.65	220		220	
11.23.314	Etude de programmation	540	208	12. 8.63		16. 8.63	520		520	Etude terminée
11.23.313	Formations sanitaires Sud-Ouest	608	206	15.10.63	391, 598		498	171	497	
11.23.315	Ecole professionnelle Inter Etats des Douanes à Bangui	267	236	16. 9.64		30. 7.65	13	254	12	Prép.
11.23.316	Collège technique agricole à Bambari	1 013	236	16. 9.64		3. 8.65	54	959	43	Prép.
11.23.317	6 centres sociaux	158	236	16. 9.64	434		136	22	136	
	Total: 27 projets	15 776					14 010	3 727	12 845	

Montants en 000 U/C

Pays: CENTRAFRIQUE Date de mise à jour : 31.12.68

	Projets	Engage-		entions de ancement	Marché	s et contrat	s passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	Nº	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Direction de travaux commune à plusieurs projets :									
15.23.300 A	Hydraulique humaine (1 <sup>re</sup> tranche) Hydraulique humaine (2 <sup>e</sup> tranche) Ponts sur pistes rurales		_	-		18. 2.63	66	_	66	Terminée
15.23.300 B	Constr. sanitaires (1° et 2° tranches) Constructions scolaires Route Damara-Fort Sibut Centres et Postes vétérinaires					18. 2.63	207		207	Terminée
	Total:	15 776					14 283	3 727	13 118	
	Réserve							206		
	Total :	15 776					14 283	3 933	13 118	

Montants en 000 U/C

Pays: COMORES
Date de mise à jour: 31.12.68

	Projets	Engage-		entions de incement	Marché	és et contrat	s passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	Nº	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1 <sup>e‡</sup> marché	Montant global des marchés	Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.24.201	Quatre maternités	81	25	1. 4.60	15	10.11.60	133		133	Projet terminé
11.24.202	Electrification Moroni et Mutsamudu	340	81	19. 9.61	169	21. 8.62	348	_	348	Projet terminé
12.24.201	Asphaltage de routes principales	1 146	81	19. 9.61	191	3. 7.62	1 148		1 148	Projet terminé
11.24.203	Ecole ménagère à Mutsamudu	263	81	19. 9.61	208,398	30.10.62	198		197	
11.24.204	Formations sanitaires Mamoutzou et Fomboni	239	81	19. 9.61	207,581	30.10.62	237	_	228	
12.24.202	Prolongement de la jetée du port de Mutsamudu	567	176	19. 4.63	380	12.12.64	866	_	866	Projet terminé
11.24.205	Formation sanitaire à Mitsamiouli	152	237	20. 6.65	430,581		144		12 <del>4</del>	
	Total : 7 projets	2 788					3 074	_	3 044	
	Réserve							3		
	Total:	2 788					3 074	3	3 044	

#### Montants en 000 U/C

Pays: CONGO (Brazzaville)
Date de mise à jour: 31.12.68

	Projets	Engage-		entions de incement	Marché	s et contrat	s passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitul <del>é</del>	ment initial	Nº	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1er marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.23.201	Protection maternelle et infantile	457	36	4.10.60	77,202	18.10.61	949		949	Projet terminé
12.23.201	Sortie Nord Brazzaville	851	46	25.10.60	75	16. 8.61	1 016		1 016	Projet terminé
12.23.202	Pont Le Briz	244	46	25.10.60	76	16. 8.61	404		404	Projet terminé
12.23.203	Infrastructure routière et équipe- ment de la zone cacaoyère de la Shanga	1 558	46	25.10.60	78,79	6.12.61	1 943		1 690	R.P. le 30.8.65 R.D. le 26.6.67
12.23.204	Construction de 2 nouveaux postes à quai dans le Port de Pointe-Noire	3 241	47	12. <del>4</del> .61	97	20. 1.62	5 669	_	5 327	R.P. le 28.3.66
12.23.205	Achat de 50 wagons grumiers	365	111	10. 4.62	211	15.12.62	427	-	427	Projet terminé
12.23.206	Passage de la vallée de Lefini	1 033	111	10. 4.62	203	6. 7.62	947	_	947	Projet terminé
12.23.207	Routes Pointe-Noire-Bas Kouilou et Pointe-Noire-Cabinda	1 904	111	10. 4.62	204	15. 6.62	1 451	_	1 451	Projet terminé
11.23.202	12 Collèges d'enseignement général	1 567	111	10. 4.62	334,479	6. 7.63	1 676	188	1 642	
								•		

# Montants en 000 U/C

Pays: CONGO (Brazzaville)
Date de mise à jour: 31.12.68

	Projets	Engage-		entions de incement	Marché	s et contrat	s passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	Nº	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.23.203	Extension Lycée de Brazzaville	640	111	10. 4.62	337, 419	1. 9.62	771		771	Projet terminé
11.23.204	Ecole normale supérieure à Brazza- ville	1 053	117	10. 4.62	413	19.10.62	1 250	180	1 248	
12.23.208	Route Brazzaville-Kinkala	932	124	5. 6.62	205	6. 7.62	894		894	Projet terminé
12.23.209	Route Obouya-Fort-Rousset	1 134	144	4. 9.62	247	18. 4.63	2 372		2 372	Projet terminé
11.23.205	Etudes route Nyanga-Mossendjo	182	191	2.12.63		8. 6.64	195	-	195	Projet terminé
12.23.210	Chemin de fer Congo-Océan (renforcement de la voie)	555	214	12. 3.64	376	19. 2.65	530	31	530	Projet terminé
11.23.207	Etude de la route Sibiti-Jacob	69	214	12. 3.64	_	11.12.64	162		148	
11.23.206	Assainissement de Brazzaville	1 595	228	20. 5.64	393	16.7.66	1 722	_	1 722	
12.29.103	Liaisons par faisceaux hertziens	1 418	174	28. 5.63	335	4.11.64	15	1 489	7	
	Total : 18 projets	18 798					22 393	1 888	21 740	

# Montants en 000 U/C

Pays: CONGO (Brazzaville)
Date de mise à jour: 31.12.68

	Projets	Engage-		entions de incement	Marché	és et contrat	ts passés	Solde engage- ment		Stade actuel
N• comptable	Intitulé	ment initial	N•	Date signa- ture	N• des appels d'offres	Date 1•r marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.23.202	Procédures accélérées Etude hydr. construction 6 ponts		_	_		22. 4.64	12	_	12	Etude terminée
16.23.201	Assainissement de Brazzaville		-			7. 6.63	38		38	Etude terminée
16.23.203	Construction sanitaire dans la Likouala		_			10. 7.63	19		17	Etude terminée
16.23.205	Hôpital de Pointe-Noire		_	_		23. 3.63	22		22	Etude terminée
16.23.204	Alimentation eau plateau Kikouya					31. 8.63	23		23	Etude terminée
16.23.207	Assistance technique		_	_		18. 9.64	40		40	Projet terminé
440-40-0	Total:	18 798					22 547	1 888	21 892	
	Réserve							189		
ı	Total:	18 798					22 547	2 077	21 892	

#### Montants en 000 U/C

Pays: CONGO (Kinshasa)
Date de mise à jour: 31.12.68

	Projets	Engage-		entions de ancement	Marché	és et contrat	s passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	Nº	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1er marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.11.002	Travaux anti-érosifs à Luluabourg	654	1	7. 4.59	2,3,8,10	30. 9.59	896	152	1 048	
11.11.003	Travaux d'infrastructure à Lubumbashi	400	1	7. 4.59	6,9	10. 3.60	228		228	Projet terminé
11.11.004	Travaux d'infrastructure à Kisangani	600	1	7. 4.59	4,5	22. 2.60	585		585	Terminé
12.11.001	Reconstruction ponts sur rivières Lubilash et Luilu	15	31	6. 5.60	_	14. 1.63	35		35	Projet terminé
12.11.003	Prospection systématique de l'Ouest de la rivière Kwango	500	48	21. 6.61	_	12. 9.62	452		452	Projet terminé
11.11.005	Evacuation des eaux superficielles à Lemba Est	400	153	2.10.62	272	6. 6.63	665		665	Projet terminé
11.11.006	Travaux anti-érosifs dans le quartier du «Parc» à Matadi	98	153	2.10.62	273	6. 6.63	129		129	Projet terminé
12.11.005	Route de l'Ituri — 21 km Madula 150 km	4 415	184	1. 2.63	274	6. 6.63	3 302	13	307	Travaux suspendus
12.11.006	Route Kwango — Kenge	2 462	184	1. 2.63	275	6. 6.63	2 295	_	2 295	Projet terminé
12.11.007	Achat 10 wagons-citernes	92	184	1. 2.63	389	7. 8.65	89		84	

#### Montants en 000 U/C

Pays: CONGO (Kinshasa)
Date de mise à jour: 31.12.68

	Projets	Engage-		entions de incement	Marché	s et contrat	s passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	N∘	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1er marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.11.007	Etude route Boma-Tshela	65	193	13. 5.63		22.10.63	64	65	60	
12.11.008	Relance agricole de la Province de Kinshasa	1 785	193	13. 5.63	_	29. 5.63	1 770	15	1 718	
12.11.009	Route Lwana-Mussenge	2 960	202	18. 7.63	313	18.11.63	4 047		3 416	
12.11.010	Pont de Lenge	185	217	9. 6.64	452		204	39	188	
12.11.011	Pistes du Mayombe	680	249	30.12.65	511		557	143	370	
11.11.008	Ecole Nat. Droits et Admin.	3 300	249	30.12.65	546		2 955	345	751	
	Total: 16 projets	18 611					18 273	772	12 331	
15.00.000 A	Direction de Travaux commune à plusieurs projets Evacuation eaux Lemba-Est Travaux antiérosifs Matadi Route de l'Ituri Route Kwango-Kenge					22.10.63	49		49	Projet terminé
16.11.001	Procédure accélérée Plan de redressement économique et financier					4. 2.63	335		335	Etude terminée
	Réserve							177		
	Total :	18 611					18 657	949	12 715	

#### Montants en 000 U/C

Pays: COTE D'IVOIRE Date de mise à jour : 31.12.68

	Projets	Engage-		rentions de ancement	Marché	és et contra	ts passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	Nº	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés	Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.21.501 et 502	Port de pêche d'Abidjan	1 390	15 59	25. 5.60 8. 2.61	44	18. 4.61	1 036		1 036	Projet terminé
11.21.501	Hydraulique humaine	1 090	16	25. 5.60	45 620	22. 2.61	1 690	8	1 593	
11.21.502	Cinq hôpitaux secondaires	580	16	25. 5.60	59	7. 4.61	605		605	Projet terminé
12.21.504	Hydraulique humaine et pastorale	3 314	75	15. 6.61	198 620	12. 2.63	<b>3</b> 359	_	3 339	
12.21.505	Aménagements routiers Boucle du Cacao	4 861	75	15. 6.61	145	20. 3.62	4 794	_	4 794	Projet terminé
12.21.506	Aménagements routiers — Région de Man	2 512	75	15. 6.61	146	20. 3.62	2 642	_	2 642	Projet terminé
11.21.505	Lotissement Cocody-Abidjan	1 620	75	15. 6.61	237	18. 3.64	1 850	25	1 834	A/C 755: fourn. pompes; ouv.: 20.1.69
11.21.506	Collège de jeunes filles à Abidjan	1 572	112	21.12.61	405	22.12.62	1 305	145	1 241	R.P. le 25.9.67
11.21.508	Alimentation en eau de Bouaké	1 580	112	21.12.61	217	13. 5.63	1 152	_	1 136	R.P. le 12.1.65 R.D. le 27.4.66

# Montants en 000 U/C

Pays: COTE D'IVOIRE Date de mise à jour : 31.12.68

	Projets	Engage-		rentions de ancement	Marche	és et contrat	s passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	Nº	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1er marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.21.503	Modernisation Chemin de Fer Abidjan Niger	2 213	65	12. 4.61 20.11.64	102,103 <b>4</b> 55	30.10.61	2 729	_	2 615	
11.21.503	60 écoles primaires	1 216	26	25. 5.60	50	7. 4.61	1 435		1 435	Projet terminé
11.21.509	Institut Pasteur à Abidjan	1 053	127	2. 4.62		2. 8.62	49	1 365	48	A/C 774: constr. laboratoires; ouv.: 26.5.69
11.21.510	Camps de formation rurale	2 147	139	28. 5.62	347, 387	23. 9.64	2 342	_	2 342	Projet terminé
12.21.507	Liaisons par faisceau× hertziens	2 431	163	13.12.62	311 619		1 998	250	776	
12.21.508	Palmiers à huile	4 659	183	25. 1.63	418,576	23. 5.64	5 185	_	4 919	
11.21.511	Etudes plan 1964-70	97	194	18. 4.63		29. 7.63	73		73	
11.21.512	Ecole normale supérieure d'Abidjan	1 215	213	24. 3.64	458	22.12.64	65	1 271	49	
11.21.513	Institut national Santé Publique Abidjan	1 944	235	8. 9.64	457, 706	4. 3.65	1 609	334	1 336	

Montants en 000 U/C

Pays: COTE D'IVOIRE
Date de mise à jour : 31.12.68

	Projets	Engage-	Conv Fina	entions de incement	Marché	s et contrat	s passés	Solde engage- ment + Supplé-		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	N∘	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1er marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.514	Programme scolaire	1 114	241	3. 2.65	697	30. 8.65	18	1 094	18	
,	Total : 19 projets	36 608					33 936	4 492	31 831	
16.21.502	Procédure accélérée : Etudes école d'Agronomie			_		30.11.64	77	_	77	
	Réserve							1 155		
	Total:	36 608					34 013	5 647	31 908	

# Pays: TERRITOIRE FRANÇAIS DES AFARS ET DES ISSAS Date de mise à jour : 31.12.68

Montants en 000 U/C

	Projets		Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	N∘	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.24.301	Lotissement du « Stade » à Djibouti	854	5	11.11.59 21. 5.64	12,18	6. 7.60	727	15	727	R.P. le 22.9.66 R.D. le 25.5.67
12.24.301	Poste pétrolier port de Djibouti	513	148	18. 1.63	289	20.10.63	<del>4</del> 57	_	<del>4</del> 57	Projet terminé
	Total 1.2	4 247					1 104	15	1 184	
	Total : 2 projets	1 367					1 184	15	1 184	

#### Montants en 000 U/C

Pays: DAHOMEY
Date de mise à jour: 31.12.68

	Projets		Conventions de Financement		Marché	s et contrat	s passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	Engage- ment initial	No	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.601	Ecole d'infirmiers et infirmières à Cotonou	222	14	10. 2.60	32	2. 3.61	155	_	155	Projet terminé
11.21.602	Groupe hospitalier à Savalou	107	14	10. 2.60	33	2. 3.61	85	_	85	Projet terminé
11.21.603	Groupe hospitalier à Athiémé	67	14	10. 2.60	34	2. 5.61	40	_	40	Projet terminé
11.21.604	Hôpital secondaire à Parakou	594	41	19. 7.60	71 126 à 130	23. 6.61	518	_	518	Projet terminé
11.21.605	Equipements de constructions de la Santé Publique	87	57	6.10.60	131 à 136	7. 5.62	79	_	79	Projet terminé
11.21.606	Adduction d'eau à Ouidah	275	76	12. 6.61	194, 220	15. 9.62	200		200	Projet terminé
12.21.601	Route Togo-Nigéria	810	76	12. 6.61	215	16. 2.63	814		814	Projet terminé
12.21.602	Palmeraies et huilerie de palme	4 962	78	17. 7.61	138, 139 231, 232 497, 601	13. 2.62	3 981	980	3 338	A/O 673: fourn. matér.; Ap
11.21.608	Création de points d'eau	2 046	97	21. 9.61	182	4. 8.62	1 974	_	1 962	R.P. le 10.10.65

### Montants en 000 U/C

Pays: DAHOMEY
Date de mise à jour: 31.12.68

	Projets		Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	Nº	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1er marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.609	Prospection gisement calcaire Arlan et prospect. minière systèm.	697	109	21.11.61		23. 5.62	693	39	619	
12.21.603	Route Gomé-Dogbo	2 127	131	12. 6.62	402		2 383	339	2 135	
11.21.607	Lutte contre les trypanosomiases animales	243	_				_	<del></del>		Projet à reporter au 2º Fonds
11.21.610	Lycée mixte à Parakou	1 782	180	13. 2.63	415	4. 8.65	1 380	394	1 163	A/C 778 - fourn. équipement; ouv.: 21.4.69
11.21.611	Cours secondaire de filles à Abomey	527	180	13. 2.63	480	11.12.64	472	81	347	A/C 778 - fourn. équipement; ouv.: 21.4.69
11.21.612	Eléments pour la construction de 20 écoles primaires avec logement	162	180	13. 2.63	426		241	102	197	A/C 778 – fourn. équipement; ouv.: 21.4.69
12.21.604	Développement agricole, région de Boukombé	1 094	186	13. 2.63		3. 5.63	1 094	71	857	
12.21.605	Superstructures nouveau port de Cotonou	1 863	186	13. 2.63	298, 421, 420	3. 2.64	1 917	1	1 917	
11.21.613	Assainissement pluvial de Cotonou	2 714	205	31. 7.63	326	31.12.63	2 388	41	2 317	
	Total : 18 projets	20 379					18 414	2 048	16 743	

#### Montants en 000 U/C

Pays: DAHOMEY
Date de mise à jour: 31.12.68

	Projets		Conventions de Financement		Marché	s et contrat	s passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	Nº	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1er marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.21.600	Direction de travaux commune à plusieurs projets						73	_	65	
16.21.601	Procédures accélérées Lycée agricole et centre de recherches agronomiques à Godomey					12.12.63	10	_	10	Étude terminée
16.21.602	Route inter-états entre Cotonou et Hillakondji					21. 2.64	167	_	167	Étude terminée
	Total:	20 379					18 664	2 048	16 985	
	Réserve							67		
	Total:	20 379					18 664	2 115	16 985	

### Montants en 000 U/C

Pays: GABON

Date de mise à jour : 31.12.68

Projets		Engage-	Conventions de Financement		Marché	s et contrat	s passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	Nº	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1er marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.23.101	Formations sanitaires	652	17	27. 4.60	27, 254	26. 4.61	934		934	Projet terminé
11.23.102	Construction d'une section commerciale à l'école professionnelle de Libreville	45	17	27. 4.60	106, 201	26. 4.61	54		54	Projet terminé
11.23.103	Construction de trois centres d'apprentissage	<del>4</del> 06	44	26. 8.60	27, 201	26. 4.61	483	-	483	Projet terminé
12.23.101	Route Kougouleu-Médouneu	2 431	55	26. 1.61	112, 158	19. 1.62	3 619	_	3 619	Projet terminé
12.23.102	Route Ebel-N'Djolé	1 621	55	26. 1.61	164	7. 5.62	2 529		2 529	
11.23.104	Formation professionnelle rapide à Libreville/Port-Gentil	608	93	22. 8.61	221, 305	7. 2.63	727	_	727	Projet terminé
11.23.105	Internats de 3 cours complémentai- res	336	93	22. 8.61	200, 321	23.11.62	355	_	355	Projet terminé
11.23.106	Extension Lycée technique Albert- Bernard Bongo	1 539	93	22. 8.61	394,596	23. 2.63	1 695	38	1 640	
11.23.107	a) Ecole d'infirmiers Libreville     b) Equip. techn. formation sanitaire     c) Maternité de Port-Gentil	505	93	22. 8.61	174, 299 (370 caduc) 505, 652	17. 5.62	603	34	222	A/C 764-fourn. équipement pour c); ouv.: 17.2.69

#### Montants en 000 U/C

Pays: GABON

Date de mise à jour : 31.12.68

	Projets		Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	Engage- ment initial	Nº	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.23.108	Assainissement de Libreville (Quartier M'Batavea)	972	138	22. 6.62	257	12. 3.64	914	_	914	Projet terminé
12.23.103	Développement d'élevage en milieu rural	332	150	25. 9.62	486,490, 616	16.11.62	332		204	
12.23.104	Ponts à Ayem et Ebel	891	161	3.10.62	294,503	5.10.64	1 418	_	1 101	
12.23.105	Bitumage de la route Libreville-Oyan	2 528	166	3.12.62	277	17. 4.63	1 304	_	1 284	R.P. le 12.3.66
12.23.106	Equipement de la 3º brigade de plan- tation d'Okoumé	470	215	13. 3.64	428,487 <b>,</b> 622	1. 3.66	405	65	404	
12.29.103	Liaisons par faisceaux hertziens	1 742	174	28. 5.63	335	4.11.64	1737	162	261	A/C722 : infrastructures stations: Ap
	Total : 14 projets	15 078					17 109	299	14 731	
16.23.101	Procédures accélérées Etudes hydrographiques Port Owendo					21. 5.63	155	_	155	Etudes terminées

Montants en 000 U/C

Pays: GABON
Date de mise à jour : 31.12.68

	Projets	Engage-	Conv Fina	entions de ancement	Marché	is et contrat	s passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	Engage- ment initial	Nº	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés	engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.23.102	Etudes route Ebel-N'Djolé					30. 9.64	54	_	54	études terminées
	Total :	15 078					17 318	299	14 940	
	Réserve							161		
										,
	Total :	15 078					17 318	460	14 940	

#### Montants en 000 U/C

Pays: GUADELOUPE Date de mise à jour: 31.12.68

	Projets		Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment		Stade actuel
N° comptable	Intitulé	Engage- ment initial	Nº	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les proiets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.26.101	Adduction d'eau potable	747	91	4. 9.61	240.241, 514	2. 6.65	675	23	660	
12.26.101	Route Sortie Nord de Pointe-à-Pitre	223	91	4. 9.61	213	29.11.62	275		275	Projet terminé
12.26.102	Extention du port de Pointe-à-Pitre	3 241	134	4. 7.62	271	31. 3.64	2 535		2 535	Projet terminé
11.26.103	Alimentation en eau potable de Port- Louis et de Petit-Bourg	932	233	26. 6.64				933		A/C 700: fourn et pose conduites d'eau et pompes etc.; Ap
	Total : 4 projets	5 143					3 485	956	3 470	
	Réserve							49		
	Total:	5 143					3 485	1 005	3 470	

Montants en 000 U/C

Pays: GUYANE
Date de mise à jour: 31.12.68

	Projets	Engage-	Conv Fina	entions de incement	Marché	s et contrat	s passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	N∘	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.26.201	Route nº 1 : Cayenne-St-Laurent : Section Iracoubo-St-Laurent	2 005	177	13. 2.63	303	14.11.63	1 862		1 862	Projet terminé
	Total : 1 projet	2 005					1 862		1 862	
	Réserve							1		
									i	
								-		
	Total :	2 005					1 862	1	1 862	

### Montants en 000 U/C

Pays: HAUTE-VOLTA
Date de mise à jour: 31.12.68

	Projets	Engage-		entions de incement	Marché	s et contrat	ts passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	No	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.703	Construction de 50 écoles primaires	1 115	24	27. 4.60	49, 196	28. 3.61	1 131		1 131	Projet terminé
12.21.701	Aménagements hydro-agric. : construction de trois barrages	300	30	16. 8.60	46	21.12.60	380		380	Projet terminé
12.21.702	Hydraulique humaine et pastorale; puits	365	30	16. 8.60	67	11. 4.62	158		158	Projet terminé
11.21.704	225 Centres d'éducation rurale	2 025	72	17. 3.61	193 315, 234, 400	20. 5.61	2 422		2 422	Projet terminé
12.21.703	Huit barrages en terre	1 473	72	17. 3.61	117	6.12.61	1 613		1 562	R.P. le 3.5.63
11.21.705	Adduction d'eau à Kaya, Kondougou et Ouahigouya	466	72	17. 3.61	222	27. 6.63	470	-	470	Projet terminé
12.21.704	Conservation des sols	5 428	74	13. 6.61	161	26.10.61	4 143	_	4 137	
11.21.706	Infrastructure et équipement sanitaires	3 765	103	21.11.61	233, 409 366 (caduc) 575, 671	19. 6.61	3 823	592	2 749	
12.21.705	Construction de barrages ruraux	8 102	147	20. 7.62	226	17. 1.63	7 248	34	7 112	
11.21.707	Alimentation en eau et assainissement de Ouagadougou	1 754	173	20.12.62	351	24. 5.63	1 764		1 764	Projet terminé

## Montants en 000 U/C

Pays: HAUTE-VOLTA
Date de mise à jour: 31.12.68

	Projets	Engage-	Conv Fina	rentions de ancement	Marché	is et contrat	s passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	No	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1er marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.708	Ecole nationale d'administration et atelier mécanographique	1 155	188	4. 4.63	425,513	7. 6.63	1 288	24	1 277	A/C 760-fourn. équipement; ouv.: 8.2.69
11.21.709	Etudes routières	<del>4</del> 86	224	14. 4.64		19. 8.64	720		720	Projet terminé
11.29.102	Campagne conjointe de lutte contre la peste bovine (2º phase)	913	225	6. 5.64	362-363	20. 7.64	789		789	
11.21.710	Extension de la distribution d'eau à Ouagadougou	729	253	8.11.68				729		
	Total : 13 projets	28 076					25 949	1 379	24 671	
16.21.701	Procédures accélérées Etude des ressources et des besoins en eau du Nord-Est					8. 2.62	166		166	Etudes terminées
16.21.702	Recherches pour la localisation de points d'eau : mission préliminaire					12. 6.64	10		10	Etude terminée
	Total :	28 076					26 125	1 379	24 847	
	Réserve							791		
	Total:	28 076					26 125	2 170	24 847	

40

# Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution

### Montants en 000 U/C

	Projets	Engage-		rentions de ancement	Marché	s et contrat	ts passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitul <del>é</del>	ment initial	N∘	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1er marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.24.101	Rétablissement des communications sur les routes	1 620	8	18.11.59	_		1 620		1 620	Projet terminé
12.24.102	Rétablissement des communications sur les lignes de chemin de fer	1 215	8	18.11.59		_	1 215		1 215	Projet terminé
11.24.101	Lycée de Diego-Suarez	142	9	22. 6.59	19,98	27. 3.61	133	_	133	Projet terminé
11.24.102	Collège classique et moderne de Majunga	102 <sup>,</sup>	9	22. 6.59	20,98	10. 4.61	81	_	81	Projet terminé
11.24.103	Collège classique et moderne de Tuléar	243	9	22. 6.59	21,98	27. 3.61	184	_	184	Projet terminé
11.24.104	Ecoles du 1 <sup>er</sup> degré : construction de 120 classes	162	9	22. 6.59	13	3.11.60	154		154	Projet terminé
11.24.105	Adduction d'eau de Diego-Suarez	608	9	22. 6.59	22,23	10. 3.61	587		587	Projet terminé
12.24.103	Aménagement hydro-agricole du delta de l'Anony	1 620	10	24. 2.60	155	18. 5.62	2 374	-	2 372	
12.24.104	Aménagement hydro-agricole de la plaine de Tuléar	1 944	10	24. 2.60	54	12. 5.61	2 538	10	2 435	

### Montants en 000 U/C

	Projets	Engage-		entions de incement	Marché	s et contrat	s passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	N∘	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.24.105	Route d'Amboanio	365	10	24. 2.60	24	14. 3.61	303		303	Projet terminé
12.24.106	Développement de la production ani- male et introduction d'exploitations mixtes dans le district de Tsiroanomandidy	849	19	28. 3.60	_	_	454	-	454	
12.24.107	Route Manakara-Farafangana	2 634	19	28. 3.60	25	10. 4.61	2 209	<u> </u>	2 209	Projet terminé
12.24.108	Allongement du quai de commerce de Diego-Suarez	1 216	38	9. 1.61	118	4.12.61	1 206	_	1 206	Projet terminé
12.24.109	Aménagement hydro-agricole du périmètre de Soavina	561	38	9. 1.61	104	17.11.61	516	_	516	Projet terminé
12.24.110	Equipement routier de l'Ankaizina	1 215	82	17. 7.61	159, 189 228	7. 6.62	1 094		1 094	Projet terminé
12.24.111	Mur d'accostage d'Antsohihy	227	82	17. 7.61	188	29. 8.62	351	5	351	Projet terminé
12.24.112	Route Vohémar-Sambava	3 686	82	17. 7.61	170-264	15.11.62	4 118	_	4 118	
12.24.113	Section routière Betsiboka-Kamoro	2 269	82	17. 7.61	172	6. 6.62	1 818	-	1 818	Projet terminé

42

# Situation trimestrielle des projets du 1er FED en exécution

### Montants en 000 U/C

	Projets	Engage-		rentions de ancement	Marché	s et contrat	s passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	Nº	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1er marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.24.106	Pavillon d'hospitalisation à l'hôpital de Majunga	442	82	17. 7.61	185, 209, 325	5. 7.62	382		382	Projet terminé
11.24.107	Collège classique et moderne d'Antsirabé	391	82	17. 7.61	163,276	28. 5.62	389	-	389	Projet terminé
11.24.108	Digue de protection de Tananarive	1 620	82	17. 7.61	168	7. 6.62	1 203		1 203	Projet terminé
12.24.114	Jetée du port de Tamatave	2 431	92	22. 8.61	153	3. 4.62	1 629		1 629	Projet terminé
11.24.109	Hôpital de Manakara	405	121	29. 3.62	229, <b>285</b> , 353, 411	24. 4.63	437	2	437	
11.24.110	Hôpital de Fort-Dauphin	405	121	29. 3.62	280, 324, 353, 411	23. 9.63	490	4	483	
12.24.115	Route Nationale nº 4 — Section Majunga Kamoro	527	133	5. 7.62	227	6. 3.63	519		519	Projet terminé
12.24.116	Pont sur la Sakeny et pont sur l'Ihosy	810	133	5. 7.62	225, 260	8. 4.63	550	_	550	Projet terminé
11.24.111	Constructions scolaires	1 029	129	21. 5.62	255, 284, 360, 384, 429	4. 7.63	1 070	-	1 070	Projet terminé
12.24.117	Route Nationale nº 13 — Section Amboasary-Ranopiso	1 215	151	1.10.62	253	9. 5.63	1 009		1 009	Projet terminé

Montants en 000 U/C

	Projets	Engage-		entions de incement	Marché	s et contrat	s passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	Nº	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1er marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.24.118	Route Andapa — Côte Est	5 550	151	1.10.62	265	8. 8.63	7 984		7 980	
12.24.119	Route Nationale nº 4 — Reconstruction d'ouvrages d'art	1 074	151	1.10.62	330	24. 6.64	931		931	Projet terminé
12.24.120	Aménagement du Bas-Mangoky	6 522	160	5.12.62	293	16.12.63	4 721	34	4 721	
12.24.121	Digue de protection de Morondava	608	160	5.12.62	356	1.12.64	1 053		1 053	
12.24.122	Route de la Sakay	1 742	160	5.12.62	331	19. 5.64	2 295		2 295	Projet terminé
12.24.123	Aménagement hydro-agricole des marais de Laniéra	1 191	167	28. 1.63	345	14. 7.64	1 487	_	1 322	
11.24.112	Construction et équipement d'éta- blissements d'enseignement agricole	1 863	167	28. 1.63	690	14. 5.63	2 183	426	1 081	
12.24.124	Route Nationale nº 7 : Section Côté Tananarive (km 47) et Section Côté Tuléar (km 38)	1 560	187	21. 2.63	312	3. 3.64	2 247		2 247	Projet terminé
11.24.113	Groupe scolaire à Tamatave	61	187	21. 2.63	_	2. 3.63	61	_	61	Projet terminé
11.24.114	Assainissement de la ville de Tananarive	527	192	27. 9.63	373	4. 1.65	385	_	358	

## Montants en 000 U/C

	Projets	Engage-		rentions de ancement	Marché	s et contrat	s passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	N∘	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1er marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.24.115	Etudes pour l'aménagement de la route Manakara-Mananjary	122	198	6. 7.63	_		262	_	262	
12.24.125	Ponts Provinciaux	2 755	227	10. 6.64	397, 424, 427, 438, 440	11. 9.65	2 508	151	1 795	
	Total : 40 projets :	53 528					54 750	622	52 627	
15.24.100 A	Direction des travaux commune à plusieurs projets Aménagement hydro-agricole Anony Aménagement hydro-agricole Soavina					21. 2.63	299	_	299	Terminée
15.24.100 B	Aménagement hydro-agricole de la plaine de Tuléar Aménagement du Bas-Mangoky	-				25. 3.63	402	_	402	Terminée
16.24.101	<b>Procédures accélérées</b> Etude régionale de mise en valeur					8. 1.62	139	-	139	Projet terminé
	Réserve							<del>4</del> 3		
	Total :	53 528					55 590	665	53 467	

### Montants en 000 U/C

Pays: MALI

	Projets	Engage-		entions de incement	Marché	s et contrat	s p <b>assés</b>	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	N∘	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.301	4 Ecoles saisonnières	92	23	29. 6.60	60,61	3. 5.61	124		124	Projet terminé
11.21.302	Ambulance de Nioro	143	23	29. 6.60	85	21. 8.61	142		142	Projet terminé
11.21.303	Dispensaire anti-tuberculeux Sikasso	47	23	29. 6.60	68	11. 4.61	31		31	Projet terminé
11.21.304	Maternité de Goundam	39	23	29. 6.60	69	17. 5.61	36		36	Projet terminé
12.21.301	Aménagement de mares	142	39	16. 8.60	30	17. 1.61	135		135	Projet terminé
11.21.305	Irrigation Collège Katibougou	74	40	16. 8.60	63	3. 5.61	73	_	73	Projet terminé
11.21.306	Installation presses à Karité	66	40	16. 8.60	61, 62	3. 5.61	76	_	76	Projet terminé
11.21.307	Développement pêche Moyen Niger	151	53	7.11.60	70, 84, 92, 93, 94, 95, 96	17. 5.61	153		153	Projet terminé
12.21.302	Route San-Mopti	2 431	54	9. 1.61	81	1. 7.61	3 388	-	3 388	Projet terminé

## Montants en 000 U/C

Pays: MALI Date de mise à jour: 31.12.68

	Projets	Engage-		entions de incement	Marché	s et contrat	s passés	Solde engage- ment	:	Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	Nº	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.308	Lutte contre la tuberculose	213	52	23. 2.61	122	5. 5.62	302	_	302	Projet terminé
12.21.303	Trois aménagements rizicoles	1 650	51	23. 2.61	120	29.12.61	1 929	-	1 906	
12.21.304	Hydraulique pastorale : points d'eau	932	51	23. 2.61	108	11.11.61	1 409	_	1 415	Projet terminé
11.21.309	50 écoles saisonnières (2° tranche)	1 488	77	8. 6.61	115, 124, 148, 149, 162, 166	14.12.61	2 141		1 906	
11.21.310	Lycée et Ecole normale Bamako (Etude)	61	85	6. 7.61	<u></u>	29. 3.62	31		31	Projet terminé
12.21.305	Route Bougouni-Sikasso-Zegoua	5 064	104	6.11.61	218-295	12. 9.63	10 162	10	10 146	
12.21.306	Abattoir frigorifique de Bamako	1 782	104	6.11.61	157	19. 3.63	2 712		2 712	Projet terminé
11.21.312	Institut Eco-rural Mali	365	110	19. 2.62	22 <del>4</del> 319	19. 9.63	476	_	476	

Montants en 000 U/C

Pays: MALI Date de mise à jour : 31.12.68

	Projets	Engage-		rentions de ancement	Marché	s et contrat	s passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	Nº	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1er marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.313	50 écoles saisonnières (3º tranche)	1 944	155	3.12.62	317, 318, 333, 339, 327, 328, 392, 583, 675.	28. 2.64	3 211	106	3 020	
12.21.307	Route-Ségou-Bla-San	3 435	169	18.12.62	<del>4</del> 01		3 436		<b>3</b> 436	
12.21.308	Pont de Douna sur le Bani	1 256	169	18.12.62	290	16. 1.64	1 343	-	1 206	
11.21.314	Lycée et Ecole normale Bamako (Travaux)	6 279	169	18.12.62	316,435, 484	29. 3.62	6 868		6 812	
12.21.309	Office du Niger	2 066	204	2. 8.63	329, 332	26. 8.63	1 793	170	1 734	
11.21.315	Adduction d'eau de Sikasso	336	210	4. 2.64	369	18 3.65	420		420	Projet terminé
11.29.102	Peste bovine (2º tranche)	1 114	225	6. 5.64	368, 371, 372	3. 9.64	953	5	953	
11.21.316	Distribution d'eau de la ville de Sikasso	105	254	17. 1.69				_		
	Total : 24 projets	31 275					41 344	291	40 633	

Montants en 000 U/C

Pays: MALI

	Projets	Engage-	Conv Fina	entions de incement	Marché	s et contrat	s passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	Nº	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.21.301	Procédure accélérée Aménagement lacs Télé et Faguibine						172		172	Etude terminée
	Total:	31 275					41 516	291	40 805	
	Réserve							117		
								:		
	Total:	31 275					41 516	408	40 805	

Montants en 000 U/C

Pays: MARTINIQUE Date de mise à jour : 31.12.68

	Projets	Engage-	Conv Fina	entions de incement	Marché	s et contrat	s passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	Nº	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.26.301	Adduction d'eau à la Martinique	2 542	86	4. 9.61	249, 250 251	31. 3.64	2 509	_	2 350	
12.26.301	Route-Le Lamentin-Robert-Trinité	2 025	122	13. 3.62	230	29. 3.64	1 904		1 904	R.P. le 8.7.65
12.26.302	Extension du port de Fort-de-France	2 127	229	26. 6.64	449		2 307	_	2 199	
	Total : 3 projets	6 694					6 720	_	6 435	
	Réserve							_		
	Total:	6 694					6 720	_	6 435	

### Montants en 000 U/C

Pays: MAURITANIE
Date de mise à jour : 31.12.68

	Projets	Engage-		entions de ncement	Marché	s et contrat	s passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	N∘	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1er marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.201	Constructions scolaires	1 <del>4</del> 96	34	10.10.60	52, 114	5. 5.61	1 524		1 524	Projet terminé
11.21.202	Cinquante puits de village	693	34	10.10.60	80	19. 6.61	578	-	578	Projet terminé
12.21.201	Centres immunisation du bétail	154	43	10.10.60	53	14. 4.61	165		165	Projet terminé
12.21.202	Aménagements hydro-agricoles dans le Brakna	527	99	3.10.61	150	12.12.61	734		734	Projet terminé
11.21.203	Hôpital de Nouakchott	2 009	99	3.10.61	223, 270, 422, 504	20.12.61	2 499	-	2 492	
12.21.203	Port de Pêche de Port Etienne	2 876	105	21.11.61	395 612( <b>c</b> aduc)	5. 6.62	4 048		3 817	
12.21.204	Wharf de Nouakchott	2 025	105	21.11.61	192, 358	29.11.62	2 446		2 441	
12.21.205	Aménagements hydro-agricoles Est Mauritanien; (études)	51	159	7.12.62		19. 2.63	51	_	51	Projet terminé
12.21.206	Puits pastoraux Hodh Oriental	1 009	159	7.12.62	336	29. 3.63	1 021	<u></u>	1 021	Projet terminé

Montants en 000 U/C

Pays: MAURITANIE
Date de mise à jour: 31.12.68

	Projets	Engage-		entions de incement	Marché	és et contrat	s passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	Nº	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1er marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.21.207	Route Kaédi-Kiffa	1 <del>4</del> 97	203	14.11.63	342		1 517	_	1 517	Projet terminé
11.21.204	Pharmacie de Nouakchott	203	232	29. 6.64	527		203	20	189	
***************************************	Total : 11 projets	12 540					14 786	20	14 529	
15.21.200 A	Direction de travaux commune à plusieurs projets Constructions scolaires et centres immunisation						23	_	23	Terminée
16.21.201 A	Route Kaédi-Kiffa (Etude)					5. 2.62	55	_	55	Etude terminée
16.21.202 A	Alimentation en eau de Port Etienne (Etude)				·	16. 5.62	334	<del>-</del>	334	Etude terminée
	Total :	12 540					15 198	20	14 941	
	Réserve							161		
	Total:	12 540					15 198	181	14 941	

### Montants en 000 U/C

Pays: NIGER
Date de mise à jour : 31.12.68

Nº comptable		Engage-	Fina	incement	Marché	s et contrat	s passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Comptable	intitulé	ment initial	N∘	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1er marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.801	Constructions scolaires	2 781	20	27. 4.60	31- <del>4</del> 1-186	15. 2.61	3 157		3 157	Projet terminé
	Points d'eau, parcs et couloirs à vac- cination	4 509	21	11. 5.60	42-171- 248	15. 2.61	4 902		4 902	Projet terminé
11.21.802	Centres d'encadrement agricole	855	118	1. 6.62	447, 359	17.11.62	1 240	_	1 169	
11.21.803	Constructions scolaires	6 183	118	1. 6.62	447, 359 638, 656	17.11.62	6 467	_	5 459	
11.29.101	Campagne conjointe de lutte contre la peste bovine (1 <sup>re</sup> phase)	997	120	9. 3.62	179-180	24. 4.62	1 073		923	
	Amélioration des axes routiers Niamey-Zinder et Takiéta-Nigéria	11 578	172	21.12.62	341, 367 592	5. 5.64	10 218	1 109	6 877	
	Etude technique de l'hôpital de Niamey	101	212	3. 3.65	_	18. 3.65	95	_	95	Projet terminé
11.29.102	Campagne conjointe de lutte contre la peste bovine (2º phase)	931	225	6. 5.64	364, 365	18. 7.64	811		811	
	Total : 6 projets	27 935					27 963	1 109	23 393	

### Montants en 000 U/C

Pays: NIGER
Date de mise à jour : 31.12.68

	Projets	Engage-		entions de incement	Marché	és et contrat	ts passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	N∘	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.21.800	Direction de travaux commune à plusieurs projets Direction des travaux des projets 11.21.801 et 12.21.801					28.11.61	1 108		1 108	Terminée
16.29.101	Campagne conjointe de lutte contre la peste bovine (1º phase)						5	_	5	Etude terminée
16.21.801 A	Assainissement de Niamey, Maradi et Zinder (Etude)					9. 8.62	36	_	36	Etude terminée
16.21.802 A	Aménagement de la vallée du Niger (1 <sup>re</sup> phase) (Etude)					21.11.62	300	_	300	Etude terminée
16.21.803 A	Contrôle des puits du projet 12.21.801 (Etude)					17.10.63	133		119	
16.21.804 A	Besoins en eau (Etude)						200	_	200	Etude terminée
16.21.805 A	Ecole d'assistants d'élevage et d'in- firmiers vétérinaires à Niamey (Etude)					20. 8.64	37	_	37	Etude terminée
16.21.806 A	Aménagement de la vallée du Niger (2º phase) (Etude)						138		138	Etude terminée
	Réserve							328		
	Total :	27 935					29 920	1 437	25 336	

Montants en 000 U/C

Pays: NOUVELLE CALÉDONIE

	Projets	Engage-		entions de incement	Marché	s et contrat	s passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	Nº	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1er marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.24.501	Pavillon de pédiatrie et bloc opéra- tion à l'hôpital de Nouméa	140	29	14. 7.60	43	20. 1.61	214		214	Projet terminé
11.24.502	Dispensaire de Poindimié	38	29	14. 7.60	107	28. 8.61	72		72	Projet terminé
11.24.503	Ecoles autochtones de brousse	61	29	14. 7.60	51	14. 7.61	103	_	103	Projet terminé
11.24.504	Centre de formation professionnelle rapide à Nouville	34	29	14. 7.60		31. 7.60	42		42	Projet terminé
11.24.505	Infrastructure scolaire	1 287	141	11. 9.62	399, 407	22. 4.63	1 726	8	1 668	
	Total : 5 projets	1 560					2 157	8	2 099	
	Réserve							2		
	Total:	1 560					2 157	10	2 099	

Montants en 000 U/C

# Pays: NOUVELLE GUINÉE (Néerl.) Date de mise à jour: 31.12.68

	Projets	Engage-	Conv Fina	entions de incement	Marché	is et contrat	s passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	Nº	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1er marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.41.001	Station agricole expérimentale à Manokwari	2 026	27	6. 5.60	16-17-26- 1 <del>44</del>	30. 6.60	2 327	_	2 327	Projet terminé
11.41.002	Recherches démographiques	655	27	6. 5.60	_	25. 8.59	511	_	512	
11.41.003	Recherches géologiques	4 737	27	<b>6.</b> 5.60	105	27. 9.61	1 198	414	1 198	Projet terminé
11.41.004	Centre médical à Hollandia	40	64	4.12.60	216	7.11.61	40		40	Projet terminé
	Total : 4 projets	7 458					4 076	414	4 077	
	Total :	7 458					4 076	414	4 077	

Montants en 000 U/C

Pays: POLYNÉSIE
Date de mise à jour: 31.12.68

	Projets	Engage-	Conv Fina	entions de incement	Marché	s et contrat	ts passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	N∘	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés	ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.24.601	Construction d'un hôpital général à Papeete	2 474	63	12. 4.61	301	11.2.66	4 261	_	4 261	
	Total : 1 projet	2 474					4 261		4 261	
	Total:	2 474					4 261	_	4 261	

Montants en 000 U/C

Pays: RÉUNION Date de mise à jour : 31.12.68

	Projets	Engage-		entions de incement	Marché	s et contrat	s passés	Solde engage- ment		Stade actuel
N• comptable	Intitulé	ment initial	Nº	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.26.401	Route de désenclavement des Hauts de Ste-Rose	438	73	3. 7.61	302	31. 3.64	906		906	Projet terminé
12.26.402	Route de désenclavement du Hameau de Grand llet	547	73	3. 7.61	286	8.10.63	466	_	466	Projet terminé
11.26.401	Assainissement de St-Denis	697	73	3. 7.61	281	8.10.63	793	<u></u>	793	R.D. le 31.1.68
12.26.403	Aménagement hydro-agricole du Bras de la Plaine	3 646	170	1. 2.63	<del>4</del> 12	23. 7.63	4 435	20	3 990	
11.26.402	Adduction d'eau des Hauts de Saint- Paul	2 188	221	14. 4.64	<del>4</del> 14	15.11.65	2 046	142	1 986	
	Réserve							53		
				:						
	Total : 5 projets	7 516					8 646	215	8 141	

Montants en 000 U/C

Pays: RWANDA

	Projets	Engage-		entions de ancement	Marché	s et contrat	s passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	Nº	Date signa- ture	Nº des appel d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.12.001	Etude mise en valeur du Mayaga- Bugesera	778	2	7. 4.59 14. 6.61	1	6. 6.59	682		682	Projet terminé
12.12.004(1)	Etude globale Rwanda et Burundi — 1/2 —	65	22	7. 7.60	_	3. 5.60	65	_	65	Etude terminée
12.12.005	Mise en valeur du Mayaga-Bugesera	374	58	16.12.60		1. 8.61	251		235	
11.12.004	Ecole technique à Butare (Astrida)	210	87	8.11.61	308 (518 caduc)	22. 3.62	185	41	185	
11.12.005	Carte pédologique du Mayaga- Bugesera	40	115	8. 1.62	_	28. 1.62	40		40	Projet terminé
11.12.006	Etude aménagement Nyawarongo	314	115	8. 1.62	_	19. 6.61	273		273	Projet terminé
12.12.008	Création de 500 ha de théiers dans la région de la Mulindi	932	119	28. 2.62		23. 8.62	1 052	74	960	Prép.
12.12.007	Mise en valeur du Mayaga	501	125	6. 4.62	_	23. 7.62	323		256	
12.12.010	Achat matériel routier, étude sur l'« Axe A »	350	136	29. 6.62	310	22. 6.64	342		321	

### Montants en 000 U/C

Pays: RWANDA

	Projets	Engage-		entions de incement	Marché	es et contrat	s passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	N <sub>0</sub>	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1er marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.12.011	Création de 500 ha de théiers à Cyangugu	1 000	164	6. 2.63	404, 416 (caduc)	25. 5.63	1 117	74	1 155	
12.12.013	Mise en valeur du Bugesera (1 <sup>er</sup> périmètre)	280	175	21. 2.63		6. 5.63	287	_	236	
	Total : 11 projets	4 844					4 617	189	4 408	
15.12.000 A	Direction des Travaux commune à plusieurs projets Mise en valeur du Mayaga-Bugesera			_		24. 1.64	55		55	Terminée
16.12.001(²)	Procédure accélérée Etude thé au Rwanda et au Burundi — 1/2 —					15. 2.62	61		61	Etude terminée
	Réserve							19		
	Tabel	4 844					4 733	208	4 524	
	Total :	4 0 <del>44</del>					4 /33	208	4 344	

<sup>(1)</sup> Le projet 12.12.004, Etude globale, est commun au Rwanda et au Burundi. (2) Le projet 16.12.001, Etude thé, est commun au Rwanda et au Burundi.

Montants en 000 U/C

Pays: St PIERRE ET MIQUELON

	Projets	Engage-	Conv Fina	entions de ncement	Marché	s et contrat	s passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	Engage- ment initial	N∘	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1er marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.24.701	Port de pêche de St Pierre	3 545	171	15. 2.63	269	29. 8.63	3 545	_	2 997	
	:									
			:							
	Total : 1 projet	3 545					3 545		2 997	
	i otai : i projet	3 3 <del>4</del> 3					3 543		A 771	

## Montants en 000 U/C

Pays: SÉNÉGAL Date de mise à jour : 31.12.68

	Projets	Engage-		entions de ancement	Marché	s et contrat	ts passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	No	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.21.101	Aménagements routes Casamance	4 922	33	4.10.60	123, 141, 403	11. 4.62	6 849		6 849	Projet terminé
11.21.101	Hôpital de Saint-Louis	4 254	49	9. 1.61		20. 2.62	198	4 194	45	(Les A/O nº 266 et 267 ont été annulés)
12.21.102	Quai Pêche Dakar	661	50	14. 2.61	86	26. 8.61	645		645	Projet terminé
12.21.103	Dragage Port Dakar	1 884	50	14 .2.61	86	26. 8.61	979		979	Projet terminé
11.21.102	Lutte contre tuberculose	122	70	14. 3.61	121	10. 1.62	134	<del>-</del>	134	Projet terminé
12.21.104	Modernisation Dakar-Niger	1 813	70	14. 3.61	99,100	3.10.61	2 113	1	2 103	R.P. le 18.9.64
11.21.103	Centre transfusion sanguine Dakar	203	98	22. 8.61	187, 206	15.11.62	275	-	275	Projet terminé
11.21.104	Institut pédagogique supérieur Dakar	891	107	18.11.61	268	26.11.62	956	-	956	Projet terminé
11.21.105	Etude Développement riziculture Casamance	365	114	20.12.61		10. <b>2</b> .62	365		363	

### Montants en 000 U/C

Pays: SÉNÉGAL Date de mise à jour : 31.12.68

	Projets	Engage-		rentions de ancement	Marché	s et contrat	s passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	Nº	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1er marché	Montant global des marchés	Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.106	Ecole nationale cadres ruraux Bambey	506	114	20.12.61	258	10. 2.62	768		768	Projet terminé
11.21.108	Infrastructure routière — « Etudes »	1 094	140	8. 6.62		17. 9.62	1 508		1 502	
12.21.105	Infrastructure routière « Travaux »	5 266	140	8. 6.62	361, 382, 390		4 960	<del>-</del>	4 958	
11.21.107 et 11.21.110	Equipement rural Casamance Centre recherches zootechniques Kolda	} 2 110	126 145	1. 6.62 22. 8.62	615	27. 8.63	54	2 730	54	
11.21.109	Constructions scolaires	3 569	140	8. 6.62	263, 346, 379	12. 1.63	4 101	3	3 891	
11.21.111	Centre formation professionnelle Dakar	764	145	22. 8.62	314, 348, 386	9. 5.64	734		734	Projet terminé
12.21.106	Route N'Gatch-Birkelane	713	156	20. 9.62	242	30. 3.63	618		618	Projet terminé
12.21.107	Route StLouis-Rosso-Richard Toll	3 646	156	20. 9.62	243	5. 7.63	2 513	—	2 513	Projet terminé
12.21.108	Route Bakel-Kidira	1 823	156	20. 9.62	291	6.12.63	1 213		1 213	Projet terminé

Montants en 000 U/C

Pays: SÉNÉGAL Date de mise à jour: 31.12.68

	Projets	Engage-		entions de ancement	Marché	et contrat	s passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	Nº	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1er marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.21.112	Puits et forages	2 431	222	4. 6.64	492, 493		2 368	1	2 109	
11.21.113	Etudes Casamance	527	234	26.10.64	<del></del>	8. 4.65	476		476	Projet terminé
12.21.109	Dragage du Saloum	1 175	240	28. 1.65	436		1 175	*	1 119	
11.21.114	28 centres expansion rurale	1 770	245	19. 7.65	648		9	1 761	9	
11.21.115	2 centres de formation rurale	324	246	20. 9.65	662		10	355	6	
	Total : 24 projets	40 833					33 021	9 045	32 319	
	Direction de Travaux commune à plusieurs projets Surveillance travaux projets routiers					11. 6.63	227	_	193	
16.21.101	Procédures accélérées Etude route Bakel-Kidira					29. 8.62	88	_	88	Etude terminée
16.21.102	Campagne d'hydrologie en Casamance					24. 5.63	55		55	Etudes terminées

Montants en 000 U/C

Pays: **SÉNÉGAL**Date de mise à jour: 31.12.68

	Projets	Engage- ment	Conv Fina	entions de incement	Marché	és et contrat	s passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	No	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1er marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.21.104	Etude Hôpital Saint-Louis					2.10.64	65	_	65	Etude terminée
16.21.105	Etudes développement régional					19. 8.64	52	_	52	Etude terminée
	Total :	41 258					33 508	9 045	32 772	
	Réserve							1 280		
									-	
	Total :	41 258					33 508	10 325	32 772	

Montants en 000 U/C

Pays: SOMALIA
Date de mise à jour: 31.12.68

	Projets	Engage-		entions de incement	Marché	s et contrat	s passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	Nº	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.31.001	Nouvel hôpital à Mogadiscio	2 858	4	18.12.59	14, 212, 296	28.12.59	2 834		2 816	Projet terminé
11.31.002	Etude préliminaire d'un plan général de développement	20	106	30.10.61	_	26.10.61	10	-	10	Projet terminé
12.31.001	Fourniture de 70 pompes	490	96	13.11.61	199, 279	17.11.63	375		375	Projet terminé
12.31.002	Route Afgoi-Scialambot	2 100	96	13.11.61	183	5.10.62	3 640	-	3 618	R.P. le 26.1.64
11.31.003	Assistance technique à l'hôpital de Mogadiscio	1 057	231	24. 7.64		29. 7.64	955	102	686	
11.31.004	Construction de 3 bâtiments scolaires	1 657	250	21. 2.66	640		1 496	161	308	
11.31.005	Aide temporaire pour la gestion de l'hôpital de Mogadiscio	300					359	— 59	30	
	Total : 7 projets	8 482					9 669	204	7 843	
16.31.001	Procédure accélérée Etude diversification agricole					24. 3.65	39		37	Etude terminée
	Réserve							_		
	Total:	8 482					9 708	204	7 880	

Montants en 000 U/C

Pays: **SOMALIA**Date de mise à jour : **31.12.68** 

	Projets	Engage-		entions de incem <b>en</b> t	Marché	s et contrat	s passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	Nº	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1er marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pour mémoire	Intervention d'urgence — Aide spéciale — Achat de matériel routier pour réfection des routes endommagées en 1961	210	du C	ession, 23/	246	20. 3.63	210	_	209	R.D. le 1.8.63

### Montants en 000 U/C

Pays: SURINAM
Date de mise à jour: 31.12.68

	Projets	Engage-		entions de ancement	Marché	s et contrat	s passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	Nº	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1er marché	Montant global des marchés	Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.41.101	Ecoles primaires	799	181	27. 5.63	322,340	18.11.64	820	_	813	
11.41.102	Marché central à Paramaribo	1 326	181	27. 5.63	350.450 553	28. 8.63	1 013	378	939	
12.41.101	Aménagements hydro-agricoles Nickerie	2 174	201	18. 9.63	343	24. 4.64	1 983		1 983	Projet terminé
12.41.102	Port de Paramaribo	6 895	216	10. 4.64	383	17. 7.65	5 808	318	5 685	A/C 741 - Centrale téléphonique; Ap A/C 766 - fourn. bateau incendie: ouv. 21.4.69
12.41.103	Aménagements agricoles de Tijgerkreek-West	361	239	25.11.64	664		448	3	72	
12.41.104	Transfert d'un bateau de recherche	110	238	29. 8.64	_		110	_	110	Projet terminé
11.41.103	Barrage à Stondansie	297	242	26. 3.65			350	1	259	Prép.
12.41.105	Sortie Sud de Paramaribo	1 626	243	29. 4.65	538		2 042		806	
11.41.104	Edilité à Paramaribo	3 394	251	4. 2.66			112	3 321	94	Prép.
	Total: 9 projets	16 982					12 686	4 021	10 761	-
	Réserve							84		
	Total:	16 982					12 686	4 105	10 761	

### Montants en 000 U/C

Pays: TCHAD
Date de mise à jour: 31.12.68

	Projets	Engage-		entions de incement	Marché	s et contrat	s passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	Nº	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1er marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2 .	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.23.401	Reconstruction de formations sanitaires (1 <sup>re</sup> tranche)	1 211	18	27. 4.60	35	24. 3.61	1 149		1 149	Projet terminé
11.23.402	Extension du Centre de formation professionnelle à Ba-Illi	89	18	27. 4.60	39-55	12. 6.61	100	_	100	Projet terminé
11.23.403	Assainissement du bassin St-Martin à Fort-Lamy	1 014	35	19. 7.60	37	21.12.60	1 538	_	1 538	Projet terminé
11.23.404	Reconstruction de 50 écoles de brousse	912	35	19. 7.60	35, 113	24. 3.61	1 073	-	1 073	Projet terminé
12.23.401	Hydraulique pastorale et villageoise : Construction puits	2 977	32	13. 8.60	36, 38	11. 3.61	2 939	-	2 939	Projet terminé
11.23.405	Reconstruction de formations sani- taires (2º tranche — 65 unités diverses)	1 864	56	26. 9.60	<del>4</del> 7, 110	22. 2.61	2 182	_	2 182	Projet terminé
11.23.406	Formations sanitaires : a) Hôpital de Fort-Lamy; b) Hôpital de Moundou	1 878	84	20. 7.61	190, 219, 292	2. 2.63	1 961	_	1 961	Projet terminé
12.23.402	Routes de Farcha et de Chagoua-Oléa	648	102	11. 9.61	156	26. 2.62	645		645	Projet terminé
11.23.407	Formations sanitaires (3° tranche — 36 unités diverses)	719	95	23. 8.61	167, 300	14. 8.62	733	_	733	Projet terminé

Montants en 000 U/C

Pays: TCHAD

	Projets	Engage-		entions de incement	Marché	es et contrat	s passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	No	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1er marché	Montant global des marchés	Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.23.408	Centre de formation professionnelle et technique Fort-Lamy (Coll. techn.)	539	95	23. 8.61	323, 381	26. 1.62	580	_	580	Projet terminé
12.23.403	Hydraulique pastorale et forages	1 746	132	21. 6.62	238, 239	17. 8.62	1 282	_	1 282	Projet terminé
12.23.404	Route Fort-Lamy — Massaguet	1 175	132	21. 6.62	244	9. 5.63	1 131	_	1 131	Projet terminé
12.23.405	Aménagement de la route Massaguet- Bir Garat	689	143	21. 6.62	245	9. 5.63	580	_	580	Projet terminé
12.23.406	Route Moundou-Kelo-Pala	3 038	149	21. 9.62	306	12. 3.64	2 402	_	2 402	Projet terminé
12.23.407	Route Fort-Archambault-Doba	4 861	158	17.10.62	283, 307	12. 3.64	5 696	1	4 690	
11.23.409	Programme de sondages hydro-géolo- giques dans les cuvettes lacustres du lac Tchad	138	182	12. 2.63	_	12. 3.63	69	_	69	Projet terminé
11.23.410	Hôpital Fort-Archambault	1 458	190	10. 7.63	<b>483</b> 657	14. 2.64	1 750		1 382	
11.23.411	Hydraulique villageoise (165 puits)	3 241	220	19. 3.64	562	10.10.66	781	16	658	

Montants en 000 U/C

Pays: **TCHAD**Date de mise à jour: **31.12.68** 

	Projets	Engage-		entions de incement	Marché	s et contrat	s passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	Nº	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.29.101	1re campagne conjointe contre la peste bovine	640	120	9. 3.62	173-181	4. 5.62	727	3	594	Projet terminé
	Total: 18 projets	28 837					27 318	20	25 688	
15.23.400 A	Direction de travaux commune à plusieurs projets Formations sanitaires (1re, 2e, 3e tranches) 50 écoles de brousse Constructions puits Route Forcha et Chagoua-Oléa					29. 6.61	57	-	48	
15.23.400 B	Route Moundou-Kelo — Pala Route Fort Archambault-Doba					23. 6.64	127	_	127	Projet terminé
16.23.401	Procédures accélérées Reconstruction ouvrage d'art sur pistes cotonnières					14. 4.62	16		16	Projet terminé
16.23.402	Pont de Manda et de Guere (sondages)					27. 7.62	32	_	32	Projet terminé
16.23.403	Etude de la route Fort-Lamy- Guelendeng					14. 3.64	222		222	Etudes terminées
16.23.404	Programme d'hydraulique paysanne					13. 2.63	7	_	7	Etudes terminées

Montants en 000 U/C

Pays: TCHAD
Date de mise à jour: 31.12.68

	Projets	Engage-	Conv Fina	entions de incement	Marché	s et contrat	s passé <b>s</b>	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	Nº	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1er marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.23.405	Levés aériens cuvettes lacustres lac Tchad					22. 3.63	24	_	24	Etudes terminées
	Total:	28 837					27 803	20	26 164	
	Réserve	,-,-,-						101		
				:					i	
	Total:	28 837					27 803	121	26 164	

Montants en 000 U/C

Pays: TOGO

	Projets	Engage-	Conv Fina	entions de incement	Marché	s et contrat	s passés	Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	Nº	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1er marché	Montant global des marchés	Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.22.101	Modernisation du chemin de fer	294	6	25. 3.60	66, 72	29. 8.61	194		194	Projet terminé
12.22.102	Electrification des grues du wharf de Lomé	165	6	25. 3.60	40	2. 3.61	169	_	169	Projet terminé
11.22.101	Maternité d'Anécho	30	7	25. 3.60	28	26. 1.61	27	_	27	Projet terminé
11.22.102	Maternité et pavillon d'hospitalisa- tion à Palimé	90	7	25. 3.60	29	25. 1.61	56		56	Projet terminé
11.22.103	10 écoles primaires	81	7	25. 3.60	73, 111	20. 5.61	90	_	90	Projet terminé
11.22.104	20 écoles primaires	82	61	21.11.60	74, 83	20. 5.61	125	_	125	Projet terminé
11.22.105	Lycée et école d'administration à Lomé	2 127	61	21.11.60	154, 344	1. 7.61	2 164		2 16 <del>1</del>	Projet terminé
11.22.106	Assainissement de Lomé	835	61	21.11.60	152	2. 9.61	936	_	935	R.P. le 6.2.65 R.D. le 5.2.66
12.22.103	Modernisation du chemin de fer : substitution du rail	1 500	66	8. 2.61	87, 88	23. 6.61	1 515	-	1 515	Projet terminé

### Montants en 000 U/C

Pays: TOGO Date de mise à jour: 31.12.68

Projets		Engage-	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	. Intitulé	ment initial	Nº	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés	+ Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.22.104	Routes Badou-Atakpamé et Palimé- Atakpamé	2 836	79	1. 6.61	338	24. 2.62	3 216	_	1 243	
11.22.107	Etude de développement régional (région de l'Akposso)	20	88	22. 8.61		15.11.61	13		13	Etude terminée
11.22.108	Constructions scolaires (5 cours complémentaires)	1 349	108	21.11.61	210, 259 444, 560	29. 5.61	1 849	6	1 835	
11.22.109	Ecole nationale d'agriculture	632	128	17. 5.62	<b>406,</b> 524	10. 4.61	582	5	575	
12.22.105	Route Aflao-Hillakondji	1 661	157	1.10.62	529	7. 6.63	1 538	107	1 322	
11.22.110	Ecole d'infirmiers et maternité de Lomé	968	168	4.12.62	<b>544</b> 668	30. 1.64	920	72	706	
11.22.111	Adduction d'eau de Lomé	677	179	1. 2.63	385	6. 6.63	546		529	
11.22.112	Aide d'urgence : achat de deux nive- leuses	61	179	1. 2.63	278	30. 1.64	62		62	Projet terminé
12.22.106	Palmeraies sélectionnées	587	230	21. 4.64			588	84	237	Prép.
	Total: 18 projets	13 995					14 590	274	11 797	

Montants en 000 U/C

Pays: TOGO

Projets		Engage-	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment		Stade actuel
Nº comptable	Intitulé	ment initial	Nº	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés	Supplé- ments autorisés	Dépenses	Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.22.100 A	Direction de travaux commune à plusieurs projets Direction des travaux des projets : 11.22.105 et 11.22.106					31. 1.63	160		160	
15.22.100 B	Direction des travaux des projets : 11.22.111 - 12.22.104 et 12.22.105					1. 4.65	668	_	497	
16.22.101	Procédure accélérée Etude de planification au Togo					24. 7.64	196		196	Etude terminée
	Total :	13 995			,		15 614	274	12 650	
	Réserve							47		
	Total:	13 995					15 614	321	12 650	