

**COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES**  
COMMISSION

Direction générale du Développement  
et de la Coopération  
Direction du Fonds Européen de Développement

# Fonds Européen de Développement

Situation semestrielle des projets du 3<sup>ème</sup> F E D en exécution

Date de mise à jour : 30 Juin 1975

# **Fonds Européen de Développement**

Situation semestrielle des projets du 3<sup>ème</sup> F E D en exécution

Date de mise à jour : 30 Juin 1975

Liste des abréviations	III
Récapitulation tous pays et territoires	IV-V
Récapitulation des engagements, par nature et par pays ou territoires	VI-VII
Récapitulation projets d'investissement économique et social	VIII-IX
Récapitulation Coopération technique liée	X-XI
Récapitulation Coopération technique générale	XII-XIII
Récapitulation actions de commercialisation et promotion des ventes	XIV
Aides exceptionnelles	XV
Bonifications d'intérêts	XVI
Frais financiers et administratifs	XVII
Prêts spéciaux	XVIII
Contributions à la formation de capitaux à risques	—
Avances aux Caisses de Stabilisation	—
Contrôle délégué et technique	XIX-XX
Répartition par Secteurs économiques et sociaux des actions financées par le FED XXI à XXV	XXI à XXV
E A M A :	
BURUNDI	1
CAMEROUN	5
CENTRAFRIQUE	10
CONGO (Brazza)	14
COTE D'IVOIRE	17
DAHOMEY	23
GABON	27
HAUTE-VOLTA	30
MADAGASCAR	37
MALI	41
MAURICE	46
MAURITANIE	48
NIGER	52
RWANDA	57
SENEGAL	61
SOMALIE	69
TCHAD	72
TOGO	76
ZAIRE	80
T O M :	
ANTILLES NEERLANDAISES	85
COMORES	88
Territoire Français des Afars et des Issas	89
NOUVELLE CALEDONIE	90
POLYNESIE	91
ST-PIERRE ET MIQUELON	»
SURINAM	92
WALLIS ET FUTUNA	94
D O M :	
GUADELOUPE	95
GUYANE	98
MARTINIQUE	99
REUNION	101
Tous territoires	103

**LISTE DES ABREVIATIONS :**

Prép.	= Dossier d'appel à la concurrence en préparation
A/O	= Appel à la concurrence n° ... lancé pour ...
( )	= Appel d'offres par procédure accélérée
ouv.	= Date de l'ouverture des soumissions
Ap.	= Adjudicataire provisoire désigné ou encore à désigner; marché en voie d'approbation
R.P.	= Réception provisoire prononcée le ...
R.D.	= Réception définitive prononcée le ...
trav.	= travaux
constr.	= construction
fourn.	= fourniture
amén.	= aménagement
A	= procédure accélérée
N	= procédure normale
C	= contrôle

**VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN :**

Prép.	= Ausschreibungsunterlagen in Vorbereitung
A/O	= Ausschreibung Nr. ... über ... veröffentlicht
( )	= Ausschreibung nach beschleunigten Verfahren
ouv.	= Zeitpunkt der Angebotseröffnung
Ap.	= Vorläufiger Auftragnehmer bestimmt oder noch zu bestimmen; Auftragserteilung noch zu genehmigen
R.P.	= Vorläufige Abnahme erfolgt am ...
R.D.	= Endgültige Abnahme erfolgt am ...
amén.	= Ausbau
trav.	= Arbeiten
constr.	= Bau
fourn.	= Lieferung
A	= Beschleunigtes Verfahren
N	= Normale Verfahren
C	= Kontrolle

**ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI :**

Prép.	= Capitolato d'appalto in corso di stesura
A/O	= Bando di gara n. ... lanciato per ...
( )	= Gara mediante procedura accelerata
ouv.	= data di apertura delle offerte
Ap.	= aggiudicatario provvisorio scelto o da designare; contratto in corso di approvazione
R.P.	= collaudo provvisorio avvenuto il ...
R.D.	= collaudo definitivo avvenuto il ...
amén.	= sistemazione
trav.	= lavori
constr.	= costruzione
fourn.	= fornitura
A	= procedura accelerata
N	= procedura normale
C	= controllo

**LIJST VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN :**

Prép.	= Bestek in voorbereiding
A/O	= Aanbestedingsbericht nr. ... voor ...
( )	= Aanbesteding volgens versnelde inschrijvingsprocedure
ouv.	= Datum opening der inschrijvingen
Ap.	= Voorlopige begunstigde aangeduid of nog aan te duiden; kontrakt onderworpen aan goedkeuringsmodaliteiten
R.P.	= Voorlopige opname gedaan op ...
R.D.	= Definitieve opname gedaan op ...
amén.	= aanleg
trav.	= werken
constr.	= bouw
fourn.	= levering
A	= Spoed procedure
N	= Normale procedure
C	= Controle

## Récapitulation tous pays et territoires

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.75

Nature des interventions	E A M A					Dépenses effectuées
	Engagement initial	Marchés contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé + suppléments autorisés	Total des engagements	
		Nombre	Montant global			
	1	2	3	4	5	6
<b>1) Subventions</b> Projets d'investissement économique et social	556 769		370 000	186 769	556 769	238 937
Coopération technique liée aux investissements	25 612		19 868	5 744	25 612	13 188
Coopération technique générale	46 994		37 254	9 740	46 994	11 339
Commercialisation et promotion des ventes	6 508		5 805	703	6 508	4 128
Aides exceptionnelles	30 775		28 812	1 963	30 775	27 384
Bonifications d'intérêts	6 525		6 525		6 525	6 503
Frais administratifs et financiers	489		489		489	499
Contrôle délégué et technique	26 153		19 609	6 544	26 153	25 749
<b>Total :</b>	<b>699 825</b>		<b>488 362</b>	<b>211 463</b>	<b>699 825</b>	<b>327 727</b>
<b>2) Prêts spéciaux</b> Contributions à la formation de capitaux à risques	<b>59 280</b> 2 494		<b>59 280</b> 2 494		<b>59 280</b> 2 494	<b>19 550</b> 1 929
<b>Total:</b>	<b>61 774</b>		<b>61 774</b>	—	<b>61 774</b>	<b>21 479</b>
<b>Totaux généraux:</b>	<b>761 599</b>		<b>550 136</b>	<b>211 463</b>	<b>761 599</b>	<b>349 206</b>
<b>3) Avances aux caisses de stabilisation</b>						



**Récapitulation des engagements  
par nature et par pays ou territoires**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.75

Pays et territoires	Investissements	Coopération technique liée	Coopération technique générale	Commercialisation et promotion des ventes	Aides exceptionnelles	Bonifications d'intérêts	Frais administratifs et financiers	Contrôle délégué et technique	Prêts spéciaux et capitaux à risques	Total par pays
Burundi <b>E.A.M.A.</b>	26 565	856	1 623	»	»	»	»	759	—	29 803
Cameroun	38 698	2 077	2 132	»	»	530	»	1 788	9 382	54 607
Centrafrique	24 994	428	1 852	»	»	»	»	1 762	—	29 036
Congo	16 019	424	563	»	»	»	»	1 202	3 060	21 268
Côte d'Ivoire	25 782	679	2 206	687	»	4 655	»	1 648	22 192	57 849
Dahomey	16 358	524	2 006	»	»	»	»	852	3 276	23 016
Gabon	15 844	—	247	»	»	652	»	766	7 756	25 265
Haute-Volta	29 710	2 254	1 586	»	2 931	258	»	1 581	5 040	43 360
Madagascar	57 414	2 669	2 772	»	265	»	»	2 231	—	65 351
Mali	37 962	1 440	1 590	»	7 533	»	»	1 027	—	49 669
Maurice	4 529	412	—	»	—	»	»	55	—	4 996
Mauritanie	19 834	1 953	526	»	2 929	»	»	850	—	26 092
Niger	35 457	1 237	1 896	»	4 238	»	»	1 582	—	44 410
Rwanda	23 925	3 157	1 889	»	»	»	»	579	—	29 550
Sénégal	48 693	1 104	1 853	23	5 698	287	»	1 450	5 265	64 649
Somalie	30 797	2 415	2 274	»	3 864	»	»	836	»	40 186
Tchad	34 989	1 328	1 049	»	3 317	»	»	1 426	»	42 109
Togo	23 591	912	1 627	»	»	»	»	663	»	26 855
Zaïre	45 428	1 743	5 528	»	»	143	»	1 785	5 803	60 430
Tous pays	180	—	13 713	5 798	»	»	489	3 311	»	23 491
<b>Totaux E.A.M.A. à reporter :</b>	<b>556 769</b>	<b>25 612</b>	<b>46 932</b>	<b>6 508</b>	<b>30 775</b>	<b>6 525</b>	<b>489</b>	<b>26 153</b>	<b>61 774</b>	<b>761 537</b>

Montants en 000 U/C

**Récapitulation des engagements  
par nature et par pays ou territoire (suite et fin)**

Date de mise à jour : 30.6.75

Pays et territoires	Investissements	Coopération technique liée	Coopération technique générale	Commercialisation et promotion des ventes	Aides exceptionnelles	Bonification d'intérêts	Frais administratifs et financiers	Contrôle délégué et technique	Prêts spéciaux et capitaux à risques	Total par pays
<b>Report E.A.M.A. :</b>	<b>556 769</b>	<b>25 612</b>	<b>46 932</b>	<b>6 508</b>	<b>30 775</b>	<b>6 525</b>	<b>489</b>	<b>26 153</b>	<b>61 774</b>	<b>761 537</b>
<b>a) PTOM/DOM français :</b>										
Comores	3 745	»	»	»	»			»	»	3 745
Territoire des Afars et Issas	1 548	»	»	»	»			»	»	1 548
Nouvelle Calédonie	»	»	»	»	»			170	2 400	2 570
Polynésie	2 881	»	»	»	»			5	»	2 886
St-Pierre et Miquelon	»	»	»	»	»			15	»	15
Wallis et Futuna	681	»	»	»	»			15	»	696
Guadeloupe	3 808	319	»	»	»			610	720	5 456
Guyane	2 584	»	»	»	»			»	»	2 584
Martinique	3 617	»	»	»	»			»	630	4 247
Réunion	6 392	»	»	»	»			234	1 796	8 422
Tous territoires	»	»	110	»	»		3	»	»	113
<b>Totaux a) :</b>	<b>25 256</b>	<b>319</b>	<b>110</b>	»	»		<b>3</b>	<b>1 049</b>	<b>5 546</b>	<b>32 283</b>
<b>b) PTOM néerlandais :</b>										
Antilles néerlandaises	6 618	1 274	398					714	4 000	13 004
Surinam	15 232	553	391					691		16 867
Tous territoires	»	»	79				31	»		110
<b>Totaux b) :</b>	<b>21 850</b>	<b>1 827</b>	<b>868</b>				<b>31</b>	<b>1 405</b>	<b>4 000</b>	<b>29 981</b>
<b>Totaux PTOM/DOM :</b>	<b>47 106</b>	<b>2 146</b>	<b>978</b>				<b>34</b>	<b>2 454</b>	<b>9 546</b>	<b>62 264</b>
<b>Totaux E.A.M.A. + P.T.O.M..:</b>	<b>603 875</b>	<b>27 758</b>	<b>47 910</b>	<b>6 508</b>	<b>30 775</b>	<b>6 525</b>	<b>523</b>	<b>28 607</b>	<b>71 320</b>	<b>823 801</b>

**Projets d'investissement économique et social**  
**Récapitulation tous pays et territoires**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.75

Pays et territoires	Nombre des projets	Engagement initial	Marchés contrats et devis passés		Solde Engagements	Total des engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	12	26 565		18 969	7 596	26 565	13 459
Cameroun	9	38 698		25 297	13 401	38 698	15 409
Centrafrique	10	24 994		23 203	1 791	24 994	15 083
Congo	7	16 019		14 881	1 138	16 019	11 525
Côte d'Ivoire	8	25 782		14 733	11 049	25 782	9 973
Dahomey	7	16 358		14 353	2 005	16 358	7 335
Gabon	1	15 844		15 843	1	15 844	15 843
Haute-Volta	14	29 710		22 400	7 310	29 710	20 077
Madagascar	14	57 414		34 237	23 177	57 414	17 362
Mali	18	37 962		26 686	11 276	37 962	18 489
Maurice	2	4 529			4 529	4 529	—
Mauritanie	10	19 834		11 067	8 767	19 834	3 031
Niger	13	35 457		31 288	4 169	35 457	20 614
Rwanda	8	23 925		19 847	4 078	23 925	7 606
Sénégal	12	48 693		39 672	9 021	48 693	21 079
Somalie	6	30 797		4 462	26 335	30 797	5 773
Tchad	12	34 989		14 626	20 363	34 989	12 878
Togo	11	23 591		21 346	2 245	23 591	15 470
Zaïre	6	45 428		16 910	28 518	45 428	7 751
<b>Total E.A.M.A. à reporter :</b>	<b>180</b>	<b>556 589</b>		<b>369 820</b>	<b>186 769</b>	<b>556 589</b>	<b>238 757</b>

**Projets d'investissement économique et social**  
**Récapitulation tous pays et territoires**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.75

Pays et territoires	Nombre des projets	Engagement initial	Marchés contrats et devis passés		Solde Engagements	Total des engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Report:</b>	<b>180</b>	<b>555 589</b>		<b>369 820</b>	<b>186 769</b>	<b>555 589</b>	<b>238 757</b>
Antilles néerlandaises	6	6 618		3 277	3 341	6 618	1 687
Comores	2	3 745		3 565	180	3 745	821
Territ français des Afars et des Issas	2	1 548		663	885	1 548	818
Nouvelle Calédonie							
Polynésie	1	2 881		2 303	578	2 881	1 778
Saint-Pierre et Miquelon							
Surinam	3	15 232		1 828	13 404	15 232	1 186
Guadeloupe	2	3 808		3 806	2	3 808	2 260
Guyane	1	2 584		2 584		2 584	2 521
Martinique	2	3 617		3 617		3 617	1 216
Réunion	2	6 392		4 355	2 037	6 392	3 353
Wallis et Futuna	2	681		424	257	681	259
<b>Total T.O.M. et D.O.M. :</b>	<b>23</b>	<b>47 106</b>		<b>26 422</b>	<b>20 684</b>	<b>47 106</b>	<b>15 899</b>
Tous pays et territoires	1	180		180		180	180
<b>Total général :</b>	<b>204</b>	<b>603 875</b>		<b>396 422</b>	<b>207 453</b>	<b>603 875</b>	<b>254 836</b>

**Coopération technique liée aux investissements  
Récapitulation tous pays et territoires**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.75

Pays et territoires	Nombre des projets	Engagement initial	Marchés contrats et devis passés		Solde Engagements	Total des engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	13	856		831	25	856	393
Cameroun	11	2 077		992	1 085	2 077	682
Centrafrique	5	428		336	92	428	184
Congo	8	424		280	144	424	206
Côte d'Ivoire	7	679		552	127	679	320
Dahomey	8	524		502	22	524	279
Gabon							
Haute-Volta	17	2 254		2 008	246	2 254	1 395
Madagascar	10	2 669		1 334	1 335	2 669	907
Mali	15	1 440		1 364	76	1 440	955
Maurice	4	412		141	271	412	15
Mauritanie	11	1 953		1 616	337	1 953	1 141
Niger	11	1 237		1 186	51	1 237	767
Rwanda	17	3 157		2 429	728	3 157	1 848
Sénégal	12	1 104		698	406	1 104	504
Somalie	13	2 415		2 157	258	2 415	1 296
Tchad	13	1 328		1 131	197	1 328	1 000
Togo	10	912		898	14	912	669
Zaïre	7	1 743		1 413	330	1 743	617
<b>Total E.A.M.A. à reporter :</b>	<b>192</b>	<b>25 612</b>		<b>19 868</b>	<b>5 744</b>	<b>25 612</b>	<b>13 188</b>

**Coopération technique liée aux investissements  
Récapitulation tous pays et territoires**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.75

Pays et territoires	Nombre des projets	Engagement initial	Marchés contrats et devis passés		Solde Engagements	Total des engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Report :</b>	<b>193</b>	<b>25 612</b>		<b>19 868</b>	<b>5 744</b>	<b>25 612</b>	<b>13 188</b>
Antilles néerlandaises	13	1 274		749	525	1 274	480
Comores							
Territ.français des Afars et des Issas							
Nouvelle Calédonie							
Polynésie							
Saint-Pierre et Miquelon							
Surinam	3	553		553		553	360
Guadeloupe	1	319		319		319	319
Guyane							
Martinique							
Réunion							
<b>Total T.O.M. et D.O.M. :</b>	<b>17</b>	<b>2 146</b>		<b>1 621</b>	<b>525</b>	<b>2 146</b>	<b>1 159</b>
Tous pays et territoires							
<b>Total général :</b>	<b>210</b>	<b>27 758</b>		<b>21 489</b>	<b>6 269</b>	<b>27 758</b>	<b>14 347</b>

**Coopération technique générale  
Récapitulation**

E.A.M.A.

Date de mise à jour : 30.6.75

Montants en 000 U/C

Pays	Nombre de projets et programmes	Engagement initial	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagements + suppléments autorisés	Total des engagements	Dépenses	Stade actuel
			Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Burundi	1	1 623		1 260	363	1 623	163	
Cameroun	2	2 132		1 890	242	2 132	63	
Centrafrique	2	1 852		1 244	608	1 852	216	
Congo	1	563		543	20	563	21	
Côte d'Ivoire	5	2 206		1 760	446	2 206	314	
Dahomey	2	2 006		1 972	34	2 006	666	
Gabon	1	247		209	38	247	8	
Haute-Volta	2	1 586		1 572	14	1 586	168	
Madagascar	4	2 772		1 802	970	2 772	75	
Mali	3	1 590		1 170	420	1 590	55	
Mauritanie	1	526		331	195	526	10	
Niger	2	1 896		1 681	215	1 896	440	
Rwanda	2	1 889		1 819	70	1 889	296	
Sénégal	2	1 853		1 769	84	1 853	100	
Somalie	1	2 274		2 129	145	2 274	410	
Tchad	1	1 049		835	214	1 049	62	
Togo	3	1 689		1 675	14	1 689	200	
Zaire	2	5 528		4 304	1 224	5 528	159	
Tous pays	41	13 713		9 289	4 424	13 713	7 913	
<b>Total:</b>	<b>78</b>	<b>46 994</b>		<b>37 254</b>	<b>9 740</b>	<b>46 994</b>	<b>11 339</b>	

**Coopération technique générale  
Récapitulation**

**P.T.O.M.-D.O.M.**  
Date de mise à jour: **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Territoires	Nombre de projets et programmes	Engagement initial	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagements + suppléments autorisés	Total des engagements	Dépenses	Stade actuel
			Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Report:</b>	<b>78</b>	<b>46 994</b>		<b>37 024</b>	<b>9 970</b>	<b>46 994</b>	<b>11 339</b>	
Antilles Néerlandaises	1	398		389	9	398	80	
Surinam	1	391		171	220	391	80	
St. Pierre et Miquelon	1						1	
Tous territoires	1	110		39	71	110	2	
{ Territoires français	1	79		—	79	79		
{ Territoires néerlandais								
<b>Total P.T.O.M.:</b>	<b>5</b>	<b>978</b>		<b>599</b>	<b>379</b>	<b>978</b>	<b>163</b>	
<b>Total Général:</b>	<b>83</b>	<b>47 972</b>		<b>37 623</b>	<b>10 349</b>	<b>47 972</b>	<b>11 502</b>	

**Commercialisation et promotion des ventes**  
**Récapitulation**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.75

Pays	Actions		Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
	Nombre	Engagement initial	Nombre	Montant			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi							
Cameroun							
Centrafrique							
Congo (Brazza)							
Côte d'Ivoire	1	687		596	91	687	420
Dahomey							
Gabon							
Haute-Volta							
Madagascar							
Mali							
Mauritanie							
Niger							
Rwanda							
Sénégal	1	23		23		23	22
Somalie							
Tchad							
Togo							
Zaïre							
Tous pays	3	5 798		5 186	612	5 798	3 686
<b>Total :</b>	<b>5</b>	<b>6 508</b>		<b>5 805</b>	<b>703</b>	<b>6 508</b>	<b>4 128</b>

**Aides exceptionnelles  
Récapitulation**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.75

Pays	Nombre de projets	Engagement initial	Marchés, devis et contrats passés		Solde engagement	Total des engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	1	3	4	5	6	7	8
Haute-Volta {	2	1 815		1 815	—	1 815	1 815
{		1 116		1 045	71	1 116	965
Madagascar 3110.091.10.18	1	265		232	33	265	181
Mali {	2	407		398	9	407	346
{		7 126		6 988	138	7 126	6 881
Mauritanie {	2	300		264	36	300	258
{		2 629		2 481	148	2 629	2 201
Niger {	3	1 069		1 069	—	1 069	1 069
{		360		360	—	360	360
{		2 809		2 549	260	2 809	2 269
Sénégal {	2	3 584		3 584	—	3 584	3 584
{		2 114		2 059	55	2 114	1 820
Somalie 3110.091.16.03	2	2 667		2 667	—	2 667	2 667
3110.091.16.22		1 197			1 197	1 197	
Tchad {	2	101		101	—	101	101
{		3 216		3 200	16	3 216	2 867
<b>Total :</b>	<b>16</b>	<b>30 775</b>		<b>28 812</b>	<b>1 963</b>	<b>30 775</b>	<b>27 384</b>

**Bonifications d'intérêts  
Récapitulation**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.75

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagements autorisés	Dépenses effectuées
1	2	3	4
Cameroun	3	530	530
Côte d'Ivoire	5	4 655	4 655
Gabon	2	652	630
Haute-Volta	2	258	258
Sénégal	1	287	287
Zaïre	1	143	143
<b>Total :</b>	<b>14</b>	<b>6 525</b>	<b>6 503</b>

**Frais financiers et administratifs  
Récapitulation**

Tous Pays  
Date de mise à jour: **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Nombre de projets	Engagements autorisés	Dépenses effectuées
N° comptable	Intitulé			
1	2	3	4	5
3109.009.99.91	Impression situation	1	91	60
3109.009.99.92	Comité Fed	3	44	33
3109.009.99.93	Abonnements	2	17	13
3109.009.99.94	Photothèque	1	9	4
3109.009.99.90	Frais financiers Tous Pays	1	328	389
3309.009.97.90	Frais financiers PTOM - Pays-Bas	1	31	31
3309.009.98.90	Frais financiers PTOM/DOM-France	1	3	3
	<b>Total:</b>	<b>10</b>	<b>523</b>	<b>533</b>

**Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution**

XVIII

**Prêts spéciaux et contributions à la formation de capitaux à risques  
Récapitulation**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.75

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagements autorisés	Dépenses effectuées
1	2	3	4
<b>E.A.M.A.</b>			
I — Prêts spéciaux			
Cameroun	1	8 850	1 858
Congo-Brazzaville	2	3 060	1 194
Côte d'Ivoire	4	21 202	7 666
Dahomey	1	3 276	2 789
Gabon	2	7 756	756
Haute-Volta	1	5 040	4 412
Sénégal	2	4 293	875
Zaïre	1	5 803	
Totaux Prêts spéciaux	14	59 280	19 550
II — Contributions à la formation de capitaux à risques			
Cameroun	1	532	532
Côte d'Ivoire	1	990	792
Sénégal	1	972	605
Totaux « Contributions à la formation de capitaux à risques »	3	2 494	1 929
Totaux E.A.M.A.	17	61 774	21 479
<b>PTOM/DOM</b>			
I — Prêts spéciaux			
Antilles Neerlandaises	1	4 000	—
Martinique	1	630	—
Réunion	1	1 796	1 069
Guadeloupe	1	720	—
Melle Céledonie	1	2 400	—
Totaux PTOM/DOM	5	9 546	1 069
<b>Total :</b>	<b>22</b>	<b>71 320</b>	<b>22 548</b>

**Contrôle délégué et technique  
Récapitulation**

Date de mise à jour : 30.6.75

Montants en 000 U/C

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement initial	Marchés devis et contrats passés		Solde engagement	Total des engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	1	759		588	171	759	832
Cameroun	1	1 788		1 270	518	1 788	1 699
Centrafrique	1	1 762		1 072	690	1 762	1 373
Congo (Brazza)	1	1 202		890	312	1 202	1 113
Côte d'Ivoire	1	1 648		1 235	413	1 648	1 824
Dahomey	1	852		653	199	852	908
Gabon	1	766		748	18	766	806
Haute-Volta	1	1 581		1 142	439	1 581	1 555
Madagascar	1	2 231		1 749	482	2 231	2 214
Mali	1	1 027		667	360	1 027	1 299
Maurice	1	55		11	44	55	85
Mauritanie	1	850		668	182	850	922
Niger	1	1 582		1 202	380	1 582	1 670
Rwanda	1	579		416	163	579	569
Sénégal	1	1 450		1 113	337	1 450	1 493
Somalie	1	836		737	99	836	953
Tchad	1	1 426		822	604	1 426	1 085
Togo	1	663		497	166	663	658
Zaïre	1	1 785		1 327	458	1 785	1 983
<b>Total (à reporter) :</b>	<b>19</b>	<b>22 842</b>		<b>16 807</b>	<b>6 035</b>	<b>22 842</b>	<b>23 041</b>

**Contrôle délégué et technique  
Récapitulation**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.75

Pays et territoire	Nombre de projets	Engagement initial	Marchés, devis et contrats passés		Solde engagement	Total des engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Report :</b>	<b>19</b>	<b>22 842</b>		<b>16 807</b>	<b>6 035</b>	<b>22 842</b>	<b>23 041</b>
Tous pays et territoires	1	3 311		2 802	509	3 311	2 708
<b>Total : Pays et territoires EAMA</b>	<b>20</b>	<b>26 153</b>		<b>19 609</b>	<b>6 544</b>	<b>26 153</b>	<b>25 749</b>
Antilles néerlandaises	1	714		575	139	714	735
Comores	1	—		—	—	—	1
Guadeloupe	1	610		439	171	610	658
Nouvelle-Calédonie	1	170		112	58	170	121
Polynésie française	1	5		26	— 21	5	15
Réunion	1	234		149	85	234	217
St-Pierre et Miquelon	1	15		12	3	15	10
Surinam	1	691		501	190	691	744
Wallis et Futuna	1	15		28	— 13	15	31
<b>Total : PTOM-DOM</b>	<b>9</b>	<b>2 454</b>		<b>1 842</b>	<b>612</b>	<b>2 454</b>	<b>2 532</b>
<b>Total général :</b>	<b>29</b>	<b>28 607</b>		<b>21 451</b>	<b>7 156</b>	<b>28 607</b>	<b>28 281</b>

**Répartition par secteurs économiques et sociaux  
des actions financées par le FED**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.75

Secteurs économiques et sociaux		Total des Engagements		Total des dépenses		
N° de code	Intitulé	Montants	% par secteurs	Montants	% par secteurs	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Industrialisation</b>	<b>49 778</b>	<b>100</b>	<b>22 434</b>	<b>100</b>	
10	- Général	722	1,4	693	3,0	
11	- Industries extractives	93	0,2	—	—	
12	- Industries métallurgiques	972	1,9	605	2,6	
14	- Industries manufacturières	2 583	5,2	2 385	10,6	
15	- Industries agricoles et alimentaires	8 445	16,9	5 371	24,7	
16	- Production et infrastructure énergétique	12 455	25,0	2 141	9,5	
17	- Infrastructures intégrées à des projets industriels	87	0,1	50	0,2	
19	- Projets intégrés à dominance industrielle	24 421	49,3	11 189	49,4	
<b>2</b>	<b>Tourisme</b>	<b>2 025</b>	<b>100</b>	<b>672</b>	<b>100</b>	
20	- Général	2 025	100	672	100	
<b>3</b>	<b>Production rurale</b>	<b>226 072</b>	<b>100</b>	<b>88 464</b>	<b>100</b>	
30	- Général	901	0,4	486	0,6	
31	- Plantations	52 555	23,3	16 079	18,1	
32	- Aménagements hydro-agricoles	45 743	20,2	15 864	17,9	
33	- Agriculture	84 060	37,2	40 058	45,3	
34	- Développement des coopératives	27	0,0	5	—	
35	- Elevage	17 476	7,7	3 600	4,1	
36	- Pêche	2 126	0,9	1 774	2,0	
39	- Projets intégrés à dominance agricole	23 184	10,3	10 598	12,0	

**Répartition par secteurs économiques et sociaux  
des actions financées par le FED**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.75

Secteurs économiques et sociaux		Total des Engagements		Total des dépenses		7
N° de code	Intitulé	Montants	% par secteurs	Montants	% par secteurs	
1	2	3	4	5	6	
<b>4</b>	<b>Transports et communications</b>	<b>300 527</b>	<b>100</b>	<b>167 525</b>	<b>100</b>	
41	- Routes et ponts	194 490	64,8	102 307	61,0	
42	- Chemins de fer	26 640	8,9	16 349	9,8	
43	- Ports et voies fluviales	60 704	20,2	39 593	23,6	
44	- Aéroports	13 615	4,5	6 211	3,8	
45	- Télécommunications	5 078	1,6	3 065	1,8	
<b>5</b>	<b>Enseignement et formation</b>	<b>94 971</b>	<b>100</b>	<b>12 838</b>	<b>100</b>	
50	- Général	458	0,5	325	2,5	
51	- Infrastructure	50 444	53,1	3 164	24,7	
52	- Projets spécifiques de formation professionnelle et envoi d'instructeurs	5 986	6,3	2 001	15,6	
53	- Bourses	37 865	39,9	7 263	56,6	
54	- Stages	218	0,2	85	0,6	
<b>6</b>	<b>Santé</b>	<b>24 735</b>	<b>100</b>	<b>3 674</b>	<b>100</b>	
60	- Général	350	1,4	171	4,6	
61	- Infrastructure	24 188	97,9	3 306	90,0	
62	- Campagnes sanitaires et coopération technique	197	0,7	197	5,4	

**Répartition par secteurs économiques et sociaux  
des actions financées par le FED**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.75

Secteurs économiques et sociaux		Total des Engagements		Total des dépenses		
N° de code	Intitulé	Montants	% par secteurs	Montants	% par secteurs	
1	2	3	4	5	6	7
<b>7</b>	<b>Hydraulique, édilité, habitat</b>	<b>53 059</b>	<b>100</b>	<b>11 011</b>	<b>100</b>	
70	- Général	4	0,0	4	0,1	
71	- Hydraulique villageoise	9 740	18,4	1 530	13,9	
72	- Adduction d'eau	39 171	73,9	8 255	75,0	
73	- Assainissement urbain	4 144	7,7	1 222	11,1	
<b>8</b>	<b>Promotion commerciale</b>	<b>7 163</b>	<b>100</b>	<b>4 348</b>	<b>100</b>	
80	- Général	1 014	14,2	230	5,3	
81	- Structures commerciales	789	11,1	420	9,7	
82	- Foires et expositions	5 221	72,8	3 613	83,1	
83	- Formation commerciale	—	—	—	—	
84	- Marketing	3	—	2	0,0	
85	- Information commerciale	136	1,9	83	1,9	
<b>9</b>	<b>Aides exceptionnelles</b>	<b>30 772</b>	<b>100</b>	<b>27 385</b>	<b>100</b>	
90	- Chute des cours					
91	- Calamités	30 772	100	27 385	100	

**Répartition par secteurs économiques et sociaux  
des actions financées par le FED**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.75

Secteurs économiques et sociaux		Total des engagements		Total des dépenses		
N° de code	Intitulé	Montants	% par secteurs	Montants	% par secteurs	
1	2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>Divers</b>	<b>34 761</b>	<b>100</b>	<b>31 711</b>	<b>100</b>	
00	- Information documentation	519	1,6	186	0,5	
01	- Colloques	425	1,3	352	1,1	
02	- Programmation et coopération technique générale	4 308	12,2	2 307	7,3	
03	- Etudes générales	90	0,3	52	0,2	
08	- Contrôle délégué et technique	28 927	83,1	28 315	89,3	
09	- Frais administratifs et financiers	492	1,5	499	1,6	

**Répartition par secteurs économiques et sociaux des actions financées par le FED**  
**Récapitulation**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.75

Secteurs économiques et sociaux		Total des engagements		Total des dépenses		
N° de code	Intitulé	Montants	% par secteurs	Montants	% par secteurs	
1	2	3	4	5	6	7
1	Industrialisation	49 778	6,3	22 434	6,0	
2	Tourisme	2 025	0,2	672	0,2	
3	Production rurale	226 072	27,4	88 464	23,9	
4	Transports et communications	300 527	36,5	167 525	45,3	
5	Enseignement et formation	94 971	11,6	12 838	3,5	
6	Santé	24 735	3,0	3 674	1,0	
7	Hydraulique, édilité, habitat	53 059	6,5	11 011	3,0	
8	Promotion commerciale	7 163	0,8	4 348	1,2	
9	Aides exceptionnelles	30 772	3,7	27 385	7,4	
0	Divers	34 761	4,2	31 711	8,5	
	<b>Total :</b>	<b>823 863</b>	<b>100</b>	<b>370 062</b>	<b>100</b>	

## Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

1

### INVESTISSEMENTS

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100.451.01.01	Ecole normale supérieure	1 594	1 017	27.11.71	976, 1050 1105, 1142		1 779	— 185	1 302	
3100.441.01.03	Réfection et bitumage route nationale n° 1	7 909	1 019	14.7.71	984		7 909	—	6 920	
3100.631.01.04	Théiculture Téza-Rwegura	524	1 060	26.2.72	—		520	4	456	
3100.431.01.07	Extention Théiculture Téza	483	1 074	25.4.72			421	62	330	
3100.431.01.08	Extention théiculture MURAMWIA	1 243	1 074	25.4.72			1 230	13	892	
3100.431.01.09	Extention théiculture RWEGURA	370	1 074	25.4.72			300	70	293	
3100.441.01.11	Aménagement route Muramwia-Gitega	62	AV.1 à CF 577	26.10.72	(896)		62		62	
3100.419.01.13	Usine à thé de Tora	1 451	1 102	21.12.72	1 053		1 225	226	947	
3100.019.01.15	Extension usine à thé de Téza	1 510	1 136	29.5.73	1 100		1 510		633	
	<b>Total à reporter:</b>	<b>15 146</b>					<b>14 956</b>	<b>190</b>	<b>11 835</b>	

## Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

2

### INVESTISSEMENTS

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel  Appel d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant globales marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Reports:</b>	<b>15 146</b>					<b>14 956</b>	<b>190</b>	<b>11 835</b>	
3100.631.01.16	Extension de la culture du thé	9.096	1 140	29.5.73	1 118, A-45 A-46		3 385	5 711	1 550	
3100.019.01.23	Extension usine à thé de Rwegura	1 316	1208	7.11.74	1183		22	1 294	—	
3100.632.01.25	Mise en valeur de l'Imbo	1 007	1212	7.11.74	—		606	401	74	
	<b>Total:</b>	<b>26 565</b>					<b>18 969</b>	<b>7 596</b>	<b>13 459</b>	

### Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

3

#### COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Contrats et devis passés		Solde engagement	Dépenses	BUREAU (nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 <sup>er</sup> contrat	Montant global			
3122.139.01.02 PA	Etude de réalisations théicoles	7		7	—	7	étude terminée
3123.302.01.05 PA	Assistance technique auprès du Ministère du Plan	93		93	—	92	
3122.202.01.06 PA	Assistance technique auprès du Ministère des Travaux Publics	137		137	—	102	
3122.131.01.10 PA	Etude extension de la théiculture	17		17	—	17	étude terminée
3123.402.01.14 PA	Assistance technique auprès du Ministère des Travaux Publics	71		71	—	48	
3123.332.01.17	Lutte contre les rongeurs	115		114	1	78	
3122.151.01.19	Etude « Faculté des Sciences à Bujumbura »	88		85	3	24	
3122.161.01.20	Etude « Hôpital de Kirumdo »	90		78	12	—	
		<b>618</b>		<b>602</b>	<b>16</b>	<b>368</b>	

### Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

4

#### COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Contrats et devis passés		Solde engage- ment + supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (nationalité)  Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 <sup>er</sup> contrat	Montant global			
	<b>Reports:</b>	<b>618</b>		<b>602</b>	<b>16</b>	<b>368</b>	
3123.451.01.21 PA	Direction de travaux « Ecole Normale Supérieure » à Bujumbura	40		40		20	
3123.441.01.22 PA	Direction de travaux « Route N1 »	45		45			
3122.135.01.24 PA	Etude « Elevage au Burundi »	26		21	5		
3122.132.01.26 PA	Etude « Lutte contre les rongeurs nuisibles aux théiers »	45		41	4	5	
3122.116.01.27 PA		82		82			
	<b>Total :</b>	<b>856</b>		<b>831</b>	<b>25</b>	<b>393</b>	

## Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

5

### INVESTISSEMENTS

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100.042.02.01	Transcamerounais	3 395	—	—	—		3 395	—	3 395	
3100.051.02.03	Extension du collège Vogt	1 035	1 000	2. 4.71	1 159			1 035		
3100.051.02.04	Extension du collège à Bertoua et Buea	5 401	1 000	2. 4.71	1 159		198	5 203	142	
3100.042.02.05	2 <sup>e</sup> tronçon ch de fer. Belabo à N'Gaoundéré	8 640	1 023	13. 9.71	733		8 640		8 640	
3100.441.02.09	Aménagement route Bamenda-Bafoussam	7 022	1 062	18. 1.72	991		6 734	288	1 700	
3100.119.02.15	Complexe agro-industriel de palmeraies à Dibombari	2 913	1 157	27.11.73	1146,1152 A-26		769	2 144	380	
3100.441.02.16	Bitumage route Mutengené-Boli Jamba et Banga-Kimba	3 241	1 159	10. 9.73	1 168		3 241	—		
3100.339.02.17	Développement rural Zone Nord-Est de la Bénoué	3 972	1 159	10. 9.73	1136,1167 A-31		2 223	1 749	1 022	
3100.451.02.25	Constructions scolaires Nord-Cameroun	3 079	1206	31.10.74	1190,A-57		97	2 982	130	
	<b>Total:</b>	<b>38 698</b>					<b>25 297</b>	<b>13 401</b>	<b>15 409</b>	

## Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

6

### COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Contrats et devis passés		Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 <sup>er</sup> contrat	Montant global			
3124.561.02.06 PA	Assistance technique médicale	124		123	1	63	
3122.141.02.07 PA	Etudes routières	36		29	7	29	
3122.162.02.08 PA	Etudes de programmation hospitalière	14		14		14	Etudes terminées
3106.331.02.10 PN	Etude programme de sélection et multiplication de plants pour la théiculture	137		137		80	
3105.141.02.11 PN	Etude route Moundou-Gidjba	439		395	44	269	
3122.143.02.22	Etude « Dragage chenal d'accès »	210		210		210	Etude terminée
3122.160.02.21 PA	Etude « Extension Hôpital de Garoua »	75		74	1	17	
3122.131.02.23 PA	Etude « Développement culture des plantes à parfums et médicinales »	10		10			
3105.141.02.26	Etude « Route Yaoundé-Bafoussam »	792			792		
3122.143.02.27 PA	Etude « Site Cap Limboh »	150			150		
3123.451.02.28 PA	Surveillance travaux « Projets 02-03 et 04 »	90			90		
<b>Total:</b>		<b>2 077</b>		<b>992</b>	<b>1 085</b>	<b>682</b>	

## Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

7

### COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Conventions de financement		Montant global des marchés	Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature				
3120.703.02.24 PA	Etude « Enquête FED. »	12			12		33	
3102.053.02.12	Programme « Bourses 72-75 »	2 120			1 878	242	30	
<b>Total :</b>		<b>2 132</b>			<b>1 890</b>	<b>242</b>	<b>63</b>	

## Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

8

### BONIFICATIONS D'INTÉRÊTS

**Pays : CAMEROUN**

**Date de mise à jour : 30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Dépenses effectuées
N° comptable	Intitulé		
1	2	3	4
3101.014.02.02	Extension d'un complexe textile d'industries manufacturières à Garoua	241	241
3101.014.02.13	Cimencam	49	49
3101.015.02.20	Extension sucrerie-raffinerie - SOSUCAM	240	240
<b>Total</b>		<b>530</b>	<b>530</b>

### Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

9

#### PRÊTS SPÉCIAUX (1)

Pays : **CAMEROUN**

Montants en 000 U/C

#### ET CONTRIBUTIONS A LA FORMATION DE CAPITAUX A RISQUES (2)

Date de mise à jour : **30.6.75**

Projets		Engagements autorisés	Conventions de financement		Marchés et contrats passés		Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour le projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3200.019.02.18 (1)	Création complexe agro-industriel de palmeraies à Dibombari	8 850	1157	27.11.73	1146, 1152 A26,	8 850		1 858	
3230.015.02.19 (2)	Extension sucrerie et raffinerie SOSUCAM	532				532		532	Terminée
		<b>9 382</b>				<b>9 382</b>		<b>2 390</b>	

## Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

10

### INVESTISSEMENTS

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100.333.03.02	Aide à production cotonnière 72/73	904	1 049	17. 1.72			904		812	
3100.043.03.03	Flotte fluviale de la Haute Sangha	43	589 AV.	25. 4.72	(906)		43		43	
3100.443.03.05	Acquisition matériel d'entretien de voies navigables	4 681	1 085	21. 9.72	1 022		4 681		3 870	
3100.151.03.06	Collège technique agricole à Bambari				—					Projet annulé
3100.639.03.08	Développement de la zone cotonnière	5 839	1 101	18.10.72	1049, 1062, 1126, A 20, A 22,		5 549	290	5 313	
3100.072.03.09	Adduction d'eau de Bouar et Bambari	611	AV. à CF 423	22.12.72	(994)		433	178	372	
3100.041.03.12	Bitumage Rte Damara-Sibut	5 005	1 143	29.5.73	1 102		4 681	324	3 413	
3100.643.03.13	Aménagement Confluent Lobaye-Oubangui	918	1 164	27. 9.73	—		600	318	40	Travaux en régie
3100.672.03.14	Alimentation en eau de Bangui	6 446	1 172	20.12.73	1 135		6 032	4 414	1 220	
	<b>Totaux à reporter:</b>	<b>24 447</b>					<b>22 923</b>	<b>1 524</b>	<b>15 083</b>	

## Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

11

### INVESTISSEMENTS

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours, ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Reports page précédente:</b>	<b>24 447</b>					<b>22 923</b>	<b>1 524</b>	<b>15 083</b>	
3100.015.03.17	Abattoir de Bangui	547	Av. 1 à 511	17.3.75	(1119)		280	267		
		<b>24 994</b>					<b>23 203</b>	<b>1 791</b>	<b>15 083</b>	

## Situation des projets du 3° FED en exécution

12

### COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Contrats et devis passés		Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 <sup>er</sup> contrat	Montant global			
3122.172.03.01 PA	Etude « Extension adduction d'eau à Bangui. »	110		50	60	42	
3122.151.03.04 PA	Etude « Collège technique agricole à Bambari »	20		18	2	9	
3122.202.03.10 PA	Assistance technique auprès du Ministère du Plan	123		123	—	107	
3123.415.03.15 PA	Surveillance travaux « Abattoir de Bangui »	162		135	27	20	
3123.441.03.16 PA	S.T. « Route Damara-Sibut »	13		10	3	6	
<b>Total:</b>		<b>428</b>		<b>336</b>	<b>92</b>	<b>184</b>	

## Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

13

### COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays ; **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Conventions de financement		Montant global des marchés	Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature				
3102.053.03.07	Programme « Bourses 72-75 »	611			610	1	19	
3102.852.03.11	Centre formation professionnelle Travaux Publics	1 241	1139	29. 5.73	634	607	197	P.a-56
<b>Total :</b>		<b>1 852</b>			<b>1 244</b>	<b>608</b>	<b>216</b>	

## Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

14

### INVESTISSEMENTS

Pays : **CONGO (Brazza)**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100.043.05.04	Infrastructures Port de Brazzaville	2 254	1 041	17.12.71	1 055		2 254	198	1 513	
3100.441.05.08	Construction de 4 ponts dans cuvette congolaise	1 440	1 058	18. 1.72	1 020	21. 3.73	1 440		1 355	
3100.441.05.09	Aménagement et bitumage route Kinkala-Boko	431	AV.1 à CF 436	26. 1.72	(721)	1. 1.69	431		431	Projet terminé
3100.443.05.11	Achat drague Port Pointe-Noire	522	AV.1 à CF 585	12. 9.72	(915)		522	—	516	—
3100.443.05.12	Achat matériel d'entretien voies navigables	5 383	1 085	21. 9.72	1 022	15. 1.73	4 681	702	3 870	
3100.335.05.14	Fermes d'élevage – Vallée du Niari	1 308	1 099	27.11.72	1 080		872	436	655	
3100.043.05.15	Construct. poste à quai à Pointe-Noire	4 681	1 110	23. 3.73	1 103		4 681		3 185	
	<b>Total:</b>	<b>16 019</b>					<b>14 881</b>	<b>1 138</b>	<b>11 525</b>	

**Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution**

15

**COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : CONGO (Brazza)**

**Date de mise à jour : 30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Contrats et devis passés		Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 <sup>er</sup> contrat	Montant global			
3122.202.05.01 PA	2 experts service planification	188	1.8.71	148	40	116	Della-Monica S. (I.) Reeskamp, B. (P.B.)
3122.172.05.02 PA	Etude « Adduction d'eau à Jacob. »	80	18.10.71	77	3	59	Lotti C. (I.) 14 mois
3124.573.05.03 PA	Etude « Assainissement de Brazzaville »	20	13.6.72	20	—	16	Grabowsky et Poot (PB), 7 mois
3122.161.05.05 PA	Etude « Hôpital à Mvoumvou. »	21			21		
3122.141.05.06 PA	Etude « Route Olombo-Obouya »	—			—		
3123.441.05.07 PA	Surveillance des travaux route Kinkala-Boko	5	24.8.71	5		5	Terminée
3123.441.05.17 PA	Surveillance des travaux « Ponts cuvette congolaise »	30	24.8.71	30		10	Torti R. (F.)
3122.173.05.19 PA	Etude « Assainissement de Brazza »	80			80		
	<b>Total:</b>	<b>424</b>		<b>280</b>	<b>144</b>	<b>206</b>	

**Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution**

16

**PRÊTS SPÉCIAUX**

Pays : **CONGO (Brazza)**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Conventions de financement		Marchés et contrats passés		Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3200.043.05.10	Extension port de Brazzaville et achat d'un remorqueur	2052	1 064	10. 4.72	1029 1127,1145	2 052		1 194	
3200.043.05.18	Quai supplémentaire - Port de Pte Noire	1 008	1 184	29. 5.74	1 182	1 008			
<b>Total:</b>		<b>3 060</b>				<b>3 060</b>		<b>1 194</b>	

## Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

17

### INVESTISSEMENTS

Pays : **CÔTE D'IVOIRE**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100.032.06.04	Développement de la riziculture 1 <sup>ère</sup> tranche	522	1 055	19. 1.72	A-4		414	108	414	
3100.633.06.06	Développement de la riziculture	10 335	1 079	20. 6.72	1026,1031 1066,1112 A-12		8 143	2 192	5 335	
3100.041.06.07	Restructuration réseau routier	3 961	1 088	18.10.72	1 025		2 995	966	2 995	
3100.039.06.16	Développement agricole région Kossou-Bandama	3 316	1 148	9.6.73	1111,		2 694	622	1 208	
3100.851.06.25	Centre régional de formation pour l'entretien routier	176	1 185	14.5.74	A-44		8	168		
3100.061.06.30	Construction et équipement centre hospitalier de Korhogo	3 781	1210	7.11.74	1185, 1199			3 781		
3100.651.06.31	Réorganisation de centres techniques	360	1214	17.3.75			357	3		Prép.
3100.335.06.32	Ranch de la Maraoué	3 331	1213	17.12.74	1203		122	3 209	21	Prép.
<b>Total:</b>		<b>25 782</b>					<b>14 733</b>	<b>11 049</b>	<b>9 973</b>	

### Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

18

#### COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CÔTE D'IVOIRE**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Contrats et devis passés		Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 <sup>er</sup> contrat	Montant global			
3122.133.06.01. PA	Assistance technique riziculture	94		77	17	71	
3122.161.06.03 PA	Etude avant-projet hôpital à Korhogo	13		13		13	
3105.161.06.13	Etude centre hospitalier de Korhogo	240		188	52	114	
3121.982.06.26 PA	Participation semaine textile à Abidjan	50		50		46	
3122.141.06.27 PA	Etude « Route GUITAFLA-KRIBANGO »	96		96		63	
3124.552.06.28 PA	Formation professionnelle « Route Pédro-Issia »	165		128	37	13	
3121.782.06.33 PA	Et. « Création d'un parc des Expositions à Abidjan »	21			21		
	<b>Total:</b>	<b>679</b>		<b>552</b>	<b>127</b>	<b>320</b>	

## Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

19

### COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays: **CÔTE D'IVOIRE**

Date de mise à jour: **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Conventions de financement		Montant global des marchés	Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature				
3102.252.06.11	Instructeurs relevant de l'enseignement	70	1098	18.10.72	70		72	
3103.831.06.15	Direction technique S.C.C.I.	250	—	—	155	95	80	
3102.053.06.10	Programme de bourses 1972/75	1 787	—	—	1 436	351	115	
3102.852.06.18	Envoi de 7 instructeurs	82	1162	28.9.73	82		43	
3120.703.06.20 PA	Etude « Enquête FED. »	12	—	—	12			
3120.702.06.29 PA	Mission auprès B.D.I.	5	—	—	5		4	
<b>Total :</b>		<b>2 206</b>			<b>1 760</b>	<b>446</b>	<b>314</b>	

**Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution**  
**COMMERCIALISATION ET PROMOTION DES VENTES**

Pays : **CÔTE D'IVOIRE**  
 Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Conventions de financement		Marchés et contrats passés		Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3104.981.06.02	Centre ivoirien du commerce extérieur	687	1 047	30.11.71	—	596	91	420	
	<b>Total:</b>	<b>687</b>				<b>596</b>	<b>91</b>	<b>420</b>	

### Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

21

#### BONIFICATIONS D'INTÉRÊTS

Pays : **CÔTE D'IVOIRE**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Dépenses effectuées
N° comptable	Intitulé		
1	2	3	4
3101.043.06.05	Accès Port d'Abidjan	1 112	1 112
3101.014.06.08	Usine de filature-tissage (Utexi)	612	612
3101.042.06.12	Régie Chemin de fer Abidjan-Niger	179	179
3101.042.06.22	Modernisation « voies ferrées de la R.A.N. »	2 204	2 204
3101.014.06.23	Création « Filature-tissage à AGBOVILLE »	548	548
<b>Total:</b>		<b>4 655</b>	<b>4 655</b>

### Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

22

#### PRÊTS SPÉCIAUX (1)

Pays : Côte d'Ivoire

Date de mise à jour : 30.6.75

Montant en 000 U/C

et contributions à la formation de capitaux à risques (2)

Projets		Engagements autorisés	Conventions de financement		Marchés et contrats passés		Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3200.031.06.14 (1)	Plantation industrielle d'hévéas	6 928	1 134	9.6.73	1 149	6 928		1 323	
3230.014.06.09 (2)	Construction d'une usine filature (U.T.E.X.I.)	990			—	990		792	
3200.041.06.19 (1)	Bitumage route San-Pédro-Issia	6 842	1 158	10.10.73	1 064	6 842		4 592	
3200.042.06.21 (1)	Modernisation voies ferrées de la R.A.N.	5 041	1 181	26. 4.74	1115, 1156 1158, 1186 1187, A-43 A53	5 040	1	1 751	
3200.039.06.24 (1)	Plantation de 9600 ha cacaoyers	2 391					2 391		
<b>Total :</b>		<b>22 192</b>				<b>19 800</b>	<b>2 392</b>	<b>8 458</b>	

## Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

23

### INVESTISSEMENTS

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100.472.07.03	Extension adduction d'eau à Cotonou	3 734	1 026	20.7.71	1 040		3 451	283	1 288	
3100.331.07.09	Développement plantation de 10.000 h. d'anacardiés	2 809	1 082	7. 8.72	1086, A-59		2 489	320	733	
3100.631.07.10	Aménagement agro-industriel département Ouémé	4 213	1 081	7. 8.72	1088, 1096 1122, 1164 A-48		3 452	761	1 710	
3100.441.07.13	Construct. route Porto-Novo, Yoko; Pobe	4 537	1 107	21.2.73	1 032		4 208	329	3 098	
3100.051.07.16	Extension Institut national médico-social de Cotonou	349	1 138	27.6.73	A-39		205	144	112	
3100.043.07.17	Superstructures du port de pêche de Cotonou	540	1 132	27.6.73	A-21		540		394	
3100.851.07.18	Centre regional de formation pour l'entretien de routes	176	1 185	14.5.74	A-44		8	168		
	<b>Total:</b>	<b>16 358</b>					<b>14 353</b>	<b>2 005</b>	<b>7 335</b>	

### Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

24

#### COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : **DAHOMEY**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Contrats et devis passés		Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 <sup>er</sup> contrat	Montant global			
3122.115.07.01 PA	Etude technique huilerie d'Agonvy	4		4		4	Terminée
3122.130.07.04 PA	Etude « Organisation et plan comptable Sonader. »	30		30		30	Terminée
3122.235.07.05 PA	Etablissements de dossiers de projets en vue du développement de l'élevage bovin	142		135	7	140	
3122.133.07.06 PA	Etude « Développement de la culture des fibres textiles longues »	27		27		27	Terminée
3124.515.07.08 PA	Assistance technique « huilerie de Mono. »	60		45	15	20	
3122.220.07.11 PA	Expertise projets développement du Tourisme	11		11		11	Terminée
3122.143.07.14 PA	Etude « Extension Port de pêche de Cotonou »	110		110		47	
3122.161.07.15 PA	Etude hôpital d'Abomey	140		140			
	<b>Total:</b>	<b>524</b>		<b>502</b>	<b>22</b>	<b>279</b>	



**Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution**

**PRÊTS SPÉCIAUX**

**Pays : DAHOMEY**

**Date de mise à jour : 30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Conventions de financement		Marchés et contrats passés		Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3200.015.07.07	Construction huilerie de palme-Sonader	3 276	1051	22.2.72	—	3 276		2 789	
<b>Total:</b>		<b>3 276</b>				<b>3 276</b>		<b>2 789</b>	

## Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

27

### INVESTISSEMENTS

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100.043.08.01	Construction du Port d'Owendo	15 844	AV. 1 à CF488	19.6.72	600	3.6.69	15 843	1	15 843	
<b>Total:</b>		<b>15 844</b>					<b>15 843</b>	<b>1</b>	<b>15 843</b>	

## Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

28

### BONIFICATIONS D'INTÉRÊTS

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Dépenses effectuées
N° comptable	Intitulé		
1	2	3	4
3101.041.08.02	Route Basse Obiga-Wagny	414	392
3101.020.08.05	Construction d'un hôtel « du Dialogue S.A. »	238	238
<b>Total:</b>		<b>652</b>	<b>630</b>

### Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

29

#### PRÊTS SPÉCIAUX

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Conventions de financement		Marchés et contrats passés		Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3200.045.08.03	Faisceaux hertziens Moanda-Franceville	756	1052	7.3.72	722	756		756	Projet terminé
3200.042.08.07	Chemin de fer Owendo-Boué	7 000	1200	11.10.74	1 109		7 000		
<b>Total:</b>		<b>7 756</b>				<b>756</b>	<b>7 000</b>	<b>756</b>	

### Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

30

#### INVESTISSEMENTS

Pays : **HAUTE-VOLTA**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100.472.09.03	Extension adduction d'eau à Bobodioulasso	2 360	1 008	4 6.71	1 039		2 319	41	1 989	
3100.441.09.04	Achèvement route Ouagadougou-Po	1 388	AV.1 à CF452	14.6.71	624		1 380	8	1 380	
3100.441.09.09	Route Ouagadougou-Koupela	1 209	1 014	6.8.71	960		1 209		1 209	Projet terminé
3100.333.09.14	Poursuite opération de développement rural	1 908	1 072	25.4.72	1043, A24		1 826	82	1 420	
3100.441.09.16	Bitumage tronçon Koupela-Nianguédi	6 518	1 089	16.10.72	1016		6 458	60	6 492	
3100.619.09.20	Création complexe agro-industriel sucrier à Banfora	3 241	1 111	6.4.73	1070		3 187	54	2 898	
3100.132.09.24	Mise en valeur de 150 Ha de plaines	654	1 167	27.11.73	—		522	132	300	Exécution en régie
3100.041.09.25	Route Bobo-Dioulassou-Faramana	69	Av. 413	9.11.73	568		69		69	Projet terminé
3100.441.09.27	Aménagement et bitumage route NIANGUEDI - frontière Togolaise	4 924	1 177	9.4.74	1 016		4 924	—	4 320	
<b>A reporter :</b>		<b>22 271</b>					<b>21 894</b>	<b>377</b>	<b>20 077</b>	

## Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

31

### INVESTISSEMENTS

Pays : **HAUTE-VOLTA**  
Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel  Appel d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant globales marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Reports:</b>	<b>22 271</b>					<b>21 894</b>	<b>377</b>	<b>20 077</b>	
3100.851.09.30	Centre régional de formation pour l'entretien des routes	176	1 185	14.5.74	A-44		8	168		
3100.051.09.31	Construction lycée technique à Ouagadougou	3 241	1 195	4.9.74	1 177			3 241		
3100.851.09.32	Education rurale - régions du Yatenga et Sud-Ouest	2 161	1 198	11.10.74	—		498	1 663		
3100.335.09.35	Amélioration de l'élevage traditionnel à Banfara	763	1 222	17.3.75	—			763		
3100.051.09.36	Construction école supérieure de l'hydraulique et de l'équipement rural	1 098	1 223	17.3.75	1 196,			1 098		
	<b>Total:</b>	<b>29 710</b>					<b>22 400</b>	<b>7 310</b>	<b>20 077</b>	

### Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

32

#### COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : **HAUTE-VOLTA**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Contrats et devis passés		Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 <sup>er</sup> contrat	Montant global			
3106.333.09.02	Développement rural région Yatenga	846		807	39	772	A/C 997-fourn. matériels; terminé
3122.115.09.06 PA	Parc d'attente abattoir de Ouagadougou	65		36	29	14	
3122.151.09.07 PA	Lycée technique de Ouagadougou	173		151	22	98	
3122.139.09.08 PA	Etablissement « 2 <sup>e</sup> tranche projet agro-industriel de concentré de tomates »	110		104	6	69	
3122.135.09.10 PA	Etude de programmation en matière d'élevage	16		16		16	Terminée
3122.132.09.11 PA	Alimentation en eau de Banfora	40		40		40	Terminée
3122.202.09.12 PA	Assistance technique auprès du Ministère du Plan	99		99	—	87	
3121.180.09.15 PA	Etude « Commercialisation des légumes frais »	30		26	4	26	
3105.141.09.17 PA	Etude route Ouagadougou-Koudougou	198		198		198	
<b>A reporter :</b>		<b>1 577</b>		<b>1 477</b>	<b>100</b>	<b>1 320</b>	

### Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

33

#### COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : **HAUTE-VOLTA**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Contrats et devis passés		Solde engage- ment + supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (nationalité)  Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 <sup>er</sup> contrat	Montant global			
	<b>Report :</b>	<b>1 577</b>		<b>1 477</b>	<b>100</b>	<b>1 320</b>	
3123.419.09.23 PA	D.T. Complexe agro-industriel sucrier à Banfora	100		76	24	60	
3123.135.09.26 PA	Etude « Situation de l'élevage au Sahel »	10		9	1		
3122.141.09.28 PA	Etude dossier appel d'offres-Rte Koupela-Fada	180		180			
3105.141.09.33	Etudes tronçons routiers « Ouagadougou-Kako » et « Ouaga- dougou-Mopti »	216		216		15	
3122.202.09.34 PA	A.T. Ministère du Plan	50		50			
3122.132.09.37 PA	Et. « Développ. du Sud-Ouest et du Katanga »	70			70		
3122.141.09.38 PA	Etude « Chaussées revêtues »	15			15		
3122.141.09.39 PA	Et. « Route de Tambao à Ouagadougou »	36			36		
	<b>Total :</b>	<b>2 254</b>		<b>2 008</b>	<b>246</b>	<b>1 395</b>	

### Situation des projets du 3° FED en exécution

34

#### COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays ; **HAUTE-VOLTA**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Conventions de financement		Montant global des marchés	Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature				
3120.703.09.29 PA	Etude « Enquête FED. »	12			12			
3102.053.09.18 PN	Programme « Bourses 72-75 »	1 574			1 560	14	168	
<b>Total :</b>		<b>1 586</b>			<b>1 572</b>	<b>14</b>	<b>168</b>	

### Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

#### BONIFICATIONS D'INTÉRÊTS

Pays : **HAUTE-VOLTA**  
Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Dépenses effectuées
N° comptable	Intitulé		
1	2	3	4
3101.015.09.01	Création d'une minoterie pour la production de farine de blé et de mil	79	79
3101.042.09.19	Régie Chemin de fer Abidjan-Niger	179	179
<b>Total:</b>		<b>258</b>	<b>258</b>

## Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

36

### PRÊTS SPÉCIAUX

Pays: **HAUTE-VOLTA**

Date de mise à jour: **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Conventions de financement		Marchés et contrats passés		Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Montant global des marchés			Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3200.019.09.21	Création complexe agro-industriel sucrier à Banfora	5 040	1111	6.4.73	1 070	5 040		4 412	
		<b>5 040</b>				<b>5 040</b>		<b>4 412</b>	

## Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

37

### INVESTISSEMENTS

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100.632.10.01	Aménagement Cuvette d'Andapa	5 401	1 006	20.4.71	958 1091,		2 592	2 809	1 501	
3100.441.10.07	Aménagement route Vohèmar-Sambava	9 146	1 030	13.3.72	982		8 384	762	5 706	
3100.333.10.08	Production rizicole	3 100	1 031	1.10.71	—		3 097	3	2 665	
3100.032.10.10	Aménag <sup>t</sup> plaine de Marovoay	1 764	1 087	26.2.73	1067 annulé 1139		1 836	— 72	557	
3100.333.10.12	Opération rizicole (phase finale)	6 252	1 100	18.1.73	1090 1162,		4 452	1 800	2 695	
3100.031.10.13	Opération café – Côte est	1 587	1 097	15.3.73	1041		1 424	163	1 206	
3100.051.10.16	Cours d'enseignement général à Nossi-Bé	612	1 119	13.6.73	A-25, 1210		404	208	240	
3100.671.10.20	Création de 140 points d'eau dans le Sud	1 570	1 150	5.3.73	—		1 570		414	
3100.633.10.21	Aménagement du Bas-Mangoky (3 <sup>e</sup> tranche)	11 163	1 156	19.11.73	1091		9 602	1 561	2 081	
	<b>A reporter:</b>	<b>40 595</b>					<b>33 361</b>	<b>7 234</b>	<b>17 065</b>	

### Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

38

#### INVESTISSEMENTS

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel  Appel d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant globales marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Reports :</b>	<b>40 595</b>					<b>33 361</b>	<b>7 234</b>	<b>17 065</b>	
3100.331.10.22	Plantation de thé à Sahambavy	4 321	1 174	4.2.74			732	3 589	201	Prép.
3100.015.10.23	Intervention complémentaire abattoir de Tananarive	576	1 188	9.8.74	1 176		144	432	38	
3100.041.10.27	Reconstruction pont sur la Fanambana	720	1 218	23.12.74	—			720	58	Marché de gré à gré
3100.641.10.28	Construction de 3 ponts sur la côte Est	6 161	1 221	17.3.75				6 161		Prép.
3100.041.10.29	Ouvrage d'art sur axe central sud	5 041	1 229					5 041		Prép.
	<b>Total :</b>	<b>57 414</b>					<b>34 237</b>	<b>23 177</b>	<b>17 362</b>	

### Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

39

#### COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Contrats et devis passés		Solde engagement	Dépenses	BUREAU (nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 <sup>er</sup> contrat	Montant global			
3122.202.10.03 PA	Assistance technique Ministère du Plan	106		96	10	83	
3122.131.10.05 PA	Opération Café - Côte Est	25		21	4	21	
3122.130.10.06 PA	Assistance technique Ministère de l'Agriculture	114		38	76	52	
3123.332.10.04 PA	Envoi de 2 experts Bas - Mangoky	240		239	1	220	
3123.331.10.14 PA	Assistance technique station de recherches théicoles	180		180		138	
3123.315.10.17 PA	Abattoir de Tananarive	230		192	38	138	
3122.133.10.19 PA	Et. possibilités d'interventions dans le Sud	30		29	1	26	
3107.061.10.24	Fournitures Hôpital d'Ampefiloha	1 167			1 167		
3122.130.10.25 PA	Etude « Haut et Moyen Mandraré »	260		222	83	175	
3105.130.10.26	Etude « Région Ankaizinaï »	317		317		54	
<b>Total:</b>		<b>2 669</b>		<b>1 334</b>	<b>1 335</b>	<b>907</b>	

## Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

40

### COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Conventions de financement		Montant global des marchés	Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature				
3102.852.10.02	Formation cadres de coopératives et syndicats	920	1032	1.10.71		920		
3120.852.10.09 PA	Instructeurs en matière de coopératives	12	—	—	12		11	
3120.852.10.15 PA	Etude « Formation de cadres de coopératives »	33	—	—	33			
3102.053.10.11	Programme de bourses 1972-1975	1 807	—	—	1 757	50	64	
<b>Total :</b>		<b>2 772</b>			<b>1 802</b>	<b>970</b>	<b>75</b>	

## Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

41

### INVESTISSEMENTS

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours, ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100.472.11.01	Renforcement d'une adduction d'eau	954	1 004	2.4.71	953		951	3	936	
3100.636.11.02	Développement de la pêche	2 126	1 005	28.6.71	A-1, A-5 955		2 184	— 58	1 774	
3100.052.11.03	Centres familiaux d'animateurs ruraux	224	1 011	18.6.71	A-3,980		213	11	211	
3100.144.11.11	Achèvement aéroport de Bamako	3 547	AV. à CF 547	31.8.71	972,973 1019,1028 1078,1160		3 546	1	3 578	
3100.633.11.12	Développement production cotonnière	3 277	1 027	27.7.71	931,999, 1015,(6) 1033 (15) 1107,		3 260	17	2 988	
3100.333.11.13	Expérimentation culture riz pluvial	522	1 053	18.1.72	1012,(10)		521	1	476	
3100.333.11.15	Développement culture industrielle du tabac	654	1 059	18.1.72			471	183	294	Exécution en régie
3100.441.11.20	Reconstruction de 2 ponts	1 008	1 076	24.4.72	1021		972	36	845	
3100.632.11.21	Riziculture région de Ségou	11 883	1 073	7.7.72	A-11, A-18 1068, 1075 1120		9 491	2 392	5 995	
3100.461.11.23	Centre régional de santé à Mopti	367	AV. à CF 557	18.10.72	1065,		367			
<b>Total à reporter:</b>		<b>24 562</b>					<b>21 976</b>	<b>2 586</b>	<b>17 097</b>	

## Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

42

### INVESTISSEMENTS

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Reports:</b>	<b>24 592</b>					<b>21 976</b>	<b>2 586</b>	<b>17 097</b>	
3100.335.11.26	Création berceau de la race N'Dama	2 472	1 117	10.4.73	A-41,1124		1 005	1 467	439	
3100.633.11.28	Traitement des semences et conservation des récoltes	1 048	1 152	30.7.73	1 174		730	318	218	
3100.033.11.31	Développement de la culture du DAH	1 872	1 175	29.3.74	A-42,1172		1 182	690	158	
3100.472.11.35	Extension usine traitement d'eau à Bamako	720	1 191	26.6.74	—		619	101	380	
3100.472.11.36	Adduction d'eau à Mopti et Sévaré	2 989	1 191	26.6.74	1 161		162	2 827		
3100.072.11.37	Travaux complémentaires alimentation en eau de Nara	108			—			108		
3100.333.11.38	Développement riziculture - Région de Sikasso	2 549	1202	11.10.74	A-51		1 012	1 537	197	
3100.473.11.39	Lotissement à Bamako	1 642	1219	8.4.75	1 211,			1 642		
	<b>Total:</b>	<b>37 962</b>					<b>26 686</b>	<b>11 276</b>	<b>18 489</b>	

## Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

43

### COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Contrats et devis passés		Solde engagement	Dépenses	BUREAU (nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 <sup>er</sup> contrat	Montant global			
3122.151.11.04 PA	Agrandissement Institut Polytechnique rural (étude)	11		10	1	8	
3122.135.11.06 PA	Possibilités d'embouche au ranch de Niono	100		94	6	67	
3122.202.11.07 PA	Assistance technique Ministère du Plan	381		377	4	300	
3122.133.11.08 PA	Dossier exécution désinfection des semences	60		53	7	53	
3122.151.11.09 PA	Ecole normale secondaire Bamako (étude)	70		67	3	24	
3122.172.11.10 PA	Adduction d'eau à Mopti & Ségou (étude)	100		99	1	92	
3122.133.11.14 PA	Programme riziculture pluviale (étude)	18		18		18	étude terminée
3122.170.11.17 PA	Aménagement général de Mopti (étude)	4		4		4	étude terminée
3122.141.11.19 PA	Etude Route Banwagara-Bankass	168		167	1	159	
3122.135.11.22 PA	Etude « Elevage zones sédentaires »	195		192	3	162	
<b>A reporter :</b>		<b>1 107</b>		<b>1 081</b>	<b>26</b>	<b>887</b>	

### Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

44

#### COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays: **MALI**

Date de mise à jour: **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Contrats et devis passés		Solde engage- ment + supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité)  Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 <sup>er</sup> contrat	Montant global			
	<b>Report:</b>	<b>1 107</b>		<b>1 081</b>	<b>26</b>	<b>887</b>	
3123.362.11.25 PA	Etude « Fabrique de Solutés »	3		3	—	3	
3122.172.11.29 PA	Etude « Extension station traitement des eaux de Bamako »	25		18	7	14	
3123.135.11.30 PA	Etude « Situation de l'élevage au Sahel »	10		10			
3122.173.11.32 PA	Etude « Aménagement lotissement Badalabougou »	70		52	18	20	
3122.116.11.33 PA	Etude « Barrage de Sélingué »	225		200	25	31	
	<b>Total :</b>	<b>1 440</b>		<b>1 364</b>	<b>76</b>	<b>955</b>	

### Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

45

#### COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Conventions de financement		Montant global des marchés	Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature				
3120.703.11.05 PA	Etude « Guide des investisseurs »	11	—	—	11		11	étude terminée
3102.053.11.24	Programme de bourses 1972;75	1 568	—	—	1 149	419	36	
3120.103.11.34	Etude « Simplification législations fiscales directes et indirectes »	11			10	1	8	
<b>Total:</b>		<b>1 590</b>			<b>1 170</b>	<b>420</b>	<b>55</b>	

## Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

46

### INVESTISSEMENTS

Pays : **MAURICE**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours, ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	5	10	11
3100.051.61.02	Extension de l'Université	1 260	1166	27.11.73				1 260	—	Prép.
3100.051.61.05	Création de 3 écoles secondaires	3 269	1226	17.3.75				3 269		Prép.
<b>Total :</b>		<b>4 529</b>						<b>4 529</b>	—	

### Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

47

#### COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MAURICE**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Contrats et devis passés		Solde engage- ment + supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (nationalité)  Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 <sup>er</sup> contrat	Montant global			
3122.120.61.01 PA	Analyse des possibilités de développement d'industries artisanales axées sur le tourisme	25		17	8	15	
3122.151.61.03 PA	Elaboration du projet d'exécution de l'université	63		58	5		
3122.132.61.04 PA	Etude « Mise en valeur de la Côte Ouest »	248		66	182		
3122.218.61.06 PA	A.T. « Conseiller en artisanat »	76			76		
<b>Total :</b>		<b>412</b>		<b>141</b>	<b>271</b>	<b>15</b>	

## Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

48

### INVESTISSEMENTS

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours, ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100.043.12.03	Equipement Wharf de NouaKchott	359	1 069	22.8.72	—		359		359	Projet terminé
3100.332.12.09	Encadrement petits périmètres rizi- coles irrigués	700	1 108	26.2.73	A-35		575	125	329	
3100.635.12.10	Dével. élevage dans Sud-Est Mauri- tanien	2 485	1 112	23.2.73	A-38,1141		1 646	839	502	
3100.444.12.12	Aménagement aéroport de Kaédi	2 404	1 116	16.5.73	1 072		2 049	355	1 660	
3100.120.12.17	Infrastructure de desserte du com- plexe touristique de la plage de NouaKchott	983	1 160	10.9.73			38	945	30	Exécution par marché de gré à gré
3100.361.12.19	Construction d'une polyclinique	454	1 168	27.11.73	A-40		392	62	137	
3100.451.12.20	Constructions scolaires	2 100	1 168	27.11.73	1 188		36	2 064	14	
3100.061.12.23	Extension Hôpital de Nouakchott	4 933	1 194	11.10.74	1 169		3 649	1 284		
<b>Totaux à reporter:</b>		<b>14 418</b>					<b>8 744</b>	<b>5 674</b>	<b>3 031</b>	

## Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

49

### INVESTISSEMENTS

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Solde ment engage-	Dépenses	Stade actuel  Appel d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Reports page précédente:</b>	<b>14 418</b>					<b>8 744</b>	<b>5 674</b>	<b>3 031</b>	
3100.633.12.24	Réorganisation Périmètre-Pilote dans le Gorgol	3 385	1203	7.11.74	1166		2 323	1 062		
3100.632.12.25	Brigade de travaux de construction de barrages	2 031	1215	17.3.75				2 031		Prép.
	<b>Total:</b>	<b>19 834</b>					<b>11 067</b>	<b>8 767</b>	<b>3 031</b>	

### Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

50

#### COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Contrats et devis passés		Solde engagement	Dépenses	BUREAU (nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 <sup>er</sup> contrat	Montant global			
3122.132.12.01. PA	Aménagement rizicole de Guidimake (étude)	49		49		49	étude terminée
3105.172.12.04. PN	Étude « Alimentation en eau de Nouadibou »	252			252		
3124.543.12.05. PA	A.T. Établissement Maritime de Nouakchott	80		58	22	47	
3105.141.12.08	Etude « Route Kiffa-Nema »	1 111		1 111		849	
3122.161.12.07 PA	Etude « Extension Hôpital de Nouakchott »	190		129	61	90	
3122.151.12.11 PA	Etude « Programme constructions scolaires »	6		6		6	
3122.134.12.14 PA	Etude « Construction de silos »	27		26	1	5	
3122.215.12.15 PA	A.T. à S.O.F.R.I.M.A.	93		93		32	
3122.602.12.16 PA	A.T. Ministère de l'Équipement	25		25		28	
<b>Totaux à reporter:</b>		<b>1 833</b>		<b>1 497</b>	<b>336</b>	<b>1 106</b>	

## Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

51

### COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Paus : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Contrats et devis passés		Solde engage- ment + supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (nationalité)  Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 <sup>er</sup> contrat	Montant global			
	<b>Reports :</b>	<b>1 833</b>		<b>1 497</b>	<b>336</b>	<b>1 106</b>	
3124.560.12.18 PA	Envoi d'un expert auprès du M <sup>re</sup> de la Santé						action annulée
3123.135.12.21 PA	Etude « Situation de l'élevage au Sahel »	10		9	1		
3122.202.12.22 PA	T.A. Ministère de la Planification	110		110		35	
	<b>Total :</b>	<b>1 953</b>		<b>1 616</b>	<b>337</b>	<b>1 141</b>	

**Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution**

52

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : NIGER**

**Date de mise à jour : 30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours, ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100.151.13.02	Extension école d'infirmiers	634	1 003	2.4.71	A-23,		634		365	
3100.035.13.05	Aide situation exceptionnelle « sécheresse »	234					229	5	229	—
3100.339.13.06	Développement Vallée de Badeguicheri	1 134	1 037	26.10.71	1 007, A-33		960	174	807	
3100.441.13.07	Achèvement route Niamey-Zinder PK 495-608	1 311	AV.2 à CF 588	22.12.71	900		844	467	523	
3100.441.13.08	Modernisation axe route Niamey-Zinder & constr 7 points d'eau	504	1 044	22.12.71	—		471	33	471	
3100.461.13.12	Equipement sanitaire de 16 dispensaires	2 037	AV.1 à CF 439	29.6.72	1 006 1 037		2 021	16	1 671	
3100.441.13.13	Modernisation route Niamey-Zinder PK. 140-495	22 956	1 061	18.1.72	979		22 858	98	15 201	
3100.115.13.16	Station de palettisation-Aéroport	252	1 104	7.12.72	A-33, 1128		241	11	134	
3100.015.13.17	Extension minoterie de mil à Zinder	407	AV. à CF 576	30.1.73	941		360	47	312	
	<b>Totaux à reporter:</b>	<b>29 469</b>					<b>28 618</b>	<b>851</b>	<b>19 713</b>	

### Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

53

#### INVESTISSEMENTS

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel  Appel d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant globales marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Reports:</b>	<b>29 469</b>					<b>28 618</b>	<b>851</b>	<b>19 713</b>	
3100.071.13.19	Hydraulique humaine	1 754	1 147	29.5.73	1 132,		1 754		563	
3100.633.13.23	Développement rizicole dans la vallée du Niger	1 260	1 173	8. 2.74	A-37		908	352	338	
3100.851.13.24	Centre régional de formation pour l'entretien des routes	176	1 185	14. 5.74	A-44		8	168		
3100.033.13.26	Fourniture de semences d'arachides	2 798	1 192	11.10.74	—			2 798		—
	<b>Total:</b>	<b>35 457</b>					<b>31 288</b>	<b>4 169</b>	<b>20 614</b>	

### Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

54

#### COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Contrats et devis passés		Solde engagement	Dépenses	BUREAU (nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 <sup>er</sup> contrat	Montant global			
3105.141.13.01	Etude route Niamey-Zinder-Gomé	497		497		364	A-34 Puits
3122.132.13.04 PA	Etude développement culture rizicole du Niger	68		68		68	
3122.135.13.10 PA	Etude pistes à bétail et équipement marchés Ouest	35		35		35	Terminée
3122.235.13.11 PA	Etude développement de l'embouche paysanne	30		30		19	
3122.133.13.14 PA	Etude « Vulgarisation désinfection des semences »	82		82		82	Terminée
3123.135.13.20 PA	Etude « Situation de l'élevage au Sahel »	10		9	1		
3122.602.13.21 PA	Assist. technique auprès du Ministère au développement	59		59		37	
3123.371.13.22 PA	A.T. à l'O.F.E.D.E.S. (Office des eaux du sous-sol)	155		155		56	
3122.202.13.25 PA	A.T. Mre du développement et de la Coopération	108		70	38	35	
	<b>à reporter:</b>	<b>1 044</b>		<b>1 005</b>	<b>39</b>	<b>696</b>	

### Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

55

#### COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Contrats et devis passés		Solde engage- ment + supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (nationalité)  Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 <sup>er</sup> contrat	Montant global			
<b>Reports:</b>		<b>1 044</b>		<b>1 005</b>	<b>39</b>	<b>696</b>	
3122.141.13.27 PA	Etude « Route Sabongari-Gaya »	93		93		71	
3123.471.13.28 PA	Surveillance des travaux projet 211.013.19	100		88	12		
<b>Total:</b>		<b>1 237</b>		<b>1 186</b>	<b>51</b>	<b>767</b>	



## Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

57

### INVESTISSEMENTS

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours, ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100.441.14.09	Construction pont sur la Nyabarongo à Catumba	950	1 056	18 1.72	1 069		890	60	720	
3100.416.14.11	Infrastructure électrique	4 522	1 066	24.2.72	1 000		4 522		1 689	
3100.631.14.12	Extension theiculture Cyangugu	1 342	1 075	27.4.72	A 29, 1 171		1 316	26	947	
3100.631.14.13	Extension theiculture Mwaga-Gisakura	2 078	1 075	27.4.72	A 29, 1 014		2 002	76	1 699	
3100.431.14.15	Extension théiculture en petites exploitations	7 300	1 096	7. 9.72	1 060 A27, A28, 1 171		4 063	3 237	2 337	
3100.016.14.18	Lignes électriques Shagasha-Gisakura	454	1 121	15.5.73	A 30		454		130	
3100.416.14.19	Lignes haute tension Kigoma-Murura	6 600	1 137	29.5.73	1 084		6 600		84	
3100.441.14.27	Pont sur la Nyabarongo à Kigali	679	1 231		1 197			679		
<b>Total:</b>		<b>23 925</b>					<b>19 847</b>	<b>4 078</b>	<b>7 606</b>	

**Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution**

58

**COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Contrats et devis passés		Solde engagement	Dépenses	BUREAU (nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 <sup>er</sup> contrat	Montant global			
3106.333.14.01	Développement Région Mayaga-Bugesera	1 752		1 161	591	906	A/O 996-fourn. véhicules.
3105.141.14.02	Etudes routières Kigali-Butare	434		415	19	406	
3123.231.14.03 PA	Assistance technique plantations thé Cyangugu	109		109		109	
3122.139.14.04 PA	Etudes « réalisations théicoles. »	8		8		8	
3122.602.14.05 PA	Assistance technique Secrétariat d'Etat au Plan	75			75		
3123.339.14.06 PA	Assistance technique Office du Bugesera-Mayaga	51		51		51	
3123.402.14.08 PA	Assistance technique Ministère des travaux publics	138		138		82	
3122.216.14.10 PA	Assistance technique Infrastructure électrique	153		146	7	111	
3123.331.14.14 PA	Assistance technique Office National de la theiculture	19		19		19	
	<b>à reporter:</b>	<b>2 739</b>		<b>2 047</b>	<b>692</b>	<b>1 692</b>	

### Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

59

#### COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays: **RWANDA**

Date de mise à jour: **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Contrats et devis passés		Solde engage- ment + supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (nationalité)  Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 <sup>er</sup> contrat	Montant global			
<b>Report :</b>		<b>2 739</b>		<b>2 047</b>	<b>692</b>	<b>1 692</b>	
3122.116.14.17 PA	Etude « Ligne Shagaska-Gisakura »	15		16	1	4	
3122.151.14.20 PA	Etude « Faculté de médecine à BUTARE »	66		65	1	5	
3122.116.14.21 PA	Etude « Centrale hydro-électrique sur la RUZIZI »	82		82			
3122.116.14.22 PA	Etude « Lignes électriques - Ouest du Pays »	99		99		81	
3123.451.14.23 PA	D.T. Institut pédagogique à BUTARE						
3123.417.14.24 PA	ST. Création d'un parc industriel à Kigali	87		51	36	50	
3122.116.14.25 PA	Etude « Ligne haute tension Kigoma - Murévu »	65		65		13	
3122.131.14.26 PA	Etude économique « Usine à thé Cyohoha - Rukeri »	4		4		3	
<b>Total :</b>		<b>3 157</b>		<b>2 429</b>	<b>728</b>	<b>1 848</b>	

### Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

60

#### COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Conventions de financement		Montant global des marchés	Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature				
3102.052.14.07	Formation artisanale	245	1046	26.11.71	192	53	139	
3102.053.14.16	Programme de bourses 1972/1975	1 644	—	—	1 627	17	157	
<b>Total:</b>		<b>1 889</b>			<b>1 819</b>	<b>70</b>	<b>296</b>	

## Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

61

### INVESTISSEMENTS

Pays : **SENEGAL**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours, ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100.033.15.05	Aide situation exceptionnelle « Sécheresse »	3 601	1 009	29.4.71	—		3 601	—	3 601	
3100.333.15.08	Extension culture de coton	4 803	1 025	20.9.71	1018, 995 A 19, A 55		4 232	571	3 594	
3100.333.15.10	Développement culture riz pluvial	1 131	1 038	17.1.72	1018		848	283	557	
3100.441.15.12	Bitumage route Ziguinchor-Kolda	6 539	1 054	18.1.72	987		6 426	113	6 383	
3100.632.15.17	Am <sup>t</sup> hydro-agricole de Nianga	6 017	1 071	11.3.72	1002, 1178		5 339	678	3 958	
3100.333.15.18	Extension arachide dans le Siné-Saloum	2 038	1 083	3.8.72	A-16,		1 846	192	1 334	
3100.635.15.21	Développement de l'élevage dans zone sylvopastorale	5 783	1 141	29.5.73	1 134		3 972	1 811	1 168	
3100.333.15.22	Développement agricole en Casamance	717	1 142	29.5.73	—		927	— 210	484	
3100.671.15.27	Hydraulique villageoise	3 961	1 171	8.5.74	1 207			3 961		
	<b>A reporter</b>	<b>34 590</b>					<b>27 191</b>	<b>7 399</b>	<b>21 079</b>	

## Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

62

### INVESTISSEMENTS

Pays : **SENÉGAL**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours, ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	5	10	11
	<b>Reports:</b>	<b>34 590</b>					<b>27 191</b>	<b>7 399</b>	<b>21 079</b>	
3100.441.15.28	Franchissement de la Casamance à Ziguinchor	6 554	1 180	27.3.74	1 129		6 554			
3100.441.15.30	Route Tambacounda - Dialakoto et pont de Mako	6 049	1 196	5.9.74	1 077		5 927	122		
3100.051.15.32	Construction d'écoles primaires	1 500	1 209	7.11.74	1 193			1 500		
	<b>Total :</b>	<b>48 693</b>					<b>39 672</b>	<b>9 021</b>	<b>21 079</b>	

### Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

63

#### COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : **SENEGAL**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Contrats et devis passés		Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 <sup>er</sup> contrat	Montant global			
3122.135.15.02 PA	Etude sur production et commercialisation du bétail	42		42		42	
3122.135.15.03 PA	Etude élevage dans le Ferlo	8		8		8	Terminée
3122.141.15.04 PA	Etude passage rivière Casamance	265		259	6	234	
3122.133.15.06 PA	Etude production maraîchère	215		195	20	130	
3122.120.15.07 PA	Etude développement du tourisme	36		36	—	36	Etude terminée
3122.111.15.11 PA	Etude exploitation gisements de fer	93			93		
3122.130.15.13 PA	Etude culture fruitière	20		20	—	20	Etude terminée
3122.151.15.14 PA	Etude école vétérinaire inter-états	130		24	106	7	
3122.333.15.16 PA	Assistance technique. Semenciers arachides	173			173		
<b>A reporter</b>		<b>982</b>		<b>584</b>	<b>398</b>	<b>477</b>	

## Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

64

### COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Contrats et devis passés		Solde engagement	Dépenses	BUREAU (nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 <sup>er</sup> contrat	Montant global			
<b>Reports:</b>		<b>982</b>		<b>584</b>	<b>398</b>	<b>477</b>	
3122.173.15.23 PA	Etude « Assainissement Baie de Soumbédioune »	100		93	7	15	
3123.333.15.24 PA	A.T. Développement rizicole et bananier en Casamance	12		12		12	
3123.135.15.26 PA	Etude « Situation de l'élevage au Sahel »	10		9	1		
<b>Total:</b>		<b>1 104</b>		<b>698</b>	<b>406</b>	<b>504</b>	

### Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

65

#### COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Conventions de financement		Montant global des marchés	Solde engagement	Dépense	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date de signature				
3121.980.15.31 PA	A.T. domaine industriel et commercial	276			249	27	10	
3102.053.15.19	Programme de bourses 1972-1975	1577			1520	57	100	
<b>Total:</b>		<b>1 853</b>			<b>1 769</b>	<b>84</b>	<b>110</b>	

### Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

66

Pays : **SENEGAL**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

#### Commercialisation et Promotion des ventes

Projets		Engagement initial 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours, ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3104.085.15.01	Organisation rencontre des producteurs d'arachides	23	—	—			23	—	22	
<b>Total:</b>		<b>23</b>					<b>23</b>		<b>22</b>	

**Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution**

**BONIFICATIONS D'INTÉRÊTS**

**Pays : SENEGAL**

**Date de mise à jour : 30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Dépenses effectuées
N° comptable	Intitulé		
1	2	3	4
3101.020.15.09	Construction d'un hôtel	287	287
	<b>Total:</b>	<b>287</b>	<b>287</b>

### Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

68

#### PRÊTS SPÉCIAUX (1)

Pays : **SENEGAL**

Montants en 000 U/C

#### ET CONTRIBUTIONS A LA FORMATION DE CAPITAUX A RISQUES (2)

Date de mise à jour : **30.6.75**

Projets		Engagements autorisés	Conventions de financement		Marchés et contrats passés		Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3200.015.15.15 (1)	Construction usine d'égrenage	972	1065	11.3.72	A-9	972		875	
3230.012.15.25 (2)	Dakarmarine (réparations navales)	972	—	—		972		605	
3200.039.15.29 (1)	Développement cultures maraîchères industrielles	3 321					3 321		
<b>Total :</b>		<b>5 265</b>				<b>1 944</b>	<b>3 321</b>	<b>1 480</b>	

## Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

69

### INVESTISSEMENTS

Pays : **SOMALIE**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100.045.16.01	Télécommunications	4 046	AV.1 à CF566	27.7.72	(852)		2 496	1 550	2 064	
3100.641.16.05	Route Arara-Giamama	763	1057	27.7.72	1087		721	42	486	
3100.443.16.14	Construction Port de Mogadiscio	11 524	1 105	22.12.72	1030		1 162	10 362	3 101	
3100.041.16.16	Revêtement route Afgoi-Scialambot	372	1151	30.7.73	—		10	362	105	Exécution en régie
3100.451.16.20	Construction Université de Mogadiscio	10 707	1204	7.11.74			73	10 634	17	Prép. (équipement) Travaux de construction en régie
3100.631.16.23	Mise en valeur « Golwein » 1 <sup>ère</sup> tranche	3 385	1227	20.6.75				3 385		Prép.
	<b>Total:</b>	<b>30 797</b>					<b>4 462</b>	<b>26 335</b>	<b>5 773</b>	

### Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

70

#### COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : **SOMALIE**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Contrats et devis passés		Solde engagement	Dépenses	.BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 <sup>er</sup> contrat	Montant global			
3122.145.16.04 PA	Etude « Bâtiment Télécommunications »	119		118	1	117	
3105.131.16.06	Etude « Plantation de pamplemousses »	170		163	7	109	
3122.202.16.07 PA	A.T. Secrét. d'Etat à la planification	90		90		83	
3122.151.16.08 PA	Etude « Université de Mogadiscio »	70		69	1	63	
3105.141.16.09	Etudes routières	1 040		1 000	40	701	
3122.151.16.10 PA	Etude « Université de Mogadiscio »	135		111	24	55	
3122.243.16.12 PA	Etude « Aménagement du fleuve Scebeli »	26		25	1	25	
3122.131.16.13 PA	Etude « Exécution d'une plantation de pamplemoussiers »	55		55		13	
3123.445.16.15 PA	Surveillance travaux « télécommunications par faisceaux hertziens »	132		123	9	128	
	<b>A reporter</b>	<b>1 837</b>		<b>1 754</b>	<b>83</b>	<b>1 294</b>	

### Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

71

#### COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : **SOMALIE**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Contrats et devis passés		Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 <sup>er</sup> contrat	Montant global			
	<b>Report :</b>	<b>1 837</b>		<b>1 754</b>	<b>83</b>	<b>1 294</b>	
3121.784.16.17 PA	Etude « Analyse commercialisation des bananes »	3		3		2	
3105.102.16.18	Etude « Planification mise en valeur de la Vallée du Giuba »	400		400			
3122.136.16.19	Etude « Développement de la pêche »	150			150		
3123.445.16.24 AP	S.T. Télécommunications par faisceaux hertziens	25			25		
	<b>Total :</b>	<b>2 415</b>		<b>2 157</b>	<b>258</b>	<b>1 296</b>	

## Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

72

### INVESTISSEMENTS

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours, ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100.441.17.01	Route Fort-Lamy-Guelendeng	2 369	AV.1 à CF403	14.6.71	(555)	11.12.67	2 336	33	2 336	R.P. le 31.5.71 R.D. le 4.12.72
3100.033.17.04	Aide production cotonnière	946	1 007	14.6.71	—	29.2.72	946		946	Projet terminé
3100.033.17.06	Amélioration de la production cotonnière	848	1 048	13.1.72	961	4.4.72	793	55	735	
3100.061.17.08	Extension Hôpital d'Abéché	1 672	AV. 1 à CF489	3.8.72	(974), 1079 1133	30.5.72	1 672		1 211	
3100.033.17.09	Développement zone cotonnière	12 988	1 084	30.6.72	1027, (14) 1054, 1058, 1059, 1074, 1089, 1093, 1104, 1113, 1150, 1114, 1173, A 54. 1194, 1200, 1201, 1202, 1204	22.11.72	5 699	7 289	5 803	
3100.141.17.12	Amén. Route Moundou-Koutou	1 242	1 103	7.12.72		24.7.73	1 242		791	Prép.
3100.041.17.17	Réfection bitumage route Fort-Lamy-Massaguet	486	1 146	29.5.73	—		486		339	
3100.172.17.18	Adduction d'eau Fort-Lamy	2 520	1 145	29.5.73	1163	17.7.73	1 114	1 406	264	
	<b>A reporter:</b>	<b>23 071</b>					<b>14 288</b>	<b>8 783</b>	<b>12 425</b>	

### Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

73

#### INVESTISSEMENTS

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel  Appel d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant globales marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Reports :</b>	<b>23 071</b>					<b>14 288</b>	<b>8 783</b>	<b>12 425</b>	
3100.441.17.19	Pont sur le BA-ili	1 213	1169	27.11.73	A-50		—	1 213	372	
3100.020.17.23	Equipement des parcs nationaux et réserves	403	1207	11.10.74	1206		144	259	13	
3100.672.17.26	Adduction d'eau à N'Wjaména	9 002	1224	17.3.75	1 208 1 203 1 213		194	8 808	68	
3100.361.17.27	Remise en état de formations hospitalières	1 300	1225	17.3.75				1 300		Prép.
	<b>Total :</b>	<b>34 989</b>					<b>14 626</b>	<b>20 363</b>	<b>12 878</b>	

### Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

74

#### COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Contrats et devis passés		Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 <sup>er</sup> contrat	Montant global			
3122.202.17.02 PA	Assistance technique Ministère du Plan	143	1.11.70	143		101	Da Camara Fl. (B) - 7 mois
3122.231.17.03 PA	Assistance technique « Plan cotonnier »	9	31.3.71	9	—	9	Terminée
3105.141.17.07	Etude « Route Moundou-Girdjiba »	281	15.11.72	267	14	254	Dr Holfelder G. (A), 18 mois
3123.471.17.10 PA	Surveillance travaux-153 puits au Kanem	41	27.10.70	41	—	41	Terminée
3122.151.17.13 PA	Etude Lycée technique commercial de Fort-Lamy	110	18.1.74	28	82	21	
3105.141.17.14	Etude « Route Bongor-Lai »	504	20.8.73	504		393	
3122.172.17.15 PA	Etude « Alimentation en eau »	105	20.8.73	105		101	C.O.T.E.i. (it.) 14 mois
3123.135.17.20 PA	Etude « Situation de l'élevage au Sahel »	10		9	1	56	
3122.141.17.22 PA	Etude « Pont sur le Ba-Illé »	19		19		19	
<b>Total à reporter</b>		<b>1 222</b>		<b>1 125</b>	<b>97</b>	<b>995</b>	

### Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

#### COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Contrats et devis passés		Solde engage- ment + supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (nationalité)  Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 <sup>er</sup> contrat	Montant global			
	<b>Reports:</b>	<b>1 222</b>		<b>1 125</b>	<b>97</b>	<b>995</b>	
3122.261.17.24 PA	Remise en état des formations hospitalières	6		6		5	
3122.115.17.25 PA	Etude « Huilerie-savonnerie du Gounou-Gaya »	75			75		
3122.233.17.28 PA	A.T. Zône cotonnière	25			25		
	<b>Total:</b>	<b>1 328</b>		<b>1 131</b>	<b>197</b>	<b>1 000</b>	

## Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

76

### INVESTISSEMENTS

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial 8 + 9	Conventions de financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours, ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100.441.18.04	Route Tsévié-Atakpamé	1 827	1015	14.7.71	(883)		1 827		1 719	
3100.441.18.05	Route Atakpamé-Blitta	5 142	1013	14.7.71	959		5 071	71	5 263	
3100.671.18.07	Programme d'hydraulique villageoise	1 800	1036	21.10.71	1099		1 716	84	438	
3100.639.18.10	Développement culture du coton	3 036	1043	21.10.71	1009,1034 A-32		2 810	226	2 121	
3100.071.18.12	Hydraulique villageoise - matériel d'entretien	234	1 120	21.3.73	1189			234		
3100.615.18.13	Extension huilerie de palme	839	1 130	21.3.73	1165, A-52		691	148	127	
3100.441.18.14	Bitumage route Lama Kara-Kande	4 232	1 131	21.3.73	1092		4 069	163	3 076	
3100.643.18.16	Extension du port de Lomé	4 681	1 153	30.7.73	1073		4 171	510	2 427	
	<b>A reporter :</b>	<b>21 791</b>					<b>20 355</b>	<b>1 436</b>	<b>15 171</b>	

## Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

77

### INVESTISSEMENTS

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel  Appel d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant globales marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Reports:</b>	<b>21 791</b>					<b>20 355</b>	<b>1 436</b>	<b>15 171</b>	
3100.851.18.19	Centre régional de formation pour l'entretien des routes	176	1 185	14.5.74	A-44		8	168		
3100.331.18.22	Extension « palmeraies d'Ogou »	1 368	1211	31.10.74			983	385	299	Prép.
3100.335.18.23	Dév. élevage bovins	256	1228	16.6.75				256		Prép.
	<b>Total :</b>	<b>23 591</b>					<b>21 346</b>	<b>2 245</b>	<b>15 470</b>	

### Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

78

#### COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Contrats et devis passés		Solde engage- ment + supplé- ments autorisés	Dépenses	.BUREAU (Nationalité)  Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 <sup>er</sup> contrat	Montant global			
3122.115.18.01 PA	Etude « Presse et savonnerie »	15		15		1	
3122.135.18.02 PA	Etude « Amélioration du cheptel »	39		39		39	Terminée
3122.171.18.03 PA	Etude « Hydraulique villageoise »	18		18		18	
3105.141.18.06	Etude « Route Kendé-DAPANGO » frontière Haute-Volta	432		420	12	420	
3123.330.18.08 PA	Assistance technique « SORAD »	160		160	—	155	
3122.115.18.09 PA	Etude « Réalisation huilerie »	10		8	2	7	
3122.131.18.15 PA	Etude « Organisation développement palmeraies et huileries »	33		33		29	
3123.471.18.18 PA	ST. Programme d'hydraulique villageoise	100		100			
3122.231.18.20 PA	Etude « Extension 3 000 ha de palmeraies »	43		43			
3120.852.18.21 PA	Envoi d'un instructeur relevant de l'enseignement	62		62			
<b>Total:</b>		<b>912</b>		<b>898</b>	<b>14</b>	<b>669</b>	

### Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

79

#### COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Conventions de financement		Montant global des marchés	Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature				
3102.053.18.11	Programme de bourses 1972-75	1 354	—	—	1 352	2	71	
3102.852.18.17	Envoi de 7 instructeurs	273	1163	28.9.73	261	12	129	
<b>Total :</b>		<b>1 627</b>			<b>1 613</b>	<b>14</b>	<b>200</b>	

## Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

80

### INVESTISSEMENTS

Pays : **ZAIRE**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100.441.04.01	Route Kenge-Kikwit	15 960	1039	12.10.71	989		11 376	4 584	4 949	
3100.451.04.03	Ecole supérieure d'architecture à Kinshasa	1 572	1068	10.1.73	1 184		33	1 539	16	
3100.041.04.08	Digue d'Akula	2 069	1 115	5.3.73	1 140		1	2 068	470	
3100.441.04.10	Route Kenge-Kikwit (tronçon B)	11 108	1 154	8.8.73	1 095			11 108		
3100.333.04.12	Prolongation relance agricole au Kasai oriental	2 619	1 155	8.8.73	1 125,1 175 1 198,		1 204	1 415	849	
3100.331.04.13	Relance de la théiculture au Kivu	4 447	1 161	19.9.73	1 147		4 296	151	1 467	
3100.461.04.14	Construction d'un complexe hospitalier à Goma	7 653	1 178	16.4.74				7 653		Prép.
	<b>Total:</b>	<b>45 428</b>					<b>16 910</b>	<b>28 518</b>	<b>7 751</b>	

### Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

81

#### COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : **ZAIRE**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Contrats et devis passés		Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 <sup>er</sup> contrat	Montant global			
3105.151.04.04	Etude « Ecoles normales moyennes »	766		629	137	124	
3123.441.04.05 PA	Surveillance travaux route Mbuyramji-Mwene Ditu	120		118	2	96	
3122.160.04.06 PA	Etude « Hôpital à Kinshasa »	275		228	47	154	
3122.116.04.09 PA	Etude « Centrale électrique sur la Ruzizi »	82			82		
3122.272.04.15 PA	A.T. distribution d'eau à Kinshasa	35		28	7	27	
3122.251.04.18 PA	A.T. Travaux Publics	110		110		88	
3105.141.04.20	Etude « Route Goma-Rwindi »	355		300	55	188	
	<b>Total:</b>	<b>1 743</b>		<b>1 413</b>	<b>330</b>	<b>617</b>	

### Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

#### COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **ZAIRE**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Conventions de financement		Montant global des marchés	Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature				
3102.852.04.19	Promotion petites et moyennes entreprises	972				972		
3102.053.04.07	Programme « Bourses 72-75 »	4 556			4 304	252	159	
		<b>5 528</b>			<b>4 304</b>	<b>1 224</b>	<b>159</b>	



### Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

84

#### PRÊTS SPÉCIAUX

**Pays : ZAIRE**

**Date de mise à jour : 30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Conventions de financement		Marchés et contrats passés		Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3200.072.04.17	Amélioration réseau distribution eau à Kinshasa (REGIDESO)	5 803	1 190	30.4.75	1179, 1180		5 803		
<b>Total :</b>		<b>5 803</b>					<b>5 803</b>		

### Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

85

#### INVESTISSEMENTS

Pays : **ANTILLES NEERLANDAISES**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial 8 + 9	Conventions de financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours, ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3300.644.50.05	Aérogare de Bonaire	2 469	1 021	1.12.71	1106, 1144 1195		2 406	63	973	
3300.051.50.06	Constructions écoles à Bonaire	159	1 020	1.12.71	A-2 990,		159		159	
3300.041.50.09	Construction routes à Curaçao	772	AV 1 à CF428	24.7.72	869		669	103	555	
3300.644.50.12	Extension Aéroport de Curaçao	1 020	1 176	6.6.75				1 020		Prép.
3300.451.50.14	Construction et équipement école technique secondaire à Aruba	1 436	1 179	7.7.75	1 205,		43	1 393		
3300.043.50.21	Appontement de St Eustache	762	AV à 260					762		
	<b>Total:</b>	<b>6 618</b>					<b>3 277</b>	<b>3 341</b>	<b>1 687</b>	

### Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

86

#### COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : **ANTILLES NEERLANDAISES**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Contrats et devis passés		Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 <sup>er</sup> contrat	Montant global			
3323.302.50.01 PA	Assistance technique pour préparation et surveillance des projets	213		213		167	
3323.202.50.02 PA	Assistance technique pour préparation et contrôle des projets	360		255	105	216	
3322.151.50.04 PA	Etude « Construction école technique Aruba. »	80		17	63	22	
3323.443.50.07 PA	Surveillance technique appontement île Ste -Eustache	125		112	13	59	
3322.133.50.08 PA	Etude « projet agricole Boca Patrick »	9		9		9	Etude terminée
3322.115.50.10 PA	Etude « Abattoir de Curaçao »	10		10		7	
3322.151.50.15 PA	Etude « Construction Ecole Normale à Seroe Blancoe »	70		59	11		
3322.151.50.16 PA	Etude « Ecole hôtelière à Curaçao »	60			60		
3322.144.50.17 PA	Etude « Aéroport de Bonaire »	80		74	6		
3322.151.50.18 PA	Etude « Ecole hôtelière à Oranjestad » architecture	90			90		
3322.151.50.19 PA	Etude « Ecole hôtelière à Oranjestad » programme	12			12		
<b>A reporter :</b>		<b>1 109</b>		<b>749</b>	<b>360</b>	<b>480</b>	

**Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution**

86(bis)

COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : **ANTILLES NEERLANDAISES**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Contrats et devis passés		Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 <sup>er</sup> contrat	Montant global			
	<b>Reports:</b>	<b>1 109</b>		<b>749</b>	<b>360</b>	<b>480</b>	
3322.132.50.20	Etude Aménagement hydro-agricole Boca-Patrick	70			70		
3322.144.50.22	Extension aéroport de Curaçao	95			95		
	<b>Total:</b>	<b>1 274</b>		<b>749</b>	<b>525</b>	<b>480</b>	

### Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

87

#### PRÊTS SPÉCIAUX

Pays : **ANTILLES NEERLANDAISES**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Conventions de financement		Marchés et contrats passés		Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3400.044.50.13	Extension Aéroport de Curaçao	4 000	1 176	6.6.75			4 000		
<b>Total :</b>		<b>4 000</b>					<b>4 000</b>		

**Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution**

**INVESTISSEMENTS**

**Pays: COMORES**

**Date de mise à jour: 30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appel d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3300.072.31.01	Adduction d'eau de Moroni	1 602	1091	26.2.73	1 097		1 422	180	170	
3300.041.31.02	Modernisation de routes à ANJOUAN et MAYOTTE	2 143	1 170	25.2.74	1 138		2 143		651	
	<b>Total :</b>	<b>3 745</b>					<b>3 565</b>	<b>180</b>	<b>821</b>	

## Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

89

### INVESTISSEMENTS

**AFARS et ISSAS**

**Date de mise à jour: 30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel  Appel d'offres en cours, ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3300.043.32.01	Aménagement complémentaire du môle sud du port de Djibouti	410	1094	26.2.73	A-17		394	16	381	
3300.073.32.02	Lotissement des salines	1 138	1 149	17.8.73	1121 A-36		269	869	437	
<b>Total :</b>		<b>1 548</b>					<b>663</b>	<b>885</b>	<b>818</b>	

**Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution**

**INVESTISSEMENTS**

**Pays: POLYNÉSIE**

**Date de mise à jour: 30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appel d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3300.041.37.01	Route de dégagement Ouest de Papeete	2 881	1093	14.2.73	1071		2 303	578	1 778	
<b>Total :</b>		<b>2 881</b>					<b>2 303</b>	<b>578</b>	<b>1 778</b>	

**Situation des projets du 3° FED en exécution**

**PRÊTS SPÉCIAUX**

**Pays : NOUVELLE-CALÉDONIE**

**Date de mise à jour : 30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Conventions de financement		Marchés et contrats passés		Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3400.041.36.01	Construction déviation routière Moundou-Bourail	2 400	1 230				2 400		Prép.
	<b>Total :</b>	<b>2 400</b>					<b>2 400</b>		

## Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

92

### INVESTISSEMENTS

Pays : **SURINAM**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial 8 + 9	Conventions de financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours, ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	5	10	11
3300.651.51.02	Construction. Institut d'Enseignement technique semi-universitaire	5 739	1 042	1.12.71	1 191		291	5 448	140	Appel d'offres restreint en cours
3300.441.51.04	Aménagement route Coppename-Ingiekandré	521	AV. 1 à 559	3.7.72	950		443	78	312	
3300.673.51.05	Edilité à Paramaribo	1094	AV.1 à CF 251	18.1.73			1 094		734	
3300.432.51.09	Construction d'un barrage à Stondanie	7 878	1201	26.11.74	1157			7 878		
<b>Total:</b>		<b>15 232</b>					<b>1 828</b>	<b>13 404</b>	<b>1 186</b>	

### Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

93

#### COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : **SURINAM**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Contrats et devis passés		Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 <sup>er</sup> contrat	Montant global			
3305.132.51.03	Etude « Construction barrage de Stondansie »	424		424		343	
3322.241.51.07 P.A.	A.T. Travaux Publics (routes)	45		45			
3323.302.51.08 PA	A.T. Travaux Publics (bâtiments)	84		84		17	
<b>Total:</b>		<b>553</b>		<b>553</b>		<b>360</b>	

**Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution**

**INVESTISSEMENTS**

**WALLIS et FUTUNA**

*Date de mise à jour: 30.6.75*

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours, ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3300.041.40.01	Matériel routier pour l'île de Wallis	315	1092	26.1.73	1057		262	53	259	
3300.041.40.02	Construction piste de Velé à Poi	366	1186	29.8.74	1154		162	204		
	<b>Total :</b>	<b>681</b>					<b>424</b>	<b>257</b>	<b>259</b>	

## Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

95

### INVESTISSEMENTS

Pays: **GUADELOUPE**

Date de mise à jour: **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours, ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3300.072.33.02	Alimentation en eau potable zone Grands Fonds	1 620	1113	18.2.73	1 081		1 620		1 234	
3300.443.33.03	Amélioration du Port de Pointe-à-Pitre	2 188	1182	22.5.74	1 151		2 186	2	1 036	
<b>Total :</b>		<b>3 808</b>					<b>3 806</b>	<b>2</b>	<b>2 260</b>	

**Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution**

COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : **GUADELOUPE**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Contrats et devis passés		Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 <sup>er</sup> contrat	Montant global			
3322.143.33.01 PA	Etude « Extension port de Pointe-à-Pitre. »	319		319		319	
	<b>Total:</b>	<b>319</b>		<b>319</b>		<b>319</b>	

**Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution**

**PRÊTS SPÉCIAUX**

**Pays : GUADELOUPE**

**Date de mise à jour : 30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Conventions de financement		Marchés et contrats passés		Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3400.043.33.04	Amélioration du Port de Pointe-à-Pitre	720	1 182	22.5.74	1151	720			
<b>Total :</b>		<b>720</b>				<b>720</b>			

**Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution**

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **GUYANE**

Date de mise à jour : **30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours, ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3300.041.34.02	Traversée de la rivière Cayenne	2 584	1086	14.2.73	1076		2 584		2 521	
	<b>Total:</b>	<b>2 584</b>					<b>2 584</b>		<b>2 521</b>	

**Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution**

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **MARTINIQUE**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3300.041.35.01	Aménagement route nationale n° 2	2 071	1 122	10.4.73	1 123		2 071		1 216	
3300.032.35.03	Irrigation du Sud de l'île	1 546	1 165	28.11.73	1 153		1 546			
	<b>Total :</b>	<b>3 617</b>					<b>3 617</b>		<b>1 216</b>	

### Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

100

#### PRÊTS SPÉCIAUX

**Pays : Martinique**

**Date de mise à jour : 30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Conventions de financement		Marchés et contrats passés		Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3400.041.35.02	Aménagement route nationale n° 2	630	1 122	10.4.73	1 123	630			Prép.
		<b>630</b>				<b>630</b>			

**Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution**

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : RÉUNION**

**Date de mise à jour : 30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projet terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'oures	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3300.632.38.01	Aménagement hydro-agricole Bras de la Plaine	4 968	1 118	17.5.73	1 083		2 931	2 037	1 934	
3300.041.38.02	Aménagement route du littoral	1 424	1 123	10.4.73	1 042		1 424		1 419	
	<b>Total:</b>	<b>6 392</b>					<b>4 355</b>	<b>2 037</b>	<b>3 353</b>	

**Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution**

**PRÊTS SPÉCIAUX**

**Pays : RÉUNION**

**Date de mise à jour : 30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Conventions de financement		Marchés et contrats passés		Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3400.041.38.03	Aménagement route du littoral	1 796	1 123	10.4.73	1 042	1 796		1 069	
		<b>1 796</b>				<b>1 796</b>		<b>1 069</b>	

**Situation des projets du 3° FED en exécution**

**INVESTISSEMENTS**

*Tous pays*

*Date de mise à jour : 30.6.75*

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel  Appel d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant globales marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100.062.99.14	Lutte contre l'onchocercose	180	AV.2 à CF360	3.5.72			180		180	
		<b>180</b>					<b>180</b>		<b>180</b>	

### Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

104

#### COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Tous Pays

Date de mise à jour : 30.6.75

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial 8 + 9	Conventions de financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel  Appel d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3102.053.99.01	Programme « Bourses 70-71 »	750	—	—			687	63	435	
3102.001.99.03	Programme colloques & courrier	72	—	—			72	—	72	Terminée
3102.054.99.04	Programme stages	55	—	—			55	—	38	
3120.702.99.05	Experts U.D.E.A.O	100	—	—			100	—	128	
3102.053.99.07	Programme « Bourses 71-72 »	6 200	—	—			5 337	863	5 009	
3102.850.99.08	Envoi 9 instructeurs	449	—	—			354	95	325	
3120.710.99.09	Et « pré-sélection des industries d'exportation dans les EAMA	22	—	—			22	—	22	Terminée
3103.802.99.10	Assistance technique création « C.E.A.O. »	577	—	—			511	66	257	
3102.054.99.11	Programme stages	79	—	—			79	—	41	
	<b>A reporter</b>	<b>8 304</b>					<b>7 217</b>	<b>1 087</b>	<b>6 327</b>	

### Situation des projets du 3° FED en exécution

105

#### COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Tous Pays

Date de mise à jour : 30.6.75

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés, contrats et devis passés			Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours, ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Reports</b>	<b>8 304</b>					<b>7 217</b>	<b>1 087</b>	<b>6 327</b>	
3102.001.99.12	Programme colloques et courrier	71	—	—			71	—	71	Terminé
3120.920.99.13 PA	Développement du tourisme en Afrique	42	—	—			42	—	42	
3103.710.99.15	Etude sur possibilités industrial. dans les EAMA	600	—	—			599	1	587	
3103.702.99.16	Etude « Régime Sociétés multinationales »	22	—	—			22		19	
3102.852.99.17	A.T. Construct. d'enseignement	118	—	—			118		118	
3102.053.99.18	Programme bourses 1972/1975	2 722					54	2 668	26	
3120.702.99.19 PA	A.T. Conseil de coordination des EAMA	130	—	—			107	23	54	
3120.802.99.20 PA	Mission d'organisation auprès Secrét. général U.D.E.A.O.	41	—	—			41		36	
	<b>A reporter</b>	<b>12 050</b>					<b>8 271</b>	<b>3 779</b>	<b>7 280</b>	

**Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution**

106

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

*Tous Pays*

*Date de mise à jour: 30.6.75*

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Conventions de financement		Montant global des marchés	Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature				
	<b>Reports</b>	<b>12 050</b>	—	—	<b>8 271</b>	<b>3 779</b>	<b>7 280</b>	
3121.901.99.21 PA	Colloque « Commercialisation »	10	—	—	10		10	Terminée
3102.054.99.22 PN	Programme « Stages »	84	—	—	84		12	
3102.001.99.23 PN	Colloques et Courrier	152	—	—	152		154	
3120.702.99.24 PA	Documentation recherche agronomique	13	—	—	13		13	Terminée
3121.082.99.25 PA	Promotion de vente « Quinzaine africaine »	40	—	—	40		39	
3121.985.99.26 PA	Etude sur essences forestières	20	—	—	19	1	17	
3102.000.99.29	Courrier de l'Association	94	—	—	42	52	81	
3121.985.99.31 PA	Publication au Moniteur Africain	43	—	—	43		19	
	<b>A reporter :</b>	<b>12 506</b>			<b>8 674</b>	<b>3 832</b>	<b>7 625</b>	

## Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution

107

### COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Tous pays

Date de mise à jour : 30.6.75

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Conventions de financement		Montant global des marchés	Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature				
<b>Reports :</b>		<b>12 506</b>			<b>8 674</b>	<b>3 832</b>	<b>7 625</b>	
3102.001.99.32	Programme de colloques	121	—	—	11	110	39	
3103.000.99.33	Programme d'informations	225			68	157	67	
3120.710.99.34 PA	Etablissement brochures sur conditions d'installations des entreprises dans E. A. M. A.	100			99	1	84	
3120.781.99.35 PA	Formation des prix à l'exportation	72			72			
3121.980.99.36 PA	Conférence problèmes transports EAMA	50			50		35	
3102.000.99.37 PA	Courrier de l'Association	200			265	— 65	38	
3121.985.99.38 PA	Promotion ventes fruits et légumes tropicaux	50			50		25	
3120.103.99.39 PA	Programme de recherches (C.E.A.O.)	32				32		
3120.802.99.40 PA	A.T. auprès de la C.E.A.O.	290	—	—		290		
3126.702.99.41 PA	Etablissement Relations commerciales et monétaires	67	—	—		67		
<b>Total :</b>		<b>13 713</b>			<b>9 289</b>	<b>4 424</b>	<b>7 913</b>	

**Situation des projets du 3<sup>e</sup> FED en exécution**  
**COMMERCIALISATION ET PROMOTION DES VENTES**

108

*Tous Pays*  
**Date de mise à jour : 30.6.75**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés contrats et devis passés			Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours, ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3104.982.99.02	Organisation expositions	2 560	—	—			2 461	99	2 416	
3104.980.99.27	Promotion des ventes essences forestières	688	—	—			401	287	159	
3104.982.99.28	Participation à diverses manifestations commerciales	2 550	—	—			226	2 324	1 111	
	<b>Total:</b>	<b>5 798</b>					<b>5 186</b>	<b>612</b>	<b>3 686</b>	

KONTORET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS OFFICIELLE PUBLIKATIONER  
AMT FOR AMTLICHE VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITA EUROPEE  
BUREAU VOOR OFFICIELE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Boîte postale 1003 — Luxembourg

6959

Prix de vente en Europe : 1 UC 50