

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

COMMISSION

**Direction générale du Développement
et de la Coopération**

Direction du Fonds Européen de Développement

Fonds Européen de Développement

Situation semestrielle des projets du 2^{ème} F E D en exécution

Date de mise à jour : 30 Juin 1974

Fonds Européen de Développement

Situation semestrielle des projets du 2^{ème} F E D en exécution

Date de mise à jour : 30 Juin 1974

	Pages
Liste des abréviations	III
Récapitulation tous pays et territoires	IV - V
Récapitulation projets d'investissement économique et social	VI
Récapitulation projets d'Aide à la Production	VII
Récapitulation projets d'Aide à la Diversification	VIII
Récapitulation Assistance technique liée	IX
Récapitulation Coopération technique générale	X
Frais financiers et administratifs	XVIII
Prêts spéciaux	XIX
Avances aux Caisses de stabilisation	XX
Secours d'urgence	XXI
E A M A :	
BURUNDI	1
CAMEROUN	8
CENTRAFRIQUE	16
CONGO (Brazza)	23
COTE D'IVOIRE	28
DAHOMÉY	33
GABON	38
HAUTE VOLTA	43
MADAGASCAR	49
MALI	59
MAURITANIE	68
NIGER	73
RWANDA	81
SÉNÉGAL	88
SOMALIE	95
TCHAD	102
TOGO	110
ZAIRE	115
T O M :	
ANTILLES NÉERLANDAISES	123
COMORES	127
Territoire Français des Afars et des Issas	130
NOUVELLE CALÉDONIE	133
POLYNÉSIE	137
ST-PIERRE ET MIQUELON	140
SURINAM	143
WALLIS ET FUTUNA	147
D O M :	
GUADELOUPE	149
GUYANE	151
MARTINIQUE	153
RÉUNION	154
Tous Territoires	157

LISTE DES ABRÉVIATIONS :

Prép.	= Dossier d'appel à la concurrence en préparation
A/O	= Appel à la concurrence n°... lancé pour ...
ouv.	= Date de l'ouverture des soumissions
Ap.	= Adjudicataire provisoire désigné ou encore à désigner; marché en voie d'approbation
R.P.	= Réception provisoire prononcée le ...
R.D.	= Réception définitive prononcée le ...
amél.	= amélioration
trav.	= travaux
constr.	= construction
fourn.	= fourniture
amén.	= aménagement
A	= procédure accélérée
N	= procédure normale
C.T.	= contrôle technique

VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN :

Prép.	= Ausschreibungsunterlagen in Vorbereitung
A/O	= Ausschreibung Nr. ... über ... veröffentlicht
ouv.	= Zeitpunkt der Angebotseröffnung
Ap.	= Vorläufiger Auftragnehmer bestimmt oder noch zu bestimmen; Auftragserteilung noch zu genehmigen
R.P.	= Vorläufige Abnahme erfolgt am ...
R.D.	= Endgültige Abnahme erfolgt am ...
amél.	= Verbesserung
amén.	= Ausbau
trav.	= Arbeiten
constr.	= Bau
fourn.	= Lieferung
A	= Beschleunigtes Verfahren
N	= Normale Verfahren
C.T.	= Technische Kontrolle

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI :

Prép.	= Capitolato d'appalto in corso di stesura
A/O	= Bando di gara n. ... lanciato per ...
ouv.	= data di apertura delle offerte
Ap.	= aggiudicatario provvisorio scelto o da designare; contratto in corso di approvazione
R.P.	= collaudo provvisorio avvenuto il ...
R.D.	= collaudo definitivo avvenuto il ...
amél.	= lavori di miglioria
amén	= sistemazione
trav.	= lavori
constr.	= costruzione
fourn.	= fornitura
A	= procedura accelerata
N	= procedura normale
C.T.	= controllo tecnico

LIJST VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN :

Prép.	= Bestek in voorbereiding
A/O	= Aanbestedingsbericht nr. ... voor ...
ouv.	= Datum opening der inschrijvingen
Ap.	= Voorlopige begunstigde aangeduid of nog aan te duiden; kontrakt onderworpen aan goedkeuringsmodaliteiten
R.P.	= Voorlopige opname gedaan op ...
R.D.	= Definitieve opname gedaan op ...
amél.	= verbetering
amén.	= aanleg
trav.	= werken
constr.	= bouw
fourn.	= levering
A	= Spoed procedure
N	= Normale procedure
C.T.	= Technische controle

Récapitulation tous pays et territoires

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Nature des interventions	E A M A					
	Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé	Total des engagements	Dépenses effectuées
		Nombre	Montant global			
	1	2	3	4	5	6
1) Subventions						
Projets d'investissement économique et social	331 809	865	301 912	29 897	331 809	288 513
Assistance technique liée aux investissements	25 628	436	24 541	1 087	25 628	23 914
Contrôle technique	16 511	—	16 511	—	16 511	16 511
Coopération technique générale	36 863	260	36 590	273	36 863	36 458
Aide à la production	88 875	817	84 362	4 513	88 875	83 008
Aide à la diversification	110 869	488	107 288	3 581	110 869	101 263
Secours d'urgence	2 551	12	2 551	—	2 551	2 466
Bonification d'intérêt	—	—	—	—	—	—
Frais administratifs et financiers	2 671	—	2 671	—	2 671	2 664
Total :	615 777	2 878	576 426	39 351	615 777	554 797
2) Prêts spéciaux { investissements diversification	20 098 24 162	30	20 098 23 757	405	44 260	40 019
3) Avances aux caisses de stabilisation	10 779	—	10 176	603	10 176	(1) 2 538

Récapitulation tous pays et territoires

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.74

Nature des interventions	T.O.M. et D.O.M.						Tous pays et territoires	
	Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé	Total des engagements	Dépenses effectuées	Total général	
		Nombre	Montant global				Engagements (5 + 11)	Dépenses (6 + 12)
	7	8	9	10	11	12	13	14
1) Subventions								
Projets d'investissement économique et social	55 506	67	46 771	8 735	55 506	41 911	387 315	330 424
Assistance technique liée aux investissements	919	15	912	7	919	892	26 547	24 806
Contrôle technique	1 643	—	1 643	—	1 643	1 643	18 154	18 154
Coopération technique générale	1 292	—	1 292	—	1 292	1 292	38 155	37 750
							88 875	83 008
							110 869	101 263
							2 551	2 466
Bonification d'intérêt	—	—	—	—	—	—	—	—
Frais administratifs et financiers	138	—	138		138	138	2 809	2 802
Total :	59 498	82	50 756	8 742	59 498	45 876	675 275	600 673
2) Prêts spéciaux : investissements	4 000	—	3 620	380	4 000	2 946	48 260	42 965
3) Avances aux caisses de stabilisation	—	—	—	—	—	—	10 176	(1) 2 538

¹⁾ Le montant indiqué ci-dessus représente le solde des avances restant à rembourser (voir page XX)

Projets d'investissement économique et social
Récapitulation tous pays et territoires

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.74

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé	Total des engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	10	11 063	56	10 716	347	11 063	10 091
Cameroun	7	26 247	42	24 710	1 537	26 247	24 592
Centrafrique	12	16 002	126	11 800	4 202	16 002	11 355
Congo (Brazza)	8	13 161	27	9 081	4 080	13 161	9 068
Côte d'Ivoire	3	2 620	23	2 539	81	2 620	2 497
Dahomey	8	15 896	34	13 957	1 939	15 896	12 321
Gabon	1	10 801	3	10 766	35	10 801	10 766
Haute Volta	9	21 028	59	20 538	490	21 028	20 281
Madagascar	13	34 340	56	32 248	2 092	34 340	31 666
Mali	11	25 401	60	24 031	1 370	25 401	21 902
Mauritanie	6	12 523	19	11 821	702	12 523	11 669
Niger	11	21 490	38	19 289	2 201	21 490	18 526
Rwanda	15	10 562	65	8 931	1 631	10 562	7 785
Sénégal	6	13 050	12	11 614	1 436	13 050	11 005
Somalie	8	13 508	35	12 734	774	13 508	12 069
Tchad	15	23 505	75	23 091	414	23 505	22 927
Togo	6	11 184	15	10 291	893	11 184	10 269
Zaire	11	49 428	120	43 755	5 673	49 428	39 724
Total E.A.M.A. :	160	331 809	865	301 912	29 897	331 809	288 513
Antilles néerlandaises	7	16 209	15	9 267	6 942	16 209	8 687
Comores	2	2 394	10	2 382	12	2 394	2 398
Territ. Français des Afars et des Issas	2	1 903	2	1 882	21	1 903	1 844
Nouvelle Calédonie	2	3 027	4	2 682	345	3 027	2 721
Polynésie	1	821	2	794	27	821	794
St Pierre et Miquelon	1	478	1	466	12	478	459
Surinam	7	11 473	14	10 171	1 302	11 473	7 922
Guadeloupe	2	4 247	2	4 246	1	4 247	3 276
Guyane	1	2 540	4	2 540	—	2 540	2 525
Martinique	2	3 700	1	3 700	—	3 700	3 080
Réunion	2	8 107	8	8 034	73	8 107	7 612
Wallis et Futuna	1	607	4	607	—	607	593
Total T.O.M. et D.O.M. :	30	55 506	67	46 771	8 735	55 506	41 911
Total général :	190	387 315	932	348 683	38 632	387 315	330 424

Aide à la production
Récapitulation

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.74

Pays	Programmes		Soutien des prix				Amélioration structurelle				Total dépenses (7 + 12)	
	N°	Montant global	Engagements décidés	Déjà engagé	Solde engagement	Dépenses	Engagements décidés	Marché, contrat et devis passés		Solde engagement		Dépenses
								Nombre	Montant			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Cameroun	7	7 120	231	231	—	228	6 889	77	6 822	67	6 791	7 019
Centrafrique	6	5 056	2 653	2 653	—	2 653	2 403	46	2 403	—	2 403	5 056
Dahomey	5	3 513	668	668	—	668	2 845	128	2 845	—	2 845	3 513
Madagascar	5	22 280	1 401	1 401	—	1 401	20 879	266	20 351	528	19 641	21 042
Mali	6	4 072	—	—	—	—	4 072	58	3 901	171	3 962	3 962
Niger	5	4 503	527	527	—	527	3 976	66	2 425	1 551	2 183	2 710
Sénégal	9	34 444	14 708	14 708	—	14 708	19 736	67	18 414	1 322	17 581	32 289
Tchad	4	4 176	4 176	3 710	466	3 431	—	—	—	—	—	3 431
Togo	4	3 217	523	523	—	523	2 694	109	2 286	408	2 169	2 692
Total :	51	88 381	24 887	24 421	466	24 139	63 494	817	59 447	4 047	58 375	82 514
Contrôle technique		494					494		494	—	494	494
		88 875	24 887	24 421	466	24 139	63 988		59 941	4 047	58 869	83 008

**Aide à la diversification
Récapitulation**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.74

Pays	Programmes		Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
	Nombre	Engagement autorisé	Nombre	Montant			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	2	5 250	18	5 117	133	5 250	4 311
Cameroun	2	1 361	11	1 158	203	1 361	779
Centrafrique	2	1 570	—	1 568	2	1 570	1 362
Congo (Brazza)	3	4 599	39	4 276	323	4 599	4 581
Côte d'Ivoire	6	38 134	76	37 738	396	38 134	37 446
Dahomey	5	1 985	33	1 635	350	1 985	1 406
Gabon	2	4 000	30	3 990	10	4 000	3 924
Haute Volta	8	6 086	42	5 680	406	6 086	5 324
Madagascar	15	7 124	26	5 604	1 520	7 124	4 937
Mali	8	1 305	48	1 219	86	1 305	1 146
Mauritanie	7	2 189	10	1 936	253	2 189	1 621
Niger	3	1 946	16	1 885	61	1 946	1 792
Rwanda	4	5 250	49	5 293	— 43	5 250	5 232
Sénégal	10	9 980	68	9 825	155	9 980	9 062
Somalie	3	6 500	6	5 718	782	6 500	4 261
Tchad	7	1 323	—	1 062	261	1 323	992
Togo	3	2 466	12	2 433	33	2 466	2 001
Zaïre	1	9 000	3	10 350	— 1 350	9 000	10 285
Contrôle technique		801		801		801	801
Total :	91	110 869	448	107 288	3 581	110 869	101 263

Assistance technique liée aux investissements
Récapitulation tous pays et territoires

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.74

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé	Total des engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	20	2 438	39	2 311	127	2 438	2 304
Cameroun	11	369	14	338	31	369	304
Centrafrique	14	1 466	29	1 402	64	1 466	1 298
Congo (Brazza)	9	602	10	538	64	602	533
Côte d'Ivoire	6	74	6	74	—	74	74
Dahomey	8	739	11	689	50	739	671
Gabon	4	2 393	13	2 378	15	2 393	2 287
Haute Volta	17	1 423	21	1 419	4	1 423	1 407
Madagascar	15	1 118	21	1 105	13	1 118	1 095
Mali	23	1 628	28	1 473	155	1 628	1 347
Mauritanie	5	257	11	224	33	257	196
Niger	15	1 611	17	1 593	18	1 611	1 521
Rwanda	28	3 050	45	2 965	85	3 050	2 868
Sénégal	7	117	11	90	27	117	90
Somalie	19	3 579	109	3 279	300	3 579	3 274
Tchad	12	1 465	13	1 464	1	1 465	1 456
Togo	8	1 480	18	1 480	—	1 480	1 469
Zaire	16	534	16	434	100	534	435
Total E.A.M.A. :	237	24 343	432	23 256	1 087	24 343	22 629
Antilles néerlandaises	4	156	5	156	—	156	136
Comores	2	167	2	167	—	167	167
Territ. français des Afars et des Issas	1	19	1	19	—	19	19
Nouvelle Calédonie	—	—	—	—	—	—	—
Polynésie	—	—	—	—	—	—	—
St Pierre et Miquelon	—	—	—	—	—	—	—
Surinam	4	205	4	200	5	205	200
Guadeloupe	1	128	2	126	2	128	126
Guyane	1	244	1	244	—	244	244
Martinique	—	—	—	—	—	—	—
Réunion	—	—	—	—	—	—	—
Total T.O.M. et D.O.M. :	13	919	15	912	7	919	892
Tous pays et territoires	6	1 285	4	1 285	—	1 285	1 285
Total général :	256	26 547	451	25 453	1 094	26 547	24 806

**Coopération technique générale
Récapitulation**

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
			Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Burundi	3	2 048	5	2 048	—	2 048	2 048	
Cameroun	3	3 128	5	3 102	26	3 128	3 117	
Centrafrique	2	741	4	741	—	741	741	
Congo (Brazza)	2	1 232	1	1 232	—	1 232	1 225	
Côte d'Ivoire	6	2 272	6	2 272	—	2 272	2 272	
Dahomey	2	1 200	1	1 200	—	1 200	1 200	
Gabon	2	371	1	370	1	371	370	
Haute-Volta	2	1 655	3	1 655	—	1 655	1 655	
Madagascar	2	1 191	3	1 191	—	1 191	1 191	
Mali	1	601		601		601	601	
Mauritanie	2	578	1	577	1	578	577	
Niger	2	1 165	2	1 162	3	1 165	1 128	
Rwanda	6	2 947	37	2 883	64	2 947	2 820	
Sénégal	3	850	2	849	1	850	849	
Somalie	3	2 378	56	2 378		2 378	2 378	
Tchad	3	797	2	797	—	797	797	
Togo	1	1 277		1 277		1 277	1 277	
Zaïre	8	8 030	78	7 968	62	8 030	8 017	
Total (à reporter) :	53	32 461	207	32 303	158	32 461	32 263	

Coopération technique générale
Récapitulation (suite)

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.74

Actions	Nombre de projets	Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
			Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Report :	53	32 461	207	32 303	158	32 461	32 263	
Bourses:	N B — Les différents programmes de bourses ont été affectés aux Pays ou territoires intéressés							
213.480.03 exercice 63/64								
213.480.09 exercice 64/65								
213.480.16 exercice 65/66								
213.480.25 exercice 66/67								
213.480.35 au-delà de l'exercice 68/69								
213.480.40 exercice 67/68								
Stages:								
213.580.08 exercice 64/65	1	45		45	—	45	45	Terminé
213.580.17 exercice 65/66	1	35		35	—	35	35	Terminé
213.580.26 exercice 66/67	1	37		37	—	37	37	Terminé
213.580.41 exercice 67/68	1	36		36	—	36	36	Terminé
Colloques:								
213.680.07 exercice 64/65	1	124		124	—	124	124	Terminé
213.680.18 exercice 65/66	1	128		128	—	128	128	Terminé
213.680.27 exercice 66/67	1	113		113	—	113	113	Terminé
213.680.42 exercice 67/68	1	126		126	—	126	126	Terminé
Total (à reporter) :	61	33 105	207	32 947	158	33 105	32 907	

Coopération technique générale
Récapitulation (suite)

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.74

Projets		Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Report :	33 105	207	32 947	158	33 105	32 907	
213.180.12 A	Plan de développement	18	1	18	—	18	18	Terminé
213.180.21 A	Commercialisation fruits tropicaux	27	1	27	—	27	27	Terminé
213.180.13 213.180.15 213.180.19 213.980.22	} Industrialisation EAMA	6	6	6	—	6	6	} Terminé
		340		340	—	340		
		16		16	—	16		
		26		26	—	26		
213.180.24 A	Etude « Projets agricoles »	43	1	43	—	43	43	Terminé
213.780.02	Information et Documentation	345	1	345		345	343	
213.180.01 A	Coût chantiers en Afrique	185	1	185	—	185	185	Terminé
213.180.11 A	Débouchés oléagineux tropicaux	179	1	179	—	179	179	Terminé
213.180.23 A	Etudes possibilités de développement en Afrique	43	1	43	—	43	43	Terminé
213.880.04	Assistance technique	14	1	14	—	14	14	Terminé
	Total (à reporter) :	34 347	221	34 189	158	34 347	34 147	

Coopération technique générale
Récapitulation (suite)

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.74

Projets		Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Report :	34 347	221	34 189	158	34 347	34 147	
213.980.10	Assistance technique	7	1	7	—	7	7	Terminé
213.180.20 A	Formation des prix en matière de travaux publics	10	1	10	—	10	10	Terminé
213.180.28 A	Inactivation du virus bovine pestique	27	1	27	—	27	27	Terminé
213.180.29 A	Possibilités d'emploi du café « Robusta »	4	1	4	—	4	4	Terminé
213.180.30 A	Utilisation de la graisse de cacao	6	1	6	—	6	6	Terminé
213.180.32 A	Elaboration projet « Cahier général des charges »	15	1	15	—	15	6	Terminé
213.880.33 A	Assistance technique — Secrétariat Général de l'UDEAC	75	1	75	—	75	68	Terminé
213.180.34 A	Etablissement documentation à insérer dans les dossiers d'appel à la concurrence	7	1	7	—	7	7	Terminé
213.180.36 A	Promotion commerciale des cuirs et peaux	21	1	21	—	21	21	Terminé
	Total (à reporter) :	34 519	230	34 361	158	34 519	34 303	

Coopération technique générale
Récapitulation (suite)

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.74

Projets		Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Report :	34 519	230	34 361	158	34 519	34 303	
213.180.37 A	Etude sur la promotion de vente des bananes	59	1	59	—	59	59	Terminé
213.180.38 A	Rédaction d'un cahier de charges « type » pour l'équipement hospitalier	50	1	—	50	50	—	
213.780.39	Participation des EAMA à des foires dans les Etats Membres	971	1	971		971	971	
213.080.44	Programme de contrôle des anciens boursiers	35	1	35		35	35	Terminé
213.180.45 A	Statistique sur les activités du FED.	20	1	20	—	20	20	Terminée
213.580.47	Stages - exercice 68/69	50	1	50	—	50	50	Terminé
213.680.48	Colloques - exercice 68/69	153	1	153	—	153	153	Terminé
	Total (à reporter) :	35 857	238	35 649	208	35 857	35 591	

Coopération technique générale
Récapitulation (suite)

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.74

Projets		Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Report :	35 587	238	35 649	208	35 857	35 591	
213.180.49	Etude « Organisation commune d'exportation des EAMA »	91	1	91	—	91	91	Terminée
213.180.50 A	Amélioration & standardisation - projets architecturaux	17	1	17	—	17	17	Terminée
213.180.51 A	Analyse des plans de développement des EAMA	1	1	1	—	1	1	Terminé
213.580.54	« Stages » - 16/7/69-15/7/70	51	1	51	—	51	51	Terminé
213.680.55	« Colloques » - 16/7/69-15/7/70	154	1	154	—	154	120	Terminé
213.180.56 A	Etude du marché du tapioca	53	1	55	— 2	53	55	Terminé
213.180.57 A	Etude s/développement économique des EAMA	9	1	9	—	9	9	Terminée
213.180.58 A	Etude s/les possibilités réelles de formation en Afrique	14	1	13	1	14	13	
213.180.59 A	Etude s/création d'organismes africains et Malgache d'exportation	10	1	10	—	10	17	Terminée
	Total (à reporter) :	36 257	247	36 050	207	36 257	35 965	

Coopération technique générale
Récapitulation (suite)

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour: 30.6.74

Projets		Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N ^o comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Report :	36 257	247	36 050	207	36 257	35 965	
213.180.60 A	Création centre Commerce extérieur à Abidjan	15	1	15	—	15	15	Terminée
213.180.62 A	Et. méthodologique industries exportation	1	1	1	—	1	1	Terminée
213.180.63 A	Et. utilisation invest. Terminés dans le sect. de l'enseignement	23	1	23	—	23	22	Terminée
213.880.61	Cours formation et perfectionnement à distance	260	1	211	49	260	211	
213.180.65 A	Mission temporaire A. Vanhaeverbeke	20	1	19	1	20	19	
213.180.66 A	Recrutement d'un expert industrialisation	24	1	22	2	24	22	Terminé
213.580.69	Programme Stages 15.9.70-15.2.71	20	1	20	—	20	20	Terminé
	Total (à reporter) :	36 620	254	36 361	259	36 620	36 275	

2° FED
Coopération technique générale
Récapitulation (suite)

XVII

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.74

Projets		Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Report	36 620	254	36 361	259	36 620	36 275	
213.680.70	Colloque 16.7.70-31.12.70	65	1	65	—	65	31	
213.180.71 A	Présélection des industries d'exportation EAMA	51	1	51	—	51	51	Terminée
213.180.72 A	Etude industries textiles EAMA	73	1	73	—	73	67	Terminée
213.180.73 A	Etude exportations produits EAMA vers CEE	4	1	4	—	4	4	Terminée
213.880.74 A	Experts « Traité CEAO »	50		36	14	50	30	
	Total : EAMA à reporter	36 863	258	36 590	273	36 863	36 458	

Coopération technique générale
Récapitulation

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.74

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
			Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Report : EAMA	—	36 863	—	36 590	273	36 863	36 458	
Antilles Néerlandaises	1	516	—	516	—	516	516	
Comores	1	51	—	51	—	51	51	
Territoire des Affars et des Issas	1	26	—	26	—	26	26	
Nouvelle Calédonie	1	156	—	156	—	156	156	
Polynésie	1	25	—	25	—	25	25	
Saint Pierre et Miquelon	1	51	—	51	—	51	51	
Surinam	1	467	—	467	—	467	467	
Total : PTOM	7	1 292		1 292		1 292	1 292	
Total		38 155		37 882	273	38 155	37 750	

Frais financiers et administratifs
Récapitulation

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.74

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219.970.01	Comité du FED	25					25	—	25	
219.970.03	Achat matériel comptable « Bourriers »	4					4	—	4	Terminé
219.970.04	Impression situation FED	99					99	—	99	
219.970.06	Abonnements	30					30	—	30	Terminés
219.970.99	AEC	1 327					1 327	—	1 320	
{219.980.90	Différence de change id	1 186					1 186	—	1 186	
{319.980.90		138					138	—	138	
	Total :	2 809					2 809	—	2 802	

PRÊTS SPÉCIAUX
Récapitulation

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Pays ou territoires	Opérations		Investissements				Diversification				Total des dépenses 7 + 11
	Nombre	Montant global 4 + 8	Engagements décidés	Engagé	Solde engagement	Dépenses	Engagements décidés	Engagé	Solde engagement	Dépenses	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. — EAMA											
Cameroun	10	14 522	7 371	7 371	—	7 371	7 151	7 151	—	7 011	14 382
Centrafrique	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Côte d'Ivoire	2	12 407	6 012	6 012	—	6 012	6 395	5 990	405	4 168	10 180
Mauritanie	—	2 754	—	—	—	—	2 754	2 754	—	2 754	2 754
Tchad	14	1 215	1 215	1 215	—	1 215	—	—	—	—	1 215
Zaïre	3	9 000	3 000	3 000	—	2 869	6 000	6 000	—	6 119	8 988
Gabon	1	2 500	2 500	2 500	—	2 500	—	—	—	—	2 500
Madagascar	—	1 862	—	—	—	—	1 862	1 862	—	—	—
Totaux I :	30	44 260	20 098	20 098	—	19 967	24 162	23 757	405	20 052	40 019
II. — PTOM-DOM											
Nouvelle-Calédonie	1	1 000	1 000	1 000	—	1 000	—	—	—	—	1 000
Surinam	1	1 620	1 620	1 620	—	1 620	—	—	—	—	1 620
Réunion	2	1 000	1 000	1 000	—	326	—	—	—	—	326
Antilles néerlandaises	1	380	380	—	380	—	—	—	—	—	—
Totaux II :	3	4 000	4 000	3 620	380	2 946	—	—	—	—	2 946
Totaux I + II :	33	48 260	24 098	23 718	380	22 913	24 162	23 757	405	20 052	42 965

Situation des projets du 2^e FED en exécution

XX

AVANCE AUX CAISSES DE STABILISATION RECAPITULATION

Tous Pays

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Montant global des marchés	Solde engagements	Versements effectués	Remboursements	Avances à rembourser	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
Pays	Intitulé		N°	Date signature						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cameroun	Avance à la Caisse de stabilisation des prix du cacao	916	—	—	916	—	916	916	—	
Sénégal	Avance à la Caisse de stabilisation des prix de l'arachide	5 869	—	—	5 869	—	5 869	5 869	—	
Tchad	Avance à la Caisse de stabilisation des prix du coton	1 767	—	—	1 453	314	1 453	—	1 453	
Madagascar	Avance à la Caisse de stabilisation des prix du sucre	1 227	—	—	1 085	142	1 085	—	1 085	
Burundi	Avance à l'Office des cultures industrielles	1 000	—	—	853	147	853	853	—	
	Total : 5 projets	10 779			10 176	603	10 176	7 638	2 538	

SECOURS D'URGENCE
Récapitulation

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement autorisé	Marchés, devis et contrats passés		Solde engagement initial non encore utilisé	Total des engagements 5 + 6	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
Mali	1	73	1	73	—	73	73
Madagascar	1	1 013	—	1 013	—	1 013	1 013
Somalie	10	1 240	11	1 240	—	1 240	1 240
Niger	2	225	—	225	—	225	140
Total : 6 projets	14	2 551	12	2 551	—	2 551	2 466

Situation des projets du 2^e FED en exécution

1

INVESTISSEMENTS

Pays : BURUNDI

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.001.01	Section électricité, école technique à Bujumbura	160	300	4. 1.65	377,485	10.12.64	160	—	160	Projet terminé
211.001.11	Centrale hydro-électrique à Bugarama	257	400	27. 6.66	501		257	— —	246	
211.001.14	Construction de l'Institut technique agricole	1 234	433	16. 3.67	670,866		1 184	50	1 134	
211.001.17	Centrale hydro-électrique de Rwegura	34	438	28. 6.67			34		34	Projet terminé
211.001.16	Mise en valeur de l'Imbo	4 610	441	16. 5.67	672,884,893 919,946,970 1044,1048 1131		4 542	68	4 197	
211.001.24	Ecole Nationale d'Administration	517	508	1. 8.68	796,983		487	30	432	
211.001.27	Création 500 ha. théiers à Rwegura	240	546	8. 7.69	711,712		200	40	187	
211.001.28	Réfection et bitumage route Muramvya-Gitega	3 308	577	16. 9.69	896		3 308	—	3 379	
211.001.29	Extension de la théiculture autour de Téza	311	590	6. 2.70	859,893 946,		311	—	311	Projet terminé
	Total à reporter :	10 671					10 483	188	10 080	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

2

INVESTISSEMENTS

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Reports	10 671					10 483	188	10 080	
211.001.36	Plantations de théiers à Tora	310					233	77	11	
	Réserve	82						82		
	Total : 10 projets	11 063					10 716	347	10 091	

Situation des projets du 2° FED en exécution

3

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.001.09	Création de 500 ha de thé à Tora	2 200	389	18.3.66	859 946		2 111	89	2 015	
215.001.16	Mise en valeur de l'Imbo	3 050	441	15.5.67	884,672 893,919 946,970 1044,1048		3 006	44	2 296	
Total : 2 projets		5 250					5 117	133	4 311	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : BURUNDI

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.101.02 A	Mise en valeur de la plaine de Ruzizi (Etude)	170	218	3. 6.64	—	16.10.64 13. 1.65 12. 3.65	170	—	170	Projet termine
212.101.03 A	Aménagement de la plaine de Buhoro (Etude)	12	—	—	—	7. 5.65	12	—	12	Etude terminée
212.201.04 N	Thé Bugarama et thé Rwegura (Dir. travaux)	1 344	330	27. 9.65	—	21. 6.63 8. 1.66 20. 6.66	1 344	—	1 344	Terminée
212.101.05 A	Ecole agricole à Kitega (Etude)	13	—	—	—	8. 2.66	13	—	13	Terminée
212.101.06 A	Aménagement de l'axe « A » (Etude)	4	—	—	—	16.11.65	4	—	4	Terminée
212.101.07 A	Convocation pour la Nyabarongo (Etude)	2	—	—	—	—	2	—	2	Terminée
212.101.10 A	Ecole Royale d'Administration (Etude)	15	—	—	—	10. 4.67	15	—	15	Terminée
212.101.12 N	Etudes techniques : frontière Rwanda Axe A; route Muramvya-Gitega	255	422	26.10.66	—	—	255	—	255	Terminées
212.101.18 A	Théiculture autour de l'usine de Teza	52	—	—	—	—	52	—	52	Terminée

Situation des projets du 2^e FED en exécution

6

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.101.33 A	Mise en valeur dans la vallée de la Nyamushwaga		—	—			—		—	
212.801.35 A	Société Etudes Electricité Grands Lacs	50	—	—			—	50	—	
	Total : 19 projets	2 438					2 311	127	2 304	
212.801.99 A	C.T.	628					628	—	628	
	Total :	3 066					2 939	127	2 932	

Situation des projets du 2° FED en exécution

7

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : BURUNDI

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.101.13 N	Recherches géologiques et minières dans la plaine de la Ruzizi	148	422	26.10.66			148	—	148	Terminé
213.801.15 A	Assistance technique	24	—	—			24	—	24	Terminé
213.401.37	Programme bourses	1 876					1 876		1 876	Terminé
	Total : 3 projets	2 048					2 048	—	2 048	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

8

INVESTISSEMENTS

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.002.04	Formations sanitaires Sud-Cameroun	6 024	312	15. 4.65	473 631 763		4 783	1 241	4 732	
211.002.05	Route Bolifamba Kumba	3 070	321	9. 6.65	794		3 066	4	2 999	
211.002.07	Equipement formations sanitaires Nord-Cameroun (Surveil. travaux)	391	362	20. 1.66	533		391	—	391	Terminé
211.002.10	Centre inter-africain de formation statistique	222	386	10. 3.66	(679 caduc)		222		222	Terminé
211.002.11	Construction de la voie ferrée N'Banga Kumba (section : Ediki - Kumba)	1 130	387	10. 3.66	534		1 130	—	1 130	Terminé
211.002.24	Réparation de la drague « GAROUA »	117	500	4. 7.68			117	—	117	Terminé
211.002.26	Construction de la voie ferrée BELABO-N'GAOUNDÉRE	15 001	529	22. 4.69	733		15 001	—	15 001	
	Reserve	292						292		
	Total : 7 projets	26 247					24 710	1 537	24 592	

Situation des projets du 2° FED en exécution

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : CAMEROUN

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.002.02	1^{re} tranche Soutien des Prix Amélioration structurelle	86 1 710	301	30.10.64	396, 498	28. 1.65	86 1 710	— —	86 1 710	Terminé
214.002.09	2^e tranche Soutien des Prix Amélioration structurelle	19 997					371	14. 2.66	476, 482 536	
214.002.19	3^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	33 1 230	450	23. 8.67	565 588, 589 590, 591		33 1 230	— —	33 1 230	Terminé
214.002.23	4^e tranche Soutien des Prix Amélioration structurelle	33 1 010					476	31. 1.68	646 689 716	
214.002.28	5^e tranche Soutien des Prix Amélioration structurelle	60 819	536	3. 2.69	749, 782 821		60 813	— 6	57 813	
214.002.30	Campagne agricole 1969-70	471	599	9. 6.70	864, 894		452	19	443	
214.002.33	Campagne agricole 1970-71	652	607	4. 3.71	913, 937 952		610	42	588	
	Total à reporter : 7 projets	7 120					7 053	67	7 019	

Situation des projets du 2° FED en exécution

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : CAMEROUN

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou/ pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Report :	7 120					7 053	67	7 019	
214.802.99	C.T.	103	—	—			103	—	103	
	Total :	7 223					7 156	67	7 122	

Situation des projets du 2° FED en exécution

11

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.002.06	Centrale Electrique de Garoua	724	328	8. 6.65	417	23.9.65	724	—	724	Projet terminé
215.002.34	Développement rural zone N.E. de Benoue	637	1159	10. 9.73	1 136		434	203	55	
	Total : 2 projets	1 361					1 158	203	779	
215.802.99	C.T.	61	—	—			61	—	61	
	Total :	1 422					1 219	203	840	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.102.32 A	Etude mise en valeur d'une zone du Nord Cameroun	28	—	—			28		28	Terminée
	Total : 11 projets	369		—			338	31	304	
212.802.99	C.T.	1 579	—	—			1 579	—	1 579	
	Total :	1 948					1 917	31	1 883	

Situation des projets du 2° FED en exécution

14

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.802.20 N	Instructeurs pour la formation statistique	102	470	17.11.67			76	26	91	Botty (B)
213.802.29 N	7 instructeurs pour développement petites industries	423	581	18.09.69			423		423	Terminés
213.402.35	Programme bourses	2 603					2 603		2 603	Terminé
Total : 3 projets		3 128					3 102	26	3 117	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

15

PRÊTS SPÉCIAUX

Pays : CAMEROUN

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.002.18	Création de 4 380 ha de palmeraies sélectionnées au Cameroun Occidental	6 482	448	11. 4.67	641,729 849,785 909,978 1061,		6 482	—	6 376	
225.002.22 221.002.22	Construction d'une cimenterie à Figuil	669 971	480	7. 2.68	696		669 971	— —	669 971	Terminé
221.002.26	Construction de la voie ferrée Belabo-N'Gaoundéré	5 000	529	22. 4.69	733		5 000	—	5 000	Terminé
221.002.27	Achat de matériel roulant et équipement d'ateliers de chemins de fer	1 400	522	30.10.68	811		1 400	—	1 400	
	Total : 4 projets	14 522					14 522	—	14 416	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

16

INVESTISSEMENTS

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.003.10	Pistes rurales élevage de l'ouest	2 059	332	4. 6.65	530		1 745	314	1 705	
211.003.11	Equipement et assistance aux coop. agricoles	1 191	350	13.10.65	661,666 676,885 888		1 158	33	1 156	
211.003.12	Ranch d'embouche	607	357	22.10.65	743,744		585	22	585	
211.003.14	Routes secondaires en Lobaye	1 620	377	16.2.66	908,		1 569	51	1 452	
211.003.17	Adduction d'eau des villes de Bouar et Bambari	1 641	423	18.10.66	845,927 994, (caduc)		1 583	58	1 751	
211.003.18	- Assainissement d'une zone d'élevage à Bambari - Ranch de métissage	2 025	423	18.10.66	756,758		848	1 177	530	
211.003.19	Extension de l'Ecole Nationale d'Administration	498	425	24.11.66	737,830		498		498	Terminée
211.003.23	Développement régional dans la Ouaka	2 641	472	1.12.67	756,781		2 581	60	2 501	
211.003.27	Construction abattoir de Bangui	2 034	511	2.8.68			177	1 857	150	A/C 1119 Constr. abattoir; Ap
Total : à reporter		14 316					10 744	3 572	10 328	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

17

INVESTISSEMENTS

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Report	14 316					10 744	3 572	10 328	
211.003.29	Amélioration route Damara-Sibut (2 ^e tranche)	822	520	31.10.68	736		822	—	822	Projet terminé
211.003.30	Eradication des glossines par stérilisation des mâles	393	539	20. 3.69	843		43	350	43	
211.003.34	Flotte fluviale de la Haute Sangha	189	589	28. 4.70	906		191	— 2	162	
	Réserve	282						282		
	Total : 12 projets	16 002					11 800	4 202	11 355	

Situation des projets du 2° FED en exécution

18

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.003.01	1^{re} tranche Soutien des Prix	862	303	18. 1.65			862	—	862	terminée
	Amélioration structurelle	404					404	404		
214.003.06	2^e tranche Soutien des Prix	680	336	4. 6.65	442, 443		680	—	680	terminée
	Amélioration structurelle	504					504	504		
214.003.16	3^e tranche Soutien des Prix	621	395	1. 7.66	478, 552 559		621	—	621	terminée
	Amélioration structurelle	354					354	354		
214.003.22	4^e tranche Soutien des prix	490	460	9.11.67	585, 549 607		490	—	490	terminée
	Amélioration structurelle	360					360	360		
214.003.26	5^e tranche Soutien des prix	—	481	4. 3.68	663, 779 816, 817		—	—	—	terminée
	Amélioration structurelle	697					697	697		
214.003.36	Aide « Culture du coton »	84	—	—			84	—	84	terminée
	Total : 6 projets	5 056					5 056	—	5 056	
214.803.99	C.T.	4					4	—	4	
	Total :	5 060					5 060		5 060	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

19

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.003.33	Construction et équipement du port de Nola (Haute Sangha)	457	554	19. 9.69	911 (caduc)		457		428	
215.003.34	Flotte fluviale de la Haute Sangha	1 113	589	28. 4.70	906		1 111	2	934	
	Total : 2 projets	1 570					1 568	2	1 362	
215.803.99	C.T.	1					1	—	1	
	Total :	1 571					1 569	2	1 363	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

20

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.103.02 A	Etude Enda	20	—	—	—	9. 9.65	20	—	20	Terminée
212.103.03 A	Projet d'exploitation adduction d'eau Bouar (Etudes)	36	—	—	—	7. 9.65	28	8	23	SAUTI (I) - 6 mois
212.103.07 A	Plantations Heveas et palmeraies (mission de reconnaissance) (Etudes)	12	—	—	—	4. 6.65	12	—	12	Terminée
212.103.08 A	Expertise de trois projets d'adduction d'eau en R.C.A.	5	—	—	—	3. 5.66	5	—	5	Terminée
212.103.13 N	Etudes routières	304	376	14. 6.66	—	4.11.66	294	10	253	UNIGETEC - 31 mois (F)
212.203.04 A	Sauti (Génie civil) (Direct. travaux)	418	—	—	—	8.11.65	418	—	418	Terminée
212.203.05 A	Sauti (Génie rural) (Direct. travaux)	192	—	—	—	8.11.65	192	—	192	Terminée
212.103.20 A	Abattoir de Bangui	133	—	—	—	—	133	—	111	THIER-LIPPEMEYER (All.)
212.103.21 A	Adduction d'eau de Bangui	100	—	—	—	—	88	12	78	IGIP
212.103.24 A	Préparation projet "Eradication des glossines"	1	—	—	—	—	1	—	1	Terminée
212.803.25 A	Envoi de Zootechniciens pour un ranch d'embouche	32	—	—	—	—	32	—	32	Terminé
Total :		1 253					1 223	30	1 145	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

21

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) (Durée de l'étude)
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.803.28 A	Mission d'assistance technique	72	—	—			72	—	72	Terminée
212.203.32 A	Dir. Trav. « ranch d'embouche »	61					61		61	Terminée
212.203.35 A	Assainissement et aménagement zone d'élevage à Bamhari	80	—	—			46	34	20	RAYNAUD (F) - 12 mois
	Total: 14 projets	1 466					1 402	64	1 298	
212.803.99	C.T.	1 506	—	—			1 506	—	1 506	
	Total :	2 972					2 908	64	2 804	

Situation des projets du 2° FED en exécution

22

COOPERATION TECHNIQUE GENERALE

Pays : CENTRAFRIQUE

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.803.15 N	Formation de cadres moyens des Travaux Publics en République centrafricaine	140	399	12.10.66			140		140	Terminée
213.403.37	Programme bourses	601					601		601	Terminé
Total : 2 projets		741					741		741	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

23

INVESTISSEMENTS

Pays : **CONGO (Brazza)**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.005.02	4 collèges enseignement général	690	311	20. 3.65	334 479	8. 3.66	690	—	690	Projet terminé
211.005.04	Achèvement assainissement de Brazzaville	1 516	349	21.10.65	393	16. 7.66	1 306	210	1 306	RP. le 14.8.68 RD. le 22.8.69
211.005.06	Fourniture de matériel routier	789	370	2 .2.66	571	30.10.67	789		789	Projet terminé
211.005.13	Aménagement et bitumage de la route Kinkala-Boko	2 778	436	15. 2.67	721	1.1.69	2 778	—	2 778	Projet terminé
211.005.14	Construction et équipements sanitaires dans la Likouala	390	442	14.6.67	926	17.6.70	337	53	336	
211.005.15	Infrastructure des transports fluviaux dans la cuvette Congolaise	1 814	454	16.11.67	734	7.3.69	1 774	40	1 772	
211.005.19	Construction route Sibiti-Jacob	3 646	512	21. 8.68			85	3 561	79	Prép.
211.005.20	Achat drague port Pointe Noire	1 337	585	5.10.70	915	19.1.71	1 322	15	1 318	
	Total : 8 projets	12 960					9 081	3 879	9 068	
	Réserve	201					—	201	—	
	Totaux	13 161					9 081	4 080	9 068	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

24

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **CONGO (Brazza)**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.005.03	Palmeraies cuvette Congolaise	3 021	341	21.10.65	551	5. 5.66	2 698	323	3 018	
215.005.05	Création 2 fermes, élevages bovins - vallée Niari	1 398	356	6.12.65	574,727	16. 8.66	1 398	—	1 398	Projet terminé
215.005.23	Modernisation huileries Etoumbi et Kuanda 1e phase	180	598	15. 7.70	—	1.10.70	180		165	
	Total : 3 projets	4 599					4 276	323	4 581	
215.805.99	C.T.	134	—	—			134	—	134	
	Total :	4 733					4 410	323	4 719	

Situation des projets du 2° FED en exécution

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CONGO (Brazza)**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.105.07 N	Etudes route Olombo-Obouya -	111	375	29. 4.66	—	23. 3.67	111	—	111	Terminée
212.105.08 N	Etudes route Nsah Djambala Lekana	116	375	29. 4.66	—	4.12.70	116	—	116	Terminée
212.105.09 A	Etudes complémentaires, gisement de fer de Zanaga	69	—	—	—	17. 8.66	69	—	69	Etude terminée
212.105.12 A	4 Ponts dans cuvette congolaise (Etudes)	79	—	—	—	20. 6.67	79	—	79	Terminée
212.105.16 A	Etude agro-pédologique à Loukolela	6	—	—	—	18. 9.67	6	—	6	Etude terminée
212.105.17 A	Etude Hôpital secondaire à Jacob	100	—	—	—	27. 8.68	36	64	31	Dr KESSLER (All.)-3 mois
212.105.18 A	Mise en état d'huileries de palme	7	—	—	—	4.4.68	7	—	7	Terminée
212.105.22 A	Etude quai de pêche dans le port de Pointe-noire	88	—	—	—		88	—	88	Terminée
212.105.24 A	Etude route Ongia Yonou	26	—	—	—	6. 2.71	26	—	26	Terminée
Total : 9 projets		602	—	—			538	64	533	

Situation des projets du 2° FED en exécution

26

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CONGO (Brazza)**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.805.99	C.T.	849					849	—	849	
Total :		1 451					1 387	64	1 382	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

27

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays: **CONGO (Brazza)**

Date de mise à jour: **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.805.21 A	Mise à la disposition du Gouverne- ment d'un expert en économie	34	—	—			34	—	27	SEDES (F)
213.405.25	Programme bourses	1 198					1 198		1 198	Terminé
Total: 2 projets		1 232					1 232	—	1 225	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

INVESTISSEMENTS

Pays : CÔTE D'IVOIRE

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.006.06	Lutte contre l'onchocercose	215	360	10. 1.66	470,474	15.12.65	215	—	215	Projet terminé
211.006.10	Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie	2 034	426	23.11.66	780,957		2 011	23	1 969	
211.006.18	Equipements mobiles (2 ^e tr.) I.N.S.P. Abidjan	365	575	22. 9.69	837		313	52	313	
	réserve	6						6		
	Total : 3 projets	2 620					2 539	81	2 497	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

29

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **CÔTE D'IVOIRE**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.006.04	Création de 32 000 hectares de palmeraies sélectionnées	31 538	331	18. 5.65	423,446, 463,535, 576,542, 582,520, 726,677, 681,682, 761,791, 844,868	7. 7.65	31 538		31 538	Projet terminé
215.006.05	Nouveau quai de pêche à Abidjan	1 470	355	26.10.65	567		1 470	—	1 470	Projet terminé
215.006.14	Développement de la culture de l'avocat	574	473	17.11.67	694		457	117	451	A/C 1143 - fourn. matériel agricole ouv.: 8.4.74
215.106.19	Etude sur les possibilités de création de ranchs d'élevage	170					170	—	170	étude terminée
215.006.20	Développement de la culture du coton	4 242	595	28. 4.70	1005,		3 963	279	3 677	
215.106.23	Etude bitumage route San Pedro-Soubre-Issia	140	608	26. 2.71			140	—	140	étude terminée
	Total : 6 projets	38 134					37 738	396	37 446	
215.806.99	C.T.	238					238	—	238	
	Total :	38 372					37 976	396	37 684	

Situation des projets du 2° FED en exécution

30

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CÔTE D'IVOIRE**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.106.01 A	Ecole Nationale d'Administration (Etudes)	13	—	—	—	30.11.64	13	—	13	Terminée
212.106.02 A	Ecole Nationale d'Administration (Etude architecturale)	9	—	—	—	28. 4.66	9	—	9	Terminée
212.106.03 A	Transports Côte d'Ivoire (Etude complémentaire)	8	—	—	—	14.10.66	8	—	8	Terminée
212.106.08 A	Création 32 000 ha de palmeraies sélectionnées (Expertise)	2	—	—			2	—	2	Terminée
212.806.11 A	Dépouillement d'appels d'offres	14	—	—			14	—	14	Terminée
212.106.22 A	Etude invest. Régie Chemin de Fer	28	—	—			28		28	Terminée
	Total : 6 projets	74					74		74	
212.806.99	C.T.	1 175	—	—			1 175	—	1 175	
	Total :	1 249					1 249		1 249	

Coopération technique générale

Pays : COTE D'IVOIRE

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.806.07 A	Conservation du poisson	2	—	—			2	—	2	Terminée
213.106.09 A	Etude préparatoire à l'établissement d'un plan de transport	6	—	—			6	—	6	Terminée
213.806.15 N	Instructeurs à l'école de statistiques à Abidjan	194	469	10.11.67			194		194	Terminée
213.106.16 A	Etude sur les investissements routiers	9	—	—			9	—	9	Terminée
213.106.17 A	Etude « Mise en valeur de l'Agneby »	4	—	—			4	—	4	Terminée
213.406.26	Programme bourses	2 057					2 057		2 057	Terminé
	Total : 6 projets	2 272					2 272		2 272	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

32

Prêts spéciaux

Pays : **COTE D'IVOIRE**
Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.006.12	Création de 32 000 Ha de palmeraies (diversification)	3 644	538	20. 3.69	868		3 239	405	3 214	
221.006.13	Modernisation du chemin de fer (investissements)	6 012	459	26. 7.67	728, 754 802, 824		6 012	—	6 012	Projet terminé
225.006.20	Développement de la culture du coton	1 671	595	28. 4.70			1 671	—	903	
225.006.21	Extension du port de pêche d'Abidjan	1 080	600	8.10.70	936,		1 080	—	1 045	
Total : 4 projets		12 407					12 002	405	11 174	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

33

INVESTISSEMENTS

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.007.02	275 puits Centre et Nord Dahomey	2 094	340	23. 7.65	469, 725		1 784	310	1 650	
211.007.05	Extension cours secondaires de jeunes filles à Cotonou	385	384	1. 3.66	801 930		302	83	302	
211.007.09	Route Cotonou-Hillakondji (frontière Togo)	3 773	406	8. 7.66	528		3 773	—	3 773	Projet terminé
211.007.12	Assainissement pluvial de la ville de Cotonou (2 ^e tranche)	368	444	16.3.67	593		368	—	368	Projet terminé
211.007.15	Aménagement agro-industriel de la région d'Agonvy	7 497	461	10.10.67	650, 710 773,880 1096, 1116		6 675	822	5 201	
211.007.16	Palmeraie et huilerie du Mono	504	501	10. 6.68	775, 773 (775 Lot n° 1-caduc)		431	73	403	
211.007.18	Port de pêche de Cotonou	624	519	13.11.68	730		624	—	624	Projet terminé
211.007.26	Amélioration Route Bohicon-Porga	515						515		
	Réserve	136					—	136	—	
	Total : 8 projets	15 896					13 957	1 939	12 321	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

34

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.007.01	1 ^{re} tranche	173	320	30. 4.65	564		173	—	173	Projet terminé
	Soutien des prix	297								
214.007.08	2 ^e tranche	214	402	19.9.66	537,564		214	—	214	Projet terminé
	Soutien des prix	430								
214.007.14	3 ^e tranche	139	446	25.10.67	587		139	—	139	Projet terminé
	Soutien des prix	571								
214.007.17	4 ^e tranche	142	503	22. 7.68	687,695, 750,810,		142	—	142	Projet terminé
	Soutien des prix	790								
214.007.21	5 ^e tranche	757	563	28.7.69	795,833		757		757	Projet terminé
Total : 5 projets		3 513					3 513		3 513	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

35

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.007.13	Plantation de 2 400 ha d'anacardiens dans le Nord et le Centre du Dahomey	486	449	15. 6.67	650		477	9	425	
215.007.19	Développement agricole du départ. de l'Atakora	1 084	527	4.11.68	784		1 076	8	900	
215.107.23 A	Etude sur l'amélioration de l'adduction d'eau à Cotonou	59	—	—			59	—	59	Terminée
215.107.24 A	Etude production et transformation du Henaf au Dahomey	25	—	—			23	2	22	SORGEM (F)
215.007.27	Amélioration Route Bohicon-Porga	331						331		
Total : 4 projets		1 985					1 635	350	1 406	

Situation des projets du 2° FED en exécution

36

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : DAHOMEY

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.107.03 N	Etude de la palmeraie d'Agonvy	354	368	11. 1.66		30.11.66	304	50	286	Terminée
212.107.06 A	Etude construction du Port de Pêche de Cotonou	21	—	—		29. 3.67	21	—	21	Terminée
212.107.07 A	Palmeraie d'Agonvy	25	—	—		2. 6.66	25	—	25	Terminée
212.207.11 A	Surveillance route Hillakondji-Cotonou	70	—	—			70	—	70	RHEIN-RUHR (All.)
212.107.10 A	Collecte des récoltes des palmeraies	53	—	—			53	—	53	Terminé
212.207.20 A	Surveillance de travaux	56	—	—			56	—	56	Terminée
212.107.22 A	Etude route Porto-Novo-Frontière du Nigéria	154	—	—			154	—	154	Terminée
212.107.25	Etude programme des projets d'élevage 3° FED	6	—	—			6	—	6	
	Total : 8 projets	739					689	50	671	
212.807.99	Contrôle technique	723	—	—			723	—	723	
	Total :	1 462					1 412	50	1 394	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

37

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : DAHOMEY

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.107.04 A	Etude économique et plan de développement	2	—	—	—	11. 3.65	2	—	2	Projet terminé
213.407.28	Programme bourses	1 198					1 198		1 198	Terminé
	Total : 2 projets	1 200					1 200	—	1 200	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

INVESTISSEMENTS

Pays : GABON

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.008.05	Construction du Port d'Owendo	10 766	488	4. 4.68	600	3. 6.69	10 766		10 766	Projet terminé
	Total : 1 projet	10 766					10 766		10 766	
	Réserve	35						35		
	Total :	10 801					10 766	35	10 766	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.008.04	Cultures maraichères à Médouneu	1 398	471	23. 2.68	840	2.12.58	1 398		1 332	
215.008.05	Construction du Port d'Owendo Route de liaison	2 602	488	4. 4.68	600	3. 6.69	2 592	10	2 592	
	Total : 2 projets	4 000					3 990	10	3 924	

Situation des projets du 2° FED en exécution

40

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.108.01 N	Port d'Owendo (Etudes)	1 074	343	22.10.65	—	9.11.65	1 065	9	974	OLIVO (It.) & GAUFF (All.) - 15 mois DWARS (N) - 29 mois CALLET (F) & ARNAULT (F) - 29 mois Laboratoire CHATOU (F) - 26 mois GAUFF (All.) - 15 mois
212.108.03 N	Route Mikongo/Lastourville (Etudes)	1 261	334	5.10.65	—	4.11.66	1 261	—	1 261	Etudes terminées
212.808.02 A	Création fermes vivrières (Etudes)	8	—	—	—	30. 3.65	8	—	8	Etudes terminées
212.108.08 A	Etude chemin de fer Owendo-Booue	50	—	—	—	29. 7.70	44	6	44	Etude terminée
Total : 4 projets		2 393					2 378	15	2 287	
212.808.99	Contrôle technique	566	—	—	—	—	566	—	566	
Total		2 959					2 944	15	2 853	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

41

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays: **GABON**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.108.07 A	Alphabétisation fonctionnelle en milieu industriel	5	—	—			4	1	4	UNESCO - 3 mois
213.408.09	Programme bourses	366					366		366	Terminé
	Total: 2 projets	371					370	1	370	

Situation trimestrielle des projets du 2° FED en exécution

PRÊTS SPÉCIAUX

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221.008.06	Route Basse Obiga-Wagny	2 500	578	27.10.69	850	26. 6.70	2 500	—	2 500	Projet terminé
Total :		2 500					2 500	—	2 500	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

43

INVESTISSEMENTS

Pays : HAUTE-VOLTA
Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.009.09	Mise en valeur région du Yatenga	939	361	14.12.65		21.12.65	939	—	939	Terminé
211.009.11	Lutte contre l'onchocercose	393	360	10. 1.66	470, 474	15.12.65	393	—	393	Terminé
211.009.14	Puits ruraux par investissement humain	121	394	2. 6.66			121	—	117	Terminé
211.009.16	Modernisation des routes (Tronçon Bobo-Dioulasso-Faramana)	4 333	413	2.12.66	568		4 333	—	4 333	Terminé
211.009.17	Construction d'un Centre de Formation féminine artisanale à Ouagadougou	324	413	2.12.66	698,776		324	—	324	Terminé
211.009.20	Modernisation de la route Ouagadougou-Po-Frontière - Ghana	8 302	452	24. 5.67	624		8 302	—	8 302	Terminé
211.009.24	Renforcement de l'adduction d'eau à Ouagadougou	2 590	504	20.6.68	746,765		2 579	11	2 576	
211.009.30	Modernisation route Ouagadougou - Koupéla (1 ^{re} tranche)	3 384	572	18. 9.69	823		3 338	46	3 297	
211.009.37	Aménagement et bitumage route Nianguedi-Front.Togolaise	324					209	115	—	
	à reporter	20 710					20 538	172	20 281	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

43bis

INVESTISSEMENTS

Pays : **HAUTE-VOLTA**
Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisés	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Reports	20 710					20 538	172	20 281	
	Réserve	318						318		
	Total : 9 projets	21 028					20 538	490	20 281	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

44

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **HAUTE-VOLTA**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.009.19	Approvisionnement en eau et électricité de l'usine textile et de la ville de Koudougou	1 243	443	21.3.67	683, 701 704		1 243	—	1 243	Projet terminé
215.009.21	Mise en valeur de la région du Sud-Ouest	1 337	465	23.10.67	686		1 320	17	1 319	
215.009.22	Traitement des semences et conservation des récoltes	1 019	486	6. 3.68	667		1 019		1 019	Projet terminé
215.009.31	Abattoir industriel à Ouagadougou	2 215	572	18. 9.69	971		1 934	281	1 589	
215.809.29	Assistance technique	30	—	—			30	—	30	Terminée
215.209.26	Surveillance des travaux - Eau et électricité à Koudougou	69	—	—			69	—	56	PABST et PARTNER (AII.)
215.109.27 A	Adduction d'eau de Bobo-Dioulasso	65	—	—			65	—	68	
215.009.31	Abattoir industriel de Ouagadougou	108						108		
Total : 8 projets		6 086					5 680	406	5 324	

Situation des projets du 2° FED en exécution

46

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **HAUTE-VOLTA**
Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.109.12 A	Etudes regroupement services hydrauliques (2° phase établissement avant-projet)	7	—	—			7	—	7	Terminée
212.809.18 A	Mission Hubert	75	—	—		26 .9.66	75		75	Terminée
212.109.15 A	Etude traitement des semences et protection des récoltes	13	—	—			13	—	13	Terminée
212.109.23 A	Extension du lycée technique de Ouagadougou	5	—	—			5	—	5	Terminé
212.109.25 A	Abattoir frigorifique de Ouagadougou-programmation	9	—	—			9		9	Terminé
212.109.28 A	Etude « Extension » lycée technique de Ouagadougou	4	—	—			4	—	4	Terminé
212.109.32 A	Mise en valeur du Yatenga (étude)	79	—	—			79		79	Terminée
212.809.33 A	Poursuit mission M. Ubert	61	—	—			61		61	Terminée
212.109.35 A	Irrigation de plantations de cannes à sucre	38	—	—			38	—	38	Terminé
212.109.36 A	Construction de 250 centres d'éducation rurale	11	—	—			11	—	11	Terminé

Situation des projets du 2^e FED en exécution

47

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **HAUTE-VOLTA**
Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.109.34 A	Etude culture industrielle de la to- mate	72	—	—			68	4	56	
	Total : 17 projets	1 423					1 419	4	1 407	
212.809.99	C.T.	1 215	—	—			1 215	—	1 215	
	Total :	2 638					2 634	4	2 622	

Situation des projets du 2° FED en exécution

48

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **HAUTE-VOLTA**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.109.13 A	Mise en valeur des plaines en aval des barrages (2 ^e mission). Etude	38	—	—	—	8.11.65	38	—	38	Terminée
213.809.38	Programme bourses	1 617					1 617		1 617	Terminé
Total : 2 projets		1 655					1 655	—	1 655	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

50

INVESTISSEMENTS

Pays : MADAGASCAR

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.010.20	Route Ouest Lac Alaotra	5 542	404	17. 5.66	731		5 535	7	5 458	
211.010.21	Extension mise en valeur delta de l'Anony	387	404	17. 5.66	517		387	—	387	Projet terminé
211.010.23	Aménagement hydro-agricole de la plaine de Tuléar-Fiherenana (2 ^e tranche)	1 255	410	3. 8.66	907		523	732	404	
211.010.37	Réparation dégâts Route Andapa - Côte Est (cyclone Georgette)	729	535	23. 1.69			729	—	729	Exécution dans le cadre du marché passé pour le projet n° 12.24.118 Route Andapa - Côte Est à la suite de l'A/C 265 (1 ^{er} FED) Projet terminé
211.010.44	Abattoir de Tananarive	253					253			
	Reserve	482						482		
	Total : 13 projets	34 340					32 248	2 092	31 666	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

51

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.010.09	1^{re} tranche Soutien des Prix Amélioration structurelle	1 244 } 1 720 }	352	11.11.65	516 543,556 558,632		1 244 1 720	—	1 244 1 720	
214.010.25	2^e tranche Soutien des Prix Amélioration structurelle	— } 4 049 }	437	19. 5.67	516,617 644,645 660,720		— 4 039	— 10	— 4 019	
214.010.34	3^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	157 } 6 039 }	498	2. 8.68	724,732 747,748 822,910		157 5 785	— 254	157 5 782	
214.010.42	4^e et 5^e tranches	8 106	564	21,10.69	818,922 923,910		7 929	177	7 376	
214.010.48	Campagne agricole 71/72	965	613	15,9,72	1036		878	87	744	
	Total : 5 projets	22 280					21 752	528	21 042	
214.810.99	C.T.	144					144	—	144	
	Total :	22 424					21 896	528	21 186	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

52

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.110.18	Nuciculture industrielle	49	382	13. 5.66		7. 7.66	49	—	46	IRHO (F) - 8 mois + 12 mois
215.110.19	Palmier à huile à Tamatave	235	382	13. 5.66		7. 7.66	235	—	222	IRHO (F) - 12 mois + 20 mois
215.010.31	Nuciculture industrielle	4 071	479	22. 2.68	702,705		2 911	1 160	2 278	
A 215.110.33	Etude « Abattoir de Tananarive »	15		—			15	—	15	MATHEUS (N)
215.110.38 A	Etude recherche Théicoles dans les plateaux	52	—	—			52	—	52	Terminée
A 215.110.35	Etude « Abattoir de Tananarive »	287	—	—			152	135	136	LENZ (All.) - 12 mois
215.110.39	Etude création polder lac Alaotra	144	571	9. 3.70			144		144	
215.110.40	Etude Aménagement Bas-Mangoky (3 ^e tr.)	101	571	9. 3.70			90	11	90	
215.110.41	Etude Mise en valeur cuvette d'Andapa	160	571	9. 3.70			160	—	160	Terminée
215.010.43	Station de recherches théicoles dans les Hauts-Plateaux	373	584	28. 8.70			373	—	357	
215.010.44	Création « Abattoir de Tananarive »	1 448	596	935 1 137			1 404	44	1 418	
215.110.47	Plantation de thé à Madagascar	13					13		13	Terminée
Total : 12 projets		6 948					5 598	1 350	4 931	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

53

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.810.46	A.T. au Ministère du Plan	6					6	—	6	Terminée
215.110.49 PA	Etude « Alimentation en eau de l'extrême sud	100	—	—				100		
215.110.51 PA	Etude « Industrialisation de la cuvette d'Andapa	70	—	—				70		
Total : 15 projets		7 124					5 604	1 520	4 937	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

54

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.110.01 A	Etude architecturale Hôpital de Tananarive	191	—	—	—	24. 6.65	191	—	191	Terminée
212.110.03 N	Etude du développement de la théiculture dans la région des plateaux malgaches	148	335	22.12.65	—	20. 7.66 30. 6.66	148	—	148	Terminée
212.110.04 N	Etude de l'aménagement hydro-agricole de la plaine de Madirovalo (et surveillance des travaux)	111	335	22.12.65	—	22.12.65	111	—	111	Terminée
212.110.05 N	Elaboration du dossier de mise en valeur agricole de la cuvette d'Andapa	198	335	12.12.65	—	22.12.65	198	—	198	AGRER (B) - 16 mois + 2 mois (avenant)
212.110.08 A	Elaboration du dossier d'exécution de la 2 ^e tranche de travaux relatifs à la mise en valeur du périmètre du Fiherenana à Tulear	48	—	—	—	9.12.65	48	—	48	Terminée
212.110.13 A	Expertise en vue de la mise en valeur agricole de la plaine de Mananjeba (Etudes)	10	—	—	—	25. 3.66	10	—	10	Terminée
212.110.14 A	Cours complémentaires de Nossi-Bé (Etudes)	12	—	—	—		19	— 7	9	SEI. (Mad) - 6 mois
212.110.22 A	Maîtrise des eaux « riz »	6	—	—		3. 6.66	6	—	6	Terminée

Situation des projets du 2^e FED en exécution

55

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : MADAGASCAR

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.110.24 A	Programmation de l'unité mères-enfants. Hôpital de Tananarive	3	—	—		3. 6.66	3	—	3	Terminée
212.110.26 A	Unité « mères-enfants » Befelatanana	14	—	—			14	—	14	CIOCE et RADICONCINI (I)
212.110.27 A	Mise en valeur cuvette d'Andapa	155	—	—			155	—	155	AGRER (B) – 28 mois
212.210.28 A	Surveillance des travaux	25	—	—			25	—	25	Terminée
212.110.30 A	Etude Route Sambava-Vohémar	48	—	—			148	—	148	Terminée
212.110.45 A	Etude et financ. opérations riz et café	29	—	—			29	—	29	Terminée
212.110.50	Etude « Industrialisation de la cuvette d'Andapa »	20	—	—				20		
	Total : 15 projets	1 118					1 105	13	1 095	
212.810.99	C.T.	1 672					1 672	—	1 672	
	Total :	2 790					2 777	13	2 767	

Situation des projets du 2° FED en exécution

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : MADAGASCAR

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.810.02 N	Envoi d'experts au Bureau de Développement Industriel à Madagascar	97	338	22.12.65			97		97	Terminée
213.410.52	Programme bourses	1 094					1 094		1 094	Terminé
	Total : 2 projets	1 191					1 191		1 191	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

SECOURS D'URGENCE

Pays : MADAGASCAR

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.010.37	Réparation dégâts Route Andape - Côte Est (Cyclone Georgette)	1 013	535	23. 1.69			1 013	—	1 013	Exécution dans le cadre du marché passé pour le projet 12.24.118 Route Andapa - Côte-Est à la suite de l'A/C 265 (1 ^{er} FED) Projet terminé
	Total : 1 projet	1 013					1 013	—	1 013	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

58

Prêts spéciaux

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.010.44	Création « Abattoir de Tananarive »	1 862	596	10.7.70	935,1137		1 862	—	382	
Total : 1 projet		1 862					1 862	—	382	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

59

INVESTISSEMENTS

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.011.02	Achèvement route Segou - bla - San	2 938	325	10. 5.65	401		2 938	—	2 938	Projet terminé
211.011.06	Institut biologie humaine à Bamako	766	358	15.10.65	554,862 985,		756	10	704	
211.011.08	Lutte contre l'onchocercose	140	360	10. 1.66	470 474	15.12.65	140	—	140	Projet terminé
211.011.12	Campagne de lutte contre la peste bovine (3 ^e phase)	213	396	6. 7.66	502		213	—	213	Projet terminé
211.011.18	Modernisation des routes (tronçons Koutiala-Kouri et Kimparana-Faramana)	3 777	412	14.10.66	568		3 723	54	3 709	
211.011.27	Construction route Ségou-Markala	1 162	494	22. 4.68	740		1 162	—	1 162	Projet terminé
211.011.28	Adduction d'eau à Tombouctou	350	502	20. 8.68	839		346	4	330	
211.011.29	Aménagements hydro-agricoles Vallée du Niger	3 908	524	31.12.68	789 806 929		3 908	—	3 784	
211.011.34	Construction d'un nouvel aéroport à Bamako	8 378	547	10. 6.69	826 972 973 1 078		8 096	282	6 639	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

INVESTISSEMENTS

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.011.35	Renforcement adduction d'eau de Bamako	2 384	556	22. 7.69	870, 871, 872, 878		2 381	3	2 269	
211.011.36	Centre régional de santé de Mopti	446	557	22. 7.69	1065		368	78	14	
	Réserve	939					—	939	—	
Total : 11 projets		25 401					24 031	1 370	21 902	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

61

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.011.04	1^{re} tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	— } 286	339	27. 8.65			— 286	— —	— 286	Terminé
214.011.17	2^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	— } 866	415	3.10.66	472,572		— 866	— —	— 956	Terminé
214.011.24	3^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	— } 664	466	5.12.67	580,723		— 664	— —	— 664	Terminé
214.011.30	4^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	— } 450	505	20. 8.68	684,723		— 450	— —	— 450	Terminé
214.011.39	5^e tranche	1 445	561	28. 7.69	838,842 (18) 861,1012		1 274	171	1 245	
214.011.45	Campagne agricole 1970/71	361	602	4. 8.70	886		361	—	361	Terminé
	Total : 6 projets	4 072					3 901	171	3 962	
214.811.99	C.T.	42	—	—			42	—	42	
	Total :	4 114					3 943	171	4 004	

Situation des projets du 2° FED en exécution

62

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : MALI

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.011.11	Production d'huile essentielle d'oranges	41	392	14. 4.66			41	—	41	Projet terminé
215.011.26	Développement de la culture du dah	504	483	22. 4. 6	792		465	39	422	
215.011.38	Développement de la culture du tabac dans la Haute Vallée du Niger	537	567	10.10.69	858		490	47	460	
215.111.37 A	Etude « Ranch dans la région du fleuve Niger »	10	—	—			10	—	10	S.E.D.E.S. (F)
215.111.41 A	Etude problèmes conditionnement du tabac	6	—	—			6	—	6	Terminée
215.111.42 A	Phase d'approche programme riziculture	68	—	—			68	—	68	Terminée
215.111.43 A	Etude ranch de Niono	100	—	—			100	—	100	Terminée
215.111.44 A	Etude développement des cultures fruitières	39	—	—			39	—	39	Terminée
	Total : 8 projets	1 305					1 219	86	1 146	
215.811.99	C.T.	156					156	—	156	
	Total :	1 461					1 375	86	1 302	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

63

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.111.01 A	Etudes routières	375	—	—	—	5.11.64	375	—	375	Terminée
212.111.03 A	Etude barrage réservoir de Selingué	70	—	—	—	13. 9.65	70	—	70	Terminée
212.111.05 A	Expertise économique et financière à l'office du Niger	34	—	—	—	1.10.65	34	—	34	Terminée
212.111.10 A	Central mécanographique et statistique. Etude préalable	4	—	—	—	25. 3.66	4	—	4	Terminée
212.111.07 N	Alimentation en eau de Bamako (Etudes)	186	369	28.12.65	—	18. 3.66	186	—	184	HOLFELDER (All.) - 9 mois
212.111.13 A	Expertise des rizières au Mali	14	—	—	—	21. 2.67	14	—	14	Terminée
212.811.14 A	Mission temporaire d'Assistance technique au Mali	50	—	—	—	15. 3.66	50	—	50	Marie-Sainte (F) - 24 mois
212.111.16 A	Campagne contre la peste bovine	1	—	—	—	—	1	—	1	Terminée
212.111.15 A	Aménagement Général de la ville de Mopti	107	—	—	—	7.7.66	107	—	107	Terminée

Situation des projets du 2° FED en exécution

64

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : MALI

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.111.19 A	Adduction d'eau de Tombouctou	35	—	—		29. 3.67	35	—	35	Terminé
212 111 20 A	Etudes routières	12	—	—		18. 4.67	12	—	12	Terminé
212.111.21 A	Exploitation industrielle des phosphates de Bourem (Etude)	90	—	—			90	—	90	Terminée
212.111.22 A	Etude d'avant-projet pour une aéro-gare à Bamako	54	—	—			54		54	Terminée
212.111.23 A	Barrage de Sansanding	5	—	—			5	—	5	Terminé
212.811.25 A	Mise au point d'appels d'offres	7	—	—			7	—	7	Terminée
212.111.31 A	Adduction d'eau aéroport de Bamako	7	—	—			7	—	7	Terminée
212.811.40 A	Mission d'assistance technique	171	—	—			166	5	135	SEDES (F) GOLA (I) - 12 mois
212.111.46 A	Etude politique du Tourisme	24	—	—			24	—	24	Terminée
	Total à reporter :	1 246					1 241	5	1 208	

Situation des projets du 2° FED en exécution

65

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Report :	1 246					1 241	5	1 208	
212.811.48	A.T. abattoir frigorifique de Bamako	161	609	18.6.71			158	3	116	
212.111.49 A	Unités radiologiques mobiles		—	—						annulées
212.111.50	ETUDE « Lycée de Tombouctou »	7	—	—			8	— 1	3	
212.111.51	Etude « Lycée de Mdikalo »	37	—	—			39	— 2	11	
212.111.52	Etude « Maternités et dispensaires Bamako »	27	—	—			27	—	9	
212.111.53	Etude « Institut Polytech. rural à Katibougou	150						150		
	Total : 23 projets	1 628					1 473	155	1 347	
212.811.99	C.T.	695	—	—			695	—	695	
	Total :	2 323					2 168	155	2 042	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : MALI

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.411.54	Programme bourses	601					601		601	Terminé
Total : 1 projet		601					601		601	

Situation des projets du 2° FED en exécution

SECOURS D'URGENCE

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.011.33	Lutte contre une invasion de criquets pèlerins	73	523	31.10.68			73	—	73	Terminé
Total : 1 projet		73					73	—	73	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

68

INVESTISSEMENTS

Pays : MAURITANIE

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.012.03	Route Nouakchott-Rosso	2 979	308	24. 3.65	448		2 979	—	2 979	Projet terminé
211.012.04	Constructions scolaires	1 180	316	5. 5.65	965		1 098	82	1 026	
211.012.05	Adduction d'eau Port Etienne	5 591	324	12. 5.65	477	3.12.65	5 502	89	5 489	
211.012.06	Achèvement port de pêche de Port-Etienne	1 096	353	16. 9.65	395 612 (caduc)	10.11.65	833	263	824	Achèvement sur la base du marché passé à la suite de l'A/C 395 - projet 12.21.203; 1 ^{er} FED
211.012.08	Campagne de lutte contre la peste bovine 3 ^e phase	526	396	6. 7.66	515		526	—	519	
211.012.09	Aménagement de l'aéroport de Nouakchott	891	462	4. 12.67	714,876 1046		883	8	832	
	Réserve	260						260		
	Total : 6 projets	12 523					11 821	702	11 669	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

69

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.012.01	Barrage dans l'Est Mauritanie	1 560	314	21. 4.65	471		1 332	228	1 072	
215.012.17	Construction de 10 petits aménagements rizicoles	271	573	22. 9.69	932		246	25	207	
215.012.18	Etude de barrages dans les Hods	235	587	6. 1.70			235	—	219	
215.812.19 A	Mission d'assistance technique	2	—	—			2	—	2	Terminée
215.112.12 A	Mission Aménagement du Warf de Nouakchott	42	—	—			42	—	42	Terminée
215.112.16 A	Mission d'étude « Etab. p. A1 »	2	—	—			2	—	2	Terminé
215.212.11 A	Barrages Est Mauritanie (Direction des Travaux)	77	—	—			77	—	77	Projet terminé
	Total : 7 projets	2 189					1 936	253	1 621	
215.812.99	C.T.	1					1	—	1	
	Total : 7 projets	2 190					1 937	253	1 622	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

70

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.112.02 A	Etude architecturale pour constructions scolaires	21	—	—	—	9.12.65	21	—	21	Terminé
212.112.10 A	Etude sur l'aménagement des plaines de Boghé et Nianga	9	—	—			9	—	9	Terminé
212.212.13 A	Aménagement aéroport de Nouakchott (Direction de travaux)	18	—	—			18	—	18	Terminé
212.812.19 A	Mission d'assistance technique	179	—	—			146	33	118	BERGMANN (All.)
212.112.20 A	Et. "Construction 10 pet. aménagements rizicoles,,	30	—	—			30	—	30	
	Total : 5 projets	257					224	33	196	
212.812.99	C.T.	519	—	—			519	—	519	
	Total :	776					743	33	715	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

71

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.112.14 A	Alphabétisation fonctionnelle en milieu industriel	5	—	—			4	1	4	
213.412.21	Programme bourses	573					573		573	Terminé
Total : 2 projets		578					577	1	577	

Situation des projets du 2° FED en exécution

PRÊTS SPÉCIAUX

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.012.15	Extension du wharf de Nouakchott	2 754	543	5.6.69	804 892		2 754	—	2 754	Projet terminé
Total : 1 projet		2 754					2 754	—	2 754	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

73

INVESTISSEMENTS

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.013.04	Construction de 150 puits	1 292	307	23. 3.65	431		1 292		1 292	Terminé
211.013.06	Deux aménagements hydro-agricoles dans vallée du Niger	301	323	7. 5.65	456	19.11.65	295	6	291	
211.013.07	Ecole d'infirmiers vétérinaires et assistants d'élevage	750	347	21. 9.65	(707 caduc) 767-889		701	49	691	
211.013.10	Programme d'équipement sanitaire	3 281	367	8. 1.66	863,938 1006,1037		3 284	— 3	3 081	
211.013.14	Construction de 16 dispensaires ruraux	361	439	22.3.67	863,938		361		350	
211.013.18	Modernisation de la route Dosso-Gaya	2 714	434	14.3.67	719		2 714		2 714	Projet terminé
211.013.19	Construction de 514 puits	5 939	463	15.12.67	738		5 280	659	4 998	
211.013.26	Extension de l'Ecole Nationale d'administration	640	568	22.09.69	942,1011		571	69	566	
211.013.27	Adductions d'eau Thaana Filingue, Birni N'Konni	1 585	576	14. 1.70	943,975		1 563	22	1 329	
	Total à reporter	16 863					16 061	802	15 312	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

INVESTISSEMENTS

Pays: **NIGER**

Date de mise à jour: **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou/ pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Reports	16 863					16 061	802	15 312	
211.013.29	Modernisation de la route Niamey-Zinder	3 233	588	2.2.70	900		3 228	5	3 214	
211-813-38	Développement rizicole dans la vallée du Niger	1 440	1 173					1 440		
	Réserves	— 46						— 46		
	Total: 11 projets	21 490					19 289	2 201	18 526	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

75

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisés	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.013.02	1 ^{re} tranche Soutien des prix	82	305	23. 2.65			82	—	82	Terminée
	Amélioration structurelle	104					104	—	104	
214.013.11	2 ^e tranche Soutien des prix	136	383	23. 3.66			136		136	Terminée
	Amélioration structurelle	363					363		363	
214.013.20	3 ^e tranche Soutien des prix	172	468	29. 11.67			172	—	172	
	Amélioration structurelle	1 071					1 070	1	989	
214.013.22	4 ^e tranche Soutien des prix	137	516	4. 9.68			137		137	Terminée
214.013.23	4 ^e tranche Amélioration structurelle	562	531	13. 1.69	827,828 853,		559	3	557	
214.013.37	Dévelop. rural - Départ. de Zinder	1 876	617	31. 1.73			329	1 547	170	Prép.
	Total : 6 projets	4 503					2 952	1 551	2 710	
214.813.99	C.T.	51					51	—	51	
	Total :	4 554					3 003	1 551	2 761	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

76

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.013.15	Développement de l'action de l'Union Nigérienne de Crédit et de Coopération	1 257	439	22. 3.67	854,855 863,938		1 212	45	1 132	
215.013.28	Silos pour la minoterie de mil de Zinder	397	576	14. 1.70	941		397		395	
215.013.30	Aménagements hydro-agricoles dans la vallée du Niger	292	593	3. 3.70	905,		276	16	265	
Total : 3 projets		1 946					1 885	61	1 792	

Situation des projets du 2° FED en exécution

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : NIGER

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.113.01 A	Etude route Dosso - Gays	170	—	—	—	29. 6.65	170	—	170	Terminée
212.113.03 A	Etude ensemble textile	77	—	—	—	18.12.64	77	—	77	Terminée
212.113.05 A	Etude trois aménagements dans la vallée du Niger	5	—	—	—	4. 3.65	5	—	5	Terminée
212.113.09 A	Développement de la Coopération - (Etudes)	12	—	—	—	29.11.65	12	—	12	Terminée
212.113.12 A	Valorisation coque d'arachide (Etudes)	4	—	—	—	14.10.66	4	—	4	Terminée
212.813.13 A	Mission Guichard	83	—	—	—	15. 9.66	83	—	83	GUICHARD (B) - 2 ans
212.113.16 N	Etudes routières de l'axe Niamey-Zinder entre les Km. 424 et 608	316	432	6. 2.67	—	—	316	—	316	Terminées
212.113.32 A	Mission Elevage (Etude)	10	—	—	—	—	10	—	10	Terminée
212.113.33 A	Etude centrale électrique à Maradi	50	—	—	—	—	41	9	38	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

78

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.113.17 A	Ecole nationale d'Administration	22	—	—			22	1	22	V.A.A. (I)
212.113.21 N	Etude Axe routier Niamey-Zinder	466	—	—			465	1	464	STAIM (I) DENZINGER (All)
212.113.25 A	Etude adduction d'eau Tahoua, Filingue et Birni	47	—	—			47		47	Terminée
212.113.34 A	Etude réalisation à mener Vallée du fleuve	169	—	—			169	—	169	Terminée
212.813.35 A	A.T. Commissariat Général au Développement	40	—	—			40	—	40	Terminée
212.813.36	Envoi 2 conseillers techniques President Rep. Niger	140	—	—			132	8	64	
	Total : 15 projets	1 611	—	—			1 593	18	1 521	
212.813.99	C. T.	943	—	—			943	—	943	
	Total :	2 554					2 536	18	2 464	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

79

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.813.24 N	Animation féminine	279	541	20.3.69			276	3	242	IRAM (F)
213.413.39	Programme bourses	886					886		886	Terminé
Total : 2 projets		1 165					1 162	3	1 128	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

SECOURS D'URGENCE

Pays: **NIGER**

Date de mise à jour: **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.013.31	Prise en charge frais de transport	225	597	24. 4.70			140	85	140	
Total : 1 projet		225					140	85	140	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

81

INVESTISSEMENTS

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.014.10	Mise en valeur du Mayaga 4 nouv. périm. de paysannat.	699	380	4. 2.66	519		699		699	Projet terminé
211.014.18	Alimentation en énergie électrique d'usine à thé; ligne de transport d'énergie de Mururu à Cyangugu-Shagasha	62	445	8.6.67	602		62	—	65	Projet terminé
211.014.27	Extension lycée et école normale de jeunes filles à Kigali	1 225	475	27.11.67	759 867		1 191	34	1 122	
211.014.28	Infrastructure sociale des paysannats du Mayaga	1 047	495	30. 4.68	793 caduc 851		1 043	4	980	
211.014.30	Construction de l'internat de l'école technique agricole à Butare	380	507	5. 9.68	820, 920,		319	61	276	
211.014.35	Développement régional du Mayaga-Bugesera	447	526	14.11.68			427	20	436	Prép.
211.014.36	Extension de la plantation de thé à Mulundi	523	525	25.10.68			486	37	437	Exécution en régie
211.014.37	Création d'un parc industriel à Kigali	1 330	540	30. 6.69	968,988		1 320	10	963	
211.014.39	Infrastructure électrique Mukungwa-Ntaruka à Ruhengeri	508	542	2. 2.70	914		508	—	354	
211.014.40	Introduction de la théiculture en milieu villageois	190	555	7. 8.69			190	—	204	
	Totaux à reporter :	6 411					6 245	166	5 536	

Situation des projets du 2° FED en exécution

82

INVESTISSEMENTS

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **30.3.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Reports	6 411					6 245	166	5 536	
211.014.42	Institut pédagogique à Butare	734	592	2. 3.70				734	—	Prép.
211.014.47	Infrastructure Electrique Etudes et Constructions	688	612	11.10.71	914, 1000		685	3	651	
211.014.01	500 ha de thé Mwaga-Gisakura	54					54	—	—	
211.214.48	Constr. de lignes de transport	1 600	1066	24.2.73			1 600	—	1 464	
211.014.49	Développement culture du pyrèthre (complement)	639	Av. n° 1 à CF 401	11.3.73			347	292	134	
	Réserve	436					—	436	—	
	Totaux : 15 projets	10 562					8 931	1 631	7 785	

Situation des projets du 2° FED en exécution

83

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : RWANDA

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.014.01	500 ha de thé Mwaga-Gisakura	1 800	304	29. 1.65		15. 3.65	1 793	7	1 812	Prép.
215.014.02	Valorisat. ressources apicoles	88	315	15. 4.65	512		88	—	88	Projet terminé
215.014.11	Développement de la culture du pyrèthre	2 560	401	29. 9.66	1 101		2 569	— 9	2 517	
215.014.40	Introduction de la théiculture en milieu villageois	802	555	7. 8.69			843	— 41	815	Prép.
Total : 4 projets		5 250					5 293	— 43	5 232	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

84

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : RWANDA
Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.114.03 A	Pont Ka tumba plus roue Dendezi - Cyangugu (Etudes)	56	—	—	—	30. 9.65	56	—	56	Terminée
212.214.04 N	Thé Mulindi plus thé Cyangugu (Dir. travaux)	1 432	329	5. 4.65	—	4. 2.66	1 403	29	1 394	AGRAR und HYDROTECHNIK (All.)
212.114.05 A	Introduction thé milieu villageois (Etudes)	44	—	—	—	27.10.65	44	—	44	Terminées
212.814.06 A	Mission temp. d'assis. technique (Etudes)	186	—	—	—	1. 9.65	186	—	186	Terminée
212.114.07 A	Dossier recherches géologiques (Etudes)	1	—	—	—	25. 2.66	1	—	1	Terminée
212.114.08 A	Réunion Bruxelles p. la Nyabarongo (Etudes)	4	—	—	—	7.65	4	—	4	Projet terminé
212.114.12 A	Lycée pour jeunes filles à Kigali (Etudes)	60	—	—	—	26. 9.66	60	—	60	Terminées
212.114.13 A	Ligne électrique pour projet thé Cyangugu (Etudes)	8	—	—	—	12. 7.66	8	—	8	Terminées
212.114.16 N	Etudes routières	199	424	18.11.66	—	—	199	—	199	Terminées
212.114.17 A	Besoins en énergie électrique	30	—	—	—	—	30	—	30	Terminée

Situation des projets du 2° FED en exécution

85

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.214.14 A	Lycée de jeunes filles à Kigali (Dir. travaux)	19	—	—			19	—	19	Terminée
212.114.19 A	Construction & équipement internat à Butare	23	—	—		30. 5.67	23	—	23	Terminée
212.114.20 A	Institut pédagogique à Butare	50	—	—		25. 5.67	45	5	22	LENTZ (L)
212.114.21 A	Création plantation thé vallée Cyohoha-Rukeri	50	—	—			50	—	50	Terminée
212.114.22 A	Ligne de transport d'énergie - Mururu	16	—	—		13. 2.67	16	—	16	Terminée
212.114.24 A	Aménagement et équipement d'un parc industriel à Kigali	126	—	—			126	—	126	Terminé
212.114.25 A	Création d'une fonderie d'acier à Kigali	25	—	—			25	—	25	Terminée
212.114.29 A	Aménagement hydroélectrique de Ntaruka	215	—	—			215	—	215	Terminé
212.114.31 A	Infrastructure électrique	23	—	—			23	—	23	Terminée
212.114.32 A	Aménagement Axe A « Kigali-Frontière »	9	—	—			9	—	9	Terminé

Situation des projets du 2° FED en exécution

86

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : RWANDA

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.814.33 A	Assistance technique - Infrastructure électrique	77	—	—			77		77	Terminée
212.814.34 A	Assistance technique - Grands projets agricoles	95	—	—			95		95	Terminée
212.214.43 A	Dir. Trav. suite 212.214.04	34	—	—			34	—	34	Terminée
212.214.41 A	Direction et Surveillance des travaux du projet 211.014.28	140	—				140	—	74	GIORGI (I)
212.214.44 A	Construction ligne de transport d'énergie de Ntaruka à Ruhengeri	55					54	1	55	Terminée
212.814.45 A	Etude Société électrique Grands Lacs	50	—	—			—	50	—	
212.814.46 A	A.T. Régie Eaux	23	—	—			23	—	23	Terminée
	Total : 28 projets	3 050					2 965	85	2 868	
212.814.99	C.T.	505	—	—			505	—	505	
	Total :	3 555					3 470	85	3 373	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

87

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.114.09 A	Mission création banque développement (Etudes)	14	—	—	—	11. 5.66	14	—	14	Terminée
213.114.15 N	Recherches géologiques et minières dans le parc de la Kagera	184	420	20. 9.66		14.12.66	184	—	184	Terminées
213.114.23 A	Formation des cadres des coopératives agricoles	9	—	—			9	—	9	Terminée
213.814.26 N	Formation des cadres des coopératives agricoles	988	456	9. 6.67			925	63	865	BDPA (F) – 34 mois
213.814.38 A	Programmes de formation de cadres pour l'enseignement audio-visuel	56	550	6. 5.69			55	1	52	URG (Rw.)
213.414.50	Programme bourses	1 696					1 696		1 696	Terminé
	Total : 6 projets	2 947					2 883	64	2 820	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

88

INVESTISSEMENTS

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.015.07	Extension de l'Institut de pédiatrie de l'Université de Dakar	243	393	6. 5.66	757, 904		215	28	210	
211.015.08	Campagne de lutte contre la peste bovine 3 ^e phase	247	396	6. 7.66	499		247	—	247	Terminé
211.015.09	Route du Dieri	4 861	408	4. 8.66	594		5 318	-457	5 154	
211.015.10	Construction de 2 abattoirs régionaux à Saint-Louis et à Thiès	466	408	4. 8.66	948		466	—	42	
211.015.12	Construction de deux ponts en Basse-Casamance, à Balba et Diouloulou	566	414	11.10.66	610		566	—	566	Terminé
211.015.16	Adduction d'eau de Dakar	6 600	464	19. 9.67	742, 777		4 802	1 798	4 786	
	Réserve	67						67		
Total : 6 projets		13 050					11 614	1 436	11 005	

Situation des projets du 2° FED en exécution

89

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.015.03	1^{re} tranche Soutien des prix	6 191	327	4. 6.65			6 191	—	6 191	Terminée
	Amélioration structurelle	3 129					3 129	—	3 129	
214.015.06	2^e tranche Soutien des prix	4 286	391	6.7.66	464,496		4 286	—	4 286	Terminée
	Amélioration structurelle	2 518					2 518	—	2 518	
214.015.14	3^e tranche Soutien des prix	932	458	20.9.67	539		932	—	932	Terminée
	Amélioration structurelle	4 045					4 045	—	4 045	
214.015.20	4^e tranche Amélioration structurelle	3 339	490	29.5.68	655,751		3 254	85	3 225	
214.015.21	4^e tranche Soutien des prix	3 299	492	28.5.68			3 299	—	3 299	Terminée
214.015.28	5^e tranche	1 371	552	23. 9.69			1 371	—	1 371	Terminée
214.015.32	Campagne agricole 1969/1970 et 1970/1971	286	603	9.10.70			279	7	277	
214.015.38	Semences d'arachides d'huileries 71	492	610	22. 7.71			492	—	492	Terminée
214.015.39	Campagne agricole 71/73	1 584	Av. 2 à 552	11. 3.72	1001		1 584	—	1 584	Terminée
214.015.40	Mise en place S ^{ce} Semencier	2 972	614	6.12.72	1098		1 742	1 230	940	
Total : 10 projets		34 444					33 122	1 322	32 289	
214.815.99	C.T.	142	—	—			142	—	142	
Total :		34 586					33 264	1 322	32 431	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

90

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.015.05	Développement culture du coton Sénégal oriental et Basse Casamance	1 072	359	22.12.65	491.609 566.658		1 061	11	1 042	
215.015.18	Développement culture du riz et des bananes en Casamance	2 063	484	29. 4.68			2 059	4	1 984	Prép.
215.015.19	Développement de la culture cotonnière intensive au Sine-Salam	2 679	485	6. 6.68	709,787 815,899 917,924		3 036	— 357	2 662	
215.015.25	Amélioration des Mils	1 205	549	1. 8.69	831,832		982	223	708	
215.015.26	Développement prod. arachides de bouche, région Sine – Saloum	1 134	548	1. 8.69			1 057	77	996	Prép.
215.015.29	Développement de la riziculture en Casamance	1 568	586	29.12.69			1 372	196	1 410	Prép.
215.115.24 A	Etude « Création petites et moyennes industries »	5	—	—			5	—	4	SEDES (F)
215.115.27 A	Amén. hydro-agricole de Nianga	167	—	—			167	—	167	Projet terminé
215.115.31 A	Etude « Création d'industrie sidérurgique »	41	—	—			40	1	39	
215.115.37 A	Production maraichère	46					46	—	50	
Total : 10 projets		9 980					9 825	155	9 062	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

91

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.115.01 A	Alimentation en eau Dakar (Etude)	5	—	—	—	21. 8.64	5	—	5	Terminée
212.115.04 A	Puits et forage 2 ^e tranche (Etude)	6	—	—	—	5. 7.65	6	—	6	Terminée
212.115.13 A	Amélioration du mil	2	—	—			2	—	2	Terminée
212.115.15 A	Etude sur l'aménagement des plaines de Boghé et Nianga	9	—	—			9	—	9	Terminée
212.115.33 A	Etude opérations rizicoles vallée du fleuve	30	—	—			25	5	25	
212.115.34 A	Etude culture de la tomate	15	—	—			15	—	15	
212.115.35 A	Etude Institut Vétérinaire et Zoo-technique	50	—	—			28	22	28	
	Total : 7 projets	117					90	27	90	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : SENEGAL

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.815.99	C.T.	1 077	—	—			1 077	—	1 077	
	Total :	1 194					1 167	27	1 167	

Situation des projets du 2° FED en exécution

Pays : **SÉNÉGAL**
Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.115.17 A	Etude sur les investissements routiers	11	—	—			11	—	11	Terminée
213.115.23 A	Alphabétisation fonctionnelle, en milieu rural	5	—	—			4	1	4	
213.415.41	Programme bourses	834					834		834	Terminé
Total : 3 projets		850					849	1	849	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

94

PRETS SPÉCIAUX

Pays : SÉNÉGAL

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.015.42	Développement cultures maraî- chères industrielles	1 000						1 000		
Total : 1 projet		1 000						1 000		

Situation des projets du 2^e FED en exécution

95

INVESTISSEMENTS

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.016.05	Route Scialambot – Genale – Goluen	1 496	319	19. 5.65	532	10. 8.65	1 496		1 496	Projet terminé
211.016.06	Route Afgoi – Baidoa	4 850	309	25. 3.65	521.531 669.680 1045,	24. 1.67	4 754	96	4 660	
211.016.15	Construction et équipement de 4 bâtiments scolaires et agrandissement de l'école secondaire à Mogadiscio	2 330	455	14.12.67	891,1008 1052,		2 215	115	1 997	
211.016.21	Aide temporaire à la production bananière	541	482	22. 3.68	635	20. 2.68	541	—	541	Terminé
211.016.23	Fourniture de mobilier scolaire pour 90 classes primaires	75	506	2. 9.68	848		75	—	75	Terminé
211.016.25	Aménagement de pompes	318	533	14. 2.69			318	—	384	Prép.
211.016.26	Télécommunications par Faisceaux hertziens	3 275	566	27. 9.69	852		3 275	—	2 910	
211.016.28	« Station de Multiplication végétale »	60	—	—			60	—	6	
	Réserve	563						563		
	Total : 8 projets	13 508					12 734	774	12 069	

Situation des projets du 2° FED en exécution

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour: **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.016.24	Amélioration de l'état sanitaire et de la qualité du bétail	5 773	521	22. 1.69	890,962 998		5 121	652	3 866	
215.016.28	Station de multiplication végétale et Form. pers.	527	558	27. 9.69			422	105	308	
215.016.25	Aménagement de pompes	200	—	—			175	25	87	
Total : 3 projets		6 500					5 718	782	4 261	

Situation des projets du 2° FED en exécution

97

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE
Pays : SOMALIA
Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.116.01 A	Construction 8 établissements scolaires (Etudes)	138	—	—	—	23. 4.65	129	9	131	1 ^{re} phase terminée le 22.7.1965 2 ^e phase SAIS (It.) - 11 mois
212.116.02 A	Route Afgoi - Baïdoia (Etudes)	375	—	—	—	13.10.65	374	1	364	KOCKS (All.) - 10 mois
212.116.08 A	Installation de 70 pompes (Etudes)	3	—	—	—	16.11.65	3	—	3	Terminée
212.116.10 A	Etude « Amélioration de la santé et de la qualité des bovidés »	45	—	—	—	7. 6.66	45	—	45	Terminée
212.116.11	Palmiers datiers dans la Migiurtinia	12	—	—	—	21. 4.67	12	—	12	Terminée
212.216.12 A	Route Scialambot - Genale - Goluen (Dir. travaux)	60	—	—	—	—	60	—	60	Terminée
212.116.13 A	Institut de recherche vétérinaire	1	—	—	—	28.11.66	1	—	1	Terminée
212.116.14 A	Développement Télécommunications	136	—	—	—	24. 7.67	114	22	98	STET (It.)
212.116.16 A	Etude Installation de 70 pompes	44	—	—	—	13.11.67	44	—	44	Terminée
212.016.17 N	Aide temporaire pour l'exploitation de l'hôpital de Mogadiscio	1 373	451	25.7.67	—	28. 6.67	1 336	37	1 325	
212.216.32 A	Télécommunication par faisceaux hertziens	390	—	—	—	—	253	237	308	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

99

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : SOMALIA

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.016.34	Aide temporaire Hôpital à Mogadiscio	390	604	7.10.70			327	63	340	
212.116.35	Etude « Laboratoire pharmaceutique de Mogadiscio »	27	—	—				27		
	Total : 20 projets	3 579					3 279	300	3 274	
212.816.99	C.T.	499	—	—			499	—	499	
	Total :	4 078					3 778	300	3 773	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

100

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : SOMALIA

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.816.03 N	Exploitation Hôpital Mogadiscio	653	306	18. 5.65	—	10. 2.65	653		653	Terminée
213.116.04 A	Mission 1 ^{ère} tr. télécommunications (Etude)	4	—	—		21. 3.66	4	—	4	Terminée
213.416.36	Programme bourses	1 721					1 721		1 721	Terminé
Total : 3 projets		2 378					2 378		2 378	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

SECOURS D'URGENCE

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.016.07	Aide à la population frappée par la famine	201	313	6. 4.65	408	30. 4.65	201	—	201	Projet terminé
216.016.09	Aide temporaire pour l'exploitation de l'Hôpital de Mogadiscio	990	390	11. 5.66		18. 5.66	990	—	990	Projet terminé
216.016.31	Lutte contre la famine 1969	49	Av. à 313	12. 5.70			49	—	49	Projet terminé
Total : 3 projets		1 240					1 240	—	1 240	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

102

INVESTISSEMENTS

Pays : TCHAD

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.017.05	Amélioration production cotonnière	1 516	322	13. 5.65	437 526 608	8.12.65	1 516	—	1 516	Projet terminé
211.017.06	Achèvement projet hydraulique villageoise (165 puits)	1 302	220 Ave- nant	12. 5.65	562	5.12.67	1 157	145	1 035	
211.017.07	Lycée technique commercial de Fort-Lamy - extension	97	326	5. 5.65	323	13. 9.65 avenant n° 3	97	—	97	Projet terminé
211.017.09	Office national pharmaceutique	617	344	20. 9.65	506	28. 3.67	617	—	617	Projet terminé
211.017.15	Construction de 153 puits au Tchad	1 867	378	11. 2.66	752	22.6.67	1 867	—	1 867	Projet terminé
211.017.17	Extension à l'Est de la République du Tchad de la campagne conjointe contre la peste bovine	508	396	6. 7.66	500	16.7.66	508	—	508	Projet terminé
211.017.18	Institut d'enseignement zootechnique	993	397	12. 7.66	(659 caduc) 790	13.3.70	993	—	902	
211.017.19	Route Fort-Lamy - Guelendeng	7 409	403	20. 6.66	555	11.12.67	7 409	—	7 406	Projet terminé
	à reporter	14 309					14 164	145	13 948	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

103

INVESTISSEMENTS

Pays : TCHAD

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Reports page précédente	14 309					14 164	145	13 948	
211.017.20	Aménagement passages d'eaux pistes cotonnières	2 187	403	20. 6.66	628	20. 1.67	2 157	30	2 172	
211.017.24	Bitumage route Fort-Lamy-Massaguët	3 132	435	7. 2.67	611	14. 3.68	3 132	—	3 132	Projet terminé
211.017.29	Extension du collège agricole de Ba-Illi	190	467	17.11.67	692	23.11.68	190	—	190	Projet terminé
211.017.30	Extension de l'hôpital d'Abéché	1 823	489	1. 4.68	974 1079,1133	11. 1.69	1 697	126	1 700	
211.017.37	Amélioration de la productivité cotonnière	640	528	31.12.68	717	21.10.68	640	—	640	Projet terminé
211.017.39	Aménagements complémentaires Hôpital de Fort-Lamy	273	569	2. 2.70		25. 9.70	228	45	269	RP. le 19.4.71
211.017.41	Amélioration productivité cotonnière	923	580	10.12.69	807	2. 9.69	883	40	876	
	Réserve	28					—	28	—	
	Total : 15 projets	23 505					23 091	414	22 927	

Situation des projets du 2° FED en exécution

104

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : TCHAD

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.017.03	1^{re} tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	1 730 —	302	2. 3.65			1 730 —	— —	1 730 —	Terminée.
214.017.14	2^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	1 069 —			373	4. 2.66			1 069 —	— —
214.017.27	3^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	911	453	25. 7.67	—		911	— —	632	
214.017.40	5^e tranche Soutien des prix	466	562	13.8.69			—	466	—	
	Total : 4 projets	4 176					3 710	466	3 431	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

105

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou/ pour les projets terminés date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.017.36	Développement de la production de gomme arabique	409	517	28.10.68			154	255	103	
215.017.38	Achat pulvérisateurs	59	—	—		28.12.67	59	—	59	Projet terminé
215.117.26 A	Huilerie de coton à Gounon-Gaya	69	—	—		18. 3.68	63	6	61	C.F.D.T.
215.117.13 A	Etude aménagement 3 polders expérimentaux	5	—	—		29.10.65	5	—	5	Projet terminé
215.017.41	Amélioration productivité cotonnière	48	580	10.12.69	807	2. 9.69	48	—	48	Projet terminé
215.017.01	Aménagement de 3 polders expérimentaux	675	310	12. 4.65	523 584 618	16. 6.67	675	—	675	Projet terminé
215.017.24	Bitumage de la route de Fort Lamy à Massaghet	22	435	7. 2.67	611	14. 3.68	22	—	22	Projet terminé
215.017.18	Institut d'enseign. Zootechnique	36	397	12. 7.66	790	13. 3.70	36		19	
Total : 8 projets		1 323					1 062	261	992	
215.817.99	C.T.	200					200	—	200	
Total :		1 523					1 262	261	1 192	

Situation des projets du 2° FED en exécution

106

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : TCHAD
Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.017.10 N	Sondages pour l'adduction d'eau Fort-Lamy (Etudes)	208	342	20. 9.65	—	13.10.65	208	—	208	Terminée
212.117.02 A	Etude alimentation eau Fort-Lamy	279	—	—	—	13. 9.65	279	—	279	Terminée
212.117.04 A	Etude Architecturale, institut d'enseignement zootechnique et vétérinaire à Fort-Lamy	60	—	—	—	23.11.65	59	1	51	DOLPHIN & PALM (B) - 8 mois
212.117.08 A	Etude bitumage route Fort-Lamy/Massaguet	39	—	—	—	6.12.65	39	—	39	Terminée
212.117.11 A	Etudes Extension Hôpital d'Abeche	40	—	—	—	13.12.65	40	—	40	Terminée
212.117.12 A	Etude aménagement route F. Lamy/Guelendeng	25	—	—	—	25. 1.66	25	—	25	Terminée
212.217.16 A	Assistance technique pour l'amélioration de la productivité cotonnière (Direction travaux)	307	—	—	—	13. 5.66	307	—	307	Terminée
212.817.23 A	Enquête préliminaire socio-économique, développement Moyen-Chari	12	—	—	—	17.10.66	12	—	12	Terminée

Situation des projets du 2° FED en exécution

107

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.217.31 A	Route Fort-Lamy - Guelendeng (Direction Travaux)	292	—	—	—	9.2.68	292	—	292	Terminée
212.217.32 A	Route Fort-Lamy - Massaguet (Direction travaux)	184	—	—	—	9.2.68	184	—	184	Terminée
212.817.42	A.T. auprès Ministère au Plan	12	—	—		1.11.70	12	—	12	Terminée
212.817.43	A.T. expert « Plan coton »	7	—	—		3.12.70	7	—	7	Terminée
	Total : 12 projets	1 465					1 464	1	1 456	
212.817.99	C.T.	860	—	—			860	—	860	
	Total :	2 325					2 324	1	2 316	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

108

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : TCHAD

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.417.22 N	Formation professionnelle d'ouvriers de l'usine de la Sté textile du Tchad à Fort-Archambault	65	419	23.11.66	—	9. 6.66	65	—	65	Terminée
213.817.21 A	Etude EURATOM « Destructures cysticerques »	2	—	—	—	18. 4.66	2	—	2	Terminée
213.417.44	Programme bourses	730					730		730	Terminé
Total: 3 projets :		797					797	—	797	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

Prêts spéciaux

Pays : TCHAD

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221.017.25	Usine textile de Fort Archambault (investissement)	1 215	447	21. 4.67	—	27. 6.67	1 215	—	1 215	Projet terminé
Total :		1 215					1 215	—	1 215	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

110

INVESTISSEMENTS

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.018.02	Route Lomé-Tsevié	1 339	348	13.10.65	678		1 339	—	1 339	
211.018.07	Bitumage des routes Atakpamé-Palimé et Atakpamé-Badou	1 076	427	9.12.66			1 076	—	1 076	Projet terminé
211.018.11	Modernisation route Lomé-Palimé	3 443	493	23.7.68	678		3 443	—	3 422	
211.018.15	Achèvement route Atakpamé-Badou	1 360	553	17. 7.69			1 360	—	1 360	
211.018.18	Modernisation de la route Tsévié-Atakpamé	3 104	583	17. 7.69	883		3 073	31	3 072	
211.018.24	Aménagement et bitumage, route Lama-Kara-Kandé	540	1131	21. 3.73	1 091			540		
	Reserve	322						322		
	Total : 6 projets	11 184					10 291	893	10 269	

Situation des projets du 2° FED en exécution

111

AIDE A LA PRODUCTION

 Pays : **TOGO**

 Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.018.03	1 ^{re} tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	109 397	351	7.10.65	525		109	—	109	Projet terminé
					715		397	—	397	
214.018.10	2 ^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	161 554	477	21. 2.68	665		161	—	161	
					715		517	37	511	
214.018.13	3 ^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	253 1 119	537	25. 2.69	805		253	15	253	
					1 104		1 087			
214.018.20	Campagne agricole 1969/1970	165	601	10. 9.70			165	—	165	
214.018.23	Mise en valeur - Vallée de la Kara	459	616	7. 12.72			103	356	9	
	Total : 5 projets	3 217					2 809	408	2 692	
214.818.99	C.T.	8					8	—	8	
	Total :	3 225					2 817	408	2 700	

Situation des projets du 2° FED en exécution

112

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.018.09	Extension de la ferme avicole de Baginda	280	457	26. 7.67	921		269	11	254	
215.018.17	Création 3 000 ha palmeraies sélectionnées	2 160	574	22. 9.69			2 138	22	1 721	Prép.
215.118.12 A	Mise au point d'un projet «Palmiers à huile»	26	—	—			26	—	26	Terminé
	Total : 3 projets	2 466					2 433	33	2 001	
215.818.99	C.T.	10					10	—	10	
	Total :	2 476					2 443	33	2 011	

Situation des projets du 2° FED en exécution

113

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : TOGO

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.818.04 A	Mission temporaire d'assistance technique au Togo (envoi d'experts)	99	—	—	—	15.10.65	99	—	99	Terminée
212.118.05 N	Route Tsevie-Blitta et Lome-Palime (Etudes)	551	374	16. 2.66	—	28. 9.66	551	—	551	Terminées
212.118.08 A	Etude des transports	20	—	—			20	—	20	Terminée
212.818.14 N	Développement région centrale et des plateaux	760	545	18. 5.69			760	—	749	INSTRUPA (AII) LES BATIMENTS (F)
212.118.16 A	Etude nouvelles installations portuaires	32	—	—			32	—	32	Terminée
212.118.19 A	Etude nouveau programme "Palmeiers à huiles"	8	—	—			8	—	8	Terminée
212.118.21 A	Etude ranch dans l'Aidélé	3	—	—			3	—	3	Terminée
212.118.22 A	Aménagement Port de Lomé	7					7	—	7	Terminée
	Total : 8 projets	1 480					1 480	—	1 469	
212.818.99	Contrôle technique	554	—	—			554	—	554	
	Total :	2 034					2 034	—	2 023	

Situation des projets du 2° FED en exécution

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : TOGO

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.418.25	Programme bourses	1 277					1 277		1 277	Terminé
	Total : 1 projet	1 277					1 277		1 277	

Situation des projets du 2° FED en exécution

115

INVESTISSEMENTS

Pays : **ZAIRE**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.004.02	Achat 2 dragues marines	4 200	317	2. 6.65	586		4 200	—	4 200	
211.004.13	Constr. faculté sciences humaines univers. Lovanium	1 836	379	4. 2.66	475 651		1 836	—	1 836	Projet terminé
211.004.14	Aide complémentaire INEAC	785	388	28. 2.66	563,577 1013 1063,578 (630 (812 caduc)		750	35	494	
211.004.16	Construction et équipement des Ecoles Pédagogiques Supérieures de Thysville, Lubumbashi et Kinshasa, et du groupe scolaire de Kinuwenza	12 799	409	14. 4.67	636 769,770 771 895 (caduc) 918,969		10 606	2 193	10 017	
211.004.17	Action de relance agricole au Katanga	3 114	416	17.11.66	685,797 874, 1110 1023,		2 602	512	2 100	
211.004.18	Construction de la route Mbujimayi à Mweneditu	7 000	421	6. 2.67	603		7 001	— 1	7 001	
211.004.20	Action de relance agricole au Kasai Oriental - Réalisation des paysannats de Gandrjika	3 749	421	6. 2.67	798,799 875,912 934,1013		4 262	— 513	3 644	
211.004.21	Construction de deux ponts sur les rivières Lubilash et Luiù	2 036	421	6. 2.67	604		2 036	—	2 036	Projet terminé
	à reporter	35 519					33 293	2 226	31 328	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

116

INVESTISSEMENTS

Pays: **ZAIRE**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Reports		35 519					33 293	2 226	31 328	
211.004.31	Relance de la théiculture au Kivu	4 721	591	9.1.70	897,996		4 727	— 6	4 297	
211.004.32	Relance agricole en Ubangui	6 715	591	9.1.70	912,981 1003,1085		5 735	980	4 099	
211.004.28	Aménagement hydroélectrique d'Inga	1 350						1 350		
	Total: 11 projets	48 305					43 755	4 550	39 724	
	Réserve	1 123					—	1 123		
	Totaux :	49 428					43 755	5 673	39 724	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

117

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **ZAIRE**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.004.28	Aménagement hydro-électrique d'Inga	9 000	551	13.7.69	800		10 350	— 1 350	10 285	
Total : 1 projet		9 000					10 350	— 1 350	10 285	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

118

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : ZAIRE

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.104.03 N	Route Mbuji-Mayi-Mweneditu (Etudes)	211	345	4.10.65	—	3. 9.65	211	—	211	Terminé
212.104.05 A	Gr. scol. pour jeunes filles à Kimwenza (Etudes)	16	—	—	—	30. 7.65	16	—	16	Terminée
212.104.06 A	Ponts sur les riv. Lulilu et Lubilash (Etudes)	5	—	—	—	2.12.65	5	—	5	Terminée
212.104.07 A	Ecole Sup. pédag. à Elisabethville (Etudes)	11	—	—	—	11.10.65	11	—	11	Terminée
212.104.08 A	Ecole Sup. pédag. à Thysville (Etudes)	6	—	—	—	11.10.65	6	—	6	Terminée
212.104.09 A	Ecole supér. p. jeunes filles à Léopoldville (Etudes)	13	—	—	—	11.10.65	13	—	13	Terminée
212.804.04 A	Assist. techn. INEAC (Etudes)	5	—	—	—	21. 5.65	5	—	5	Terminée
212.104.15 A	Constr. centre recherches industrielles (Etudes)	23	—	—	—	10. 4.67	23	—	23	Terminée

Situation des projets du 2^e FED en exécution

119

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **ZAIRE**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.104.22 A	Institut Supérieur d'Architecture	4	—	—		10. 4.67	4	—	4	Terminé
212.104.23 A	Parachèvement hôpital Kinshasa	5	—	—			5	—	5	Terminée
212.104.25 A	Etude élevage bovin	60	—	—			26	34	23	BERLIN-CONSULT (All.)
212.104.26 A	Etude pour relance théiculture du Kivu	78	—	—			74	4	78	AGRAR-HYDROTECHNIK (All.) 6 mois
212.804.27 A	Mise à disposition du GT d'un expert-Palmiers à huiles	5	—	—			5	—	5	Projet terminé
212.104.29 A	Etude « création de 3 500 ha de palmiers à huile »	39	—	—			27	12	27	B.E.I./AGRER (B)
212.104.30 A	Etude « approvisionnement en semences sélectionnées de cacaoyer »	3	—	—			3	—	3	Terminée
212.804.34 A	Société Etudes Electricité Grands Lacs	50	—	—			—	50	—	
Total : 16 projets		534	—	—			434	100	435	

Situation des projets du 2° FED en exécution

120

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : ZAIRE

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.804.99	C.T.	946	—	—			946	—	946	
Total :		1 480					1 380	100	1 381	

Situation des projets du 2° FED en exécution

121

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **ZAIRE**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.204.01 N	Assistance technique génér. RDC - OTRACO (Etudes)	1 346	337	13. 8.65	—	16. 9.65	1 284	62	1 327	Divers
213.104.10 A	Effectifs de l'OTRACO (Etudes)	16	—	—	—	—	16	—	16	Terminée
213.104.11 A	Inventaire moyen de formation (Etudes)	7	—	—	—	—	7	—	7	Terminée
213.104.12 A	Plan format. personnel REGIDESO (Etudes)	42	—	—	—	1.12.65	42	—	42	Terminée
213.204.19 N	Formation du personnel de l'OTRACO	806	431	13. 2.67			806	—	807	Divers
213-804-24 N	Formation du cadre-moyen de l'OTRACO	891	534	31. 1.69			891	—	885	Terminée
213.804.33 N	Formation des cadres de l'Otraco (3° phase)	1 091	594	9 .3.70			1 091	—	1 102	
213.404.35	Programme bourses	3 831					3 831		3 831	
	Total : 8 projets	8 030					7 968	62	8 017	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

122

PRÊTS SPÉCIAUX

Pays : **ZAIRE**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.004.28 221.004.28	Aménagement hydro-électrique d'Inga	6 000 3 000	551	13.7.65	800		6 000 3 000	— —	6 127 2 869	
Total : 1 projet		9 000					9 000	—	8 996	

Situation des projets du 2° FED en exécution

123

INVESTISSEMENTS

Pays : **ANTILLES NÉERLANDAISES**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.030.01	Alim. en eau potable St. Martin	1 982	363	15. 4.66	623,625 633.634		1 927	55	1 893	
311.030.02	Pont à Aruba	794	398	1. 8.66	613		794	—	794	Projet terminé
311.030.03	Construction de routes à Curaçao	2 917	428	25.11.66	869		2 917	—	2 635	
311.030.04	Aménagement de l'aéroport de Curaçao	726	428	25.11.66	829		425	301	666	
311.030.07	Construction du Marché central à Willemstad	2 228	474	25. 1.68	881		1 907	321	1 497	
311.030.09	Appontement à Bonaire	1 297	582	10. 3.70	903		1 297	—	1 202	
311.030.10	Amélioration port de Willemstad	5 993	606	20.11.70			—	5 993	—	Appels d'offres restreints en cours
	Réserve	272						272		
	Total : 7 projets	16 209					9 267	6 942	8 687	

Situation des projets du 2° FED en exécution.

124

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : ANTILLES NEERLANDAISES

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.130.05 A	Hôpital d'ARUBA (étude)	4	—	—		22.12.66	4	—	4	Terminée
312.130.06 A	Enfance inadaptée (étude)	11	—	—	—		11	—	11	Terminée
312.130.08 A	Préparation et surveillance des projets de travaux publics	100	—	—			100	—	90	VAN VELSEN (PB) VRIJENS (B)
312.830.11 A	Assistance technique au département du plan	41	—	—			41	—	31	
Total : 4 projets		156					156	—	136	
312.830.99	C.T.	501	—	—			501	—	501	
Total :		657					657	—	637	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : ANTILLES NÉERLANDAISES

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
313.430.13	Programme bourses	516					516		516	Terminé
	Total : 1 projet	516					516		516	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

Prêts spéciaux

Pays : **ANTILLES NÉERLANDAISES**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321.030.12	Extension aéroport de Curaçao	380						380		
Total : 1 projet		380						380	—	

Situation des projets du 2° FED en exécution

127

INVESTISSEMENTS

Pays : COMORES

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.031.03	Formation sanitaire de Foubuni	241	318	28. 6.65	445 581		236	5	230	
311.031.05	Amélioration du réseau routier	2 153	509	20.8.68	768		2 146	7	2 168	
	Total : 2 projets	2 394					2 382	12	2 398	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

128

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **COMORES**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.131.01 A	Modernisation du réseau routier (Études)	163	—	—	—	19. 2.65	163	—	163	Terminée
312.131.02 A	Electrification des villes de Moroni et Mutsamudu (Études)	4	—	—	—	5. 5.65	4	—	4	Terminée
Total : 2 projets		167					167	—	167	
Total :		167					167		167	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : COMORES

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
313.431.06	Programme bourses	51					51		51	Terminé
	Total : 1 projet	51					51		51	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

INVESTISSEMENTS

Pays : Territoire Français des Afars et des Issas

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.032.01	Constr. 3 châteaux d'eau à Djibouti	697	405	3.10.66	703		679	18	679	
311.032.03	Lotissement des salines	1 206	530	4. 2.69	847		1 203	3	1 165	
	Total : 2 projets	1 903					1 882	21	1 844	

Situation des projets du 2° FED en exécution

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : Territoire Français des Afars et des Issas

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.132.02 A	Lotissements salines (Etudes)	19	—	—	—		19	—	19	Terminé
	Total : 1 projet	19					19		19	
312.832.99	C.T.	2	—	—			2	—	2	
	Total :	21	—	—	—		21	—	21	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : AFARS et ISSAS
Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
313.432.04	Programme bourses	26					26		26	Terminé
Total : 1 projet		26					26		26	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

133

INVESTISSEMENTS

Pays : NOUVELLE CALÉDONIE

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.036.01	Construction de 5 ponts sur la Côte Est	2 395	429	30. 1.67	643		2 125	270	2 125	
311.036.02	Construction d'un poste d'accostage au port de Nouméa	632	478	8.10.68	654		557	75	596	
Total : 2 projets		3 027					2 682	345	2 721	

Situation des projets du 2° FED en exécution

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **NOUVELLE CALÉDONIE**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.836.99	C.T.	81	—	—			81	—	81	
	Total :	81					81	—	81	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **NOUVELLE-CALÉDONIE**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
313.436.03	Programme bourses	156					156		156	
Total : 1 projet								—		

Situation des projets du 2° FED en exécution

136

PRÊTS SPÉCIAUX

Pays : **NOUVELLE CALÉDONIE**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321.036.02	Construction d'un poste d'accostage au Port de Nouméa	1 000	478	24.12.68	654		1 000	—	1 000	
Total :		1 000					1 000	—	1 000	

Situation des projets du 2° FED en exécution

INVESTISSEMENTS

Pays : POLYNESIE

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.037.01	Constructions scolaires	794	430	30. 1.67	653		794	—	794	Terminé
	Réserve	27						27		
	Total : 1 projet	821					794	27	794	

Situation des projets du 2° FED en exécution

138

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : POLYNESIE

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.837.99	C.T.	57	—	—			57	—	57	
	Total :	57					57	—	57	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : POLYNÉSIE

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
313.437.02	Programme bourses	25					25		25	Terminé
Total : 1 projet		25					25		25	

Situation des projets du 2° FED en exécution

INVESTISSEMENTS

Pays : St PIERRE ET MIQUELON

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.039.01	Amélioration de l'adduction d'eau à Saint-Pierre	466	497	24. 9.68	783 caduc		466	—	459	
	Réserve	12						12		
	Total :	478					466	12	459	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

141

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **St PIERRE ET MIQUELON**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.839.99	C. T.	7	—	—			7	—	7	
Total :		7					7		7	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

142

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **St PIERRE et MIQUELON**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment autorisés	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
313.439.02	Programme bourses	51					51		51	Terminé
Total : 1 projet		51					51		51	

Situation des projets du 2° FED en exécution

143

INVESTISSEMENTS

Pays : **SURINAM**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.040.05	Constructions scolaires (2° phase)	942	440	24. 4.67	674 877		942	—	942	Projet terminé
311.040.08	Amélioration route côtière est-ouest	1 723	510	16. 1.69	819		1 723	—	1 723	Projet terminé
311.040.09	Aménagement de polders à Tawajari	1 316	518	13. 1.69	977		1 291	25	733	
311.040.12	Route Coppename-Ingikondou	1 167	559	6.1.70	950		1 610	— 443	1 453	
311.040.13	Magasin central pour serv. pharmac. à Paramaribo	646	560	6.1.70	986		617	29	424	
311.040.14	Construction internat Paramaribo – enseig. sec.	1 114	570	6.1.70			64	1 050	24	Prép.
311.040.15	Constructions scolaires – 3° phase	4 413	570	6.1.70	940,944 1047, 1108		3 924	489	2 623	
	Réserve	152						152		
	Total : 7 projets	11 473					10 171	1 302	7 922	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

144

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : SURINAM

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.140.01 A	Hangars portuaires à Paramaribo (Etudes)	25	—	—	—	29.10.65	25	—	25	Terminées
312.140.02 N	Assainissement Paramaribo (Etudes)	150	365	15. 4.66	—		145	5	147	Terminées
312.140.04 A	Plantation 2.000 ha de cocotiers, district Coronie (Etudes)	3	—	—	—	17.10.66	3	—	3	Terminées
312.140.06 A	Institut pour l'enseignement secondaire et semi-universitaire (études)	27	—	—			27		25	VAN OERLE (N)
	Total : 4 projets	205					200	5	200	
312.840.99	C.T.	371	—	—			371	—	371	
	Total :	576					571	5	571	

Coopération technique générale

Pays : **SURINAM**Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
313.440.16	Programme bourses	467					467		467	Terminé
Total : 1 projet		467					467		467	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

146

PRÊTS SPÉCIAUX

Pays : **SURINAM**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : **30.6.74**

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321.040.07	Construction de hangars portuaires à Paramaribo	1 620	487	19. 7.68	739		1 620	—	1 620	Projet terminé
Total :		1 620					1 620	—	1 620	

Situation des projets du 2° FED en exécution

147

INVESTISSEMENTS

Pays : **WALLIS ET FUTUNA**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.041.01	Pistes à Futuna	607	514	24.12.68	762		607	—	593	
Total : 1 projet		607					607	—	593	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **WALLIS ET FUTUNA**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.841.99	C.T.	17	—	—			17	—	17	
	Total :	17					17		17	

Situation des projets du 2° FED en exécution

149

INVESTISSEMENTS

Pays : **GUADELOUPE**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.033.01	Construction d'un appontement au port de Marigot	375	366	11. 2.66	699 caduc		375	—	375	
311.033.02	Route de contournement de Pointe-à-Pitre	2 228	515	24. 7.68	813		2 228	—	2 228	
311.033.04	Route de désenclavement Côte sous le vent	1 643	615	8. 1.73	1051		1 643	—	673	
	Réserve	1						1		
	Total : 3 projets	4 247					4 246	1	3 276	

Situation des projets du 2° FED en exécution

150

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **GUADELOUPE**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.833.99	C.T.	397	—	—			397	—	397	
312.133.03 A	Etude « Mise en valeur de la Côte sous le vent »	128	—	—			126	2	126	GRONTMIJ (N)
	Total :	525					523	2	523	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

151

INVESTISSEMENTS

Pays: **GUYANE**

Date de mise à jour: **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
No comptable	Intitulé		No	Date signature	No des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.034.02	Aménagement d'un port sur le Mahury	2 540	579	25. 9.69	834,835		2 540	—	2 525	
Total: 1 projet		2 540					2 540	—	2 525	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

152

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **GUYANE**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.134.01 A	Etude « Port du Degrad des cannes »	244	—	—			244	—	244	Terminée
	Total :	244					244	—	244	

Situation des projets du 2° FED en exécution

153

INVESTISSEMENTS

Pays : MARTINIQUE

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.035.01	Assainissement de Fort de France et de Schoelcher	1 269	513	24. 7.68	939		1 269	—	766	
311.035.02	Chemin départemental 15 Lamentin-Marigot	2 431	532	24.12.68	916		2 431	—	2 314	
Total : 2 projets		3 700					3 700	—	3 080	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

154

INVESTISSEMENTS

Pays : RÉUNION

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.038.01	Aménagement hydro-agricole du Bras de la plaine (2 ^e phase)	4 051	411	17.10.66	606 627 933		4 051		3 874	
311.038.02	Extension du port de la Pointe des Galets	4 051	418	17.10.66	579		3 983	68	3 738	
	Réserve	5						5		
	Total : 2 projets	8 107					8 034	73	7 612	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

155

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **RÉUNION**

Date de mise à jour : **30.6.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.838.99	C.T.	210	—	—			210	—	210	
	Total :	210					210	—	210	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

157

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : TOUS TERRITOIRES

Date de mise à jour : 30.6.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.880.31	Photothèque	9	—	—			9	—	9	Terminée
212.880.99	Inspection divers	1 187	—	—			1 187	—	1 187	
212.880.98	Convocation contrôleurs délégués	14	—	—			14	—	14	
212.180.43 A	Etude « Prix de revient du thé »	21	—	—			21	—	21	Etude terminée
212.180.64 A	Et. protection semences et récoltes Mali, Niger, Togo	50					50	—	50	Terminée
212.180.67 A	Etude clauses contractuelles	4	—	—			4	—	4	Terminée
	Total : 6 projets	1 285					1 285	—	1 285	

AMT FÜR AMTLICHE VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
BUREAU VOOR OFFICIËLE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Boîte postale 1003 — Luxembourg

6629