

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
COMMISSION

Direction générale de l'Aide au Développement
Direction du Fonds Européen de Développement

Fonds Européen de Développement

Situation semestrielle des projets du 2^{ème} F E D en exécution

Date de mise à jour : 31 décembre 1971

Fonds Européen de Développement

Situation semestrielle des projets du 2^{ème} F E D en exécution

Date de mise à jour : 31 décembre 1971

	Pages
Liste des abréviations	III
Récapitulation tous pays et territoires	IV - V
Récapitulation projets d'investissement économique et social	VI
Récapitulation projets d'Aide à la Production	VII
Récapitulation projets d'Aide à la Diversification	VIII
Récapitulation Assistance technique liée	IX
Récapitulation Coopération technique générale	X
Frais financiers et administratifs	XVIII
Prêts spéciaux	XIX
Avances aux Caisses de stabilisation	XX
Secours d'urgence	XXI
E A M A :	
BURUNDI	1
CAMEROUN	7
CENTRAFRIQUE	15
CONGO (Brazza)	22
COTE D'IVOIRE	27
DAHOMY	32
GABON	37
HAUTE VOLTA	42
MADAGASCAR	48
MALI	58
MAURITANIE	66
NIGER	71
RWANDA	79
SÉNÉGAL	86
SOMALIE	92
TCHAD	99
TOGO	107
ZAIRE	111
T O M :	
ANTILLES NÉERLANDAISES	119
COMORES	121
Territoire Français des Afars et des Issas	123
NOUVELLE CALÉDONIE	125
POLYNÉSIE	128
ST-PIERRE ET MIQUELON	139
SURINAM	132
WALLIS ET FUTUNA	135
D O M :	
GUADELOUPE	137
GUYANE	139
MARTINIQUE	141
RÉUNION	142
Tous Territoires	145

LISTE DES ABRÉVIATIONS :

Prép.	= Dossier d'appel à la concurrence en préparation
A/O	= Appel à la concurrence n°... lancé pour ...
ouv.	= Date de l'ouverture des soumissions
Ap.	= Adjudicataire provisoire désigné ou encore à désigner; marché en voie d'approbation
R.P.	= Réception provisoire prononcée le ...
R.D.	= Réception définitive prononcée le ...
amél.	= amélioration
trav.	= travaux
constr.	= construction
fourn.	= fourniture
amén.	= aménagement
A	= procédure accélérée
N	= procédure normale
C.T.	= contrôle technique

VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN :

Prép.	= Ausschreibungsunterlagen in Vorbereitung
A/O	= Ausschreibung Nr. ... über ... veröffentlicht
ouv.	= Zeitpunkt der Angebotseröffnung
Ap.	= Vorläufiger Auftragnehmer bestimmt oder noch zu bestimmen; Auftragserteilung noch zu genehmigen
R.P.	= Vorläufige Abnahme erfolgt am ...
R.D.	= Endgültige Abnahme erfolgt am ...
amél.	= Verbesserung
amén.	= Ausbau
trav.	= Arbeiten
constr.	= Bau
fourn.	= Lieferung
A	= Beschleunigtes Verfahren
N	= Normale Verfahren
C.T.	= Technische Kontrolle

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI :

Prép.	= Capitolato d'appalto in corso di stesura
A/O	= Bando di gara n. ... lanciato per ...
ouv.	= data di apertura delle offerte
Ap.	= aggiudicatario provvisorio scelto o da designare; contratto in corso di approvazione
R.P.	= collaudo provvisorio avvenuto il ...
R.D.	= collaudo definitivo avvenuto il ...
amél.	= lavori di miglioria
amén	= sistemazione
trav.	= lavori
constr.	= costruzione
fourn.	= fornitura
A	= procedura accelerata
N	= procedura normale
C.T.	= controllo tecnico

LIJST VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN :

Prép.	= Bestek in voorbereiding
A/O	= Aanbestedingsbericht nr. ... voor ...
ouv.	= Datum opening der inschrijvingen
Ap.	= Voorlopige begunstigde aangeduid of nog aan te duiden; kontrakt onderworpen aan goedkeuringsmodaliteiten
R.P.	= Voorlopige opname gedaan op ...
R.D.	= Definitieve opname gedaan op ...
amél.	= verbetering
amén.	= aanleg
trav.	= werken
constr.	= bouw
fourn.	= levering
A	= Spoed procedure
N	= Normale procedure
C.T.	= Technische controle

Récapitulation tous pays et territoires

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.71

Nature des interventions	E A M A					
	Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé	Total des engagements	Dépenses effectuées
		Nombre	Montant global			
	1	2	3	4	5	6
1) Subventions						
Projets d'investissement économique et social	322 741	865	267 918	54 823	322 741	221 096
Assistance technique liée aux investissements	25 926	436	24 202	1 724	25 926	21 691
Contrôle technique	17 307	—	17 307	—	17 307	17 307
Coopération technique générale	39 757	260	38 107	1 650	39 757	36 518
Aide à la production	86 309	817	78 083	8 226	86 309	74 011
Aide à la diversification	111 318	488	86 290	25 028	111 318	71 934
Secours d'urgence	2 551	12	2 551	—	2 551	2 466
Bonification d'intérêt	—	—	—	—	—	—
Frais administratifs et financiers	1 789	—	1 789	—	1 789	1 991
Total :	607 698	2 878	516 247	91 451	607 698	447 014
2) Prêts spéciaux { investissements diversification	20 099 24 162	30	20 099 24 162	—	44 261	25 129
3) Avances aux caisses de stabilisation	10 779	—	10 176	603	10 176	(1) 3 391

Récapitulation tous pays et territoires

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.71

Nature des interventions	T.O.M. et D.O.M.						Tous pays et territoires	
	Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé	Total des engagements	Dépenses effectuées	Total général	
		Nombre	Montant global				Engagements (5 + 11)	Dépenses (6 + 12)
	7	8	9	10	11	12	13	14
1) Subventions								
Projets d'investissement économique et sociale	53 836	67	34 424	19 412	53 836	25 682	376 577	246 778
Assistance technique liée aux investissements	909	15	902	7	909	754	26 835	22 445
Contrôle technique	1 643	—	1 643	—	1 643	1 643	18 950	18 950
Coopération technique générale	—	—	—	—	—	—	39 757	36 518
							86 309	74 011
							111 318	71 934
							2 551	2 466
Bonification d'intérêt	—	—	—	—	—	—	—	—
Frais administratifs et financiers	42	—	42	—	42	115	1 831	2 106
Total :	56 430	82	37 011	19 419	56 430	28 194	664 128	475 208
2) Prêts spéciaux : investissements	3 529	—	3 529	—	3 529	2 314	47 790	27 443
3) Avances aux caisses de stabilisation	—	—	—	—	—	—	10 176	⁽¹⁾ 3 391

¹⁾ Le montant indiqué ci-dessus représente le solde des avances restant à rembourser (voir page XVIII)

Projets d'investissement économique et social
Récapitulation tous pays et territoires

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.71

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé	Total des engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	9	10 166	56	9 553	613	10 166	6 484
Cameroun	7	25 257	42	23 632	1 625	25 257	22 990
Centrafrique	12	15 668	126	8 228	7 440	15 668	6 334
Congo (Brazza)	8	13 149	27	7 886	5 263	13 149	6 727
Côte d'Ivoire	3	2 614	23	2 417	197	2 614	1 874
Dahomey	7	15 677	34	13 510	2 167	15 677	10 529
Gabon	1	10 802	3	10 766	36	10 802	10 376
Haute Volta	8	20 664	59	20 336	328	20 664	17 321
Madagascar	12	34 038	56	31 116	2 922	34 038	26 007
Mali	11	25 311	60	20 620	4 691	25 311	14 641
Mauritanie	6	12 523	19	10 774	1 749	12 523	10 568
Niger	10	20 610	38	14 712	5 898	20 610	9 888
Rwanda	12	8 125	65	5 097	3 028	8 125	3 519
Sénégal	6	12 989	12	10 814	2 175	12 989	10 185
Somalie	8	13 461	35	11 850	1 611	13 461	7 965
Tchad	15	23 503	75	21 605	1 898	23 503	19 889
Togo	5	10 755	15	10 386	369	10 755	9 048
Zaire	10	47 429	120	34 616	12 813	47 429	26 751
Total E.A.M.A. :	150	322 741	865	267 918	54 823	322 741	221 096
Antilles néerlandaises	7	16 206	15	9 236	6 970	16 206	4 954
Comores	2	2 394	10	2 367	27	2 394	1 953
Territ. Français des Afars et des Issas	2	1 903	2	1 900	3	1 903	1 598
Nouvelle Calédonie	2	3 027	4	2 682	345	3 027	2 310
Polynésie	1	818	2	818	—	818	794
St Pierre et Miquelon	1	466	1	461	5	466	218
Surinam	7	11 470	14	3 085	8 385	11 470	2 755
Guadeloupe	2	2 603	2	1 901	702	2 603	1 398
Guyane	1	2 540	4	2 253	287	2 540	2 203
Martinique	2	3 700	1	2 431	1 269	3 700	694
Réunion	2	8 102	8	7 055	1 047	8 102	6 424
Wallis et Futuna	1	607	4	235	372	607	381
Total T.O.M. et D.O.M. :	30	53 836	67	34 424	19 412	53 836	25 682
Total général :	180	376 577	932	302 342	74 235	375 136	246 778

Aide à la production
Récapitulation

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Pays	Programmes		Soutien des prix				Amélioration structurelle				Total dépenses (7 + 12)	
	N°	Montant global	Engagements décidés	Déjà engagé	Solde engagement	Dépenses	Engagements décidés	Marché, contrat et devis passés		Solde engagement		Dépenses
								Nombre	Montant			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Cameroun	7	7 378	231	231	—	171	7 147	77	6 858	289	6 344	6 515
Centrafrique	6	5 056	2 653	2 653	—	2 653	2 403	46	2 319	84	2 319	4 972
Dahomey	5	3 914	777	777	—	554	3 137	128	2 787	350	2 762	3 316
Madagascar	5	22 538	1 519	1 519	—	1 465	21 019	266	19 065	1 954	16 730	18 195
Mali	6	4 138	—	—	—	—	4 138	58	3 607	531	3 555	3 555
Niger	5	2 949	556	527	29	527	2 393	66	1 555	838	1 414	1 941
Sénégal	9	32 503	14 708	14 708	—	14 708	17 795	67	14 529	3 266	14 246	28 954
Tchad	4	4 176	4 176	3 710	466	3 431	—	—	—	—	—	3 431
Togo	4	3 163	523	523	—	513	2 640	109	2 221	419	2 125	2 638
Total :	51	85 815	25 143	24 648	495	24 022	60 672	817	52 941	7 731	49 495	73 517
Contrôle technique		494							494	—	494	494
		86 309	25 143	24 648	495	24 022	60 672		53 435	7 731	49 989	74 011

**Aide à la diversification
Récapitulation**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.71

Pays	Programmes		Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
	Nombre	Engagement autorisé	Nombre	Montant			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	2	5 250	18	1 489	3 761	5 250	1 321
Cameroun	1	750	11	724	26	750	724
Centrafrique	2	1 513	—	—	1 513	1 513	66
Congo (Brazza)	3	4 575	39	4 032	543	4 575	3 452
Côte d'Ivoire	6	39 960	76	37 904	2 056	39 960	35 324
Dahomey	4	1 582	33	1 395	187	1 582	985
Gabon	2	4 000	30	2 849	1 151	4 000	889
Haute Volta	7	6 000	42	3 830	2 170	6 000	3 483
Madagascar	13	7 025	26	3 840	3 185	7 025	1 765
Mali	8	1 255	48	1 060	195	1 255	888
Mauritanie	7	2 243	10	1 824	419	2 243	1 352
Niger	3	1 946	16	915	1 031	1 946	726
Rwanda	4	5 250	49	4 125	1 125	5 250	3 800
Sénégal	10	10 680	68	7 490	3 190	10 680	5 717
Somalie	3	6 500	6	3 087	3 413	6 500	1 179
Tchad	7	1 323	—	919	404	1 323	834
Togo	3	2 466	12	1 907	559	2 466	970
Zaire	1	9 000	3	8 900	100	9 000	8 459
Total :	86	111 318	448	86 290	25 028	111 318	71 934

Assistance technique liée aux investissements
Récapitulation tous pays et territoires

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.71

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé	Total des engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	20	2 582	39	2 317	265	2 582	2 152
Cameroun	11	371	14	324	47	371	280
Centrafrique	14	1 629	29	1 499	130	1 629	1 209
Congo (Brazza)	9	613	10	543	70	613	450
Côte d'Ivoire	6	82	6	80	2	82	60
Dahomey	8	593	11	551	42	593	490
Gabon	4	2 393	13	2 384	9	2 393	2 283
Haute Volta	17	1 457	21	1 373	84	1 457	1 295
Madagascar	14	1 271	21	1 127	144	1 271	1 063
Mali	24	1 515	28	1 343	172	1 515	1 136
Mauritanie	5	257	11	204	53	257	129
Niger	15	1 656	17	1 616	40	1 656	1 333
Rwanda	28	3 147	45	2 852	295	3 147	2 472
Sénégal	7	117	11	89	28	117	56
Somalie	19	3 392	109	3 192	200	3 392	2 790
Tchad	12	1 465	13	1 464	1	1 465	1 438
Togo	9	1 566	18	1 525	41	1 566	1 328
Zaire	16	534	16	434	100	534	435
Total E.A.M.A. :	238	24 640	432	22 917	1 723	24 640	20 406
Antilles néerlandaises	4	158	5	158	—	158	121
Comores	2	167	2	167	—	167	167
Territ. français des Afars et des Issas	1	19	1	19	—	19	19
Nouvelle Calédonie	—	—	—	—	—	—	—
Polynésie	—	—	—	—	—	—	—
St Pierre et Miquelon	—	—	—	—	—	—	—
Surinam	4	205	4	200	5	205	156
Guadeloupe	1	116	2	114	2	116	47
Guyane	1	244	1	244	—	244	244
Martinique	—	—	—	—	—	—	—
Réunion	—	—	—	—	—	—	—
Total T.O.M. et D.O.M. :	13	909	15	902	7	909	754
Tous pays et territoires	6	1 286	4	1 285	1	1 286	1 285
Total général :	257	26 835	451	25 104	1 731	26 835	22 445

2° FED

X

Coopération technique générale
Récapitulation

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
			Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Burundi	2	424	5	183	241	424	172	
Cameroun	2	583	5	485	98	583	407	
Centrafrique	1	150	4	141	9	150	139	
Congo (Brazza)	1	34	1	34	—	34	27	
Côte d'Ivoire	5	240	6	229	11	240	176	
Dahomey	1	2	1	2	—	2	2	
Gabon	1	5	1	4	1	5	4	
Haute-Volta	1	38	3	38	—	38	38	
Madagascar	1	100	3	99	1	100	96	
Mauritanie	1	5	1	4	1	5	4	
Niger	1	279	2	276	3	279	242	
Rwanda	5	1 251	37	1 188	63	1 251	1 074	
Sénégal	2	16	2	15	1	16	15	
Somalie	2	658	56	543	115	658	657	
Tchad	2	67	2	67	—	67	67	
Zaïre	7	4 603	78	4 364	239	4 603	3 703	
Total (à reporter) :	35	8 455	207	7 672	783	8 455	6 823	

Coopération technique générale
Récapitulation (suite)

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.71

Actions	Nombre de projets	Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
			Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Report :	35	8 455	207	7 672	783	8 455	6 823	
Bourses:								
213.480.03 exercice 63/64	1	169		169	—	169	169	Terminé
213.480.09 exercice 64/65	1	1 821		1 821	—	1 821	1 821	Terminé
213.480.16 exercice 65/66	1	3 410		3 347	63	3 410	3 347	
213.480.25 exercice 66/67	1	3 728		3 649	79	3 728	3 650	
213.480.35 au-delà de l'exercice 68/69	1	2 897		2 897	—	2 897	2 732	
213.480.40 exercice 67/68	1	3 750		3 662	88	3 750	3 662	
Stages:								
213.580.08 exercice 64/65	1	45		45	—	45	45	Terminé
213.580.17 exercice 65/66	1	35		35	—	35	35	Terminé
213.580.26 exercice 66/67	1	37		37	—	37	37	Terminé
213.580.41 exercice 67/68	1	36		36	—	36	36	Terminé
Colloques:								
213.680.07 exercice 64/65	1	124		124	—	124	124	Terminé
213.680.18 exercice 65/66	1	128		128	—	128	128	Terminé
213.680.27 exercice 66/67	1	113		113	—	113	113	Terminé
213.680.42 exercice 67/68	1	126		126	—	126	126	Terminé
Total (à reporter) :	49	24 874	207	23 861	1 013	24 874	22 848	

Coopération technique générale
Récapitulation (suite)

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.71

Projets		Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Report :	24 874	207	23 861	1 013	24 874	22 848	
213.180.12 A	Plan de développement	18	1	18	—	18	18	Terminé
213.180.21 A	Commercialisation fruits tropicaux	27	1	27	—	27	27	Terminé
213.180.13 213.180.15 213.180.19 213.980.22	} Industrialisation EAMA	6	6	6	—	6	6	Terminé
		340		340	—	340		
		16		16	—	16		
		26		26	—	26		
213.180.24 A	Etude « Projets agricoles »	50	1	50	—	50	43	
213.780.02	Information et Documentation	345	1	325	20	345	303	
213.180.01 A	Coût chantiers en Afrique	185	1	185	—	185	185	Terminé
213.180.11 A	Débouchés oléagineux tropicaux	179	1	179	—	179	179	Terminé
213.180.23 A	Etudes possibilités de développement en Afrique	43	1	43	—	43	43	Terminé
213.880.04	Assistance technique	14	1	14	—	14	14	Terminé
	Total (à reporter) :	26 123	221	25 090	1 033	26 123	24 048	

Coopération technique générale
Récapitulation (suite)

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.71

Projets		Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Report :	26 123	221	25 090	1 033	26 123	24 048	
213.980.10	Assistance technique	7	1	7	—	7	7	Terminé
213.180.20 A	Formation des prix en matière de travaux publics	10	1	10	—	10	10	
213.180.28 A	Inactivation du virus bovine pestique	27	1	27	—	27	27	Terminé
213.180.29 A	Possibilités d'emploi du café « Robusta »	4	1	4	—	4	4	Terminé
213.180.30 A	Utilisation de la graisse de cacao	6	1	6	—	6	6	Terminé
213.180.32 A	Elaboration projet « Cahier général des charges »	15	1	15	—	15	6	
213.880.33 A	Assistance technique — Secrétariat Général de l'UDEAC	75	1	75	—	75	68	
213.180.34 A	Etablissement documentation à insérer dans les dossiers d'appel à la concurrence	7	1	7	—	7	7	Terminé
213.180.36 A	Promotion commerciale des cuirs et peaux	21	1	21	—	21	21	Terminé
	Total (à reporter) :	26 295	230	25 262	1 033	26 295	24 204	

Coopération technique générale
Récapitulation (suite)

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.71

Projets		Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Report :	26 295	230	25 262	1 033	26 295	24 204	
213.180.37 A	Etude sur la promotion de vente des bananes	92	1	46	46	92	44	
213.180.38 A	Rédaction d'un cahier de charges « type » pour l'équipement hospitalier	50	1	—	50	50	—	
213.780.39	Participation des EAMA à des foires dans les Etats Membres	1 010	1	980	30	1 010	948	
213.080.44	Programme de contrôle des anciens boursiers	160	1	42	118	160	35	
213.180.45 A	Statistique sur les activités du FED.	20	1	20	—	20	18	
213.480.46	Bourses - exercice 68/69	4 412	1	4 387	25	4 412	4 387	
213.580.47	Stages - exercice 68/69	54	1	54	—	54	50	
213.680.48	Colloques - exercice 68/69	150	1	153	-3	150	153	
	Total (à reporter) :	32 243	238	30 944	1 299	32 243	29 839	

Coopération technique générale
Récapitulation (suite)

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.71

Projets		Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Report :	32 243	238	30 944	1 299	32 243	29 839	
213.180.49	Etude « Organisation commune d'exportation des EAMA »	100	1	100	—	100	91	
213.180.50 A	Amélioration & standardisation - projets architecturaux	18	1	18	—	18	17	
213.180.51 A	Analyse des plans de développement des EAMA	1	1	1	—	1	1	—
213.480.53	600 Bourses - 1/10/69-30/9/70	1 891	1	1 891	—	1 891	1 739	
213.580.54	« Stages » - 16/7/69-15/7/70	54	1	54	—	54	51	
213.680.55	« Colloques » - 16/7/69-15/7/70	154	1	154	—	154	120	
213.180.56 A	Etude du marché du tapioca	50	1	50	—	50	20	
213.180.57 A	Etude s/développement économique des EAMA	9	1	9	—	9	9	
213.180.58 A	Etude s/les possibilités réelles de formation en Afrique	14	1	13	1	14	13	
213.180.59 A	Etude s/création d'organismes africains et Malgache d'exportation	10	1	10	—	10	16	
	Total (à reporter) :	34 544	248	33 244	1 300	34 544	31 916	

Coopération technique générale
Récapitulation (suite)

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N ^o comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Report :	34 544	248	33 244	1 300	34 544	31 916	
213.180.60 A	Création centre Commerce extérieur à Abidjan	15	1	15	—	15	15	
213.180.62 A	Et. méthodologique industries exportation	1	1	1	—	1	1	
213.180.63 A	Et. utilisation invest. Terminés dans le sect. de l'enseignement	23	1	23	—	23	22	
213.880.61	Cours formation et perfectionnement à distance	260	1	—	260	260	—	
213.180.65 A	Mission temporaire A. Vanhaeverbeke	20	1	19	1	20	9	
213.180.66 A	Recrutement d'un expert industrialisation	24	1	24	—	24	21	
213.480.68	Programme Bourses 1.10.70-30.9.71	4 600	1	4 561	39	4 600	4 370	
213.580.69	Programme Stages 15.9.70-15.2.71	27	1	27	—	27	20	
	Total (à reporter) :	39 514	256	37 914	1 600	39 514	36 381	

2° FED
Coopération technique générale
Récapitulation (suite)

XVII

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.71

Projets		Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
213.680.70	Colloque 16.7.70-31.12.70	65	1	65	—	65	30	
213.180.71 A	Présélection des industries d'exportation EAMA	51	1	51	—	51	51	
213.180.72 A	Etude industries textiles EAMA	73	1	73	—	73	52	
213.180.73 A	Etude exportations produits EAMA vers CEE	4	1	4	—	4	4	
213.880.74 A	Experts « Traité CEAO »	50			50	50		
Total :		39 757	260	38 107	1 650	39 757	36 518	

PRÊTS SPÉCIAUX
Récapitulation

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Pays ou territoires	Opérations		Investissements				Diversification				Total des dépenses 7 + 11
	Nombre	Montant global 4 + 8	Engagements décidés	Engagé	Solde engagement	Dépenses	Engagements décidés	Engagé	Solde engagement	Dépenses	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. — EAMA											
Cameroun	10	14 522	7 371	7 371	—	6 533	7 151	7 151	—	4 913	11 446
Centrafrique	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Côte d'Ivoire	2	12 408	6 013	6 013	—	5 384	6 395	6 395	—	2 424	7 808
Mauritanie	—	2 754	—	—	—	—	2 754	2 754	—	2 356	2 356
Tchad	14	1 215	1 215	1 215	—	1 215	—	—	—	—	1 215
Zaïre	3	9 000	3 000	3 000	—	—	6 000	6 000	—	—	—
Gabon	1	2 500	2 500	2 500	—	2 304	—	—	—	—	2 304
Madagascar	—	1 862	—	—	—	—	1 862	1 862	—	—	—
Totaux I :	30	44 261	20 099	20 099	—	15 436	24 162	24 162	—	9 693	25 129
II. — PTOM-DOM											
Nouvelle-Calédonie	1	1 000	1 000	1 000	—	822	—	—	—	—	822
Surinam	1	1 856	1 856	1 856	—	1 492	—	—	—	—	1 492
Réunion	1	673	673	673	—	—	—	—	—	—	—
Totaux II :	3	3 529	3 529	3 529	—	2 314	—	—	—	—	2 314
Totaux I + II :	33	47 790	23 628	23 628	—	17 750	24 162	24 162	—	9 693	27 443

Situation des projets du 2^e FED en exécution

XX

AVANCE AUX CAISSES DE STABILISATION RECAPITULATION

Tous Pays
Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Montant global des marchés	Solde engagements	Versements effectués	Remboursements	Avances à rembourser	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
Pays	Intitulé		N°	Date signature						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cameroun	Avance à la Caisse de stabilisation des prix du cacao	916	—	—	916	—	916	916	—	
Sénégal	Avance à la Caisse de stabilisation des prix de l'arachide	5 869	—		5 869	—	5 869	5 869	—	
Tchad	Avance à la Caisse de stabilisation des prix du coton	1 767	—		1 453	314	1 453	—	1 453	
Madagascar	Avance à la Caisse de stabilisation des prix du sucre	1 227	—		1 085	142	1 085	—	1 085	
Burundi	Avance à l'Office des cultures industrielles	1 000			853	147	853	—	853	
	Total : 5 projets	10 779			10 176	603	10 176	6 785	3 391	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

1

INVESTISSEMENTS

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.001.01	Section électricité, école technique à Bujumbura	160	300	4. 1.65	377,485	10.12.64	160	—	160	
211.001.11	Centrale hydro-électrique à Bugarama	246	400	27. 6.66	501		246	— —	246	
211.001.14	Construction de l'Institut technique agricole	1 508	433	16. 3.67	670,866		1 179	329	1 100	
211.001.17	Centrale hydro-électrique de Rwegura	130	438	28. 6.67			34	96	34	
211.001.16	Mise en valeur de l'Imbo	4 190	441	16. 5.67	672,884 893,919 946,970		4 174	16	2 944	
211.001.24	Ecole Nationale d'Administration	491	508	1. 8.68	796		447	44	377	A/C 983 : mob. & matériel ouvr. 3.1.72
211.001.27	Création 500 ha. théiers à Rwegura	307	546	8. 7.69	711,712		200	107	144	
211.001.28	Réfection et bitumage route Muramvya-Gitega	2 806	577	16. 9.69	896		2 804	2	1 260	
211.001.29	Extension de la théiculture autour de Téza	328	590	6. 2.70	859,893 946,		309	19	219	
Total : 9 projets		10 166					9 553	613	6 484	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

2

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **BURUNDI**
Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.001.09	Création de 500 ha de thé à Tora	2 200	389	18.3.66	859 946		1 387	813	1 241	
215.001.16	Mise en valeur de l'Imbo	3 050	441	15.5.67	884,672 893,919 946		102	2 948	80	
Total : 2 projets		5 250					1 489	3 761	1 321	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

3

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.101.02 A	Mise en valeur de la plaine de Ruzizi (Etude)	170	218	3. 6.64	—	16.10.64 13. 1.65 12. 3.65	170	—	170	Projet termine ISABU (Loc.) - (5 1/2 mois) AGRAR und Hydrotechnik (All.) - (6 + 8 mois) C.F.D.T. (F) - (2 + 2 mois)
212.101.03 A	Aménagement de la plaine de Buhoro (Etude)	12	—	—	—	7. 5.65	12	—	12	Etude terminée
212.201.04 N	Thé Bugarama et thé Rwegura (Dir. travaux)	1 378	330	27. 9.65	—	21. 6.63 8. 1.66 20. 6.66	1 378	—	1 320	ISABU (Loc.) 80 % - } (7 ans) CRONE (N.) 20 % - }
212.101.05 A	Ecole agricole à Kitega (Etude)	13	—	—	—	8. 2.66	13	—	13	Terminée
212.101.06 A	Aménagement de l'axe « A » (Etude)	4	—	—	—	16.11.65	4	—	4	Terminée
212.101.07 A	Convocation pour la Nyabarongo (Etude)	2	—	—	—	—	2	—	2	Terminée
212.101.10 A	Ecole Royale d'Administration (Etude)	20	—	—	—	10. 4.67	14	6	14	U.A.U. (F) - (8 mois)
212.101.12 N	Etudes techniques : frontière Rwanda Axe A; route Muramvya-Gitega	260	422	26.10.66	—	—	258	2	255	BECKER (All.)
212.101.18 A	Théiculture autour de l'usine de Teza	52	—	—	—	—	52	—	52	Terminée

Situation des projets du 2^e FED en exécution

5

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.101.33 A	Mise en valeur dans la vallée de la Nyamushwaga	80	—	—			—	80	—	
212.801.35 A	Société Etudes Electricité Grands Lacs	50	—	—			—	50	—	
	Total : 20 projets	2 582					2 317	265	2 152	
212.801.99 A	C.T.	628					628	—	628	
	Total :	3 210					2 945	265	2 780	

Situation des projets du 2° FED en exécution

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.101.13 N	Recherches géologiques et minières dans la plaine de la Ruzizi	400	422	26.10.66			159	241	148	FONDAZIONE Ing. LERICI (It.)
213.801.15 A	Assistance technique	24	—	—			24	—	24	Terminé
	Total : 2 projets	424					183	241	172	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

7

INVESTISSEMENTS

Pays : CAMEROUN

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.002.04	Formations sanitaires Sud-Cameroun	5 227	312	15. 4.65	473 631 763		3 804	1 423	3 552	
211.002.05	Route Bolifamba Kumba	2 937	321	9. 6.65	794		2 937	—	2 621	
211.002.07	Equipelement formations sanitaires Nord-Cameroun (Surveil. travaux)	547	362	20. 1.66	533		423	124	367	
211.002.10	Centre inter-africain de formation statistique	247	386	10. 3.66	(679 caduc)	.	220	27	202	
211.002.11	Construction de la voie ferrée N'Banga Kumba (section : Ediki - Kumba)	1 130	387	10. 3.66	534		1 130	—	1 130	
211.002.24	Réparation de la drague « GAROUA »	117	500	4. 7.68			117	—	117	Terminé
211.002.26	Construction de la voie ferrée BELABO-N'GAOUNDÉRE	15 001	529	22. 4.69	733		15 001	—	15 001	
	Reserve	51						51		
	Total : 7 projets	25 257					23 632	1 625	22 990	

Situation des projets du 2° FED en exécution

8

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.002.02	1^{re} tranche Soutien des Prix	180	301	30.10.64	396, 498	28. 1.65	86	—	86	
	Amélioration structurelle	1 729					1 710	1 710		
214.002.09	2^e tranche Soutien des Prix	19	371	14. 2.66	476, 482 536		19	—	19	
	Amélioration structurelle	998					998	998		
214.002.19	3^e tranche Soutien des prix	35	450	23. 8.67	565 588, 589 590, 591		33	—	33	
	Amélioration structurelle	1 242					1 230	1 230		
214.002.23	4^e tranche Soutien des Prix	33	476	31. 1.68	646 689 716		33	—	33	
	Amélioration structurelle	1 143					1 035	1 010		
214.002.28	5^e tranche Soutien des Prix	60	536	3. 2.69	749, 782 821		60	—	—	
	Amélioration structurelle	949					890	59	685	
214.002.30	Campagne agricole 1969-70	572	599	9. 6.70	864, 894		448	125	380	
214.002.33	Campagne agricole 1970-71	652	607	4. 3.71	913, 937 952		547	105	331	
Total : 7 projets		7 612					7 089	289	6 515	

Situation des projets du 2° FED en exécution

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Total :	7 612					7 089	289	6 515	
214.802.99	C.T.	103	—	—			103	—	103	
	Total :	7 715					7 192	289	6 618	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

10

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.002.06	Centrale Electrique de Garoua	750	328	8. 6.65	417	23.9.65	724	26	724	
	Total : 1 projet	750					724	26	724	
215.802.99	C.T.	61	—	—			61	—	61	
	Total :	811					785	26	785	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

12

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.102.32 A	Etude mise en valeur d'une zone du Nord Cameroun	30	—	—			28	2	14	
	Total : 11 projets	371		—			324	47	280	
212.802.99	C.T.	1 579	—	—			1 579	—	1 579	
	Total :	1 950					1 903	47	1 859	

Situation des projets du 2° FED en exécution

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.802.20 N	Instructeurs pour la formation statistique	102	470	17.11.67			76	26	72	Botty (B)
213.802.29 N	7 instructeurs pour développement petites industries	481	581	18.09.69			409	72	337	
	Total : 2 projets	583					485	98	407	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

14

PRÊTS SPÉCIAUX

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.002.18	Création de 4 380 ha de palmeraies sélectionnées au Cameroun Occidental	6 482	448	11. 4.67	641, 729 849, 785 909		6 482	—	4 335	A/C 978 mat., engrais, herbicides ouv. : 17.12.71
225.002.22 221.002.22	Construction d'une cimenterie à Figuil	669 971	480	7. 2.68	696		669 971	— —	578 1 063	
221.002.26	Construction de la voie ferrée Belabo-N'Gaoundéré	5 000	529	22. 4.69	733		5 000	—	4 700	
221.002.27	Achat de matériel roulant et équipement d'ateliers de chemins de fer	1 400	522	30.10.68	811		1 400	—	770	
Total : 4 projets		14 522					14 522	—	11 446	

Situation des projets du 2° FED en exécution

15

INVESTISSEMENTS

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.003.10	Pistes rurales élevage de l'ouest	1 844	332	4. 6.65	530		1 485	359	940	
211.003.11	Equipement et assistance aux coop. agricoles	1 191	350	13.10.65	661,666 676,885 888		1 176	15	1 011	
211.003.12	Ranch d'embouche	607	357	22.10.65	743,744		569	38	501	
211.003.14	Routes secondaires en Lobaye	1 620	377	16.2.66	908,		128	1 492	128	
211.003.17	Adduction d'eau des villes de Bouar et Bambari	1 641	423	18.10.66	845 927 (caduc)		413	1 228	318	
211.003.18	- Assainissement d'une zone d'élevage à Bambari - Ranch de métissage	2 025	423	18.10.66	756,758		827	1 198	518	
211.003.19	Extension de l'Ecole Nationale d'Administration	563	425	24.11.66	737,830		530	33	491	
211.003.23	Développement régional dans la Ouaka	2 641	472	1.12.67	756,781		2 196	445	1 545	
211.003.27	Construction abattoir de Bangui	2 034	511	2.8.68			10	2 024	3	Prép.
Total : à reporter		14 166					7 334	6 832	5 455	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

16

INVESTISSEMENTS

Pays : **CENTRAFRIQUE**
Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Report	14 166					7 334	6 832	5 455	
211.003.29	Amélioration route Damara-Sibut (2 ^e tranche)	822	520	31.10.68	736		822	—	822	
211.003.30	Eradication des glossines par stérilisation des mâles	393	539	20. 3.69	843		43	350	43	
211.003.34	Flotte fluviale de la Haute Sangha	27	589	28. 4.70	906		29	- 2	14	
	Réserve	260						260		
	Total : 12 projets	15 668					8 228	7 440	6 334	

Situation des projets du 2° FED en exécution

17

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : CENTRAFRIQUE

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.003.01	1^{re} tranche Soutien des Prix	862	303	18. 1.65			862	—	862	terminée
	Amélioration structurelle	404					404	—	404	
214.003.06	2^e tranche Soutien des Prix	680	336	4. 6.65	442, 443		680	—	680	terminée
	Amélioration structurelle	504					504	—	504	
214.003.16	3^e tranche Soutien des Prix	621	395	1. 7.66	478, 552 559		621	—	621	
	Amélioration structurelle	378					354	—	354	
214.003.22	4^e tranche Soutien des prix	490	460	9.11.67	585, 549 607		490	—	490	
	Amélioration structurelle	408					360	—	360	
214.003.26	5^e tranche Soutien des prix	—	481	4. 3.68	663, 779 816, 817		—	—	—	
	Amélioration structurelle	709					697	—	697	
214.003.36	Aide « Culture du coton »	84	—	—			—	84	—	
	Total : 6 projets	5 140					4 972	84	4 972	
214.803.99	C.T.	4					4	—	4	
	Total :	5 144					4 976	84	4 976	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

18

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : CENTRAFRIQUE
Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.003.33	Construction et équipement du port de Nola (Haute Sangha)	450	554	19. 9.69	911 (caduc)		—	450	66	
215.003.34	Flotte fluviale de la Haute Sangha	1 063	589	28. 4.70	906		—	1 063	—	
	Total : 2 projets	1 513					—	1 513	66	
215.803.99	C.T.	1					1	—	1	
	Total :	1 514					1	1 513	67	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

19

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
			N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.103.02 A	Etude Enda	36	—	—	—	9. 9.65	20	16	19	RAILLEUX-PESLEUX et KAO-6 mois
212.103.03 A	Projet d'exploitation adduction d'eau Bouar (Etudes)	36	—	—	—	7. 9.65	28	8	23	SAUTI (I) - 6 mois
212.103.07 A	Plantations Heveas et palmeraies (mission de reconnaissance) (Etudes)	12	—	—	—	4. 6.65	12	—	12	Terminée
212.103.08 A	Expertise de trois projets d'adduction d'eau en R.C.A.	5	—	—	—	3. 5.66	5	—	5	Terminée
212.103.13 N	Etudes routières	304	376	14. 6.66	—	4.11.66	294	10	202	UNIGETEC - 31 mois (F)
212.203.04 A	Sauti (Génie civil) (Direct. travaux)	550	—	—	—	8.11.65	550	—	418	SAUTI (I) - 24 mois
212.203.05 A	Sauti (Génie rural) (Direct. travaux)	195	—	—	—	8.11.65	195	—	192	SAUTI (I) - 24 mois
212.103.20 A	Abattoir de Bangui	133	—	—			127	6	96	THIER-LIPPEMEYER (All.)
212.103.21 A	Adduction d'eau de Bangui	100	—	—			88	12	78	IGIP
212.103.24 A	Préparation projet "Eradication des glossines"	1	—	—			1	—	1	Terminée
212.803.25 A	Envoi de Zootechniciens pour un ranch d'embouche	36	—	—			36	—	32	M. Rubay - 2 ans
Total :		1 408					1 356	52	1 078	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

20

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) (Durée de l'étude)
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.803.28 A	Mission d'assistance technique	80	—	—			80	—	58	BEKA (B) - 24 mois
212.203.32 A	Dir. Trav. « ranch d'embouche »	61					16	45	56	
212.203.35 A	Assainissement et aménagement zone d'élevage à Bamhari	80	—	—			47	33	17	RAYNAUD (F) - 12 mois
	Total: 14 projets	1 629					1 499	130	1 209	
212.803.99	C.T.	1 506	—	—			1 506	—	1 506	
	Total :	3 135					3 005	130	2 715	

Situation des projets du 2° FED en exécution

21

COOPERATION TECHNIQUE GENERALE

Pays : CENTRAFRIQUE

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.803.15 N	Formation de cadres moyens des Travaux Publics en République centrafricaine	150	399	12.10.66			141	9	139	CEDES (B) - 42 mois
Total : 1 projet		150					141	9	139	

Situation des projets du 2° FED en exécution

22

INVESTISSEMENTS

Pays : **CONGO (Brazza)**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.005.02	4 collèges enseignement général	690	311	20. 3.65	334 479	8. 3.66	690	—	690	Projet terminé
211.005.04	Achèvement assainissement de Brazzaville	1 517	349	21.10.65	393	16. 7.66	1 306	211	1 306	RP. le 14.8.68 RD. le 22.8.69
211.005.06	Fourniture de matériel routier	830	370	2 .2.66	571	30.10.67	794	36	770	RP. le 30.4.68 RP. le 27.6.69
211.005.13	Aménagement et bitumage de la route Kinkala-Boko	2 795	436	15. 2.67	721	1.1.69	2 795	—	2 731	RP. le 30.9.71
211.005.14	Construction et équipements sanitaires dans la Likouala	390	442	14.6.67	926	17.6.70	337	53	292	
211.005.15	Infrastructure des transports fluviaux dans la cuvette Congolaise	1 944	454	16.11.67	734	7.3.69	1 854	90	874	
211.005.19	Construction route Sibiti-Jacob	3 646	512	21. 8.68			85	3 561	51	Prép.
211.005.20	Achat drague port Pointe Noire	1 337	585	5.10.70	915	19.1.71	25	1 312	13	
	Total : 8 projets	13 149					7 886	5 263	6 727	
	Réserve	119								
	Totaux	13 149					7 886	5 263	6 727	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

23

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **CONGO (Brazza)**
Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.005.03	Palmeraies cuvette Congolaise	3 021	341	21.10.65	551	5. 5.66	2 495	526	2 083	
215.005.05	Création 2 fermes, élevages bovins - vallée Niari	1 398	356	6.12.65	574,727	16. 8.66	1 397	1	1 288	
215.005.23	Modernisation huileries Etoumbi et Kuanda 1e phase	156	598	15. 7.70	—	1.10.70	140	16	81	
	Total : 3 projets	4 575					4 032	543	3 452	
215.805.99	C.T.	134					134	—	134	
	Total :	4 709					4 166	543	3 586	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

24

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : ZAIRE (Brazza)

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.105.07 N	Etudes route Olombo-Obouya -	111	375	29. 4.66	—	23. 3.67	111	—	111	Terminée
212.105.08 N	Etudes route Nsah Djambala Lekana	115	375	29. 4.66	—	4.12.70	115	—	79	H.P. GAUFF (All.)-14 mois
212.105.09 A	Etudes complémentaires, gisement de fer de Zanaga	69	—	—	—	17. 8.66	69	—	69	Etude terminée
212.105.12 A	4 Ponts dans cuvette congolaise (Etudes)	79	—	—	—	20. 6.67	79	—	79	Terminée
212.105.16 A	Etude agro-pédologique à Loukolela	6	—	—	—	18. 9.67	6	—	6	Etude terminée
212.105.17 A	Etude Hôpital secondaire à Jacob	100	—	—	—	27. 8.68	32	68	13	Dr KESSLER (All.)-3 mois
212.105.18 A	Mise en état d'huileries de palme	7	—	—	—	4.4.68	7	—	7	Terminée
212.105.22 A	Etude quai de pêche dans le port de Pointe-noire	100	—	—	—		100	—	78	BCEOM (F)-10 mois
212.105.24 A	Etude route Ongia Yonou	26	—	—	—	6. 2.71	24	2	8	H.P. GAUFF (All.)-14 mois
Total : 9 projets		613	—	—			543	70	450	

Situation des projets du 2° FED en exécution

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CONGO (Brazza)**
Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.805.99	C.T.	849					849	—	849	
Total :		1 462					1 392	70	1 299	

Situation des projets du 2° FED en exécution

26

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays: **CONGO (Brazza)**

Date de mise à jour: **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.805.21 A	Mise à la disposition du Gouvernement d'un expert en économie	34	—	—			34	—	27	SEDES (F)
Total: 1 projet		34					34	—	27	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

27

INVESTISSEMENTS

Pays : **CÔTE D'IVOIRE**

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.006.06	Lutte contre l'onchocercose	215	360	10. 1.66	470,474	15.12.65	215	—	215	
211.006.10	Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie	2 034	426	23.11.66	780,957		1 891	143	1 348	
211.006.18	Equipements mobiles (2 ^e tr.) I.N.S.P. Abidjan	365	575	22. 9.69	837		311	54	311	
Total : 3 projets		2 614					2 417	197	1 874	

Situation des projets du 2° FED en exécution

28

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : CÔTE D'IVOIRE

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.006.04	Création de 32 000 hectares de palmeraies sélectionnées	32 813	331	18. 5.65	423,446, 463,535, 576,542, 582,520, 726,677, 681,682, 761,791, 844,868	7. 7.65	32 322	491	31 585	
215.006.05	Nouveau quai de pêche à Abidjan	1 601	355	26.10.65	567		1 596	5	1 470	
215.006.14	Développement de la culture de l'avocat	574	473	17.11.67	694		462	112	354	
215.106.19	Etude sur les possibilités de création de ranchs d'élevage	200					183	17	169	W.I.P. (All.)
215.006.20	Développement de la culture du coton	4 628	595	28. 4.70			3 201	1 427	1 746	A/C 1005 pulvérisateurs & véhicules ouv. : 15.5.72
215.106.23	Etude bitumage route San Pedro-Soubre-Issia	144	608	26. 2.71			140	4	—	
	Total : 6 projets	39 960					37 904	2 056	35 324	
215.806.99	C.T.	238					238	—	238	
	Total :	40 198					38 142	2 056	35 562	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

29

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CÔTE D'IVOIRE**

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.106.01 A	Ecole Nationale d'Administration (Etudes)	13	—	—	—	30.11.64	13	—	13	Terminée
212.106.02 A	Ecole Nationale d'Administration (Etude architecturale)	9	—	—	—	28. 4.66	9	—	9	WIEBE (All.) - 3 mois + 5 mois Terminée
212.106.03 A	Transports Côte d'Ivoire (Etude complémentaire)	8	—	—	—	14.10.66	8	—	8	Terminée
212.106.08 A	Création 32 000 ha de palmeraies sélectionnées (Expertise)	2	—	—	—	—	2	—	2	Terminée
212.806.11 A	Dépouillement d'appels d'offres	20	—	—	—	—	20	—	14	S.A. GIREC (B)
212.106.22 A	Etude invest. Régie Chemin de Fer	30	—	—	—	—	28	2	14	—
Total : 6 projets		82					80	2	60	
212.806.99	C.T.	1 175	—	—	—	—	1 175	—	1 175	
Total :		1 257					1 255	2	1 235	

Coopération technique générale

Pays : COTE D'IVOIRE

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.806.07 A	Conservation du poisson	2	—	—			2	—	2	Terminée
213.106.09 A	Etude préparatoire à l'établissement d'un plan de transport	6	—	—			6	—	6	Terminée
213.806.15 N	Instructeurs à l'école de statistiques à Abidjan	219	469	10.11.67			208	11	155	MASSART - PIL (B)
213.106.16 A	Etude sur les investissements routiers	9	—	—			9	—	9	Terminée
213.106.17 A	Etude « Mise en valeur de l'Agneby »	4	—	—			4	—	4	Terminée
	Total : 5 projets	240					229	11	176	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

31

Prêts spéciaux

Pays : **COTE D'IVOIRE**
Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.006.12	Création de 32 000 Ha de palmeraies (diversification)	3 644	538	20. 3.69	868		3 644	—	2 424	
221.006.13	Modernisation du chemin de fer (investissements)	6 013	459	26. 7.67	728, 754 802, 824		6 013	—	5 384	
225.006.20	Développement de la culture du coton	1 671	595	28. 4.70			1 671	—	—	
225.006.21	Extension du port de pêche d'Abidjan	1 080	600	8.10.70	936,		1 080			
Total : 4 projets		12 408					12 408	—	7 808	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

32

INVESTISSEMENTS

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.007.02	275 puits Centre et Nord Dahomey	2 094	340	23. 7.65	469, 725		1 579	515	959	
211.007.05	Extension cours secondaires de jeunes filles à Cotonou	385	384	1. 3.66	801 930		266	119	266	
211.007.09	Route Cotonou-Hillakondji (frontière Togo)	3 820	406	8. 7.66	528		3 807	13	3 845	
211.007.12	Assainissement pluvial de la ville de Cotonou (2 ^e tranche)	368	444	16.3.67	593		368	—	368	
211.007.15	Aménagement agro-industriel de la région d'Agonvy	7 497	461	10.10.67	650, 710 773,880		6 468	1 029	4 220	
211.007.16	Palmeraie et huilerie du Mono	504	501	10. 6.68	775, 773 (775 Lot n° 1-caduc)		398	106	247	
211.007.18	Port de pêche de Cotonou	624	519	13.11.68	730		624	—	624	
	Réserve	385					—	385	—	
	Total : 7 projets	15 677					13 510	2 167	10 529	

Situation des projets du 2° FED en exécution

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : DAHOMEY
Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.007.01	1^{re} tranche Soutien des prix	173	320	30. 4.65	564		173	—	173	
	Amélioration structurelle	298					284	14	297	
214.007.08	2^e tranche Soutien des prix	214	402	19.9.66	537,564		214	—	214	
	Amélioration structurelle	434					430	—	430	
214.007.14	3^e tranche Soutien des prix	139	446	25.10.67	587		139	—	139	
	Amélioration structurelle	615					588	27	567	
214.007.17	4^e tranche Soutien des prix	251	503	22. 7.68	687,695, 750,810,		251	—	28	
	Amélioration structurelle	853					731	122	721	
214.007.21	5^e tranche	941	563	28.7.69	795,833		754	187	747	
Total : 5 projets		3 918					3 564	350	3 316	

Situation des projets du 2° FED en exécution

34

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.007.13	Plantation de 2 400 ha d'anacardiens dans le Nord et le Centre du Dahomey	486	449	15. 6.67	650		486	—	342	
215.007.19	Développement agricole du départ. de l'Atakora	1 013	527	4.11.68	784		829	184	565	
215.107.23 A	Etude sur l'amélioration de l'adduction d'eau à Cotonou	58	—	—			57	1	56	
215.107.24 A	Etude production et transformation du Henaf au Dahomey	25	—	—			23	2	22	SORGEM (F)
Total : 4 projets		1 582					1 395	187	985	

Situation des projets du 2° FED en exécution

35

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.107.03 N	Etude de la palmeraie d'Agonvy	178	368	11. 1.66		30.11.66	178	—	178	SONADER (Loc.) - 7 mois GEOTECHNIP (F) ITALCONSULT (I) - 9 mois
212.107.06 A	Etude construction du Port de Pêche de Cotonou	21	—	—		29. 3.67	21	—	21	Terminée
212.107.07 A	Palmeraie d'Agonvy	25	—	—		2. 6.66	25	—	25	RAVA (It.) - 12 mois
212.207.11 A	Surveillance route Hillakondji-Cotonou	70	—	—			70	—	89	RHEIN-RUHR (All.)
212.107.10 A	Collecte des récoltes des palmeraies	53	—	—			53	—	53	Terminé
212.207.20 A	Surveillance de travaux	89	—	—			54	35	—	
212.107.22 A	Etude route Porto-Novo-Frontière du Nigéria	150	—	—			150	—	124	
212.107.25	Etude programme des projets d'élevage 3° FED	7	—	—			—	7	—	
	Total : 8 projets	593					551	42	490	
212.807.99	Contrôle technique	723	—	—			723	—	723	
	Total :	1 316					1 274	42	1 213	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.107.04 A	Etude économique et plan de développement	2	—	—	—	11. 3.65	2	—	2	Projet terminé
Total : 1 projet		2					2	—	2	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

37

INVESTISSEMENTS

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.008.05	Construction du Port d'Owendo	10 766	488	4. 4.68	600	3. 6.69	10 766	—	10 376	
	Total : 1 projet	10 766					10 766		10 376	
	réserve	36						36		
	Total :	10 802					10 766	36	10 376	

Situation des projets du 2° FED en exécution

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.008.04	Cultures maraichères à Médouneu	1 398	471	23. 2.68	840	2.12.58	993	416	889	
215.008.05	Construction du Port d'Owendo Route de liaison	2 602	488	4. 4.68	600	3. 6.69	1 856	735	—	
	Total : 2 projets	4 000					2 849	1 151	889	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

39

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.108.01 N	Port d'Owendo (Etudes)	1 074	343	22.10.65	—	9.11.65	1 065	9	974	OLIVO (It.) & GAUFF (All.) - 15 mois DWARS (N) - 29 mois CALLET (F) & ARNAULT (F) - 29 mois Laboratoire CHATOU (F) - 26 mois GAUFF (All.) - 15 mois
212.108.03 N	Route Mikongo/Lastourville (Etudes)	1 261	334	5.10.65	—	4.11.66	1 261	—	1 261	Etudes terminées
212.808.02 A	Création fermes vivrières (Etudes)	8	—	—	—	30. 3.65	8	—	8	Etudes terminées
212.108.08 A	Etude chemin de fer Owendo-Booue	50	—	—	—	29. 7.70	50	—	40	SCHROETER (A) - 4 mois RONNSE (B) - 4 mois SONNEVILLE (F) - 4 mois OLATIO (I) - 4 mois
	Total : 4 projets	2 393					2 384	9	2 283	
212.808.99	Contrôle technique	566	—	—			566	—	566	
	Total	2 959					2 950	9	2 849	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays: **GABON**

Date de mise à jour: **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.108.07 A	Alphabétisation fonctionnelle en milieu industriel	5	—	—			4	1	4	UNESCO - 3 mois
Total: 1 projet		5					4	1	4	

Situation trimestrielle des projets du 2° FED en exécution

PRÊTS SPÉCIAUX

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221.008.06	Route Basse Obiga-Wagny	2 500	578	27.10.69	850	26. 6.70	2 500	—	2 304	
Total :		2 500					2 500	—	2 304	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

42

INVESTISSEMENTS

Pays : **HAUTE-VOLTA**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.009.09	Mise en valeur région du Yatenga	960	361	14.12.65		21.12.65	960	—	947	Exécution en régie
211.009.11	Lutte contre l'onchocercose	393	360	10. 1.66	470, 474	15.12.65	393	—	393	
211.009.14	Puits ruraux par investissement humain	121	394	2. 6.66			121	—	121	Terminé
211.009.16	Modernisation des routes (Tronçon Bobo-Dioulasso-Faramana)	4 333	413	2.12.66	568		4 333	—	4 333	Terminé
211.009.17	Construction d'un Centre de Formation féminine artisanale à Ouagadougou	324	413	2.12.66	698,776		324	—	324	Terminé
211.009.20	Modernisation de la route Ouagadougou-Po-Frontière - Ghana	8 305	452	24. 5.67	624		8 305	—	7 092	
211.009.24	Renforcement de l'adduction d'eau à Ouagadougou	2 888	504	20.6.68	746,765		2 733	155	2 498	
211.009.30	Modernisation route Ouagadougou - Koupéla (1 ^{re} tranche)	3 228	572	18. 9.69	823		3 167	61	1 613	
	Réserve	112						112		
	Total : 8 projets	20 664					20 336	328	17 321	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

43

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : HAUTE-VOLTA

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.009.19	Approvisionnement en eau et électricité de l'usine textile et de la ville de Koudougou	1 351	443	21.3.67	683, 701 704		1 341	10	1 211	
215.009.21	Mise en valeur de la région du Sud-Ouest	1 337	465	23.10.67	686		1 226	111	1 138	
215.009.22	Traitement des semences et conservation des récoltes	1 041	486	6. 3.68	667		1 020	21	932	
215.009.31	Abattoir industriel à Ouagadougou	2 107	572	18. 9.69			98	2 009	86	A/C 971 Tx construction ouvr. : 13.12.71
215.809.29	Assistance technique	30	—	—			30	—	30	HUBERT (B) - 6 mois
215.209.26	Surveillance des travaux - Eau et électricité à Koudougou	69	—	—			69	—	56	PABST et PARTNER (All.)
215.109.27 A	Adduction d'eau de Bobo-Dioulasso	65	—	—			46	19	30	
	Total : 7 projets	6 000								
	Total :	6 000					3 830	2 170	3 483	

Situation des projets du 2° FED en exécution

45

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : HAUTE-VOLTA

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.109.12 A	Etudes regroupement services hydrauliques (2° phase établissement avant-projet)	7	—	—			7	—	7	Terminée
212.809.18 A	Mission Hubert	75	—	—		26 .9.66	70	5	74	HUBERT (B) - 12 mois
212.109.15 A	Etude traitement des semences et protection des récoltes	13	—	—			13	—	13	Terminée
212.109.23 A	Extension du lycée technique de Ouagadougou	5					5	—	5	Terminé
212.109.25 A	Abattoir frigorifique de Ouagadougou-programmation	9					9		9	S.C.A.C. (F) Terminé
212.109.28 A	Etude « Extension » lycée technique de Ouagadougou	5					5	—	3	S.E.T.A.R. (L)
212.109.32 A	Mise en valeur du Yatenga (étude)	110	—	—			93	17	55	
212.809.33 A	Poursuit mission M. Ubert	57	—	—			54	3	23	
212.109.35 A	Irrigation de plantations de cannes à sucre	43						43		
212.109.36 A	Construction de 250 centres d'éducation rurale	12						12		

Situation des projets du 2^e FED en exécution

46

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **HAUTE-VOLTA**
Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.109.34 A	Etude culture industrielle de la tomate	72	—	—			68	4	57	
	Total : 17 projets	1 457					1 373	84	1 295	
212.809.99	C.T.	1 215	—	—			1 215	—	1 215	
	Total :	2 672					2 588	84	2 510	

Situation des projets du 2° FED en exécution

47

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **HAUTE-VOLTA**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.109.13 A	Mise en valeur des plaines en aval des barrages (2° mission). Etude	38	—	—	—	8.11.65	38	—	38	Terminée
Total : 1 projet		38					38	—	38	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

49

INVESTISSEMENTS

Pays : MADAGASCAR

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.010.20	Route Ouest Lac Alaotra	5 469	404	17. 5.66	731		4 518	951	2 893	
211.010.21	Extension mise en valeur delta de l'Anony	396	404	17. 5.66	517		383	13	382	
211.010.23	Aménagement hydro-agricole de la plaine de Tuléar-Fiherenana (2 ^e tranche)	1 255	410	3. 8.66	907		398	857	190	
211.010.37	Réparation dégâts Route Andapa - Côte Est (cyclone Georgette)	810	535	23. 1.69			810	—	729	Exécution dans le cadre du marché passé pour le projet n° 12.24.118 Route Andapa - Côte Est à la suite de l'A/C 265 (1 ^{er} FED)
	Reserve	7						7		
	Total : 12 projets	34 038					31 116	2 922	26 007	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

50

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.010.09	1^{re} tranche Soutien des Prix	1 362	352	11.11.65	516		1 362	—	1 308	
	Amélioration structurelle	1 814			543, 556 558, 632		1 774	1	1 749	
214.010.25	2^e tranche Soutien des Prix	4 235	437	19. 5.67	516,617		—	—	—	
	Amélioration structurelle				644,645 660,720		4 070	65	3 989	
214.010.34	3^e tranche Soutien des prix	157	498	2. 8.68	724,732		157	—	157	
	Amélioration structurelle	6 420			747,748 822,910		5 798	240	4 604	
214.010.42	4^e et 5^e tranches	8 106	564	21,10.69	818,922 923,910		7 423	683	6 388	
214.010.48	Campagne agricole 71/72	965	—	—			—	965	—	
	Total : 5 projets	23 059					20 584	1 954	18 195	
214.810.99	C.T.	144					144	—	144	
	Total :	23 203					20 728	1 954	18 182	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

51

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.110.18	Nuciculture industrielle	49	382	13. 5.66		7. 7.66	49	—	46	IRHO (F) - 8 mois + 12 mois
215.110.19	Palmier à huile à Tamatave	235	382	13. 5.66		7. 7.66	235	—	222	IRHO (F) - 12 mois + 20 mois
215.010.31	Nuciculture industrielle	4 071	479	22. 2.68	702,705		2 474	1 597	923	
A 215.110.33	Etude « Abattoir de Tananarive »	20		—			15	5	15	MATHEUS (N)
215.110.38 A	Etude recherche Théicoles dans les plateaux	60	—	—			58	2	52	I.F.C.C. (F) - 12 mois
A 215.110.35	Etude « Abattoir de Tananarive »	287	—	—			136	151	128	LENZ (All.) - 12 mois
215.110.39	Etude création polder lac Alaotra	182	571	9. 3.70			143	39	89	
215.110.40	Etude Aménagement Bas-Mangoky (3 ^e tr.)	101	571	9. 3.70			90	11	64	
215.110.41	Etude Mise en valeur cuvette d'Andapa	162	571	9. 3.70			158	4	155	BEI-AGRER (B)
215.010.43	Station de recherches théicoles dans les Hauts-Plateaux	385	584				373	12	75	
215.010.44	Création « Abattoir de Tananarive »	1 448	596	935			99	1 349	—	
215.110.47	Plantation de thé à Madagascar	15					14	1	5	
Total : 12 projets		7 015					3 844	3 171	1 774	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

52

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.810.46	A.T. au Ministère du Plan	10					10	—	1	
Total : 13 projets		7 025					3 854	3 171	1 775	

Situation des projets du 2° FED en exécution

53

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.110.01 A	Etude architecturale Hôpital de Tananarive	213	—	—	—	24. 6.65	204	9	175	CENSON, CIOCE, RADICONCINI & SCHREIBER Associés (It) - 12 mois
212.110.03 N	Etude du développement de la théiculture dans la région des plateaux malgaches	150	335	22.12.65	—	20. 7.66 30. 6.66	150	—	148	AGRAR und HYDROTECHNIK (All.) - 9 mois IFCC (F) — programme expérimental - 18 mois
212.110.04 N	Etude de l'aménagement hydro-agricole de la plaine de Madirovalo (et surveillance des travaux)	142	335	22.12.65	—	22.12.65	111	31	111	IFAGRARIA (I) - 30 mois
212.110.05 N	Elaboration du dossier de mise en valeur agricole de la cuvette d'Andapa	198	335	12.12.65	—	22.12.65	198	—	199	AGRER (B) - 16 mois + 2 mois (avenant)
212.110.08 A	Elaboration du dossier d'exécution de la 2° tranche de travaux relatifs à la mise en valeur du périmètre du Fiherenana à Tulear	60	—	—	—	9.12.65	50	10	48	SEDEFITA (F) - 8 mois
212.110.13 A	Expertise en vue de la mise en valeur agricole de la plaine de Mananjeba (Etudes)	10	—	—	—	25. 3.66	10	—	10	Terminée
212.110.14 A	Cours complémentaires de Nossi-Bé (Etudes)	12	—	—	—		12	—	8	SEI. (Mad) - 6 mois
212.110.22 A	Maîtrise des eaux « riz »	6	—	—		3. 6.66	6	—	6	Terminée

Situation des projets du 2^e FED en exécution

54

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.110.24 A	Programmation de l'unité mères-enfants. Hôpital de Tananarive	3	—	—		3. 6.66	3	—	3	Terminée
212-110-26 A	Unité « mères-enfants » Befelatanana	64	—	—			14	50	14	CIOCE et RADICONCINI (I)
212.110.27 A	Mise en valeur cuvette d'Andapa	170	—	—			158	12	154	AGRER (B) - 28 mois
212.210.28 A	Surveillance des travaux	64	—	—			32	32	25	LAFRET (F)
212.110.30 A	Etude Route Sambava-Vohémar	149	—	—			149	—	148	GRONTMIJ (N)
212.110.45 A	Etude et financ. opérations riz et café	30	—	—			30	—	14	
	Total : 14 projets	1 271					1 127	144	1 063	
212.810.99	C.T.	1 672					1 672	—	1 672	
	Total :	2 943					2 799	144	2 735	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

55

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.810.02 N	Envoi d'experts au Bureau de Développement Industriel à Madagascar	100	338	22.12.65			99	1	96	AFRIKA-VEREIN (All.) POTIER (F)
Total : 1 projet		100					99	1	96	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

56

SECOURS D'URGENCE

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.010.37	Réparation dégâts Route Andape - Côte Est (Cyclone Georgette)	1 013	535	23. 1.69			1 013	—	1 013	Exécution dans le cadre du marché passé pour le projet 12.24.118 Route Andapa - Côte-Est à la suite de l'A/C 265 (1 ^{er} FED)
Total : 1 projet		1 013					1 013	—	1 013	

Situation des projets du 2° FED en exécution

57

Prêts spéciaux

Pays : **MADAGASCAR**
Date de mise à jour: **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.010.44	Création « Abattoir de Tananarive »	1 862	596	10.7.70	935		1 862	—	—	
Total : 1 projet		1 862					1 862	—	—	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

58

INVESTISSEMENTS

Pays : MALI

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.011.02	Achèvement route Segou - bla - San	2 938	325	10. 5.65	401		2 938	—	2 938	Projet terminé
211.011.06	Institut biologie humaine à Bamako	766	358	15.10.65	554,862		601	165	500	A/C 985 équipements ouv.: 28.2.72
211.011.08	Lutte contre l'onchocercose	141	360	10. 1.66	470 474	15.12.65	141	—	141	
211.011.12	Campagne de lutte contre la peste bovine (3 ^e phase)	213	396	6. 7.66	502		213	—	213	Projet terminé
211.011.18	Modernisation des routes (tronçons Koutiala-Kouri et Kimparana-Faramana)	5 162	412	14.10.66	568		4 174	988	3 709	
211.011.27	Construction route Ségou-Markala	1 238	494	22. 4.68	740		1 167	71	1 162	
211.011.28	Adduction d'eau à Tombouctou	314	502	20. 8.68	839		303	11	188	
211.011.29	Aménagements hydro-agricoles Vallée du Niger	3 908	524	31.12.68	789 806 929		3 908	—	2 275	
211.011.34	Construction d'un nouvel aéroport à Bamako	7 393	547	10. 6.69	826		5 018	2 375	2 593	A/C 972 Equip. tech. ouv. : 20.11.71

Situation des projets du 2° FED en exécution

59

INVESTISSEMENTS

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.011.35	Renforcement adduction d'eau de Bamako	2 384	556	22. 7.69	870, 871, 872, 878		2 139	245	915	
211.011.36	Centre régional de santé de Mopti	446	557	22. 7.69			18	428	7	Prép.
	Réserve	408					—	408	—	
Total : 11 projets		25 311					20 620	4 691	14 641	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

60

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : MALI

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.011.04	1^{re} tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	— 286	339	27. 8.65			— 286	— —	— 286	Terminé
214.011.17	2^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	— 869	415	3.10.66	472,572		— 866	— 3	— 866	
214.011.24	3^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	— 727	466	5.12.67	580,723		— 656	— 71	— 656	
214.011.30	4^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	— 450	505	20. 8.68	684,723		— 450	— —	— 450	
214.011.39	5^e tranche	1 445	561	28. 7.69	838,842 861		988	457	936	
214.011.45	Campagne agricole 1970/71	362			886		361	—	361	
	Total : 6 projets	4 139					3 607	531	3 555	
214.811.99	C.T.	42					42	—	42	
	Total :	4 181					3 649	531	3 597	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

61

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.011.11	Production d'huile essentielle d'oranges	47	392	14. 4.66			47	—	41	Prép.
215.011.26	Développement de la culture du dah	438	483	22. 4. 6	792		350	88	280	
215.011.38	Développement de la culture du tabac dans la Haute Vallée du Niger	537	567	10.10.69	858		434	103	388	
215.111.37 A	Etude « Ranch dans la région du fleuve Niger »	11	—	—			11	—	10	S.E.D.E.S. (F)
215.111.41 A	Etude problèmes conditionnement du tabac	6	—	—			6	—	6	
215.111.42 A	Phase d'approche programme riziculture	76	—	—			72	4	59	
215.111.43 A	Etude ranch de Niono	100	—	—			100	—	79	
215.111.44 A	Etude développement des cultures fruitières	40	—	—			40	—	25	
	Total : 8 projets	1 255					1 060	195	888	
215.811.99	C.T.	156					156	—	156	
	Total :	1 411					1 216	195	1 044	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

62

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : MALI

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.111.01 A	Etudes routières	375	—	—	—	5.11.64	375	—	375	Terminée
212.111.03 A	Etude barrage réservoir de Selingué	70	—	—	—	13. 9.65	70	—	70	Terminée
212.111.05 A	Expertise économique et financière à l'office du Niger	34	—	—	—	1.10.65	34	—	34	Terminée
212.111.10 A	Central mécanographique et statistique. Etude préalable	4	—	—	—	25. 3.66	4	—	4	Terminée
212.111.07 N	Alimentation en eau de Bamako (Etudes)	186	369	28.12.65	—	18. 3.66	186	—	184	HOLFELDER (All.) - 9 mois
212.111.13 A	Expertise des rizières au Mali	14	—	—	—	21. 2.67	14	—	14	SAIS (It.) - 4 mois
212.811.14 A	Mission temporaire d'Assistance technique au Mali	97	—	—	—	15. 3.66	61	36	50	Marie-Sainte (F) - 24 mois
212.111.16 A	Campagne contre la peste bovine	1	—	—	—	—	1	—	1	Terminée
212.111.15 A	Aménagement Général de la ville de Mopti	107	—	—	—	7.7.66	107	—	107	Terminée

Situation des projets du 2° FED en exécution

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.111.19 A	Adduction d'eau de Tombouctou	35	—	—		29. 3.67	35	—	35	Terminé
212 111 20 A	Etudes routières	12	—	—		18. 4.67	12	—	12	Terminé
212.111.21 A	Exploitation industrielle des phosphates de Bourem (Etude)	90	—	—			90	—	90	Terminée
212.111.22 A	Etude d'avant-projet pour une aéro-gare à Bamako	80	—	—			62	18	48	SETAP (F) TEKHNE (B)
212.111.23 A	Barrage de Sansanding	5	—	—			5	—	5	Terminé
212.811.25 A	Mise au point d'appels d'offres	8	—	—			7	1	7	INTERAGRO (All.)
212.111.31 A	Adduction d'eau aéroport de Bamako	7					7	—	7	HOLFEIDER (All.)
212.811.40 A	Mission d'assistance technique	171	—	—			166	5	70	SEDES (F) GOLA (I) - 12 mois
212.111.46 A	Etude politique du Tourisme	25	—	—			25	—	11	
	Total à reporter :	1 321					1 261	60	1 124	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

64

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Report :	1 321					1 261	60	1 124	
212.811.47 A	Abattoir frigorifique à Bamako	35	—	—			35	—	12	
212.811.48	A.T. abattoir frigorifique de Bamako	126	609				47	79	—	
212.111.49 A	Unités radiologiques mobiles	15						15		
212.111.50	ETUDE « Lycée de Tombouctou »	7	—	—			—	7	—	
212.111.51	Etude « Lycée de Mdikalo »	7	—	—			—	7	—	
212.111.52	Etude « Maternités et dispensaires Bomako »	4	—	—			—	4	—	
	Total : 24 projets	1 515					1 343	172	1 136	
212.811.99	C.T.	695	—	—			695	—	695	
	Total :	2 210					2 038	172	1 831	

Situation des projets du 2° FED en exécution

SECOURS D'URGENCE

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.011.33	Lutte contre une invasion de criquets pèlerins	73	523	31.10.68			73	—	73	Terminé
Total : 1 projet		73					73	—	73	

Situation des projets du 2° FED en exécution

INVESTISSEMENTS

Pays : MAURITANIE

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.012.03	Route Nouakchott-Rosso	2 979	308	24. 3.65	448		2 979	—	2 979	Projet terminé
211.012.04	Constructions scolaires	1 180	316	5. 5.65			—	1 180	—	A/C 965 T* de construction ouv. : 4.10.71
211.012.05	Adduction d'eau Port Etienne	5 991	324	12. 5.65	477	3.12.65	5 536	55	5 487	
211.012.06	Achèvement port de pêche de Port-Etienne	1 096	353	16. 9.65	395 612 (caduc)	10.11.65	878	218	841	Achèvement sur la base du marché passé à la suite de l'A/C 395 – projet 12.21.203; 1 ^{er} FED
211.012.08	Campagne de lutte contre la peste bovine 3 ^e phase	545	396	6. 7.66	515		527	18	519	
211.012.09	Aménagement de l'aéroport de Nouakchott	891	462	4. 12.67	714 876		854	37	742	
	Réserve	241						241		
	Total : 6 projets	12 523					10 774	1 749	10 568	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

67

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.012.01	Barrage dans l'Est Mauritanie	1 560	314	21. 4.65	471		1 332	228	1 072	
215.012.17	Construction de 10 petits aménagements rizicoles	271	573	22. 9.69	932		247	24	53	
215.012.18	Etude de barrages dans les Hods	242	587	6. 1.70			112	130	105	
215.812.19 A	Mission d'assistance technique	2	—	—			2	—	2	
215.112.12 A	Mission Aménagement du Warf de Noukchott	89	—	—			52	37	41	M. Callet (F) - 2 mois
215.112.16 A	Mission d'étude « Etab. p. A1 »	2	—	—			2	—	2	Terminé
215.212.11 A	Barrages Est Mauritanie (Direction des Travaux)	77	—	—			77	—	77	Sogetha (F)
	Total : 7 projets	2 243					1 824	419	1 352	
215.812.99	C.T.	1					1	—	1	
	Total : 7 projets	2 246					1 825	421	1 353	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

68

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.112.02 A	Etude architecturale pour constructions scolaires	21	—	—	—	9.12.65	21	—	21	Terminé
212.112.10 A	Etude sur l'aménagement des plaines de Boghé et Nianga	9	—	—			9	—	9	Terminé
212.212.13 A	Aménagement aéroport de Nouakchott (Direction de travaux)	18	—	—			18	—	18	Terminé
212.812.19 A	Mission d'assistance technique	179	—	—			126	53	58	BERGMANN (All.)
212.112.20 A	Et. "Construction 10 pet. aménagements rizicoles,,	30	—	—			30	—	23	
	Total : 5 projets	257					204	53	129	
212.812.99	C.T.	519	—	—			519	—	519	
	Total :	776					723	53	648	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

69

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.112.14 A	Alphabétisation fonctionnelle en milieu industriel	5	—	—			4	1	4	
Total : 1 projet		5					4	1	4	

Situation trimestrielle des projets du 2^e FED en exécution

PRETS SPÉCIAUX

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.012.15	Extension du wharf de Nouakchott	2 754	543	5.6.69	804 892		2 754	—	2 356	
	Total : 1 projet	2 754					2 754	—	2 356	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

71

INVESTISSEMENTS

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.013.04	Construction de 150 puits	1 292	307	23. 3.65	431		1 292		1 292	Terminé
211.013.06	Deux aménagements hydro-agricoles dans vallée du Niger	301	323	7. 5.65	456	19.11.65	297	4	268	
211.013.07	Ecole d'infirmiers vétérinaires et assistants d'élevage	750	347	21. 9.65	(707 caduc) 767-889		694	56	633	
211.013.10	Programme d'équipement sanitaire	3 281	367	8. 1.66	863,938		945	2 336	599	
211.013.14	Construction de 16 dispensaires ruraux	360	439	22.3.67	863,938		163	197	95	
211.013.18	Modernisation de la route Dosso-Gaya	2 969	434	14.3.67	719		2 447	522	2 703	
211.013.19	Construction de 514 puits	5 388	463	15.12.67	738		4 758	630	3 569	
211.013.26	Extension de l'Ecole Nationale d'administration	641	568	22.09.69	942		501	140	108	
211.013.27	Adductions d'eau Thaana Filingue, Birni N'Konni	1 620	576	14. 1.70	943		407	1 177	85	A/C 975 - alimentation eau ouv. : 20.12.71
	Total à reporter	16 602					11 504	5 098	9 352	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

72

INVESTISSEMENTS

Pays: **NIGER**

Date de mise à jour: **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Reports	16 602					11 504	5 098	9 352	
211.013.29	Modernisation de la route Niamey-Zinder	3 232	588	2.2.70	900		3 208	24	536	
	Réserves	776						776		
	Total: 10 projets	20 610					14 712	5 898	9 888	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

73

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisés	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.013.02	1^o tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	82 104	305	23. 2.65		12. 8.65	82 104	— —	82 104	Terminée
214.013.11	2^o tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	172 386					383	23. 3.66	467, 488 573, 547	
214.013.20	3^o tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	172 1 178	468	29. 11.67	(569 caduc) 649,647 688,854 863,938		172 553	— 611	172 447	
214.013.22	4^o tranche Soutien des prix	1 570	516	4. 9.68			137	—	137	
214.013.23	5^o tranche Amélioration structurelle	732	531	13. 1.69	827,828 853,		535	197	496	
	Total : 5 projets	4 396					2 082	867	1 941	
214.813.99	C.T.	51					51	—	51	
	Total :	4 447					2 133	867	1 992	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

74

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.013.15	Développement de l'action de l'Union Nigérienne de Crédit et de Coopération	1 257	439	22. 3.67	854,855 863,938		661	596	555	
215.013.28	Silos pour la minoterie de mil de Zinder	397	576	14. 1.70			5	392	3	A/C 941 - extension minoterie; ouv. 6.9.71
215.013.30	Aménagements hydro-agricoles dans la vallée du Niger	292	593	3. 3.70	905,		249	43	168	
Total : 3 projets		1 946					915	1 031	726	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

75

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.113.01 A	Etude route Dosso - Gays	170	—	—	—	29. 6.65	170	—	170	BCEOM (F) — COMTEC (It) - Terminée
212.113.03 A	Etude ensemble textile	77	—	—	—	18.12.64	77	—	77	Terminée
212.113.05 A	Etude trois aménagements dans la vallée du Niger	5	—	—	—	4. 3.65	5	—	5	Terminée
212.113.09 A	Développement de la Coopération - (Etudes)	12	—	—	—	29.11.65	12	—	12	Terminée
212.113.12 A	Valorisation coque d'arachide (Etudes)	4	—	—	—	14.10.66	4	—	4	Terminée
212.813.13 A	Mission Guichard	87	—	—	—	15. 9.66	87	—	83	GUICHARD (B) - 2 ans
212.113.16 N	Etudes routières de l'axe Niamey-Zinder entre les Km. 424 et 608	352	432	6. 2.67	—	—	333	19	310	AIC PROGETTI (I)
212.113.32 A	Mission Elevage (Etude)	10	—	—	—	—	10	—	10	Terminée
212.113.33 A	Etude centrale électrique à Maradi	50	—	—	—	—	41	9	19	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

76

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.113.17 A	Ecole nationale d'Administration	24	—	—			24	—	22	V.A.A. (I)
212.113.21 N	Etude Axe routier Niamey-Zinder	466	—	—			466	—	414	STAIM (I) DENZINGER (All)
212.113.25 A	Etude adduction d'eau Tahoua, Filin-gue et Birni	50	—	—			47	3	30	SECOTECHNIQUE (L)
212.113.34 A	Etude réalisation à mener Vallée du fleuve	169	—	—			169	—	169	Terminée
212.813.35 A	A.T. Commissariat Général au Développement	40	—	—			39	1	8	
212.813.36	Envoi 2 conseillers techniques President Rep. Niger	140	—	—			132	8	—	
	Total : 15 projets	1 656	—	—			1 616	40	1 333	
212.813.99	C. T.	943	—	—			943	—	943	
	Total :	2 599					2 559	40	2 276	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

77

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.813.24 N	Animation féminine	279	541	20.3.69			276	3	242	IRAM (F)
Total : 1 projet		279					276	3	242	

Situation des projets du 2° FED en exécution

78

SECOURS D'URGENCE

Pays: **NIGER**

Date de mise à jour: **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.013.31	Prise en charge frais de transport	225	597	24. 4.70			225	—	140	
	Total : 1 projet	225					225	—	140	

Situation des projets du 2° FED en exécution

79

INVESTISSEMENTS

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.014.10	Mise en valeur du Mayaga 4 nouv. périm. de paysannat.	706	380	4. 2.66	519		746	— 40	680	
211.014.18	Alimentation en énergie électrique d'usine à thé; ligne de transport d'énergie de Mururu à Cyangugu-Shagasha	62	445	8.6.67	602		62	—	62	
211.014.27	Extension lycée et école normale de jeunes filles à Kigali	1 251	475	27.11.67	759 867		1 068	183	1 001	
211.014.28	Infrastructure sociale des paysannats du Mayaga	1 023	495	30. 4.68	793 caduc 851		1 023	—	508	
211.014.30	Construction de l'internat de l'école technique agricole à Butare	380	507	5. 9.68	820, 920,		290	90	183	
211.014.35	Développement régional du Mayaga-Bugesera	447	526	14.11.68			422	25	431	Prép.
211.014.36	Extension de la plantation de thé à Mulundi	523	525	25.10.68			465	58	281	Exécution en régie
211.014.37	Création d'un parc industriel à Kigali	1 330	540	30. 6.69			—	1 330	—	A/C 968 infrast. indust. ouv. : 15.11.71 A/C 988 alimentation eau, elect. ouv. : 24.3.72
211.014.39	Infrastructure électrique Mukungwa-Ntaruka à Ruhengeri	508	542	2. 2.70	914		246	262	57	
211.014.40	Introduction de la théiculture en milieu villageois	190	555	7. 8.69			375	— 185	230	Prép.
Totaux à reporter :		6 420					4 697	1 723	3 433	

Situation des projets du 2° FED en exécution

80

INVESTISSEMENTS

Pays : RWANDA

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.014.42	Institut pédagogique à Butare	734	592	2. 3.70				734	—	Prép.
211.014.47	Infrastructure Electrique Etudes et Constructions	688	612	11.10.71			400	288	86	A/C 1000 lignes aériennes ouv. 26.6.72
	Réserve	283						283		
Totaux : 12 projets		8 125					5 097	3 028	3 519	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

81

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.014.01	500 ha de thé Mwaga-Gisakura	1 800	304	29. 1.65		15. 3.65	1 662	138	1 606	Prép.
215.014.02	Valorisat. ressources apicoles	88	315	15. 4.65	512		87	1	88	
215.014.11	Développement de la culture du pyrèthre	2 560	401	29. 9.66	691		2 091	469	1 869	
215.014.40	Introduction de la théiculture en milieu villageois	802	555	7. 8.69			285	517	237	Prép.
Total : 4 projets		5 250					4 125	1 125	3 800	

Situation des projets du 2° FED en exécution

82

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.114.03 A	Pont Ka tumba plus roue Dendezi - Cyangugu (Etudes)	56	—	—	—	30. 9.65	56	—	56	Terminée
212.214.04 N	Thé Mulindi plus thé Cyangugu (Dir. travaux)	1 432	329	5. 4.65	—	4. 2.66	1 276	156	1 232	AGRAR et HYDROTECHNIK (D)
212.114.05 A	Introduction thé milieu villageois (Etudes)	44	—	—	—	27.10.65	44	—	44	AGRAR und HYDROTECHNIK (All.) - 12 mois
212.814.06 A	Mission temp. d'assis. technique (Etudes)	241	—	—	—	1. 9.65	206	35	156	TORDEUR (B) - 2 ans
212.114.07 A	Dossier recherches géologiques (Etudes)	1	—	—	—	25. 2.66	1	—	1	Terminée
212.114.08 A	Réunion Bruxelles p. la Nyabarongo (Etudes)	4	—	—	—	7.65	4	—	4	Projet terminé
212.114.12 A	Lycée pour jeunes filles à Kigali (Etudes)	62	—	—	—	26. 9.66	62	—	63	TEKHNE (B) - 10 mois
212.114.13 A	Ligne électrique pour projet thé Cyangugu (Etudes)	8	—	—	—	12. 7.66	8	—	8	ELEKTRIZITATS A.G. (All.) - 2 mois
212.114.16 N	Etudes routières	200	424	18.11.66	—	—	200	—	190	ELECTROCONSULT (I)
212.114.17 A	Besoins en énergie électrique	30	—	—	—	—	30	—	30	Terminée

Situation des projets du 2° FED en exécution

83

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.214.14 A	Lycée de jeunes filles à Kigali (Dir. travaux)	22	—	—			22	—	17	
212.114.19 A	Construction & équipement internat à Butare	24	—	—		30. 5.67	24	—	18	TEKHNE (B)
212.114.20 A	Institut pédagogique à Butare	50	—	—		25. 5.67	45	5	10	LENTZ (L)
212.114.21 A	Création plantation thé vallée Cyohoha-Rukeri	50	—	—			50	—	50	Terminée
212.114.22 A	Ligne de transport d'énergie - Mururu	16	—	—		13. 2.67	16	—	16	ELEKTRIZITÄTS - LAHMEYER (D) 5 mois
212.114.24 A	Aménagement et équipement d'un parc industriel à Kigali	132	—	—			132	—	122	BAYER (D)
212.114.25 A	Création d'une fonderie d'acier à Kigali	32	—	—			32	—	12	Sta Italiana Impianti (It.) - 5 mois
212.114.29 A	Aménagement hydroélectrique de Ntaruka	227	—	—			227	—	197	LAHMEYER (All.)
212.114.31 A	Infrastructure électrique	23	—	—			23	—	23	LAHMEYER (All.)
212.114.32 A	Aménagement Axe A « Kigali-Frontière »	9	—	—			9	—	9	Terminé ELECTROCONSULT (I)

Situation des projets du 2^e FED en exécution

84

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.814.33 A	Assistance technique – Infrastructure électrique	114	—	—			102	12	59	BACCOT (F) - 12 + 12 mois
212.814.34 A	Assistance technique – Grands projets agricoles	102	—	—			96	6	73	KOKKE (N)
212.214.43 A	Dir. Trav. suite 212.214.04	35	—	—			35	—	28	
212.214.41 A	Direction et Surveillance des travaux du projet 211.014.28	90	—	—			60	30	32	GIORGI (I)
212.214.44 A	Construction ligne de transport d'énergie de Ntaruka à Ruhengeri	55					54	1	17	
212.814.45 A	Etude Société électrique Grands Lacs	50	—	—			—	50	—	
212.814.46 A	A.T. Régie Eaux	38	—	—			38	—	5	
	Total : 28 projets	3 147					2 852	295	2 472	
212.814.99	C.T.	505	—	—			505	—	505	
	Total :	3 652					3 357	295	2 977	

Situation des projets du 2° FED en exécution

85

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.114.09 A	Mission création banque développement (Etudes)	14	—	—	—	11. 5.66	14	—	14	DELMAS (F) - 2 mois OLEFFE (B) - 2 mois CARBONELLE (B) - 2 mois
213.114.15 N	Recherches géologiques et minières dans le parc de la Kagera	184	420	20. 9.66		14.12.66	184	—	184	KRUPP (A) - 15 mois TSCHOEPKE (D)
213.114.23 A	Formation des cadres des coopératives agricoles	9	—	—			9	—	9	Terminée
213.814.26 N	Formation des cadres des coopératives agricoles	988	456	9. 6.67			926	62	818	BDPA (F) - 34 mois
213.814.38 A	Programmes de formation de cadres pour l'enseignement audio-visuel	56	550	6. 5.69			55	1	49	URG (Rw.)
	Total : 5 projets	1 251					1 188	63	1 074	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

86

INVESTISSEMENTS

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.015.07	Extension de l'Institut de pédiatrie de l'Université de Dakar	243	393	6. 5.66	757, 904		215	28	191	
211.015.08	Campagne de lutte contre la peste bovine 3 ^e phase	247	396	6. 7.66	499		247	—	247	Terminé
211.015.09	Route du Dieri	4 861	408	4. 8.66	594		5 281	-420	4 817	
211.015.10	Construction de 2 abattoirs régionaux à Saint-Louis et à Thiès	405	408	4. 8.66			—	405	—	A/C 948 : constr. et équipement; ouv. : 4.10.71
211.015.12	Construction de deux ponts en Basse-Casamance, à Baïba et Diouloulou	588	414	11.10.66	610		566	22	566	
211.015.16	Adduction d'eau de Dakar	6 600	464	19. 9.67	742, 777		4 505	2 095	4 364	
	Réserve	45						45		
	Total : 6 projets	12 989					10 814	2 175	10 185	

Situation des projets du 2° FED en exécution

87

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.015.03	1^{re} tranche Soutien des prix	6 191	327	4. 6.65			6 191	—	6 191	Terminée
	Amélioration structurelle	3 129					3 129	—	3 129	
214.015.06	2^e tranche Soutien des prix	4 286	391	6.7.66	464,496 522 550 annulé 570,597 648		4 286	—	4 286	Terminée
	Amélioration structurelle	2 518					2 518	—	2 518	
214.015.14	3^e tranche Soutien des prix	932	458	20.9.67	539		932	—	932	
	Amélioration structurelle	4 071					4 070	4 033		
214.015.20	4^e tranche Amélioration structurelle	3 344	490	29.5.68	655,751		3 172	172	2 956	
214.015.21	4^e tranche Soutien des prix	3 299	492	28.5.68			3 299	—	3 299	
214.015.28	5^e tranche	2 308	552	23. 9.69			1 371	938	1 371	Prép.
214.015.32	Campagne agricole 1969/1970 et 1970/1971	349	603	9.10.70			269	80	239	
214.015.38	Semences d'arachides d'huileries 71	492	610	22. 7.71			—	492		
214.015.39	Campagne agricole 71/73	1 584	—	—			—	1 584		A/C 1001 engrais ouv. : 27.3.72
	Total : 9 projets	32 503					29 237	3 266	28 954	
214.815.99	C.T.	142					142	—	142	
	Total :	32 645					29 379	3 266	29 096	

Situation des projets du 2° FED en exécution

88

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.015.05	Développement culture du coton Sénégal oriental et Basse Casamance	1 072	359	22.12.65	491.609 566.658		1 052	20	1 001	
215.015.18	Développement culture du riz et des bananes en Casamance	1 829	484	29. 4.68			1 603	226	1 318	Prép.
215.015.19	Développement de la culture cotonnière intensive au Sine-Salam	3 449	485	6. 6.68	709,787 815,899 917,924		2 416	1 033	1 893	
215.015.25	Amélioration des Mils	1 205	549	1. 8.69	831,832		649	556	387	
215.015.26	Développement prod. arachides de bouche, région Sine - Saloum	1 134	548	1. 8.69			922	212	493	Prép.
215.015.29	Développement de la riziculture en Casamance	1 732	586	29.12.69			603	1 129	396	Prép.
215.115.24 A	Etude « Création petites et moyennes industries »	5	—	—			5	—	4	SEDES (F)
215.115.27 A	Amén. hydro-agricole de Nianga	167	—	—			154	13	141	INSTRUPA (AII.)
215.115.31 A	Etude « Création d'industrie sidérurgique »	41	—	—			40	1	34	
215.115.37 A	Production maraichère	46					46	—	50	
Total : 10 projets		10 680					7 490	3 190	5 717	

Situation des projets du 2° FED en exécution

89

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.115.01 A	Alimentation en eau Dakar (Etude)	5	—	—	—	21. 8.64	5	—	5	Terminée
212.115.04 A	Puits et forage 2° tranche (Etude)	6	—	—	—	5. 7.65	6	—	6	Terminée
212.115.13 A	Amélioration du mil	2	—	—			2	—	2	Terminée
212.115.15 A	Etude sur l'aménagement des plaines de Boghé et Nianga	9	—	—			9	—	9	Terminée
212.115.33 A	Etude opérations rizicoles vallée du fleuve	30	—	—			27	3	11	
212.115.34 A	Etude culture de la tomate	15	—	—			15	—	6	
212.115.35 A	Etude Institut Vétérinaire et Zoo-technique	50	—	—			25	25	17	
	Total : 7 projets	117					89	28	56	

Situation des projets du 2° FED en exécution

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : SENEGAL

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.815.99	C.T.	1 077	—	—			1 077	—	1 077	
Total :		1 194					1 166	28	1 133	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

91

Pays : **SÉNÉGAL**
Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.115.17 A	Etude sur les investissements routiers	11	—	—			11	—	11	Terminée
213.115.23 A	Alphabétisation fonctionnelle, en milieu rural	5	—	—			4	1	4	
Total : 2 projets		16					15	1	15	

Situation des projets du 2° FED en exécution

92

INVESTISSEMENTS

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.016.05	Route Scialambot – Genale – Goluen	1 569	319	19. 5.65	532	10. 8.65	1 509	60	1 496	
211.016.06	Route Afgoi – Baidoa	4 850	309	25. 3.65	521.531 669.680	24. 1.67	4 358	492	4 294	
211.016.15	Construction et équipement de 4 bâtiments scolaires et agrandissement de l'école secondaire à Mogadiscio	2 330	455	14.12.67	891		1 735	595	555	
211.016.21	Aide temporaire à la production bananière	541	482	22. 3.68	635	20. 2.68	541	—	541	Terminé
211.016.23	Fourniture de mobilier scolaire pour 90 classes primaires	80	506	2. 9.68	848		54	26	54	
211.016.25	Aménagement de pompes	318	533	14. 2.69			318	—	333	Prép.
211.016.26	Télécommunications par Faisceaux hertziens	3 275	566	27. 9.69			3 275	—	692	A/C 852 : fourn. et travaux; Ap.
211.016.28	« Station de Multiplication végétale »	60	—	—			60	—	—	
	Réserve	438						438		
	Total : 8 projets	13 461					11 850	1 611	7 965	

Situation des projets du 2° FED en exécution

93

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.016.24	Amélioration de l'état sanitaire et de la qualité du bétail	5 773	521	22. 1.69	890		2 564	3 209	1 051	A/C 962 réalisation 20 points d'eau ouv. : 27.9.71 A/C 998 remise en état piste ouv. : 5.5.72
215.016.28	Station de multiplication végétale et Form. pers.	527	558	27. 9.69			348	179	41	
215.016.25	Aménagement de pompes	200	—	—			175	25	87	
Total : 3 projets		6 500					3 087	3 413	1 179	

Situation des projets du 2° FED en exécution

94

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.116.01 A	Construction 8 établissements scolaires (Etudes)	138	—	—	—	23. 4.65	129	9	129	1 ^{re} phase terminée le 22.7.1965 2 ^e phase SAIS (It.) - 11 mois
212.116.02 A	Route Afgoi - Baïdoa (Etudes)	375	—	—	—	13.10.65	374	1	364	KOCKS (All.) - 10 mois
212.116.08 A	Installation de 70 pompes (Etudes)	3	—	—	—	16.11.65	3	—	3	Terminée
212.116.10 A	Etude « Amélioration de la santé et de la qualité des bovidés »	45	—	—	—	7. 6.66	45	—	45	Terminée
212.116.11	Palmiers datiers dans la Migiurtinia	12	—	—	—	21. 4.67	12	—	12	PROBI (I) - 3 mois Terminée
212.216.12 A	Route Scialambot - Genale - Goluen (Dir. travaux)	60	—	—	—	—	60	—	60	Terminé
212.116.13 A	Institut de recherche vétérinaire	1	—	—	—	28.11.66	1	—	1	Terminée
212.116.14 A	Développement Télécommunications	136	—	—	—	24. 7.67	114	22	98	STET (It.)
212.116.16 A	Etude Installation de 70 pompes	44	—	—	—	13.11.67	44	—	44	Terminée
212.016.17 N	Aide temporaire pour l'exploitation de l'hôpital de Mogadiscio	1 373	451	25.7.67	—	28. 6.67	1 373	—	1 322	
212.216.32 A	Télécommunication par faisceaux hertziens	230	—	—	—	—	230	—	94	

Situation des projets du 2° FED en exécution

96

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.016.34	Aide temporaire Hôpital à Mogadiscio	390	604	7.10.70			226	164	123	
	Total : 19 projets	3 392					3 192	200	2 790	
212.816.99	C.T.	517	—	—			475	42	502	
	Total :	3 909					3 667	242	3 292	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

97

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.816.03 N	Exploitation Hôpital Mogadiscio	654	306	18. 5.65	—	10. 2.65	539	115	653	
213.116.04 A	Mission 1 ^{ère} tr. télécommunications (Etude)	4	—	—		21. 3.66	4	—	4	Terminée
	Total : 2 projets	658					543	115	657	

Situation des projets du 2° FED en exécution

98

SECOURS D'URGENCE

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.016.07	Aide à la population frappée par la famine	201	313	6. 4.65	408	30. 4.65	201	—	201	
216.016.09	Aide temporaire pour l'exploitation de l'Hôpital de Mogadiscio	990	390	11. 5.66		18. 5.66	990	—	990	
216.016.31	Lutte contre la famine 1969	49	Av. a 313	12. 5.70			49	—	49	
Total : 3 projets		1 240					1 240	—	1 240	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

INVESTISSEMENTS

Pays : TCHAD

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.017.20	Aménagement passages d'eaux pistes cotonnières	2 187	403	20. 6.66	628	20. 1.67	2 157	30	2 077	
211.017.24	Bitumage route Fort-Lamy-Massaguet	3 132	435	7. 2.67	611	14. 3.68	3 132	—	3 132	Projet terminé
211.017.29	Extension du collège agricole de Ba-Illi	190	467	17.11.67	692	23.11.68	190	—	190	
211.017.30	Extension de l'hôpital d'Abéché	1 823	489	1. 4.68		11. 1.69	114	1 709	99	A/C 974 Trav. de construction ouv. : 7.1.72
211.017.37	Amélioration de la productivité cotonnière	640	528	31.12.68	717	21.10.68	640	—	640	Projet terminé
211.017.39	Aménagements complémentaires Hôpital de Fort-Lamy	273	569	2. 2.70		25. 9.70	273	—	51	
211.017.41	Amélioration productivité cotonnière	923	580	10.12.69	807	2. 9.69	900	23	875	
	Réserve	4					—	4	—	
	Total : 15 projets	23 503					21 605	1 898	18 889	

Situation des projets du 2° FED en exécution

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : TCHAD

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.017.03	1^{re} tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	1 730 —	302	2. 3.65			1 730 —	— —	1 730 —	Terminée.
214.017.14	2^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	1 069 —			373	4. 2.66			1 069 —	
214.017.27	3^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	911	453	25. 7.67			—		911 —	— —
214.017.40	5^e tranche Soutien des prix	466	562	13.8.69			—	466	—	
	Total : 4 projets	4 176					3 710	466	3 431	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

102

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.017.36	Développement de la production de gomme arabique	374	517	28.10.68			—	374	—	
215.017.38	Achat pulvérisateurs	59	—	—		28.12.67	59	—	59	Projet terminé
215.117.26 A	Huilerie de coton à Gounon-Gaya	44	—	—		18. 3.68	44	—	25	C.F.D.T.
215.117.13 A	Etude aménagement 3 polders expérimentaux	5	—	—		29.10.65	5	—	5	Terminé
215.017.41	Amélioration productivité cotonnière	48	580	10.12.29	807	2. 9.69	48	—	48	Projet terminé
215.017.01	Aménagement de 3 polders expérimentaux	771	310	12. 4.65	523 584 618	16. 6.67	741	30	675	Projet terminé
215.017.24	Bitumage de la route de Fort Lamy à Massaghet	22	435	7. 2.67	611	14. 3.68	22	—	22	Projet terminé
	Total : 7 projets	1 323					919	404	834	
215.817.99	C.T.	200					200	—	200	
	Total :	1 501					1 119	404	1 034	

Situation des projets du 2° FED en exécution

103

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : TCHAD

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.017.10 N	Sondages pour l'adduction d'eau Fort-Lamy (Etudes)	208	342	20. 9.65	—	13.10.65	208	—	208	Terminée
212.117.02 A	Etude alimentation eau Fort-Lamy	279	—	—	—	13. 9.65	279	—	279	Terminée
212.117.04 A	Etude Architecturale, institut d'enseignement zootechnique et vétérinaire à Fort-Lamy	60	—	—	—	23.11.65	59	1	51	DOLPHIN & PALM (B) - 8 mois
212.117.08 A	Etude bitumage route Fort-Lamy/Massaguet	39	—	—	—	6.12.65	39	—	39	Terminée
212.117.11 A	Etudes Extension Hôpital d'Abeche	40	—	—	—	13.12.65	40	—	40	Terminée
212.117.12 A	Etude aménagement route F. Lamy/Guelendeng	25	—	—	—	25. 1.66	25	—	25	Terminée
212.217.16 A	Assistance technique pour l'amélioration de la productivité cotonnière (Direction travaux)	307	—	—	—	13. 5.66	307	—	307	Terminée
212.817.23 A	Enquête préliminaire socio-économique, développement Moyen-Chari	12	—	—	—	17.10.66	12	—	12	Terminée

Situation des projets du 2° FED en exécution

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : TCHAD

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.217.31 A	Route Fort-Lamy - Guelendeng (Direction Travaux)	292	—	—	—	9.2.68	292	—	292	STAIM (I) RTE ENGINEERING (F)
212.217.32 A	Route Fort-Lamy - Massaguet (Direction travaux)	184	—	—	—	9.2.68	184	—	184	STAIM (I) RTE ENGINEERING (F)
212.817.42	A.T. auprès Ministère au Plan	12				1.11.70	12	—	1	DA CAMARA (B) - 5 mois
212.817.43	A.T. expert « Plan coton »	7				3.12.70	7	—	—	VIQUIER (F) - 2 mois
	Total : 12 projets	1 465					1 464	1	1 438	
212.817.99	C.T.	860	—	—			860	—	860	
	Total :	2 325					2 324	1	2 298	

Situation des projets du 2° FED en exécution

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : TCHAD

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.417.22 N	Formation professionnelle d'ouvriers de l'usine de la Sté textile du Tchad à Fort-Archambault	65	419	23.11.66	—	9. 6.66	65	—	65	Terminée
213.817.21 A	Etude EURATOM « Destructures cysticerques »	2	—	—	—	18. 4.66	2	—	2	Terminée
Total: 2 projets :		67					67	—	67	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

106

Prêts spéciaux

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221.017.25	Usine textile de Fort Archambault (investissement)	1 215	447	21. 4.67	—	27. 6.67	1 215	—	1 215	Projet terminé
Total :		1 215					1 215	—	1 215	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

107

INVESTISSEMENTS

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.018.02	Route Lomé-Tsevié	1 501	348	13.10.65	678		1 340	161	1 327	
211.018.07	Bitumage des routes Atakpamé-Palimé et Atakpamé-Badou	1 143	427	9.12.66			1 143	—	1 157	(Appel d'offres restreint)
211.018.11	Modernisation route Lomé-Palimé	3 443	493	23.7.68	678		3 443	—	3 433	
211.018.15	Achèvement route Atakpamé-Badou	1 360	553	17. 7.69			1 360	—	1 263	
211.018.18	Modernisation de la route Tsévié-Atakpamé	3 302	583	17. 7.69	883		3 100	202	1 868	
	Reserve	6						6		
	Total : 5 projets	10 755					10 386	369	9 048	

Situation des projets du 2° FED en exécution

108

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.018.03	1^{re} tranche Soutien des prix	109	351	7.10.65	525		109	—	109	
	Amélioration structurelle	399					397	—	397	
214.018.10	2^e tranche Soutien des prix	161	477	21. 2.68	665		161	—	151	
	Amélioration structurelle	677					539	138	550	
214.018.13	3^e tranche Soutien des prix	289	537	25. 2.69	805		253	—	253	
	Amélioration structurelle	1 343					1 120	259	1 013	
214.018.20	Campagne agricole 1969/1970	187	601	10. 9.70			165	22	165	
	Total : 4 projets	3 165					2 744	419	2 638	
214.818.99	C.T.	8					8	—	8	
	Total :	3 173					2 752	419	2 646	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

109

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.018.09	Extension de la ferme avicole de Baginda	280	457	26. 7.67	—		5	275	5	A/C 921 - concours pour réalisation ferme avicole; Ap.
215.018.17	Création 3 000 ha palmeraies sélectionnées	2 160	574	22. 9.69			1 876	284	939	Prép.
215.118.12 A	Mise au point d'un projet «Palmiers à huile»	26	—	—			26	—	26	INDACOM (B) Terminé
	Total : 3 projets	2 466					1 907	559	970	
215.818.99	C.T.	10					10	—	10	
	Total :	2 476					1 917	559	980	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

110

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.118.01 A	Etude d'assistance technique pour reconversion chemin de fer	15	—	—	—		—	15	—	SEDES (F)
212.818.04 A	Mission temporaire d'assistance technique au Togo (envoi d'experts)	129	—	—	—	15.10.65	119	10	99	SEDES (F) - 1 an
212.118.05 N	Route Tsevie-Blitta et Lome-Palime (Etudes)	583	374	16. 2.66	—	28. 9.66	567	16	551	STAIM (It) - 14 mois WALTER (All) - 16 mois HOLFELDER (All.) - 16 mois
212.118.08 A	Etude des transports	30	—	—			30	—	20	TOPFER (All.) SEDES (F)
212.818.14 N	Développement région centrale et des plateaux	760	545	18. 5.69			760	—	613	INSTRUPA (All) LES BATIMENTS (F)
212.118.16 A	Etude nouvelles installations portuaires	31	—	—			31	—	27	DIVERS (All.)
212.118.19 A	Etude nouveau programme "Palmiers à huiles"	8	—	—			8	—	8	
212.118.21 A	Etude ranch dans l'Aidéle	3	—	—			3	—	3	Terminé
212.118.22 A	Aménagement Port de Lomé	7					7	—	7	
	Total : 9 projets	1 566					1 525	41	1 328	
212.818.99	Contrôle technique	554	—	—			554	—	554	
	Total :	2 120					2 079	41	1 882	

Situation des projets du 2° FED en exécution

112

INVESTISSEMENTS

Pays: **ZAIRE**

Date de mise à jour: **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.004.31	Relance de la théiculture au Kivu	4 405	591	9.1.70	897,		2 138	2 267	1 346	A/C 996 Engrais, véhicules ouv. : 10.4.72
211.004.32	Relance agricole en Ubangui	6 715	591	9.1.70	912,981		1 884	4 831	932	A/C 1003 mat. & produits div. ouv. : 8.5.72
	Total: 10 projets	47 390					34 616	12 774	26 751	
	Réserve	39						39		
	Totaux :	47 429					34 616	12 813	26 751	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

113

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **ZAIRE**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.004.28	Aménagement hydro-électrique d'Inga	9 000	551	13.7.69	800		8 900	100	8 459	
Total : 1 projet		9 000					8 900	100	8 459	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

114

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **ZAIRE**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.104.03 N	Route Mbujimayi-Mweneditu (Etudes)	211	345	4.10.65	—	3. 9.65	211	—	211	Terminé
212.104.05 A	Gr. scol. pour jeunes filles à Kimwenza (Etudes)	16	—	—	—	30. 7.65	16	—	16	Terminée
212.104.06 A	Ponts sur les riv. Lulu et Lubilash (Etudes)	5	—	—	—	2.12.65	5	—	5	Terminée
212.104.07 A	Ecole Sup. pédag. à Elisabethville (Etudes)	11	—	—	—	11.10.65	11	—	11	Terminée
212.104.08 A	Ecole Sup. pédag. à Thysville (Etudes)	6	—	—	—	11.10.65	6	—	6	Terminée
212.104.09 A	Ecole supér. p. jeunes filles à Léopoldville (Etudes)	13	—	—	—	11.10.65	13	—	13	Terminée
212.804.04 A	Assist. techn. INEAC (Etudes)	5	—	—	—	21. 5.65	5	—	5	Terminée
212.104.15 A	Constr. centre recherches industrielles (Etudes)	23	—	—	—	10. 4.67	23	—	23	Terminée

Situation des projets du 2^e FED en exécution

115

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **ZAIRE**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.104.22 A	Institut Supérieur d'Architecture	4	—	—		10. 4.67	4	—	4	Terminé
212.104.23 A	Parachèvement hôpital Kinshasa	5	—	—			5	—	5	Terminée
212.104.25 A	Etude élevage bovin	60	—	—			26	34	23	BERLIN-CONSULT (All.)
212.104.26 A	Etude pour relance théiculture du Kivu	78	—	—			74	4	78	AGRAR-HYDROTECHNIK (All.) 6 mois
212.804.27 A	Mise à disposition du GT d'un expert-Palmiers à huiles	5	—	—			5	—	5	I.R.H.O. (F) -
212.104.29 A	Etude « création de 3 500 ha de palmiers à huile »	39	—	—			27	12	27	B.E.I./AGRER (B)
212.104.30 A	Etude « approvisionnement en semences sélectionnées de cacaoyer »	3	—	—			3	—	3	I.F.C.C. (F)
212.804.34 A	Société Etudes Electricité Grands Lacs	50	—	—			—	50	—	
	Total : 16 projets	534	—	—			434	100	435	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

116

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **ZAIRE**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.804.99	C.T.	946	—	—			946	—	946	
Total :		1 480					1 380	100	1 381	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

117

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **ZAIRE**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.204.01 N	Assistance technique génér. RDC - OTRACO (Etudes)	1 346	337	13. 8.65	—	16. 9.65	1 256	90	1 081	Divers
213.104.10 A	Effectifs de l'OTRACO (Etudes)	16	—	—	—	—	16	—	16	Terminée
213.104.11 A	Inventaire moyen de formation (Etudes)	7	—	—	—	—	7	—	7	Terminée
213.104.12 A	Plan format. personnel REGIDESO (Etudes)	42	—	—	—	1.12.65	42	—	42	Terminée
213.204.19 N	Formation du personnel de l'OTRACO	821	431	13. 2.67			816	5	806	Divers
213-804-24 N	Formation du cadre-moyen de l'OTRACO	980	534	31. 1.69			918	62	863	Divers
213.804.33 N	Formation des cadres de l'Otraco (3 ^e phase)	1 391	594	9 .3.70			1 309	82	888	
	Total : 7 projets	4 603					4 364	239	3 703	

Situation trimestrielle des projets du 2° FED en exécution

118

PRÊTS SPÉCIAUX

Pays : **ZAIRE**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.004.28 221.004.28	Aménagement hydro-électrique d'Inga	6 000 3 000	551	13.7.65	800		6 000 3 000	— —	— —	
Total : 1 projet		9 000					9 000	—	—	

Situation des projets du 2° FED en exécution

119

INVESTISSEMENTS

Pays : ANTILLES NÉERLANDAISES

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.030.01	Alim. en eau potable St. Martin	1 982	363	15. 4.66	623,625 633.634		1 927	55	1 658	
311.030.02	Pont à Aruba	1 140	398	1. 8.66	613		838	302	794	
311.030.03	Construction de routes à Curaçao	2 917	428	25.11.66	869		2 917	—	996	
311.030.04	Aménagement de l'aéroport de Curaçao	726	428	25.11.66	829		427	299	495	
311.030.07	Construction du Marché central à Willemstad	2 228	474	25. 1.68	881		1 907	321	487	
311.030.09	Appontement à Bonaire	1 220	582	10. 3.70	903		1 220	—	524	
311.030.10	Amélioration port de Willemstad	5 993	606	20.11.70			—	5 993	—	Préselect A/C 966 - remise 8.10.71
	Total : 7 projets	16 206					9 236	6 970	4 954	

Situation des projets du 2° FED en exécution.

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : ANTILLES NEERLANDAISES

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.130.05 A	Hôpital d'ARUBA (étude)	4	—	—		22.12.66	4	—	4	Terminée
312.130.06 A	Enfance inadaptée (étude)	13	—	—	—		13	—	11	SCHOUTEN (N) - 1 mois
312.130.08 A	Préparation et surveillance des projets de travaux publics	100	—	—			100	—	85	VAN VELSEN (PB) VRIJENS (B)
312.830.11 A	Assistance technique au département du plan	41	—	—			41	—	21	
	Total : 4 projets	158					158	—	121	
312.830.99	C.T.	501	—	—			501	—	501	
	Total :	659					659	108	622	

Situation des projets du 2° FED en exécution

121

INVESTISSEMENTS

Pays : COMORES

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.031.03	Formation sanitaire de Foubuni	241	318	28. 6.65	445 581		221	20	219	
311.031.05	Amélioration du réseau routier	2 153	509	20.8.68	768		2 146	7	1 734	
Total : 2 projets		2 394					2 367	27	1 953	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

122

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : COMORES

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.131.01 A	Modernisation du réseau routier (Etudes)	163	—	—	—	19. 2.65	163	—	163	Terminée
312.131.02 A	Electrification des villes de Moroni et Mutsamudu (Etudes)	4	—	—	—	5. 5.65	4	—	4	E.D.F. (F) - 2 mois Terminé
	Total : 2 projets	167					167	—	167	
	Total :	167					167		167	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

123

INVESTISSEMENTS

Pays : Territoire Français des Afars et des Issas

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.032.01	Constr. 3 châteaux d'eau à Djibouti	697	405	3.10.66	703		697	—	681	
311.032.03	Lotissement des salines	1 206	530	4. 2.69	847		1 203	3	917	
	Total : 2 projets	1 903					1 900	3	1 598	

Situation des projets du 2° FED en exécution

124

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : Territoire Français des Afars et des Issas

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.132.02 A	Lotissements salines (Etudes)	19	—	—	—		19	—	19	S.C.E.T. (F) - 6 mois Terminé
	Total : 1 projet	19					19		19	
312.832.99	C.T.	2	—	—			2	—	2	
	Total :	21	—	—	—		21	—	21	

Situation des projets du 2° FED en exécution

125

INVESTISSEMENTS

Pays : **NOUVELLE CALÉDONIE**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.036.01	Construction de 5 ponts sur la Côte Est	2 395	429	30. 1.67	643		2 125	270	1 714	
311.036.02	Construction d'un poste d'accostage au port de Nouméa	632	478	8.10.68	654		557	75	596	
	Total : 2 projets	3 027					2 682	345	2 310	

Situation des projets du 2° FED en exécution

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **NOUVELLE CALÉDONIE**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.836.99	C.T.	81	—	—			81	—	81	
	Total :	81					81	—	81	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

127

PRÊTS SPÉCIAUX

Pays : NOUVELLE CALÉDONIE
Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321.036.02	Construction d'un poste d'accostage au Port de Nouméa	1 000	478	24.12.68	654		1 000	—	822	
Total :		1 000					1 000	—	822	

Situation des projets du 2° FED en exécution

128

INVESTISSEMENTS

Pays : POLYNESIE

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.037.01	Constructions scolaires	818	430	30. 1.67	653		818	—	794	
Total : 1 projet		818					818	—	794	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

129

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **POLYNESIE**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.837.99	C.T.	57	—	—			57	—	57	
Total :		57					57	—	57	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

INVESTISSEMENTS

Pays : St PIERRE ET MIQUELON

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.039.01	Amélioration de l'adduction d'eau à Saint-Pierre	466	497	24. 9.68	783 caduc		461	5	218	
Total :		466					461	5	218	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

131

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **St PIERRE ET MIQUELON**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.839.99	C. T.	7	—	—			7	—	7	
Total :		7					7		7	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

132

INVESTISSEMENTS

Pays : **SURINAM**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.040.05	Constructions scolaires (2 ^e phase)	960	440	24. 4.67	674 877		953	7	917	
311.040.08	Amélioration route côtière est-ouest	1 854	510	16. 1.69	819		1 854	—	1 550	
311.040.09	Aménagement de polders à Tawajari	1 316	518	13. 1.69			105	1 211	25	A/C 977 travaux aménag. ouv. : 31.1.72
311.040.12	Route Coppename-Ingikondou	1 167	559	6.1.70			—	1 167	—	A/C 950 : trav. routiers; ouv. 6.9.71
311.040.13	Magasin central pour serv. pharmac. à Paramaribo	646	560	6.1.70			43	603	33	A/C 986 trav. constructions ouv. : 10.4.72
311.040.14	Construction internat Paramaribo – enseig. sec.	1 114	570	6.1.70			64	1 050	13	Prép.
311.040.15	Constructions scolaires – 3 ^e phase	4 413	570	6.1.70	940,944		66	4 347	217	
	Total : 7 projets	11 470					3 085	8 385	2 755	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

133

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : SURINAM

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.140.01 A	Hangars portuaires à Paramaribo (Etudes)	25	—	—	—	29.10.65	25	—	25	Terminé
312.140.02 N	Assainissement Paramaribo (Etudes)	150	365	15. 4.66	—		145	5	113	VERDEYEN - MOENAERT (B-L)
312.140.04 A	Plantation 2.000 ha de cocotiers, district Coronie (Etudes)	3	—	—	—	17.10.66	3	—	3	Terminé
312.140.06 A	Institut pour l'enseignement secondaire et semi-universitaire (études)	27	—	—			27	—	15	VAN OERLE (N)
	Total : 4 projets	205					200	5	156	
312.840.99	C.T.	371	—	—			371	—	371	
	Total :	577					571	5	527	

Situation trimestrielle des projets du 2^e FED en exécution

PRÊTS SPÉCIAUX

Pays : SURINAM

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321.040.07	Construction de hangars portuaires à Paramaribo	1 856	487	19. 7.68	739		1 856	—	1 492	
Total :		1 856					1 856	—	1 492	

Situation des projets du 2° FED en exécution

INVESTISSEMENTS

Pays : **WALLIS ET FUTUNA**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.041.01	Pistes à Futuna	607	514	24.12.68	762		235	372	381	
Total : 1 projet		607					235	372	381	

Situation des projets du 2° FED en exécution

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **WALLIS ET FUTUNA**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
No comptable	Intitulé		No	Date signature	No des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.841.99	C.T.	17	—	—			17	—	17	
Total :		17					17		17	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

137

INVESTISSEMENTS

Pays : GUADELOUPE

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.033.01	Construction d'un appontement au port de Marigot	375	366	11. 2.66	699 caduc		333	42	333	
311.033.02	Route de contournement de Pointe-à-Pitre	2 228	515	24. 7.68	813		1 568	660	1 065	
Total : 2 projets		2 603					1 901	702	1 398	

Situation des projets du 2° FED en exécution

138

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **GUADELOUPE**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.833.99	C.T.	397	—	—			397	—	397	
312.133.03 A	Etude « Mise en valeur de la Côte sous le vent »	116	—	—			114	2	47	GRONTMIJ (N)
Total :		513					511	2	444	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

139

INVESTISSEMENTS

Pays: **GUYANE**

Date de mise à jour: **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
No comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.034.02	Aménagement d'un port sur le Mahury	2 540	579	25. 9.69	834,835		2 253	287	2 203	
Total: 1 projet		2 540					2 253	287	2 203	

Situation des projets du 2° FED en exécution

140

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : GUYANE

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.134.01 A	Etude « Port du Degrad des cannes »	244	—	—			244	—	244	I.P.A. (All.) Terminée
	Total :	244					244	—	244	

Situation des projets du 2^e FED en exécutio

141

INVESTISSEMENTS

Pays : MARTINIQUE

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.035.01	Assainissement de Fort de France et de Schoelcher	1 269	513	24. 7.68	939		—	1 269	—	
311.035.02	Chemin départemental 15 Lamentin-Marigot	2 431	532	24.12.68	916		2 431	—	694	
	Total : 2 projets	3 700					2 431	1 269	694	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

142

INVESTISSEMENTS

Pays : **RÉUNION**

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.038.01	Aménagement hydro-agricole du Bras de la plaine (2 ^e phase)	4 051	411	17.10.66	606 627 933		3 072	979	2 711	
311.038.02	Extension du port de la Pointe des Galets	4 051	418	17.10.66	579		3 983	68	3 713	
Total : 2 projets		8 102					7 055	1 047	6 424	

Situation des projets du 2° FED en exécution

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : RÉUNION

Date de mise à jour : 31.12.71

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.838.99	C.T.	210	—	—			210	—	210	
Total :		210					210	—	210	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

PRÊTS SPÉCIAUX

Pays: **RÉUNION**

Date de mise à jour: **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321.038.03	Aménagement hydro - agricole du Bras de la Plaine cpt. 2 ^e phase	673	611	14.10.71			673	—	—	
	Total:	673					673	—	—	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

145

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **TOUS TERRITOIRES**

Date de mise à jour : **31.12.71**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.880.31	Photothèque	9	—	—			9	—	9	
212.880.99	Inspection divers	1 187	—	—			1 187	—	1 187	
212.880.98	Convocation contrôleurs délégués	14	—	—			14	—	14	
212.180.43 A	Etude « Prix de revient du thé »	21	—	—			21	—	21	Etude terminée
212.180.64 A	Et. protection semences et récoltes Mali, Niger, Togo	50					50	—	50	
212.180.67 A	Etude clauses contractuelles	5	—	—			4	1	4	
	Total : 6 projets	1 286					1 285	1	1 285	

