

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
COMMISSION

Direction générale de l'Aide au Développement
Direction du Fonds Européen de Développement

Fonds Européen de Développement

Situation trimestrielle des projets du 2^{ème} F E D en exécution

Date de mise à jour : 30 juin 1969

Fonds Européen de Développement

Situation trimestrielle des projets du 2^{ème} F E D en exécution

Date de mise à jour : 30 juin 1969

	Pages
Liste des abréviations	III
Récapitulation tous pays et territoires	IV - V
Récapitulation projets d'investissement économique et social	VI
Récapitulation projets d'Aide à la Production	VII
Récapitulation projets d'Aide à la Diversification	VIII
Récapitulation Assistance technique liée	IX
Récapitulation Coopération technique générale	X
Frais financiers et administratifs	XVI
Prêts spéciaux	XVII
Avances aux Caisses de stabilisation	XVIII
Secours d'urgence	XIX
 E A M A :	
BURUNDI	1
CAMEROUN	6
CENTRAFRIQUE	13
CONGO (Brazza)	21
CONGO (Kinshasa)	24
COTE D'IVOIRE	30
DAHOMEY	35
GABON	40
HAUTE VOLTA	44
MADAGASCAR	49
MALI	57
MAURITANIE	65
NIGER	70
RWANDA	76
SÉNÉGAL	82
SOMALIE	87
TCHAD	93
TOGO	101
 T O M :	
ANTILLES NÉERLANDAISES	105
COMORES	107
Territoire Français des Afars et des Issas	109
NOUVELLE CALÉDONIE	111
POLYNÉSIE	114
ST-PIERRE ET MIQUELON	116
SURINAM	118
WALLIS ET FUTUNA	121
 D O M :	
GUADELOUPE	123
GUYANE	125
MARTINIQUE	126
RÉUNION	128
Tous Territoires	130

LISTE DES ABRÉVIATIONS :

Prép.	= Dossier d'appel à la concurrence en préparation
A/O	= Appel à la concurrence n°... lancé pour ...
ouv.	= Date de l'ouverture des soumissions
Ap.	= Adjudicataire provisoire désigné ou encore à désigner; marché en voie d'approbation
R.P.	= Réception provisoire prononcée le ...
R.D.	= Réception définitive prononcée le ...
amél.	= amélioration
trav.	= travaux
constr.	= construction
fourn.	= fourniture
amén.	= aménagement
A	= procédure accélérée
N	= procédure normale
C.T.	= contrôle technique

VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN :

Prép.	= Ausschreibungsunterlagen in Vorbereitung
A/O	= Ausschreibung Nr. ... über ... veröffentlicht
ouv.	= Zeitpunkt der Angebotseröffnung
Ap.	= Vorläufiger Auftragnehmer bestimmt oder noch zu bestimmen; Auftragserteilung noch zu genehmigen
R.P.	= Vorläufige Abnahme erfolgt am ...
R.D.	= Endgültige Abnahme erfolgt am ...
amél.	= Verbesserung
amén.	= Ausbau
trav.	= Arbeiten
constr.	= Bau
fourn.	= Lieferung
A	= Beschleunigtes Verfahren
N	= Normale Verfahren
C.T.	= Technische Kontrolle

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI :

Prép.	= Capitolato d'appalto in corso di stesura
A/O	= Bando di gara n. ... lanciato per ...
ouv.	= data di apertura delle offerte
Ap.	= aggiudicatario provvisorio scelto o da designare; contratto in corso di approvazione
R.P.	= collaudo provvisorio avvenuto il ...
R.D.	= collaudo definitivo avvenuto il ...
amél.	= lavori di miglioria
amén	= sistemazione
trav.	= lavori
constr.	= costruzione
fourn.	= fornitura
A	= procedura accelerata
N	= procedura normale
C.T.	= controllo tecnico

LIJST VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN :

Prép.	= Bestek in voorbereiding
A/O	= Aanbestedingsbericht nr. ... voor ...
ouv.	= Datum opening der inschrijvingen
Ap.	= Voorlopige begunstigde aangeduid of nog aan te duiden; kontrakt onderworpen aan goedkeuringsmodaliteiten
R.P.	= Voorlopige opname gedaan op ...
R.D.	= Definitieve opname gedaan op ...
amél.	= verbetering
amén.	= aanleg
trav.	= werken
constr.	= bouw
fourn.	= levering
A	= Spoed procedure
N	= Normale procedure
C.T.	= Technische controle

Récapitulation tous pays et territoires

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.69

Nature des interventions	E A M A					
	Engagement initial	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé + suppléments autorisés	Total des engagements	Dépenses effectuées
		Nombre	Montant global			
	1	2	3	4	5	6
1) Subventions						
Projets d'investissement économique et social	302 646	401	135 341	167 305	302 646	63 288
Assistance technique liée aux investissements	22 648	293	18 102	4 546	22 648	14 042
Contrôle technique	11 636	—	6 136	5 500	11 636	5 720
Coopération technique générale	36 439	148	23 878	12 561	36 439	22 111
Aide à la production	90 110	600	63 136	26 974	90 110	54 197
Aide à la diversification	98 464	209	46 777	51 687	98 464	34 122
Secours d'urgence	2 964	11	1 902	1 062	2 964	1 192
Bonification d'intérêt	—	—	—	—	—	—
Frais administratifs et financiers	864	—	864	—	864	833
Total :	565 771	1 622	296 136	269 635	565 771	195 505
2) Prêts spéciaux { investissements diversification	20 099 19 776	23	8 199 7 151	6 400 6 625	39 875	1 998
3) Avances aux caisses de stabilisation	12 619		6 785	5 834	12 619	6 785

Récapitulation tous pays et territoires

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.69

Nature des interventions	T.O.M. et D.O.M.						Tous pays et territoires	
	Engagement initial	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé + suppléments autorisés	Total des engagements	Dépenses effectuées	Total général	
		Nombre	Montant global				Engagements (5 + 11)	Dépenses (6 + 12)
	7	8	9	10	11	12	13	14
1) Subventions								
Projets d'investissement économique et sociale	45 220	18	10 839	34 381	45 220	1 903	347 866	65 191
Assistance technique liée aux investissements	812	12	708	104	812	515	23 460	14 557
Contrôle technique	1 006		582	424	1 006	483	12 642	6 203
Coopération technique générale	—			—	—	—	36 439	22 111
							90 110	54 197
							98 464	34 122
							2 964	1 192
Bonification d'intérêt	—					—	—	—
Frais administratifs et financiers	—					—	864	833
Total :	47 038	30	12 129	34 909	47 038	2 901	612 809	198 406
2) Prêts spéciaux : investissements	2 856		2 856	—	2 856	—	42 731	1 998
3) Avances aux caisses de stabilisation					—		12 619	6 785

Projets d'investissement économique et social
Récapitulation tous pays et territoires

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.69

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé + suppl. autorisés	Total des engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	7	9 839	24	4 417	5 422	9 839	903
Cameroun	8	26 137	25	6 355	19 782	26 137	5 389
Centrafrique	11	15 641	41	2 397	13 244	15 641	1 300
Congo (Brazza)	8	13 151	15	3 453	9 698	13 151	2 642
Congo (Kinshasa)	8	36 177	55	19 051	17 126	36 177	5 253
Côte d'Ivoire	3	2 614	16	165	2 449	2 614	201
Dahomey	7	14 877	12	10 356	4 521	14 877	5 035
Gabon	1	10 766	—	—	10 766	10 766	—
Haute Volta	8	20 281	35	14 300	5 981	20 281	4 360
Madagascar	12	34 031	30	19 603	14 428	34 031	9 256
Mali	11	25 292	22	8 286	17 006	25 292	5 039
Mauritanie	6	12 300	14	9 401	2 899	12 300	7 432
Niger	9	17 100	12	6 181	10 919	17 100	1 974
Rwanda	10	6 487	32	1 019	5 468	6 487	644
Sénégal	6	12 984	4	1 118	11 866	12 984	643
Somalie	7	12 784	8	6 238	6 546	12 784	1 998
Tchad	16	24 792	52	17 302	7 490	24 792	10 568
Togo	4	7 393	4	5 699	1 694	7 393	651
Total E.A.M.A. :	142	302 646	401	135 341	167 305	302 646	63 288
Antilles néerlandaises	6	10 157	3	2 713	7 444	10 157	467
Comores	3	2 611	7	221	2 390	2 611	217
Territ. Français des Afars et des Issas	2	1 812	—	—	1 812	1 812	—
Nouvelle Calédonie	2	3 066	1	54	3 012	3 066	55
Polynésie	1	869	2	869	—	869	112
St Pierre et Miquelon	1	466	—	—	466	466	—
Surinam	7	11 227	—	812	10 415	11 227	127
Guadeloupe	2	2 603	—	—	2 603	2 603	—
Guyane	—	—	—	—	—	—	—
Martinique	2	3 700	—	—	3 700	3 700	—
Réunion	2	8 102	5	6 170	1 932	8 102	925
Wallis et Futuna	1	607	—	—	607	607	—
Total T.O.M. et D.O.M. :	29	45 220	18	10 839	34 381	45 220	1 903
Total général :	171	347 866	419	146 180	201 686	347 866	65 191

Aide à la production
Récapitulation

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.69

Pays	Programmes		Soutien des prix				Amélioration structurelle				Total dépenses (7 + 12)	
	N°	Montant global	Engagements décidés	Déjà engagé	Solde engagement	Dépenses	Engagements décidés	Marché, contrat et devis passés		Solde engagement		Dépenses
								Nombre	Montant			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Cameroun	5	7 157	572	476	96	173	6 585	61	5 393	1 192	5 040	5 213
Centrafrique	5	5 056	2 945	2 945	—	2 555	2 111	38	1 917	194	1 916	4 471
Dahomey	5	3 920	777	777	—	387	3 143	93	1 640	1 503	1 630	2 017
Madagascar	4	22 658	2 709	2 709	—	1 366	19 949	223	9 839	10 110	6 643	8 009
Mali	5	4 151	—	—	—	—	4 151	34	2 188	1 963	1 590	1 590
Niger	5	4 868	2 924	2 849	75	1 576	1 944	36	674	1 270	642	2 218
Sénégal	6	35 022	14 747	14 708	39	14 698	20 275	51	11 987	8 288	11 545	26 243
Tchad	4	4 176	4 176	3 710	466	3 431	—	—	—	—	—	3 431
Togo	3	3 102	661	616	45	415	2 441	64	708	1 733	590	1 005
Total :	42	90 110	29 511	28 790	721	24 601	60 599	600	34 346	26 253	29 596	54 197

**Aide à la diversification
Récapitulation**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.69

Pays	Programmes		Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
	Nombre	Engagement initial	Nombre	Montant			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	2	5 250	7	582	4 668	5 250	490
Cameroun	1	749	10	724	25	749	719
Centrafrique	1	450	—	—	450	450	—
Congo (Brazza)	3	5 169	26	3 138	2 031	5 169	1 285
Congo (Kinshasa)	1	9 000	—	—	9 000	9 000	—
Côte d'Ivoire	3	35 388	47	29 868	5 520	35 388	26 203
Dahomey	2	1 499	3	730	769	1 499	173
Gabon	2	4 000	2	174	3 826	4 000	40
Haute Volta	5	5 866	21	3 192	2 674	5 866	1 021
Madagascar	7	4 861	9	1 468	3 393	4 861	423
Mali	3	943	17	124	819	943	73
Mauritanie	2	1 832	2	1 337	495	1 832	1 002
Niger	1	936	1	365	571	936	224
Rwanda	4	5 250	30	2 218	3 032	5 250	1 244
Sénégal	5	7 918	34	1 915	6 003	7 918	1 148
Somalie	2	6 480	—	883	5 597	6 480	18
Tchad	2	433	—	59	374	433	59
Togo	2	2 440	—	—	2 440	2 440	—
Total :	48	98 464	209	46 777	51 687	98 464	34 122

Assistance technique liée aux investissements
Récapitulation tous pays et territoires

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.69

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé + suppl. autorisés	Total des engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	16	2 081	28	1 741	340	2 081	1 352
Cameroun	10	491	13	296	195	491	263
Centrafrique	13	1 549	27	1 369	180	1 549	821
Congo (Brazza)	7	506	6	288	218	506	205
Congo (Kinshasa)	13	563	13	377	186	563	339
Côte d'Ivoire	6	53	5	53	—	53	46
Dahomey	6	651	9	364	287	651	337
Gabon	3	2 339	9	2 339	—	2 339	2 215
Haute Volta	16	1 364	18	1 224	140	1 364	1 116
Madagascar	15	1 541	17	1 096	445	1 541	913
Mali	19	1 276	19	1 162	114	1 276	907
Mauritanie	7	238	6	187	51	238	137
Niger	10	1 278	9	762	516	1 278	570
Rwanda	23	2 494	30	2 048	446	2 494	1 541
Sénégal	6	194	6	22	172	194	22
Somalie	16	2 924	57	2 189	735	2 924	1 449
Tchad	12	1 523	13	1 521	2	1 523	1 203
Togo	7	1 583	4	1 064	519	1 583	606
Total E.A.M.A. :	205	22 648	289	18 102	4 546	22 648	14 042
Antilles néerlandaises	3	117	4	117	—	117	15
Comores	2	167	2	167	—	167	167
Territ. français des Afars et des Issas	1	19	1	19	—	19	16
Nouvelle Calédonie	—	—	—	—	—	—	—
Polynésie	—	—	—	—	—	—	—
St Pierre et Miquelon	—	—	—	—	—	—	—
Surinam	4	216	4	195	21	216	147
Guadeloupe	1	33	—	—	33	33	—
Guyane	1	260	1	210	50	260	170
Martinique	—	—	—	—	—	—	—
Réunion	—	—	—	—	—	—	—
Total T.O.M. et D.O.M. :	12	812	12	708	104	812	515
Tous pays et territoires	4	683	4	683	—	683	208
Total général :	221	24 143	311	19 493	4 650	24 143	14 765

Coopération technique générale
Récapitulation

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.69

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement + Suppléments autorisés	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
			Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Burundi	2	451	5	187	264	451	167	
Cameroun	2	539	1	49	490	539	3	
Centrafrique	1	150	3	129	21	150	89	
Congo (Kinshasa)	6	3 248	47	2 728	520	3 248	1 762	
Côte d'Ivoire	5	137	5	119	18	137	25	
Dahomey	1	2	1	2	—	2	2	
Haute-Volta	1	38	3	38	—	38	38	
Madagascar	1	99	3	92	7	99	34	
Mauritanie	1	7		—	7	7	—	
Niger	1	280		—	280	280	—	
Rwanda	5	1 378	21	795	583	1 378	601	
Sénégal	2	18	1	11	7	18	11	
Somalie	2	1 068	56	543	525	1 068	653	
Tchad	2	67	2	67	—	67	67	
Total (à reporter) :	30	7 482	148	4 760	2 722	7 482	3 452	

Coopération technique générale
Récapitulation (suite)

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.69

Actions	Nombre de projets	Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement + Suppléments autorisés	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
			Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Report :	30	7 482	148	4 760	2 722	7 482	3 452	
Bourses:								
213.480.03 exercice 63/64	1	169		169	—	169	169	Terminé
213.480.09 exercice 64/65	1	1 821		1 821	—	1 821	1 821	Terminé
213.480.16 exercice 65/66	1	3 810		3 346	464	3 810	3 346	
213.480.25 exercice 66/67	1	4 519		3 785	734	4 519	3 787	
213.480.35 au-delà de l'exercice 68/69	1	4 047		—	4 047	4 047	—	
213.480.40 exercice 67/68	1	4 550		3 671	879	4 550	3 615	
Stages:								
213.580.08 exercice 64/65	1	45		45	—	45	45	Terminé
213.580.17 exercice 65/66	1	35		35	—	35	35	
213.580.26 exercice 66/67	1	37		37	—	37	37	Terminé
213.580.41 exercice 67/68	1	36		36	—	36	36	
Colloques:								
213.680.07 exercice 64/65	1	124		124	—	124	124	Terminé
213.680.18 exercice 65/66	1	128		128	—	128	128	Terminé
213.680.27 exercice 66/67	1	113		113	—	113	113	
213.680.42 exercice 67/68	1	133		133	—	133	126	
Total (à reporter) :	44	27 049	148	18 203	8 846	27 049	16 834	

Coopération technique générale
Récapitulation (suite)

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.69

Projets		Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement + Suppléments autorisés	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Report :	27 049	148	18 203	8 846	27 049	16 834	
213.180.12	Plan de développement	18	1	18	—	18	18	Terminé
213.180.21	Commercialisation fruits tropicaux	27	1	27	—	27	27	Terminé
213.180.13 213.180.15 213.180.19 213.980.22	} Industrialisation EAMA	6	6	6	—	6	6	Terminé
		340		340	—	340		
		16		16	—	16		
		29		29	—	29		
213.180.24	Etude « Projets agricoles »	50	1	50	—	50	43	
213.780.02	Information et Documentation	345	1	237	108	345	225	
213.180.01 A	Coût chantiers en Afrique	185	1	185	—	185	185	
213.180.11 A	Débouchés oléagineux tropicaux	179	1	179	—	179	179	
213.180.23 A	Etudes possibilités de développement en Afrique	43	1	43	—	43	43	Terminé
213.880.04	Assistance technique	14	1	14	—	14	14	Terminé
	Total (à reporter) :	28 301	162	19 347	8 954	28 301	17 959	

Coopération technique générale
Récapitulation (suite)

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.69

Projets		Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement + Suppléments autorisés	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Report :	28 301	162	19 347	8 954	28 301	17 959	
213.980.10	Assistance technique	7	1	7	—	7	7	Terminé
213.180.20	Formation des prix en matière de travaux publics	10	1	10	—	10	10	
213.180.28 A	Inactivation du virus bovine pestique	27	1	27	—	27	27	
213.180.29 A	Possibilités d'emploi du café « Robusta »	4	1	4	—	4	4	Terminé
213.180.30 A	Utilisation de la graisse de cacao	6	1	6	—	6	6	Terminé
213.180.32 A	Elaboration projet « Cahier général des charges »	15	1	15	—	15	6	
213.880.33 A	Assistance technique — Secrétariat Général de l'UDEAC	75	1	75	—	75	16	
213.180.34 A	Etablissement documentation à insérer dans les dossiers d'appel à la concurrence	7	1	7	—	7	7	Terminé
213.180.36 A	Promotion commerciale des cuirs et peaux	21	1	21	—	21	21	
	Total (à reporter) :	28 473	171	19 519	8 954	28 473	18 063	

Coopération technique générale
Récapitulation (suite)

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.69

Projets		Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement + Suppléments autorisés	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Report :	28 473	171	19 519	8 954	28 473	18 063	
213.180.37 A	Etude sur la promotion de vente des bananes	70		67	3	70	42	
213.180.38 A	Rédaction d'un cahier de charges « type » pour l'équipement hospitalier	50		—	50	50	—	
213.780.39	Participation des EAMA à des foires dans les Etats Membres	800		427	373	800	354	
213.080.44	Programme de contrôle des anciens boursiers	160		40	120	160	26	
213.180.45 A	Statistique sur les activités du FED.	20		16	4	20	13	
213.480.46	Bourses - exercice 68/69	4 600		3 521	1 079	4 600	3 405	
213.580.47	Stages - exercice 68/69	54		54	—	54	44	
213.680.48	Colloques - exercice 68/69	150		150	—	150	125	
	Total :	34 377	171	23 794	10 583	34 377	22 072	

Coopération technique générale
Récapitulation (suite)

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.69

Projets		Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement + Suppléments autorisés	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Report :	34 377	171	23 794	10 583	34 377	22 072	
213.180.49	Experts EAMA	100		75	25	100	30	
213.180.50	Amélioration & standardisation - projets architecturaux	18		8	10	18	8	
213.180.51	Analyse des plans de développement des EAMA	1		1	—	1	1	—
213.480.53	600 Bourses - 1/10/69-30/9/70	1 739		—	1 739	1 739	—	
213.580.54	« Stages » - 16/7/69-15/7/70	54		—	54	54	—	
213.680.55	« Colloques » - 16/7/69-15/7/70	150		—	150	150	—	
	Total :	36 439	171	23 878	12 561	36 439	22 111	

**Frais financiers et administratifs
Récapitulation**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.69

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219.970.01	Comité du FED	22					22		21	
219.970.03	Achat matériel comptable « Boursiers »	4					4	—	4	
219.970.04	Impression situation FED	69					69		54	
219.970.06	Abonnements	22					22		20	
219.970.99	AEC	699					699	—	686	
219.970.90	Différence de change	48					48	—	48	
	Total :	864					864	—	833	

PRÊTS SPÉCIAUX
Récapitulation

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.69

Pays ou territoires	Opérations		Investissements				Diversification				Total des dépenses 7 + 11
	Nombre	Montant global 4 + 8	Engagements décidés	Engagé	Solde engagement	Dépenses	Engagements décidés	Engagé	Solde engagement	Dépenses	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. — EAMA											
Cameroun	4	14 522	7 371	971	6 400	—	7 151	7 151	—	851	851
Centrafrique	1	227	—	—	—	—	227	—	227	—	—
Côte d'Ivoire	2	9 657	6 013	6 013	—	—	3 644	—	3 644	—	—
Mauritanie	1	2 754	—	—	—	—	2 754	—	2 754	—	—
Tchad	1	1 215	1 215	1 215	—	1 147	—	—	—	—	1 147
Congo (Kinshasa)	1	9 000	3 000	—	3 000	—	6 000	—	6 000	—	—
Gabon	1	2 500	2 500	—	2 500	—	—	—	—	—	—
Totaux I :	9	39 875	20 099	8 199	11 900	1 147	19 776	7 151	12 625	851	1 998
II. — PTOM-DOM											
Nouvelle-Calédonie	1	1 000	1 000	1 000	—	—	—	—	—	—	—
Surinam	1	1 856	1 856	1 856	—	—	—	—	—	—	—
Totaux II :	2	2 856	2 856	2 856							
Totaux I + II :	11	42 731	22 955	11 055	11 900	1 147	19 776	7 151	12 625	851	1 998

Situation des projets du 2^e FED en exécution

XVIII

AVANCE AUX CAISSES DE STABILISATION RECAPITULATION

Tous Pays
Date de mise à jour : 30.6.69

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
Pays	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cameroun	Avance à la Caisse de stabilisation des prix du cacao	916	—	—			916	—	916	Avance remboursée le 31.3.67
Sénégal	Avance à la Caisse de stabilisation des prix de l'arachide	8 710					5 869	2 841	5 869	
Tchad	Avance à la Caisse de stabilisation des prix du coton	1 766					—	1 766	—	
Madagascar	Avance à la Caisse de stabilisation des prix du sucre	1 227					—	1 227	—	
Total : 4 projets		12 619					6 785	5 834	6 785	

SECOURS D'URGENCE

Récapitulation

Date de mise à jour : 30.6.69

Montants en 000 U/C

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement	Marchés, devis et contrats passés		Solde engagement initial non encore utilisé	Total des engagements 5 + 6	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
Mali	1	101	1	101	—	101	—
Madagascar	1	1 013	—	—	1 013	1 013	—
Somalie	2	1 850	10	1 801	49	1 850	1 192
Total : 4 projets	4	2 964	11	1 902	1 062	2 964	1 192

Situation des projets du 2^e FED en exécution

1

INVESTISSEMENTS

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.001.01	Section électricité, école technique à Bujumbura	160	300	4. 1.65	377,485	10.12.64	159	1	159	
211.001.11	Centrale hydro-électrique à Bugarama	246	400	27. 6.66	501		245	1	236	
211.001.14	Construction de l'Institut technique agricole	1 509	433	16. 3.67	670		1 033	476	195	
211.001.17	Centrale hydro-électrique de Rwegura	130	438	28. 6.67			—	130	—	Prép.
211.001.16	Mise en valeur de l'Imbo	4 190	441	16. 5.67	672		2 780	1 410	313	
211.001.24	Ecole Nationale d'Administration	491	508	1. 8.68			—	491	—	A/C 796: trav. constr., ouv. 25.8.69
211.001.27	Création 500 ha. théiers à Rwegura	307					200	107	—	
211.001.28	Réfection et bitumage route Muramvya-Gitega	2 806	577				—	2 806	—	Prép.
Total : 8 projets		9 839					4 417	5 422	903	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

2

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.001.09	Création de 500 ha de thé à Tora	2 200	389	18.3.66			582	1 618	490	Prép.
215.001.16	Mise en valeur de l'Imbo	3 050	441	15.5.67	672		—	3 050	—	
Total : 2 projets		5 250					582	4 668	490	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

3

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.101.02 A	Mise en valeur de la plaine de Ruzizi (Etude)	200	218	3. 6.64	—	16.10.64 13. 1.65 12. 3.65	179	21	167	ISABU (Loc.) - (5 1/2 mois) AGRAR und Hydrotechnik (All.) - (6 + 8 mois) C.F.D.T. (F) - (2 + 2 mois)
212.101.03 A	Aménagement de la plaine de Buhoro (Etude)	12	—	—	—	7. 5.65	12	—	12	Etude terminée
212.201.04 N	Thé Bugarama et thé Rwegura (Dir. travaux)	1 198	330	27. 9.65	—	21. 6.63 8. 1.66 20. 6.66	1 089	109	803	ISABU (Loc.) 80 % - } (7 ans) CRONE (N.) 20 % - }
212.101.05 A	Ecole agricole à Kitega (Etude)	13	—	—	—	8. 2.66	13	—	13	Terminée
212.101.06 A	Aménagement de l'axe « A » (Etude)	4	—	—	—	16.11.65	4	—	4	Terminée
212.101.07 A	Convocation pour la Nyabarongo (Etude)	2	—	—	—	—	2	—	2	Terminée
212.101.10 A	Ecole Royale d'Administration (Etude)	20	—	—	—	10. 4.67	14	6	13	U.A.U. (F) - (8 mois)
212.101.12 N	Etudes techniques : frontière Rwanda Axe A; route Muramvya-Gitega	260	422	26.10.66	—	—	245	15	244	BECKER (All.)
212.101.18 A	Théiculture autour de l'usine de Teza	55	—	—	—	—	54	1	51	ISABU (Bu)

Situation des projets du 2^e FED en exécution

4

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.101.19 A	Ecole Normale Supérieure (étude)	98	—	—			64	34	29	TETRA (L)
212.201.20 A	Surveillance de travaux projets 211.001.11 et 211.001.17	59	—	—			29	30	7	MENGARONI (I)
212.101.21 A	Hôpital de Kirundo (étude)	32	—	—			—	32	—	TETRA (L)
212.801.22 A	Mission d'assistance technique	7					7	—	6	KRUPP (All.) DWARS (N)
212.201.23 A	Mission d'assistance technique	50					28	22	—	APPELBAUM (All.)
212.101.08		1				25. 2.66	1	—	1	Terminé
212.801.25 A	Mission d'assistance technique	20					—	20	—	PIRSON (B)
212.201.26	Surveillance de travaux	50					—	50	—	
	Total : 16 projets	2 081					1 741	340	1 352	
212.801.99	Contrôle technique	356	—	—			230	126	194	
	Total :	2 437					1 971	466	1 546	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

5

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.101.13	Recherches géologiques et minières dans la plaine de la Ruzizi	400	422	26.10.66			159	241	145	FONDAZIONE Ing. LERICI (It.)
213.801.15	Assistance technique	51	—	—			28	23	22	GULDAGER (All.)
	Total : 2 projets	451					187	264	167	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

6

INVESTISSEMENTS

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.002.04	Formations sanitaires Sud-Cameroun	6 158	312	15. 4.65	473 631		4 602	1 556	3 982	A/C 763-fourn. équipement; Ap.
211.002.05	Route Bolifamba Kumba	2 937	321	9. 6.65			191	2 746	47	A/C 794-trav. routiers, ouv. 25.8.69
211.002.07	Equipement formations sanitaires Nord-Cameroun (Surveil. travaux)	547	362	20. 1.66	533		420	127	232	
211.002.10	Centre inter-africain de formation statistique	247	386	10. 3.66	((679 caduc)		12	235	9	
211.002.11	Construction de la voie ferrée N'Banga Kumba (section : Ediki - Kumba)	1 130	387	10. 3.66	534		1 130	—	1 119	
211.002.24	Réparation de la drague « GAROUA »	117	500	4. 7.68				117		Réparation effectuée
211.002.26	Construction de la voie ferrée BELABO-N'GAOUNDÉRE	15 001	529	22. 4.69				15 001		A/C 733-Appel d'offres restreint en cours - 21.7.69
	Total : 7 projets	26 137					6 355	19 782	5 389	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

7

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.002.02	1^{re} tranche Soutien des Prix	180	301	30.10.64	396, 498	28. 1.65	180	—	154	
	Amélioration structurelle	1 728					1 693	35	1 693	
214.002.09	2^e tranche Soutien des Prix	115	371	14. 2.66	476, 482 536		19	96	19	
	Amélioration structurelle	999					988	11	988	
214.002.19	3^e tranche Soutien des prix	35	450	23. 8.67	565 588, 589 590, 591		35	—	—	
	Amélioration structurelle	1 506					1 241	265	1 167	
214.002.23	4^e tranche Soutien des Prix	182	476	31. 1.68	646 689 716		182	—	—	
	Amélioration structurelle	1 403					1 014	389	719	
214.002.28	5^e tranche Soutien des Prix	60	536	3. 2.69			60	—	—	A/C 821 - fourn. ossatures métalliques; ouv.: 1.9.69
	Amélioration structurelle	949					749, 782	457	492	
Total : 5 projets		7 157					5 869	1 288	5 213	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

8

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.002.06	Centrale Electrique de Garoua	749	328	8. 6.65	417	23.9.65	724	25	719	
Total : 1 projet		749					724	25	719	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

9

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.802.01 A	Préparation dossiers aide à la diversification	20	—	—	—	9.10.64	20	—	20	Etudes terminées
212.102.03 A	Adduction d'eau N'Gaoundere (Etudes)	26	—	—	—	29. 6.65	26	—	26	C. LOTTI (It.) - 5 mois
212.102.08 A	Introduction de la théiculture (Etude)	50	—	—	—	28. 2.66	50	—	50	AGRAR und HYDROTECHNIK (All.) - 9 mois
212.102.12 A	Extension collège Vogt à Yaoundé (Etude)	60	—	—	—	12. 7.66	46	14	16	ACCOLTI & DE GRASSI (It.) - 10 mois
212.102.13 A	Culture bananes - région Mungo	67	—	—	—	17.10.66	67	—	67	Terminée
212.102.14 A	Collège enseignement technique	80	—	—	—	30. 3.67	29	51	29	SAIRIC (It.) - 10 mois
212.102.15 A	Développement plantations villageoises	21	—	—	—	14. 4.67	21	—	18	SEDES (F) - 5 mois
212.102.17 A	Transcamerounais (2 ^e tranche) étude	26	—	—	—	9. 12.66	26	—	26	Terminée
212.802.21 A	Expertise 2 ^e tronçon du transcamerounais	11	—	—	—	19. 7.67	11	—	11	Terminée
212.202.25 A	Surveillance des travaux de construction du pont sur la Bénoué	130	—	—	—	—	—	130	—	GROPROGETTI (I)
Total : 10 projets		491					296	195	263	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

10

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.802.99	C.T.	722	—	—			650	72	608	
Total :		1 213					946	267	871	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

11

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : CAMEROUN

Date de mise à jour : 30.6.69

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.802.20	Instructeurs pour la formation sta- tistique	58	470	17.11.67			49	9	3	Botty (B)
213.802.29	7 instructeurs pour développement petites industries	481					—	481	—	
Total : 2 projets		539					49	490	3	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

12

PRÊTS SPÉCIAUX

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.002.18	Création de 4 380 ha de palmeraies sélectionnées au Cameroun Occidental	6 482	448	11. 4.67	641, 729		6 482	—	851	Plan d'amortissement établi par la B.E.I. A/C 785-constr. huilerie Mondoni; ouv.: 28.7.69
225.002.22 221.002.22	Construction d'une cimenterie à Figuil	669 971	480	7. 2.68	696		669 971	— —	— —	Plan d'amortissement établi
221.002.26	Construction de la voie ferrée Belabo-N'Gaoundéré	5 000	529	22. 4.69			—	5 000	—	A/C 733 - A/O restreint en cours (21.7.69) Plan d'amortissement à établir
221.002.27	Achat de matériel roulant et équipement d'ateliers de chemins de fer	1 400	522	30.10.68			—	1 400	—	A/C 811 - fourn. matériels; ouv.: 18.8.69 Plan d'amortissement à établir
Total : 4 projets		14 522					8 122	6 400	851	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

13

INVESTISSEMENTS

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.003.10	Pistes rurales élevage de l'ouest	1 843	332	4. 6.65	530		473	1 370	218	
211.003.11	Equipement et assistance aux coop. agricoles	1 191	350	13.10.65	661,666 676		669	522	293	
211.003.12	Ranch d'embouche	608	357	22.10.65	743,744		344	264	186	
211.003.14	Routes secondaires en Lobaye	1 620	377	16.2.66			129	1 491	106	Prép.
211.003.17	Adduction d'eau des villes de Bouar et Bambari	1 641	423	18.10.66			51	1 590	25	Prép.
211.003.18	- Assainissement d'une zone d'élevage à Bambari - Ranch de métissage	2 025	423	18.10.66	756,758		298	1 727	220	
211.003.19	Extension de l'Ecole Nationale d'Administration	563	425	24.11.66	737			563	46	
211.003.23	Développement régional dans la Ouaka	2 641	472	1.12.67	756,781		433	2 208	206	
211.003.27	Construction abattoir de Bangui	2 034	511	2.8.68			—	2 034		Prép.
	Total : à reporter	14 166					2 397	11 769	1 300	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

14

INVESTISSEMENTS

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.003.29	Amélioration route Damara-Sibut (2 ^e tranche)	1 082	520	31.10.68	736		—	1 082	—	
211.003.30	Eradication des glossines par stérili- sation des mâles	393	539	20. 3.69			—	393	—	
Total : 11 projets		15 641					2 397	13 244	1 300	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

15

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.003.01	1^{re} tranche Soutien des Prix	862	303	18. 1.65			862	—	862	terminée
	Amélioration structurelle	404					404	—	404	
214.003.06	2^e tranche Soutien des Prix	680	336	4. 6.65	442, 443		680	—	680	terminée
	Amélioration structurelle	504					504	—	504	
214.003.16	3^e tranche Soutien des Prix	621	395	1. 7.66	478, 552 559		621	—	621	
	Amélioration structurelle	378					354	24	354	
214.003.22	4^e tranche Soutien des prix	490	460	9.11.67	585, 549 607		490	—	392	
	Amélioration structurelle	408					361	47	360	
214.003.26	5^e tranche Soutien des prix	292	481	4. 3.67	663		292	—	—	A/C 779: fourn. engrais, insecticides et pulvérisateurs. Ap. A/C 816: fourn. engrais, etc. } ouv.: A/C 817: fourn. 2 camions } 25.8.69
	Amélioration structurelle	417					294	123	294	
Total : 5 projets		5 056					4 862	194	4 471	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

16

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.003.33	Construction et équipement du port de Nola (Haute Sangha)	450	554				—	450	—	Prép.
Total : 1 projet		450					—	450	—	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

17

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.103.02 A	Etude Enda	36	—	—	—	9. 9.65	20	16	19	BAILLEUX, PESLEUX et KAO (B) – 6 mois
212.103.03 A	Projet d'exploitation adduction d'eau Bouar (Etudes)	36	—	—	—	7. 9.65	28	8	23	SAUTI (It.) – 6 mois
212.103.07 A	Plantations Heveas et palmeraies (mission de reconnaissance) (Etudes)	12	—	—	—	4. 6.65	12	—	12	Terminée
212.103.08 A	Expertise de trois projets d'adduction d'eau en R.C.A.	5	—	—	—	3. 5.66	5	—	5	Terminée
212.103.13 N	Etudes routières	304	376	14. 6.66	—	4.11.66	285	19	77	Terminée
212.203.04 A	Sauti (Génie civil) (Direct. travaux)	550	—	—	—	8.11.65	550	—	418	SAUTI (I) – 24 mois
212.203.05 A	Sauti (Génie rural) (Direct. travaux)	195	—	—	—	8.11.65	195	—	192	SAUTI (I) – 24 mois
212.103.20 A	Abattoir de Bangui	133	—	—	—	—	127	6	31	THIER-LIPPEMEYER (All.)
212.103.21 A	Adduction d'eau de Bangui	100	—	—	—	—	85	15	43	IGIP
212.103.24 A	Préparation projet "Eradication des glossines"	1	—	—	—	—	1	—	1	Terminée
212.803.25 A	Envoi de Zootechniciens pour un ranch d'embouche	36	—	—	—	—	36	—	—	M. Rubay – 2 ans
Total :		1 408					1 344	64	821	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

18

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CENTRAFRIQUE**
Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.803.28 A	Mission d'assistance technique	80	—	—			25	55	—	
212.203.32	Dir. Trav. « ranch d'embouche »	61					—	61	—	
	Total: 13 projets	1 549					1 369	180	821	
212.803.99	C.T.	521	—	—			445	76	444	
	Total :	2 070					1 814	256	1 265	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

19

COOPERATION TECHNIQUE GENERALE

Pays : CENTRAFRIQUE

Date de mise à jour : 30.6.69

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.803.15 N	Formation de cadres moyens des Travaux Publics en République centrafricaine	150	399	12.10.66			129	21	89	CEDES (B) - 42 mois
Total : 1 projet		150					129	21	89	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

20

PRÊTS SPÉCIAUX

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.003.31	Plantation de 100 ha de poivriers	227	544	20. 3.69			—	227	—	Plan d'amortissement à établir
Total : 1 projet		227						227		

Situation des projets du 2^e FED en exécution

21

INVESTISSEMENTS

Pays : **CONGO (Brazza)**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.005.02	4 collèges enseignement général	810	311	20. 3.65	334	8. 3.66	788	22	690	Exécution unique avec projets n ^o 11.23.202 - 1 ^{er} FED (A/O 479)
211.005.04	Achèvement assainissement de Brazzaville	1 661	349	21.10.65	393	16. 7.66	1 661	—	1 224	RP. le 14.8.68
211.005.06	Fourniture de matériel routier	932	370	2 .2.66	571		788	144	724	
211.005.13	Aménagement et bitumage de la route Kinkala-Boko	2 431	436	15. 2.67	721		107	2 324	—	
211.005.14	Construction et équipements sani- taires dans la Likouala	390	442	14.6.67			—	390	—	Prép.
211.005.15	Infrastructure des transports flu- viaux dans la cuvette Congolaise	1 944	454	16.11.67			24	1 920	4	A/C 734-Fourn. matériel et trav. portuaires ; Ap.
211.005.19	Construction route Sibiti-Jacob	3 646	512	21. 8.68			85	3 561	—	Prép.
211.005.20	Achat drague port Pointe Noire	1 337					—	1 337	—	Prép.
	Total : 8 projets	13 151					3 453	9 698	2 642	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

22

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **CONGO (Brazza)**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.005.03	Palmeraies cuvette Congolaise	3 022	341	21.10.65	551	5. 5.66	1 938	1 084	874	
215.005.05	Création 2 fermes, élevages bovins - vallée Niari	1 398	356	6.12.65	574,727	16. 8.66	1 200	198	411	
215.005.10	Création à Loukouela d'une plantation-pilote de cacaoyers	749	407	10.8.66			—	749	—	Procédure d'annulation de la convention 407 en cours
Total : 3 projets		5 169					3 138	2 031	1 285	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

23

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CONGO (Brazza)**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.105.07 N	Etudes route Olombo-Obouya -	115	375	29. 4.66	—	23. 3.67	115	—	80	S.G.T.E. (F)
212.105.08 N	Etudes route Nsah Djambala Lekana	109	375	29. 4.66	—	—	—	109	—	
212.105.09 A	Etudes complémentaires, gisement de fer de Zanaga	69	—	—	—	17. 8.66	69	—	69	Etude terminée
212.105.12 A	4 Ponts dans cuvette congolaise (Etudes)	100	—	—	—	20. 6.67	85	15	41	S.G.T.E. (F)
212.105.16 A	Etude agro-pédologique à Loukolela	6	—	—	—	18. 9.67	6	—	6	Etude terminée
212.105.17 A	Etude Hôpital secondaire à Jacob	100	—	—	—	27. 8.68	6	94	2	Dr KESSLER (All.)-3 mois
212.105.18 A	Mise en état d'huileries de palme	7	—	—	—	4.4.68	7	—	7	Terminée
	Total : 7 projets	506					288	218	205	
212.805.99	Contrôle technique	437	—	—			389	48	355	
	Total :	943					677	266	560	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

24

INVESTISSEMENTS

Pays : **CONGO (Kinshasa)**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.004.02	Achat 2 dragues marines	4 200	317	2. 6.65	586		4 200	—	742	
211.004.13	Constr. faculté sciences humaines univers. Lovanium	2 460	379	4. 2.66	475 651		2 383	77	1 801	
211.004.14	Aide complémentaire INEAC	785	388	28. 2.66	563,577 578 (630 caduc)		378	407	222	A/C 812: fourn. émetteurs/récepteurs; ouv.: 25.8.69
211.004.16	Construction et équipement des Ecoles Pédagogiques Supérieures de Thysville, Lubumbashi et Kinshasa, et du groupe scolaire de Kinuwenza	12 799	409	14. 4.67	636		2 526	10 273	612	A/C 769 } Kinshasa A/C 770 } Const. ENM Thysville } Ap. A/C 771 } Lubumbashi }
211.004.17	Action de relance agricole au Katanga	3 183	416	17.11.66	685		745	2 438	321	A/C 797: fourn. engrais et matériels; Ap.
211.004.18	Construction de la route Mbujimayi à Mweneditu	7 000	421	6. 2.67	603		6 360	640	1 224	
211.004.20	Action de relance agricole au Kasai Oriental - Réalisation des paysannats de Gandrjika	3 750	421	6. 2.67			599	3 151	232	A/C 798: fourn. produits chimiques; ouv.: 21.7.69 A/C 799: fourn. matériels; ouv.: 21.7.69
211.004.21	Construction de deux ponts sur les rivières Lubilash et Luilû	2 000	421	6. 2.67	604		1 860	140	99	
Total : 8 projets		36 177					19 051	17 126	5 253	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

25

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **CONGO (Kinshasa)**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.004.28	Aménagement hydro-électrique d'Inga	9 000	551				—	9 000	—	A/C 800: fourn. et trav.; ouv: 8.9.69
Total : 1 projet		9 000					—	9 000	—	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

26

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CONGO (Kinshasa)**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.104.03 N	Route Mbujimayi-Mweneditu (Etudes)	250	345	4.10.65	—	3. 9.65	187	63	211	C.I.T.E. (F) - 15 mois
212.104.05 A	Gr. scol. pour jeunes filles à Kimwenza (Etudes)	20	—	—	—	30. 7.65	16	4	16	HAUTERAT & BOVY (F) - 4 mois + 3 mois
212.104.06 A	Ponts sur les riv. Luilu et Lubilash (Etudes)	11	—	—	—	2.12.65	5	6	5	PRECO (B) - 2 mois + 1 mois 1/2 (avenant)
212.104.07 A	Ecole Sup. pédag. à Elisabethville (Etudes)	11	—	—	—	11.10.65	11	—	11	Terminée
212.104.08 A	Ecole Sup. pédag. à Thysville (Etudes)	6	—	—	—	11.10.65	6	—	6	Terminée
212.104.09 A	Ecole supér. p. jeunes filles à Léopoldville (Etudes)	15	—	—	—	11.10.65	10	5	13	COPPOLA (It.) - 3 mois + 4 mois
212.804.04 A	Assist. techn. INEAC (Etudes)	5	—	—	—	21. 5.65	5	—	5	Terminée
212.104.15 A	Constr. centre recherches industrielles (Etudes)	96	—	—	—	10. 4.67	23	73	23	SOHIER et DUGARDYN - (B) 8 mois

Situation des projets du 2° FED en exécution

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CONGO (Kinshasa)**

Date de mise à jour : **30.5.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.104.22 A	Institut Supérieur d'Architecture	4	—	—		10. 4.67	4	—	4	VANDERMEEREN et DEPOTTER (Loc) 3 mois
212.104.23 A	Parachèvement hôpital Kinshasa	5	—	—			5	—	5	Terminée
212.104.25	Etude élevage bovin	60					26	34	20	BERLIN-CONSULT (All.)
212.104.26	Etude pour relance théiculture du Kivu	74					74	—	15	AGRAR-HYDROTECHNIK (All.) 6 mois
212.804.27	Mise à disposition du GT d'un expert-Palmiers à huiles	6					5	1	5	
	Total : 13 projets	563					377	186	339	
212.804.99	Contrôle technique	973	—	—			222	751	192	
	Total :	1 536					599	937	531	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

28

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **CONGO (Kinshasa)**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.204.01 N	Assistance technique génér. RDC - OTRACO (Etudes)	1 440	337	13. 8.65	—	16. 9.65	1 192	248	757	Divers
213.104.10 A	Effectifs de l'OTRACO (Etudes)	16	—	—	—	—	16	—	16	Terminée
213.104.11 A	Inventaire moyen de formation (Etudes)	8	—	—	—	—	7	1	7	
213.104.12 A	Plan format. personnel REGIDESO (Etudes)	43	—	—	—	1.12.65	42	1	42	IDET-CEGOS (F)
213.204.19 N	Formation du personnel de l'OTRACO	761	431	13. 2.67			763	- 2	724	Divers
213-804-24 N	Formation du cadre-moyen de l'OTRACO	980	534	31. 1.69			708	272	216	
	Total : 6 projets	3 248					2 728	520	1 762	

Situation trimestrielle des projets du 2^e FED en exécution

PRÊTS SPÉCIAUX

Pays : **CONGO (Kinshasa)**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.004.28 221.004.28	Aménagement hydro-électrique d'Inga	6 000 3 000	551					6 000 3 000		A/C 800: fourn. et trav.; ouv.:8.9.69
Total : 1 projet		9 000					—	9 000	—	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

30

INVESTISSEMENTS

Pays : **CÔTE D'IVOIRE**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.006.06	Lutte contre l'onchocercose	215	360	10. 1.66	470,474	15.12.65	165	50	201	
211.006.10	Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie	2 034	426	23.11.66			—	2 034	—	A/C 780-constr. école: ouv.: 21.7.69
211.006.18	Equipements mobiles (2 ^e tr.) I.N.S.P. Abidjan	365	575				—	365	—	Prép.
Total : 3 projets		2 614					165	2 449	201	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

31

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **CÔTE D'IVOIRE**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.006.04	Création de 32 000 hectares de palmeraies sélectionnées	32 813	331	18. 5.65	423,446, 463,535, 576,542, 582,520, 726,677, 681,682	7. 7.65	28 050	4 763	25 509	A/C 761 - constr. ateliers; Ap. A/C 791 : fourn. matériels et véhicules; Ap.
215.006.05	Nouveau quai de pêche à Abidjan	2 001	355	26.10.65	567		1 596	405	569	
215.006.14	Développement de la culture de l'avocat	574	473	17.11.67	694		222	352	125	
Total : 3 projets		35 388					29 868	5 520	26 203	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CÔTE D'IVOIRE**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.106.01 A	Ecole Nationale d'Administration (Etudes)	13	—	—	—	30.11.64	13	—	13	Terminée
212.106.02 A	Ecole Nationale d'Administration (Etude architecturale)	10	—	—	—	28. 4.66	10	—	9	WIEBE (All.) - 3 mois + 5 mois
212.106.03 A	Transports Côte d'Ivoire (Etude complémentaire)	8	—	—	—	14.10.66	8	—	8	Terminée
212.106.08 A	Création 32 000 ha de palmeraies sélectionnées (Expertise)	2	—	—	—		2	—	2	Terminée
212.806.11 A	Dépouillement d'appels d'offres	20	—	—	—		20	—	14	S.A. GIREC (B)
	Total : 6 projets	53					53	—	46	
212.806.99	C.T.	1 018	—	—	—		516	502	464	
	Total :	1 071					569	502	510	

Coopération technique générale

Pays : COTE D'IVOIRE

Date de mise à jour : 30.6.69

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.806.07 A	Conservation du poisson	2	—	—			2	—	2	Terminée
213.106.09 A	Etude préparatoire à l'établissement d'un plan de transport	6	—	—			6	—	6	Terminée
213.806.15	Instructeurs à l'école de statistiques à Abidjan	116	469	10.11.67			98	18	4	MASSART - PIL (B)
213.106.16 A	Etude sur les investissements routiers	9	—	—			9	—	9	Terminée
213.106.17 A	Etude « Mise en valeur de l'Agneby »	4					4	—	4	Terminée
Total : 5 projets		137					119	18	25	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

34

Prêts spéciaux

Pays : **COTE D'IVOIRE**
Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.006.12	Création de 32 000 Ha de palmeraies (diversification)	3 644	538	20. 3.69			—	3 644	—	Plan d'amortissement établi par la B.E.I.
221.006.13	Modernisation du chemin de fer (investissements)	6 013	459	26. 7.67	728, 754		6 013	—	—	A/C 802: trav. d'infrastructure; ouv. 14.7.69 A/C 824: fourn. buses métalliques; ouv.: 1.9.69
Total : 2 projets		9 657					6 013	3 644	—	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

35

INVESTISSEMENTS

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.007.02	275 puits Centre et Nord Dahomey	2 094	340	23. 7.65	469, 725		320	1 774	252	
211.007.05	Extension cours secondaires de Jeunes filles à Cotonou	385	384	1. 3.66			20	365	19	A/C 801 : trav. constr.; ouv.: 21.7 ou 5.9.69
211.007.09	Route Cotonou-Hillakondji (frontière Togo)	3 221	406	8. 7.66	528		2 880	341	2 661	
211.007.12	Assainissement pluvial de la ville de Cotonou (2 ^e tranche)	446	444	16.3.67	593		446	—	199	
211.007.15	Aménagement agro-industriel de la région d'Agonvy	7 497	461	10.10.67	650, 710		6 374	1 123	1 904	A/C 773 - fourn. matériel; Ap.
211.007.16	Palmeraie et huilerie du Mono	505	501	10. 6.68			316	189	—	A/C 773: fourn. matériel; Ap. A/C 775 - fourn. et montage silos; Ap.
211.007.18	Port de pêche de Cotonou	729	519	13.11.68	730		—	729	—	
	Total : 7 projets	14 877					10 356	4 521	5 035	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

36

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **DAHOMY**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.007.01	1^{re} tranche Soutien des prix	173	320	30. 4.65	564		173	—	173	
	Amélioration structurelle	298				279		19	279	
214.007.08	2^e tranche Soutien des prix	214	402	19.9.66	537,564		214	—	214	
	Amélioration structurelle	433				489		31	417	
214.007.14	3^e tranche Soutien des prix	139	446	25.10.67	587		139	—	—	
	Amélioration structurelle	587				528		59	538	
214.007.17	4^e tranche Soutien des prix	251	503	22. 7.68	687,695, 750		251	—	—	A/C 810: constr. hangar; ouv.: 11.8 ou 22.9.69
	Amélioration structurelle	884				431		453	396	
214.007.21	5^e tranche	941	563				—	941	—	A/C 795: fourn. engrais; Ap
Total : 5 projets		3 920					2 417	1 503	2 017	

Situation des projets du 2° FED en exécution

37

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.007.13	Plantation de 2 400 ha d'anacardiers dans le Nord et le Centre du Dahoméy	486	449	15. 6.67	650		451	35	124	
215.007.19	Développement agricole du départ. de l'Atakora	1 013	527	4.11.68			279	734	49	A/C 784: fourn. engrais et véhicules; Ap.
Total : 2 projets		1 499					730	769	173	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

38

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.107.03 N	Etude de la palmeraie d'Agonvy	354	368	11. 1.66		30.11.66	178	176	178	SONADER (Loc.) - 7 mois GEOTECHNIP (F) ITALCONSULT (I) - 9 mois
212.107.06 A	Etude construction du Port de Pêche de Cotonou	21	—	—		29. 3.67	21	—	21	BCEOM (F) - 6 mois Terminée
212.107.07 A	Palmeraie d'Agonvy	50	—	—		2. 6.66	28	22	25	RAVA (It.) - 12 mois
212.207.11 A	Surveillance route Hillakondji-Cotonou	69	—	—			69	—	60	RHEIN-RUHR (All.)
212.107.10 A	Collecte des récoltes des palmeraies	68	—	—			68	—	53	INDACOM (B) - 14 mois
212.207.20 A	Surveillance de travaux	89					—	89	—	
	Total : 6 projets	651					364	287	337	
212.807.99	Contrôle technique	490	—	—			430	60	353	
	Total :	1 141					794	347	690	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : DAHOMEY

Date de mise à jour : 30.6.69

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.107.04 A	Etude économique et plan de développement	2	—	—	—	11. 3.65	2	—	2	Projet terminé
	Total : 1 projet	2					2	—	2	

Situation des projets du 2° FED en exécution

INVESTISSEMENTS

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.008.05	Construction du Port d'Owendo	10 766	488	4. 4.68			—	10 766	—	A/C 600: Appel d'offres restreint; Ap
	Total : 1 projet	10 766					—	10 766	—	

Situation des projets du 2° FED en exécution

41

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.008.04	Cultures maraîchères à Médouneu	1 398	471	23. 2.68		2.12.58	174	1 224	40	Prép.
215.008.05	Construction du Port d'Owendo Route de liaison	2 602	488	4. 4.68			—	2 602	—	A/C 600: Appel d'offres restreint; Ap
Total : 2 projets		4 000					174	3 826	40	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

42

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.108.01 N	Port d'Owendo (Etudes)	1 074	343	22.10.65	—	9.11.65	1 074	—	950	OLIVO (It.) & GAUFF (All.) - 15 mois DWARS (N) - 29 mois CALLET (F) & ARNAULT (F) - 29 mois Laboratoire CHATOU (F) - 26 mois GAUFF (All.) - 15 mois
212.108.03 N	Route Mikongo/Lastourville (Etudes)	1 257	334	5.10.65	—	4.11.66	1 257	—	1 257	Etudes terminées
212.808.02 A	Création fermes vivrières (Etudes)	8	—	—	—	30. 3.65	8	—	8	Etudes terminées
Total : 3 projets		2 339					2 339	—	2 215	
212.808.99	Contrôle technique	429	—	—			193	236	193	
Total		2 768					2 532	236	2 408	

Situation trimestrielle des projets du 2^e FED en exécution

PRÊTS SPÉCIAUX

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221.008.06	Route Basse Obiga-Wagny	2 500					—	2 500	—	P p.
	Total :	2 500					—	2 500	—	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

44

INVESTISSEMENTS

Pays : HAUTE-VOLTA

Date de mise à jour : 30.6.69

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.009.09	Mise en valeur région du Yatenga	960	361	14.12.65		21.12.65	910	50	675	Prép.
211.009.11	Lutte contre l'onchocercose	393	360	10. 1.66	470, 474	15.12.65	302	91	374	
211.009.14	Puits ruraux par investissement humain	122	394	2. 6.66			122	—	117	
211.009.16	Modernisation des routes (Tronçon Bobo-Dioulasso-Faramana)	4 333	413	2.12.66	568		4 333	—	1 909	
211.009.17	Construction d'un Centre de Formation féminine artisanale à Ouagadougou	427	413	2.12.66	698		328	99	123	A/C 776: fourn. équipement; Ap.
211.009.20	Modernisation de la route Ouagadougou-Po-Frontière - Ghana	8 305	452	24. 5.67	624		8 305	—	1 162	
211.009.24	Renforcement de l'adduction d'eau à Ouagadougou	2 512	504	20.6.68			—	2 512	—	A/C 746: fourn. tuyaux; Ap. A/C 765: pose tuyaux et trav.; Ap.
211.009.30	Modernisation route Ouagadougou - Koupéla (1 ^{re} tranche)	3 229	572					3 229		A/C 823: trav. routiers; ouv.: 27.10.69
	Total : 8 projets	20 281					14 300	5 981	4 360	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

45

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **HAUTE-VOLTA**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.009.19	Approvisionnement en eau et électricité de l'usine textile et de la ville de Koudougou	1 351	443	21.3.67	683, 701 704		1 338	13	209	
215.009.21	Mise en valeur de la région du Sud-Ouest	1 337	465	23.10.67	686		901	436	375	
215.009.22	Traitement des semences et conservation des récoltes	1 041	486	6. 3.68	667		923	118	437	
215.009.31	Abattoir industriel à Ouagadougou	2 107	572				—	2 107	—	Prép.
215.809.29	Assistance technique	30	—	—			30	—	—	
Total : 5 projets		5 866					3 192	2 674	1 021	

Situation des projets du 2° FED en exécution

47

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : HAUTE-VOLTA

Date de mise à jour : 30.6.69

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.109.12 A	Etudes regroupement services hy- drauliques (2° phase établissement avant-projet)	7	—	—			7	—	7	Terminée
212.809.18 A	Mission Hubert	75	—	—		26 .9.66	70	5	36	HUBERT (B) - 12 mois
212.109.15 A	Etude traitement des semences et protection des récoltes	13	—	—			13	—	13	Terminée
212.109.23 A	Extension du lycée technique de Ouagadougou	6					6	—	5	CARL DUISBURG (All.)
212.109.25 A	Abattoir frigorifique de Ouagadougou-programmation	75					10	65	6	S.C.A.C. (F)
212.209.26	Surveillance des travaux - Eau et électricité à Koudougou	69	—	—			69	—	—	PABST et PARTNER (All.)
212.109.27 A	Adduction d'eau à Bobo - Dioulasso	65					—	65	—	
212.109.28	Etude « Extension » lycée technique de Ouagadougou	5					—	5	—	
	Total : 16 projets	1 364					1 224	140	1 116	
212.809.99	C.T.	572	—	—			404	168	375	
	Total :	1 936	—				1 628	308	1 491	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

48

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **HAUTE-VOLTA**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.109.13 A	Mise en valeur des plaines en aval des barrages (2 ^e mission). Etude	38	—	—	—	8.11.65	38	—	38	Terminée
Total : 1 projet		38					38	—	38	

Situation des projets du 2° FED en exécution

50

INVESTISSEMENTS

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.010.20	Route Ouest Lac Alaotra	5 469	404	17. 5.66			—	5 469	—	A/C 731 : trav. routiers; Ap.
211.010.21	Extension mise en valeur delta de l'Anony	396	404	17. 5.66	517		351	45	336	
211.010.23	Aménagement hydro-agricole de la plaine de Tuléar-Fiherenana (2 ^e tranche)	1 256	410	3. 8.66			100	1 156	100	Prép.
211.010.37	Réparation dégâts Route Andapa - Côte Est (cyclone Georgette)	810	535	23. 1.69			—	810		Exécution dans le cadre du marché passé pour le projet n° 12.24.118 Route Andapa - Côte Est à la suite de l'A/C 265 (1 ^{er} FED)
	Total : 12 projets	34 031					19 603	14 428	9 256	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

51

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.010.09	1^{re} tranche Soutien des Prix Amélioration structurelle	1 366 } 2 051 }	352	11.11.65	516 543,556 558,632		1 366 1 964	— 87	1 366 1 444	
214.010.25	2^e tranche Soutien des Prix Amélioration structurelle	579 } 4 511 }	437	19. 5.67	516,617 644,645 660,720		579 4 357	— 154	— 2 726	
214.010.34	3^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	764 } 5 281 }	498	2. 8.68	724,732 747,748		764 3 518	— 1 763	— 2 473	A/C 822: amén. rizicoles; ouv.: 17.10.69
214.010.42	4^e et 5^e tranches	8 106	564				—	8 106	—	A/C 818: fourn. engrais, etc.; ouv : 25.8.69
	Total : 4 projets	22 658					12 548	10 110	8 009	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

52

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.110.18	Nuciculture industrielle	49	382	13. 5.66		7. 7.66	49	—	31	IRHO (F) - 8 mois + 12 mois
215.110.19	Palmier à huile à Tamatave	235	382	13. 5.66		7. 7.66	235	—	200	IRHO (F) - 12 mois + 20 mois
215.010.31	Nuciculture industrielle	4 071	479	22. 2.68	702,705		1 184	2 887	192	
215.110.38	Etude recherche Théicoles dans les plateaux	61					—	61	—	
215.110.39	Etude création polder lac Alaotra	182	571				—	182	—	
215.110.40	Etude Aménagement Bas-Mangoky (3 ^e tr.)	101	571				—	101	—	
215.110.41	Etude Mise en valeur cuvette d'Andapa	162	571				—	162	—	
	Total : 7 projets	4 861					1 468	3 393	423	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

53

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.110.01 A	Etude architecturale Hôpital de Tananarive	215	—	—	—	24. 6.65	215	—	158	CENSON, CIOCE, RADICONCINI & SCHREIBER Associés (It) - 12 mois
212.110.03 N	Etude du développement de la théiculture dans la région des plateaux malgaches	150	335	22.12.65	—	20. 7.66 30. 6.66	150	—	135	AGRAR und HYDROTECHNIP (All.) - 9 mois IFCC (F) — programme expérimental - 18 mois
212.110.04 N	Etude de l'aménagement hydro-agricole de la plaine de Madirovalo (et surveillance des travaux)	142	335	22.12.65	—	22.12.65	111	31	111	IFAGRARIA (I) - 30 mois
212.110.05 N	Elaboration du dossier de mise en valeur agricole de la cuvette d'Andapa	198	335	12.12.65	—	22.12.65	198	—	181	AGRER (B) - 16 mois + 2 mois (avenant)
212.110.08 A	Elaboration du dossier d'exécution de la 2 ^e tranche de travaux relatifs à la mise en valeur du périmètre du Fiherenana à Tulear	60	—	—	—	9.12.65	50	10	42	SEDEFITA (F) - 8 mois
212.110.13 A	Expertise en vue de la mise en valeur agricole de la plaine de Mananjeba (Etudes)	10	—	—	—	25. 3.66	10	—	10	Terminée
212.110.14 A	Cours complémentaires de Nossi-Bé (Etudes)	10	—	—	—		8	2	1	SEI. (Mad) - 6 mois
212.110.22 A	Maîtrise des eaux « riz »	6	—	—		3. 6.66	6	—	6	Terminée

Situation des projets du 2^e FED en exécution

54

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.110.24 A	Programmation de l'unité mères-enfants. Hôpital de Tananarive	3	—	—		3. 6.66	3	—	3	Terminée
212.110.26 A	Unité « mères-enfants » Befelatanana	65	—	—			—	65	—	CIOCE et RADICONCINI (I)
212.110.27 A	Mise en valeur cuvette d'Andapa	170	—	—			158	12	125	AGRER (B) – 28 mois
212.210.28 A	Surveillance des travaux	65	—	—			32	33	10	LAFORÉ (F)
212.110.30 A	Etude Route Sambava-Vohémar	140	—	—			140	—	131	GRONTMIJ (N)
212.110.33 A	Abattoir de Tananarive	20	—	—			15	5	—	I.E.M.V.T. (F) POUJAIN (F) VOS (N)
212.110.35 A	Abattoir de Tananarive	287	—	—			—	287	—	
	Total : 15 projets	1 541					1 096	445	913	
212.810.99	C.T.	1 476					602	874	595	
	Total :	3 017					1 698	1 319	1 508	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : MADAGASCAR

Date de mise à jour : 30.6.69

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.810.02 N	Envoi d'experts au Bureau de Développement Industriel à Madagascar	99	338	22.12.65			92	7	34	AFRIKA-VEREIN (All.) POTIER (F)
Total : 1 projet		99					92	7	34	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

56

SECOURS D'URGENCE

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.010.37	Réparation dégâts Route Andape - Côte Est (Cyclone Georgette)	1 013	535	23. 1.69			—	1 013	—	Exécution dans le cadre du marché passé pour le projet 12.24.118 Route Andapa - Côte-Est à la suite de l'A/C 265 (1 ^{er} FED)
Total : 1 projet		1 013					—	1 013	—	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

57

INVESTISSEMENTS

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours - ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.011.02	Achèvement route Segou - bla - San	3 289	325	10. 5.65	401		3 204	85	2 933	
211.011.06	Institut biologie humaine à Bamako	766	358	15.10.65	554		508	258	88	
211.011.08	Lutte contre l'onchocercose	141	360	10. 1.66	470 474	15.12.65	108	33	131	
211.011.12	Campagne de lutte contre la peste bovine (3 ^e phase)	250	396	6. 7.66	502		238	12	214	
211.011.18	Modernisation des routes (tronçons Koutiala-Kouri et Kimparana-Faramana)	5 550	412	14.10.66	568		4 173	1 377	1 633	
211.011.27	Construction route Ségou-Markala	851	494	22. 4.68			—	851	—	A/C 740: trav. routiers; Ap.
211.011.28	Adduction d'eau à Tombouctou	314	502	20. 8.68			55	259	40	Prép.
211.011.29	Aménagements hydro-agricoles Vallée du Niger	3 908	524	31.12.68			—	3 908	—	A/C 789: fourn. matériels; Ap. A/C 806: trav. amén.; ouv.: 22.9.69
211.011.34	Construction d'un nouvel aéroport à Bamako	7 393	547	10. 6.69			—	7 393	—	A/C 826: constr. pistes, etc; ouv.: 3.11.69

Situation des projets du 2^e FED en exécution

INVESTISSEMENTS

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.011.35	Renforcement adduction d'eau de Bamako	2 384	556				—	2 384	—	Prép.
211.011.36	Centre régional de santé de Mopti	446	557				—	446	—	Prép.
Total : 11 projets		25 292					8 286	17 006	5 039	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

59

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.011.04	1^{re} tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	286	339	27. 8.65			— 286	— —	— 286	
214.011.17	2^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	1 110	415	3.10.66	472,572		— 1 045	— 65	— 846	
214.011.24	3^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	799	466	5.12.67	580,723		— 565	— 234	— 458	
214.011.30	4^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	— 511	505	20. 8.68	684,723		— 292	— 219	— —	
214.011.39	5^e tranche	1 445	561				—	1 445	—	
	Total : 5 projets	4 151					2 188	1 963	1 590	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

60

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.011.11	Production d'huile essentielle d'oranges	47	392	14. 4.66			46	1	26	Prép.
215.011.26	Développement de la culture du dah	359	567				78	281	47	A/C 792: fourn. matériels; Ap
215.011.38	Développement de la culture du tabac dans la Haute Vallée du Niger	537	567				—	537	—	Prép.
Total : 3 projets		943					124	819	73	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

61

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.111.01 A	Etudes routières	422	—	—	—	5.11.64	422	—	375	RHEIN-RUHR (All.) - 21 mois
212.111.03 A	Etude barrage réservoir de Selingué	70	—	—	—	13. 9.65	70	—	70	Terminée
212.111.05 A	Expertise économique et financière à l'office du Niger	34	—	—	—	1.10.65	34	—	34	ROGER (I) SCHILL (D) BUROLAUD (F) } 5 mois
212.111.09 A	Lycée et Ecole Normale de Bamako	33	—	—	—		—	33	—	SETAP (F) TEKHNE (B)
212.111.10 A	Central mécanographique et statistique. Etude préalable	4	—	—	—	25. 3.66	4	—	4	Terminée
212.111.07 N	Alimentation en eau de Bamako (Etudes)	186	369	28.12.65	—	18. 3.66	186	—	175	HOLFELDER (All.) - 9 mois
212.111.13 A	Expertise des rizières au Mali	20	—	—		21. 2.67	18	2	14	SAIS (It.) - 4 mois
212.811.14 A	Mission temporaire d'Assistance technique au Mali	97	—	—		15. 3.66	61	36	38	Marie-Sainte (F) - 24 mois
212.111.16 A	Campagne contre la peste bovine	1	—	—			1	—	1	Dr LEPISSIER (F)
212.111.15 A	Aménagement Général de la ville de Mopti	140	—	—		7.7.66	138	2	94	SEMA (Loc.) DE WEGER (N) - 12 mois

Situation des projets du 2^e FED en exécution

62

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.111.19	Adduction d'eau de Tombonctu	45	—	—		29. 3.67	44	1	33	HOLFELDER (D) - 6 mois
212 111 20	Etudes routières	24	—	—		18. 4.67	13	11	12	SCET - COOP (F) - 4 mois
212.111.21	Exploitation industrielle des phosphates de Bourem (Étude)	90	—	—			90	—	20	KLOCKNER (All.)
212.111.22 A	Etude d'avant-projet pour une aéro-gare à Bamako	80	—	—			62	18	21	SETAP (F) TEKHNE (B)
212.111.23	Barrage de Sansanding	3	—	—			3	—	3	DILLO (All.)
212.811.25	Mise au point d'appels d'offres	8	—	—			7	1	7	INTERAGRO (All.)
212.111.31 A	Adduction d'eau aéroport de Bamako	10					9	1	6	HOLFEIDER (All.)
212.111.37 A	Etude ranch dans la région du fleuve Niger	9					—	9	—	
Total à reporter :		1 276					1 162	114	907	

Situation des projets du 2° FED en exécution

63

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Report :	1 276					1 162	114	907	
212.111.32 A	Centre régional de santé à Mopti	9					—	9	—	
	Total : 19 projets	1 285					1 162	123	907	
212.811.99	C.T.	422	—	—			280	142	280	
	Total :	1 707					1 442	265	1 187	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

64

SECOURS D'URGENCE

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.011.33	Lutte contre une invasion de criquets pèlerins	101	523	31.10.68			101	—	—	
Total : 1 projet		101					101	—	—	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

65

INVESTISSEMENTS

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.012.03	Route Nouakchott-Rosso	3 220	308	24. 3.65	448		1 936	1 284	916	
211.012.04	Constructions scolaires	1 180	316	5. 5.65			—	1 180	—	Prép.
211.012.05	Adduction d'eau Port Etienne	5 368	324	12. 5.65	477	3.12.65	5 342	26	4 952	
211.012.06	Achèvement port de pêche de Port-Etienne	1 096	353	16. 9.65	395 612 (caduc)	10.11.65	818	278	654	Achèvement sur la base du marché passé à la suite de l'A/C 395 - projet 12.21.203; 1 ^{er} FED
211.012.08	Campagne de lutte contre la peste bovine 3 ^e phase	545	396	6. 7.66	515		535	10	517	
211.012.09	Aménagement de l'aéroport de Nouakchott	891	462	4. 12.67	714		770	121	393	
	Total : 6 projets	12 300					9 401	2 899	7 432	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

66

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.012.01	Barrage dans l'Est Mauritanie	1 561	314	21. 4.65	471		1 337	224	1 002	
215.012.17	Construction de 10 petits aménage- ments rizicoles	271	573				—	271	—	Prép.
Total : 2 projets		1 832					1 337	495	1 002	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

67

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.112.02 A	Etude architecturale pour constructions scolaires	28	—	—	—	9.12.65	21	7	21	Atelier de MONTRouGE (F) - 7 mois
212.112.07 A	Projet de bateau de recherches ichtiologiques	7	—	—	—		—	7	—	BUNDESFORSCHUNGSANTALT (All)
212.112.10 A	Etude sur l'aménagement des plaines de Boghé et Nianga	14	—	—			14	—	9	Piani e Progetti (I) - 2 mois
212.212.11 A	Barrages Est Mauritanien (Direction de travaux)	77	—	—			77	—	61	SOGETHA (F)
212.112.12 A	Aménagement du Warf de Nouakchott	89	—	—			52	37	38	M. Callet (F) - 2 mois
212.212.13 A	Aménagement aéroport de Nouakchott (Direction de travaux)	21	—	—			21	—	6	ASEGNA (F)
212.112.16	Mission d'étude « Etab. p. A1 »	2	—	—			2	—	2	
	Total : 7 projets	238					187	51	137	
212.812.99	C.T.	344	—	—			150	194	148	
	Total :	582					337	245	285	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

68

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.112.14	Alphabétisation fonctionnelle en milieu industriel	7	—	—			—	7	—	
Total : 1 projet		7					—	7	—	

Situation trimestrielle des projets du 2^e FED en exécution

69

PRETS SPÉCIAUX

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.012.15	Extension du wharf de Nouakchott	2 754	543	5.6.69			—	2 754	—	A/C 804: trav.; port. ouv.: 17.9.69
Total : 1 projet		2 754					—	2 754	—	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

70

INVESTISSEMENTS

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.013.04	Construction de 150 puits	2 005	307	23. 3.65	431		1 472	533	1 292	
211.013.06	Deux aménagements hydro-agricoles dans vallée du Niger	301	323	7. 5.65	456	19.11.65	297	4	268	
211.013.07	Ecole d'infirmiers vétérinaires et assistants d'élevage	749	347	21. 9.65	(707 caduc) 767		—	749	—	
211.013.10	Programme d'équipement sanitaire	3 281	367	8. 1.66			42	3 239	42	Prép.
211.013.14	Construction de 16 dispensaires ruraux	361	439	22.3.67			—	361	—	Prép.
211.013.18	Modernisation de la route Dosso-Gaya	2 755	434	14.3.67	719		283	2 472	77	
211.013.19	Construction de 514 puits	5 388	463	15.12.67	738		4 087	1 301	295	
211.013.26	Extension de l'Ecole Nationale d'administration	640	568				—	640	—	Prép.
211.013.27	Adductions d'eau Thaana Filingue, Birni N'Konni	1 620					—	1 620	—	Prép.
	Total : 9 projets	17 100					6 181	10 919	1 974	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

71

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.013.02	1^{re} tranche Soutien des prix	82	305	23. 2.65			82	—	82	Terminée
	Amélioration structurelle	104					104	—	104	
214.013.11	2^e tranche Soutien des prix	172	383	23. 3.66			136	36	136	
	Amélioration structurelle	386					573, 547	35	367	
214.013.20	3^e tranche Soutien des prix	628	468	29. 11.67	(569 caduc) 649,647 688		589	39	128	
	Amélioration structurelle	722					219	503	171	
214.013.22	4^e tranche Soutien des prix	2 042	516	4. 9.68			2 042	—	1 230	
214.013.23	4^e tranche Amélioration structurelle	732	531	13. 1.69			—	732	—	
Total : 5 projets		4 868					3 523	1 345	2 218	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

72

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.013.15	Développement de l'action de l'Union Nigérienne de Crédit et de Coopération	936	439	22. 3.67			365	571	224	Prép.
Total : 1 projet		936					365	571	224	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

74

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.113.17 A	Ecole nationale d'Administration	24	—	—			24	—	13	V.A.A. (I)
212.113.21 N	Etude Axe routier Niamey-Zinder	466					—	466	—	
212.113.25	Etude adduction d'eau Tahoua, Filin- gue et Birni	50					—	50	—	
	Total : 10 projets	1 278	—	—			762	516	570	
212.813.99	C. T.	511	—	—			281	230	279	
	Total :	1 789					1 043	746	849	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

75

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.813.24 N	Animation féminine	280	541	20.3.69			—	280	—	
Total : 1 projet		280					—	280	—	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

76

INVESTISSEMENTS

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.014.10	Mise en valeur du Mayaga 4 nouv. périm. de paysannat.	900	380	4. 2.66	519		785	115	556	
211.014.18	Alimentation en énergie électrique d'usine à thé; ligne de transport d'énergie de Mururu à Cyangugu-Shagasha	79	445	8.6.67	602		60	19	51	
211.014.27	Extension lycée et école normale de jeunes filles à Kigali	1 250	475	27.11.67	759		—	1 250	—	
211.014.28	Infrastructure sociale des paysannats du Mayaga	1 022	495	30. 4.68			5	1 017	2	A/C 793: fourn. tuyaux; ouv.: 15.7.69
211.014.30	Construction de l'internat de l'école technique agricole à Butare	380	507	5. 9.68			—	380	—	A/C 820: trav. constr.; ouv.: 20.10.69
211.014.35	Développement régional du Mayaga-Bugesera	447	526	14.11.68			169	278	35	Prép.
211.014.36	Extension de la plantation de thé à Mulundi	523	525	25.10.68			—	523	—	Prép.
211.014.37	Création d'un parc industriel à Kigali	1 330	540				—	1 330	—	Prép.
211.014.39	Infrastructure électrique Mukungwa-Ntaruka à Ruhengeri	366	542				—	366	—	Prép.
211.014.40	Introduction de la théiculture en milieu villageois	190	555				—	190	—	Prép.
Total : 9 projets		6 487					1 019	5 468	644	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

77

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.014.01	500 ha de thé Mwaga-Gisakura	1 800	304	29. 1.65		15. 3.65	1 140	660	741	Prép.
215.014.02	Valorisat. ressources apicoles	88	315	15. 4.65	512		87	1	63	
215.014.11	Développement de la culture du pyrèthre	2 560	401	29. 9.66	691		991	1 569	440	
215.014.40	Introduction de la théiculture en milieu villageois	802	555				—	802	—	Prép.
Total : 4 projets		5 250					2 218	3 032	1 244	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

78

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : RWANDA

Date de mise à jour : 30.6.69

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.114.03 A	Pont Katumba plus route Dendezi - Cyangugu (Etudes)	56	—	—	—	30. 9.65	56	—	56	Terminée
212.214.04 N	Thé Mulindi plus thé Cyangugu (Dir. travaux)	1 011	329	5. 4.65	—	4. 2.66	958	53	869	AGRAR et HYDROTECHNIK (D)
212.114.05 A	Introduction thé milieu villageois (Etudes)	48	—	—	—	27.10.65	48	—	38	AGRAR und HYDROTECHNIK (All.) - 12 mois
212.814.06 A	Mission temp. d'assis. technique (Etudes)	126	—	—	—	1. 9.65	75	51	61	TORDEUR (B) - 2 ans
212.114.07 A	Dossier recherches géologiques (Etudes)	1	—	—	—	25. 2.66	1	—	1	Terminée
212.114.08 A	Réunion Bruxelles p. la Nyabarongo (Etudes)	4	—	—	—	7.65	4	—	4	Projet terminé
212.114.12 A	Lycée pour jeunes filles à Kigali (Etudes)	62	—	—	—	26. 9.66	62	—	51	TEKHNE (B) - 10 mois
212.114.13 A	Ligne électrique pour projet thé Cyangugu (Etudes)	10	—	—	—	12. 7.66	10	—	8	ELEKTRIZITATS A.G. (All.) - 2 mois
212.114.16 N	Etudes routières	220	424	18.11.66	—	—	200	20	104	ELECTROCONSULT (I)
212.114.17 A	Besoins en énergie électrique	30	—	—	—	—	30	—	30	Terminée

Situation des projets du 2° FED en exécution

79

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.214.14 A	Lycée de jeunes filles à Kigali (Dir. travaux)	22	—	—			—	22	—	
212.114.19 A	Construction & équipement internat à Butare	24	—	—		30. 5.67	24	—	17	TEKHNE (B)
212.114.20 A	Institut pédagogique à Butare	50	—	—		25. 5.67	45	5	10	LENTZ (L)
212.114.21 A	Création plantation thé vallée Cyohoha-Rukeri	50	—	—			50	—	50	Terminée
212.114.22 A	Ligne de transport d'énergie - Mururu	18	—	—		13. 2.67	18	—	16	ELEKTRIZITÄTS - LAHMEYER (D) 5 mois
212.114.24 A	Aménagement et équipement d'un parc industriel à Kigali	132	—	—			132	—	100	BAYER (D)
212.114.25 A	Création d'une fonderie d'acier à Kigali	32	—	—			32	—	12	Sta Italiana Impianti (It.) - 5 mois
212.114.29 A	Aménagement hydroélectrique de Ntaruka	227	—	—			227	—	92	LAHMEYER (All.)
212.114.31 A	Infrastructure électrique	23	—	—			23	—	18	LAHMEYER (All.)
212.114.32 A	Aménagement Axe A « Kigali-Frontière »	10	—	—			9	1	4	ELECTROCONSULT (I)

Situation des projets du 2^e FED en exécution

80

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.214.04	Plantation Mulindi et Cyangugu - D.T.	235	—	—			—	235	—	
212.814.33 A	Assistance technique - Infrastructure électrique	38	—	—			—	38	—	
212.814.34 A	Assistance technique - Grands projets agricoles	65	—	—			44	21	—	KOKKE (N)
	Total : 23 projets	2 494					2 048	446	1 541	
212.814.99	C.T.	288	—	—			161	127	158	
	Total :	2 782					2 209	573	1 699	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

81

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.114.09 A	Mission création banque développe- ment (Etudes)	15	—	—	—	11. 5.66	15	—	14	DELMAS (F) - 2 mois OLEFFE (B) - 2 mois CARBONELLE (B) - 2 mois
213.114.15 N	Recherches géologiques et minières dans le parc de la Kagera	420	420	20. 9.66		14.12.66	189	231	184	KRUPP (A) - 15 mois TSCHOEPKE (D)
213.114.23 A	Formation des cadres des coopéra- tives agricoles	9	—	—			9	—	9	SCHOLZ (D) - 4 mois
213.814.26 N	Formation des cadres des coopéra- tives agricoles	878	456	9. 6.67			582	296	394	BDPA (F) - 34 mois
213.814.38 A	Programmes de formation de cadres pour l'enseignement audio-visuel	56	550	6. 5.69			—	56	—	
Total : 5 projets		1 378					795	583	601	

Situation des projets du 2° FED en exécution

82

INVESTISSEMENTS

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.015.07	Extension de l'Institut de pédiatrie de l'Université de Dakar	243	393	6. 5.66	757		11	232	8	
211.015.08	Campagne de lutte contre la peste bovine 3 ^e phase	288	396	6. 7.66	499		236	52	234	
211.015.09	Route du Dieri	4 861	408	4. 8.66	594		284	4 577	23	
211.015.10	Construction de 2 abattoirs régionaux à Saint-Louis et à Thiès	405	408	4. 8.66			—	405	—	Prép.
211.015.12	Construction de deux ponts en Basse-Casamance, à Baïba et Diouloulou	587	414	11.10.66	610		587	—	378	
211.015.16	Adduction d'eau de Dakar	6 600	464	19. 9.67			—	6 600	—	A/C 742 - fourn. tuyaux; A/C 777 - pose tuyaux; la date d'ouverture des offres sera publiée au Journal officiel des Communautés Européennes
	Total : 6 projets	12 984					1 118	11 866	643	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

83

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.015.03	1^{re} tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	6 191 3 129	327	4. 6.65		7.12.65	6 191 3 129	— —	6 191 3 129	Terminée
214.015.06	2^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	4 286 2 518					391	6.7.66	464,496 522 550 annulé 570,597 648	
214.015.14	3^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	932 4 071	458	20.9.67	539		932 3 952	— 119	932 3 856	
214.015.20	4^e tranche Amélioration structurelle	3 516	490	29.5.68	655		2 388	1 128	2 042	A/C 751 -fourn. ossatures mét; Ap.
214.015.21	5^e tranche Soutien des prix	3 338	492	28.5.68			3 299	39	3 289	
214.015.28	5^e tranche	7 041	552				—	7 041	—	Prép.
	Total : 6 projets	35 022					26 695	8 327	26 243	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

84

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.015.05	Développement culture du coton Sénégal oriental et Basse Casamance	1 071	359	22.12.65	491.609 566.658		1 012	59	787	
215.015.18	Développement culture du riz et des bananes en Casamance	1 829	484	29. 4.68			754	1 075	315	Prép.
215.015.19	Développement de la culture cotonnière intensive au Sine-Salam	2 679	485	6. 6.68	709		149	2 530	46	A/C 815: constr. hang.; ouv. 13.10.69 A/C 787: fourn. véhicules; Ap.
215.015.25	Amélioration des Mils	1 205	549				—	1 205	—	Prép.
215.015.26	Développement prod. arachides de bouche, région Sine - Saloum	1 134	548				—	1 134	—	Prép.
	Total : 5 projets	7 918					1 915	6 003	1 148	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

85

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.115.01 A	Alimentation en eau Dakar (Etude)	5	—	—	—	21. 8.64	5	—	5	Terminée
212.115.04 A	Puits et forage 2 ^e tranche (Etude)	6	—	—	—	5. 7.65	6	—	6	Terminée
212.115.13 A	Amélioration du mil	2	—	—			2	—	2	Terminée
212.115.15 A	Etude sur l'aménagement des plaines de Boghé et Nianga	9	—	—			9	—	9	Terminée
212.115.24	Etude création petites et moyennes industries	5					—	5	—	
212.115.27	Aménagement hydro-agricole de Nianga	167					—	167	—	
	Total : 6 projets	194					22	172	22	
212.815.99	Contrôle technique	1 558	—	—			463	1 095	460	
	Total :	1 752					485	1 267	482	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

86

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.115.17 A	Etude sur les investissements routiers	11	—	—			11	—	11	Terminée
213.115.23 A	Alphabétisation fonctionnelle, en milieu rural	7	—	—			—	7	—	
Total : 2 projets		18					11	7	11	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

87

INVESTISSEMENTS

Pays : SOMALIA

Date de mise à jour : 30.6.69

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.016.05	Route Scialambot - Genale - Goluen	1 569	319	19. 5.65	532	10. 8.65	1 569	—	502	
211.016.06	Route Afgoi - Baidoa	4 850	309	25. 3.65	521.531 669.680	24. 1.67	3 780	1 070	1 036	
211.016.15	Construction et équipement de 4 bâtiments scolaires et agrandissement de l'école secondaire à Mogadiscio	2 143	455	14.12.67			112	2 031	37	
211.016.21	Aide temporaire à la production bananière	549	482	22. 3.68	635	20. 2.68	549	—	404	
211.016.23	Fourniture de mobilier scolaire pour 90 classes primaires	80	506	2. 9.68			—	80	—	Prép.
211.016.25	Aménagement de pompes	318	533	14. 2.69			228	90	19	Prép.
211.016.26	Télécommunications par Faisceaux hertziens	3 275	566				—	3 275	—	Prép.
	Total : 7 projets	12 784					6 238	6 546	1 998	

Situation des projets du 2° FED en exécution

88

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour: **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.016.24	Amélioration de l'état sanitaire et de la qualité du bétail	5 953	521				883	5 070	18	Prép.
215.016.28	Station de multiplication végétale et Form. pers.	527	558				—	527	—	Prép.
	Total : 2 projets	6 480					883	5 597	18	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

89

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.116.01 A	Construction 8 établissements scolaires (Etudes)	138	—	—	—	23. 4.65	129	9	110	1 ^{re} phase terminée le 22.7.1965 2 ^e phase SAIS (It.) - 11 mois
212.116.02 A	Route Afgoi - Baïdoa (Etudes)	375	—	—	—	13.10.65	374	1	364	KOCKS (All.) - 10 mois
212.116.08 A	Installation de 70 pompes (Etudes)	3	—	—	—	16.11.65	3	—	3	Terminée
212.116.10 A	Etude « Amélioration de la santé et de la qualité des bovidés »	45	—	—	—	7. 6.66	45	—	45	Terminée
212.116.11	Palmiers datiers dans la Migiurtinia	160	—	—	—	21. 4.67	12	148	12	PROBI (I) - 3 mois
212.216.12 A	Route Scialambot - Genale - Goluen (Dir. travaux)	60	—	—	—	—	60	—	57	INTERTRAFIC (All.) - 15 mois
212.116.13 A	Institut de recherche vétérinaire	1	—	—	—	28.11.66	1	—	1	Terminée
212.116.14 A	Développement Télécommunications	136	—	—	—	24. 7.67	108	28	92	STET (It.)
212.116.16 A	Etude Installation de 70 pompes	44	—	—	—	13.11.67	44	—	44	Terminée
212.016.17 N	Aide temporaire pour l'exploitation de l'hôpital de Mogadiscio	1 419	451	25.7.67	—	28. 6.67	1 316	103	681	
212.116.18 A	Centre de formation professionnelle et artisanale	56	—	—	—	—	—	56	—	Procédure d'annulation en cours

Situation des projets du 2^e FED en exécution

90

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.116.19 A	Expertise sur possibilités réduction coût d'exploitation Hôpital de Mogadiscio	4	—	—		21. 4.67	4	—	4	Terminée
212.116.20 A	Etude sur les bananes	2	—	—		19.10.67	2	—	2	Terminée
212.116.22 A	Etude « Transport de bananes »	3	—	—		14. 9.67	3	—	3	Terminée
212.216.27 A	Surveillance de travaux	88				6.12.68	88	—	31	2e Phase SAIS (I) 18 mois
212.016.29	Aide temp. exploitation Hôpital Général Mogadisuo	390	565				—	390	—	
	Total : 16 projets	2 924		—			2 189	735	1 449	
212.816.99	Contrôle technique	523	—	—			115	408	65	
	Total :	3 447					2 304	1 143	1 514	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

91

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.816.03 N	Exploitation Hôpital Mogadiscio	1 064	306	18. 5.65	—	10. 2.65	539	525	649	
213.116.04 A	Mission 1 ^{ère} tr. télécommunications (Etude)	4	—	—		21. 3.66	4	—	4	Terminée
Total : 2 projets		1 068					543	525	653	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

92

SECOURS D'URGENCE

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.016.07	Aide à la population frappée par la famine	250	313	6. 4.65	408	30. 4.65	201	49	202	
216.016.09	Aide temporaire pour l'exploitation de l'Hôpital de Mogadiscio	1 600	390	11. 5.66		18. 5.66	1 600	—	990	
Total : 2 projets		1 850					1 801	49	1 192	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

93

INVESTISSEMENTS

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.017.01	Aménagement 3 polders lac Tchad	810	310	12. 4.65	523 584 618	16.6.67	746	64	530	
211.017.05	Amélioration production cotonnière	1 516	322	13. 5.65	437 526 608	8.12.65	1 516	—	1 516	
211.017.06	Achèvement projet hydraulique villageoise (165 puits)	2 025	220 Ave- nant	12. 5.65	562		1 302	723	500	
211.017.07	Lycée technique commercial de Fort-Lamy - extension	97	326	5. 5.65	323	13. 9.65 avenant n ^o 3	97	—	97	Projet terminé
211.017.09	Office national pharmaceutique	648	344	20. 9.65	506		616	32	616	
211.017.15	Construction de 153 puits au Tchad	2 228	378	11. 2.66	752	22.6.67	92	2 136	82	
211.017.17	Extension à l'Est de la République du Tchad de la campagne conjointe contre la peste bovine	549	396	6. 7.66	500		516	33	504	
211.017.18	Institut d'enseignement zootechnique	992	397	12. 7.66	(659 caduc)		—	992	—	A/C 790: constr. Institut; Ap.
211.017.19	Route Fort-Lamy - Guelendeng	6 796	403	20. 6.66	555	11.12.67	6 350	446	3 281	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

94

INVESTISSEMENTS

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.017.20	Aménagement passages d'eaux pistes cotonnières	2 188	403	20. 6.66	628	20. 1.67	2 118	70	749	
211.017.24	Bitumage route Fort-Lamy-Massaguet	3 028	435	7. 2.67	611	14. 3.68	3 028	—	2 056	
211.017.29	Extension du collège agricole de Ba-Illi	219	467	17.11.67	692	23.11.68	166	53	35	
211.017.30	Extension de l'hôpital d'Abéché	1 823	489	1. 4.68		11.1.69	112	1 711	9	Prép.
211.017.37	Amélioration de la productivité cotonnière	723	528	31.12.68	717		643	80	593	
211.017.39	Aménagements complémentaires Hôpital de Fort-Lamy	243	569				—	243	—	Prép.
211.017.41	Amélioration productivité cotonnière	907					—	907	—	A/C 807: fourn. produits chimiques; ouv.: 21.7.69
	Total : 16 projets	24 792					17 302	7 490	10 568	

Situation des projets du 2° FED en exécution

95

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.017.03	1^{re} tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	1 730 —	302	2. 3.65			1 730 —	— —	1 730 —	Terminée.
214.017.14	2^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	1 069 —	373	4. 2.66			1 069 —	— —	1 069 —	Terminée
214.017.27	3^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	911	453	25. 7.67	—		911	— —	632	
214.017.40	5^e tranche Soutien des prix	466	562				—	466	—	
	Total : 4 projets	4 176					3 710	466	3 431	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

96

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.017.36	Développement de la production de gomme arabique	374	517	28.10.68			—	374	—	
215.017.38	Achat pulvérisateurs	59	—	—			59	—	59	Projet terminé
Total : 2 projets		433					59	374	59	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

97

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.017.10 N	Sondages pour l'adduction d'eau Fort-Lamy (Etudes)	208	342	20. 9.65	—	13.10.65	208	—	208	Terminée
212.117.02 A	Etude alimentation eau Fort-Lamy	279	—	—	—	13. 9.65	279	—	279	Terminée
212.117.04 A	Etude Architecturale, institut d'enseignement zootechnique et vétérinaire à Fort-Lamy	60	—	—	—	23.11.65	59	1	47	DOLPHIN & PALM (B) - 8 mois
212.117.08 A	Etude bitumage route Fort-Lamy/Massaguet	39	—	—	—	6.12.65	39	—	39	Terminée
212.117.11 A	Etudes Extension Hôpital d'Abeche	42	—	—	—	13.12.65	41	1	40	KLAUSS (All.) - 6 mois
212.117.12 A	Etude aménagement route F. Lamy/Guelendeng	25	—	—	—	25. 1.66	25	—	25	Terminée
212.117.13 A	Etude aménagement 3 polders expérimentaux	5	—	—	—	29.10.65	5	—	5	Terminée
212.217.16 A	Assistance technique pour l'amélioration de la productivité cotonnière (Direction travaux)	333	—	—	—	13. 5.66	333	—	275	CFDT (F) - 3 ans
212.817.23 A	Enquête préliminaire socio-économique, développement Moyen-Chari	12	—	—	—	17.10.66	12	—	12	Terminée

Situation des projets du 2° FED en exécution

98

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.117.26 A	Huilerie de coton à Gounon-Gaya	44	—	—	—	18.3.68	44	—	25	C.F.D.T.
212.217.31 A	Route Fort-Lamy - Guelendeng (Direction Travaux)	292	—	—	—	9.2.68	292	—	149	STAIM (I) RTE ENGINEERING (F)
212.217.32 A	Route Fort-Lamy - Massaguet (Direction travaux)	184	—	—	—	9.2.68	184	—	99	STAIM (I) RTE ENGINEERING (F)
Total : 12 projets		1 523					1 521	2	1 203	
212.817.99	C.T.	763	—	—			393	370	348	
Total :		2 286					1 914	372	1 551	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

99

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.417.22 N	Formation professionnelle d'ouvriers de l'usine de la Sté textile du Tchad à Fort-Archambault	65	419	23.11.66	—	9. 6.66	65	—	65	Terminée
213.817.21 A	Etude EURATOM « Destructions cysticerques »	2	—	—	—	18. 4.66	2	—	2	Terminée
Total :		67					67	—	67	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

100

Prêts spéciaux

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221.017.25	Usine textile de Fort Archambault (investissement)	1 215	447	21. 4.67	—	27. 6.67	1 215	—	1 147	Plan d'amortissement établi par la B.E.I.
Total :		1 215					1 215	—	1 147	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

101

INVESTISSEMENTS

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.018.02	Route Lomé-Tsevié	1 446	348	13.10.65	678		1 425	21	425	
211.018.07	Bitumage des routes Atakpamé-Palimé et Atakpamé-Badou	1 053	427	9.12.66			932	121	43	(Appel d'offres restreint)
211.018.11	Modernisation route Lomé-Palimé	3 760	493	23.7.68	678		3 342	418	183	
211.018.15	Achèvement route Atakpamé-Badou	1.134	553				—	1.134	—	
Total : 4 projets		7 393					5 699	1 694	651	

Situation des projets du 2^e FED exécution

102

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.018.03	1^{re} tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	109 399	351	7.10.65	525		109 392	— 7	109 381	
214.018.10	2^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	185 699	477	21. 2.68	665 715		161 316	24 383	133 209	
214.018.13	3^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	367 1 343	537	25. 2.69			346 —	21 1 343	173 —	A/C 805: fourn, produits chimiques et matériels; ouv.: 14.7.69
Total : 3 projets		3 102					1 324	1 778	1 005	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

103

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.018.09	Extension de la ferme avicole de Baginda	280	457	26. 7.67	—		—	280	—	Prép.
215.018.17	Création 3 000 ha palmeraies sélectionnées	2 160	574				—	2 160	—	Prép.
Total : 2 projets		2 440					—	2 440	—	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

104

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.118.01 A	Etude d'assistance technique pour reconversion chemin de fer	15	—	—	—		—	15	—	SEDES (F)
212.818.04 A	Mission temporaire d'assistance technique au Togo (envoi d'experts)	129	—	—	—	15.10.65	119	10	40	SEDES (F) - 1 an
212.118.05 N	Route Tsevie-Blitta et Lome-Palime (Etudes)	583	374	16. 2.66	—	28. 9.66	567	16	551	STAIM (It) - 14 mois WALTER (All) - 16 mois HOLFELDER (All.) - 16 mois
212.118.08 A	Etude des transports	30	—	—			—	30	15	
212.118.12 A	Mise au point d'un projet « Palmiers à huile »	36	—	—			—	36	—	INDACOM (B)
212.818.14	Développement région centrale et des plateaux	760	545	18. 5.69			378	382	—	
212.118.16	Etude nouvelles installations portuaires	30	—	—			—	30	—	
	Total : 7 projets	1 583					1 064	519	606	
212.818.99	Contrôle technique	233	—	—			212	21	209	
	Total :	1 816					1 276	540	815	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

105

INVESTISSEMENTS

Pays : ANTILLES NÉERLANDAISES

Date de mise à jour : 30.6.69

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.030.01	Alim. en eau potable St. Martin	1 925	363	15. 4.66	623,625 633.634		1 875	50	189	
311.030.02	Pont à Aruba	1 140	398	1. 8.66	613		838	302	278	
311.030.03	Construction de routes à Curaçao	2 917	428	25.11.66			—	2 917	—	Prép.
311.030.04	Aménagement de l'aéroport de Curaçao	727	428	25.11.66			—	727	—	Prép.
311.030.07	Construction du Marché central à Willemstad	2 228	474	25. 1.68			—	2 228	—	Prép.
311.030.09	Appontement à Bonaire	1 220					—	1 220	—	Prép.
	Total : 6 projets	10 157					2 713	7 444	467	

Situation des projets du 2° FED en exécution

106

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : ANTILLES NEERLANDAISES

Date de mise à jour : 30.6.69

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.830.99	C.T.	224	—	—			137	87	135	
312.130.05 A	Hôpital d'ARUBA (étude)	4	—	—		22.12.66	4	—	4	LAURENT (B)
312.130.06 A	Enfance inadaptée (étude)	13	—	—	—		13	—	11	SCHOUTEN (N) - 1 mois
312.130.08 A	Préparation et surveillance des projets de travaux publics .	100	—	—			100	—	—	VAN VELSEN (PB) VRIJENS (B)
	Total :	341					254	87	150	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

107

INVESTISSEMENTS

Pays : **COMORES**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.031.03	Formation sanitaire de Foubuni	241	318	28. 6.65	445 581		221	20	217	
311.031.04	Baguage des cocotiers dans l'Archipel	567	417	12.12.66			—	567	—	Prép.
311.031.05	Amélioration du réseau routier	1 803	509	20.8.68			—	1 803	—	A/C 768 - amén. routes; Ap.
Total : 3 projets		2 611					221	2 390	217	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

108

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : COMORES

Date de mise à jour : 30.6.69

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.131.01 A	Modernisation du réseau routier (Etudes)	163	—	—	—	19. 2.65	163	—	163	Terminée
312.131.02 A	Electrification des villes de Moroni et Mutsamudu (Etudes)	4	—	—	—	5. 5.65	4	—	4	E.D.F. (F) - 2 mois
	Total : 2 projets	167					167	—	167	
312.831.99	C.T.	69	—	—			—	69	—	
	Total :	236					167	69	167	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

INVESTISSEMENTS

Pays : Territoire Français des Afars et des Issas

Date de mise à jour : 30.6.69

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.032.01	Constr. 3 châteaux d'eau à Djibouti	606	405	3.10.66	703		—	606	—	
311.032.03	Lotissement des salines	1 206	530	4. 2.69			—	1 206	—	Prép.
	Total : 2 projets	1 812					—	1 812	—	

Situation des projets du 2° FED en exécution

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : Territoire Français des Afars et des Issas

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.69

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.132.02 A	Lotissements salines (Etudes)	19	—	—	—		19	—	16	S.C.E.T. (F) - 6 mois
	Total : 1 projet	19					19		16	
312.832.99	C.T.	16	—	—			2	14	2	
	Total :	35	—	—	—		21	14	18	

Situation des projets du 2° FED en exécution

INVESTISSEMENTS

Pays : **NOUVELLE CALÉDONIE**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.036.01	Construction de 5 ponts sur la Côte Est	2 395	429	30. 1.67	643		54	2 341	55	
311.036.02	Construction d'un poste d'accostage au port de Nouméa	671	478	8.10.68			—	671	—	A/C 654: Appel d'offres restreint, Ap.
Total : 2 projets		3 066					54	3 012	55	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

112

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : NOUVELLE CALÉDONIE

Date de mise à jour : 30.6.69

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.836.99	C.T.	102	—	—			60	42	11	
	Total :	102					60	42	11	

Situation des projets du 2° FED en exécution

PRÊTS SPÉCIAUX

Pays : **NOUVELLE CALÉDONIE**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321.036.02	Construction d'un poste d'accostage au Port de Nouméa	1 000	478	24.12.68			1 000	—	—	A/C 654: Appel d'offres restreint, Ap.
Total :		1 000					1 000	—	—	

Situation des projets du 2° FED en exécution

INVESTISSEMENTS

Pays : POLYNESIE

Date de mise à jour : 30.6.69

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.037.01	Constructions scolaires	869	430	30. 1.67	653		869	—	112	
	Total : 1 projet	869					869	—	112	

Situation des projets du 2° FED en exécution

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **POLYNESIE**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.837.99	C.T.	51	—	—			51	—	17	
Total :		51					51	—	17	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

116

INVESTISSEMENTS

Pays : **St PIERRE ET MIQUELON**

Date de mise à jour : 30.6.69

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.039.01	Amélioration de l'adduction d'eau à Saint-Pierre	466	497	24. 9.68			—	466	—	A/C 783: Lot n° 1: fourn. tuyaux; Ap. Lot n° 2: pose tuyaux; ouv.: 15.7.69
Total :		466					—	466	—	

Situation des projets du 2° FED en exécution

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : St PIERRE ET MIQUELON
Date de mise à jour : 30.6.69

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.839,99	C. T.	12	—	—			6	6	7	
Total :		12					6	6	7	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

118

INVESTISSEMENTS

Pays : **SURINAM**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.040.05	Constructions scolaires (2 ^e phase)	960	440	24. 4.67	674		812	148	127	
311.040.08	Amélioration route côtière est-ouest	1 612	510	16. 1.69			—	1 612	—	A/C 819: trav. routiers; onv. 13.10.69
311.040.09	Aménagement de polders à Tawajari	1 316	518	13. 1.69			—	1 316	—	Prép.
311.040.12	Route Coppename-Ingikonde	1 167	559				—	1 167	—	Prép.
311.040.13	Magasin central pour serv. pharmac. à Paramaribo	645	560				—	645	—	Prép.
311.040.14	Construction internat Paramaribo - enseig. sec.	1 114	570				—	1 114	—	Prép.
311.040.15	Constructions scolaires - 3 ^e phase	4 413	576				—	4 413	—	Prép.
	Total : 7 projets	11 227					812	10 415	127	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

119

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : SURINAM

Date de mise à jour : 30.6.69

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.140.01 A	Hangars portuaires à Paramaribo (Etudes)	31	—	—	—	29.10.65	31	—	25	INTERTRAFFIC (All.) - 7 mois KIENBAUM BERATUNG (All.)
312.140.02 N	Assainissement Paramaribo (Etudes)	150	365	15. 4.66	—		135	15	113	VERDEYEN - MOENAERT (B-L)
312.140.04 A	Plantation 2.000 ha de cocotiers, district Coronie (Etudes)	7	—	—	—	17.10.66	4	3	3	OHLER (N) - 1 mois
312.140.06 A	Institut pour l'enseignement secondaire et semi-universitaire (études)	28	—	—			25	3	6	VAN OERLE (N)
	Total : 4 projets	216					195	21	147	
312.840.99	C.T.	203	—	—			130	73	127	
	Total :	419					325	94	274	

Situation trimestrielle des projets du 2^e FED en exécution

PRÊTS SPÉCIAUX

Pays : **SURINAM**Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321.040.07	Construction de hangars portuaires à Paramaribo	1 856	487	19. 7.68	739		1 856	—	—	
Total :		1 856					1 856	—	—	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

121

INVESTISSEMENTS

Pays : **WALLIS ET FUTUNA**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.041.01	Pistes à Futuna	607	514	24.12.68	762		—	607	—	
Total : 1 projet		607					—	607	—	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

122

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : WALLIS ET FUTUNA

Date de mise à jour : 30.6.69

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
No comptable	Intitulé		No	Date signature	No des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.841.99	C.T.	15					11	4	—	
		15					11	4	—	

Situation des projets du 2° FED en exécution

123

INVESTISSEMENTS

Pays : GUADELOUPE

Date de mise à jour : 30.6.69

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.033.01	Construction d'un appontement au port de Marigot	375	366	11. 2.66			—	375	—	A/C 699 - construction; Ap
311.033.02	Route de contournement de Pointe-à-Pitre	2 228	515	24. 7.68			—	2 228	—	A/C 813: trav. routiers; ouv. 6.10.69
Total : 2 projets		2 603					—	2 603	—	

Situation des projets du 2° FED en exécution

124

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **GUADELOUPE**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.833.99	C.T.	65	—	—			128	- 63	128	
312.133.03	Etude « Mise en valeur de la Côte sous le vent »	33	—	—			—	33	—	
Total :		98					128	- 30	128	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

125

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **GUYANE**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.134.01 A	Etude « Port du Degrad des cannes »	260	—	—			210	50	170	I.P.A. (All.)
312.834.99	C.T.	5	—	—			—	5	—	
Total :		265					210	55	170	

Situation des projets du 2° FED en exécution

126

INVESTISSEMENTS

Pays : **MARTINIQUE**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.035.01	Assainissement de Fort de France et de Schoelcher	1 269	513	24. 7.68			—	1 269	—	Prép.
311.035.02	Chemin départemental 15 Lamentin-Marigot	2 431	532	24.12.68			—	2 431	—	Prép.
	Total : 2 projets	3 700					—	3 700	—	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

127

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MARTINIQUE**

Date de mise à jour: **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signa- ture	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.835.99	C.T.	41	—	—			—	41	—	
Total:		41					—	41	—	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

128

INVESTISSEMENTS

Pays : **RÉUNION**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.038.01	Aménagement hydro-agricole du Bras de la plaine (2 ^e phase)	4 051	411	17.10.66	606 627		2 727	1 324	308	
311.038.02	Extension du port de la Pointe des Galets	4 051	418	17.10.66	579		3 443	608	617	
Total : 2 projets		8 102					6 170	1 932	925	

Situation des projets du 2° FED en exécution

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **RÉUNION**

Date de mise à jour : **30.6.69**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.838.99	C.T.	203	—	—			57	146	56	
	Total :	203					57	146	56	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

130

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : TOUS TERRITOIRES

Date de mise à jour : 30.6.69

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.880.31	Photothèque	9	—	—			9	—	6	
212.880.99	Inspection divers	639	—	—			639	—	167	
212.880.98	Convocation contrôleurs délégués	14	—	—			14	—	14	
212.180.43	Etude « Prix de revient du thé »	21	—	—			21	—	21	Etude terminée
Total : 4 projets		683					683	—	208	

SERVICES DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

8160*/1/VI/1969/5