

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE
COMMISSION

Direction générale du développement de l'outre-mer
Direction du Fonds européen de développement

Fonds Européen de Développement

Situation trimestrielle des projets du 2^{ème} F E D en exécution

Date de mise à jour : 30 juin 1967

Fonds Européen de Développement

Situation trimestrielle des projets du 2^{ème} F E D en exécution

Date de mise à jour : 30 juin 1967

	Pages
Liste des abréviations	III
Récapitulation tous pays et territoires	IV - V
Récapitulation projets d'investissement économique et social	VI
Récapitulation projets d'Aide à la Production	VII
Récapitulation projets d'Aide à la Diversification	VIII
Récapitulation Assistance technique liée	IX
Récapitulation Coopération technique Générale	X - XII
Frais financiers et administratifs	XIII
Prêts spéciaux	XIV
E A M A :	
BURUNDI	1
CAMEROUN	6
CENTRAFRIQUE	12
CONGO (Brazza)	17
CONGO (Kinshasa)	20
COTE D'IVOIRE	24
DAHOMÉY	29
GABON	34
HAUTE VOLTA	35
MADAGASCAR	40
MALI	47
MAURITANIE	52
NIGER	55
RWANDA	60
SÉNÉGAL	65
SOMALIE	69
TCHAD	74
TOGO	81
T O M :	
ANTILLES NÉERLANDAISES	85
COMORES	87
Territoire Français des Afars et des Issas	89
NOUVELLE CALÉDONIE	91
POLYNÉSIE	93
ST-PIERRE ET MIQUELON	95
SURINAM	96
D O M :	
GUADELOUPE	98
GUYANE	
MARTINIQUE	100
RÉUNION	101

LISTE DES ABRÉVIATIONS :

Prép.	= Dossier d'appel à la concurrence en préparation
A/O	= Appel à la concurrence n°... lancé pour ...
ouv.	= Date de l'ouverture des soumissions
Ap.	= Adjudicataire provisoire désigné ou encore à désigner; marché en voie d'approbation
R.P.	= Réception provisoire prononcée le ...
R.D.	= Réception définitive prononcée le ...
amél.	= amélioration
trav.	= travaux
constr.	= construction
fourn.	= fourniture
amén.	= aménagement
A	= procédure accélérée
N	= procédure normale
C.T.	= contrôle technique

VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN :

Prép.	= Ausschreibungsunterlagen in Vorbereitung
A/O	= Ausschreibung Nr. ... über ... veröffentlicht
ouv.	= Zeitpunkt der Angebotseröffnung
Ap.	= Vorläufiger Auftragnehmer bestimmt oder noch zu bestimmen; Auftragserteilung noch zu genehmigen
R.P.	= Vorläufige Abnahme erfolgt am ...
R.D.	= Endgültige Abnahme erfolgt am ...
amél.	= Verbesserung
amén.	= Ausbau
trav.	= Arbeiten
constr.	= Bau
fourn.	= Lieferung
A	= Beschleunigtes Verfahren
N	= Normale Verfahren
C.T.	= Technische Kontrolle

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI :

Prép.	= Capitolato d'appalto in corso di stesura
A/O	= Bando di gara n. ... lanciato per ...
ouv.	= data di apertura delle offerte
Ap.	= aggiudicatario provvisorio scelto o da designare; contratto in corso di approvazione
R.P.	= collaudo provvisorio avvenuto il ...
R.D.	= collaudo definitivo avvenuto il ...
amél.	= lavori di miglioria
amén.	= sistemazione
trav.	= lavori
constr.	= costruzione
fourn.	= fornitura
A	= procedura accelerata
N	= procedura normale
C.T.	= controllo tecnico

LIJST VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN :

Prép.	= Bestek in voorbereiding
A/O	= Aanbestedingsbericht nr. ... voor ...
ouv.	= Datum opening der inschrijvingen
Ap.	= Voorlopige begunstigde aangeduid of nog aan te duiden; kontrakt onderworpen aan goedkeuringsmodaliteiten
R.P.	= Voorlopige opname gedaan op ...
R.D.	= Definitieve opname gedaan op ...
amél.	= verbetering
amén.	= aanleg
trav.	= werken
constr.	= bouw
fourn.	= levering
A	= Spoed procedure
N	= Normale procedure
C.T.	= Technische controle

Récapitulation tous pays et territoires

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.67

Nature des interventions	E A M A					
	Engagement initial	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé + suppléments autorisés	Total des engagements	Dépenses effectuées
		Nombre	Montant global			
	1	2	3	4	5	6
1) Subventions						
Projets d'investissement économique et social	208 481	177	25 478	183 003	208 481	8 189
Assistance technique liée aux investissements	17 990	165	11 028	6 962	17 990	7 161
Contrôle technique	8 661	—	2 125	6 446	8 571	317
Coopération technique générale	20 398	103	12 443	7 955	20 398	9 884
Aide à la production	62 529	21	31 687	30 842	62 529	26 813
Aide à la diversification	56 640	66	31 771	24 869	56 640	15 776
Secours d'urgence	1 850	11	1 770	80	1 850	1 010
Bonification d'intérêt	—		—	—	—	—
Frais administratifs et financiers	454		454	—	454	422
Total :	377 003	543	116 756	260 157	376 913	69 572
2) Prêts spéciaux { investissements diversification	7 227 10 126	—	—	—	17 353	—
3) Avances aux caisses de stabilisation	916		916		916	—

Récapitulation tous pays et territoires

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.67

Nature des interventions	T.O.M. et D.O.M.						Tous pays et territoires	
	Engagement initial	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé + suppléments autorisés	Total des engagements	Dépenses effectuées	Total général	
		Nombre	Montant global				Engagements (5 + 11)	Dépenses (6 + 12)
7	8	9	10	11	12	13	14	
1) Subventions								
Projets d'investissement économique et sociale	20 806	3	263	20 543	20 806	102	229 287	8 291
Assistance technique liée aux investissements	413	6	212	201	413	200	18 403	7 361
Contrôle technique	572		183	389	572	11	9 143	328
Coopération technique générale	—			—	—	—	20 398	9 884
							62 529	26 813
							56 640	15 776
							1 850	1 010
Bonification d'intérêt	—					—	—	—
Frais administratifs et financiers	—					—	454	422
Total :	21 791	9	658	21 133	21 791	313	398 704	69 885
2) Prêts spéciaux	—				—	—	17 353	—
3) Avances aux caisses de stabilisation	—				—	—	916	916

Projets d'investissement économique et social
Récapitulation tous pays et territoires

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.67

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé + suppl. autorisés	Total des engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	5	6 149	12	232	5 917	6 149	142
Cameroun	5	11 019	9	4 621	6 398	11 019	574
Centrafrique	8	12 132	4	459	11 673	12 132	—
Congo (Brazza)	6	8 168	6	2 471	5 697	8 168	524
Congo (Kinshasa)	8	35 177	7	528	34 649	35 177	694
Côte d'Ivoire	2	2 249	15	177	2 072	2 249	80
Dahomey	5	13 643	2	340	13 303	13 643	36
Gabon	—	—	—	—	—	—	—
Haute Volta	6	13 082	23	725	12 357	13 082	472
Madagascar	11	33 979	20	5 937	28 042	33 979	1 392
Mali	5	9 988	17	3 526	6 462	9 988	324
Mauritanie	5	11 307	7	1 157	10 150	11 307	584
Niger	6	9 452	9	1 963	7 489	9 452	1 419
Rwanda	3	2 229	19	623	1 606	2 229	154
Sénégal	5	6 384	—	186	6 198	6 384	124
Somalie	3	8 562	2	52	8 510	8 562	78
Tchad	13	22 895	24	2 425	20 470	22 895	1 554
Togo	2	2 066	1	56	2 010	2 066	38
Total E.A.M.A. :	98	208 481	177	25 478	183 003	208 481	8 189
Antilles néerlandaises	4	6 709	1	64	6 645	6 709	4
Comores	2	790	1	199	591	790	98
Côte Française des Somalis	1	606	—	—	606	606	—
Nouvelle Calédonie	1	2 395	—	—	2 395	2 395	—
Polynésie	1	869	—	—	869	869	—
St Pierre et Miquelon	—	—	—	—	—	—	—
Surinam	1	960	—	—	960	960	—
Guadeloupe	1	375	—	—	375	375	—
Guyane	—	—	—	—	—	—	—
Martinique	—	—	—	—	—	—	—
Réunion	2	8 102	1	—	8 102	8 102	—
Total T.O.M. et D.O.M. :	13	20 806	3	263	20 543	20 806	102
Total général :	111	229 287	180	25 741	203 546	229 287	8 291

**Aide à la production
Récapitulation**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.67

Pays	Programmes		Soutien des prix				Amélioration structurelle					Total dépenses (7 + 12)
	N°	Montant global	Engage- ments décidés	Déjà engagé	Solde engage- ment	Dépenses	Engage- ments décidés	Marché, contrat et devis passés		Solde engage- ment	Dépenses	
								Nombre	Montant			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Cameroun	3	4 890	1 397	913	484	255	3 493	7	1 987	1 506	2 287	2 542
Centrafrique	4	4 432	2 655	2 164	491	1 486	1 777	3	1 046	731	985	2 471
Dahomey	3	3 088	916	213	703	380	2 172	2	267	1 905	106	486
Madagascar	2	11 474	3 346	2 179	1 167	541	8 128	2	812	7 316	838	1 379
Mali	2	2 843	990	216	774	—	1 853	1	1 318	535	956	956
Niger	2	2 030	1 184	1 184		83	846	4	206	640	196	279
Sénégal	3	29 097	11 409	10 477	932	10 477	17 688	1	5 656	12 032	5 424	15 901
Tchad	3	3 710	3 710	2 799	911	2 586	—	—	—	—	—	2 586
Togo	1	965	748	229	519	108	217	1	21	196	105	213
Total :	23	62 529	26 355	20 374	5 981	15 916	36 174	21	11 313	24 861	10 897	26 813

**Aide à la diversification
Récapitulation**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.67

Pays	Programmes		Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
	Nombre	Engagement initial	Nombre	Montant			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	2	5 250	2	246	5 004	5 250	76
Cameroun	1	749	6	654	95	749	617
Centrafrique	—	—			—	—	—
Congo (Brazza)	3	5 169	16	2 117	3 052	5 169	150
Congo (Kinshasa)	—	—			—	—	—
Côte d'Ivoire	3	35 388	11	26 347	9 041	35 388	13 953
Dahomey	1	486			486	486	—
Gabon	—	—			—	—	—
Haute Volta	1	1 175			1 175	1 175	—
Madagascar	2	284	2	237	47	284	108
Mali	1	47	11	30	17	47	11
Mauritanie	1	1 357	2	1 337	20	1 357	324
Niger	1	936			936	936	—
Rwanda	3	4 448	13	518	3 930	4 448	278
Sénégal	1	1 071	3	285	786	1 071	259
Somalie	—	—			—	—	—
Tchad	—	—			—	—	—
Togo	1	280			280	280	—
Total :	21	56 640	66	31 771	24 869	56 640	15 776

Assistance technique liée aux investissements
Récapitulation tous pays et territoires

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.67

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé + suppl. autorisés	Total des engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	9	1 771	15	582	1 189	1 771	503
Cameroun	8	377	8	285	92	377	180
Centrafrique	10	1 372	17	818	554	1 372	647
Congo (Brazza)	6	412	3	257	155	412	78
Congo (Kinshasa)	10	462	11	268	194	462	239
Côte d'Ivoire	5	52	5	52		52	26
Dahomey	5	587	7	198	389	587	144
Gabon	3	2 378	9	2 350	28	2 378	1 329
Haute Volta	11	1 129	13	1 064	65	1 129	792
Madagascar	11	1 030	10	682	348	1 030	384
Mali	14	1 191	14	911	280	1 191	637
Mauritanie	2	35	1	21	14	35	8
Niger	9	733	6	326	407	733	247
Rwanda	18	1 848	20	1 010	838	1 848	575
Sénégal	3	12	4	12		12	12
Somalie	12	2 845	8	548	2 297	2 845	431
Tchad	10	1 044	10	991	53	1 044	574
Togo	4	712	4	653	59	712	355
Total E.A.M.A. :	150	17 990	165	11 028	6 962	17 990	7 161
Antilles néerlandaises	1	10	2	10		10	6
Comores	2	168	2	167	1	168	166
Côte Française des Somalis	1	19	—	—	19	19	—
Nouvelle Calédonie	—	—	—	—	—	—	—
Polynésie	—	—	—	—	—	—	—
St Pierre et Miquelon	—	—	—	—	—	—	—
Surinam	4	216	2	35	181	216	28
Guadeloupe	—	—	—	—	—	—	—
Guyane	—	—	—	—	—	—	—
Martinique	—	—	—	—	—	—	—
Réunion	—	—	—	—	—	—	—
Total T.O.M. et D.O.M. :	8	413	6	212	201	413	200
Total général :	158	18 403	171	11 240	7 163	18 403	7 361

2° FED

X

Coopération technique générale Récapitulation

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.67

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement + Suppléments autorisés	Total des engagements 5+ 6	Dépenses	Stade actuel
			Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Burundi	3	452	1	24	428	452		
Centrafrique	1	150	1	80	70	150	22	
Congo (Kinshasa)	5	2 268	31	1 576	692	2 268	240	
Côte d'Ivoire	2	7	2	7	—	7	7	
Dahomey	1	2	1	2	—	2	2	
Haute Volta	1	38	3	38	—	38	38	
Madagascar	1	66	2	29	37	66		
Rwanda	2	1 313	5	435	878	1 313	90	
Somalie	2	1 068	55	542	526	1 068	335	
Tchad	2	68	2	68	—	68	18	
213.480.03 Bourses exc. 63/64		169		169	—	169	169	terminé
213.480.09 Bourses exc. 64/65		1 821		1 821	—	1 821	1 821	terminé
213.480.16 Bourses exc. 65/66		3 810		2 872	938	3 810	2 777	
213.480.25 Bourses exc. 66/67		4 800		3 151	1 649	4 800	3 016	
213.480.35 Bourses exc. 67/68		2 273			2 273			
213.580.08 Stages exc. 64/65		45		45	—	45	45	terminé
213.580.17 Stages exc. 65/66		54		54	—	54	35	
213.580.26 Stages exc. 66/67		54		—	54	54	31	
213.680.07 Colloques exc. 64/65		124		124	—	124	124	terminé
213.680.18 Colloques exc. 65/66		148		148	—	148	134	
213.680.27 Colloques exc. 66/67		148			148	148	89	
213.880.04 Envoi d'experts		14		14	—	14	14	terminé
213.980.10 Envoi d'experts		7		7	—	7	7	terminé
A reporter :		18 899	103	11 206	7 693	18 899	8 914	

Coopération technique générale
Récapitulation (suite page X)

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.67

Projets		Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement + Suppléments autorisés	Total des engagements (5 + 6)	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
213.180.12	Plan de développement	21		21	—	21	19	
213.180.21	Commercialisation fruits tropicaux	35		27	8	35	27	
213.180.13	Industrialisation EAMA	6		6	—	6	6	
213.180.15		400		368	32	400	328	
213.180.19		16		16	—	16	16	
213.980.22		13		13	—	13	10	
213.180.24	Etude « Projets agricoles »	50		50	—	50	—	
213.780.02	Information et Documentation	225		170	55	225	139	
213.180.01 A	Coût chantiers en Afrique	185		185	—	185	185	
213.180.11 A	Débouchés oléagineux tropicaux	180		180	—	180	159	
213.180.23 A	Etudes possibilités de développement en Afrique	43		43	—	43	38	
213.880.04	Assistance technique	14		14	—	14	14	
213.980.10	Assistance technique	7		7	—	7	7	
	A reporter :	20 094	103	12 306	7 798	20 094	9 862	

Coopération technique générale
Récapitulation (suite page XI)

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30.6.67

Projets		Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement + Suppléments autorisés	Total des engagements (5 + 6)	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
213.180.20	Formation des prix en matière de travaux publics	10				10		
213.180.28 A	Inactivation du virus bovine pestique	35		30	5	35	16	
213.180.29 A	Possibilités d'emploi du café "Robusta"	6		4	2	6	1	
213.180.30 A	Utilisation de la graisse de cacao	10		6	4	10	3	
213.180.32 A	Elaboration projet "Cahier général des charges"	15		15	—	15	—	
213.880.33 A	Assistance technique — Secrétariat Général de l'UDEAC	75		75	—	75		
213.180.34 A	Etablissement documentation à insérer dans les dossiers d'appel à la concurrence	8		7	1	8	2	
213.180.36 A	Promotion commerciale des cuirs et peaux	25			25	25		
213.180.37 A	Etude sur la promotion de vente des bananes	70			70	70		
213.180.38 A	Rédaction d'un cahier de charges "type" pour l'équipement hospitalier	50			50	50		
Total :		20 398	103	12 443	7 955	20 398	9 884	

Date de mise à jour : 30.6.67

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219.970.01	Comité du FED	14					14		12	
219.970.03	Achat matériel comptable « Bourriers »	4					4	—	4	
219.970.04	Impression situation FED	45					45		17	
219.970.06	Abonnements	15					15		13	
219.970.99	AEC	376					376	—	376	
	Total :	454					454		422	

Date de mise à jour : 30.6.67

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.006.12	Côte d'Ivoire (diversification)	3 644						3 644		Plan d'amortissement à établir par la B.E.I.
221.017.25	Tchad (investissement)	1 215	447	21. 4.67				1 215		— d° —
225.002.18	Cameroun (diversification)	6 482	448	11. 4.67				6 482		— d° —
221.006.13	Côte d'Ivoire (investissement)	6 012						6 012		— d° —
	Total :	17 353						17 353		

1

Pays : BURUNDI

Date de mise à jour : 30.6.67

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.001.01	Section électricité, école technique à Bujumbura	160	300	4. 1.65	377,485	10.12.64	134	26	117	
211.001.11	Centrale hydro-électrique à Bugarama	160	400	27. 6.66	501		59	101	18	
211.001.14	Construction de l'Institut technique agricole	1 509	433	16. 3.67			39	1 470	7	
211.001.17	Centrale hydro-électrique de Rwegura	130	438					130		
211.001.16	Mise en valeur de l'Imbo	4 190	441	16. 5.67				4 190		
	Total : 5 projets	6 149					232	5 917	142	

2

Pays : BURUNDI

Date de mise à jour : 30.6.67

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.001.09	Création de 500 ha de thé à Tora	2 200	389	18.3.66			246	1 954	76	Prép.
215.001.16	Mise en valeur de l'Imbo	3 050	441	15.5.67				3 050		
	Total : 2 projets	5 250					246	5 004	76	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

3

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **30.6.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.101.02 A	Mise en valeur de la plaine de Ruzizi (Etude)	200	218	3. 6.64	—	16.10.64 13. 1.65 12. 3.65	179	21	143	ISABU (Loc.) - (5 1/2 mois) AGRAR und Hydrotechnik (All.) - (6 + 8 mois) C.F.D.T. (F) - (2 + 2 mois)
212.101.03 A	Aménagement de la plaine de Buhoro (Etude)	16	—	—	—	7. 5.65	11	5	12	ISABU (Loc.) - (11 mois) + avenant
212.201.04 N	Thé Bugarama et thé Rwegura (Dir. travaux)	1 198	330	27. 9.65	—	21. 6.63 8. 1.66 20. 6.66	359	839	328	ISABU (Loc.) 80 % - } CRONE (N.) 20 % - } (7 ans)
212.101.05 A	Ecole agricole à Kitega (Etude)	13	—	—	—	8. 2.66	13	—	13	U.A.U. (F) - (6 mois)
212.101.06 A	Aménagement de l'axe « A » (Etude)	5	—	—	—	16.11.65	4	1	4	POZZOLI (It.) (2 mois)
212.101.07 A	Convocation pour la Nyabarongo (Etude)	4	—	—	—	—	2	2	2	
212.101.10 A	Ecole Royale d'Administration (Etude)	20	—	—	—	10. 4.67	14	6	1	U.A.U. (F) - (8 mois)
212.101.12 N	Etudes techniques : frontière Rwanda Axe A; route Muramvya-Gitega	260	422	26.10.66	—	—	—	260	—	
212.101.18 A	Théiculture autour de l'usine de Teza	55	—	—	—	—	—	55	—	
	Total : 9 projets	1 771					582	1 189	503	

4

Pays : BURUNDI

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.801.99	Contrôle technique	341					72	269	18	
	Total :	2 112					654	1 458	521	

6

Pays : CAMEROUN

Date de mise à jour : 30.6.67

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.002.04	Formations sanitaires Sud-Cameroun	6 158	312	15. 4.65	473		4 491	1 667	518	
211.002.05	Route Bolifamba Kumba	2 937	321	9. 6.65				2 937	—	Prép.
211.002.07	Equipement formations sanitaires Nord-Cameroun (Surveil. travaux)	547	362	20. 1.66			118	429	50	A/O 533: fourn. équipement; Ap.
211.002.10	Centre inter-africain de formation statistique	247	386	10. 3.66		.	12	235	6	Prép.
211.002.11	Construction de la voie ferrée N'Ban- ga Kumba (section : Ediki – Kumba)	1 130	387	10. 3.66	534			1 130	—	
	Total : 5 projets	11 019					4 621	6 398	574	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

7

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **30.6.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.002.02	1^{re} tranche Soutien des Prix Amélioration structurelle	585 } 1 320 }	301	30.10.64	396, 498	28. 1.65	483 1 320	102	241 1 462	
214.002.09	2^e tranche Soutien des Prix Amélioration structurelle	447 } 667 }	371	14. 2.66	476, 482		430 667	17	14 825	A/O 536; fourn. 600 pulvérisateurs; Ap
214.002.19	3^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	365 } 1 506 }	450					365 1 506		565 Ap. 588: pulvérisateurs, ouv. 10.7.67 589: nébulisateurs, ouv. 10.7.67 590: pulvérisateurs, ouv. 10.7.67 591: fourn. 5 camions, ouv. 10.7.67
	Total : 3 projets	4 890					2 900	1 990	2 542	

8

Pays : CAMEROUN

Date de mise à jour : 30.6.67

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.002.06	Centrale Electrique Garoua	749	328	8. 6.65	417	23.9.65	654	95	617	
	Total : 1 projet	749					654	95	617	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

9

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **30.6.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.102.01 A	Préparation dossiers aide à la diversification	20	—	—	—	9.10.64	20	—	20	Etudes terminées le 31.7.1965 HAUTIER (B) – 10 mois
212.102.03 A	Adduction d'eau N'Gaoundere (Etudes)	34	—	—	—	29. 6.65	26	8	26	C. LOTTI (It.) – 5 mois
212.102.08 A	Introduction de la théiculture (Etude)	50	—	—	—	28. 2.66	50	—	45	AGRAR und HYDROTECHNIK (All.) – 9 mois
212.102.12 A	Extension collège Vogt à Yaoundé (Etude)	60	—	—	—	12. 7.66	46	14	16	ACCOLTI & DE GRASSI (It.) – 10 mois
212.102.13 A	Culture bananes – région Mungo	86				17.10.66	67	19	30	IFAC (F) – 9 mois
212.102.14 A	Collège enseignement technique	80				30. 3.67	29	51	12	SAIRIC (It.) – 10 mois
212.102.15 A	Développement plantations villageoises	21				14. 4.67	21		5	SEDES (F) – 5 mois
212.102.17 A	Transcamerounais (2 ^e tranche) étude	26				9. 12.66	26	—	26	SEMA (F) – 4 mois
	Total : 8 projets	377					285	92	180	
212.802.99	C.T.	722					319	241	9	
	Total :	1 099					604	333	189	

Pays : CAMEROUN

Date de mise à jour : 30.6.67

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.002.18	Création de 4 380 ha de palmeraies sélectionnées au Cameroun Occidental	6 482	448	11. 4.67				6 482		Plan d'amortissement établi par la B.E.I.
	Total :	6 482						6 482		

11

Pays : CAMEROUN

Date de mise à jour : 30.6.67

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Avance à la Caisse de stabilisation des prix du cacao	916	—	—			916	—	916	Avance remboursée le 31.3.67
	Total : 1 projet	916					916		916	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

12

INVESTISSEMENTS

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **30.6.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.003.10	Pistes rurales élevage de l'ouest	1 843	332	4. 6.65			67	1 776	—	A/O 530: fourn. matériel; Ap
211.003.11	Equipement et assistance aux coop. agricoles	1 191	350	13.10.65			283	908	—	Prép.
211.003.12	Ranch d'embouche	608	357	22.10.65			109	499	—	Prép.
211.003.14	Routes secondaires en Lobaye	1 620	377	16.2.66				1 620	—	Prép.
211.003.17	Adduction d'eau des villes de Bouar et Bambari	1 641	423	18.10.66				1 641		
211.003.18	– Assainissement d'une zone d'élevage à Bambari – Ranch de métissage	2 025	423	18.10.66				2 025		Prép.
211.003.19	Extension de l'Ecole Nationale d'Administration	563	425	24.11.66				563		Prép.
211.003.23	Développement régional dans la Ouaka	2 641						2 641		
	Total : 8 projets	12 132					459	11 673	—	

13

Pays : CENTRAFRIQUE

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.003.01	1^{re} tranche Soutien des Prix Amélioration structurelle	862 487 }	303	18. 1.65			862 483	— 4	862 393	
214.003.06	2^e tranche Soutien des Prix Amélioration structurelle	681 504 }	336	4. 6.65	442, 443		681 493	— 11	560 504	
214.003.16	3^e tranche Soutien des Prix Amélioration structurelle	622 378 }	395	1. 7.66	478, 552 559		621 70	1 308	64 88	
214.003.22	4^e tranche Soutien des prix Amélioration structuelle	490 408 }						490 408		549: Ap. 585: engrais, insecticides, ouv. 26.6.67
	Total : 4 projets	4 432					3 210	1 222	2 471	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

14

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **30.6.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.103.02 A	Etude Enda (Etudes)	36	—	—	—	9. 9.65	20	16	14	BAILLEUX, PESLEUX et KAO (B) - 6 mois
212.103.03 A	Projet d'exploitation adduction d'eau Bouar (Etudes)	36	—	—	—	7. 9.65	28	8	23	SAUTI (It.) - 6 mois
212.103.07 A	Plantations Heveas et palmeraies (mission de reconnaissance) (Etudes)	12	—	—	—	4. 6.65	12	—	12	FRANKART (B) et AVRIL (B) Etudes terminées le 9.12.1965 Projet terminé
212.103.08 A	Expertise de trois projets d'adduction d'eau en R.C.A.	5	—	—	—	3. 5.66	5	—	5	IGIP (All.) - Etudes terminées
212.103.13 N	Etudes routières (Etudes)	304	376	14. 6.66	—	4.11.66	8	296	8	HOFFER (All.) - Expertise (2 mois)
212.203.04 A	Sauti (Génie civil) (Direct. travaux)	550	—	—	—	8.11.65	550	—	404	SAUTI (I) - 24 mois
212.203.05 A	Sauti (Génie rural) (Direct. travaux)	195	—	—	—	8.11.65	195	—	181	SAUTI (I) - 24 mois
212.103.20 A	Abattoir de Bangui	133						133		
212.103.21 A	Adduction d'eau de Bangui	100						100		
212.103.24 A	Préparation projet " Eradication des glossines "	1						1		
	Total : 10 projets	1 372					818	554	647	

Pays : CENTRAFRIQUE
Date de mise à jour : 30.6.67

Date de mise à jour : 30.6.67

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude)
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.803.99	C.T.	367					122	245	5	
	Total :	1 739					940	799	652	

COOPERATION TECHNIQUE GENERALE

Pays : CENTRAFRIQUE

Date de mise à jour : 30.6.67

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.803.15 N	Formation de cadres moyens des Travaux Publics en République centrafricaine	150	399	12.10.66			80	70	22	
	Total : 1 projet	150					80	70	22	

17

Pays : CONGO (Brazza)

Date de mise à jour : 30.6.67

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.005.02	4 collèges enseignement général	810	311	20. 3.65	334	8. 3.66	810		524	Exécution unique avec projets n° 11.23.202 – 1 ^{er} FED (A/O 479)
211.005.04	Achèvement assainissement de Brazzaville	1 661	349	21.10.65	393	16. 7.66	1 661	—	—	
211.005.06	Fourniture de matériel routier	932	370	2 .2.66				932	—	A/O 571 : fourn. matériel; ouv.:
211.005.13	Aménagement et bitumage de la route Kinkala-Boko	2 431	436	15. 2.67				2 431		
211.005.14	Construction et équipements sani- taires dans la Likouala	390	442	14.6.67				390		
211.005.15	Infrastructure des transports flu- viaux dans la cuvette Congolaise	1 944	454					1 944		
	Total : 6 projets	8 168					2 471	5 697	524	

18

Pays : CONGO (Brazza)

Date de mise à jour : 30.6.67

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.005.03	Palmeraies cuvette Congolaise	3 022	341	21.10.65		5. 5.66	989	2 033	77	
215.005.05	Création 2 fermes, élevages bovins – vallée Niari	1 398	356	6.12.65		16. 8.66	1 128	270	73	
215.005.10	Création à Loukouela d'une plantation-pilote de cacaoyers	749	407	10.8.66				749		Prép.
	Total : 3 projets	5 169					2 117	3 052	150	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

19

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CONGO (Brazza)**

Date de mise à jour : **30.6.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.105.07 N	Etudes route Olombo-Obouya - (Etudes)	115	375	29. 4.66	—	23. 3.67	106	9	32	S.G.T.E. (F)
212.105.08 N	Etudes route Nsah Djambala Lekana (Etudes)	109	375	29. 4.66	—			109	—	
212.105.09 A	Etudes complémentaires, gisement de fer de Zanaga	66	—	—	—	17. 8.66	66		46	I.P.C.O. (All.) - 8 mois
212.105.11 A	Forage Fonds s/rivière Niari et Loango	16	—	—				16		
212.105.12 A	4 Ponts dans cuvette congolaise (Etudes)	100	—	—		20. 6.67	85	15		S.G.T.E. (F)
212.105.16 A	Etude agro-économique à Loukolela	6						6		
	Total : 6 projets	412					257	155	78	
218.805.99	Contrôle technique	344					148	147	12	
	Total :	756					405	302	90	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

20

INVESTISSEMENTS

Pays : **CONGO (Kinshasa)**

Date de mise à jour : **30.6.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.004.02	Achat 2 dragues marines	3 200	317	2. 6.65				3 200	—	586: 2 dragues mar.; ouv.: 16.10.67
211.004.13	Constr. faculté sciences humaines univers. Lovanium	2 460	379	4. 2.66				2 460	568	A/O 475; constructions; Ap.
211.004.14	Aide complémentaire INEAC	785	388	28. 2.66			153	632	—	A/O 563: fourn. véhicules; Ap. A/O 577: fourn. matériel; Ap. A/O 578: fourn. engrais etc.; Ap.
211.004.16	Construction et équipement des Ecoles Pédagogiques Supérieures de Thysville, Lubumbashi et Kinshasa, et du groupe scolaire de Kinuwenza	12 799	409	14. 4.67			375	12 424	126	Prép.
211.004.17	Action de relance agricole au Katanga	3 183	416	17.11.66				3 183		Prép.
211.004.18	Construction de la route Mbujimayi à Mweneditu	7 000	421	6. 2.67				7 000		A/O 603: Présélection constr. route; date limite 4.8.67
211.004.20	Action de relance agricole au Kasai Oriental – Réalisation des paysannats de Gandrjika	3 750	421	6. 2.67				3 750		Prép.
211.004.21	Construction de deux ponts sur les rivières Lubilash et Lulilù	2 000	421	6. 2.67				2 000		A/O 604: Présélection constr. ponts et routes accès; date limite: 4.8.67
	Total : 8 projets	35 177					528	34 649	694	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

21

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CONGO (Kinshasa)**

Date de mise à jour : **30.6.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.104.03 N	Route Mbujimayi-Mweneditu (Etudes)	250	345	4.10.65	—	3. 9.65	187	63	170	C.I.T.E. (F) – 15 mois
212.104.05 A	Gr. scol. pour jeunes filles à Kimwenza (Etudes)	20	—	—	—	30. 7.65	13	7	13	HAUTERAT & BOVY (F) – 4 mois + 3 mois
212.104.06 A	Ponts sur les riv. Luilu et Lubilash (Etudes)	11	—	—	—	2.12.65	4	7	2	PRECO (B) – 2 mois + 1 mois 1/2 (avenant)
212.104.07 A	Ecole Sup. pédag. à Elisabethville (Etudes)	30	—	—	—	11.10.65	11	19	11	COPPOLA (It.) – 3 mois + 4 mois
212.104.08 A	Ecole Sup. pédag. à Thysville (Etudes)	15	—	—	—	11.10.65	7	8	6	COPPOLA (It.) – 3 mois + 4 mois
212.104.09 A	Ecole supér. p. jeunes filles à Léopoldville (Etudes)	15	—	—	—	11.10.65	10	5	13	COPPOLA (It.) – 3 mois + 4 mois
212.804.04 A	Assist. techn. INEAC (Etudes)	12	—	—	—	21. 5.65	6	6	5	
212.104.15 A	Constr. centre recherches industrielles (Etudes)	96	—	—	—	10. 4.67	23	73	8	SOHIER et DUGARDYN – (B) 8 mois

Situation des projets du 2^e FED en exécution

22

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CONGO (Kinshasa)**

Date de mise à jour : **30.6.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.104.22 A	Institut Supérieur d'Architecture	8				10. 4.67	7	1	3	VANDERMEEREN et DEPOTTER (Loc) 3 mois
212.104.23 A	Parachèvement hôpital Kinshasa	5						5		
	Total : 10 projets	462					268	194	231	
212.804.99	Contrôle technique	948					106	842	19	
	Total :	1 410					374	1 036	250	

23

Pays : CONGO (Kinshasa)

Date de mise à jour : 30.6.67

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.204.01 N	Assistance technique génér. RDC – OTRACO (Etudes)	1 440	337	13. 8.65	—	16. 9.65	935	505	99	
213.104.10 A	Effectifs de l'OTRACO (Etudes)	16	—	—	—	—	16		16	
213.104.11 A	Inventaire moyen de formation (Etudes)	8	—	—	—	—	7	1	7	
213.104.12 A	Plan format. personnel REGIDESO (Etudes)	43	—	—	—	1.12.65	42	1	42	
213.204.19 N	Formation du personnel de l'OTRACO	761	431	13. 2.67			576	185	76	
	Total : 5 projets	2 268					1 576	692	240	

24

Pays : CÔTE D'IVOIRE

Date de mise à jour : 30.6.67

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.006.06	Lutte contre l'onchocercose	215	360	10. 1.66	470,474	15.12.65	177	38	80	
211.006.10	Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie	2 034	426	23.11.66				2 034		Prép.
	Total : 2 projets	2 249					177	2 072	80	

25

Pays : CÔTE D'IVOIRE

Date de mise à jour : 30.6.67

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.006.04	Création de 32 000 hectares de palmeraies sélectionnées	32 813	331	18. 5.65	423, 446, 463,535	7. 7.65	26 347	6 466	13 953	A/O 520 : constr. 32 maisons; Ap. A/O 542 : fourn. matériel; Ap. A/O 576 : fourn. matériel; Ap. A/O 582 : fourn. matériel; ouv. : 10.7.67
215.006.05	Nouveau quai de pêche à Abidjan	2 001	355	26.10.65				2 001	—	A/O 567 : constr. quai; Ap.
215.006.14	Développement de la culture de l'avocatier	574						574		
	Total : 3 projets	35 388					26 347	9 041	13 953	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

26

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CÔTE D'IVOIRE**

Date de mise à jour : **30.6.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.106.01 A	Ecole Nationale d'Administration (Etudes)	14	—	—	—	30.11.64	14	—	13	I.D.E.T. (F) - 4 mois 1/2
212.106.02 A	Ecole Nationale d'Administration (Etude architecturale)	8	—	—	—	28. 4.66	8		1	WIEBE (All.) - 3 mois + 5 mois
212.106.03 A	Transports Côte d'Ivoire (Etude complémentaire)	8	—	—	—	14.10.66	8		8	SEDES (F) — IFO (D) Terminé.
212.106.08 A	Création 32 000 ha de palmeraies sélectionnées (Expertise)	2					2		2	
212.806.11 A	Dépouillement d'appels d'offres	20					20		2	
	Total : 5 projets	52					52		26	
212.806.99	C.T.	1 018					86	932	1	
	Total :	1 070					138	932	27	

Pays : COTE D'IVOIRE
Date de mise à jour : 30.6.67

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.806.07	Conservation du poisson	1					1		1	
213.106.09	Etude préparatoire à l'établissement d'un plan de transport	6					6		6	
	Total : 2 projets	7		.			7		7	

28

Pays : COTE D'IVOIRE

Date de mise à jour : 30.6.67

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.006.12	Création de 32 000 Ha de palmeraies (diversification)	3 644						3 644		Plan d'amortissement établi par la B.E.I.
221.006.13	Modernisation du chemin de fer (investissements)	6 013						6 013		— d° —
	Total : 2 projets	9 657						9 657		

29

Pays : DAHOMEY

Date de mise à jour : 30.6.67

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.007.02	275 puits Centre et Nord Dahomey	2 094	340	23. 7.65			320	1 774	27	A/O 469 – reconnaissance géophysi- ques sondages; Ap.
211.007.05	Extension cours secondaires de Jeunes filles à Cotonou	385	384	1. 3.66			20	365	9	Prép.
211.007.09	Route Cotonou-Hillakondji (fron- tière Togo)	3 221	406	8. 7.66				3 221		A/O 528; constr. route; Ap.
211.007.12	Assainissement pluvial de la ville de Cotonou (2 ^e tranche)	446	444	16.3.67				446		593: trav. assain., ouv. 17.7.67
211.007.15	Aménagement agro-industriel de la région d'Agonvy	7 497						7 497		
	Total : 5 projets	13 643					340	13 303	36	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

30

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : DAHOMEY

Date de mise à jour : 30.6.67

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.007.01	1^{re} tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	405 } 622 }	320	30. 4.65			213	192 622	380 —	A/O 564: fourn. matériel traitement café; Ap.
214.007.08	2^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	243 } 693 }	402	19.9.66	489		267	243 426	— 106	A/O 537; fourn. engrais; Ap. A/O 564; fourn. matériel; Ap.
214.007.14	3^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	268 } 857 }						268 857		587: fourn. insecticides, pulvérisateurs, ouv. 26.6.67
	Total : 3 projets	3 088					480	2 608	486	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

32

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **30.6.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.107.03 N	Etude de la palmeraie d'Agonvy	354	368	11. 1.66		30.11.66	149	205	137	SONADER (Loc.) - 7 mois GEOTECHNIP (F) ITALCONSULT (I) - 9 mois
212.107.06 A	Etude construction du Port de Pêche de Cotonou	69	—	—		29. 3.67	21	48	7	BCEOM (F) - 6 mois
212.107.07 A	Palmeraie d'Agonvy	50	—	—		2. 6.66	28	22		RAVA (It.) - 12 mois
212.207.11 A	Surveillance route Hillakondji-Cotonou	61						61		
212.107.10 A	Collecte des récoltes des palmeraies	53						53		
	Total : 5 projets	587					198	389	144	
212.807.99	Contrôle technique	230					192	36	126	
	Total :	817					390	425	270	

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : DAHOMEY

Date de mise à jour : 30.6.67

[illegible]

Situation des projets du 2^e FED en exécution

34

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : **30.6.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.108.01 N	Port d'Owendo (Etudes)	1 074	343	22.10.65	—	9.11.65	1 074	—	587	OLIVO (It.) & GAUFF (All.) - 15 mois DWARS (N) - 29 mois CALLET (F) & ARNAULT (F) - 29 mois Laboratoire CHATOU (F) - 26 mois GAUFF (All.) - 15 mois
212.108.03 N	Route Mikongo/Lastourville (Etudes)	1 296	334	5.10.65	—	7.11.66	1 268	28	734	SEGA (Loc) et GAUFF (All) - 17 mois
212.808.02 A	Création fermes vivrières (Etudes)	8	—	—	—	30. 3.65	8	—	8	Etudes terminées le 30.6.1965 Projet terminé DEROY (B)
	Total : 3 projets	2 378					2 350	28	1 329	
212.808.99	Contrôle technique	59						59		
	Total : 3 projets	2 437					2 350	87	1 329	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

35

INVESTISSEMENTS

Pays : **HAUTE-VOLTA**

Date de mise à jour : **30.6.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.009.09	Mise en valeur région du Yatenga	960	361	14.12.65		21.12.65	357	603	203	Prép.
211.009.11	Lutte contre l'onchocercose	393	360	10. 1.66	470, 474	15.12.65	324	69	246	
211.009.14	Puits ruraux par investissement humain	122	394	2. 6.66			24	98	20	
211.009.16	Modernisation des routes (Tronçon Bobo-Dioulasso-Faramana)	3 767	413	2.12.66				3 767		A/O 568: Présélection
211.009.17	Construction d'un Centre de Formation féminine artisanale à Ouagadougou	427	413	2.12.66			20	407	3	Prép.
211.009.20	Modernisation de la route Onagad-sugsu-Po-Frontière - Ghana	7 413						7 413		
	Total : 6 projets	13 082					725	12 357	472	

37

Pays : HAUTE-VOLTA

Date de mise à jour : 30.6.67

[illegible]

Situation des projets du 2° FED en exécution

38

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : HAUTE-VOLTA

Date de mise à jour : 30.6.67

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.109.12 A	Etudes regroupement services hy- drauliques (2 ^e phase établissement avant-projet)	7	—	—			7		7	JANSSENS & FUHRMANN (All.) - 2 mois + 4 mois
212.809.18 A	Mission Hubert	30	—	—		26 .9.66	30	—		
212.109.15 A	Etude traitement des semences et protection des récoltes	15						15		
	Total : 11 projets	1 129					1 064	65	792	
212.809.99	C.T.	387					548			
	Total :	1 516	—				1 612	65	792	

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : HAUTE-VOLTA

Date de mise à jour : 30.6.67

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.109.13 A	Mise en valeur des plaines en aval des barrages (2 ^e mission). Etude	38	—	—	—	8.11.65	38		38	STORK (N)
	Total : 1 projet	38					38		38	

40

Pays : MADAGASCAR

Date de mise à jour : 30.6.67

• •

[illegible]

41

Pays : MADAGASCAR

Date de mise à jour : 30.6.67

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.010.20	Route Ouest Lac Alaotra	5 469	404	17. 5.66				5 469		
211.010.21	Extension mise en valeur delta de l'Anony	344	404	17. 5.66			304	40	6	A/O 517 : Travaux hydro-agricoles; Ap.
211.010.23	Aménagement hydro-agricole de la plaine de Tuléar-Fiherenana (2 ^e tranche)	2 066	410	3. 8.66				2 066		Prép.
	Total : 11 projets	33 979					5 937	28 042	1 392	

42

Pays : MADAGASCAR

Date de mise à jour : 30.6.67

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.010.09	1^{re} tranche Soutien des Prix Amélioration structurelle	2 179 } 1 502 }	352	11.11.65			2 179 812	690	541 838	A/O 543: fourn. matériels Ap. A/O 556: fourn. engrais et matériels; Ap. A/O 558: constr. 3 barrages; Ap.
214.010.25	2^e tranche Soutien des Prix Amélioration structurelle	1 167 } 6 626 }	437		516			1 167 6 626		
	Total : 2 projets	11 744					2 991	8 483	1 379	

43

Pays : MADAGASCAR

Date de mise à jour : 30.6.67

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.110.18	Nuciculture industrielle	81	382	13. 5.66		7. 7.66	49	32	28	IRHO (F) - 8 mois + 12 mois
215.110.19	Palmier à huile à Tamatave	203	382	13. 5.66		7. 7.66	188	15	80	IRHO (F) - 12 mois + 20 mois
	Total : 2 projets	284					237	47	108	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

44

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **30.6.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.110.01 A	Etude architecturale Hôpital de Tananarive	215	—	—	—	24. 6.65	215	—	133	CENSON, CIOCE, RADICONCINI & SCHREIBER Associés (It) - 12 mois
212.110.03 N	Etude du développement de la théiculture dans la région des plateaux malgaches	150	335	22.12.65	—	20. 7.66 30. 6.66	116	34	42	AGRAR und HYDROTECHNIP (All.) - 9 mois IFCC (F) — programme expérimental - 18 mois
212.110.04 N	Etude de l'aménagement hydro-agricole de la plaine de Madirovalo (et surveillance des travaux)	142	335	22.12.65	—	22.12.65	83	59	33	IFAGRARIA (I) - 30 mois
212.110.05 N	Elaboration du dossier de mise en valeur agricole de la cuvette d'Andapa	198	335	12.12.65	—	22.12.65	198		133	AGRER (B) - 16 mois + 2 mois (avenant)
212.110.08 A	Elaboration du dossier d'exécution de la 2 ^e tranche de travaux relatifs à la mise en valeur du périmètre du Fiherenana à Tulear	60	—	—	—	9.12.65	50	10	25	SEDEFITA (F) - 8 mois
212.110.13 A	Expertise en vue de la mise en valeur agricole de la plaine de Mananjeba (Etudes)	10	—	—	—	25. 3.66	10	—	10	GRONTMIJ (N) - 3 mois
212.110.14 A	Cours complémentaires de Nossi-Bé (Etudes)	10	—	—	—			10		

Situation des projets du 2^e FED en exécution

45

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **30.6.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.110.22 A	Maîtrise des eaux « riz »	7	—	—		3. 6.66	7	—	5	FREDIANI (It.) – 3 mois
212.110.24 A	Programmation de l'unité mères-enfants. Hôpital de Tananarive	3	—	—		3. 6.66	3	—	3	LAURENT (B) – 2 mois
212-110-26 A	Unité « mères-enfants » Befelatanana	65						65		
212.110.27 A	Mise en valeur cuvette d'Andapa	170						170		AGRER (B) – 28 mois
	Total : 11 projets	1 030					682	348	384	
212.810.99	C.T.	1 293					186	1 102	8	
	Total :	2 323					868	1 450	392	

46

Pays : MADAGASCAR

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.810.02 N	Envoi d'experts au Bureau de Développement Industriel à Madagascar	66	338	22.12.65			29	37	—	
	Total : 1 projet	66					29	37	—	

47

Pays : MALI

Date de mise à jour : 30.6.67

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.011.02	Achèvement route Segoubla – San	3 289	325	10. 5.65	401		3 204	85	138	
211.011.06	Institut biologie humaine à Bamako	766	358	15.10.65				766		A/O 554: constr. institut; Ap.
211.011.08	Lutte contre l'onchocercose	141	360	10. 1.66	470 474	15.12.65	116	25	52	
211.011.12	Campagne de lutte contre la peste bovine (3 ^e phase)	242	396	6. 7.66	502		206	36	134	
211.011.18	Modernisation des routes (tronçons Koutiala-Kouri et Kimparana-Faramana)	5 550	412	14.10.66				5 550		A/O 568: Présélection des entreprises; remise de candidatures: 15.4.67
	Total : 5 projets	9 988					3 526	6 462	324	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

48

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **30.6.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.011.04	1^{re} tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	470 721	339	27. 8.65			216 286	254 435	470	
214.011.17	2^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	520 1 132	415	3.10.66	472		1 032	520 100	486	A/O 572 : fourn. matériel; Ap
										580 - Ap
	Total : 2 projets	2 843					1 534	1 039	956	

49

Pays : MALI

Date de mise à jour : 30.6.67

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.011.11	Production d'huile essentielle d'oranges	47	392	14. 4.66			30	17	11	Prép.
	Total : 1 projet	47					30	17	11	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

50

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **30.6.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.111.01 A	Etudes routières	422	—	—	—	5.11.64	422	—	368	RHEIN-RUHR (All.) – 21 mois
212.111.03 A	Etude barrage réservoir de Selingué	70	—	—	—	13. 9.65	70	—	70	ITALCONSULT (It.) – 6 mois
212.111.05 A	Expertise économique et financière à l'office du Niger	34	—	—	—	1.10.65	34		34	<div> <div>ROGER (I)</div> <div>SCHILL (D)</div> <div>BUROLAUD (F)</div> </div> } 5 mois
212.111.09 A	Lycée et Ecole Normale de Bamako	33	—	—	—			33	—	
212.111.10 A	Central mécanographique et statistique. Etude préalable	4	—	—	—	25. 3.66	4	—	4	IDET-CEGOS (F) – 3 mois
212.111.07 N	Alimentation en eau de Bamako (Etudes)	162	369	28.12.65	—	18. 3.66	105	57	94	HOLFELDER (All.) – 9 mois
212.111.13 A	Expertise des rizières au Mali	20	—	—		21. 2.67	18	2	7	SAIS (It.) – 4 mois
212.811.14 A	Mission temporaire d'Assistance technique au Mali	65	—	—		15. 3.66	61	4	—	
212.111.16 A	Campagne contre la peste bovine	2					2		1	
212.111.15 A	Aménagement Général de la ville de Mopti	140				7.7.66	138	2	42	SEMA (Loc.) DE WEGER (N) – 12 mois

Situation des projets du 2° FED en exécution

51

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **30.6.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.111.19	Adduction d'eau de Tombonctu	45				29. 3.67	44	1	13	HOLFELDER (D) - 6 mois
212 111 20	Etudes routières	24				18. 4.67	13	11	4	SCET - COOP (F) - 4 mois
212.111.21	Exploitation industrielle des phosphates de Bourem (Etude)	90						90		
212.111.22 A	Etude d'avant-projet pour une aéroport à Bamako	80						80		
	Total : 14 projets	1 191					911	280	637	
212.811.99	C.T.	350					27	321		
	Total :	1 541					938	601	637	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

52

INVESTISSEMENTS

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **30.6.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.012.03	Route Nouakchott-Rosso	3 220	308	24. 3.65				3 220		A/O 448 : A/O restreint après Pré-sélection; Ap.
211.012.04	Constructions scolaires	1 180	316	5. 5.65				1 180		Prép.
211.012.05	Adduction d'eau Port Etienne	5 266	324	12. 5.65		3.12.65	175	5 091	346	A/O 477-travaux d'adduction d'eau; Ap.
211.012.06	Achèvement port de pêche de Port-Etienne	1 134	353	16. 9.65	395	10.11.65	549	585	31	Achèvement sur la base du marché passé à la suite de l'A/C 395 - projet 12.21.203; 1 ^{er} FED
212.012.08	Campagne de lutte contre la peste bovine 3 ^e phase	507	396	6. 7.66	515		433	74	207	
	Total : 5 projets	11 307					1 157	10 150	584	

53

Pays : MAURITANIE

Date de mise à jour : 30.6.67

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.012.01	Barrage dans l'Est Mauritanie	1 357	314	21. 4.65	471		1 337	20	324	
	Total : 1 projet	1 357					1 337	20	324	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

54

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **30.6.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.112.02 A	Etude architecturale pour construc- tions scolaires	28	—	—	—	9.12.65	21	7	8	Atelier de MONTRouGE (F) – 7 mois
212.112.07 A	Projet de bateau de recherches ich- tiologiques	7	—	—	—			7		
	Total : 2 projets	35					21	14	8	
212.812.99	C.T.	318					128	159		
	Total :	353					149	173	8	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

55

INVESTISSEMENTS

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **30.6.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.013.04	Construction de 150 puits	2 005	307	23. 3.65	431		1 624	381	1 137	
211.013.06	Deux aménagements hydro-agricoles dans vallée du Niger	301	323	7. 5.65	456	19.11.65	297	4	240	
211.013.07	Ecole d'infirmiers vétérinaires et assistants d'élevage	749	347	21. 9.65				749		Prép.
211.013.10	Programme d'équipement sanitaire	3 281	367	8. 1.66			42	3 239	42	Prép.
211.013.14	Construction de 16 dispensaires ruraux	361	439	22.3.67				361		
211.013.18	Modernisation de la route Dosso- Gaya	2 755	434	14.3.67				2 755		
	Total : 6 projets	9 452					1 963	7 489	1 419	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

56

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : NIGER

Date de mise à jour : 30.6.67

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.013.02	1^{re} tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	142 } 108 }	305	23. 2.65		12. 8.65	142 103	5	83 103	
214.013.11	2^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	1 042 } 738 }	383	23. 3.66	467, 488		1 042 103	635	93	A/O 547: fourn. matériels; Ap. 10.2.67 A/O 573: fourn. véhicules; Ap.
	Total : 2 projets	2 030					1 390	640	279	

57

Pays : NIGER

Date de mise à jour : 30.6.67

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.013.15	Développement de l'action de l'Union Nigérienne de Crédit et de Coopération	936	439	22. 3.67				936		
	Total : 1 projet	936						936		

58

Pays : NIGER

Date de mise à jour : 30.6.67

[illegible]

59

Pays : NIGER

Date de mise à jour : 30.6.67

[illegible]

60

Pays : RWANDA

Date de mise à jour : 30.6.67

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.014.10	Mise en valeur du Mayaga 4 nouv. périm. de paysannat.	900	380	4. 2.66	519		623	277	154	
211.014.18	Alimentation en énergie électrique d'usine à thé; ligne de transport d'énergie de Mururu à Cyangugu-Shagasha	79	445					79		A/O 602: fourn. équipement électr.; ouv. 7.8.1967
211.014.27	Extension lycée et école normale de jeunes filles à Kigali	1 250						1 250		
	Total : 3 projets	2 229					623	1 606	154	

31

Pays : RWANDA

Date de mise à jour : 30.6.67

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.014.01	500 ha de thé Mwaga-Gisakura	1 800	304	29. 1.65		15. 3.65	493	1 307	258	Prép.
215.014.02	Valorisat. ressources apicoles	88	315	15. 4.65	512		25	63	20	
215.014.11	Développement de la culture du pyrèthre	2 560	401	29. 9.66				2 560		
	Total : 3 projets	4 448					518	3 930	278	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

62

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **30.6.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.114.03 A	Pont Katumba plus route Dendezi - Cyangugu (Etudes)	56	—	—	—	30. 9.65	56	—	56	SODECOTRA (B) - 8 mois
212.214.04 N	Thé Mulindi plus thé Cyangugu (Dir. travaux)	1 011	329	5. 4.65	—	4. 2.66	646	365	430	AGRAR et HYDROTECHNIK (D)
212.114.05 A	Introduction thé milieu villageois (Etudes)	48	—	—	—	27.10.65	34	14	28	AGRAR und HYDROTECHNIK (All.) - 12 mois
212.814.06 A	Mission temp. d'assis. technique (Etudes)	76	—	—	—	1. 9.65	75	1		
212.114.07 A	Dossier recherches géologiques (Etudes)	2	—	—	—	25. 2.66	1	1		TSCHAPKE (All.) - 1 mois 1/2
212.114.08 A	Réunion Bruxelles p. la Nyabarongo (Etudes)	4	—	—	—	7.65	4	—	4	Projet terminé
212.114.12 A	Lycée pour jeunes filles à Kigali (Etudes)	62				26. 9.66	62	—	19	TEKHNE (B) - 10 mois
212.114.13 A	Ligne électrique pour projet thé Cyangugu (Etudes)	10		—	—	12. 7.66	10	—	7	ELEKTRIZITATS A.G. (All.) - 2 mois
212.114.16 A	Etudes routières	220	424	18.11.66				220		
212.114.17 A	Besoins en energie électrique	37					37		19	LAHMEYER INTERNATIONAL (D) 5 mois

Situation des projets du 2^e FED en exécution

63

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **30.6.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.214.14 A	Lycée de jeunes filles à Kigali (Dir. travaux)	22						22		
212.114.19 A	Construction & équipement internat à Butare	24				30. 5.67	24		2	TEKHNE (B)
212.114.20 A	Institut pédagogique à Butare	50				25. 5.67	45	5	4	LENTZ (L)
212.114.21 A	Création plantation thé vallée Cyohoha-Rukeri	50						50		
212.114.22 A	Ligne de transport d'énergie – Mururu	16				13. 2.67	16	—	6	ELEKTRIZITÄTS – LAHMEYER (D) 5 mois
212.114.23 A	Formation de cadres des coopératives agricoles	9						9		
212.114.24 A	Aménagement et équipement d'un parc industriel à Kigali	119						119		
212.114.25 A	Création d'une fonderie d'acier à Kigali	32						32		
	Total : 18 projets	1 848					1 010	838	575	
212.814.99	C.T.	193					8	181		
	Total :	2 041					1 038	1 019	575	

64

Pays : RWANDA

Date de mise à jour : 30.6.67

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.114.09 A	Mission création banque développement (Etudes)	15	—	—	—	11. 5.66	15		14	DELMAS (F) – 2 mois OLEFFE (B) – 2 mois CARBONELLE (B) – 2 mois
213.114.15 N	Recherches géologiques et minières dans le parc de la Kagera	420	420	20. 9.66		14.12.66	420		76	KRUPP (A) – 15 mois TSCHOEPKE (D)
213.814.26 N	Formation des cadres des coopératives agricoles	878	456	9. 6.67				878		
	Total : 3 projets	1 313					435	878	90	

65

Pays : SÉNÉGAL

Date de mise à jour : 30.6.67

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.015.07	Extension de l'Institut de pédiatrie de l'Université de Dakar	243	393	6. 5.66				243		
211.015.08	Campagne de lutte contre la peste bovine 3 ^e phase	288	396	6. 7.66	499		186	102	124	
211.015.09	Route du Dieri	4 861	408	4. 8.66				4 861		A/O 594: Présélect. remise cand. 10.7.67
211.015.10	Construction de 2 abattoirs régionaux à Saint-Louis et à Thiès	405	408	4. 8.66				405		Prép.
211.015.12	Construction de deux ponts en Basse-Casamance, à Baïba et Diouloulou	587	414	11.10.66				587		Prép.
	Total : 5 projets	6 384					186	6 198	124	

66

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : 30.6.67

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.015.03	1^{re} tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	6 191 3 129 }	327	4. 6.65		7.12.65	6 191 3 129		6 191 3 129	
214.015.06	2^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	4 286 5 455 }	391	6. 7.66	464 496 522		4 286 2 527	2 928	4 286 2 295	A/O 550: concours pour la réalisation de 15 unités de stockage d'arachides; Ap. A/O 570: fourn. hangars; Ap. A/O 597: fourn. parcs 24.7.67
214.015.11	3^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	932 9 104 }						932 9 104		
	Total : 3 projets	29 097					16 133	12 964	15 901	

67

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : 30.6.67

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.015.05	Développement culture du coton Sénégal oriental et Basse Casamance	1 071	359	22.12.65	491		285	786	259	A/O 566 : fourn. pulvérisateurs; Ap.
	Total : 1 projet	1 071					285	786	259	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

68

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **30.6.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.115.01 A	Alimentation en eau Dakar (Etude)	5	—	—	—	21. 8.64	5	—	5	VRANCKS (B) — VAN DAM (N) - 1 mois Terminé
212.115.04 A	Puits et forage 2 ^e tranche (Etude)	6	—	—	—	5. 7.65	6	—	6	BOUETTE (Local) Terminé
212.115.13 A	Amélioration du mil	1					1		1	
	Total : 3 projets	12					12		12	
212.815.99	Contrôle technique	736	—	—			57	679	20	
	Total :	748					69	679	32	

69

Pays : SOMALIA

Date de mise à jour : 30.6.67

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.016.05	Route Scialambot – Genale – Goluen	1 569	319	19. 5.65		10. 8.65	52	1 517	52	A/C 532 :
211.016.06	Route Afgoi – Baidoa	4 850	309	25. 3.65				4 850	26	A/C 521 : Constr. bâtiment : Ap. A/C 531 : Présélection en cours
211.016.15	Construction et équipement de 4 bâtiments scolaires et agrandissement de l'école scolaire à Mogadiscio	2 143	455					2 143		
	Total : 3 projets	8 562					52	8 510	78	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

70

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **30.6.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.116.01 A	Construction 8 établissements scolaires (Etudes)	145	—	—	—	23. 4.65	111	34	43	1 ^{re} phase terminée le 22.7.1965 2 ^e phase en préparation SAIS (It.) – 11 mois
212.116.02 A	Route Afgoi – Baïdoa (Etudes)	372	—	—	—	13.10.65	371	1	362	KOCKS (All.) – 10 mois
212.116.08 A	Installation de 70 pompes (Etudes)	8	—	—	—	16.11.65	8		3	DREYER (All.) – 4 mois
212.116.10 A	Etude « Amélioration de la santé et de la qualité des bovidés »	48	—	—		7. 6.66	45	3	17	ELECTROCONSULT (It) – 2 mois (1 ^{re} phase)
212.116.11	Palmiers datiers dans la Migiurtinia	160				21. 4.67	12	148	5	PROBI (I) – 3 mois
212.216.12 A	Route Scialambot – Genale – Goluen (Dir. travaux)	60	—	—	—			60		
212.116.13 A	Institut de recherche vétérinaire	1					1	—	1	
212.116.14 A	Développement Télécommunications	136						136		
212.116.16 A	Etude Installation de 70 pompes	45						45		
212.016.17	Aide temporaire pour l'exploitation de l'hôpital de Mogadiscio	1 809						1 809		
212.116.18 A	Centre de formation professionnelle et artisanale	56						56		

71

Pays : SOMALIA

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.116.19 A	Expertise sur possibilités réduction coût d'exploitation Hôpital de Mogadiscio	5						5		
	Total : 12 projets	2 845					548	2 297	431	
212.816.99	Contrôle technique	310					28	282	19	
	Total :	3 155					576	2 579	450	

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

72

Pays : SOMALIA

Date de mise à jour : 30.6.67

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.816.03 N	Exploitation Hôpital Mogadiscio	1 064	306	18. 5.65	—	10. 2.65	538	526	331	
213.116.04 A	Mission 1 ^{ère} tr. télécommunications (Etude)	4					4		4	STET. (It.)
	Total : 2 projets	1 068					542	526	335	

SECOURS D'URGENCE

73

Pays : SOMALIA

Date de mise à jour : 30.6.67

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.016.07	Aide à la population frappée par la famine	250	313	6. 4.65	408	30. 4.65	170	80	169	
216.016.09	Aide temporaire pour l'exploitation de l'Hôpital de Mogadiscio	1 600	390	11. 5.66		18. 5.66	1 600	—	841	
	Total : 2 projets	1 850					1 770	80	1 010	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

74

INVESTISSEMENTS

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **30.6.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.017.01	Aménagement 3 polders lac Tchad	810	310	12. 4.65				810		A/O 523 : travaux d'aménagement; Ap. 584: fourn. mat. pompage et 1 véhicule ouv. 26.6.67
211.017.05	Amélioration production cotonnière	1 516	322	13. 5.65	526 437	8.12.65	1 180	336	1 031	
211.017.06	Achèvement projet hydraulique villageois	2 025	220 Avenant	12. 5.65				2 025		A/O 562: constr. 165 puits; ouv.: Ap.
211.017.07	Lycée technique commercial de Fort-Lamy – extension	97	326	5. 5.65	323	13. 9.65 avenant n° 3	97		97	R. P. le 22.11.65 R.D. projet terminé le 30.11.66
211.017.09	Office national pharmaceutique	648	344	20. 9.65	506	.	600	48	117	
211.017.15	Construction de 154 puits au Kanem	2 228	378	11. 2.66			25	2 203		Prép.
211.017.17	Extension à l'Est de la République du Tchad de la campagne conjointe contre la peste bovine	525	396	6. 7.66	500		422	103	291	
211.017.18	Institut d'enseignement zootechnique	992	397	12. 7.66				992		Prép.
211.017.19	Route Fort-Lamy – Guelendeng	7 191	403	20. 6.66				7 191		A/O 555

75

Pays : TCHAD

Date de mise à jour : 30.6.67

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.017.20	Aménagement passages d'eaux pistes cotonnières	2 188	403	20. 6.66			101	2 087	18	Prép.
211.017.24	Bitumage route Fort-Lamy-Massaguet	2 633	435	7. 2.67			—	2 633		
211.017.29	Extension du collège agricole de Ba-Illi	219						219		
211.017.30	Extension de l'hôpital d'Abéché	1 823						1 823		
	Total : 13 projets	22 895					2 425	20 470	1 554	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

76

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **30.6.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.017.03	1^{re} tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	1 730 —	302	2. 3.65			1 730 —	— —	1 730	
214.017.14	2^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	1 069 —	373	4. 2.66			1 069 —		856 —	
214.017.27	2^e tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	911 —	453		—			911		
	Total : 3 projets	3 710					2 799	911	2 586	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

77

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **30.6.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.017.10 N	Sondages pour l'adduction d'eau Fort-Lamy (Etudes)	225	342	20. 9.65		13.10.65	225	—	187	COTEI (It) – 20 mois
212.117.02 A	Etude alimentation eau Fort-Lamy (Etudes)	278	—	—	—	13. 9.65	278	—	235	COTEI (It) – 20 mois
212.117.04 A	Etude Architecturale, institut d'enseignement zootechnique et vétérinaire à Fort-Lamy (Etudes)	60	—	—	—	23.11.65	59	1	30	DOLPHIN & PALM (B) – 8 mois
212.117.08 A	Etude bitumage route Fort-Lamy/Massaguet (Etudes)	40	—	—	—	6.12.65	40	—	36	Route ENGINEERING (F) – 7 mois
212.117.11 A	Etudes Extension Hôpital d'Abeche (Etudes)	40	—	—	—	13.12.65	40	—	16	KLAUSS (All.) – 6 mois
212.117.12 A	Etude aménagement route F. Lamy/Guelendeng (Etudes)	40	—	—	—	25. 1.66	40	—	21	Route ENGINEERING (F) et STAIM (It) – 6 mois
212.117.13 A	Etude aménagement 3 polders expérimentaux (Etudes)	5	—	—	—	29.10.65	5		5	PANDOLFI (It) – 2 mois
212.217.16 A	Assistance technique pour l'amélioration de la productivité cotonnière (Direction travaux)	292	—	—	—	13. 5.66	292	—	33	CFDT (F) – 3 ans
212.817.23 A	Enquête préliminaire socio-économique, développement Moyen-Charis	21	—	—	—	17.10.66	12	9	11	GREILING (All.) & GISORS (F) – 3 mois
212.117.26 A	Huilerie de coton à Gounon-Gaya	43						43		
	Total : 10 projets	1 044					991	53	574	

78

Pays : TCHAD

Date de mise à jour : 30.6.67

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.817.99	C.T.	624						622	1	
	Total :	1 668					991	675	575	

79

Pays : TCHAD

Date de mise à jour : 30.6.67

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.417.22 N	Formation professionnelle d'ouvriers de l'usine de la Sté textile du Tchad à Fort-Archambault	67	419	23.11.66	—	9. 6.66	67	—	17	
213.817.21 A	Etude EURATOM « Destructions cysticergues »	1	—	—	—	18. 4.66	1	—	1	Etude terminée le 7.7.1966
	Total :	68					68		18	

80

Pays : TCHAD

Date de mise à jour : 30.6.67

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221.017.25	Usine textile de Fort Archambault (investissement)	1 215	447	21. 4.67				1 215		Plan d'amortissement à établir par la B.E.I.
	Total :	1 215						1 215		

81

Pays : TOGO

Date de mise à jour : 30.6.67

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.018.02	Route Lomé-Tsevié	1 013	348	13.10.65			56	957	38	Prép.
211.018.07	Bitumage des routes Atakpamé-Palimé et Atakpamé-Badou	1 053	427	9.12.66				1 053		Prép.
	Total : 2 projets	2 066					56	2 010	38	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

82

AIDE A LA PRODUCTION

Pays : TOGO

Date de mise à jour : 30.6.67

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.018.03	1^{re} tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	748 217	351	7.10.65			229 21	519 196	108 105	A/C 525 : fourn. de matériels divers; Ap.
	Total : 1 projet	965					250	715	213	

83

Pays : TOGO

Date de mise à jour : 30.6.67

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.018.09	Extension de la ferme avicole de Baginda	280	457		—			280		
	Total :	280						280		

Situation des projets du 2^e FED en exécution

84

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **30.6.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.118.01 A	Etude d'assistance technique pour reconversion chemin de fer	15	—	—	—			15		
212.818.04 A	Mission temporaire d'assistance technique au Togo (envoi d'experts)	84	—	—	—	15.10.65	84			
212.118.05 N	Route Tsevie-Blitta et Lome-Palime (Etudes)	583	374	16. 2.66	—	28. 9.66	569	14	355	STAIM (It) - 14 mois WALTER (All) - 16 mois HOLFELDER (All.) - 16 mois
212.118.08 A	Etude des transports	30						30		
	Total : 4 projets	712					653	59	355	
212.818.99	Contrôle technique	92	—	—			98	—	69	
	Total :	804					751	59	424	

Situation des projets du 2^e FED en exécution

85

INVESTISSEMENTS

Pays : **ANTILLES NÉERLANDAISES**

Date de mise à jour : **30.6.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.030.01	Alim. en eau potable St. Martin	1 925	363	15. 4.66			64	1 861	4	Prép.
311.030.02	Pont à Aruba	1 140	398	1. 8.66				1 140		Prép.
311.030.03	Construction de routes à Curaçao	2 917	428	25.11.66				2 917		Prép.
311.030.04	Aménagement de l'aéroport de Curaçao	727	428	25.11.66				727		Prép.
	Total : 4 projets	6 709					64	6 645	4	
	Total :	6 709					64	6 645	4	

Situation des projets du 2° FED en exécution

86

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **ANTILLES NEERLANDAISES**

Date de mise à jour : **30.6.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.830.99	C.T.	168					2	166		
312.130.05 A	Hôpital d'ARUBA (étude)	5				22.12.66	5		4	
312.130.06 A	Enfance inadaptée (étude)	5			—		5		2	
Total :		178					12	166	6	

87

Pays : COMORES

Date de mise à jour : 30.6.67

[illegible]

Situation des projets du 2^e FED en exécution

88

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **COMORES**

Date de mise à jour : **30.6.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.131.01 A	Modernisation du réseau routier (Etudes)	164	—	—	—	19. 2.65	163	1	162	SECMO (F) - 9 mois
312.131.02 A	Electrification des villes de Moroni et Mutsamudu (Etudes)	4	—	—	—	5. 5.65	4	—	4	E.D.F. (F) - 2 mois
	Total : 2 projets	168					167	1	166	
312.831.99	C.T.	24	—	—			2	22	2	
	Total :	192					169	23	168	

89

Pays : Territoire Français des Afars et des Issas

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.032.01	Constr. 3 châteaux d'eau à Djibouti	606	405	3.10.66				606		Prép.
	Total : 1 projet	606						606		

90

Pays : Territoire Français des Afars et des Issas

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.132.02 A	Lotissements salines (Etudes)	19	—	—	—			19	—	
	Total : 1 projet	19						19		
322.832.99	C.T.	16					2	14	2	
	Total :	35	—	—	—		2	33	2	

91

Pays : NOUVELLE CALÉDONIE

Date de mise à jour : 30.6.67

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.036.01	Construction de 5 ponts sur la Côte Est	2 395	429	30. 1.67				2 395		Prép.
	Total : 1 projet	2 395						2 395		
	Total :	2 395						2 395		

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : NOUVELLE CALÉDONIE

Date de mise à jour : 30.6.67

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.836.99	C.T.	60	—	—			14	46	6	
	Total :	60					14	46	6	

93

Pays : POLYNESIE

Date de mise à jour : 30.6.67

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.037.01	Constructions scolaires	869	430	30. 1.67				869		Prép.
	Total : 1 projet	869						869		
	Total :	869						869		

94

Pays : POLYNESIE

Date de mise à jour : 30.6.67

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.837.99	C.T.	38	—	—			38			
	Total :	38					38			

95

Date de mise à jour : 30.6.67

[illegible]

Situation des projets du 2^e FED en exécution

96

INVESTISSEMENTS

Pays : SURINAM

Date de mise à jour : 30.6.67

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.040.05	Constructions scolaires (2 ^e phase)	960	440	24. 4.67				960		
	Total : 1 projet	960						960		

Situation des projets du 2^e FED en exécution

97

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **SURINAM**

Date de mise à jour : **30.6.67**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.140.01 A	Hangars portuaires à Paramaribo (Etudes)	31	—	—	—	29.10.65	31	—	25	INTERTRAFFIC (AII.) – 7 mois KIENBAUM BERATUNG (AII.)
312.140.02 N	Assainissement Paramaribo (Etudes)	150	365	15. 4.66	—			150		
312.140.04 A	Plantation 2.000 ha de cocotiers, district Coronie (Etudes)	7	—	—	—	17.10.66	4	3	3	OHLEH (N) – 1 mois
312.140.06 A	Institut pour l'enseignement secondaire et semi-universitaire (études)	28						28		
	Total : 4 projets	216					35	181	28	
312.840.99	C.T.	29					38	—		
	Total :	245					73	181	28	

98

Pays : **GUADELOUPE**

Date de mise à jour : 30.6.67

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.033.01	Construction d'un appontement au port de Marigot	375	366	11. 2.66				375		Prép.
	Total : 1 projet	375						375		
	Total :	375						375		

99

Pays : **GUADELOUPE**

Date de mise à jour : 30.6.67

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
Nº comptable	Intitulé		Nº	Date signa- ture	Nº des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.833.99	C.T.	34					34	—		
	Total :	34					34			

Situation des projets du 2^e FED en exécution

100

Pays : MARTINIQUE

Date de mise à jour : 30.6.67

Montants en 000 U/C

[illegible]

101

Pays : RÉUNION

Date de mise à jour : 30.6.67

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.038.01	Aménagement hydro-agricole du Bras de la plaine (2 ^e phase)	4 051	411	17.10.66				4 051		A/O 606: fourn. conduites d'eau, etc...; ouv. 15.9.1967.
311.038.02	Extension du port de la Pointe des Galets	4 051	418	17.10.66				4 051		A/O 579: Présélection en cours
	Total : 2 projets	8 102						8 102		
	Total :	8 102						8 102	—	

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : RÉUNION

Date de mise à jour : 30. 6.67

Projets		Engage- ment initial	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment + Supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.838.99	C.T.	203	—	—			53	150	1	
	Total :	203					53	150	1	

