

**COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES**

**COMMISSION**

**Direction générale du Développement  
et de la Coopération**

**Direction du Fonds Européen de Développement**

# **Fonds Européen de Développement**

**Situation semestrielle des projets du 2<sup>ème</sup> F E D en exécution**

**Date de mise à jour : 31 Décembre 1974**

# Fonds Européen de Développement

Situation semestrielle des projets du 2<sup>ème</sup> F E D en exécution

Date de mise à jour : 31 Décembre 1974

	Pages
Liste des abréviations	III
Récapitulation tous pays et territoires	IV - V
Récapitulation projets d'investissement économique et social	VI
Récapitulation projets d'Aide à la Production	VII
Récapitulation projets d'Aide à la Diversification	VIII
Récapitulation Assistance technique liée	IX
Récapitulation Coopération technique générale	X
Frais financiers et administratifs	XVIII
Prêts spéciaux	XIX
Avances aux Caisses de stabilisation	XX
Secours d'urgence	XXI
E A M A :	
BURUNDI	1
CAMEROUN	8
CENTRAFRIQUE	16
CONGO (Brazza)	23
COTE D'IVOIRE	28
DAHOMY	33
GABON	38
HAUTE VOLTA	43
MADAGASCAR	49
MALI	59
MAURITANIE	68
NIGER	73
RWANDA	81
SÉNÉGAL	88
SOMALIE	95
TCHAD	102
TOGO	110
ZAIRE	115
T O M :	
ANTILLES NÉERLANDAISES	123
COMORES	127
Territoire Français des Afars et des Issas	130
NOUVELLE CALÉDONIE	133
POLYNÉSIE	137
ST-PIERRE ET MIQUELON	140
SURINAM	143
WALLIS ET FUTUNA	147
D O M :	
GUADELOUPE	149
GUYANE	151
MARTINIQUE	153
RÉUNION	154
Tous Territoires	157

**LISTE DES ABRÉVIATIONS :**

Prép.	= Dossier d'appel à la concurrence en préparation
A/O	= Appel à la concurrence n°... lancé pour ...
ouv.	= Date de l'ouverture des soumissions
Ap.	= Adjudicataire provisoire désigné ou encore à désigner; marché en voie d'approbation
R.P.	= Réception provisoire prononcée le ...
R.D.	= Réception définitive prononcée le ...
amél.	= amélioration
trav.	= travaux
constr.	= construction
fourn.	= fourniture
amén.	= aménagement
A	= procédure accélérée
N	= procédure normale
C.T.	= contrôle technique

**VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN :**

Prép.	= Ausschreibungsunterlagen in Vorbereitung
A/O	= Ausschreibung Nr. ... über ... veröffentlicht
ouv.	= Zeitpunkt der Angebotseröffnung
Ap.	= Vorläufiger Auftragnehmer bestimmt oder noch zu bestimmen; Auftragserteilung noch zu genehmigen
R.P.	= Vorläufige Abnahme erfolgt am ...
R.D.	= Endgültige Abnahme erfolgt am ...
amél.	= Verbesserung
amén.	= Ausbau
trav.	= Arbeiten
constr.	= Bau
fourn.	= Lieferung
A	= Beschleunigtes Verfahren
N	= Normale Verfahren
C.T.	= Technische Kontrolle

**ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI :**

Prép.	= Capitolato d'appalto in corso di stesura
A/O	= Bando di gara n. ... lanciato per ...
ouv.	= data di apertura delle offerte
Ap.	= aggiudicatario provvisorio scelto o da designare; contratto in corso di approvazione
R.P.	= collaudo provvisorio avvenuto il ...
R.D.	= collaudo definitivo avvenuto il ...
amél.	= lavori di miglioria
amén.	= sistemazione
trav.	= lavori
constr.	= costruzione
fourn.	= fornitura
A	= procedura accelerata
N	= procedura normale
C.T.	= controllo tecnico

**LIJST VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN :**

Prép.	= Bestek in voorbereiding
A/O	= Aanbestedingsbericht nr. ... voor ...
ouv.	= Datum opening der inschrijvingen
Ap.	= Voorlopige begunstigde aangeduid of nog aan te duiden; kontrakt onderworpen aan goedkeuringsmodaliteiten
R.P.	= Voorlopige opname gedaan op ...
R.D.	= Definitieve opname gedaan op ...
amél.	= verbetering
amén.	= aanleg
trav.	= werken
constr.	= bouw
fourn.	= levering
A	= Spoed procedure
N	= Normale procedure
C.T.	= Technische controle

(All.) = Allemagne — (B) = Belgique — (F) = France — (It) = Italie — (L) = Luxembourg — (N) = Pays-Bas — (Loc.) = Locale

## Récapitulation tous pays et territoires

Date de mise à jour : 31.12.74

Montants en 000 U/C

Nature des interventions	E A M A					
	Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé	Total des engagements	Dépenses effectuées
		Nombre	Montant global			
	1	2	3	4	5	6
<b>1) Subventions</b>						
Projets d'investissement économique et social	333 561	865	308 486	25 075	333 561	295 003
Assistance technique liée aux investissements	25 740	436	24 767	703	25 470	24 339
Contrôle technique	16 511	—	16 511	—	16 511	16 511
Coopération technique générale	36 720	260	36 524	196	36 120	36 512
Aide à la production	88 866	817	84 963	3 903	88 866	82 971
Aide à la diversification	112 785	488	106 613	6 172	112 785	103 064
Secours d'urgence	2 551	12	2 466	85	2 551	2 466
Bonification d'intérêt	—	—	—	—	—	—
Frais administratifs et financiers	2 671	—	2 671	—	2 671	2 664
<b>Total :</b>	<b>619 135</b>	<b>2 878</b>	<b>583 001</b>	<b>36 134</b>	<b>619 135</b>	<b>563 530</b>
<b>2) Prêts spéciaux</b> { investissements diversification	<b>20 098</b> <b>24 130</b>	<b>30</b>	<b>20 098</b> <b>23 130</b>	<b>1 000</b>	<b>44 228</b>	<b>41 892</b>
<b>3) Avances aux caisses de stabilisation</b>	<b>10 779</b>	—	<b>10 176</b>	<b>603</b>	<b>10 176</b>	(1) <b>2 538</b>

## Récapitulation tous pays et territoires

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.74

Nature des interventions	T.O.M. et D.O.M.						Tous pays et territoires	
	Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé	Total des engagements	Dépenses effectuées	Total général	
		Nombre	Montant global				Engagements (5 + 11)	Dépenses (6 + 12)
	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1) Subventions</b>								
Projets d'investissement économique et social	55 876	67	53 083	2 793	55 876	44 623	389 437	339 626
Assistance technique liée aux investissements	914	15	912	2	914	892	26 384	25 231
Contrôle technique	1 643	—	1 643	—	1 643	1 643	18 154	18 154
Coopération technique générale	1 292	—	1 292	—	1 292	1 292	38 012	37 804
							88 866	82 971
							112 785	103 064
							2 551	2 466
Bonification d'intérêt	—	—	—	—	—	—	—	—
Frais administratifs et financiers	138	—	138	—	138	138	2 809	2 802
<b>Total :</b>	<b>59 863</b>	<b>82</b>	<b>57 068</b>	<b>2 795</b>	<b>59 863</b>	<b>48 588</b>	<b>678 998</b>	<b>612 118</b>
<b>2) Prêts spéciaux : investissements</b>	<b>4 000</b>	—	<b>3 620</b>	<b>380</b>	<b>4 000</b>	<b>3 527</b>	<b>48 228</b>	<b>45 419</b>
<b>3) Avances aux caisses de stabilisation</b>	—	—	—	—	—	—	<b>10 176</b>	<b>(1) 2 538</b>

1) Le montant indiqué ci-dessus représente le solde des avances restant à rembourser (voir page XX)

**Projets d'investissement économique et social**  
**Récapitulation tous pays et territoires**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.74

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé	Total des engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	10	11 063	56	10 805	258	11 063	10 244
Cameroun	7	26 259	42	24 692	1 567	26 259	24 623
Centrafrique	12	17 269	126	13 688	3 581	17 269	11 785
Congo (Brazza)	8	13 230	27	9 086	4 144	13 230	9 080
Côte d'Ivoire	3	2 620	23	2 539	81	2 620	2 497
Dahomey	8	15 896	34	14 309	1 587	15 896	12 644
Gabon	1	10 819	3	10 766	53	10 819	10 766
Haute Volta	9	21 027	59	20 523	504	21 027	20 287
Madagascar	13	34 341	56	32 836	1 505	34 341	32 050
Mali	11	25 404	60	23 996	1 408	25 404	22 636
Mauritanie	6	12 524	19	11 813	711	12 524	11 718
Niger	11	21 543	38	20 801	742	21 543	19 321
Rwanda	15	10 580	65	9 507	1 073	10 580	8 381
Sénégal	6	13 050	12	11 600	1 450	13 050	11 095
Somalie	8	13 552	35	12 794	758	13 552	12 391
Tchad	15	23 505	75	23 174	331	23 505	22 989
Togo	6	11 382	15	10 275	1 107	11 382	10 275
Zaire	11	49 497	120	45 282	4 215	49 497	42 221
<b>Total E.A.M.A. :</b>	<b>160</b>	<b>333 561</b>	<b>865</b>	<b>308 486</b>	<b>25 075</b>	<b>333 561</b>	<b>295 003</b>
Antilles néerlandaises	7	16 577	15	15 652	925	16 577	9 305
Comores	2	2 394	10	2 382	12	2 394	2 359
Territ. Français des Afars et des Issas	2	1 903	2	1 884	19	1 903	1 846
Nouvelle Calédonie	2	3 026	4	2 721	305	3 026	2 721
Polynésie	1	821	2	794	27	821	794
St Pierre et Miquelon	1	478	1	464	24	478	464
Surinam	7	11 476	14	10 016	1 460	11 476	8 786
Guadeloupe	2	4 247	2	4 246	1	4 247	3 687
Guyane	1	2 540	4	2 540	—	2 540	2 538
Martinique	2	3 700	1	3 700	—	3 700	3 647
Réunion	2	8 107	8	8 077	30	8 107	7 886
Wallis et Futuna	1	607	4	607	—	607	593
<b>Total T.O.M. et D.O.M. :</b>	<b>30</b>	<b>55 876</b>	<b>67</b>	<b>53 083</b>	<b>2 793</b>	<b>55 876</b>	<b>44 623</b>
<b>Total général :</b>	<b>190</b>	<b>389 437</b>	<b>932</b>	<b>361 569</b>	<b>27 868</b>	<b>389 437</b>	<b>339 626</b>

**Aide à la production  
Récapitulation**

Date de mise à jour : 31.12.74

Montants en 000 U/C

Pays	Programmes		Soutien des prix				Amélioration structurelle				Total dépenses (7 + 12)	
	N°	Montant global	Engagements décidés	Déjà engagé	Solde engagement	Dépenses	Engagements décidés	Marché, contrat et devis passés		Solde engagement		Dépenses
								Nombre	Montant			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Cameroun	7	7 111	228	228	—	228	6 883	77	6 822	61	6 805	7 033
Centrafrique	6	5 056	2 653	2 653	—	2 653	2 403	46	2 403	—	2 403	5 056
Dahomey	5	3 513	668	668	—	668	2 845	128	2 845	—	2 845	3 513
Madagascar	5	22 280	1 401	1 401	—	1 401	20 879	266	20 351	528	19 676	21 077
Mali	6	4 072	—	—	—	—	4 072	58	3 885	187	3 972	3 972
Niger	5	4 503	527	527	—	527	3 976	66	2 522	1 454	2 383	2 910
Sénégal	9	34 444	14 708	14 708	—	14 708	19 736	67	18 859	877	17 993	32 701
Tchad	4	4 176	4 176	3 710	466	3 431	—	—	—	—	—	3 431
Togo	4	3 217	523	523	—	523	2 694	109	2 364	330	2 261	2 784
<b>Total :</b>	<b>51</b>	<b>88 372</b>	<b>24 884</b>	<b>24 418</b>	<b>466</b>	<b>24 139</b>	<b>63 488</b>	<b>817</b>	<b>60 051</b>	<b>3 437</b>	<b>58 338</b>	<b>82 477</b>
Contrôle technique		494					494		494	—	494	494
		<b>88 866</b>	<b>24 884</b>	<b>24 418</b>	<b>466</b>	<b>24 139</b>	<b>63 982</b>		<b>60 545</b>	<b>3 437</b>	<b>58 832</b>	<b>82 971</b>

**Aide à la diversification  
Récapitulation**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.74

Pays	Programmes		Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
	Nombre	Engagement autorisé	Nombre	Montant			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	2	5 250	18	5 250	—	5 250	4 742
Cameroun	2	1 361	11	1 158	203	1 361	852
Centrafrique	2	1 570	—	1 570	—	1 570	1 467
Congo (Brazza)	3	4 599	39	4 256	343	4 599	4 639
Côte d'Ivoire	7	39 250	76	37 947	1 303	39 250	37 660
Dahomey	5	1 982	33	1 641	341	1 982	1 416
Gabon	2	3 986	30	3 976	10	3 986	3 976
Haute Volta	8	5 981	42	5 632	349	5 981	5 632
Madagascar	15	7 108	26	5 591	1 517	7 108	5 415
Mali	8	1 305	48	1 209	96	1 305	1 198
Mauritanie	7	2 197	10	1 968	229	2 197	1 651
Niger	3	1 944	16	1 852	92	1 944	1 827
Rwanda	4	5 250	49	5 201	49	5 250	5 272
Sénégal	10	10 912	68	10 179	733	10 912	9 706
Somalie	3	6 500	6	5 718	782	6 500	4 680
Tchad	7	1 323	—	1 215	108	1 323	1 045
Togo	3	2 466	12	2 449	17	2 466	2 150
Zaïre	1	9 000	3	9 000	—	9 000	8 935
Contrôle technique		801		801		801	801
<b>Total :</b>	<b>92</b>	<b>112 785</b>	<b>448</b>	<b>106 613</b>	<b>6 172</b>	<b>112 785</b>	<b>103 064</b>

**Assistance technique liée aux investissements**  
**Récapitulation tous pays et territoires**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.74

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé	Total des engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	19	2 395	39	2 311	84	2 395	2 305
Cameroun	11	369	14	348	21	369	323
Centrafrique	14	1 415	29	1 373	42	1 415	1 331
Congo (Brazza)	9	602	10	538	64	602	533
Côte d'Ivoire	6	74	6	74	—	74	74
Dahomey	8	739	11	716	23	739	679
Gabon	4	2 375	13	2 375	—	2 375	2 375
Haute Volta	17	1 424	21	1 419	5	1 424	1 408
Madagascar	15	1 124	21	1 104	20	1 124	1 104
Mali	23	1 626	28	1 580	46	1 626	1 425
Mauritanie	5	257	11	224	33	257	220
Niger	15	1 597	17	1 589	8	1 597	1 571
Rwanda	28	3 059	45	3 004	55	3 059	2 901
Sénégal	7	117	11	90	27	117	90
Somalie	19	3 534	109	3 360	174	3 534	3 349
Tchad	12	1 465	13	1 464	1	1 465	1 456
Togo	8	1 479	18	1 479	—	1 479	1 475
Zaïre	16	534	16	434	100	534	435
<b>Total E.A.M.A. :</b>	<b>236</b>	<b>24 185</b>	<b>432</b>	<b>23 482</b>	<b>703</b>	<b>24 185</b>	<b>23 054</b>
Antilles néerlandaises	4	156	5	156	—	156	136
Comores	2	167	2	167	—	167	167
Territ. français des Afars et des Issas	1	19	1	19	—	19	19
Nouvelle Calédonie	—	—	—	—	—	—	—
Polynésie	—	—	—	—	—	—	—
St Pierre et Miquelon	—	—	—	—	—	—	—
Surinam	4	200	4	200	—	200	200
Guadeloupe	1	128	2	126	2	128	126
Guyane	1	244	1	244	—	244	244
Martinique	—	—	—	—	—	—	—
Réunion	—	—	—	—	—	—	—
<b>Total T.O.M. et D.O.M. :</b>	<b>13</b>	<b>914</b>	<b>15</b>	<b>912</b>	<b>2</b>	<b>914</b>	<b>892</b>
Tous pays et territoires	6	1 285	4	1 285	—	1 285	1 285
<b>Total général :</b>	<b>255</b>	<b>26 384</b>	<b>451</b>	<b>25 679</b>	<b>705</b>	<b>26 384</b>	<b>25 231</b>

**Coopération technique générale  
Récapitulation**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.74

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
			Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Burundi	3	2 048	5	2 048	—	2 048	2 048	
Cameroun	3	3 117	5	3 117	—	3 117	3 117	
Centrafrique	2	741	4	741	—	741	741	
Congo (Brazza)	2	1 225	1	1 225	—	1 225	1 225	
Côte d'Ivoire	6	2 272	6	2 272	—	2 272	2 272	
Dahomey	2	1 200	1	1 200	—	1 200	1 200	
Gabon	2	370	1	370	—	370	370	
Haute-Volta	2	1 655	3	1 655	—	1 655	1 655	
Madagascar	2	1 191	3	1 191	—	1 191	1 191	
Mali	1	601		601		601	601	
Mauritanie	2	577	1	577	—	577	577	
Niger	2	1 128	2	1 128	—	1 128	1 128	
Rwanda	6	2 947	37	2 883	64	2 947	2 820	
Sénégal	3	850	2	849	1	850	849	
Somalie	3	2 378	56	2 378		2 378	2 378	
Tchad	3	797	2	797	—	797	797	
Togo	1	1 277		1 277		1 277	1 277	
Zaïre	8	8 030	78	7 968	62	8 030	8 023	
<b>Total (à reporter) :</b>	<b>53</b>	<b>32 404</b>	<b>207</b>	<b>32 277</b>	<b>127</b>	<b>32 404</b>	<b>32 269</b>	

**Coopération technique générale**  
**Récapitulation (suite)**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.74

Actions	Nombre de projets	Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
			Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Report :</b>	<b>53</b>	<b>32 404</b>	<b>207</b>	<b>32 277</b>	<b>127</b>	<b>32 404</b>	<b>32 269</b>	
<b>Bourses:</b>	N B — Les différents programmes de bourses ont été affectés aux Pays ou territoires intéressés							
213.480.03 exercice 63/64								
213.480.09 exercice 64/65								
213.480.16 exercice 65/66								
213.480.25 exercice 66/67								
213.480.35 au-delà de l'exercice 68/69								
213.480.40 exercice 67/68								
<b>Stages:</b>								
213.580.08 exercice 64/65	1	45		45	—	45	45	Terminé
213.580.17 exercice 65/66	1	35		35	—	35	35	Terminé
213.580.26 exercice 66/67	1	37		37	—	37	37	Terminé
213.580.41 exercice 67/68	1	36		36	—	36	36	Terminé
<b>Colloques:</b>								
213.680.07 exercice 64/65	1	124		124	—	124	124	Terminé
213.680.18 exercice 65/66	1	128		128	—	128	128	Terminé
213.680.27 exercice 66/67	1	113		113	—	113	113	Terminé
213.680.42 exercice 67/68	1	126		126	—	126	126	Terminé
<b>Total (à reporter) :</b>	<b>61</b>	<b>33 048</b>	<b>207</b>	<b>32 921</b>	<b>127</b>	<b>33 048</b>	<b>32 913</b>	

**Coopération technique générale**  
**Récapitulation (suite)**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.74

Projets		Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Report :</b>	<b>33 048</b>	<b>207</b>	<b>32 921</b>	<b>127</b>	<b>33 048</b>	<b>32 913</b>	
213.180.12 A	Plan de développement	18	1	18	—	18	18	Terminé
213.180.21 A	Commercialisation fruits tropicaux	27	1	27	—	27	27	Terminé
213.180.13 213.180.15 213.180.19 213.980.22	} Industrialisation EAMA	6	6	6	—	6	6	} Terminé
		340		340	—	340		
		16		16	—	16		
		26		26	—	26		
213.180.24 A	Etude « Projets agricoles »	43	1	43	—	43	43	Terminé
213.780.02	Information et Documentation	343	1	343		343	343	
213.180.01 A	Coût chantiers en Afrique	185	1	185	—	185	185	Terminé
213.180.11 A	Débouchés oléagineux tropicaux	179	1	179	—	179	179	Terminé
213.180.23 A	Etudes possibilités de développement en Afrique	43	1	43	—	43	43	Terminé
213.880.04	Assistance technique	14	1	14	—	14	14	Terminé
	<b>Total (à reporter) :</b>	<b>34 288</b>	<b>221</b>	<b>34 161</b>	<b>127</b>	<b>34 288</b>	<b>34 153</b>	

**Coopération technique générale**  
**Récapitulation (suite)**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.74

Projets		Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Report :</b>	<b>34 288</b>	<b>221</b>	<b>34 161</b>	<b>127</b>	<b>34 288</b>	<b>34 153</b>	
213.980.10	Assistance technique	7	1	7	—	7	7	Terminé
213.180.20 A	Formation des prix en matière de travaux publics	10	1	10	—	10	10	Terminé
213.180.28 A	Inactivation du virus bovipestique	27	1	27	—	27	27	Terminé
213.180.29 A	Possibilités d'emploi du café « Robusta »	4	1	4	—	4	4	Terminé
213.180.30 A	Utilisation de la graisse de cacao	6	1	6	—	6	6	Terminé
213.180.32 A	Elaboration projet « Cahier général des charges »	6	1	6	—	6	6	Terminé
213.880.33 A	Assistance technique — Secrétariat Général de l'UDEAC	68	1	68	—	68	68	Terminé
213.180.34 A	Etablissement documentation à insérer dans les dossiers d'appel à la concurrence	7	1	7	—	7	7	Terminé
213.180.36 A	Promotion commerciale des cuirs et peaux	21	1	21	—	21	21	Terminé
	<b>Total (à reporter) :</b>	<b>34 444</b>	<b>230</b>	<b>34 317</b>	<b>127</b>	<b>34 444</b>	<b>34 309</b>	

**Coopération technique générale**  
**Récapitulation (suite)**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.74

Projets		Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Report :</b>	<b>34 444</b>	<b>230</b>	<b>34 317</b>	<b>127</b>	<b>34 444</b>	<b>34 309</b>	
213.180.37 A	Etude sur la promotion de vente des bananes	59	1	59	—	59	59	Terminé
213.180.38 A	Rédaction d'un cahier de charges « type » pour l'équipement hospitalier	50	1	—	50	50	—	
213.780.39	Participation des EAMA à des foires dans les Etats Membres	971	1	971		971	971	
213.080.44	Programme de contrôle des anciens boursiers	35	1	35		35	35	Terminé
213.180.45 A	Statistique sur les activités du FED.	20	1	20	—	20	20	Terminée
213.580.47	Stages - exercice 68/69	50	1	50	—	50	50	Terminé
213.680.48	Colloques - exercice 68/69	153	1	153	—	153	153	Terminé
	<b>Total (à reporter) :</b>	<b>35 782</b>	<b>238</b>	<b>35 605</b>	<b>177</b>	<b>35 782</b>	<b>35 597</b>	

**Coopération technique générale**  
**Récapitulation (suite)**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.74

Projets		Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Report :</b>	<b>35 782</b>	<b>238</b>	<b>35 605</b>	<b>177</b>	<b>35 782</b>	<b>35 597</b>	
213.180.49	Etude « Organisation commune d'exportation des EAMA »	91	1	91	—	91	91	Terminée
213.180.50 A	Amélioration & standardisation - projets architecturaux	17	1	17	—	17	17	Terminée
213.180.51 A	Analyse des plans de développement des EAMA	1	1	1	—	1	1	Terminé
213.580.54	« Stages » - 16/7/69-15/7/70	51	1	51	—	51	51	Terminé
213.680.55	« Colloques » - 16/7/69-15/7/70	120	1	120	—	120	120	Terminé
213.180.56 A	Etude du marché du tapioca	55	1	55	—	55	55	Terminé
213.180.57 A	Etude s/développement économique des EAMA	9	1	9	—	9	9	Terminée
213.180.58 A	Etude s/les possibilités réelles de formation en Afrique	14	1	13	1	14	13	
213.180.59 A	Etude s/création d'organismes africains et Malgache d'exportation	17	1	17	—	17	17	Terminée
	<b>Total (à reporter) :</b>	<b>36 157</b>	<b>247</b>	<b>35 979</b>	<b>178</b>	<b>36 157</b>	<b>35 971</b>	

**Coopération technique générale**  
**Récapitulation (suite)**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.74

Projets		Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Report :</b>	<b>36 157</b>	<b>247</b>	<b>35 979</b>	<b>178</b>	<b>36 157</b>	<b>35 971</b>	
213.180.60 A	Création centre Commerce extérieur à Abidjan	15	1	15	—	15	15	Terminée
213.180.62 A	Et. méthodologique industries exportation	1	1	1	—	1	1	Terminée
213.180.63 A	Et. utilisation invest. Terminés dans le sect. de l'enseignement	22	1	22	—	22	22	Terminée
213.880.61	Cours formation et perfectionnement à distance	260	1	260	—	260	256	
213.180.65 A	Mission temporaire A. Vanhaeverbeke	20	1	19	1	20	19	
213.180.66 A	Recrutement d'un expert industrialisation	22	1	22	—	22	22	Terminé
213.580.69	Programme Stages 15.9.70-15.2.71	20	1	20	—	20	20	Terminé
	<b>Total (à reporter) :</b>	<b>36 517</b>	<b>254</b>	<b>36 338</b>	<b>179</b>	<b>36 517</b>	<b>36 326</b>	

**2° FED**  
**Coopération technique générale**  
**Récapitulation (suite)**

XVII

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.74

Projets		Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Report</b>	<b>36 517</b>	<b>254</b>	<b>36 338</b>	<b>179</b>	<b>36 517</b>	<b>36 326</b>	
213.680.70	Colloque 16.7.70-31.12.70	31	1	31	—	31	31	Terminée
213.180.71 A	Présélection des industries d'exportation EAMA	51	1	51	—	51	51	Terminée
213.180.72 A	Etude industries textiles EAMA	67	1	67	—	67	67	Terminée
213.180.73 A	Etude exportations produits EAMA vers CEE	4	1	4	—	4	4	Terminée
213.880.74 A	Experts « Traité CEAO »	50		33	17	50	33	
	<b>Total : EAMA à reporter</b>	<b>36 720</b>	<b>258</b>	<b>36 524</b>	<b>196</b>	<b>36 720</b>	<b>36 512</b>	

**Coopération technique générale**  
**Récapitulation**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.74

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses globales	Stade actuel
			Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Report : EAMA	—	36 720	—	36 524	196	36 720	36 512	
Antilles Néerlandaises	1	516	—	516	—	516	516	
Comores	1	51	—	51	—	51	51	
Territoire des Affars et des Issas	1	26	—	26	—	26	26	
Nouvelle Calédonie	1	156	—	156	—	156	156	
Polynésie	1	25	—	25	—	25	25	
Saint Pierre et Miquelon	1	51	—	51	—	51	51	
Surinam	1	467	—	467	—	467	467	
<b>Total : PTOM</b>	<b>7</b>	<b>1 292</b>		<b>1 292</b>		<b>1 292</b>	<b>1 292</b>	
<b>Total</b>		<b>38 012</b>		<b>37 816</b>	<b>196</b>	<b>38 012</b>	<b>37 804</b>	

**Frais financiers et administratifs  
Récapitulation**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.74

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219.970.01	Comité du FED	25					25	—	25	
219.970.03	Achat matériel comptable « Bour- siers »	4					4	—	4	Terminé
219.970.04	Impression situation FED	99					99	—	99	
219.970.06	Abonnements	30					30	—	30	Terminés
219.970.99	AEC	1 327					1 327	—	1 320	
{219.980.90 319.980.90	Différence de change id	1 186 138					1 186 138	— —	1 186 138	
	<b>Total :</b>	<b>2 809</b>					<b>2 809</b>	—	<b>2 802</b>	

PRÊTS SPÉCIAUX  
Récapitulation

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.74

Pays ou territoires	Opérations		Investissements				Diversification				Total des dépenses 7 + 11
	Nombre	Montant global 4 + 8	Engagements décidés	Engagé	Solde enga- gement	Dépenses	Enga- gements décidés	Engagé	Solde enga- gement	Dépenses	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I. — EAMA</b>											
Cameroun	10	14 522	7 371	7 371	—	7 371	7 151	7 151	—	7 046	14 417
Centrafrique	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Côte d'Ivoire	2	11 375	6 012	6 012	—	6 012	5 363	5 363	—	5 363	11 375
Mauritanie	—	2 754	—	—	—	—	2 754	2 754	—	2 754	2 754
Tchad	14	1 215	1 215	1 215	—	1 215	—	—	—	—	1 215
Zaïre	3	9 000	3 000	3 000	—	3 000	6 000	6 000	—	6 000	9 000
Gabon	1	2 500	2 500	2 500	—	2 500	—	—	—	—	2 500
Madagascar	—	1 862	—	—	—	—	1 862	1 862	—	631	631
Sénégal	1	1 000	—	—	—	—	1 000	—	1 000	—	—
<b>Totaux I :</b>	<b>30</b>	<b>44 228</b>	<b>20 098</b>	<b>20 098</b>	<b>—</b>	<b>20 098</b>	<b>24 130</b>	<b>23 130</b>	<b>1 000</b>	<b>21 794</b>	<b>41 892</b>
<b>II. — PTOM-DOM</b>											
Nouvelle-Calédonie	1	1 000	1 000	1 000	—	1 000	—	—	—	—	1 000
Surinam	1	1 620	1 620	1 620	—	1 620	—	—	—	—	1 620
Réunion	2	1 000	1 000	1 000	—	907	—	—	—	—	907
Antilles néerlandaises	1	380	380	—	380	—	—	—	—	—	—
<b>Totaux II :</b>	<b>3</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 620</b>	<b>380</b>	<b>3 527</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>3 527</b>
<b>Totaux I + II :</b>	<b>33</b>	<b>48 228</b>	<b>24 098</b>	<b>23 718</b>	<b>380</b>	<b>23 625</b>	<b>24 130</b>	<b>23 130</b>	<b>1 000</b>	<b>21 794</b>	<b>45 419</b>

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

XX

### AVANCE AUX CAISSES DE STABILISATION RECAPITULATION

Tous Pays  
Date de mise à jour: 31.12.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Montant global des marchés	Solde engagements	Versements effectués	Remboursements	Avances à rembourser	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
Pays	Intitulé		N°	Date signature						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cameroun	Avance à la Caisse de stabilisation des prix du cacao	916	—	—	916	—	916	916	—	
Sénégal	Avance à la Caisse de stabilisation des prix de l'arachide	5 869	—	—	5 869	—	5 869	5 869	—	
Tchad	Avance à la Caisse de stabilisation des prix du coton	1 767	—	—	1 453	314	1 453	—	1 453	
Madagascar	Avance à la Caisse de stabilisation des prix du sucre	1 227	—	—	1 085	142	1 085	—	1 085	
Burundi	Avance à l'Office des cultures industrielles	1 000	—	—	853	147	853	853	—	
<b>Total : 5 projets</b>		<b>10 779</b>			<b>10 176</b>	<b>603</b>	<b>10 176</b>	<b>7 638</b>	<b>2 538</b>	

SECOURS D'URGENCE  
Récapitulation

Date de mise à jour : 31.12.74

Montants en 000 U/C

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement autorisé	Marchés, devis et contrats passés		Solde engagement initial non encore utilisé	Total des engagements 5 + 6	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
Mali	1	73	1	73	—	73	73
Madagascar	1	1 013	—	1 013	—	1 013	1 013
Somalie	10	1 240	11	1 240	—	1 240	1 240
Niger	2	225	—	140	85	225	140
<b>Total : 6 projets</b>	<b>14</b>	<b>2 551</b>	<b>12</b>	<b>2 466</b>	<b>85</b>	<b>2 551</b>	<b>2 466</b>

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

1

### INVESTISSEMENTS

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signa- ture	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.001.01	Section électricité, école technique à Bujumbura	160	300	4. 1.65	377,485	10.12.64	160	—	160	Projet terminé
211.001.11	Centrale hydro-électrique à Bugarama	257	400	27. 6.66	501		257	— —	247	
211.001.14	Construction de l'Institut technique agricole	1 234	433	16. 3.67	670,866		1 184	50	1 135	
211.001.17	Centrale hydro-électrique de Rwegura	34	438	28. 6.67	—		34		34	Projet terminé
211.001.16	Mise en valeur de l'Imbo	4 610	441	16. 5.67	672,884,893 919,946,970 1044,1048 1131		4 542	68	4 296	
211.001.24	Ecole Nationale d'Administration	517	508	1. 8.68	796,983		499	18	486	
211.001.27	Création 500 ha. théiers à Rwegura	240	546	8. 7.69	711,712		200	40	184	
211.001.28	Réfection et bitumage route Muramvya-Gitega	3 308	577	16. 9.69	896		3 308	—	3 308	Projet terminé
211.001.29	Extension de la théiculture autour de Téza	311	590	6. 2.70	859,893 946,		311	—	311	Projet terminé
	<b>Total à reporter :</b>	<b>10 671</b>					<b>10 495</b>	<b>176</b>	<b>10 161</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

2

### INVESTISSEMENTS

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Reports</b>	<b>10 671</b>					<b>10 495</b>	<b>176</b>	<b>10 161</b>	
211.001.36	Plantations de théiers à Tora	310	AV. n <sup>o</sup> 1 à CF 389	21.12.72	—		310	—	83	
	Réserve	82						82		
	<b>Total : 10 projets</b>	<b>11 063</b>					<b>10 805</b>	<b>258</b>	<b>10 244</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

3

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.001.09	Création de 500 ha de thé à Tora	2 200	389	18.3.66	859 946		2 200		2 118	
215.001.16	Mise en valeur de l'Imbo	3 050	441	15.5.67	884,672 893,919 946,970 1044,1048		3 050		2 624	
<b>Total : 2 projets</b>		<b>5 250</b>					<b>5 250</b>	—	<b>4 742</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

4

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.101.02 A	Mise en valeur de la plaine de Ruzizi (Etude)	170	218	3. 6.64	—	16.10.64 13. 1.65 12. 3.65	170	—	170	Projet terminé
212.101.03 A	Aménagement de la plaine de Buhoro (Etude)	12	—	—	—	7. 5.65	12	—	12	Etude terminée
212.201.04 N	Thé Bugarama et thé Rwegura (Dir. travaux)	1 344	330	27. 9.65	—	21. 6.63 8. 1.66 20. 6.66	1 344	—	1 344	Terminée
212.101.05 A	Ecole agricole à Kitega (Etude)	13	—	—	—	8. 2.66	13	—	13	Terminée
212.101.06 A	Aménagement de l'axe « A » (Etude)	4	—	—	—	16.11.65	4	—	4	Terminée
212.101.07 A	Convocation pour la Nyabarongo (Etude)	2	—	—	—	—	2	—	2	Terminée
212.101.10 A	Ecole Royale d'Administration (Etude)	15	—	—	—	10. 4.67	15	—	15	Terminée
212.101.12 N	Etudes techniques : frontière Rwanda Axe A; route Muramvya-Gitega	255	422	26.10.66	—	—	255	—	255	Terminées
212.101.18 A	Théiculture autour de l'usine de Teza	52	—	—	—	—	52	—	52	Terminée

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

5

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.101.19 A	Ecole Normale Supérieure (étude)	98	—	—			64	34	58	TETRA (L)
212.201.20 A	Surveillance de travaux projets 211.001.11 et 211.001.17	85	—	—			85	—	85	Terminée
212.101.21 A	Hôpital de Kirundo (étude)		—	—			—		—	Annulée transfert au 3 <sup>e</sup> FED
212.801.22 A	Mission d'assistance technique	6	—	—			6	—	6	Terminée
212.201.23 A	Mission d'assistance technique	96	—	—			96	—	96	Terminée
212.101.08 A	Exp. recherche géologique et minière	1	—	—		25. 2.66	1	—	1	Terminé
212.801.25 A	Mission d'assistance technique	60	—	—			60	—	60	Terminée
212.201.26 A	Surveillance de travaux	63	—	—			63	—	63	Terminée
212.201.31 A	Affectation d'un ing. pour le ministère des Trav. Pub.	69	—	—			69		69	Terminée
	à reporter	<b>2 345</b>					<b>2 311</b>	<b>34</b>	<b>2 305</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

6

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Reports</b>	<b>2 345</b>	—	—			<b>2 311</b>	<b>34</b>	2 305	
212.801.35 A	Société Etudes Electricité Grands Lacs	50	—	—			—	50	—	
	<b>Total : 18 projets</b>	<b>2 395</b>					<b>2 311</b>	<b>84</b>	<b>2 305</b>	
212.801.99 A	C.T.	628					628	—	628	
	<b>Total :</b>	<b>3 023</b>					<b>2 939</b>	<b>84</b>	<b>2 933</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

7

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

**Pays : BURUNDI**

**Date de mise à jour : 31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.101.13 N	Recherches géologiques et minières dans la plaine de la Ruzizi	148	422	26.10.66			148	—	148	Terminé
213.801.15 A	Assistance technique	24	—	—			24	—	24	Terminé
213.401.37	Programme bourses	1 876	—	—			1 876		1 876	Terminé
<b>Total : 3 projets</b>		<b>2 048</b>					<b>2 048</b>	<b>—</b>	<b>2 048</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

8

### INVESTISSEMENTS

Pays : CAMEROUN

Date de mise à jour : 31.12.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.002.04	Formations sanitaires Sud-Cameroun	6 024	312	15. 4.65	473 631 763		4 765	1 259	4 733	
211.002.05	Route Bolifamba Kumba	3 070	321	9. 6.65	794		3 066	4	3 029	
211.002.07	Equipement formations sanitaires Nord-Cameroun (Surveil. travaux)	391	362	20. 1.66	533		391	—	391	Terminé
211.002.10	Centre inter-africain de formation statistique	222	386	10. 3.66	(679 caduc)		222		222	Terminé
211.002.11	Construction de la voie ferrée N'Banga Kumba (section : Ediki - Kumba)	1 130	387	10. 3.66	534		1 130	—	1 130	Terminé
211.002.24	Réparation de la drague « GAROUA »	117	500	4. 7.68	—		117	—	117	Terminé
211.002.26	Construction de la voie ferrée BELABO-N'GAOUNDÉRE	15 001	529	22. 4.69	733		15 001	—	15 001	
	Reserve	304						304		
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>26 259</b>					<b>24 692</b>	<b>1 567</b>	<b>24 623</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

9

### AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.002.02	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	86 1 710	301	30.10.64	396, 498	28. 1.65	86 1 710	— —	86 1 710	Terminé
214.002.09	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	19 997	371	14. 2.66	476, 482 536		19 997	— —	19 997	Terminé
214.002.19	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	33 1 230	450	23. 8.67	565 588, 589 590, 591		33 1 230	— —	33 1 230	Terminé
214.002.23	<b>4<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	33 1 010	476	31. 1.68	646 689 716		33 1 010	— —	33 1 010	Terminé
214.002.28	<b>5<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	57 813	536	3. 2.69	749, 782 821		57 813	— —	57 813	Terminé
214.002.30	Campagne agricole 1969-70	471	599	9. 6.70	864, 894		452	19	443	
214.002.33	Campagne agricole 1970-71	652	607	4. 3.71	913, 937 952		610	42	602	
	<b>Total à reporter : 7 projets</b>	<b>7 111</b>					<b>7 050</b>	<b>61</b>	<b>7 033</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**AIDE A LA PRODUCTION**

**Pays : CAMEROUN**

**Date de mise à jour : 31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou/ pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Report :</b>	<b>7 111</b>					<b>7 050</b>	<b>61</b>	<b>7 033</b>	
214.802.99	C.T.	103	—	—			103	—	103	
	<b>Total :</b>	<b>7 214</b>					<b>7 153</b>	<b>61</b>	<b>7 136</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

11

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.002.06	Centrale Electrique de Garoua	724	328	8. 6.65	417	23.9.65	724	—	724	Projet terminé
215.002.34	Développement rural zone N.E. de Benoue	637	1159	10. 9.73	1 136 1 167		434	203	128	
	<b>Total : 2 projets</b>	<b>1 361</b>					1 158	<b>203</b>	<b>852</b>	
215.802.99	C.T.	61	—	—			61	—	61	
	<b>Total :</b>	<b>1 422</b>					<b>1 219</b>	<b>203</b>	<b>913</b>	



**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.102.32 A	Etude mise en valeur d'une zone du Nord Cameroun	28	—	—			28		28	Terminée
	<b>Total : 11 projets</b>	<b>369</b>		—			<b>348</b>	<b>21</b>	<b>323</b>	
212.802.99	C.T.	1 579	—	—			1 579	—	1 579	
	<b>Total :</b>	<b>1 948</b>					<b>1 927</b>	<b>21</b>	<b>1 902</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

**Pays : CAMEROUN**

**Date de mise à jour : 31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.802.20 N	Instructeurs pour la formation statistique	91	470	17.11.67			91		91	Terminé
213.802.29 N	7 instructeurs pour développement petites industries	423	581	18.09.69			423		423	Terminés
213.402.35	Programme bourses	2 603	—	—			2 603		2 603	Terminé
<b>Total : 3 projets</b>		<b>3 117</b>					<b>3 117</b>		<b>3 117</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

15

**PRÊTS SPÉCIAUX**

**Pays : CAMEROUN**

**Date de mise à jour : 31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.002.18	Création de 4 380 ha de palmeraies sélectionnées au Cameroun Occidental	6 482	448	11. 4.67	641,729 849,785 909,978 1061,		6 482	—	6 376	
225.002.22 221.002.22	Construction d'une cimenterie à Figuil	669 971	480	7. 2.68	696		669 971	— —	669 971	Terminé
221.002.26	Construction de la voie ferrée Belabo-N'Gaoundéré	5 000	529	22. 4.69	733		5 000	—	5 000	Terminé
221.002.27	Achat de matériel roulant et équipement d'ateliers de chemins de fer	1 400	522	30.10.68	811		1 400	—	1 400	
	<b>Total : 4 projets</b>	<b>14 522</b>					<b>14 522</b>	<b>—</b>	<b>14 416</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

16

### INVESTISSEMENTS

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.003.10	Pistes rurales élevage de l'ouest	2 059	332	4. 6.65	530		1 753	306	1 727	
211.003.11	Equipement et assistance aux coop. agricoles	1 191	350	13.10.65	661,666 676,885 888		1 158	33	1 151	
211.003.12	Ranch d'embouche	607	357	22.10.65	743,744		600	7	600	
211.003.14	Routes secondaires en Lobaye	1 620	377	16.2.66	908,		1 569	51	1 452	
211.003.17	Adduction d'eau des villes de Bouar et Bambari	1 641	423	18.10.66	845,927 994, (caduc)		1 583	58	1 626	
211.003.18	- Assainissement d'une zone d'élevage à Bambari - Ranch de métissage	2 025	423	18.10.66	756,758		858	1 167	540	
211.003.19	Extension de l'Ecole Nationale d'Administration	498	425	24.11.66	737,830		498		498	Terminée
211.003.23	Développement régional dans la Ouaka	2 641	472	1.12.67	756,781		2 581	60	2 541	
211.003.27	Construction abattoir de Bangui	3 600	511	2.8.68	1119		2 034	1 566	562	
	<b>Total : à reporter</b>	<b>15 882</b>					<b>12 634</b>	<b>3 248</b>	<b>10 697</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

17

### INVESTISSEMENTS

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Report</b>	<b>15 882</b>					<b>12 634</b>	<b>3 248</b>	<b>10 697</b>	
211.003.29	Amélioration route Damara-Sibut (2 <sup>e</sup> tranche)	822	520	31.10.68	736		822	—	822	Projet terminé
211.003.30	Eradication des glossines par stérilisation des mâles	43	539	20. 3.69	843		43		43	
211.003.34	Flotte fluviale de la Haute Sangha	189	589	28. 4.70	906		189		223	
	Réserve	333						333		
	<b>Total : 12 projets</b>	<b>17 269</b>					<b>13 688</b>	<b>3 581</b>	<b>11 785</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

18

### AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.003.01	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	862 404	303	18. 1.65	—		862	—	862	terminée
							404	—	404	
214.003.06	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	680 504	336	4. 6.65	442, 443		680	—	680	terminée
							504	—	504	
214.003.16	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	621 354	395	1. 7.66	478, 552 559		621	—	621	terminée
							354	—	354	
214.003.22	<b>4<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	490 360	460	9.11.67	585, 549 607		490	—	490	terminée
							360	—	360	
214.003.26	<b>5<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	— 697	481	4. 3.68	663, 779 816, 817		—	—	—	terminée
							697	—	697	
214.003.36	Aide « Culture du coton »	84	—	—	—		84	—	84	terminée
	<b>Total : 6 projets</b>	<b>5 056</b>					<b>5 056</b>	—	<b>5 056</b>	
214.803.99	C.T.	4	—	—			4	—	4	
	<b>Total :</b>	<b>5 060</b>					<b>5 060</b>		<b>5 060</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

19

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

**Pays : CENTRAFRIQUE**  
**Date de mise à jour : 31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.003.33	Construction et équipement du port de Nola (Haute Sangha)	457	554	19. 9.69	911 (caduc)		457		428	
215.003.34	Flotte fluviale de la Haute Sangha	1 113	589	28. 4.70	906		1 113		1 039	
	<b>Total : 2 projets</b>	<b>1 570</b>					<b>1 570</b>		<b>1 467</b>	
215.803.99	C.T.	1	—	—			1	—	1	
	<b>Total :</b>	<b>1 571</b>					<b>1 571</b>		<b>1 468</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

20

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : CENTRAFRIQUE**

**Date de mise à jour : 31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.103.02 A	Etude Enda	20	—	—	—	9. 9.65	20	—	20	Terminée
212.103.03 A	Projet d'exploitation adduction d'eau Bouar (Etudes)	36	—	—	—	7. 9.65	28	8	23	SAUTI (I) - 6 mois
212.103.07 A	Plantations Heveas et palmeraies (mission de reconnaissance) (Etudes)	12	—	—	—	4. 6.65	12	—	12	Terminée
212.103.08 A	Expertise de trois projets d'adduction d'eau en R.C.A.	5	—	—	—	3. 5.66	5	—	5	Terminée
212.103.13 N	Etudes routières	253	376	14. 6.66	—	4.11.66	253	—	253	Terminée
212.203.04 A	Sauti (Génie civil) (Direct. travaux)	418	—	—	—	8.11.65	418	—	418	Terminée
212.203.05 A	Sauti (Génie rural) (Direct. travaux)	192	—	—	—	8.11.65	192	—	192	Terminée
212.103.20 A	Abattoir de Bangui	133	—	—	—	—	133	—	113	THIER-LIPPEMEYER (All.)
212.103.21 A	Adduction d'eau de Bangui	100	—	—	—	—	100	—	96	IGIP
212.103.24 A	Préparation projet "Eradication des glossines"	1	—	—	—	—	1	—	1	Terminée
212.803.25 A	Envoi de Zootechniciens pour un ranch d'embouche	32	—	—	—	—	32	—	32	Terminé
<b>Total :</b>		<b>1 202</b>					<b>1 194</b>	<b>8</b>	<b>1 165</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

21

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) (Durée de l'étude)
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.803.28 A	Mission d'assistance technique	72	—	—			72	—	72	Terminée
212.203.32 A	Dir. Trav. « ranch d'embouche »	61					61		61	Terminée
212.203.35 A	Assainissement et aménagement zone d'élevage à Bambari	80	—	—			46	34	33	RAYNAUD (F) - 12 mois
	<b>Total: 14 projets</b>	<b>1 415</b>					<b>1 373</b>	<b>42</b>	<b>1 331</b>	
212.803.99	C.T.	1 506	—	—			1 506	—	1 506	
	<b>Total :</b>	<b>2 921</b>					<b>2 879</b>	<b>42</b>	<b>2 837</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

22

### COOPERATION TECHNIQUE GENERALE

**Pays : CENTRAFRIQUE**

**Date de mise à jour : 31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.803.15 N	Formation de cadres moyens des Travaux Publics en République centrafricaine	140	399	12.10.66			140		140	Terminée
213.403.37	Programme bourses	601	—	—			601		601	Terminé
<b>Total : 2 projets</b>		<b>741</b>					<b>741</b>		<b>741</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

23

### INVESTISSEMENTS

Pays : **CONGO (Brazza)**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement.	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.005.02	4 collèges enseignement général	690	311	20. 3.65	334 479	8. 3.66	690	—	690	Projet terminé
211.005.04	Achèvement assainissement de Brazzaville	1 367	349	21.10.65	393	16. 7.66	1 306	61	1 306	Projet terminé
211.005.06	Fourniture de matériel routier	789	370	2 .2.66	571	30.10.67	789		789	Projet terminé
211.005.13	Aménagement et bitumage de la route Kinkala-Boko	2 778	436	15. 2.67	721	1.1.69	2 778	—	2 778	Projet terminé
211.005.14	Construction et équipements sanitaires dans la Likouala	390	442	14.6.67	926	17.6.70	336	54	336	
211.005.15	Infrastructure des transports fluviaux dans la cuvette Congolaise	1 814	454	16.11.67	734	7.3.69	1 776	38	1 774	
211.005.19	Construction route Sibiti-Jacob	3 646	512	21. 8.68			87	3 559	86	Prép.
211.005.20	Achat drague port Pointe Noire	1 337	585	5.10.70	915	19.1.71	1 324	13	1 321	
	<b>Total : 8 projets</b>	<b>12 811</b>					<b>9 086</b>	<b>3 725</b>	<b>9 080</b>	
	Réserve	419	—	—			—	419	—	
	<b>Totaux</b>	<b>13 230</b>					<b>9 086</b>	<b>4 144</b>	<b>9 080</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

24

**AIDE A LA DIVERSIFICATION**

Pays : **CONGO (Brazza)**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.005.03	Palmeraies cuvette Congolaise	3 021	341	21.10.65	551	5. 5.66	2 678	343	3 073	
215.005.05	Création 2 fermes, élevages bovins - vallée Niari	1 398	356	6.12.65	574,727	16. 8.66	1 398	—	1 398	Projet terminé
215.005.23	Modernisation huileries Etoumbi et Kuanda 1e phase	180	598	15. 7.70	—	1.10.70	180		168	
	<b>Total : 3 projets</b>	<b>4 599</b>					<b>4 256</b>	<b>343</b>	<b>4 639</b>	
215.805.99	C.T.	134	—	—			134	—	134	
	<b>Total :</b>	<b>4 733</b>					<b>4 390</b>	<b>343</b>	<b>4 773</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

25

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : CONGO (Brazza)**

**Date de mise à jour : 31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.105.07 N	Etudes route Olombo-Obouya -	111	375	29. 4.66	—	23. 3.67	111	—	111	Terminée
212.105.08 N	Etudes route Nsah Djambala Lekana	116	375	29. 4.66	—	4.12.70	116	—	116	Terminée
212.105.09 A	Etudes complémentaires, gisement de fer de Zanaga	69	—	—	—	17. 8.66	69	—	69	Etude terminée
212.105.12 A	4 Ponts dans cuvette congolaise (Etudes)	79	—	—	—	20. 6.67	79	—	79	Terminée
212.105.16 A	Etude agro-pédologique à Loukolela	6	—	—	—	18. 9.67	6	—	6	Etude terminée
212.105.17 A	Etude Hôpital secondaire à Jacob	100	—	—	—	27. 8.68	36	64	31	Dr KESSLER (All.)-3 mois
212.105.18 A	Mise en état d'huileries de palme	7	—	—	—	4.4.68	7	—	7	Terminée
212.105.22 A	Etude quai de pêche dans le port de Pointe-noire	88	—	—	—		88	—	88	Terminée
212.105.24 A	Etude route Ongia Yonou	26	—	—	—	6. 2.71	26	—	26	Terminée
<b>Total : 9 projets</b>		<b>602</b>	—	—			<b>538</b>	<b>64</b>	<b>533</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

26

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **CONGO (Brazza)**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.805.99	C.T.	849	—	—			849	—	849	
<b>Total :</b>		<b>1 451</b>					<b>1 387</b>	<b>64</b>	<b>1 382</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Pays: **CONGO (Brazza)**  
Date de mise à jour: **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.805.21 A	Mise à la disposition du Gouvernement d'un expert en économie	27	—	—			27	—	27	Terminé
213.405.25	Programme bourses	1 198	—	—			1 198		1 198	Terminé
<b>Total: 2 projets</b>		<b>1 225</b>					<b>1 225</b>	<b>—</b>	<b>1 225</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

28

### INVESTISSEMENTS

**Pays : CÔTE D'IVOIRE**  
**Date de mise à jour : 31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.006.06	Lutte contre l'onchocercose	215	360	10. 1.66	470,474	15.12.65	215	—	215	Projet terminé
211.006.10	Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie	2 034	426	23.11.66	780,957		2 011	23	1 969	
211.006.18	Equipements mobiles (2 <sup>e</sup> tr.) I.N.S.P. Abidjan	365	575	22. 9.69	837		313	52	313	
	réserve	6						6		
	<b>Total : 3 projets</b>	<b>2 620</b>					<b>2 539</b>	<b>81</b>	<b>2 497</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

29

**AIDE A LA DIVERSIFICATION**

**Pays : CÔTE D'IVOIRE**  
**Date de mise à jour : 31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.006.04	Création de 32 000 hectares de palmeraies sélectionnées	31 538	331	18. 5.65	423,446, 463,535, 576,542, 582,520, 726,677, 681,682, 761,791, 844,868	7. 7.65	31 538		31 538	Projet terminé
215.006.05	Nouveau quai de pêche à Abidjan	1 470	355	26.10.65	567		1 470	—	1 470	Projet terminé
215.006.14	Développement de la culture de l'avocat	574	473	17.11.67	694 1 143		493	81	466	
215.106.19	Etude sur les possibilités de création de ranchs d'élevage	170			—		170	—	170	étude terminée
215.006.20	Développement de la culture du coton	4 242	595	28. 4.70	1005,		4 136	106	3 876	
215.106.23	Etude bitumage route San Pedro-Soubré-Issia	140	608	26. 2.71	—		140	—	140	étude terminée
215.106.25	Hydraulique humaine-200 puits dans le nord	1 116	618	9. 4.74	1 155		—	1 116		
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>39 250</b>					<b>37 947</b>	<b>1 303</b>	<b>37 660</b>	
215.806.99	C.T.	238	—	—			238	—	238	
	<b>Total :</b>	<b>39 488</b>					<b>38 185</b>	<b>1 303</b>	<b>37 898</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

30

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : CÔTE D'IVOIRE  
Date de mise à jour : 31.12.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.106.01 A	Ecole Nationale d'Administration (Etudes)	13	—	—	—	30.11.64	13	—	13	Terminée
212.106.02 A	Ecole Nationale d'Administration (Etude architecturale)	9	—	—	—	28. 4.66	9	—	9	Terminée
212.106.03 A	Transports Côte d'Ivoire (Etude complémentaire)	8	—	—	—	14.10.66	8	—	8	Terminée
212.106.08 A	Création 32 000 ha de palmeraies sélectionnées (Expertise)	2	—	—	—	—	2	—	2	Terminée
212.806.11 A	Dépouillement d'appels d'offres	14	—	—	—	—	14	—	14	Terminée
212.106.22 A	Etude invest. Régie Chemin de Fer	28	—	—	—	—	28	—	28	Terminée
<b>Total : 6 projets</b>		<b>74</b>					<b>74</b>		<b>74</b>	
212.806.99	C.T.	1 175	—	—	—	—	1 175	—	1 175	
<b>Total :</b>		<b>1 249</b>					<b>1 249</b>		<b>1 249</b>	

## Coopération technique générale

Pays : COTE D'IVOIRE  
Date de mise à jour : 31.12.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.806.07 A	Conservation du poisson	2	—	—			2	—	2	Terminée
213.106.09 A	Etude préparatoire à l'établissement d'un plan de transport	6	—	—			6	—	6	Terminée
213.806.15 N	Instructeurs à l'école de statistiques à Abidjan	194	469	10.11.67			194		194	Terminée
213.106.16 A	Etude sur les investissements routiers	9	—	—			9	—	9	Terminée
213.106.17 A	Etude « Mise en valeur de l'Agneby »	4	—	—			4	—	4	Terminée
213.406.26	Programme bourses	2 057	—	—			2 057		2 057	Terminé
	<b>Total : 6 projets</b>	<b>2 272</b>					<b>2 272</b>		<b>2 272</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

32

### Prêts spéciaux

Pays : **COTE D'IVOIRE**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.006.12	Création de 32 000 Ha de palmeraies (diversification)	3 237	538	20. 3.69	868		3 239	405	3 237	Projet terminé
221.006.13	Modernisation du chemin de fer (investissements)	6 012	459	26. 7.67	728, 754 802, 824		6 012	—	6 012	Projet terminé
225.006.20	Développement de la culture du coton	1 082	595	28. 4.70	—		1 671	—	903	
225.006.21	Extension du port de pêche d'Abidjan	1 045	600	8.10.70	936,		1 080	—	1 045	Projet terminé
<b>Total : 4 projets</b>		<b>11 376</b>					<b>12 002</b>	<b>405</b>	<b>11 197</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

33

### INVESTISSEMENTS

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.007.02	275 puits Centre et Nord Dahomey	2 094	340	23. 7.65	469, 725		1 784	310	1 679	
211.007.05	Extension cours secondaires de jeunes filles à Cotonou	385	384	1. 3.66	801 930		302	83	302	
211.007.09	Route Cotonou-Hillakondji (frontière Togo)	3 773	406	8. 7.66	528		3 773	—	3 773	Projet terminé
211.007.12	Assainissement pluvial de la ville de Cotonou (2 <sup>e</sup> tranche)	368	444	16.3.67	593		368	—	368	Projet terminé
211.007.15	Aménagement agro-industriel de la région d'Agonvy	7 497	461	10.10.67	650, 710 773,880 1096, 1116		6 843	654	5 495	
211.007.16	Palmeraie et huilerie du Mono	504	501	10. 6.68	775, 773 (775 Lot n° 1-caduc)		431	73	403	
211.007.18	Port de pêche de Cotonou	624	519	13.11.68	730		624	—	624	Projet terminé
211.007.26	Amélioration Route Bohicon-Porga	515	619	19. 6.74	A-47		184	331		
	Réserve	136	—	—			—	136	—	
	<b>Total : 8 projets</b>	<b>15 896</b>					<b>14 309</b>	<b>1 587</b>	<b>12 644</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

34

### AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.007.01	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	173 } 297 }	320	30. 4.65	564		173 297	—	173 297	Projet terminé
214.007.08	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	214 } 430 }			402	19.9.66	537,564 489		214 430	— —
214.007.14	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	139 } 571 }	446	25.10.67			587		139 571	—
214.007.17	<b>4<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	142 } 790 }			503	22. 7.68	687,695, 750,810,		142 790	—
214.007.21	<b>5<sup>e</sup> tranche</b>	757	563	28.7.69			795,833		757	
<b>Total : 5 projets</b>		<b>3 513</b>					<b>3 513</b>		<b>3 513</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

35

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.007.13	Plantation de 2 400 ha d'anacardiens dans le Nord et le Centre du Dahomey	486	449	15. 6.67	650		477	9	426	
215.007.19	Développement agricole du départ. de l'Atakora	1 084	527	4.11.68	784		1 083	1	909	
215.107.23 A	Etude sur l'amélioration de l'adduction d'eau à Cotonou	59	—	—			59	—	59	Terminée
215.107.24 A	Etude production et transformation du Henaf au Dahomey	22	—	—			22	—	22	Terminée
215.007.27	Amélioration Route Bohicon-Porga	331	619	19. 6.74	A-47			331		
<b>Total : 4 projets</b>		<b>1 982</b>					<b>1 641</b>	<b>341</b>	<b>1 416</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

36

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : 31.12.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.107.03 N	Etude de la palmeraie d'Agonvy	354	368	11. 1.66		30.11.66	331	23	294	Réouvert le 31/5/73
212.107.06 A	Etude construction du Port de Pêche de Cotonou	21	—	—		29. 3.67	21	—	21	Terminée
212.107.07 A	Palmeraie d'Agonvy	25	—	—		2. 6.66	25	—	25	Terminée
212.207.11 A	Surveillance route Hillakondji-Cotonou	70	—	—			70	—	70	Terminée
212.107.10 A	Collecte des récoltes des palmeraies	53	—	—			53	—	53	Terminé
212.207.20 A	Surveillance de travaux	56	—	—			56		56	Terminée
212.107.22 A	Etude route Porto-Novo-Frontière du Nigéria	154	—	—			154	—	154	Terminée
212.107.25	Etude programme des projets d'élevage 3 <sup>e</sup> FED	6	—	—			6	—	6	Terminée
	<b>Total : 8 projets</b>	<b>739</b>					<b>716</b>	<b>23</b>	<b>679</b>	
212.807.99	Contrôle technique	723	—	—			723	—	723	
	<b>Total :</b>	<b>1 462</b>					<b>1 439</b>	<b>23</b>	<b>1 402</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

37

### COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.107.04 A	Etude économique et plan de développement	2	—	—	—	11. 3.65	2	—	2	Projet terminé
213.407.28	Programme bourses	1 198	—	—			1 198		1 198	Terminé
<b>Total : 2 projets</b>		<b>1 200</b>					<b>1 200</b>	—	<b>1 200</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

38

### INVESTISSEMENTS

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.008.05	Construction du Port d'Owendo	10 766	488	4. 4.68	600	3. 6.69	10 766		10 766	Projet terminé
	<b>Total : 1 projet</b>	<b>10 766</b>					<b>10 766</b>		<b>10 766</b>	
	Réserve	53						53		
	<b>Total :</b>	<b>10 819</b>					<b>10 766</b>	<b>53</b>	<b>10 766</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

39

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.008.04	Cultures maraichères à Médouneu	1 384	471	23. 2.68	840	2.12.58	1 384		1 384	Projet terminé
215.008.05	Construction du Port d'Owendo Route de liaison	2 602	488	4. 4.68	600	3. 6.69	2 592	10	2 592	Projet terminé
<b>Total : 2 projets</b>		<b>3 986</b>					<b>3 976</b>	<b>10</b>	<b>3 976</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

40

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : 31.12.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.108.01 N	Port d'Owendo (Etudes)	1 062	343	22.10.65	—	9.11.65	1 062	—	1 062	Etudes terminées
212.108.03 N	Route Mikongo/Lastourville (Etudes)	1 261	334	5.10.65	—	4.11.66	1 261	—	1 261	Etudes terminées
212.808.02 A	Création fermes vivrières (Etudes)	8	—	—	—	30. 3.65	8	—	8	Etudes terminées
212.108.08 A	Etude chemin de fer Owendo-Booue	44	—	—	—	29. 7.70	44	—	44	Etude terminée
	<b>Total : 4 projets</b>	<b>2 375</b>					<b>2 375</b>	—	<b>2 375</b>	
212.808.99	Contrôle technique	566	—	—			566	—	566	
	<b>Total</b>	<b>2 941</b>					<b>2 941</b>	—	<b>2 941</b>	

Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays: **GABON**

Date de mise à jour: **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.108.07 A	Alphabétisation fonctionnelle en milieu industriel	4	—	—			4		4	Terminé
213.408.09	Programme bourses	366					366		366	Terminé
	<b>Total: 2 projets</b>	<b>370</b>					<b>370</b>		<b>370</b>	

**Situation trimestrielle des projets du 2° FED en exécution**

**PRÊTS SPÉCIAUX**

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221.008.06	Route Basse Obiga-Wagny	2 500	578	27.10.69	850	26. 6.70	2 500	—	2 500	Projet terminé
<b>Total :</b>		<b>2 500</b>					<b>2 500</b>	—	<b>2 500</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

43

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **HAUTE-VOLTA**  
Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.009.09	Mise en valeur région du Yatenga	939	361	14.12.65	—	21.12.65	939	—	939	Terminé
211.009.11	Lutte contre l'onchocercose	393	360	10. 1.66	470, 474	15.12.65	393	—	393	Terminé
211.009.14	Puits ruraux par investissement humain	117	394	2. 6.66	—		117	—	117	Terminé
211.009.16	Modernisation des routes (Tronçon Bobo-Dioulasso-Faramana)	4 333	413	2.12.66	568		4 333	—	4 333	Terminé
211.009.17	Construction d'un Centre de Formation féminine artisanale à Ouagadougou	324	413	2.12.66	698,776		324	—	324	Terminé
211.009.20	Modernisation de la route Ouagadougou-Po-Frontière - Ghana	8 302	452	24. 5.67	624		8 302	—	8 302	Terminé
211.009.24	Renforcement de l'adduction d'eau à Ouagadougou	2 590	504	20.6.68	746,765		2 576	14	2 576	
211.009.30	Modernisation route Ouagadougou - Koupéla (1 <sup>re</sup> tranche)	3 384	572	18. 9.69	823		3 330	54	3 303	
211.009.37	Aménagement et bitumage route Nianguedi-Front.Togolaise	324	1 177	9. 4.74	1 016		209	115	—	
	<b>à reporter</b>	<b>20 706</b>					<b>20 523</b>	<b>183</b>	<b>20 287</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

43bis

### INVESTISSEMENTS

Pays : **HAUTE-VOLTA**  
Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment autorisés	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signa- ture	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Reports</b>	<b>20 706</b>					<b>20 523</b>	<b>183</b>	<b>20 287</b>	
	Réserve	321						321		
	<b>Total : 9 projets</b>	<b>21 027</b>					<b>20 523</b>	<b>504</b>	<b>20 287</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

44

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **HAUTE-VOLTA**  
Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.009.19	Approvisionnement en eau et électricité de l'usine textile et de la ville de Koudougou	1 243	443	21.3.67	683, 701 704		1 243	—	1 243	Projet terminé
215.009.21	Mise en valeur de la région du Sud-Ouest	1 337	465	23.10.67	686		1 320	17	1 319	
215.009.22	Traitement des semences et conservation des récoltes	1 019	486	6. 3.68	667		1 019		1 019	Projet terminé
215.009.31	Abattoir industriel à Ouagadougou	2 215	572	18. 9.69	971		1 883	332	1 897	
215.809.29	Assistance technique	30	—	—	—		30	—	30	Terminée
215.209.26	Surveillance des travaux - Eau et électricité à Koudougou	69	—	—	—		69	—	56	PABST et PARTNER (AII.)
215.109.27 A	Adduction d'eau de Bobo-Diaulasso	68	—	—	—		68	—	68	Terminée
	<b>Total : 8 projets</b>	<b>5 981</b>					<b>5 632</b>	<b>349</b>	<b>5 632</b>	



## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

46

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : HAUTE-VOLTA  
Date de mise à jour : 31.12.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.109.12 A	Etudes regroupement services hydrauliques (2 <sup>e</sup> phase établissement avant-projet)	7	—	—			7	—	7	Terminée
212.809.18 A	Mission Hubert	75	—	—		26 .9.66	75		75	Terminée
212.109.15 A	Etude traitement des semences et protection des récoltes	13	—	—			13	—	13	Terminée
212.109.23 A	Extension du lycée technique de Ouagadougou	5	—	—			5	—	5	Terminé
212.109.25 A	Abattoir frigorifique de Ouagadougou-programmation	9	—	—			9		9	Terminé
212.109.28 A	Etude « Extension » lycée technique de Ouagadougou	4	—	—			4	—	4	Terminé
212.109.32 A	Mise en valeur du Yatenga (étude)	79	—	—			79		79	Terminée
212.809.33 A	Poursuit mission M. Ubert	62	—	—			61	1	62	Terminée
212.109.35 A	Irrigation de plantations de cannes à sucre	38	—	—			38	—	38	Terminé
212.109.36 A	Construction de 250 centres d'éducation rurale	11	—	—			11	—	11	Terminé

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

47

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **HAUTE-VOLTA**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.109.34 A	Etude culture industrielle de la tomate	72	—	—			68	4	56	
	<b>Total : 17 projets</b>	<b>1 424</b>					<b>1 419</b>	<b>5</b>	<b>1 408</b>	
212.809.99	C.T.	1 215	—	—			1 215	—	1 215	
	<b>Total :</b>	<b>2 639</b>					<b>2 634</b>	<b>5</b>	<b>2 623</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

48

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

**Pays : HAUTE-VOLTA**

**Date de mise à jour : 31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.109.13 A	Mise en valeur des plaines en aval des barrages (2° mission). Etude	38	—	—	—	8.11.65	38	—	38	Terminée
213.409.38	Programme bourses	1 617	—	—			1 617		1 617	Terminé
	<b>Total : 2 projets</b>	<b>1 655</b>					<b>1 655</b>	<b>—</b>	<b>1 655</b>	



**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

50

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.010.20	Route Ouest Lac Alaotra	5 542	404	17. 5.66	731		5 535	7	5 523	
211.010.21	Extension mise en valeur delta de l'Anony	387	404	17. 5.66	517		387	—	387	Projet terminé
211.010.23	Aménagement hydro-agricole de la plaine de Tuléar-Fiherenana (2 <sup>e</sup> tranche)	1 255	410	3. 8.66	907		523	732	408	
211.010.37	Réparation dégâts Route Andapa - Côte Est (cyclone Georgette)	729	535	23. 1.69	—		729	—	729	Exécution dans le cadre du marché passé pour le projet n° 12.24.118 Route Andapa - Côte Est à la suite de l'A/C 265 (1 <sup>er</sup> FED) Projet terminé
211.010.44	Abattoir de Tananarive	253	596	10. 7.70	—		253			
	Reserve	483						483		
	<b>Total : 13 projets</b>	<b>34 341</b>					<b>32 836</b>	<b>1 505</b>	<b>32 050</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

51

### AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.010.09	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	1 244 } 1 720 }	352	11.11.65	516 543,556 558,632		1 244 1 720	—	1 244 1 720	
214.010.25	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	— } 4 049 }			437	19. 5.67	516,617 644,645 660,720		— 4 039	— 10
214.010.34	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	157 } 6 039 }	498	2. 8.68			724,732 747,748 822,910		157 5 785	— 254
214.010.42	<b>4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> tranches</b>	8 106			564	21,10.69	818,922 923,910		7 929	177
214.010.48	Campagne agricole 71/72	965	613	15,9,72	1036		878	87	751	
	<b>Total : 5 projets</b>	<b>22 280</b>					<b>21 752</b>	<b>528</b>	<b>21 077</b>	
214.810.99	C.T.	144	—	—			144	—	144	
	<b>Total :</b>	<b>22 424</b>					<b>21 896</b>	<b>528</b>	<b>21 221</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

52

**AIDE A LA DIVERSIFICATION**

**Pays : MADAGASCAR**

**Date de mise à jour : 31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.110.18	Nuciculture industrielle	46	382	13. 5.66	—	7. 7.66	46	—	46	Terminée
215.110.19	Palmier à huile à Tamatave	222	382	13. 5.66	—	7. 7.66	222	—	222	Terminée
215.010.31	Nuciculture industrielle	4 071	479	22. 2.68	702,705		2 911	1 160	2 522	
A 21 5.110.33	Etude « Abattoir de Tananarive »	15		—	—		15	—	15	Terminée
215.110.38	Etude recherche Théicoles dans les plateaux	52	—	—	—		52	—	52	Terminée
A 215.110.35	Etude « Abattoir de Tananarive »	287	—	—	—		155	132	148	LENZ (All.) - 12 mois
215.110.39	Etude création polder lac Alaotra	144	571	9. 3.70	—		144		144	Terminée
215.110.40	Etude Aménagement Bas-Mangoky (3 <sup>e</sup> tr.)	101	571	9. 3.70	—		90	11	90	
215.110.41	Etude Mise en valeur cuvette d'Andapa	160	571	9. 3.70	—		160	—	160	Terminée
215.010.43	Station de recherches théicoles dans les Hauts-Plateaux	373	584	28. 8.70	—		373	—	359	
215.010.44	Création « Abattoir de Tananarive »	1 448	596	10. 7.70	935 1 137		1 404	44	1 638	
215.110.47	Plantation de thé à Madagascar	13			—		13		13	Terminée
<b>Total : 12 projets</b>		<b>6 932</b>					<b>5 585</b>	<b>1 347</b>	<b>5 409</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

53

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **MADAGASCAR**  
Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.810.46	A.T. au Ministère du Plan	6					6	—	6	Terminée
215.110.49 PA	Etude « Alimentation en eau de l'extrême sud	100	—	—				100		
215.110.51 PA	Etude « Industrialisation de la cuvette d'Andapa	70	—	—				70		
<b>Total : 15 projets</b>		<b>7 108</b>					<b>5 591</b>	<b>1 517</b>	<b>5 415</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

54

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : MADAGASCAR**

**Date de mise à jour : 31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.110.01 A	Etude architecturale Hôpital de Tananarive	191	—	—	—	24. 6.65	191	—	191	Terminée
212.110.03 N	Etude du développement de la théiculture dans la région des plateaux malgaches	148	335	22.12.65	—	20. 7.66 30. 6.66	148	—	148	Terminée
212.110.04 N	Etude de l'aménagement hydro-agricole de la plaine de Madirovalo (et surveillance des travaux)	111	335	22.12.65	—	22.12.65	111	—	111	Terminée
212.110.05 N	Elaboration du dossier de mise en valeur agricole de la cuvette d'Andapa	198	335	12.12.65	—	22.12.65	198	—	198	Terminée
212.110.08 A	Elaboration du dossier d'exécution de la 2 <sup>e</sup> tranche de travaux relatifs à la mise en valeur du périmètre du Fiherenana à Tulear	48	—	—	—	9.12.65	48	—	48	Terminée
212.110.13 A	Expertise en vue de la mise en valeur agricole de la plaine de Mananjeba (Etudes)	10	—	—	—	25. 3.66	10	—	10	Terminée
212.110.14 A	Cours complémentaires de Nossi-Bé (Etudes)	18	—	—	—		18		18	Terminées
212.110.22 A	Maîtrise des eaux « riz »	6	—	—		3. 6.66	6	—	6	Terminée

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

55

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : MADAGASCAR**

**Date de mise à jour : 31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.110.24 A	Programmation de l'unité mères-enfants. Hôpital de Tananarive	3	—	—		3. 6.66	3	—	3	Terminée
212.110.26 A	Unité « mères-enfants » Befelatanana	14	—	—			14	—	14	Terminée
212.110.27 A	Mise en valeur cuvette d'Andapa	155	—	—			155	—	155	Terminée
212.210.28 A	Surveillance des travaux	25	—	—			25	—	25	Terminée
212.110.30 A	Etude Route Sambava-Vohémar	48	—	—			148	—	148	Terminée
212.110.45 A	Etude et financ. opérations riz et café	29	—	—			29	—	29	Terminée
212.110.50	Etude « Industrialisation de la cuvette d'Andapa »	20	—	—				20		
	<b>Total : 15 projets</b>	<b>1 124</b>					<b>1 104</b>	<b>20</b>	<b>1 104</b>	
212.810.99	C.T.	1 672	—	—			1 672	—	1 672	
	<b>Total :</b>	<b>2 796</b>					<b>2 776</b>	<b>20</b>	<b>2 776</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

56

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

**Pays : MADAGASCAR**

**Date de mise à jour : 31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.810.02 N	Envoi d'experts au Bureau de Développement Industriel à Madagascar	97	338	22.12.65			97		97	Terminée
213.410.52	Programme bourses	1 094	—	—			1 094		1 094	Terminé
	<b>Total : 2 projets</b>	<b>1 191</b>					<b>1 191</b>		<b>1 191</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**SECOURS D'URGENCE**

**Pays : MADAGASCAR**

**Date de mise à jour : 31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.010.37	Réparation dégâts Route Andapa - Côte Est (Cyclone Georgette)	1 013	535	23. 1.69			1 013	—	1 013	Exécution dans le cadre du marché passé pour le projet 12.24.118 Route Andapa - Côte-Est à la suite de l'A/C 265 (1 <sup>er</sup> FED) Projet terminé
<b>Total : 1 projet</b>		<b>1 013</b>					<b>1 013</b>	<b>—</b>	<b>1 013</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

58

### Prêts spéciaux

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.010.44	Création « Abattoir de Tananarive »	1 862	596	10.7.70	935,1137		1 862	—	382	
<b>Total : 1 projet</b>		<b>1 862</b>					<b>1 862</b>	<b>—</b>	<b>382</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

59

### INVESTISSEMENTS

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.011.02	Achèvement route Segou - bla - San	2 938	325	10. 5.65	401		2 938	—	2 938	Projet terminé
211.011.06	Institut biologie humaine à Bamako	766	358	15.10.65	554,862 985,		747	19	720	
211.011.08	Lutte contre l'onchocercose	140	360	10. 1.66	470 474	15.12.65	140	—	140	Projet terminé
211.011.12	Campagne de lutte contre la peste bovine (3 <sup>e</sup> phase)	213	396	6. 7.66	502		213	—	213	Projet terminé
211.011.18	Modernisation des routes (tronçons Koutiala-Kouri et Kimparana-Faramana)	3 777	412	14.10.66	568		3 723	54	3 709	
211.011.27	Construction route Ségou-Markala	1 162	494	22. 4.68	740		1 162	—	1 162	Projet terminé
211.011.28	Adduction d'eau à Tombouctou	350	502	20. 8.68	839		338	12	330	
211.011.29	Aménagements hydro-agricoles Vallée du Niger	3 908	524	31.12.68	789 806 929		3 850	58	3 875	
211.011.34	Construction d'un nouvel aéroport à Bamako	8 378	547	10. 6.69	826 972 973 1 078 1 160		8 124	254	7 060	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.011.35	Renforcement adduction d'eau de Bamako	2 384	556	22. 7.69	870, 871, 872, 878		2 374	10	2 315	
211.011.36	Centre régional de santé de Mopti	446	557	22. 7.69	1065		387	59	174	
	Réserve	942					—	942	—	
<b>Total : 11 projets</b>		<b>25 404</b>					<b>23 996</b>	<b>1 408</b>	<b>22 636</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

61

**AIDE A LA PRODUCTION**

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.011.04	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	— 286	339	27. 8.65			— 286	— —	— 286	Terminé
214.011.17	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	— 866					415	3.10.66	472,572	
214.011.24	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	— 664	466	5.12.67	580,723	— 664	— —	— 664	Terminé	
214.011.30	<b>4<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	— 450	505	20. 8.68	684,723	— 450	— —	— 450		Terminé
214.011.39	<b>5<sup>e</sup> tranche</b>	1 445	561	28. 7.69	838,842 (18) 861,1012	1 258	187	1 255	Terminé	
214.011.45	Campagne agricole 1970/71	361	602	4. 8.70	886	361	—	361		Terminé
	<b>Total : 6 projets</b>	<b>4 072</b>				<b>3 885</b>	<b>187</b>	<b>3 972</b>		
214.811.99	C.T.	42	—	—		42	—	42		
	<b>Total :</b>	<b>4 114</b>				<b>3 927</b>	<b>187</b>	<b>4 014</b>		

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

62

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.011.11	Production d'huile essentielle d'oranges	41	392	14. 4.66			41	—	41	Projet terminé
215.011.26	Développement de la culture du dah	504	483	22. 4. 6	792		463	41	460	
215.011.38	Développement de la culture du tabac dans la Haute Vallée du Niger	537	567	10.10.69	858		482	55	474	
215.111.37 A	Etude « Ranch dans la région du fleuve Niger »	10	—	—			10	—	10	Terminée
215.111.41 A	Etude problèmes conditionnement du tabac	6	—	—			6	—	6	Terminée
215.111.42 A	Phase d'approche programme riziculture	68	—	—			68	—	68	Terminée
215.111.43 A	Etude ranch de Niono	100	—	—			100	—	100	Terminée
215.111.44 A	Etude développement des cultures fruitières	39	—	—			39	—	39	Terminée
	<b>Total : 8 projets</b>	<b>1 305</b>					<b>1 209</b>	<b>96</b>	<b>1 198</b>	
215.811.99	C.T.	156	—	—			156	—	156	
	<b>Total :</b>	<b>1 461</b>					<b>1 365</b>	<b>96</b>	<b>1 354</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

63

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : 31.12.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.111.01 A	Etudes routières	375	—	—	—	5.11.64	375	—	375	Terminée
212.111.03 A	Etude barrage réservoir de Selingué	70	—	—	—	13. 9.65	70	—	70	Terminée
212.111.05 A	Expertise économique et financière à l'office du Niger	34	—	—	—	1.10.65	34	—	34	Terminée
212.111.10 A	Central mécanographique et statistique. Etude préalable	4	—	—	—	25. 3.66	4	—	4	Terminée
212.111.07 N	Alimentation en eau de Bamako (Etudes)	184	369	28.12.65	—	18. 3.66	184	—	184	Terminées
212.111.13 A	Expertise des rizières au Mali	14	—	—		21. 2.67	14	—	14	Terminée
212.811.14 A	Mission temporaire d'Assistance technique au Mali	50	—	—		15. 3.66	50	—	50	Terminée
212.111.16 A	Campagne contre la peste bovine	1	—	—			1	—	1	Terminée
212.111.15 A	Aménagement Général de la ville de Mopti	107	—	—		7.7.66	107	—	107	Terminée

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

64

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : MALI

Date de mise à jour : 31.12.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.111.19 A	Adduction d'eau de Tombouctou	35	—	—		29. 3.67	35	—	35	Terminé
212 111 20 A	Etudes routières	12	—	—		18. 4.67	12	—	12	Terminé
212.111.21 A	Exploitation industrielle des phosphates de Bourem (Etude)	90	—	—			90	—	90	Terminée
212.111.22 A	Etude d'avant-projet pour une aéro-gare à Bamako	54	—	—			54		54	Terminée
212.111.23 A	Barrage de Sansanding	5	—	—			5	—	5	Terminé
212.811.25 A	Mise au point d'appels d'offres	7	—	—			7	—	7	Terminée
212.111.31 A	Adduction d'eau aéroport de Bamako	7	—	—			7	—	7	Terminée
212.811.40 A	Mission d'assistance technique	171	—	—			135	36	135	SEDES (F) GOLA (I) - 12 mois
212.111.46 A	Etude politique du Tourisme	24	—	—			24	—	24	Terminée
<b>Total à reporter :</b>		<b>1 244</b>					<b>1 208</b>	<b>36</b>	<b>1 208</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

65

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Report :</b>	<b>1 244</b>					<b>1 208</b>	<b>36</b>	<b>1 208</b>	
212.811.48	A.T. abattoir frigorifique de Bamako	161	609	18.6.71			153	8	152	
212.111.49 A	Unités radiologiques mobiles		—	—						annulées
212.111.50	ETUDE « Lycée de Tombouctou »	7	—	—			8	— 1	6	
212.111.51	Etude « Lycée de Mdikalo »	37	—	—			39	— 2	14	
212.111.52	Etude « Maternités et dispensaires Bamako »	27	—	—			27	—	20	
212.111.53	Etude « Institut Polytech. rural à Katibougou	150	—	—			145	5	25	
	<b>Total : 23 projets</b>	<b>1 626</b>					<b>1 580</b>	<b>46</b>	<b>1 425</b>	
212.811.99	C.T.	695	—	—			695	—	695	
	<b>Total :</b>	<b>2 321</b>					<b>2 275</b>	<b>46</b>	<b>2 120</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

**Pays : MALI**

**Date de mise à jour : 31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.411.54	Programme bourses	601	—	—			601		601	Terminé
	<b>Total : 1 projet</b>	<b>601</b>					<b>601</b>		<b>601</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

67

### SECOURS D'URGENCE

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.011.33	Lutte contre une invasion de criquets pèlerins	73	523	31.10.68			73	—	73	Terminé
<b>Total : 1 projet</b>		<b>73</b>					<b>73</b>	<b>—</b>	<b>73</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

68

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : MAURITANIE**

**Date de mise à jour : 31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.012.03	Route Nouakchott-Rosso	2 979	308	24. 3.65	448		2 979	—	2 979	Projet terminé
211.012.04	Constructions scolaires	1 180	316	5. 5.65	965		1 095	85	1 037	
211.012.05	Adduction d'eau Port Etienne	5 591	324	12. 5.65	477	3.12.65	5 502	89	5 489	
211.012.06	Achèvement port de pêche de Port-Etienne	1 096	353	16. 9.65	395 612 (caduc)	10.11.65	833	263	833	Achèvement sur la base du marché passé à la suite de l'A/C 395 - projet 12.21.203; 1 <sup>er</sup> FED
211.012.08	Campagne de lutte contre la peste bovine 3 <sup>e</sup> phase	526	396	6. 7.66	515		526	—	519	
211.012.09	Aménagement de l'aéroport de Nouakchott	891	462	4. 12.67	714,876 1046		878	13	861	
	Réserve	261						261		
	<b>Total : 6 projets</b>	<b>12 524</b>					<b>11 813</b>	<b>711</b>	<b>11 718</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

69

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : 31.12.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.012.01	Barrage dans l'Est Mauritanie	1 560	314	21. 4.65	471		1 332	228	1 072	
215.012.17	Construction de 10 petits aménagements rizicoles	271	573	22. 9.69	932		270	1	226	
215.012.18	Etude de barrages dans les Hods	243	587	6. 1.70	—		243	—	230	
215.812.19 A	Mission d'assistance technique	2	—	—	—		2	—	2	Terminée
215.112.12 A	Mission Aménagement du Warf de Nouakchott	42	—	—	—		42	—	42	Terminée
215.112.16 A	Mission d'étude « Etab. p. A1 »	2	—	—	—		2	—	2	Terminé
215.212.11 A	Barrages Est Mauritanie (Direction des Travaux)	77	—	—	—		77	—	77	Projet terminé
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>2 197</b>	—	—			<b>1 968</b>	<b>229</b>	<b>1 651</b>	
215.812.99	C.T.	1					1	—	1	
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>2 198</b>					<b>1 969</b>	<b>229</b>	<b>1 652</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

70

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : 31.12.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.112.02 A	Etude architecturale pour constructions scolaires	21	—	—	—	9.12.65	21	—	21	Terminé
212.112.10 A	Etude sur l'aménagement des plaines de Boghé et Nianga	9	—	—			9	—	9	Terminé
212.212.13 A	Aménagement aéroport de Nouakchott (Direction de travaux)	18	—	—			18	—	18	Terminé
212.812.19 A	Mission d'assistance technique	179	—	—			146	33	142	BERGMANN (All.)
212.112.20 A	Et. "Construction 10 pet. aménagements rizicoles,,	30	—	—			30	—	30	Terminée
	<b>Total : 5 projets</b>	<b>257</b>					<b>224</b>	<b>33</b>	<b>220</b>	
212.812.99	C.T.	519	—	—			519	—	519	
	<b>Total :</b>	<b>776</b>					<b>743</b>	<b>33</b>	<b>739</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.112.14 A	Alphabétisation fonctionnelle en milieu industriel	4	—	—			4		4	Terminé
213.412.21	Programme bourses	573	—	—			573		573	Terminé
	<b>Total : 2 projets</b>	<b>577</b>					<b>577</b>		<b>577</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**PRÊTS SPÉCIAUX**

**Pays : MAURITANIE**

**Date de mise à jour : 31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.012.15	Extension du wharf de Nouakchott	2 754	543	5.6.69	804 892		2 754	—	2 754	Projet terminé
<b>Total : 1 projet</b>		<b>2 754</b>					<b>2 754</b>	<b>—</b>	<b>2 754</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

73

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : NIGER**

**Date de mise à jour : 31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.013.04	Construction de 150 puits	1 292	307	23. 3.65	431		1 292		1 292	Terminé
211.013.06	Deux aménagements hydro-agricoles dans vallée du Niger	291	323	7. 5.65	456	19.11.65	291		291	Terminé
211.013.07	Ecole d'infirmiers vétérinaires et assistants d'élevage	750	347	21. 9.65	(707 caduc) 767-889		694	56	694	Terminé
211.013.10	Programme d'équipement sanitaire	3 281	367	8. 1.66	863,938 1006,1037		3 296	— 15	3 170	
211.013.14	Construction de 16 dispensaires ruraux	361	439	22.3.67	863,938		352	9	352	
211.013.18	Modernisation de la route Dosso-Gaya	2 714	434	14.3.67	, 719		2 714		2 714	Projet terminé
211.013.19	Construction de 514 puits	5 939	463	15.12.67	A-49,738		5 769	170	5 124	
211.013.26	Extension de l'Ecole Nationale d'administration	640	568	22.09.69	942,1011		571	69	567	
211.013.27	Adductions d'eau Thaana Filingue, Birni N'Konni	1 585	576	14. 1.70	943,975		1 575	10	1 467	
	<b>Total à reporter</b>	<b>16 853</b>					<b>16 554</b>	<b>299</b>	<b>15 671</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

74

### INVESTISSEMENTS

Pays: **NIGER**

Date de mise à jour: **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou/ pour les projets terminés date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Reports</b>	<b>16 853</b>					<b>16 554</b>	<b>299</b>	<b>15 671</b>	
211.013.29	Modernisation de la route Niamey-Zinder	3 233	588	2.2.70	900		3 228	5	3 214	
211-813-38	Développement rizicole dans la vallée du Niger	1 440	1 173	8.2.74			1 019	421	436	
	Réserves	17						17		
	<b>Total: 11 projets</b>	<b>21 543</b>					<b>20 801</b>	<b>742</b>	<b>19 321</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

75

### AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisés	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.013.02	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des prix	82	305	23. 2.65			82	—	82	Terminée
	Amélioration structurelle	104					104	—	104	
214.013.11	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix	136	383	23. 3.66			136		136	Terminée
	Amélioration structurelle	363					363		363	
214.013.20	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix	172	468	29. 11.67	(569 caduc) 649,647 688,854 863,938		172	—	172	
	Amélioration structurelle	1 071					1 056	15	1 017	
214.013.22	<b>4<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix	137	516	4. 9.68	—		137		137	Terminée
214.013.23	<b>4<sup>e</sup> tranche</b> Amélioration structurelle	562	531	13. 1.69	827,828 853,		558	4	557	
214,013,37	Dévelop. rural - Départ. de Zinder	1 876	617	31. 1.73	—		441	1 435	342	Prép.
	<b>Total : 6 projets</b>	<b>4 503</b>					<b>3 049</b>	<b>1 454</b>	<b>2 910</b>	
214.813.99	C.T.	51	—	—			51	—	51	
	<b>Total :</b>	<b>4 554</b>					<b>3 100</b>	<b>1 454</b>	<b>2 961</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**AIDE A LA DIVERSIFICATION**

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.013.15	Développement de l'action de l'Union Nigérienne de Crédit et de Coopération	1 257	439	22. 3.67	854,855 863,938		1 192	65	1 167	
215.013.28	Silos pour la minoterie de mil de Zinder	395	576	14. 1.70	941		395		395	Projet terminé
215.013.30	Aménagements hydro-agricoles dans la vallée du Niger	292	593	3. 3.70	905,		265	27	265	
<b>Total : 3 projets</b>		<b>1 944</b>					<b>1 852</b>	<b>92</b>	<b>1 827</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : NIGER**

**Date de mise à jour : 31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.113.01 A	Etude route Dosso - Gays	170	—	—	—	29. 6.65	170	—	170	Terminée
212.113.03 A	Etude ensemble textile	77	—	—	—	18.12.64	77	—	77	Terminée
212.113.05 A	Etude trois aménagements dans la vallée du Niger	5	—	—	—	4. 3.65	5	—	5	Terminée
212.113.09 A	Développement de la Coopération - (Etudes)	12	—	—	—	29.11.65	12	—	12	Terminée
212.113.12 A	Valorisation coque d'arachide (Etudes)	4	—	—	—	14.10.66	4	—	4	Terminée
212.813.13 A	Mission Guichard	83	—	—	—	15. 9.66	83	—	83	Terminé
212.113.16 N	Etudes routières de l'axe Niamey-Zinder entre les Km. 424 et 608	316	432	6. 2.67	—	—	316	—	316	Terminées
212.113.32 A	Mission Elevage (Etude)	10	—	—	—	—	10	—	10	Terminée
212.113.33 A	Etude centrale électrique à Maradi	38	—	—	—	—	38	—	38	Terminé

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

78

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.113.17 A	Ecole nationale d'Administration	22	—	—			22		22	Terminée
212.113.21 N	Etude Axe routier Niamey-Zinder	464	—	—			464		464	Terminée
212.113.25 A	Etude adduction d'eau Tahoua, Filingue et Birni	47	—	—			47		47	Terminée
212.113.34 A	Etude réalisation à mener Vallée du fleuve	169	—	—			169	—	169	Terminée
212.813.35 A	A.T. Commissariat Général au Développement	40	—	—			40	—	40	Terminée
212.813.36	Envoi 2 conseillers techniques President Rep. Niger	140	—	—			132	8	114	
	<b>Total : 15 projets</b>	<b>1 597</b>	—	—			<b>1 589</b>	<b>8</b>	<b>1 571</b>	
212.813.99	C. T.	943	—	—			943	—	943	
	<b>Total :</b>	<b>2 540</b>					<b>2 532</b>	<b>8</b>	<b>2 514</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

79

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.813.24 N	Animation féminine	242	541	20.3.69			242		242	Terminée
213.413.39	Programme bourses	886	—	—			886		886	Terminé
	<b>Total : 2 projets</b>	<b>1 128</b>					<b>1 128</b>		<b>1 128</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

80

### SECOURS D'URGENCE

Pays: **NIGER**

Date de mise à jour: **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.013.31	Prise en charge frais de transport	225	597	24. 4.70			140	85	140	
	<b>Total : 1 projet</b>	<b>225</b>					<b>140</b>	<b>85</b>	<b>140</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

81

### INVESTISSEMENTS

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.014.10	Mise en valeur du Mayaga 4 nouv. périm. de paysannat.	699	380	4. 2.66	519		699		699	Projet terminé
211.014.18	Alimentation en énergie électrique d'usine à thé; ligne de transport d'énergie de Mururu à Cyangugu-Shagasha	62	445	8.6.67	602		62	—	62	Projet terminé
211.014.27	Extension lycée et école normale de jeunes filles à Kigali	1 225	475	27.11.67	759 867		1 194	31	1 122	
211.014.28	Infrastructure sociale des paysannats du Mayaga	1 047	495	30. 4.68	793 caduc 851		1 043	4	987	
211.014.30	Construction de l'internat de l'école technique agricole à Butare	380	507	5. 9.68	820, 920,		320	60	277	
211.014.35	Développement régional du Mayaga-Bugesera	436	526	14.11.68	—		436		436	Projet termine
211.014.36	Extension de la plantation de thé à Mulundi	534	525	25.10.68	—		542	— 8	448	Exécution en régie
211.014.37	Création d'un parc industriel à Kigali	1 513	540	30. 6.69	968,988		1 328	185	1 118	
211.014.39	Infrastructure électrique Mukungwa-Ntaruka à Ruhengeri	538	542	2. 2.70	914		538	—	410	
211.014.40	Introduction de la théiculture en milieu villageois	339	555	7. 8.69	—		313	26	213	
<b>Totaux à reporter :</b>		<b>6 773</b>					<b>6 475</b>	<b>298</b>	<b>5 772</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

82

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : RWANDA**

**Date de mise à jour : 31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Reports</b>	<b>6 773</b>					<b>6 475</b>	<b>298</b>	<b>5 772</b>	
211.014.42	Institut pédagogique à Butare	734	592	2. 3.70				734	—	Prép.
211.014.47	Infrastructure Electrique Etudes et Constructions	719	612	11.10.71	914, 1000		717	2	659	
211.014.01	500 ha de thé Mwaga-Gisakura	102			—		102	—	—	
211.214.48	Constr. de lignes de transport	1 600	1066	24.2.73	—		1 600	—	1 619	
211.014.49	Développement culture du pyrèthre (complement)	718	Av. n° 1 à CF 401	11.3.73	—		613	105	331	
	Réserve	— 66					—	— 66	—	
	<b>Totaux : 15 projets</b>	<b>10 580</b>					<b>9 507</b>	<b>1 073</b>	<b>8 381</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

83

**AIDE A LA DIVERSIFICATION**

**Pays : RWANDA**

**Date de mise à jour : 31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.014.01	500 ha de thé Mwaga-Gisakura	1 800	304	29. 1.65	—	15. 3.65	1 793	7	1 812	Prép.
215.014.02	Valorisat. ressources apicoles	88	315	15. 4.65	512		88	—	88	Projet terminé
215.014.11	Développement de la culture du pyrèthre	2 560	401	29. 9.66	1 101		2 549	11	2 529	
215.014.40	Introduction de la théiculture en milieu villageois	802	555	7. 8.69	—		771	31	843	Prép.
<b>Total : 4 projets</b>		<b>5 250</b>					<b>5 201</b>	<b>49</b>	<b>5 272</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

84

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : RWANDA**

**Date de mise à jour : 31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.114.03 A	Pont Kaumba plus roue Dendezi - Cyangugu (Etudes)	56	—	—	—	30. 9.65	56	—	56	Terminée
212.214.04 N	Thé Mulindi plus thé Cyangugu (Dir. travaux)	1 394	329	5. 4.65	—	4. 2.66	1 394	—	1 394	Terminée
212.114.05 A	Introduction thé milieu villageois (Etudes)	44	—	—	—	27.10.65	44	—	44	Terminées
212.814.06 A	Mission temp. d'assis. technique (Etudes)	186	—	—	—	1. 9.65	186	—	186	Terminée
212.114.07 A	Dossier recherches géologiques (Etudes)	1	—	—	—	25. 2.66	1	—	1	Terminée
212.114.08 A	Réunion Bruxelles p. la Nyabarongo (Etudes)	4	—	—	—	7.65	4	—	4	Projet terminé
212.114.12 A	Lycée pour jeunes filles à Kigali (Etudes)	60	—	—	—	26. 9.66	60	—	60	Terminées
212.114.13 A	Ligne électrique pour projet thé Cyangugu (Etudes)	8	—	—	—	12. 7.66	8	—	8	Terminées
212.114.16 N	Etudes routières	199	424	18.11.66	—	—	199	—	199	Terminées
212.114.17 A	Besoins en énergie électrique	30	—	—	—	—	30	—	30	Terminée

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

85

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.214.14 A	Lycée de jeunes filles à Kigali (Dir. travaux)	19	—	—			19	—	19	Terminée
212.114.19 A	Construction & équipement internat à Butare	23	—	—		30. 5.67	23	—	23	Terminée
212.114.20 A	Institut pédagogique à Butare	77	—	—		25. 5.67	72	5	30	LENTZ (L)
212.114.21 A	Création plantation thé vallée Cyohoha-Rukeri	50	—	—			50	—	50	Terminée
212.114.22 A	Ligne de transport d'énergie - Mururu	16	—	—		13. 2.67	16	—	16	Terminée
212.114.24 A	Aménagement et équipement d'un parc industriel à Kigali	127	—	—			127	—	126	
212.114.25 A	Création d'une fonderie d'acier à Kigali	25	—	—			25	—	25	Terminée
212.114.29 A	Aménagement hydroélectrique de Ntaruka	224	—	—			224	—	215	
212.114.31 A	Infrastructure électrique	23	—	—			23	—	23	Terminée
212.114.32 A	Aménagement Axe A « Kigali-Frontière »	9	—	—			9	—	9	Terminé

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

86

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.814.33 A	Assistance technique - Infrastructure électrique	77	—	—			77		77	Terminée
212.814.34 A	Assistance technique - Grands projets agricoles	95	—	—			95		95	Terminée
212.214.43 A	Dir. Trav. suite 212.214.04	38	—	—			38	—	34	Terminée
212.214.41 A	Direction et Surveillance des travaux du projet 211.014.28	140	—	—			140	—	99	GIORGI (I)
212.214.44 A	Construction ligne de transport d'énergie de Ntaruka à Ruhengeri	61					61		55	Terminée
212.814.45 A	Etude Société électrique Grands Lacs	50	—	—			—	50	—	
212.814.46 A	A.T. Régie Eaux	23	—	—			23	—	23	Terminée
	<b>Total : 28 projets</b>	<b>3 059</b>					<b>3 004</b>	<b>55</b>	<b>2 901</b>	
212.814.99	C.T.	505	—	—			505	—	505	
	<b>Total :</b>	<b>3 564</b>					<b>3 509</b>	<b>55</b>	<b>3 406</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

87

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

**Pays : RWANDA**

**Date de mise à jour : 31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.114.09 A	Mission création banque développement (Etudes)	14	—	—	—	11. 5.66	14	—	14	Terminée
213.114.15 N	Recherches géologiques et minières dans le parc de la Kagera	184	420	20. 9.66		14.12.66	184	—	184	Terminées
213.114.23 A	Formation des cadres des coopératives agricoles	9	—	—			9	—	9	Terminée
213.814.26 N	Formation des cadres des coopératives agricoles	988	456	9. 6.67			925	63	865	BDPA (F) - 34 mois
213.814.38 A	Programmes de formation de cadres pour l'enseignement audio-visuel	56	550	6. 5.69			55	1	52	URG (Rw.)
213.414.50	Programme bourses	1 696	—	—			1 696		1 696	Terminé
	<b>Total : 6 projets</b>	<b>2 947</b>					<b>2 883</b>	<b>64</b>	<b>2 820</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

88

### INVESTISSEMENTS

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : 31.12.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.015.07	Extension de l'Institut de pédiatrie de l'Université de Dakar	243	393	6. 5.66	757, 904		214	29	210	
211.015.08	Campagne de lutte contre la peste bovine 3 <sup>e</sup> phase	247	396	6. 7.66	499		247	—	247	Terminé
211.015.09	Route du Dieri	4 861	408	4. 8.66	594		5 318	—457	5 157	
211.015.10	Construction de 2 abattoirs régionaux à Saint-Louis et à Thiès	466	408	4. 8.66	948		466	—	127	
211.015.12	Construction de deux ponts en Basse-Casamance, à Baïba et Diouloulou	566	414	11.10.66	610		566	—	566	Terminé
211.015.16	Adduction d'eau de Dakar	6 600	464	19. 9.67	742, 777		4 789	1 811	4 788	
	Réserve	67	—	—				67		
	<b>Total : 6 projets</b>	<b>13 050</b>					<b>11 600</b>	<b>1 450</b>	<b>11 095</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

89

**AIDE A LA PRODUCTION**

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.015.03	1 <sup>re</sup> tranche Soutien des prix	6 191	327	4. 6.65	—	7.12.65	6 191	—	6 191	Terminée
	Amélioration structurelle	3 129					3 129	—	3 129	
214.015.06	2 <sup>e</sup> tranche Soutien des prix	4 286	391	6.7.66	464,496 522 550 annulé 570,597 648		4 286	—	4 286	Terminée
	Amélioration structurelle	2 518					2 518	—	2 518	
214.015.14	3 <sup>e</sup> tranche Soutien des prix	932	458	20.9.67	539		932	—	932	Terminée
	Amélioration structurelle	4 045					4 045	—	4 045	
214.015.20	4 <sup>e</sup> tranche Amélioration structurelle	3 339	490	29.5.68	655,751		3 234	105	3 232	
214.015.21	4 <sup>e</sup> tranche Soutien des prix	3 299	492	28.5.68	—		3 299	—	3 299	Terminée
214.015.28	5 <sup>e</sup> tranche	1 371	552	23. 9.69	—		1 371	—	1 371	Terminée
214.015.32	Campagne agricole 1969/1970 et 1970/1971	286	603	9.10.70	—		279	7	277	
214.015.38	Semences d'arachides d'huileries 71	492	610	22. 7.71	—		492	—	492	Terminée
214.015.39	Campagne agricole 71/73	1 584	Av. 2 à 552	11. 3.72	1001		1 584	—	1 584	Terminée
214.015.40	Mise en place S <sup>co</sup> Semencier	2 972	614	6.12.72	1098		2 207	765	1 345	
	<b>Total : 10 projets</b>	<b>34 444</b>					<b>33 567</b>	<b>877</b>	<b>32 701</b>	
214.815.99	C.T.	142	—	—			142	—	142	
	<b>Total :</b>	<b>34 586</b>					<b>33 709</b>	<b>877</b>	<b>32 843</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

90

**AIDE A LA DIVERSIFICATION**

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.015.05	Développement culture du coton Sénégal oriental et Basse Casamance	1 072	359	22.12.65	491.609 566.658		1 061	11	1 050	
215.015.18	Développement culture du riz et des bananes en Casamance	2 063	484	29. 4.68	—		2 016	47	2 058	Prép.
215.015.19	Développement de la culture cotonnière intensive au Sine-Salam	3 448	485	6. 6.68	709,787 815,899 917,924		3 084	364	2 955	
215.015.25	Amélioration des Mils	1 205	549	1. 8.69	831,832		1 005	200	828	
215.015.26	Développement prod. arachides de bouche, région Sine - Saloum	1 134	548	1. 8.69	—		1 041	93	996	Prép.
215.015.29	Développement de la riziculture en Casamance	1 731	586	29.12.69	—		1 714	17	1 559	Prép.
215.115.24 A	Etude « Création petites et moyennes industries »	5	—	—	—		5	—	4	SEDES (F)
215.115.27 A	Amén. hydro-agricole de Nianga	167	—	—	—		167	—	167	Projet terminé
215.115.31 A	Etude « Création d'industrie sidérurgique »	41	—	—	—		40	1	39	
215.115.37 A	Production maraichère	46	—	—	—		46	—	50	
<b>Total : 10 projets</b>		<b>10 912</b>					<b>10 179</b>	<b>733</b>	<b>9 706</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

91

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : 31.12.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.115.01 A	Alimentation en eau Dakar (Etude)	5	—	—	—	21. 8.64	5	—	5	Terminée
212.115.04 A	Puits et forage 2° tranche (Etude)	6	—	—	—	5. 7.65	6	—	6	Terminée
212.115.13 A	Amélioration du mil	2	—	—			2	—	2	Terminée
212.115.15 A	Etude sur l'aménagement des plaines de Boghé et Nianga	9	—	—			9	—	9	Terminée
212.115.33 A	Etude opérations rizicoles vallée du fleuve	30	—	—			25	5	25	
212.115.34 A	Etude culture de la tomate	15	—	—			15	—	15	
212.115.35 A	Etude Institut Vétérinaire et Zoo-technique	50	—	—			28	22	28	
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>117</b>					<b>90</b>	<b>27</b>	<b>90</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

92

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **SENEGAL**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.815.99	C.T.	1 077	—	—			1 077	—	1 077	
<b>Total :</b>		<b>1 194</b>					<b>1 167</b>	<b>27</b>	<b>1 167</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

93

Pays : **SÉNÉGAL**  
Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

### COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.115.17 A	Etude sur les investissements routiers	11	—	—			11	—	11	Terminée
213.115.23 A	Alphabétisation fonctionnelle, en milieu rural	5	—	—			4	1	4	
213.415.41	Programme bourses	834	—	—			834		834	Terminé
<b>Total : 3 projets</b>		<b>850</b>					<b>849</b>	<b>1</b>	<b>849</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

94

### PRETS SPÉCIAUX

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.015.42	Développement cultures maraîchères industrielles	1 000	1189	26. 6.74				1 000		
<b>Total : 1 projet</b>		<b>1 000</b>						<b>1 000</b>		

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

95

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : SOMALIA**

**Date de mise à jour : 31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.016.05	Route Scialambot - Genale - Goluen	1 496	319	19. 5.65	532	10. 8.65	1 496		1 496	Projet terminé
211.016.06	Route Afgoi - Baidoa	4 850	309	25. 3.65	521.531 669.680 1045,	24. 1.67	4 814	36	4 770	
211.016.15	Construction et équipement de 4 bâtiments scolaires et agrandissement de l'école secondaire à Mogadiscio	2 330	455	14.12.67	891,1008 1052,		2 215	115	2 033	
211.016.21	Aide temporaire à la production bananière	541	482	22. 3.68	635	20. 2.68	541	—	541	Terminé
211.016.23	Fourniture de mobilier scolaire pour 90 classes primaires	75	506	2. 9.68	848		75	—	75	Terminé
211.016.25	Aménagement de pompes	318	533	14. 2.69	—		318	—	384	Prép.
211.016.26	Télécommunications par Faisceaux hertziens	3 275	566	27. 9.69	852		3 275	—	3 086	
211.016.28	« Station de Multiplication végétale »	60	—	—	—		60	—	6	
	Réserve	607	—	—				607		
	<b>Total : 8 projets</b>	<b>13 552</b>					<b>12 794</b>	<b>758</b>	<b>12 391</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**AIDE A LA DIVERSIFICATION**

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.016.24	Amélioration de l'état sanitaire et de la qualité du bétail	5 773	521	22. 1.69	890,962 998		5 121	652	4 246	
215.016.28	Station de multiplication végétale et Form. pers.	527	558	27. 9.69	—		422	105	347	
215.016.25	Aménagement de pompes	200	—	—	—		175	25	87	
<b>Total : 3 projets</b>		<b>6 500</b>					<b>5 718</b>	<b>782</b>	<b>4 680</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

97

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : SOMALIA**

**Date de mise à jour : 31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.116.01 A	Construction 8 établissements scolaires (Etudes)	138	—	—	—	23. 4.65	129	9	131	1 <sup>re</sup> phase terminée le 22.7.1965 2 <sup>e</sup> phase SAIS (It.) - 11 mois
212.116.02 A	Route Afgoi - Baïdo (Etudes)	375	—	—	—	13.10.65	374	1	364	KOCKS (All.) - 10 mois
212.116.08 A	Installation de 70 pompes (Etudes)	3	—	—	—	16.11.65	3	—	3	Terminée
212.116.10 A	Etude « Amélioration de la santé et de la qualité des bovidés »	45	—	—	—	7. 6.66	45	—	45	Terminée
212.116.11	Palmiers datiers dans la Migiurtinia	12	—	—	—	21. 4.67	12	—	12	Terminée
212.216.12 A	Route Scialambot - Genale - Goluen (Dir. travaux)	60	—	—	—	—	60	—	60	Terminée
212.116.13 A	Institut de recherche vétérinaire	1	—	—	—	28.11.66	1	—	1	Terminée
212.116.14 A	Développement Télécommunications	136	—	—	—	24. 7.67	114	22	98	STET (It.)
212.116.16 A	Etude Installation de 70 pompes	44	—	—	—	13.11.67	44	—	44	Terminée
212.016.17 N	Aide temporaire pour l'exploitation de l'hôpital de Mogadiscio	1 328	451	25.7.67	—	28. 6.67	1 328	—	1 328	
212.216.32 A	Télécommunication par faisceaux hertziens	390	—	—	—	—	308	82	354	



## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

99

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.016.34	Aide temporaire Hôpital à Mogadiscio	390	604	7.10.70			334	56	352	
212.116.35	Etude « Laboratoire pharmaceutique de Mogadiscio »	27	—	—			27	—	14	
	<b>Total : 20 projets</b>	<b>3 534</b>					<b>3 360</b>	<b>174</b>	<b>3 349</b>	
212.816.99	C.T.	499	—	—			499	—	499	
	<b>Total :</b>	<b>4 033</b>					<b>3 859</b>	<b>174</b>	<b>3 848</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

**Pays : SOMALIA**

**Date de mise à jour : 31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.816.03 N	Exploitation Hôpital Mogadiscio	653	306	18. 5.65	—	10. 2.65	653		653	Terminée
213.116.04 A	Mission 1 <sup>ère</sup> tr. télécommunications (Etude)	4	—	—		21. 3.66	4	—	4	Terminée
213.416.36	Programme bourses	1 721	—	—			1 721		1 721	Terminé
<b>Total : 3 projets</b>		<b>2 378</b>					<b>2 378</b>		<b>2 378</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

101

**SECOURS D'URGENCE**

**Pays : SOMALIA**

**Date de mise à jour : 31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.016.07	Aide à la population frappée par la famine	201	313	6. 4.65	408	30. 4.65	201	—	201	Projet terminé
216.016.09	Aide temporaire pour l'exploitation de l'Hôpital de Mogadiscio	990	390	11. 5.66	—	18. 5.66	990	—	990	Projet terminé
216.016.31	Lutte contre la famine 1969	49	Av. à 313	12. 5.70	—		49	—	49	Projet terminé
<b>Total : 3 projets</b>		<b>1 240</b>					<b>1 240</b>	<b>—</b>	<b>1 240</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

102

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : TCHAD**

**Date de mise à jour : 31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.017.05	Amélioration production cotonnière	1 516	322	13. 5.65	437 526 608	8.12.65	1 516	—	1 516	Projet terminé
211.017.06	Achèvement projet hydraulique villageoise (165 puits)	1 302	220 Ave- nant	12. 5.65	562	5.12.67	1 157	145	1 057	
211.017.07	Lycée technique commercial de Fort-Lamy - extension	97	326	5. 5.65	323	13. 9.65 avenant n° 3	97	—	97	Projet terminé
211.017.09	Office national pharmaceutique	617	344	20. 9.65	506	28. 3.67	617	—	617	Projet terminé
211.017.15	Construction de 153 puits au Tchad	1 867	378	11. 2.66	752	22.6.67	1 867	—	1 867	Projet terminé
211.017.17	Extension à l'Est de la République du Tchad de la campagne conjointe contre la peste bovine	508	396	6. 7.66	500	16.7.66	508	—	508	Projet terminé
211.017.18	Institut d'enseignement zootechnique	993	397	12. 7.66	(659 caduc) 790	13.3.70	993	—	938	
211.017.19	Route Fort-Lamy - Guelendeng	7 409	403	20. 6.66	555	11.12.67	7 409	—	7 407	Projet terminé
	à reporter	14 309					14 164	145	14 007	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

103

### INVESTISSEMENTS

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
			N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Reports page précédente	14 309					14 164	145	14 007	
211.017.20	Aménagement passages d'eaux pistes cotonnières	2 187	403	20. 6.66	628	20. 1.67	2 157	30	2 172	
211.017.24	Bitumage route Fort-Lamy-Massaguet	3 132	435	7. 2.67	611	14. 3.68	3 132	—	3 132	Projet terminé
211.017.29	Extension du collège agricole de Ba-Illi	190	467	17.11.67	692	23.11.68	190	—	190	Projet terminé
211.017.30	Extension de l'hôpital d'Abéché	1 823	489	1. 4.68	974 1079,1133	11. 1.69	1 784	39	1 702	
211.017.37	Amélioration de la productivité cotonnière	640	528	31.12.68	717	21.10.68	640	—	640	Projet terminé
211.017.39	Aménagements complémentaires Hôpital de Fort-Lamy	273	569	2. 2.70	—	25. 9.70	224	49	270	RP. le 19.4.71
211.017.41	Amélioration productivité cotonnière	923	580	10.12.69	807	2. 9.69	883	40	876	
	Réserve	28	—	—			—	28	—	
	<b>Total : 15 projets</b>	<b>23 505</b>					<b>23 174</b>	<b>331</b>	<b>22 989</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

104

### AIDE A LA PRODUCTION

Pays : TCHAD

Date de mise à jour : 31.12.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.017.03	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	1 730 —	302	2. 3.65			1 730 —	— —	1 730 —	Terminée.
214.017.14	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	1 069 —	373	4. 2.66			1 069 —	— —	1 069 —	Terminée
214.017.27	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	911	453	25. 7.67	—		911	— —	632	
214.017.40	<b>5<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix	466	562	13.8.69			—	466	—	
<b>Total : 4 projets</b>		<b>4 176</b>					<b>3 710</b>	<b>466</b>	<b>3 431</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

105

**AIDE A LA DIVERSIFICATION**

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou/ pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.017.36	Développement de la production de gomme arabique	409	517	28.10.68	—		307	102	156	
215.017.38	Achat pulvérisateurs	59	—	—	—	28.12.67	59	—	59	Projet terminé
215.117.26 A	Huilerie de coton à Gounon-Gaya	69	—	—	—	18. 3.68	63	6	61	C.F.D.T.
215.117.13 A	Etude aménagement 3 polders expérimentaux	5	—	—	—	29.10.65	5	—	5	Projet terminé
215.017.41	Amélioration productivité cotonnière	48	580	10.12.69	807	2. 9.69	48	—	48	Projet terminé
215.017.01	Aménagement de 3 polders expérimentaux	675	310	12. 4.65	523 584 618	16. 6.67	675	—	675	Projet terminé
215.017.24	Bitumage de la route de Fort Lamy à Massaghet	22	435	7. 2.67	611	14. 3.68	22	—	22	Projet terminé
215.017.18	Institut d'enseign. Zootechnique	36	397	12. 7.66	790	13. 3.70	36		19	
	<b>Total : 8 projets</b>	<b>1 323</b>					<b>1 215</b>	<b>108</b>	<b>1 045</b>	
215.817.99	C.T.	200	—	—			200	—	200	
	<b>Total :</b>	<b>1 523</b>					<b>1 415</b>	<b>108</b>	<b>1 245</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

106

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.017.10 N	Sondages pour l'adduction d'eau Fort-Lamy (Etudes)	208	342	20. 9.65	—	13.10.65	208	—	208	Terminée
212.117.02 A	Etude alimentation eau Fort-Lamy	279	—	—	—	13. 9.65	279	—	279	Terminée
212.117.04 A	Etude Architecturale, institut d'enseignement zootechnique et vétérinaire à Fort-Lamy	60	—	—	—	23.11.65	59	1	51	DOLPHIN & PALM (B) - 8 mois
212.117.08 A	Etude bitumage route Fort-Lamy/Massaguet	39	—	—	—	6.12.65	39	—	39	Terminée
212.117.11 A	Etudes Extension Hôpital d'Abeche	40	—	—	—	13.12.65	40	—	40	Terminée
212.117.12 A	Etude aménagement route F. Lamy/Guelendeng	25	—	—	—	25. 1.66	25	—	25	Terminée
212.217.16 A	Assistance technique pour l'amélioration de la productivité cotonnière (Direction travaux)	307	—	—	—	13. 5.66	307	—	307	Terminée
212.817.23 A	Enquête préliminaire socio-économique, développement Moyen-Chari	12	—	—	—	17.10.66	12	—	12	Terminée

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

107

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.217.31 A	Route Fort-Lamy - Guelendeng (Direction Travaux)	292	—	—	—	9.2.68	292	—	292	Terminée
212.217.32 A	Route Fort-Lamy - Massaguet (Direction travaux)	184	—	—	—	9.2.68	184	—	184	Terminée
212.817.42	A.T. auprès Ministère au Plan	12	—	—		1.11.70	12	—	12	Terminée
212.817.43	A.T. expert « Plan coton »	7	—	—		3.12.70	7	—	7	Terminée
	<b>Total : 12 projets</b>	<b>1 465</b>					<b>1 464</b>	<b>1</b>	<b>1 456</b>	
212.817.99	C.T.	860	—	—			860	—	860	
	<b>Total :</b>	<b>2 325</b>					<b>2 324</b>	<b>1</b>	<b>2 316</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

108

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.417.22 N	Formation professionnelle d'ouvriers de l'usine de la Sté textile du Tchad à Fort-Archambault	65	419	23.11.66	—	9. 6.66	65	—	65	Terminée
213.817.21 A	Etude EURATOM « Destructions cysticerques »	2	—	—	—	18. 4.66	2	—	2	Terminée
213.417.44	Programme bourses	730	—	—			730		730	Terminé
<b>Total: 3 projets :</b>		<b>797</b>					<b>797</b>	<b>—</b>	<b>797</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**Prêts spéciaux**

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221.017.25	Usine textile de Fort Archambault (investissement)	1 215	447	21. 4.67	—	27. 6.67	1 215	—	1 215	Projet terminé
<b>Total :</b>		<b>1 215</b>					<b>1 215</b>	<b>—</b>	<b>1 215</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

110

### INVESTISSEMENTS

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.018.02	Route Lomé-Tsevié	1 339	348	13.10.65	678		1 339	—	1 339	Projet terminé
211.018.07	Bitumage des routes Atakpamé-Palimé et Atakpamé-Badou	1 076	427	9.12.66	—		1 076	—	1 076	Projet terminé
211.018.11	Modernisation route Lomé-Palimé	3 428	493	23.7.68	678		3 428	—	3 428	Projet terminé
211.018.15	Achèvement route Atakpamé-Badou	1 360	553	17. 7.69	—		1 360	—	1 360	Projet terminé
211.018.18	Modernisation de la route Tsévié-Atakpamé	3 072	583	17. 7.69	883		3 072	—	3 072	Projet terminé
211.018.24	Aménagement et bitumage, route Lama-Kara-Kandé	540	1131	21. 3.73	1 091			540		
	Reserve	567						567		
<b>Total : 6 projets</b>		<b>11 382</b>					<b>10 275</b>	<b>1 107</b>	<b>10 275</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

111

**AIDE A LA PRODUCTION**

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.018.03	1 <sup>re</sup> tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	109 397	351	7.10.65	525		109	—	109	Projet terminé
								397	—	
214.018.10	2 <sup>e</sup> tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	161 554	477	21. 2.68	665		161	—	161	
								507	47	507
214.018.13	3 <sup>e</sup> tranche Soutien des prix Amélioration structurelle	253 1 119	537	25. 2.69	805		253	17	253	
								1 102		1 087
214.018.20	Campagne agricole 1969/1970	165	601	10. 9.70	—		165	—	165	
214.018.23	Mise en valeur - Vallée de la Kara	459	616	7. 12.72			193	266	105	
	<b>Total : 5 projets</b>	<b>3 217</b>			—		<b>2 887</b>	<b>330</b>	<b>2 784</b>	
214.818.99	C.T.	8					8	—	8	
	<b>Total :</b>	<b>3 225</b>					<b>2 895</b>	<b>330</b>	<b>2 792</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

112

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.018.09	Extension de la ferme avicole de Baginda	280	457	26. 7.67	921		280		265	
215.018.17	Création 3 000 ha palmeraies sélectionnées	2 160	574	22. 9.69	—		2 143	17	1 859	Prép.
215.118.12 A	Mise au point d'un projet «Palmiers à huile»	26	—	—			26	—	26	Terminé
	<b>Total : 3 projets</b>	<b>2 466</b>			—		<b>2 449</b>	<b>17</b>	<b>2 150</b>	
215.818.99	C.T.	10	—	—			10	—	10	
	<b>Total :</b>	<b>2 476</b>					<b>2 459</b>	<b>17</b>	<b>2 160</b>	

Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

113

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : TOGO

Date de mise à jour : 31.12.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.818.04 A	Mission temporaire d'assistance technique au Togo (envoi d'experts)	99	—	—	—	15.10.65	99	—	99	Terminée
212.118.05 N	Route Tsevie-Blitta et Lome-Palime (Etudes)	551	374	16. 2.66	—	28. 9.66	551	—	551	Terminées
212.118.08 A	Etude des transports	20	—	—			20	—	20	Terminée
212.818.14 N	Développement région centrale et des plateaux	759	545	18. 5.69			759	—	755	INSTRUPA (AII) LES BATIMENTS (F)
212.118.16 A	Etude nouvelles installations portuaires	32	—	—			32	—	32	Terminée
212.118.19 A	Etude nouveau programme "Palmiers à huiles"	8	—	—			8	—	8	Terminée
212.118.21 A	Etude ranch dans l'Aidélé	3	—	—			3	—	3	Terminée
212.118.22 A	Aménagement Port de Lomé	7					7	—	7	Terminée
	<b>Total : 8 projets</b>	<b>1 479</b>					<b>1 479</b>	—	<b>1 475</b>	
212.818.99	Contrôle technique	554	—	—			554	—	554	
	<b>Total :</b>	<b>2 033</b>					<b>2 033</b>	—	<b>2 029</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

114

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

**Pays : TOGO**

**Date de mise à jour : 31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.418.25	Programme bourses	1 277	—	—			1 277		1 277	Terminé
	<b>Total : 1 projet</b>	<b>1 277</b>					<b>1 277</b>		<b>1 277</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

115

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **ZAIRE**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.004.02	Achat 2 dragues marines	4 200	317	2. 6.65	586		4 200	—	4 200	
211.004.13	Constr. faculté sciences humaines univers. Lovanium	1 836	379	4. 2.66	475 651		1 836	—	1 836	Projet terminé
211.004.14	Aide complémentaire INEAC	785	388	28. 2.66	563,577 1013 1063,578 (630 812 caduc)		750	35	586	
211.004.16	Construction et équipement des Ecoles Pédagogiques Supérieures de Thysville, Lubumbashi et Kinshasa, et du groupe scolaire de Kinuwenza	12 799	409	14. 4.67	636 769,770 771 (caduc) 895 918,969		10 270	2 529	10 085	
211.004.17	Action de relance agricole au Katanga	3 183	416	17.11.66	685,797 874, 1110 1023,		2 621	562	2 257	
211.004.18	Construction de la route Mbuji mayi à Mweneditu	7 000	421	6. 2.67	603		7 000	—	7 001	
211.004.20	Action de relance agricole au Kasai Oriental - Réalisation des paysannats de Gandrjika	3 749	421	6. 2.67	798,799 875,912 934,1013		4 262	— 513	3 657	
211.004.21	Construction de deux ponts sur les rivières Lubilash et Luilù	2 036	421	6. 2.67	604		2 036	—	2 036	Projet terminé
	<b>à reporter</b>	<b>35 588</b>					<b>32 975</b>	<b>2 613</b>	<b>31 658</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

116

**INVESTISSEMENTS**

Pays: **ZAIRE**

Date de mise à jour: **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Reports</b>		<b>35 588</b>					<b>32 975</b>	<b>2 613</b>	<b>31 658</b>	
211.004.31	Relance de la théiculture au Kivu	4 721	591	9.1.70	897,996		4 727	— 6	4 553	
211.004.32	Relance agricole en Ubangui	6 715	591	9.1.70	912,981 1003,1085		6 230	485	4 660	
211.004.28	Aménagement hydroélectrique d'In-ga	1 350	551	13.7.69	800		1 350	—	1 350	
	<b>Total: 11 projets</b>	<b>48 374</b>					<b>45 282</b>	<b>3 092</b>	<b>42 221</b>	
	Réserve	1 123					—	1 123		
	<b>Totaux :</b>	<b>49 497</b>					<b>45 282</b>	<b>4 215</b>	<b>42 221</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

117

AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **ZAIRE**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.004.28	Aménagement hydro-électrique d'Inga	9 000	551	13.7.69	800		9 000		8 935	
<b>Total : 1 projet</b>		<b>9 000</b>					<b>9 000</b>		<b>8 935</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

118

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **ZAIRE**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.104.03 N	Route Mbujimayi-Mweneditu (Etudes)	211	345	4.10.65	—	3. 9.65	211	—	211	Terminé
212.104.05 A	Gr. scol. pour jeunes filles à Kimwenza (Etudes)	16	—	—	—	30. 7.65	16	—	16	Terminée
212.104.06 A	Ponts sur les riv. Luilu et Lubilash (Etudes)	5	—	—	—	2.12.65	5	—	5	Terminée
212.104.07 A	Ecole Sup. pédag. à Elisabethville (Etudes)	11	—	—	—	11.10.65	11	—	11	Terminée
212.104.08 A	Ecole Sup. pédag. à Thysville (Etudes)	6	—	—	—	11.10.65	6	—	6	Terminée
212.104.09 A	Ecole supér. p. jeunes filles à Léopoldville (Etudes)	13	—	—	—	11.10.65	13	—	13	Terminée
212.804.04 A	Assist. techn. INEAC (Etudes)	5	—	—	—	21. 5.65	5	—	5	Terminée
212.104.15 A	Constr. centre recherches industrielles (Etudes)	23	—	—	—	10. 4.67	23	—	23	Terminée

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

119

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **ZAIRE**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.104.22 A	Institut Supérieur d'Architecture	4	—	—		10. 4.67	4	—	4	Terminé
212.104.23 A	Parachèvement hôpital Kinshasa	5	—	—			5	—	5	Terminée
212.104.25 A	Etude élevage bovin	60	—	—			26	34	23	
212.104.26 A	Etude pour relance théiculture du Kivu	78	—	—			74	4	78	AGRAR-HYDROTECHNIK (All.) 6 mois
212.804.27 A	Mise à disposition du GT d'un expert-Palmiers à huiles	5	—	—			5	—	5	Projet terminé
212.104.29 A	Etude « création de 3 500 ha de palmiers à huile »	39	—	—			27	12	27	Terminée
212.104.30 A	Etude « approvisionnement en semences sélectionnées de cacaoyer »	3	—	—			3	—	3	Terminée
212.804.34 A	Société Etudes Electricité Grands Lacs	50	—	—			—	50	—	
<b>Total : 16 projets</b>		<b>534</b>	—	—			<b>434</b>	<b>100</b>	<b>435</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

120

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : ZAIRE**

**Date de mise à jour : 31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.804.99	C.T.	946	—	—			946	—	946	
<b>Total :</b>		<b>1 480</b>					<b>1 380</b>	<b>100</b>	<b>1 381</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

121

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Pays : **ZAIRE**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.204.01 N	Assistance technique génér. RDC - OTRACO (Etudes)	1 346	337	13. 8.65	—	16. 9.65	1 284	62	1 333	Divers
213.104.10 A	Effectifs de l'OTRACO (Etudes)	16	—	—	—	—	16	—	16	Terminée
213.104.11 A	Inventaire moyen de formation (Etudes)	7	—	—	—	—	7	—	7	Terminée
213.104.12 A	Plan format. personnel REGIDESO (Etudes)	42	—	—	—	1.12.65	42	—	42	Terminée
213.204.19 N	Formation du personnel de l'OTRACO	806	431	13. 2.67			806	—	807	Divers
213-804-24 N	Formation du cadre-moyen de l'OTRACO	891	534	31. 1.69			891	—	885	Terminée
213.804.33 N	Formation des cadres de l'Otraco (3 <sup>e</sup> phase)	1 091	594	9 .3.70			1 091	—	1 102	Terminée
213.404.35	Programme bourses	3 831	—	—			3 831		3 831	
<b>Total : 8 projets</b>		<b>8 030</b>					<b>7 968</b>	<b>62</b>	<b>8 023</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**PRÊTS SPÉCIAUX**

Pays : **ZAIRE**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.004.28 221.004.28	Aménagement hydro-électrique d'Inga	6 000 3 000	551	13.7.65	800		6 000 3 000	— —	6 127 2 869	
<b>Total : 1 projet</b>		<b>9 000</b>					<b>9 000</b>	<b>—</b>	<b>8 996</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

123

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : ANTILLES NÉERLANDAISES**

**Date de mise à jour : 31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.030.01	Alim. en eau potable St. Martin	1 982	363	15. 4.66	623,625 633.634		1 934	48	1 896	
311.030.02	Pont à Aruba	794	398	1. 8.66	613		794	—	794	Projet terminé
311.030.03	Construction de routes à Curaçao	2 917	428	25.11.66	869		2 917	—	2 754	
311.030.04	Aménagement de l'aéroport de Curaçao	726	428	25.11.66	829		425	301	666	
311.030.07	Construction du Marché central à Willemstad	2 228	474	25. 1.68	881		1 774	454	1 713	
311.030.09	Appontement à Bonaire	1 297	582	10. 3.70	903		1 297	—	1 202	
311.030.10	Amélioration port de Willemstad	6 511	606	20.11.70	966		6 511	—	280	
	Réserve	122						122		
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>16 577</b>					<b>15 652</b>	<b>925</b>	<b>9 305</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution.**

124

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : ANTILLES NEERLANDAISES**

**Date de mise à jour : 31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.130.05 A	Hôpital d'ARUBA (étude)	4	—	—		22.12.66	4	—	4	Terminée
312.130.06 A	Enfance inadaptée (étude)	11	—	—	—		11	—	11	Terminée
312.130.08 A	Préparation et surveillance des projets de travaux publics	100	—	—			100	—	90	VAN VELSEN (PB) VRIJENS (B)
312.830.11 A	Assistance technique au département du plan	41	—	—			41	—	31	
	<b>Total : 4 projets</b>	<b>156</b>					<b>156</b>	—	<b>136</b>	
312.830.99	C.T.	501	—	—			501	—	501	
	<b>Total :</b>	<b>657</b>					<b>657</b>	—	<b>637</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

125

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

**Pays : ANTILLES NÉERLANDAISES**

**Date de mise à jour : 31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
313.430.13	Programme bourses	516	—	—			516		516	Terminé
	<b>Total : 1 projet</b>	<b>516</b>					<b>516</b>		<b>516</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

126

**Prêts spéciaux**

**Pays : ANTILLES NÉERLANDAISES**

**Date de mise à jour : 31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321.030.12	Extension aéroport de Curaçao	380	1176					380		
<b>Total : 1 projet</b>		<b>380</b>						<b>380</b>	—	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

127

### INVESTISSEMENTS

Pays : **COMORES**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.031.03	Formation sanitaire de Foubuni	241	318	28. 6.65	445 581		236	5	230	
311.031.05	Amélioration du réseau routier	2 153	509	20.8.68	768		2 146	7	2 129	
<b>Total : 2 projets</b>		<b>2 394</b>					<b>2 382</b>	<b>12</b>	<b>2 359</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

128

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : COMORES**

**Date de mise à jour : 31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.131.01 A	Modernisation du réseau routier (Etudes)	163	—	—	—	19. 2.65	163	—	163	Terminée
312.131.02 A	Electrification des villes de Moroni et Mutsamudu (Etudes)	4	—	—	—	5. 5.65	4	—	4	Terminée
	<b>Total : 2 projets</b>	<b>167</b>					<b>167</b>	—	<b>167</b>	
	<b>Total :</b>	<b>167</b>					<b>167</b>		<b>167</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Pays : **COMORES**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
313.431.06	Programme bourses	51	—	—			51		51	Terminé
	<b>Total : 1 projet</b>	<b>51</b>					<b>51</b>		<b>51</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

130

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : Territoire Français des Afars et des Issas**

**Date de mise à jour : 31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.032.01	Constr. 3 châteaux d'eau à Djibouti	679	405	3.10.66	703		679		679	Projet terminé
311.032.03	Lotissement des salines	1 206	530	4. 2.69	847		1 205	1	1 167	
	Réserve	18						18		
	<b>Total : 2 projets</b>	<b>1 903</b>					<b>1 884</b>	<b>19</b>	<b>1 846</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

131

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : Territoire Français des Afars et des Issas**

**Date de mise à jour : 31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.132.02 A	Lotissements salines (Etudes)	19	—	—	—		19	—	19	Terminées
	<b>Total : 1 projet</b>	19					19		19	
312.832.99	C.T.	2	—	—			2	—	2	
	<b>Total :</b>	21	—	—	—		21	—	21	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

132

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

**Pays : AFARS et ISSAS**

**Date de mise à jour : 31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
313.432.04	Programme bourses	26	—	—			26		26	Terminé
	<b>Total : 1 projet</b>	<b>26</b>					<b>26</b>		<b>26</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

133

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **NOUVELLE CALÉDONIE**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.036.01	Construction de 5 ponts sur la Côte Est	2 395	429	30. 1.67	643		2 125	270	2 125	
311.036.02	Construction d'un poste d'accostage au port de Nouméa	596	478	8.10.68	654		596	—	596	Projet terminé
	Réserve	35						35		
	<b>Total : 2 projets</b>	<b>3 026</b>					<b>2 721</b>	<b>305</b>	<b>2 721</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

134

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **NOUVELLE CALÉDONIE**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.836.99	C.T.	81	—	—			81	—	81	
<b>Total :</b>		<b>81</b>					<b>81</b>	<b>—</b>	<b>81</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

135

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **NOUVELLE-CALÉDONIE**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
313.436.03	Programme bourses	156	—	—			156		156	Terminé
	<b>Total : 1 projet</b>	<b>156</b>					<b>156</b>	—	<b>156</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

136

**PRÊTS SPÉCIAUX**

**Pays : NOUVELLE CALÉDONIE**  
Date de mise à jour : 31.12.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321.036.02	Construction d'un poste d'accostage au Port de Nouméa	1 000	478	24.12.68	654		1 000	—	1 000	Projet terminé
<b>Total :</b>		<b>1 000</b>					<b>1 000</b>	<b>—</b>	<b>1 000</b>	

Situation des projets du 2° FED en exécution

137

INVESTISSEMENTS

Pays : POLYNESIE

Date de mise à jour : 31.12.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.037.01	Constructions scolaires	794	430	30. 1.67	653		794	—	794	Terminé
	Réserve	27						27		
	<b>Total : 1 projet</b>	<b>821</b>					<b>794</b>	<b>27</b>	<b>794</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **POLYNESIE**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.837.99	C.T.	57	—	—			57	—	57	
	<b>Total :</b>	<b>57</b>					<b>57</b>	—	<b>57</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

139

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Pays : **POLYNÉSIE**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
313.437.02	Programme bourses	25	—				25		25	Terminé
	<b>Total : 1 projet</b>	<b>25</b>					<b>25</b>		<b>25</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

140

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : St PIERRE ET MIQUELON**

**Date de mise à jour : 31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.039.01	Amélioration de l'adduction d'eau à Saint-Pierre	464	497	24. 9.68	783 caduc		464	—	464	Projet terminé
	Réserve	14						14		
	<b>Total :</b>	<b>478</b>					<b>464</b>	<b>14</b>	<b>464</b>	

Situation des projets du 2° FED en exécution

141

ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : St PIERRE ET MIQUELON  
Date de mise à jour : 31.12.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.839.99	C. T.	7	—	—			7	—	7	
<b>Total :</b>		<b>7</b>					<b>7</b>		<b>7</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

**Pays : St PIERRE et MIQUELON**

**Date de mise à jour : 31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisés	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
313.439.02	Programme bourses	51	—	—			51		51	Terminé
	<b>Total : 1 projet</b>	<b>51</b>					<b>51</b>		<b>51</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

143

### INVESTISSEMENTS

Pays : **SURINAM**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.040.05	Constructions scolaires (2 <sup>e</sup> phase)	942	440	24. 4.67	674 877		942	—	942	Projet terminé
311.040.08	Amélioration route côtière est-ouest	1 723	510	16. 1.69	819		1 723	—	1 723	Projet terminé
311.040.09	Aménagement de polders à Tawajari	1 316	518	13. 1.69	977		1 240	76	1 044	
311.040.12	Route Coppename-Ingikonde	1 167	559	6.1.70	950		1 167	—	1 167	Projet terminé
311.040.13	Magasin central pour serv. pharmac. à Paramaribo	646	560	6.1.70	986		601	45	539	
311.040.14	Construction internat Paramaribo – enseig. sec.	1 114	570	6.1.70			64	1 050	24	Prép.
311.040.15	Constructions scolaires – 3 <sup>e</sup> phase	4 413	570	6.1.70	940,944 1047, 1108		4 279	134	3 347	
	Réserve	155						155		
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>11 476</b>					<b>10 016</b>	<b>1 460</b>	<b>8 786</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

144

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : SURINAM**

**Date de mise à jour : 31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.140.01 A	Hangars portuaires à Paramaribo (Etudes)	25	—	—	—	29.10.65	25	—	25	Terminées
312.140.02 N	Assainissement Paramaribo (Etudes)	147	365	15. 4.66	—		147	—	147	Terminées
312.140.04 A	Plantation 2.000 ha de cocotiers, district Coronie (Etudes)	3	—	—	—	17.10.66	3	—	3	Terminées
312.140.06 A	Institut pour l'enseignement secondaire et semi-universitaire (études)	25	—	—			25		25	VAN OERLE (N)
	<b>Total : 4 projets</b>	<b>200</b>					<b>200</b>		<b>200</b>	
312.840.99	C.T.	371	—	—			371	—	371	
	<b>Total :</b>	<b>571</b>					<b>571</b>		<b>571</b>	

## Coopération technique générale

Pays : **SURINAM**Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
313.440.16	Programme bourses	467	—	—			467		467	Terminé
	<b>Total : 1 projet</b>	<b>467</b>					<b>467</b>		<b>467</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

146

**PRÊTS SPÉCIAUX**

**Pays : SURINAM**

Montants en 000 U/C

**Date de mise à jour : 31.12.74**

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321.040.07	Construction de hangars portuaires à Paramaribo	1 620	487	19. 7.68	739		1 620	—	1 620	Projet terminé
<b>Total :</b>		<b>1 620</b>					<b>1 620</b>	<b>—</b>	<b>1 620</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

147

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **WALLIS ET FUTUNA**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.041.01	Pistes à Futuna	607	514	24.12.68	762		607	—	593	
<b>Total : 1 projet</b>		<b>607</b>					<b>607</b>	<b>—</b>	<b>593</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

148

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : WALLIS ET FUTUNA**

**Date de mise à jour : 31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.841.99	C.T.	17	—	—			17	—	17	
<b>Total :</b>		<b>17</b>					<b>17</b>		<b>17</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

149

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **GUADELOUPE**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.033.01	Construction d'un appontement au port de Marigot	375	366	11. 2.66	699 caduc		375	—	375	
311.033.02	Route de contournement de Pointe-à-Pitre	2 228	515	24. 7.68	813		2 228	—	2 228	Projet terminé
311.033.04	Route de désenclavement Côte sous le vent	1 643	615	8. 1.73	1051		1 643	—	1 084	
	Réserve	1						1		
	<b>Total : 3 projets</b>	<b>4 247</b>					<b>4 246</b>	<b>1</b>	<b>3 687</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

150

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **GUADELOUPE**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.833.99	C.T.	397	—	—			397	—	397	
312.133.03 A	Etude « Mise en valeur de la Côte sous le vent »	128	—	—			126	2	126	GRONTMIJ (N)
	<b>Total :</b>	<b>525</b>					<b>523</b>	<b>2</b>	<b>523</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

151

**INVESTISSEMENTS**

Pays: **GUYANE**

Date de mise à jour: **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
No comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.034.02	Aménagement d'un port sur le Mahury	2 540	579	25. 9.69	834,835		2 540	—	2 538	
<b>Total: 1 projet</b>		<b>2 540</b>					<b>2 540</b>	<b>—</b>	<b>2 538</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

152

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **GUYANE**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.134.01 A	Etude « Port du Degrad des cannes »	244	—	—			244	—	244	Terminée
	<b>Total :</b>	<b>244</b>					<b>244</b>	<b>—</b>	<b>244</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

153

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **MARTINIQUE**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.035.01	Assainissement de Fort de France et de Schoelcher	1 269	513	24. 7.68	939		1 269	—	1 217	
311.035.02	Chemin départemental 15 Lamentin-Marigot	2 431	532	24.12.68	916		2 431	—	2 430	
	<b>Total : 2 projets</b>	<b>3 700</b>					<b>3 700</b>	<b>—</b>	<b>3 647</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

154

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : RÉUNION**

**Date de mise à jour : 31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.038.01	Aménagement hydro-agricole du Bras de la plaine (2 <sup>e</sup> phase)	4 051	411	17.10.66	606 627 933		4 051		3 877	
311.038.02	Extension du port de la Pointe des Galets	4 051	418	17.10.66	579		4 026	25	4 009	
	Réserve	5						5		
	<b>Total : 2 projets</b>	<b>8 107</b>					<b>8 077</b>	<b>30</b>	<b>7 886</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **RÉUNION**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.838.99	C.T.	210	—	—			210	—	210	
	<b>Total :</b>	<b>210</b>					<b>210</b>	—	<b>210</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**PRÊTS SPÉCIAUX**

**Pays: RÉUNION**

*Date de mise à jour: 31.12.74*

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321.038.03	Aménagement hydro - agricole du Bras de la Plaine cpt. 2 <sup>e</sup> phase	673	611	14.10.71			673	—	580	
321.038.04	Aménagement route du littoral	327	1123	10.4.73	1042		327	—	327	
	<b>Total:</b>	<b>1 000</b>					<b>1 000</b>	<b>—</b>	<b>907</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

157

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **TOUS TERRITOIRES**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.880.31	Photothèque	9	—	—			9	—	9	Terminée
212.880.99	Inspection divers	1 187	—	—			1 187	—	1 187	
212.880.98	Convocation contrôleurs délégués	14	—	—			14	—	14	
212.180.43 A	Etude « Prix de revient du thé »	21	—	—			21	—	21	Etude terminée
212.180.64 A	Et. protection semences et récoltes Mali, Niger, Togo	50					50	—	50	Terminée
212.180.67 A	Etude clauses contractuelles	4	—	—			4	—	4	Terminée
	<b>Total : 6 projets</b>	<b>1 285</b>					<b>1 285</b>	<b>—</b>	<b>1 285</b>	

AMT FÜR AMTLICHE VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
BUREAU VOOR OFFICIELE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Boîte postale 1003 — Luxembourg

6806

Prix de vente en Europe : 1 UC 50