

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

COMMISSION

**Direction générale du Développement
et de la Coopération**

Direction du Fonds Européen de Développement

Fonds Européen de Développement

Situation semestrielle des projets du 3^{ème} F E D en exécution

Date de mise à jour : 31 Décembre 1974

Fonds Européen de Développement

Situation semestrielle des projets du 3^{ème} F E D en exécution

Date de mise à jour : 31 Décembre 1974

Liste des abréviations	III
Récapitulation tous pays et territoires	IV-V
Récapitulation des engagements, par nature et par pays ou territoires	VI-VII
Récapitulation projets d'investissement économique et social	VIII-IX
Récapitulation Coopération technique liée	X-XI
Récapitulation Coopération technique générale	XII-XIII
Récapitulation actions de commercialisation et promotion des ventes	XIV
Aides exceptionnelles	XV
Bonifications d'intérêts	XVI
Frais financiers et administratifs	XVII
Prêts spéciaux	XVIII
Contributions à la formation de capitaux à risques	—
Avances aux Caisses de Stabilisation	—
Contrôle délégué et technique	XIX-XX
Répartition par Secteurs économiques et sociaux des actions financées par le FED XXI à XXV	—
E A M A :	
BURUNDI	1
CAMEROUN	5
CENTRAFRIQUE	10
CONGO (Brazza)	14
COTE D'IVOIRE	17
DAHOMEY	23
GABON	27
HAUTE-VOLTA	30
MADAGASCAR	37
MALI	41
MAURICE	46
MAURITANIE	48
NIGER	52
RWANDA	57
SENEGAL	61
SOMALIE	69
TCHAD	72
TOGO	76
ZAIRE	80
T O M :	
ANTILLES NEERLANDAISES	85
COMORES	88
Territoire Français des Afars et des Issas	89
NOUVELLE CALEDONIE	»
POLYNESIE	90
ST-PIERRE ET MIQUELON	»
SURINAM	91
WALLIS ET FUTUNA	93
D O M :	
GUADELOUPE	94
GUYANE	97
MARTINIQUE	98
REUNION	100
Tous territoires	102

LISTE DES ABREVIATIONS :

Prép.	= Dossier d'appel à la concurrence en préparation
A/O	= Appel à la concurrence n° ... lancé pour ...
()	= Appel d'offres par procédure accélérée
ouv.	= Date de l'ouverture des soumissions
Ap.	= Adjudicataire provisoire désigné ou encore à désigner; marché en voie d'approbation
R.P.	= Réception provisoire prononcée le ...
R.D.	= Réception définitive prononcée le ...
trav.	= travaux
constr.	= construction
fourn.	= fourniture
amén.	= aménagement
A	= procédure accélérée
N	= procédure normale
C	= contrôle

VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN :

Prép.	= Ausschreibungsunterlagen in Vorbereitung
A/O	= Ausschreibung Nr. ... über ... veröffentlicht
()	= Ausschreibung nach beschleunigten Verfahren
ouv.	= Zeitpunkt der Angebotseröffnung
Ap.	= Vorläufiger Auftragnehmer bestimmt oder noch zu bestimmen; Auftragserteilung noch zu genehmigen
R.P.	= Vorläufige Abnahme erfolgt am ...
R.D.	= Endgültige Abnahme erfolgt am ...
amén.	= Ausbau
trav.	= Arbeiten
constr.	= Bau
fourn.	= Lieferung
A	= Beschleunigtes Verfahren
N	= Normale Verfahren
C	= Kontrolle

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI :

Prép.	= Capitolato d'appalto in corso di stesura
A/O	= Bando di gara n. ... lanciato per ...
()	= Gara mediante procedura accelerata
ouv.	= data di apertura delle offerte
Ap.	= aggiudicatario provvisorio scelto o da designare; contratto in corso di approvazione
R.P.	= collaudo provvisorio avvenuto il ...
R.D.	= collaudo definitivo avvenuto il ...
amén.	= sistemazione
trav.	= lavori
constr.	= costruzione
fourn.	= forniture
A	= procedura accelerata
N	= procedura normale
C	= controllo

LIJST VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN :

Prép.	= Bestek in voorbereiding
A/O	= Aanbestedingsbericht nr. ... voor ...
()	= Aanbesteding volgens versnelde inschrijvingsprocedure
ouv.	= Datum opening der inschrijvingen
Ap.	= Voorlopige begunstigde aangeduid of nog aan te duiden; kontrakt onderworpen aan goedkeuringsmodaliteiten
R.P.	= Voorlopige opname gedaan op ...
R.D.	= Definitieve opname gedaan op ...
amén.	= aanleg
trav.	= werken
constr.	= bouw
fourn.	= levering
A	= Spoed procedure
N	= Normale procedure
C	= Controle

Récapitulation tous pays et territoires

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.74

Nature des interventions	E A M A					
	Engagement initial	Marchés contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé + suppléments autorisés	Total des engagements	Dépenses effectuées
		Nombre	Montant global			
	1	2	3	4	5	6
1) Subventions						
Projets d'investissement économique et social	528 159		314 977	213 182	528 159	197 105
Coopération technique liée aux investissements	25 442		17 672	7 770	25 442	10 726
Coopération technique générale	46 615		35 266	11 349	46 615	9 908
Commercialisation et promotion des ventes	6 508		4 753	1 755	6 508	3 610
Aides exceptionnelles	29 595		28 673	922	29 595	26 789
Bonifications d'intérêts	6 525		6 525		6 525	6 503
Frais administratifs et financiers	450		450		450	425
Contrôle délégué et technique	26 442		19 107	7 335	26 442	18 438
Total :	669 736		427 423	242 313	669 736	273 504
2) Prêts spéciaux						
Contributions à la formation de capitaux à risques	59 280 2 494		59 280 2 494		59 280 2 494	14 723 1 766
Total:	61 774		61 774	—	61 774	16 489
Totaux généraux:	731 510		489 197	242 313	731 510	289 993
3) Avances aux caisses de stabilisation						

**Récapitulation des engagements
par nature et par pays ou territoires**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.74

Pays et territoires	Investissements	Coopération technique liée	Coopération technique générale	Commercialisation et promotion des ventes	Aides exceptionnelles	Bonifications d'intérêts	Frais administratifs et financiers	Contrôle délégué et technique	Prêts spéciaux et capitaux à risques	Total par pays
Burundi E.A.M.A.	26 469	774	1 623	»	»	»	»	759	—	29 625
Cameroun	39 377	1 807	2 132	»	»	530	»	1 788	9 382	55 016
Centrafrique	24 994	428	1 852	»	»	»	»	1 762	—	29 036
Congo	15 317	424	563	»	»	»	»	1 202	3 060	20 566
Côte d'Ivoire	25 782	700	2 206	687	»	4 655	»	1 648	22 192	57 870
Dahomey	15 872	517	2 006	»	»	»	»	852	3 276	22 523
Gabon	15 844	—	247	»	»	652	»	766	7 756	25 265
Haute-Volta	29 625	2 133	1 586	»	2 931	258	»	1 581	5 040	43 154
Madagascar	52 373	2 669	2 772	»	265	»	»	2 231	—	60 310
Mali	38 120	1 440	1 590	»	7 533	»	»	1 316	—	49 999
Maurice	1 260	336	—	»	—	»	»	55	—	1 651
Mauritanie	19 834	1 953	526	»	2 929	»	»	850	—	26 092
Niger	35 457	1 238	1 896	»	4 238	»	»	1 582	—	44 411
Rwanda	23 246	3 279	1 889	»	»	»	»	579	—	28 993
Sénégal	48 693	1 010	1 853	23	5 715	287	»	1 450	5 265	64 296
Somalie	25 866	2 390	2 274	»	2 667	»	»	836	»	34 033
Tchad	21 205	1 394	1 049	»	3 317	»	»	1 426	»	28 391
Togo	23 217	919	1 627	»	»	»	»	663	»	26 426
Zaïre	45 428	2 031	5 528	»	»	143	»	1 785	5 803	60 718
Tous pays	180	—	13 396	5 798	»	»	450	3 311	»	23 135
Totaux E.A.M.A. à reporter :	528 159	25 442	46 615	6 508	29 595	6 525	450	26 442	61 774	731 510

**Récapitulation des engagements
par nature et par pays ou territoire (suite et fin)**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.74

Pays et territoires	Investissements	Coopération technique liée	Coopération technique générale	Commercialisation et promotion des ventes	Aides exceptionnelles	Bonification d'intérêts	Frais administratifs et financiers	Contrôle délégué et technique	Prêts spéciaux et capitaux à risques	Total par pays
Report E.A.M.A. :	528 159	25 442	46 615	6 508	29 595	6 525	450	26 442	61 774	731 510
a) PTOM/DOM français :										
Comores	3 745	»	»	»	»			»	»	3 745
Territoire des Afars et Issas	1 548	»	»	»	»			»	»	1 548
Nouvelle Calédonie	»	»	»	»	»			170	»	170
Polynésie	2 881	»	»	»	»			5	»	2 886
St-Pierre et Miquelon	»	»	»	»	»			15	»	15
Wallis et Futuna	681	»	»	»	»			15	»	696
Guadeloupe	3 808	318	»	»	»			610	720	5 456
Guyane	2 584	»	»	»	»			»	»	2 584
Martinique	3 617	»	»	»	»			»	630	4 247
Réunion	6 392	»	»	»	»			234	1 796	8 422
Tous territoires	»	»	110	»	»		3	»	»	113
Totaux a) :	25 256	318	110	»	»		3	1 049	3 146	29 882
b) PTOM néerlandais :										
Antilles néerlandaises	5 925	1 000	398					714	4 000	12 037
Surinam	15 232	553	391					691	»	16 867
Tous territoires	»	»	79				31	»	»	110
Totaux b) :	21 157	1 553	868				31	1 405	4 000	29 014
Totaux PTOM/DOM :	46 413	1 871	978				34	2 454	7 146	58 896
Totaux E.A.M.A. + P.T.O.M.:	574 572	27 313	47 593	6 508	29 595	6 525	484	28 896	68 920	790 406

Projets d'investissement économique et social
Récapitulation tous pays et territoires

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.74

Pays et territoires	Nombre des projets	Engagement initial	Marchés contrats et devis passés		Solde Engagements	Total des engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	12	26 469		17 331	9 138	26 469	10 650
Cameroun	9	39 377		14 438	24 939	39 377	13 192
Centrafrique	10	24 994		16 974	8 020	24 994	12 165
Congo	7	15 317		14 796	521	15 317	8 185
Côte d'Ivoire	8	25 782		12 121	13 661	25 782	8 471
Dahomey	7	15 872		13 573	2 299	15 872	5 530
Gabon	1	15 844		15 843	1	15 844	15 843
Haute-Volta	14	29 625		21 071	8 554	29 625	17 192
Madagascar	13	52 373		34 386	17 987	52 373	14 352
Mali	18	38 120		22 628	15 492	38 120	14 151
Maurice	1	1 260			1 260	1 260	—
Mauritanie	10	19 834		4 653	15 181	19 834	1 858
Niger	13	35 457		31 378	4 079	35 457	17 615
Rwanda	7	23 246		18 079	5 167	23 246	4 865
Sénégal	12	48 693		26 162	22 531	48 693	19 388
Somalie	5	25 866		4 387	21 479	25 866	4 122
Tchad	10	21 205		10 958	10 247	21 205	11 200
Togo	10	23 217		19 351	3 866	23 217	13 194
Zaïre	6	45 428		16 668	28 760	45 428	4 952
Total E.A.M.A. à reporter :	173	527 979		314 797	213 182	527 979	196 925

Projets d'investissement économique et social
Récapitulation tous pays et territoires

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.74

Pays et territoires	Nombre des projets	Engagement initial	Marchés contrats et devis passés		Solde Engagements	Total des engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
Report:	173	527 979		314 797	213 182	527 979	196 925
Antilles néerlandaises	5	5 925		3 248	2 677	5 925	1 161
Comores	2	3 745		3 565	180	3 745	51
Territ français des Afars et des Issas	2	1 548		634	914	1 548	614
Nouvelle Calédonie							
Polynésie	1	2 881		2 303	578	2 881	1 572
Saint-Pierre et Miquelon							
Surinam	3	15 232		1 828	13 404	15 232	592
Guadeloupe	2	3 808		1 672	2 136	3 808	679
Guyane	1	2 584		2 584		2 584	2 067
Martinique	2	3 617		2 071	1 546	3 617	543
Réunion	2	6 392		3 802	2 590	6 392	2 698
Wallis et Futuna	2	681		262	419	681	245
Total T.O.M. et D.O.M. :	22	46 413		21 969	24 444	46 413	10 222
Tous pays et territoires	1	180		180		180	180
Total général :	196	574 572		336 946	237 626	574 572	207 327

**Coopération technique liée aux investissements
Récapitulation tous pays et territoires**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.74

Pays et territoires	Nombre des projets	Engagement initial	Marchés contrats et devis passés		Solde Engagements	Total des engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	12	774		647	127	774	254
Cameroun	9	1 807		956	851	1 807	629
Centrafrique	5	428		336	92	428	107
Congo	8	424		280	144	424	171
Côte d'Ivoire	6	700		425	275	700	289
Dahomey	8	517		502	15	517	232
Gabon							
Haute-Volta	14	2 133		1 508	625	2 133	1 149
Madagascar	10	2 669		972	1 697	2 669	671
Mali	15	1 440		1 329	111	1 440	848
Maurice	3	336		17	319	336	3
Mauritanie	11	1 953		1 616	337	1 953	876
Niger	11	1 238		1 095	143	1 238	543
Rwanda	17	3 279		2 196	1 083	3 279	1 418
Sénégal	12	1 010		694	316	1 010	497
Somalie	12	2 390		1 727	663	2 390	997
Tchad	12	1 394		1 092	302	1 394	940
Togo	10	919		867	52	919	664
Zaïre	8	2 031		1 413	618	2 031	438
Total E.A.M.A. à reporter :	183	25 442		17 672	7 770	25 442	10 726

**Coopération technique liée aux investissements
Récapitulation tous pays et territoires**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.74

Pays et territoires	Nombre des projets	Engagement initial	Marchés contrats et devis passés		Solde Engagements	Total des engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
Report :	183	25 442		17 672	7 770	25 442	10 726
Antilles néerlandaises	11	1 000		531	469	1 000	373
Comores							
Territ.français des Afars et des Issas							
Nouvelle Calédonie							
Polynésie							
Saint-Pierre et Miquelon							
Surinam	3	553		553		553	291
Guadeloupe	1	318		302	16	318	319
Guyane							
Martinique							
Réunion							
Total T.O.M. et D.O.M. :	15	1 871		1 386	485	1 871	983
Tous pays et territoires							
Total général :	198	27 313		19 058	8 255	27 313	11 709

**Coopération technique générale
Récapitulation**

E.A.M.A.

Date de mise à jour : 31.12.74

Montants en 000 U/C

Pays	Nombre de projets et programmes	Engagement initial	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagements + suppléments autorisés	Total des engagements	Dépenses	Stade actuel
			Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Burundi	1	1 623		1 329	294	1 623	113	
Cameroun	2	2 132		1 795	337	2 132	61	
Centrafrique	2	1 852		1 234	618	1 852	61	
Congo	1	563		536	27	563	5	
Côte d'Ivoire	5	2 206		1 723	483	2 206	97	
Dahomey	2	2 006		1 638	368	2 006	528	
Gabon	1	247		209	38	247	2	
Haute-Volta	2	1 586		1 256	330	1 586	43	
Madagascar	4	2 772		1 782	990	2 772	62	
Mali	3	1 590		1 166	424	1 590	24	
Mauritanie	1	526		101	425	526	10	
Niger	2	1 896		1 673	223	1 896	422	
Rwanda	2	1 889		1 503	386	1 889	219	
Sénégal	2	1 853		1 573	280	1 853	94	
Somalie	1	2 274		1 985	289	2 274	410	
Tchad	1	1 049		663	386	1 049	18	
Togo	2	1 627		1 274	353	1 627	74	
Zaïre	2	5 528		4 550	978	5 528	143	
Tous pays	39	13 396		9 276	4 120	13 396	7 522	
Total:	75	46 615		35 266	11 349	46 615	9 908	

**Coopération technique générale
Récapitulation**

P.T.O.M.-D.O.M.

Date de mise à jour: 31.12.74

Montants en 000 U/C

Territoires	Nombre de projets et programmes	Engagement initial	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagements + suppléments autorisés	Total des engagements	Dépenses	Stade actuel
			Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Report:	75	46 615		35 266	11 349	46 615	9 908	
Antilles Néerlandaises	1	398		335	63	398	80	
Surinam	1	391		171	220	391	80	
St. Pierre et Miquelon	1						1	
Tous territoires	1	110		47	63	110	1	
{ Territoires français	1	79		—	79	79		
{ Territoires néerlandais								
Total P.T.O.M.:	5	978		553	425	978	162	
Total Général:	80	47 593		35 819	11 774	47 593	10 070	

Commercialisation et promotion des ventes
Récapitulation

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.74

Pays	Actions		Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
	Nombre	Engagement initial	Nombre	Montant			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi							
Cameroun							
Centrafrique							
Congo (Brazza)							
Côte d'Ivoire	1	687		505	182	687	243
Dahomey							
Gabon							
Haute-Volta							
Madagascar							
Mali							
Mauritanie							
Niger							
Rwanda							
Sénégal	1	23		23		23	22
Somalie							
Tchad							
Togo							
Zaïre							
Tous pays	3	5 798		4 225	1 573	5 798	3 345
Total :	5	6 508		4 753	1 755	6 508	3 610

**Aides exceptionnelles
Récapitulation**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.74

Pays	Nombre de projets	Engagement initial	Marchés, devis et contrats passés		Solde engagement	Total des engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	1	3	4	5	6	7	8
Haute-Volta { 3110.091.09.05 3110.091.09.22	2	1 815 1 116		1 815 825	— 291	1 815 1 116	1 815 912
Madagascar 3110.091.10.18	1	265		232	33	265	143
Mali { 3110.091.11.18 3110.091.11.27	2	407 7 126		398 7 013	9 113	407 7 126	346 6 821
Mauritanie { 3110.091.12.02 3110.091.12.13	2	300 2 629		264 2 481	36 148	300 2 629	258 2 025
Niger { 3110.091.13.05 3110.091.13.09 3110.091.13.18	3	1 069 360 2 809		1 069 360 2 549	— — 260	1 069 360 2 809	1 069 360 2 071
Sénégal { 3110.091.15.05 3110.091.15.20	2	3 601 2 114		3 601 2 082	— 32	3 601 2 114	3 601 1 838
Somalie 3110.091.16.03	1	2 667		2 667	—	2 667	2 667
Tchad { 3110.091.17.05 3110.091.17.16	2	101 3 216		101 3 216	— —	101 3 216	101 2 762
Total :	15	29 595		28 673	922	29 595	26 789

**Bonifications d'intérêts
Récapitulation**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.74

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagements autorisés	Dépenses effectuées
1	2	3	4
Cameroun	3	530	530
Côte d'Ivoire	5	4 655	4 655
Gabon	2	652	630
Haute-Volta	2	258	258
Sénégal	1	287	287
Zaïre	1	143	143
Total :	14	6 525	6 503

**Frais financiers et administratifs
Récapitulation**

*Tous Pays
Date de mise à jour: 31.12.74*

Montants en 000 U/C

Projets		Nombre de projets	Engagements autorisés	Dépenses effectuées
N° comptable	Intitulé			
1	2	3	4	5
3109.009.99.91	Impression situation	1	52	50
3109.009.99.92	Comité Fed	3	44	31
3109.009.99.93	Abonnements	2	17	13
3109.009.99.94	Photothèque	1	9	3
3109.009.99.90	Frais financiers Tous Pays	1	328	328
3309.009.97.90	Frais financiers PTOM - Pays-Bas	1	31	31
3309.009.98.90	Frais financiers PTOM/DOM-France	1	3	3
Total:		10	484	459

Situation des projets du 3^e FED en exécution

XVIII

**Prêts spéciaux et contributions à la formation de capitaux à risques
Récapitulation**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.74

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagements autorisés	Dépenses effectuées
1	2	3	4
E.A.M.A.			
I — Prêts spéciaux			
Cameroun	1	8 850	1 055
Congo-Brazzaville	2	3 060	1 109
Côte d'Ivoire	4	21 202	4 953
Dahomey	1	3 276	1 893
Gabon	2	7 756	756
Haute-Volta	1	5 040	4 241
Sénégal	2	4 293	716
Zaïre	1	5 803	
Totaux Prêts spéciaux	14	59 280	14 723
II — Contributions à la formation de capitaux à risques			
Cameroun	1	532	532
Côte d'Ivoire	1	990	792
Sénégal	1	972	442
Totaux « Contributions à la formation de capitaux à risques »	3	2 494	1 766
Totaux E.A.M.A.	17	61 774	16 489
PTOM/DOM			
I — Prêts spéciaux			
Antilles Neerlandaises	1	4 000	—
Martinique	1	630	—
Réunion	1	1 796	1 069
Guadeloupe	1	720	—
Totaux PTOM/DOM	4	7 146	1 069
Total :	20	68 920	17 558

**Contrôle délégué et technique
Récapitulation**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.74

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement initial	Marchés devis et contrats passés		Solde engagement	Total des engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	1	759		593	166	759	583
Cameroun	1	1 788		1 270	518	1 788	1 267
Centrafrique	1	1 762		1 072	690	1 762	1 072
Congo (Brazza)	1	1 202		890	312	1 202	861
Côte d'Ivoire	1	1 648		1 188	460	1 648	1 184
Dahomey	1	852		653	199	852	653
Gabon	1	766		703	63	766	631
Haute-Volta	1	1 581		1 142	439	1 581	1 140
Madagascar	1	2 231		1 614	617	2 231	1 557
Mali	1	1 316		938	378	1 316	929
Maurice	1	55		11	44	55	2
Mauritanie	1	850		668	182	850	662
Niger	1	1 582		1 202	380	1 582	1 189
Rwanda	1	579		414	165	579	414
Sénégal	1	1 450		1 081	369	1 450	1 076
Somalie	1	836		704	132	836	696
Tchad	1	1 426		822	604	1 426	820
Togo	1	663		483	180	663	474
Zaïre	1	1 785		1 332	453	1 785	1 299
Total (à reporter) :	19	23 131		16 780	6 351	23 131	16 509

**Contrôle délégué et technique
Récapitulation**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.74

Pays et territoire	Nombre de projets	Engagement initial	Marchés, devis et contrats passés		Solde engagement	Total des engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
Report :	19	23 131		16 780	6 351	23 131	16 509
Tous pays et territoires	1	3 311		2 327	984	3 311	1 929
Total : Pays et territoires EAMA	20	26 442		19 107	7 335	26 442	18 438
Antilles néerlandaises	1	714		575	139	714	570
Guadeloupe	1	610		439	171	610	439
Nouvelle-Calédonie	1	170		97	73	170	97
Polynésie française	1	5		26	— 21	5	14
Réunion	1	234		149	85	234	149
St-Pierre et Miquelon	1	15		12	3	15	10
Surinam	1	691		501	190	691	501
Wallis et Futuna	1	15		24	— 9	15	24
Total : PTOM-DOM	8	2 454		1 823	631	2 454	1 804
Total général :	28	28 896		20 930	7 966	28 896	20 242

**Répartition par secteurs économiques et sociaux
des actions financées par le FED**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.74

Secteurs économiques et sociaux		Total des Engagements		Total des dépenses		
N° de code	Intitulé	Montants	% par secteurs	Montants	% par secteurs	
1	2	3	4	5	6	7
1	Industrialisation	49 487	100	17 617	100	
10	- Général	722	1,4	606	3,5	
11	- Industries extractives	93	0,2	—	—	
12	- Industries métallurgiques	972	1,9	442	2,4	
14	- Industries manufacturières	2 583	5,2	2 385	13,5	
15	- Industries agricoles et alimentaires	8 336	16,8	3 952	22,4	
16	- Production et infrastructure énergétique	12 273	24,9	875	4,9	
17	- Infrastructures intégrées à des projets industriels	87	0,1	36	0,2	
19	- Projets intégrés à dominance industrielle	24 421	49,5	9 321	52,9	
2	Tourisme	2 033	100	627	100	
20	- Général	2 033	100	627	100	
3	Production rurale	220 516	100	72 140	100	
30	- Général	901	0,4	356	0,5	
31	- Plantations	49 088	22,2	11 485	15,9	
32	- Aménagements hydro-agricoles	45 517	20,7	11 506	16,0	
33	- Agriculture	82 415	37,4	35 700	49,5	
34	- Développement des coopératives	27	0,0	5	—	
35	- Elevage	17 220	7,8	2 850	3,9	
36	- Pêche	2 126	1,0	1 568	2,2	
39	- Projets intégrés à dominance agricole	23 222	10,5	8 670	12,0	

**Répartition par secteurs économiques et sociaux
des actions financées par le FED**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.74

Secteurs économiques et sociaux		Total des Engagements		Total des dépenses		
N° de code	Intitulé	Montants	% par secteurs	Montants	% par secteurs	
1	2	3	4	5	6	7
4	Transports et communications	289 662	100	138 231	100	
41	- Routes et ponts	186 228	64,3	83 387	60,4	
42	- Chemins de fer	27 318	9,4	15 681	11,3	
43	- Ports et voies fluviales	59 090	20,3	32 543	23,6	
44	- Aéroports	13 519	4,6	4 067	2,9	
45	- Télécommunications	3 507	1,2	2 553	1,8	
5	Enseignement et formation	91 753	100	11 215	100	
50	- Général	458	0,6	302	2,7	
51	- Infrastructure	47 211	51,4	2 536	22,6	
52	- Projets spécifiques de formation professionnelle et envoi d'instructeurs	6 001	6,6	1 500	13,4	
53	- Bourses	37 865	41,2	6 787	60,5	
54	- Stages	218	0,2	90	0,8	
6	Santé	23 448	100	3 408	100	
60	- Général	350	1,6	150	4,4	
61	- Infrastructure	22 900	97,5	3 061	89,8	
62	- Campagnes sanitaires et coopération technique	198	0,9	197	5,8	

**Répartition par secteurs économiques et sociaux
des actions financées par le FED**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.74

Secteurs économiques et sociaux		Total des Engagements		Total des dépenses		
N° de code	Intitulé	Montants	% par secteurs	Montants	% par secteurs	
1	2	3	4	5	6	7
7	Hydraulique, édilité, habitat	42 546	100	7 761	100	
70	- Général	4	0,0	4	0,1	
71	- Hydraulique villageoise	9 740	22,9	992	12,7	
72	- Adduction d'eau	28 500	67,1	6 226	80,3	
73	- Assainissement urbain	4 302	10,0	539	6,9	
8	Promotion commerciale	7 142	100	3 751	100	
80	- Général	1 014	14,2	162	4,3	
81	- Structures commerciales	789	11,1	243	6,5	
82	- Foires et expositions	5 200	72,8	3 286	87,7	
83	- Formation commerciale	—	—	—	—	
84	- Marketing	3	—	2	0,0	
85	- Information commerciale	136	1,9	58	1,5	
9	Aides exceptionnelles	29 593	100	26 788	100	
90	- Chute des cours					
91	- Calamités	29 593	100	26 788	100	

**Répartition par secteurs économiques et sociaux
des actions financées par le FED**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.74

Secteurs économiques et sociaux		Total des engagements		Total des dépenses		
N° de code	Intitulé	Montants	% par secteurs	Montants	% par secteurs	
1	2	3	4	5	6	7
0	Divers	34 226	100	22 729	100	
00	- Information documentation	519	1,6	95	0,4	
01	- Colloques	425	1,2	329	1,4	
02	- Programmation et coopération technique générale	3 815	11,1	1 552	6,8	
03	- Etudes générales	90	0,3	52	0,2	
08	- Contrôle délégué et technique	28 924	84,5	20 242	89,1	
09	- Frais administratifs et financiers	453	1,3	459	2,1	

Répartition par secteurs économiques et sociaux des actions financées par le FED
Récapitulation

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 31.12.74

Secteurs économiques et sociaux		Total des engagements		Total des dépenses		
N° de code	Intitulé	Montants	% par secteurs	Montants	% par secteurs	
1	2	3	4	5	6	7
1	Industrialisation	49 487	6,3	17 617	5,8	
2	Tourisme	2 033	0,3	627	0,2	
3	Production rurale	220 516	27,9	72 140	23,7	
4	Transports et communications	289 662	36,6	138 231	45,4	
5	Enseignement et formation	91 753	11,6	11 215	3,7	
6	Santé	23 448	3,0	3 408	1,1	
7	Hydraulique, édilité, habitat	42 546	5,4	7 761	2,6	
8	Promotion commerciale	7 142	0,9	3 751	1,2	
9	Aides exceptionnelles	29 593	3,7	26 788	8,8	
0	Divers	34 226	4,3	22 729	7,5	
	Total :	790 406	100	304 267	100	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

1

INVESTISSEMENTS

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100.451.01.01	Ecole normale supérieure	1 594	1 017	27.11.71	976, 1050 1105, 1142		1 779	— 185	1 228	
3100.441.01.03	Réfection et bitumage route nationale n° 1	7 909	1 019	14.7.71	984		7 909	—	5 772	
3100.631.01.04	Théiculture Téza-Rwegura	524	1 060	26.2.72	—		458	66	446	
3100.431.01.07	Extention Théiculture Téza	483	1 074	25.4.72			421	62	277	Prép.
3100.431.01.08	Extention théiculture MURAMWIA	1 167	1 074	25.4.72			951	216	673	
3100.431.01.09	Extention théiculture RWEGURA	350	1 074	25.4.72			337	13	274	
3100.441.01.11	Aménagement route Muramwia-Gitega	62	AV.1 à CF 577	26.10.72	(896)		62		62	
3100.419.01.13	Usine à thé de Tora	1 451	1 102	21.12.72	1 053		1 217	234	606	
3100.019.01.15	Extension usine à thé de Téza	1 510	1 136	29.5.73	1 100		1 510		402	
	Total à reporter:	15 050					14 644	406	9 740	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

2

INVESTISSEMENTS

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appel d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant globales marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Reports:	15 050					14 644	406	9 740	
3100.631.01.16	Extension de la culture du thé	9.096	1 140	29.5.73	1 118,A-45 A-46		2 682	6 414	910	
3100.019.01.23	Extension usine à thé de Rwegura	1 316	1208	7.11.74	1183		5	1 311	—	
3100.632.01.25	Mise en valeur de l'Imbo	1 007	1212	7.11.74	—			1 007		
	Total:	26 469					17 331	9 138	10 650	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

3

COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Contrats et devis passés		Solde engagement	Dépenses	BUREAU (nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 ^{er} contrat	Montant global			
3122.139.01.02 PA	Etude de réalisations théicoles	7		7	—	7	étude terminée
3123.302.01.05 PA	Assistance technique auprès du Ministère du Plan	93		93	—	63	
3122.202.01.06 PA	Assistance technique auprès du Ministère des Travaux Publics	137		97	40	66	
3122.131.01.10 PA	Etude extension de la théiculture	17		17	—	17	étude terminée
3123.402.01.14 PA	Assistance technique auprès du Ministère des Travaux Publics	71		71	—	25	
3123.332.01.17	Lutte contre les rongeurs	115		114	1	62	
3122.151.01.19	Etude « Faculté des Sciences à Bujumbura »	88		85	3	14	
3122.161.01.20	Etude « Hôpital de Kirumdo »	90		78	12	—	
		618		562	56	254	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

4

COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Contrats et devis passés		Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 ^{er} contrat	Montant global			
	Reports:	618		562	56	254	
3123.451.01.21 PA	Direction de travaux « Ecole Normale Supérieure » à Bujumbura	40		40			
3123.441.01.22 PA	Direction de travaux « Route N1 »	45		45			
3122.135.01.24 PA	Etude « Elevage au Burundi »	26			26		
3122.132.01.26 PA	Etude « Lutte contre les rongeurs nuisibles aux théiers »	45			45		
	Total :	774		647	127	254	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

5

INVESTISSEMENTS

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100.042.02.01	Transcamerounais	3 800	—	—	—		3 395	405	3 395	
3100.051.02.03	Extension du collège Vogt	1 035	1 000	2. 4.71	1 159			1 035		
3100.051.02.04	Extension du collège à Bertoua et Buea	5 401	1 000	2. 4.71	1 159		198	5 203	142	
3100.042.02.05	2 ^e tronçon ch de fer. Belabo à N'Gaoundéré	8 914	1 023	13. 9.71	733		8 914		8 632	
3100.441.02.09	Aménagement route Bamenda-Bafoussam	7 022	1 062	18. 1.72	991			7 022	229	
3100.119.02.15	Complexe agro-industriel de palmeraies à Dibombari	2 913	1 157	27.11.73	1146,1152 A 26		769	2 144	380	
3100.441.02.16	Bitumage route Mutengené-Boli Jamba et Banga-Kimba	3 241	1 159	10. 9.73	1 168			3 241		
3100.339.02.17	Développement rural Zone Nord-Est de la Bénoué	3 972	1 159	10. 9.73	1136,1167 A-31		1 162	2 810	414	
3100.451.02.25	Constructions scolaires Nord-Cameroun	3 079	1206	31.10.74	1190			3 079		
	Total:	39 377					14 438	24 939	13 192	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

6

COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Contrats et devis passés		Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 ^{er} contrat	Montant global			
3124.561.02.06 PA	Assistance technique médicale	94		87	7	44	
3122.141.02.07 PA	Etudes routières	36		29	7	29	
3122.162.02.08 PA	Etudes de programmation hospitalière	14		14		14	Etudes terminées
3106.331.02.10 PN	Etude programme de sélection et multiplication de plants pour la théiculture	137		137		67	
3105.141.02.11 PN	Etude route Moundou-Gidjba	439		395	44	265	
3122.143.02.22	Etude « Dragage chenal d'accès »	210		210		210	Etude terminée
3122.160.02.21 PA	Etude « Extension Hôpital de Garoua »	75		74	1		
3122.131.02.23 PA	Etude « Développement culture des plantes à parfums et médicinales »	10		10			
3105.141.02.26	Etude « Route Yaoundé-Bafoussam »	792			792		
Total:		1 807		956	851	629	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

7

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Conventions de financement		Montant global des marchés	Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature				
3120.703.02.24 PA	Etude « Enquête FED. »	12			12		33	
3102.053.02.12	Programme « Bourses 72-75 »	2 120			1 783	337	28	
Total :		2 132			1 795	337	61	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

BONIFICATIONS D'INTÉRÊTS

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Dépenses effectuées
N° comptable	Intitulé		
1	2	3	4
3101.014.02.02	Extension d'un complexe textile d'industries manufacturières à Garoua	241	241
3101.014.02.13	Ciméncam	49	49
3101.015.02.20	Extension sucrerie-raffinerie - SOSUCAM	240	240
	Total	530	530

Situation des projets du 3^e FED en exécution

PRÊTS SPÉCIAUX (1)

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

ET CONTRIBUTIONS A LA FORMATION DE CAPITAUX A RISQUES (2)

Projets		Engagements autorisés	Conventions de financement		Marchés et contrats passés		Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour le projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3200.019.02.18 (1)	Création complexe agro-industriel de palmeraies à Wibombari	8 850	1157	27.11.73	1146, 1152 A26,	8 850		1 055	
3230.015.02.19 (2)	Extension sucrerie et raffinerie SOSUCAM	532				532		532	Terminée
		9 382				9 382		1 587	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

10

INVESTISSEMENTS

Pays : **CENTRAFRIQUE**
Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100.333.03.02	Aide à production cotonnière 72/73	904	1 049	17. 1.72			812	92	812	
3100.043.03.03	Flotte fluviale de la Haute Sangha	43	589 AV.	25. 4.72	(906)		43		43	
3100.443.03.05	Acquisition matériel d'entretien de voies navigables	4 681	1 085	21. 9.72	1 022		4 669	12	2 935	
3100.151.03.06	Collège technique agricole à Bambari				—					Projet annulé
3100.639.03.08	Développement de la zone cotonnière	5 839	1 101	18.10.72	1049, 1062, 1126, A 20, A 22,		5 745	94	4 719	
3100.072.03.09	Adduction d'eau de Bouar et Bambari	611	AV. à CF 423	22.12.72	(994)		433	178	327	
3100.041.03.12	Bitumage Rte Damara-Sibut	5 005	1 143	29.5.73	1 102		4 681	324	2 198	
3100.643.03.13	Aménagement Confluent Lobaye-Oubangui	918	1 164	27. 9.73	—		540	378	23	Travaux en régie
3100.672.03.14	Alimentation en eau de Bangui	6 446	1 172	20.12.73	1 135		51	6 395	1 108	
	Totaux à reporter:	24 447					16 974	7 473	12 165	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

11

INVESTISSEMENTS

Pays : **CENTRAFRIQUE**
Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours, ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Reports page précédente:	24 447					16 974	7 473	12 165	
3100.015.03.17	Abattoir de Bangui	547			(1119)			547		
		24 994					16 974	8 020	12 165	

Situation des projets du 3° FED en exécution

COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Contrats et devis passés		Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 ^{er} contrat	Montant global			
3122.172.03.01 PA	Etude « Extension adduction d'eau à Bangui. »	110		50	60	42	
3122.151.03.04 PA	Etude « Collège technique agricole à Bambari »	20		18	2	9	
3122.202.03.10 PA	Assistance technique auprès du Ministère du Plan	123		123	—	56	
3123.415.03.15 PA	Surveillance travaux « Abattoir de Bangui »	162		135	27		
3123.441.03.16 PA	S.T. « Route Damara-Sibut »	13		10	3		
	Total:	428		336	92	107	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

14

INVESTISSEMENTS

Pays : **CONGO (Brazza)**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100.043.05.04	Infrastructures Port de Brazzaville	2 254	1 041	17.12.71	1 055		2 254		992	
3100.441.05.08	Construction de 4 ponts dans cuvette congolaise	1 440	1 058	18. 1.72	1 020	21. 3.73	1 440		1 333	
3100.441.05.09	Aménagement et bitumage route Kinkala-Boko	431	AV.1 à CF 436	26. 1.72	(721)	1. 1.69	431		431	Projet terminé
3100.443.05.11	Achat drague Port Pointe-Noire	522	AV.1 à CF 585	12. 9.72	(915)		522	—	516	—
3100.443.05.12	Achat matériel d'entretien voies navigables	4 681	1 085	21. 9.72	1 022	15. 1.73	4 669	12	2 935	
3100.335.05.14	Fermes d'élevage - Vallée du Niari	1 308	1 099	27.11.72	1 080		799	509	618	
3100.043.05.15	Construct. poste à quai à Pointe-Noire	4 681	1 110	23. 3.73	1 103		4 681		1 360	
	Total:	15 317					14 796	521	8 185	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CONGO (Brazza)**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Contrats et devis passés		Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 ^{er} contrat	Montant global			
3122.202.05.01 PA	2 experts service planification	148	1.8.71	148		91	Della-Monica S. (I.) Reeskamp, B. (P.B.)
3122.172.05.02 PA	Etude « Adduction d'eau à Jacob. »	80	18.10.71	77	3	59	Lotti C. (I.) 14 mois
3124.573.05.03 PA	Etude « Assainissement de Brazzaville »	20	13.6.72	20	—	16	Grabowsky et Poot (PB), 7 mois
3122.161.05.05 PA	Etude « Hôpital à Mvoumvou. »	21			21		
3122.141.05.06 PA	Etude « Route Olombo-Obouya »	40			40		
3123.441.05.07 PA	Surveillance des travaux route Kinkala-Boko	5	24.8.71	5		5	Terminée
3123.441.05.17 PA	Surveillance des travaux « Ponts cuvette congolaise »	30	24.8.71	30			Torti R. (F.)
3122.173.05.19 PA	Etude « Assainissement de Brazza »	80			80		
	Total:	424		280	144	171	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

PRÊTS SPÉCIAUX

Pays : CONGO (Brazza)

Date de mise à jour : 31.12.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Conventions de financement		Marchés et contrats passés		Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3200.043.05.10	Extension port de Brazzaville et achat d'un remorqueur	2052	1 064	10. 4.72	1029 1127,1145	2 052		1 109	
3200.043.05.18	Quai supplémentaire - Port de Pte Noire	1 008	1 184	29. 5.74	1 182	1 008			
	Total:	3 060				3 060		1 109	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

17

INVESTISSEMENTS

Pays : **CÔTE D'IVOIRE**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100.032.06.04	Développement de la riziculture 1 ^{ère} tranche	522	1 055	19. 1.72	A-4		430	92	414	
3100.633.06.06	Développement de la riziculture	10 335	1 079	20. 6.72	1026,1031 1066,1112 A-12		7 509	2 826	4 640	
3100.041.06.07	Restructuration réseau routier	3 961	1 088	18.10.72	1 025		2 701	1 260	2 583	
3100.039.06.16	Développement agricole région Kossou-Bandama	3 316	1 148	9.6.73	1111,		1 481	1 835	834	
3100.851.06.25	Centre régional de formation pour l'entretien routier	176	1 185	14.5.74	A-44			176		
3100.061.06.30	Construction et équipement centre hospitalier de Korhogo	3 781	1210	7.11.74	1185			3 781		
3100.651.06.31	Réorganisation de centres techniques	360						360		Prép.
3100.335.06.32	Ranch de la Maraoué	3 331	1213	17.12.74				3 331		Prép.
Total:		25 782					12 121	13 661	8 471	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

18

COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CÔTE D'IVOIRE**
Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Contrats et devis passés		Solde engage- ment + supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 ^{er} contrat	Montant global			
3122.133.06.01. PA	Assistance technique riziculture	94		77	17	70	
3122.161.06.03 PA	Etude avant-projet hôpital à Korhogo	55		14	41	13	
3105.161.06.13	Etude centre hospitalier de Korhogo	240		188	52	113	
3121.982.06.26 PA	Participation semaine textile à Abidjan	50		50		46	
3122.141.06.27 PA	Etude « Route GUITAFLA-KRIBANGO »	96		96		47	
3124.552.06.28 PA	Formation professionnelle « Route Pédro-Issia »	165			165		
	Total:	700		425	275	289	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

19

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays: **CÔTE D'IVOIRE**

Date de mise à jour: **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Conventions de financement		Montant global des marchés	Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature				
3102.252.06.11	Instructeurs relevant de l'enseignement	70	1098	18.10.72	70		44	
3103.831.06.15	Direction technique S.C.C.I.	250	—	—	90	160	—	
3102.053.06.10	Programme de bourses 1972/75	1 787	—	—	1 464	323	45	
3102.852.06.18	Envoi de 7 instructeurs	82	1162	28.9.73	82		8	
3120.703.06.20 PA	Etude « Enquête FED. »	12			12			
3120.702.06.29 PA	Mission auprès B.D.I.	5			5			
Total :		2 206			1 723	483	97	

Situation des projets du 3^e FED en exécution
COMMERCIALISATION ET PROMOTION DES VENTES

20

Pays : **CÔTE D'IVOIRE**
 Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Conventions de financement		Marchés et contrats passés		Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3104.981.06.02	Centre ivoirien du commerce extérieur	687	1 047	30.11.71	—	505	182	243	
	Total:	687				505	182	243	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

21

BONIFICATIONS D'INTÉRÊTS

Pays : **CÔTE D'IVOIRE**
Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Dépenses effectuées
N° comptable	Intitulé		
1	2	3	4
3101.043.06.05	Accès Port d'Abidjan	1 112	1 112
3101.014.06.08	Usine de filature-tissage (Utexi)	612	612
3101.042.06.12	Régie Chemin de fer Abidjan-Niger	179	179
3101.042.06.22	Modernisation « voies ferrées de la R.A.N. »	2 204	2 204
3101.014.06.23	Création « Filature-tissage à AGBOVILLE »	548	548
Total:		4 655	4 655

Situation des projets du 3^e FED en exécution

22

PRÊTS SPÉCIAUX (1)

Pays : Côte d'Ivoire

Date de mise à jour : 31.12.74

Montant en 000 U/C

et contributions à la formation de capitaux à risques (2)

Projets		Engagements autorisés	Conventions de financement		Marchés et contrats passés		Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3200.031.06.14 (1)	Plantation industrielle d'hévéas	6 928	1 134	9.6.73	1 149	6 928		518	
3230.014.06.09 (2)	Construction d'une usine filature (U.T.E.X.I.)	990			—	990		792	
3200.041.06.19 (1)	Bitumage route San-Pédro-Issia	6 842	1 158	10.10.73	1 064	6 842		3 343	
3200.042.06.21 (1)	Modernisation voies ferrées de la R.A.N.	5 041	1 181	26. 4.74	1115, 1156 1158, 1186 1187, A-43 A53	5 040	1	1 092	
3200.039.06.24 (1)	Plantation de 9600 ha cacaoyers	2 391					2 391		
Total :		22 192				19 800	2 392	5 745	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

23

INVESTISSEMENTS

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : 31.12.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100.472.07.03	Extension adduction d'eau à Cotonou	3 248	1 026	20.7.71	1 040		3 036	212	897	
3100.331.07.09	Développement plantation de 10.000 h. d'anacardiérs	2 809	1 082	7. 8.72	1086,		2 492	317	645	
3100.631.07.10	Aménagement agro-industriel département Ouémé	4 213	1 081	7. 8.72	1088, 1096 1122, 1164 A-48		3 092	1 121	1 616	
3100.441.07.13	Construct. route Porto-Novo, Yoko; Pobe	4 537	1 107	21.2.73	1 032		4 208	329	2 176	
3100.051.07.16	Extension Institut national médico-social de Cotonou	349	1 138	27.6.73	A-39		205	144	91	
3100.043.07.17	Superstructures du port de pêche de Cotonou	540	1 132	27.6.73	A-21		540		105	
3100.851.07.18	Centre regional de formation pour l'entretien de routes	176	1 185	14.5.74	A-44			176		
	Total:	15 872					13 573	2 299	5 530	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

24

COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Contrats et devis passés		Solde engage- ment + supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 ^{er} contrat	Montant global			
3122.115.07.01 PA	Etude technique huilerie d'Agonvy	4		4		4	Terminée
3122.130.07.04 PA	Etude « Organisation et plan comptable Sonader. »	30		30		30	Terminée
3122.235.07.05 PA	Etablissements de dossiers de projets en vue du développement de l'élevage bovin	135		135		140	
3122.133.07.06 PA	Etude « Développement de la culture des fibres textiles longues »	27		27		27	Terminée
3124.515.07.08 PA	Assistance technique « huilerie de Mono. »	60		45	15	20	
3122.220.07.11 PA	Expertise projets développement du Tourisme	11		11		11	Terminée
3122.143.07.14 PA	Etude « Extension Port de pêche de Cotonou »	110		110			
3122.161.07.15 PA	Etude hôpital d'Abomey	140		140			
	Total:	517		502	15	232	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : DAHOMEY

Date de mise à jour : 31.12.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Conventions de financement		Montant global des marchés	Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature				
3102.852.07.02	Centre de formation maraîchère à Ouando	963	1022	20.7.71	931	32	516	A-19
3102.053.07.12	Programme de bourses 1972/1975	1 043	—	—	707	336	12	
	Total :	2 006			1 638	368	528	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

26

PRÊTS SPÉCIAUX

Pays : DAHOMEY

Date de mise à jour : 31.12.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Conventions de financement		Marchés et contrats passés		Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3200.015.07.07	Construction huilerie de palme-Sonader	3 276	1051	22.2.72	—	3 276		1 893	
Total:		3 276				3 276		1 893	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

INVESTISSEMENTS

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100.043.08.01	Construction du Port d'Owendo	15 844	AV. 1 à CF488	19.6.72	600	3.6.69	15 843	1	15 843	
Total:		15 844					15 843	1	15 843	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

29

PRÊTS SPÉCIAUX

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Conventions de financement		Marchés et contrats passés		Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3200.045.08.03	Faisceaux hertziens Moanda-Franceville	756	1052	7.3.72	722	756		756	Projet terminé
3200.042.08.07	Chemin de fer Owendo-Boué	7 000	1200	11.10.74	1 109		7 000		
Total:		7 756				756	7 000	756	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

30

INVESTISSEMENTS

Pays : **HAUTE-VOLTA**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100.472.09.03	Extension adduction d'eau à Bobodioulasso	2 360	1 008	4 6.71	1 039		2 319	41	1 477	
3100.441.09.04	Achèvement route Ouagadougou-Po	1 388	AV.1 à CF452	14.6.71	624		1 380	8	1 380	
3100.441.09.09	Route Ouagadougou-Koupela	1 209	1 014	6.8.71	960		1 209		1 209	Projet terminé
3100.333.09.14	Poursuite opération de développement rural	1 908	1 072	25.4.72	1043, A24		1 766	142	1 204	
3100.441.09.16	Bitumage tronçon Koupela-Nianguédi	6 518	1 089	16.10.72	1016		6 518		6 452	
3100.619.09.20	Création complexe agro-industriel sucrier à Banfora	3 241	1 111	6.4.73	1070		3 187	54	2 636	
3100.132.09.24	Mise en valeur de 150 Ha de plaines	569	1 167	27.11.73	—		338	231	196	Exécution en régie
3100.041.09.25	Route Bobo-Dioulassou-Faramana	69	Av. 413	9.11.73	568		69		69	Projet terminé
3100.441.09.27	Aménagement et bitumage route NIANGUEDI - frontière Togolaise	4 924	1 177	9.4.74	1 016		4 285	639	2 569	
	A reporter :	22 186					21 071	1 115	17 192	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

31

INVESTISSEMENTS

Pays : **HAUTE-VOLTA**
Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appel d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant globales marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Reports:	22 186					21 071	1 115	17 192	
3100.851.09.30	Centre régional de formation pour l'entretien des routes	176	1 185	14.5.74	A-44			176		
3100.051.09.31	Construction lycée technique à Ouagadougou	3 241	1 195	4.9.74	1 177			3 241		
3100.851.09.32	Education rurale - régions du Yatenga et Sud-Ouest	2 161	1 198	11.10.74	—			2 161		
3100.335.09.35	Amélioration de l'élevage traditionnel à Banfara	763			—			763		
3100.051.09.36	Construction école supérieure de l'hydraulique et de l'équipement rural	1 098						1 098		Prép.
	Total:	29 625					21 071	8 554	17 192	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

32

COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : **HAUTE-VOLTA**
Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Contrats et devis passés		Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 ^{er} contrat	Montant global			
3106.333.09.02	Développement rural région Yatenga	846		831	15	721	A/C 997-fourn. matériels; terminé
3122.115.09.06 PA	Parc d'attente abattoir de Ouagadougou	65		36	29	8	
3122.151.09.07 PA	Lycée technique de Ouagadougou	173		151	22	98	
3122.139.09.08 PA	Etablissement « 2 ^e tranche projet agro-industriel de concentré de tomates »	110		104	6	69	
3122.135.09.10 PA	Etude de programmation en matière d'élevage	16		16		16	Terminée
3122.132.09.11 PA	Alimentation en eau de Banfora	40		40		40	Terminée
3122.202.09.12 PA	Assistance technique auprès du Ministère du Plan	99		99	—	71	
3121.180.09.15 PA	Etude « Commercialisation des légumes frais »	30		26	4	10	
3105.141.09.17 PA	Etude route Ouagadougou-Koudougou	198		196	2	116	
	A reporter :	1 577		1 499	78	1 149	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

33

COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : **HAUTE-VOLTA**
Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Contrats et devis passés		Solde engage- ment + supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 ^{er} contrat	Montant global			
	Report :	1 577		1 499	78	1 149	
3123.419.09.23 PA	D.T. Complexe agro-industriel sucrier à Banfora	100			100		
3123.135.09.26 PA	Etude « Situation de l'élevage au Sahel »	10		9	1		
3122.141.09.28 PA	Etude dossier appel d'offres-Rte Koupela-Fada	180			180		
3105.141.09.33	Etudes tronçons routiers « Ouagadougou-Kako » et « Ouaga- dougou-Mopti »	216			216		
3122.202.09.34 PA	A.T. Ministère du Plan	50			50		
	Total :	2 133		1 508	625	1 149	

Situation des projets du 3° FED en exécution

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays ; **HAUTE-VOLTA**
Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Conventions de financement		Montant global des marchés	Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature				
3120.703.09.29 PA	Etude « Enquête FED. »	12			12			
3102.053.09.18 PN	Programme « Bourses 72-75 »	1 574			1 244	330	43	
Total :		1 586			1 256	330	43	

Situation des projets du 3° FED en exécution

BONIFICATIONS D'INTÉRÊTS

Pays : HAUTE-VOLTA
Date de mise à jour : 31.12.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Dépenses effectuées
N° comptable	Intitulé		
1	2	3	4
3101.015.09.01	Création d'une minoterie pour la production de farine de blé et de mil	79	79
3101.042.09.19	Régie Chemin de fer Abidjan-Niger	179	179
	Total:	258	258

Situation des projets du 3^e FED en exécution

PRÊTS SPÉCIAUX

Pays: HAUTE-VOLTA
Date de mise à jour: 31.12.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Conventions de financement		Marchés et contrats passés		Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3200.019.09.21	Création complexe agro-industriel sucrier à Banfora	5 040	1111	6.4.73	1 070	5 040		4 241	
		5 040				5 040		4 241	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

37

INVESTISSEMENTS

Pays : **MADAGASCAR**
Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100.632.10.01	Aménagement Cuvette d'Andapa	5 401	1 006	20.4.71	958 1091,		5 103	298	1 356	
3100.441.10.07	Aménagement route Vohèmar-Sambava	9 146	1 030	13.3.72	982		8 240	906	4 045	
3100.333.10.08	Production rizicole	3 100	1 031	1.10.71	—		3 097	3	2 665	
3100.032.10.10	Aménag ^t plaine de Marovoay	1 764	1 087	26.2.73	1067 annulé 1139		769	995	393	
3100.333.10.12	Opération rizicole (phase finale)	6 252	1 100	18.1.73	1090 1162,		4 060	2 192	2 512	
3100.031.10.13	Opération café – Côte est	1 587	1 097	15.3.73	1041		1 386	201	1 120	
3100.051.10.16	Cours d'enseignement général à Nossi-Bé	612	1 119	13.6.73	A-25,		404	208	194	
3100.671.10.20	Création de 140 points d'eau dans le Sud	1 570	1 150	5.3.73	—		1 570		248	
3100.633.10.21	Aménagement du Bas-Mangoky (3 ^e tranche)	11 163	1 156	19.11.73	1091		9 602	1 561	1 749	
	A reporter:	40 595					34 231	6 364	14 282	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

38

INVESTISSEMENTS

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appel d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant globales marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Reports :	40 595					34 231	6 364	14 282	
3100.331.10.22	Plantation de thé à Sahambavy	4 321	1 174	4.2.74			132	4 189	70	Prép.
3100.015.10.23	Intervention complémentaire abattoir de Tananarive	576	1 188	9.8.74	1 176		23	553		
3100.041.10.27	Reconstruction pont sur la Fanambana	720	1 218	23.12.74	—			720		Marché de gré à gré
3100.641.10.28	Construction de 3 ponts sur la côte Est	6 161						6 161		Prép.
	Total :	52 373					34 386	17 987	14 352	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

39

COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MADAGASCAR**
Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Contrats et devis passés		Solde engagement	Dépenses	BUREAU (nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 ^{er} contrat	Montant global			
3122.202.10.03 PA	Assistance technique Ministère du Plan	106		96	10	82	
3122.131.10.05 PA	Opération Café - Côte Est	25		21	4	21	
3122.130.10.06 PA	Assistance technique Ministère de l'Agriculture	114		38	76	52	
3123.332.10.04 PA	Envoi de 2 experts Bas - Mangoky	240		239	1	220	
3123.331.10.14 PA	Assistance technique station de recherches théicoles	180		180		138	
3123.315.10.17 PA	Abattoir de Tananarive	230		147	83	38	
3122.133.10.19 PA	Et. possibilités d'interventions dans le Sud	30		29	1	21	
3107.061.10.24	Fournitures Hôpital d'Ampefiloha	1 167			1 167		
3122.130.10.25 PA	Etude « Haut et Moyen Mandraré »	260		222	38	99	
3105.130.10.26	Etude « Région Ankaizinai »	317			317		
Total:		2 669		972	1 697	671	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

40

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Conventions de financement		Montant global des marchés	Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature				
3102.852.10.02	Formation cadres de coopératives et syndicats	920	1032	1.10.71		920		
3120.852.10.09 PA	Instructeurs en matière de coopératives	12	—	—	12		11	
3120.852.10.15 PA	Etude « Formation de cadres de coopératives »	33	—	—	33			
3102.053.10.11	Programme de bourses 1972-1975	1 807	—	—	1 737	70	51	
Total :		2 772			1 782	990	62	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

41

INVESTISSEMENTS

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours, ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100.472.11.01	Renforcement d'une adduction d'eau	954	1 004	2.4.71	953		951	3	936	
3100.636.11.02	Développement de la pêche	2 126	1 005	28.6.71	A-1,A-5 955		2 047	79	1 568	
3100.052.11.03	Centres familiaux d'animateurs ruraux	224	1 011	18.6.71	A-3,980		213	11	205	
3100.144.11.11	Achèvement aéroport de Bamako	3 547	AV. à CF 547	31.8.71	972,973 1019,1028 1078,1160		3 546	1	2 529	
3100.633.11.12	Développement production cotonnière	3 277	1 027	27.7.71	931,999, 1015,(6) 1033 (15) 1107,		3 157	120	2 913	
3100.333.11.13	Expérimentation culture riz pluvial	522	1 053	18.1.72	1012,(10)		464	58	380	
3100.333.11.15	Développement culture industrielle du tabac	654	1 059	18.1.72			438	216	260	Exécution en régie
3100.441.11.20	Reconstruction de 2 ponts	1 008	1 076	24.4.72	1021		972	36	725	
3100.632.11.21	Riziculture région de Ségou	11 883	1 073	7.7.72	A-11, A-18 1068, 1075 1120		8 028	3 855	3 941	
3100.461.11.23	Centre régional de santé à Mopti	367	AV. à CF 557	18.10.72	1065,		367			
Total à reporter:		24 562					20 183	4 379	13 457	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

42

INVESTISSEMENTS

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Reports:	24 562					20 183	4 379	13 457	
3100.335.11.26	Création berceau de la race N'Dama	2 472	1 117	10.4.73	A-41,1124		772	1 700	296	
3100.633.11.28	Traitement des semences et conservation des récoltes	1 048	1 152	30.7.73	1 174		364	684	91	
3100.033.11.31	Développement de la culture du DAH	1 872	1 175	29.3.74	A-42,1172		690	1 182	58	
3100.472.11.35	Extension usine traitement d'eau à Bamako	720	1 191	26.6.74	—		619	101	249	
3100.472.11.36	Adduction d'eau à Mopti et Sévaré	2 989	1 191	26.6.74	1 161			2 989		
3100.072.11.37	Travaux complémentaires alimentation en eau de Nara	108			—			108		
3100.333.11.38	Développement riziculture - Région de Sikasso	2 549	1202	11.10.74	A-51			2 549		
3100.473.11.39	Lotissement à Bamako	1 800						1 800		Prép.
	Total:	38 120					22 628	15 492	14 151	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

43

COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Contrats et devis passés		Solde engagement	Dépenses	BUREAU (nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 ^{er} contrat	Montant global			
3122.151.11.04 PA	Agrandissement Institut Polytechnique rural (étude)	11		10	1	8	
3122.135.11.06 PA	Possibilités d'embouche au ranch de Niono	100		94	6	67	
3122.202.11.07 PA	Assistance technique Ministère du Plan	381		377	4	234	
3122.133.11.08 PA	Dossier exécution désinfection des semences	60		53	7	53	
3122.151.11.09 PA	Ecole normale secondaire Bamako (étude)	70		67	3	5	
3122.172.11.10 PA	Adduction d'eau à Mopti & Ségou (étude)	100		99	1	92	
3122.133.11.14 PA	Programme riziculture pluviale (étude)	18		18		18	étude terminée
3122.170.11.17 PA	Aménagement général de Mopti (étude)	4		4		4	étude terminée
3122.141.11.19 PA	Etude Route Banwagara-Bankass	168		132	36	159	
3122.135.11.22 PA	Etude « Elevage zones sédentaires »	195		192	3	108	
A reporter :		1 107		1 046	61	748	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

44

COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays: **MALI**

Date de mise à jour: **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Contrats et devis passés		Solde engage- ment + supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 ^{er} contrat	Montant global			
Report:		1 107		1 046	61	748	
3123.362.11.25 PA	Etude « Fabrique de Solutés »	3		3	—	3	
3122.172.11.29 PA	Etude « Extension station traitement des eaux de Bamako »	25		18	7	14	
3123.135.11.30 PA	Etude « Situation de l'élevage au Sahel »	10		10			
3122.173.11.32 PA	Etude « Aménagement lotissement Badalabougou »	70		52	18	12	
3122.116.11.33 PA	Etude « Barrage de Sélingué »	225		200	25	71	
Total :		1 440		1 329	111	848	

Situation des projets du 3° FED en exécution

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : MALI

Date de mise à jour : 31.12.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Conventions de financement		Montant global des marchés	Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature				
3120.703.11.05 PA	Etude « Guide des investisseurs »	11	—	—	11		11	étude terminée
3102.053.11.24	Programme de bourses 1972;75	1 568	—	—	1 145	423	5	
3120.103.11.34	Etude « Simplification législations fiscales directes et indirectes »	11			10	1	8	
Total:		1 590			1 166	424	24	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

46

INVESTISSEMENTS

Pays : **MAURICE**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours, ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	5	10	11
3100.051.61.02	Extension de l'Université	1 260	1166	27.11.73				1 260	—	Prép.
Total :		1 260						1 260	—	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

47

COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MAURICE**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Contrats et devis passés		Solde engage- ment + supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 ^{er} contrat	Montant global			
3122.120.61.01 PA	Analyse des possibilités de développement d'industries artisanales axées sur le tourisme	25		17	8	3	
3122.151.61.03 PA	Elaboration du projet d'exécution de l'université	63			63		
3122.132.61.04 PA	Etude « Mise en valeur de la Côte Ouest »	248			248		
Total :		336		17	319	3	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

48

INVESTISSEMENTS

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours, ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100.043.12.03	Equipement Wharf de NouaKchott	359	1 069	22.8.72	—		359		359	Projet terminé
3100.332.12.09	Encadrement petits périmètres rizières irrigués	700	1 108	26.2.73	A-35		528	172	157	
3100.635.12.10	Dével. élevage dans Sud-Est Mauritanien	2 485	1 112	23.2.73	A-38,1141		1 643	842	287	
3100.444.12.12	Aménagement aéroport de Kaédi	2 404	1 116	16.5.73	1 072		2 049	355	1 045	
3100.120.12.17	Infrastructure de desserte du complexe touristique de la plage de NouaKchott	983	1 160	10.9.73			38	945	10	Prép.
3100.361.12.19	Construction d'une polyclinique	454	1 168	27.11.73	A-40			454		
3100.451.12.20	Constructions scolaires	2 100	1 168	27.11.73	1 188		36	2 064		
3100.061.12.23	Extension Hôpital de Nouakchott	4 933	1 194	11.10.74	1 169			4 933		
	Totaux à reporter:	14 418					4 653	9 765	1 858	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

49

INVESTISSEMENTS

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Solde ment engage-	Dépenses	Stade actuel Appel d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Reports page précédente:	14 418					4 653	9 765	1 858	
3100.633.12.24	Réorganisation Périmètre-Pilote dans le Gorgol	3 385	1203	7.11.74	1166			3 385		
3100.632.12.25	Brigade de travaux de construction de barrages	2 031						2 031		Prép.
	Total:	19 834					4 653	15 181	1 858	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

50

COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Contrats et devis passés		Solde engagement	Dépenses	BUREAU (nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 ^{er} contrat	Montant global			
3122.132.12.01. PA	Aménagement rizicole de Guidimake (étude)	49		49		49	étude terminée
3105.172.12.04. PN	Étude « Alimentation en eau de Nouadibou »	252			252		
3124.543.12.05. PA	A.T. Établissement Maritime de Nouakchott	80		58	22	13	
3105.141.12.08	Etude « Route Kiffa-Nema »	1 111		1 111		696	
3122.161.12.07 PA	Etude « Extension Hôpital de Nouakchott »	190		129	61	90	
3122.151.12.11 PA	Etude « Programme constructions scolaires »	6		6		6	
3122.134.12.14 PA	Etude « Construction de silos »	27		26	1	5	
3122.215.12.15 PA	A.T. à S.O.F.R.I.M.A.	93		93		2	
3122.602.12.16 PA	A.T. Ministère de l'Équipement	25		25		15	
Totaux à reporter:		1 833		1 497	336	876	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

51

COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Paus : MAURITANIE

Date de mise à jour : 31.12.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Contrats et devis passés		Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 ^{er} contrat	Montant global			
	Reports :	1 833		1 497	336	876	
3124.560.12.18 PA	Envoi d'un expert auprès du M ^{re} de la Santé						action annulée
3123.135.12.21 PA	Etude « Situation de l'élevage au Sahel »	10		9	1		
3122.202.12.22 PA	T.A. Ministère de la Planification	110		110			
	Total :	1 953		1 616	337	876	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

52

INVESTISSEMENTS

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours, ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100.151.13.02	Extension école d'infirmiers	634	1 003	2.4.71	A-23,		581	53	297	
3100.035.13.05	Aide situation exceptionnelle « sécheresse »	234					229	5	229	—
3100.339.13.06	Développement Vallée de Badeguicheri	1 134	1 037	26.10.71	1 007, A-33		917	217	766	
3100.441.13.07	Achèvement route Niamey-Zinder PK 495-608	1 311	AV.2 à CF 588	22.12.71	900		1 082	229	411	
3100.441.13.08	Modernisation axe route Niamey-Zinder & constr 7 points d'eau	504	1 044	22.12.71	—		471	33	471	
3100.461.13.12	Equipement sanitaire de 16 dispensaires	2 037	AV.1 à CF 439	29.6.72	1 006 1 037		2 024	13	1 652	
3100.441.13.13	Modernisation route Niamey-Zinder PK. 140-495	22 956	1 061	18.1.72	979		22 858	98	13 035	
3100.115.13.16	Station de palettisation-Aéroport	252	1 104	7.12.72	A-33, 1128		194	58	73	
3100.015.13.17	Extension minoterie de mil à Zinder	407	AV. à CF 576	30.1.73	941		360	47	312	
	Totaux à reporter:	29 469					28 716	753	17 246	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

53

INVESTISSEMENTS

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appel d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant globales marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Reports:	29 469					28 716	753	17 246	
3100.071.13.19	Hydraulique humaine	1 754	1 147	29.5.73	1 132,		1 754		281	
3100.633.13.23	Développement rizicole dans la vallée du Niger	1 260	1 173	8. 2.74	A-37		908	352	88	
3100.851.13.24	Centre régional de formation pour l'entretien des routes	176	1 185	14. 5.74	A-44			176		
3100.033.13.26	Fourniture de semences d'arachides	2 798	1 192	11.10.74	—			2 798		—
	Total:	35 457					31 378	4 079	17 615	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

54

COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Contrats et devis passés		Solde engagement	Dépenses	BUREAU (nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 ^{er} contrat	Montant global			
3105.141.13.01	Etude route Niamey-Zinder-Gomé	497		497		299	
3122.132.13.04 PA	Etude développement culture rizicole du Niger	68		68		68	
3122.135.13.10 PA	Etude pistes à bétail et équipement marchés Ouest	35		35		35	Terminée
3122.235.13.11 PA	Etude développement de l'embouche paysanne	30		30		19	
3122.133.13.14 PA	Etude « Vulgarisation désinfection des semences »	82		82		82	Terminée
3123.135.13.20 PA	Etude « Situation de l'élevage au Sahel »	10		9	1		
3122.602.13.21 PA	Assist. technique auprès du Ministère au développement	59		59			
3123.371.13.22 PA	A.T. à l'O.F.E.D.E.S. (Office des eaux du sous-sol)	155		155		5	
3122.202.13.25 PA	A.T. Mre du développement et de la Coopération	108		70	38		
	à reporter:	1 044		1 005	39	508	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

55

COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Contrats et devis passés		Solde engage- ment + supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 ^{er} contrat	Montant global			
	Reports:	1 044		1 005	39	508	
3122.141.13.27 PA	Etude « Route Sabongari-Gaya »	94		90	4	35	
3123.471.13.28 PA	Surveillance des travaux projet 211.013.19	100			100		
	Total:	1 238		1 095	143	543	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

57

INVESTISSEMENTS

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours, ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100.441.14.09	Construction pont sur la Nyabarongo à Catumba	950	1 056	18.1.72	1 069		881	69	403	
3100.416.14.11	Infrastructure électrique	4 522	1 066	24.2.72	1 000		4 522		587	
3100.631.14.12	Extension theiculture Cyanguu	1 342	1 075	27.4.72	A 29, 1 171		1 226	116	782	
3100.631.14.13	Extension theiculture Mwaga-Gisakura	2 078	1 075	27.4.72	A 29, 1 014		1 994	84	1 473	
3100.431.14.15	Extension théiculture en petites exploitations	7 300	1 096	7. 9.72	1 060 A27, A28, 1 171		2 852	4 448	1 523	
3100.016.14.18	Lignes électriques Shagasha-Gisakura	454	1 121	15.5.73	A 30		454		97	
3100.416.14.19	Lignes haute tension Kigoma-Murura	6 600	1 137	29.5.73	1 084		6 150	450	—	
	Total:	23 246					18 079	5 167	4 865	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

58

COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Contrats et devis passés		Solde engagement	Dépenses	BUREAU (nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 ^{er} contrat	Montant global			
3106.333.14.01	Développement Région Mayaga-Bugesera	1 752		1 055	697	701	A/O 996-fourn. véhicules.
3105.141.14.02	Etudes routières Kigali-Butare	436		417	19	324	
3123.231.14.03 PA	Assistance technique plantations thé Cyangugu	113		112	1	100	
3122.139.14.04 PA	Etudes « réalisations théicoles. »	9		7	2	7	
3122.602.14.05 PA	Assistance technique Secrétariat d'Etat au Plan	75			75		
3123.339.14.06 PA	Assistance technique Office du Bugesera-Mayaga	87		71	16	51	
3123.402.14.08 PA	Assistance technique Ministère des travaux publics	138		138		54	
3122.216.14.10 PA	Assistance technique Infrastructure électrique	153		146	7	75	
3123.331.14.14 PA	Assistance technique Office National de la theiculture	29		29		19	
	à reporter:	2 792		1 975	817	1 331	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

59

COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays: **RWANDA**

Date de mise à jour: **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Contrats et devis passés		Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 ^{er} contrat	Montant global			
	Report :	2 792		1 975	817	1 331	
3122.116.14.17 PA	Etude « Ligne Shagaska-Gisakura »	15		15		4	
3122.151.14.20 PA	Etude « Faculté de médecine à BUTARE »	66		57	9	2	
3122.116.14.21 PA	Etude « Centrale hydro-électrique sur la RUZIZI »	70			70		
3122.116.14.22 PA	Etude « Lignes électriques - Ouest du Pays »	100		100		42	
3123.451.14.23 PA	D.T. Institut pédagogique à BUTARE	80			80		
3123.417.14.24 PA	ST. Création d'un parc industriel à Kigali	87		45	42	36	
3122.116.14.25 PA	Etude « Ligne haute tension Kigoma - Murévu »	65			65		
3122.131.14.26 PA	Etude économique « Usine à thé Cyohoha - Rukeri »	4		4		3	
	Total :	3 279		2 196	1 083	1 418	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : RWANDA

Date de mise à jour : 31.12.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Conventions de financement		Montant global des marchés	Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature				
3102.052.14.07	Formation artisanale	245	1046	26.11.71	160	85	102	
3102.053.14.16	Programme de bourses 1972/1975	1 644	—	—	1 343	301	117	
	Total:	1 889			1 503	386	219	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

61

Pays : **SENEGAL**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

INVESTISSEMENTS

Projets		Engagement initial 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours, ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100.033.15.05	Aide situation exceptionnelle « Sécheresse »	3 601	1 009	29.4.71	—		3 601	—	3 601	
3100.333.15.08	Extension culture de coton	4 803	1 025	20.9.71	1018, 995 A 19,		4 175	628	3 401	
3100.333.15.10	Développement culture riz pluvial	1 131	1 038	17.1.72	1018		443	688	425	
3100.441.15.12	Bitumage route Ziguinchor-Kolda	6 539	1 054	18.1.72	987		6 508	31	6 376	
3100.632.15.17	Am ^t hydro-agricole de Nianga	6 017	1 071	11.3.72	1002, 1178		4 939	1 078	3 040	
3100.333.15.18	Extension arachide dans le Siné-Saloum	2 038	1 083	3.8.72	A-16,		1 849	189	1 194	
3100.635.15.21	Développement de l'élevage dans zone sylvopastorale	5 783	1 141	29.5.73	1 134		3 909	1 874	889	
3100.333.15.22	Développement agricole en Casamance	717	1 142	29.5.73	—		738	— 21	462	
3100.671.15.27	Hydraulique villageoise	3 961	1 171	8.5.74				3 961		Prép.
	A reporter	34 590					26 162	8 428	19 388	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

62

INVESTISSEMENTS

Pays : **SENÉGAL**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours, ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	5	10	11
	Reports:	34 590					26 162	8 428	19 388	
3100.441.15.28	Franchissement de la Casamance à Ziguinchor	6 554	1 180	27.3.74	1 129			6 554		
3100.441.15.30	Route Tambacounda - Dialakoto et pont de Mako	6 049	1 196	5.9.74	1 077			6 049		
3100.051.15.32	Construction d'écoles primaires	1 500						1 500		Prép.
	Total :	48 693					26 162	22 531	19 388	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

63

COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : **SENEGAL**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Contrats et devis passés		Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 ^{er} contrat	Montant global			
3122.135.15.02 PA	Etude sur production et commercialisation du bétail	50		48	2	42	
3122.135.15.03 PA	Etude élevage dans le Ferlo	8		8		8	Terminée
3122.141.15.04 PA	Etude passage rivière Casamance	265		249	16	227	
3122.133.15.06 PA	Etude production maraîchère	215		195	20	130	
3122.120.15.07 PA	Etude développement du tourisme	36		36	—	36	Etude terminée
3122.111.15.11 PA	Etude exploitation gisements de fer	93			93		
3122.130.15.13 PA	Etude culture fruitière	20		20	—	20	Etude terminée
3122.151.15.14 PA	Etude école vétérinaire inter-états	28		24	4	7	
3122.333.15.16 PA	Assistance technique. Semenciers arachides	173			173		
	A reporter	888		580	308	470	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

64

COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Contrats et devis passés		Solde engage- ment	Dépenses	BUREAU (nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 ^{er} contrat	Montant global			
	Reports:	888		580	308	470	
3122.173.15.23 PA	Etude « Assainissement Baie de Soumbédioune »	100		93	7	15	
3123.333.15.24 PA	A.T. Développement rizicole et bananier en Casamance	12		12		12	
3123.135.15.26 PA	Etude « Situation de l'élevage au Sahel »	10		9	1		
	Total:	1 010		694	316	497	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

65

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Conventions de financement		Montant global des marchés	Solde engagement	Dépense	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date de signature				
3121.980.15.31 PA	A.T. domaine industriel et commercial	276			19	257		
3102.053.15.19	Programme de bourses 1972-1975	1577			1554	23	94	
Total:		1 853			1 573	280	94	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

Commercialisation et Promotion des ventes

Pays : **SENEGAL**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours, ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3104.085.15.01	Organisation rencontre des producteurs d'arachides	23	—	—			23	—	22	
	Total:	23					23		22	

Situation des projets du 3° FED en exécution

BONIFICATIONS D'INTÉRÊTS

Pays : **SENEGAL**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Dépenses effectuées
N° comptable	Intitulé		
1	2	3	4
3101.020.15.09	Construction d'un hôtel	287	287
	Total:	287	287

Situation des projets du 3^e FED en exécution

68

PRÊTS SPÉCIAUX (1)

Pays : **SENEGAL**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

ET CONTRIBUTIONS A LA FORMATION DE CAPITAUX A RISQUES (2)

Projets		Engagements autorisés	Conventions de financement		Marchés et contrats passés		Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3200.015.15.15 (1)	Construction usine d'égrenage	972	1065	11.3.72	A-9	972		716	
3230.012.15.25 (2)	Dakarmarine (réparations navales)	972	—	—		972		442	
3200.039.15.29 (1)	Développement cultures maraîchères industrielles	3 321					3 321		
Total :		5 265				1 944	3 321	1 158	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

69

INVESTISSEMENTS

Pays : **SOMALIE**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100.045.16.01	Télécommunications	2 500	AV.1 à CF566	27.7.72	(852)		2 421	79	1 600	
3100.641.16.05	Route Arara-Giamama	763	1057	27.7.72	1087		721	42	3	
3100.443.16.14	Construction Port de Mogadiscio	11 524	1 105	22.12.72	1030		1 162	10 362	2 414	
3100.041.16.16	Revêtement route Afgoï-Scialambot	372	1151	30.7.73	—		10	362	105	Exécution en régie
3100.451.16.20	Construction Université de Mogadiscio	10 707	1204	7.11.74			73	10 634	—	Prép. (équipement) Travaux de construction en régie
	Total:	25 866					4 387	21 479	4 122	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

70

COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : **SOMALIE**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Contrats et devis passés		Solde engagement	Dépenses	.BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 ^{er} contrat	Montant global			
3122.145.16.04 PA	Etude « Bâtiment Télécommunications »	119		118	1	117	
3105.131.16.06	Etude « Plantation de pamplemousses »	170		163	7	71	
3122.202.16.07 PA	A.T. Secrét. d'Etat à la planification	90		90		52	
3122.151.16.08 PA	Etude « Université de Mogadiscio »	70		69	1	63	
3105.141.16.09	Etudes routières	1 040		1 000	40	612	
3122.151.16.10 PA	Etude « Université de Mogadiscio »	135		81	54	55	
3122.243.16.12 PA	Etude « Aménagement du fleuve Scebeli »	26		25	1	25	
3122.131.16.13 PA	Etude « Exécution d'une plantation de pamplemoussiens »	55		55			
3123.445.16.15 PA	Surveillance travaux « télécommunications par faisceaux hertziens »	132		123	9		
	A reporter	1 837		1 724	113	995	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : SOMALIE

Date de mise à jour : 31.12.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Contrats et devis passés		Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 ^{er} contrat	Montant global			
	Report :	1 837		1 724	113	995	
3121.784.16.17 PA	Etude « Analyse commercialisation des bananes »	3		3		2	
3105.102.16.18	Etude « Planification mise en valeur de la Vallée du Giuba »	400			400		
3122.136.16.19	Etude « Développement de la pêche »	150			150		
	Total :	2 390		1 727	663	997	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

72

INVESTISSEMENTS

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours, ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100.441.17.01	Route Fort-Lamy-Guelendeng	2 369	AV.1 à CF403	14.6.71	(555)	11.12.67	2 336	33	2 336	R.P. le 31.5.71 R.D. le 4.12.72
3100.033.17.04	Aide production cotonnière	946	1 007	14.6.71	—	29.2.72	946		948	Projet terminé
3100.033.17.06	Amélioration de la production cotonnière	848	1 048	13.1.72	961	4.4.72	776	72	711	
3100.061.17.08	Extension Hôpital d'Abéché	1 672	AV. 1 à CF489	3.8.72	(974), 1079 1133	30.5.72	1 672		1 149	
3100.033.17.09	Développement zone cotonnière	11 367	1 084	30.6.72	1027, (14) 1054, 1058, 1059, 1074, 1089, 1093, 1104, 1113, 1150, 1114, 1173	22.11.72	3 610	7 757	4 774	
3100.141.17.12	Amén. Route Moundou-Koutou	1 242	1 103	7.12.72		24.7.73	1 242		465	Prép.
3100.041.17.17	Réfection bitumage route Fort-Lamy-Massaguet	486	1 146	29.5.73	—		102	384	239	
3100.172.17.18	Adduction d'eau Fort-Lamy	1 332	1 145	29.5.73	1163	17.7.73	274	1 058	206	
	A reporter:	20 262					10 958	9 304	10 828	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

INVESTISSEMENTS

Pays : TCHAD

Date de mise à jour : 31.12.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appel d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant globales marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Reports :	20 262					10 958	9 304	10 828	
3100.441.17.19	Pont sur le BA-ili	540	1169	27.11.73	A-50		—	540	372	
3100.020.17.23	Equipement des parcs nationaux et réserves	403						403		Prép.
	Total :	21 205					10 958	10 247	11 200	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

74

COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Contrats et devis passés		Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 ^{er} contrat	Montant global			
3122.202.17.02 PA	Assistance technique Ministère du Plan	143	1.11.70	103	40	68	Da Camara Fl. (B) - 7 mois
3122.231.17.03 PA	Assistance technique « Plan cotonnier »	9	31.3.71	9	—	9	Terminée
3105.141.17.07	Etude « Route Moundou-Girdjiba »	281	15.11.72	267	14	249	Dr Holfelder G. (A), 18 mois
3123.471.17.10 PA	Surveillance travaux-153 puits au Kanem	41	27.10.70	41	—	41	Terminée
3122.151.17.13 PA	Etude Lycée technique commercial de Fort-Lamy	110	18.1.74	28	82	21	
3105.141.17.14	Etude « Route Bongor-Lai »	504	20.8.73	504		393	
3122.172.17.15 PA	Etude « Alimentation en eau »	105	20.8.73	105		96	C.O.T.E.i. (it.) 14 mois
3123.135.17.20 PA	Etude « Situation de l'élevage au Sahel »	10		9	1	44	
3122.151.17.21 PA	Etude « Extension du lycée de SAHR »	90			90		De Rossi (it.)
3122.141.17.22 PA	Etude « Pont sur le Ba-llé »	20		20		19	
Total à reporter		1 313		1 086	227	940	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

75

COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Contrats et devis passés		Solde engage- ment + supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 ^{er} contrat	Montant global			
	Reports:	1 313		1 086	227	940	
3122.261.17.24 PA	Remise en état des formations hospitalières	6		6			
3122.115.17.25 PA	Etude « Huilerie-savonnerie du Gounou-Gaya »	75			75		
	Total:	1 394		1 092	302	940	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

76

INVESTISSEMENTS

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : 31.12.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial 8 + 9	Conventions de financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours, ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100.441.18.04	Route Tsévié-Atakpamé	1 980	1015	14.7.71	(883)		1 722	258	1 719	
3100.441.18.05	Route Atakpamé-Blitta	5 142	1013	14.7.71	959		5 071	71	5 251	
3100.671.18.07	Programme d'hydraulique villageoise	1 800	1036	21.10.71	1099		1 711	89	399	
3100.639.18.10	Développement culture du coton	3 036	1043	21.10.71	1009,1034 A-32		2 835	201	1 817	
3100.071.18.12	Hydraulique villageoise - matériel d'entretien	234	1 120	21.3.73	1189			234		
3100.615.18.13	Extension huilerie de palme	731	1 130	21.3.73	1165, A-52		95	636	20	
3100.441.18.14	Bitumage route Lama Kara-Kande	4 069	1 131	21.3.73	1092		3 746	323	2 203	
3100.643.18.16	Extension du port de Lomé	4 681	1 153	30.7.73	1073		4 171	510	1 785	
	A reporter :	21 673					19 351	2 322	13 194	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

77

INVESTISSEMENTS

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appel d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant globales marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Reports:	21 673				.	19 351	2 322	13 194	
3100.851.18.19	Centre régional de formation pour l'entretien des routes	176	1 185	14.5.74	A-44			176		
3100.331.18.22	Extension « palmeraies d'Ogou »	1 368	1211	31.10.74				1 368		Prép.
	Total :	23 217					19 351	3 866	13 194	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

78

COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Contrats et devis passés		Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	.BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 ^{er} contrat	Montant global			
3122.115.18.01 PA	Etude « Presse et savonnerie »	15		15			
3122.135.18.02 PA	Etude « Amélioration du cheptel »	39		39		39	Terminée
3122.171.18.03 PA	Etude « Hydraulique villageoise »	25		18	7	18	
3105.141.18.06	Etude « Route Kendé-DAPANGO » frontière Haute-Volta	432		432		416	
3123.330.18.08 PA	Assistance technique « SORAD »	160		160	—	155	
3122.115.18.09 PA	Etude « Réalisation huilerie »	10		8	2	7	
3122.131.18.15 PA	Etude « Organisation développement palmeraies et huileries »	33		33		29	
3123.471.18.18 PA	ST. Programme d'hydraulique villageoise	100		100			
3122.231.18.20 PA	Etude « Extension 3 000 ha de palmeraies »	43			43		
3120.852.18.21 PA	Envoi d'un instructeur relevant de l'enseignement	62		62			
Total:		919		867	52	664	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

80

INVESTISSEMENTS

Pays : **ZAIRE**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100.441.04.01	Route Kenge-Kikwit	15 960	1039	12.10.71	989		11 376	4 584	3 718	
3100.451.04.03	Ecole supérieure d'architecture à Kinshasa	1 572	1068	10.1.73	1 184		33	1 539	9	
3100.041.04.08	Digue d'Akula	2 069	1 115	5.3.73	1 140		1	2 068	1	
3100.441.04.10	Route Kenge-Kikwit (tronçon B)	11 108	1 154	8.8.73	1 095			11 108		
3100.333.04.12	Prolongation relance agricole au Kasai oriental	2 619	1 155	8.8.73	1 125,1 175		1 204	1 415	595	
3100.331.04.13	Relance de la théiculture au Kivu	4 447	1 161	19.9.73	1 147		4 054	393	629	
3100.461.04.14	Construction d'un complexe hospitalier à Goma	7 653	1 178	16.4.74				7 653		Prép.
	Total:	45 428					16 668	28 760	4 952	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

81

COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : **ZAIRE**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Contrats et devis passés		Solde engage- ment + supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 ^{er} contrat	Montant global			
3105.151.04.04	Etude « Ecoles normales moyennes »	766		629	137	53	
3123.441.04.05 PA	Surveillance travaux route Mbuyramji-Mwene Ditu	120		118	2	89	
3122.160.04.06 PA	Etude « Hôpital à Kinshasa »	275		228	47	150	
3122.116.04.09 PA	Etude « Centrale électrique sur la Ruzizi »	70			70		
3122.272.04.15 PA	A.T. distribution d'eau à Kinshasa	35		28	7	20	
3122.141.04.16 PA	Etude « Route Goma-Rwindai »	300		300		126	
3122.251.04.18 PA	A.T. Travaux Publics	110		110			
3105.141.04.20	Etude « Route Goma-Rwindi »	355			355		
	Total:	2 031		1 413	618	438	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

82

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **ZAIRE**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Conventions de financement		Montant global des marchés	Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature				
3102.852.04.19	Promotion petites et moyennes entreprises	972				972		
3102.053.04.07	Programme « Bourses 72-75 »	4 556			4 550	6	143	
		5 528			4 550	978	143	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

BONIFICATIONS D'INTÉRÊTS

Pays : **ZAIRE**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Dépenses effectuées
N° comptable	Intitulé		
1	2	3	4
3101.014.04.02	Société Congolaise du Développement (SOFIDE)	143	143
Total:		143	143

Situation des projets du 3^e FED en exécution

PRÊTS SPÉCIAUX

Pays : ZAIRE

Date de mise à jour : 31.12.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Conventions de financement		Marchés et contrats passés		Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3200.072.04.17	Amélioration réseau distribution eau à Kinshasa (REGIDESO)	5 803			1179, 1180		5 803		
	Total :	5 803					5 803		

Situation des projets du 3^e FED en exécution

85

INVESTISSEMENTS

Pays : **ANTILLES NEERLANDAISES**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial 8 + 9	Conventions de financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours, ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3300.644.50.05	Aérogare de Bonaire	2 469	1 021	1.12.71	1106, 1144		2 349	120	493	
3300.051.50.06	Constructions écoles à Bonaire	228	1 020	1.12.71	A-2 990,		187	41	159	
3300.041.50.09	Construction routes à Curaçao	772	AV 1 à CF428	24.7.72	869		669	103	509	
3300.644.50.12	Extension Aéroport de Curaçao	1 020						1 020		Prép.
3300.451.50.14	Construction et équipement école technique secondaire à Aruba	1 436					43	1 393		Prép.
	Total:	5 925					3 248	2 677	1 161	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

86

COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : **ANTILLES NEERLANDAISES**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Contrats et devis passés		Solde engage- ment + supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 ^{er} contrat	Montant global			
3323.302.50.01 PA	Assistance technique pour préparation et surveillance des projets	211		128	83	135	
3323.202.50.02 PA	Assistance technique pour préparation et contrôle des projets	263		255	8	149	
3322.151.50.04 PA	Etude « Construction école technique Aruba . »	80		17	63	22	
3323.443.50.07 PA	Surveillance technique appontement île Ste -Eustache	125		112	13	51	
3322.133.50.08 PA	Etude « projet agricole Boca Patrick »	9		9		9	Etude terminée
3322.115.50.10 PA	Etude « Abattoir de Curaçao »	10		10		7	
3322.151.50.15 PA	Etude « Construction Ecole Normale à Seroe Blancoe »	70			70		
3322.151.50.16 PA	Etude « Ecole hôtelière à Curaçao »	50			50		
3322.144.50.17 PA	Etude « Aéroport de Bonaire »	80			80		
3322.151.50.18 PA	Etude « Ecole hôtelière à Oranjestad » architecture	90			90		
3322.151.50.19 PA	Etude « Ecole hôtelière à Oranjestad » programme	12			12		
	Total:	1 000		531	469	373	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

PRÊTS SPÉCIAUX

Pays : ANTILLES NEERLANDAISES

Date de mise à jour : 31.12.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Conventions de financement		Marchés et contrats passés		Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3400.044.50.13	Extension Aéroport de Curaçao	4 000					4 000		
Total :		4 000					4 000		

Situation des projets du 3^e FED en exécution

INVESTISSEMENTS

Pays: COMORES

Date de mise à jour: 31.12.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appel d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3300.072.31.01	Adauction d'eau de Moroni	1 602	1091	26.2.73	1 097		1 422	180	51	
3300.041.31.02	Modernisation de routes à ANJOUAN et MAYOTTE	2 143	1 170	25.2.74	1 138		2 143			
	Total :	3 745					3 565	180	51	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

INVESTISSEMENTS

AFARS et ISSAS

Date de mise à jour: 31.12.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appel d'offres en cours, ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3300.043.32.01	Aménagement complémentaire du môle sud du port de Djibouti	410	1094	26.2.73	A-17		394	16	344	
3300.073.32.02	Lotissement des salines	1 138	1 149	17.8.73	1121 A-36		240	898	270	
	Total :	1 548					634	914	614	

Situation des projets du 3° FED en exécution

INVESTISSEMENTS

Pays: POLYNÉSIE

Date de mise à jour: 31.12.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appel d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3300.041.37.01	Route de dégagement Ouest de Papeete	2 881	1093	14.2.73	1071		2 303	578	1 572	
Total :		2 881					2 303	578	1 572	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

91

INVESTISSEMENTS

Pays : **SURINAM**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial 8 + 9	Conventions de financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours, ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	5	10	11
3300.651.51.02	Construction. Institut d'Enseignement technique semi-universitaire	5 739	1 042	1.12.71	1 191		291	5 448	54	Présélection - 28.3.75
3300.441.51.04	Aménagement route Coppename-Ingiekandré	521	AV. 1 à 559	3.7.72	950		443	78	312	
3300.673.51.05	Edilité à Paramaribo	1094	AV.1 à CF 251	18.1.73			1 094		226	
3300.432.51.09	Construction d'un barrage à Stondanie	7 878	1201	26.11.74	1157			7 878		
	Total:	15 232					1 828	13 404	592	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

92

COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : **SURINAM**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment initial	Contrats et devis passés		Solde engage- ment + supplé- ments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 ^{er} contrat	Montant global			
3305.132.51.03	Etude « Construction barrage de Stondansie »	424		424		291	
3322.241.51.07 P.A.	A.T. Travaux Publics (routes)	45		45			
3323.302.51.08 PA	A.T. Travaux Publics (bâtiments)	84		84			
Total:		553		553		291	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

93

INVESTISSEMENTS

WALLIS et FUTUNA
Date de mise à jour: **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours, ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3300.041.40.01	Matériel routier pour l'île de Wallis	315	1092	26.1.73	1057		262	53	245	
3300.041.40.02	Construction piste de Velé à Poi	366	1186	29.8.74	1154			366		
Total :		681					262	419	245	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

94

INVESTISSEMENTS

Pays : GUADELOUPE
Date de mise à jour : 31.12.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours, ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3300.072.33.02	Alimentation en eau potable zone Grands Fonds	1 620	1113	18.2.73	1 081		1 620		652	
3300.443.33.03	Amélioration du Port de Pointe-à-Pitre	2 188	1182	22.5.74	1 151		52	2 136	27	
Total :		3 808					1 672	2 136	679	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

Montants en 000 U/C

COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE

Pays : **GUADELOUPE**
Date de mise à jour : **31.12.74**

Projets		Engagement initial	Contrats et devis passés		Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		Date 1 ^{er} contrat	Montant global			
3322.143.33.01 PA	Etude « Extension port de Pointe-à-Pitre. »	318		302	16	319	
	Total:	318		302	16	319	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

PRÊTS SPÉCIAUX

Pays : GUADELOUPE
Date de mise à jour : 31.12.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Conventions de financement		Marchés et contrats passés		Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3400.043.33.04	Amélioration du Port de Pointe-à-Pitre	720			1151		720		
Total :		720					720		

Situation des projets du 3^e FED en exécution

97

INVESTISSEMENTS

Pays : **GUYANE**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours, ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3300.041.34.02	Traversée de la rivière Cayenne	2 584	1086	14.2.73	1076		2 584		2 067	
Total:		2 584					2 584		2 067	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

98

INVESTISSEMENTS

Pays : **MARTINIQUE**

Date de mise à jour : **31.12.74**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3300.041.35.01	Aménagement route nationale n° 2	2 071	1 122	10.4.73	1 123		2 071		543	
3300.032.35.03	Irrigation du Sud de l'île	1 546	1 165	28.11.73	1 153			1 546		
Total :		3 617					2 071	1 546	543	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

PRÊTS SPÉCIAUX

Pays : Martinique

Date de mise à jour : 31.12.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Conventions de financement		Marchés et contrats passés		Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Montant global des marchés			Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3400.041.35.02	Aménagement route nationale n° 2	630	1 122	10.4.73	1 123	630			Prép.
		630				630			

Situation des projets du 3^e FED en exécution

INVESTISSEMENTS

Pays : RÉUNION

Date de mise à jour : 31.12.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + Suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projet terminés, date de la dernière réception
N ^o comptable	Intitulé		N ^o	Date signature	N ^o des appels d'oures	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3300.632.38.01	Aménagement hydro-agricole Bras de la Plaine	4 968	1 118	17.5.73	1 083		2 378	2 590	1 279	
3300.041.38.02	Aménagement route du littoral	1 424	1 123	10.4.73	1 042		1 424		1 419	
	Total:	6 392					3 802	2 590	2 698	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

PRÊTS SPÉCIAUX

Pays : RÉUNION

Date de mise à jour : 31.12.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Conventions de financement		Marchés et contrats passés		Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3400.041.38.03	Aménagement route du littoral	1 796	1 123	10.4.73	1 042	1 796		1 069	
		1 796				1 796		1 069	

Situation des projets du 3° FED en exécution

INVESTISSEMENTS

Tous pays

Date de mise à jour : 31.12.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés 8 + 9	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appel d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant globales marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100.062.99.14	Lutte contre l'onchocercose	180	AV.2 à CF360	3.5.72			180		180	
		180					180		180	

Situation des projets du 3° FED en exécution

103

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Tous Pays

Date de mise à jour : 31.12.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial 8 + 9	Conventions de financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appel d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3102.053.99.01	Programme « Bourses 70-71 »	750	—	—			687	63	435	
3102.001.99.03	Programme colloques & courrier	72	—	—			72	—	72	Terminée
3102.054.99.04	Programme stages	55	—	—			55	—	38	
3120.702.99.05	Experts U.D.E.A.O	100	—	—			100	—	129	
3102.053.99.07	Programme « Bourses 71-72 »	6 200	—	—			5 337	863	5 022	
3102.850.99.08	Envoi 9 instructeurs	449	—	—			421	28	302	
3120.710.99.09	Et « pré-sélection des industries d'exportation dans les EAMA	22	—	—			22	—	22	Terminée
3103.802.99.10	Assistance technique création « C.E.A.O. »	577	—	—			511	66	135	
3102.054.99.11	Programme stages	79	—	—			79	—	41	
	A reporter	8 304					7 284	1 020	6 196	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

104

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Tous Pays

Date de mise à jour : 31.12.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés, contrats et devis passés			Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours, ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Reports	8 304					7 284	1 020	6 196	
3102.001.99.12	Programme colloques et courrier	71	—	—			71	—	71	Terminé
3120.920.99.13 PA	Développement du tourisme en Afrique	50	—	—			50	—	42	
3103.710.99.15	Etude sur possibilités industriel. dans les EAMA	600	—	—			599	1	549	
3103.702.99.16	Etude « Régime Sociétés multinationales »	22	—	—			22		19	
3102.852.99.17	A.T. Construct. d'enseignement	136	—	—			136		118	
3102.053.99.18	Programme bourses 1972/1975	2 722					54	2 668	13	
3120.702.99.19 PA	A.T. Conseil de coordination des EAMA	130	—	—			130		54	
3120.802.99.20 PA	Mission d'organisation auprès Secrét. général U.D.E.A.O.	55	—	—			49	6	36	
	A reporter	12 090					8 395	3 695	7 098	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

105

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Tous Pays

Date de mise à jour: 31.12.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Conventions de financement		Montant global des marchés	Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature				
	Reports	12 090	—	—	8 395	3 695	7 098	
3121.901.99.21 PA	Colloque « Commercialisation »	10	—	—	10		10	Terminée
3102.054.99.22 PN	Programme « Stages »	84	—	—	84		11	
3102.001.99.23 PN	Colloques et Courrier	152	—	—	152		141	
3120.702.99.24 PA	Documentation recherche agronomique	13	—	—	13		13	Terminée
3121.082.99.25 PA	Promotion de vente « Quinzaine africaine »	40	—	—	40		39	
3121.985.99.26 PA	Etude sur essences forestières	20	—	—	19	1	17	
3102.000.99.29	Courrier de l'Association	94	—	—	42	52	52	
3121.985.99.31 PA	Publication au Moniteur Africain	43	—	—	43		19	
	A reporter :	12 546			8 798	3 748	7 400	

Situation des projets du 3^e FED en exécution

106

COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Tous pays

Date de mise à jour : 31.12.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagements autorisés	Conventions de financement		Montant global des marchés	Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature				
	Reports :	12 546			8 798	3 748	7 400	
3102.001.99.32	Programme de colloques	121	—	—	11	110	35	
3103.000.99.33	Programme d'informations	225			68	157	43	
3120.710.99.34 PA	Etablissement brochures sur conditions d'installations des entreprises dans E. A. M. A.	100			99	1	35	
3120.781.99.35 PA	Formation des prix à l'exportation	72				72		
3121.980.99.36 PA	Conférence problèmes transports EAMA	50			50		9	
3102.000.99.37 PA	Courrier de l'Association	200			200			
3121.985.99.38 PA	Promotion ventes fruits et légumes tropicaux	50			50			
3120.103.99.39 PA	Programme de recherches (C.E.A.O.)	32				32		
	Total :	13 396			9 276	4 120	7 522	

Situation des projets du 3^e FED en exécution
COMMERCIALISATION ET PROMOTION DES VENTES

107

Tous Pays
Date de mise à jour : 31.12.74

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement initial	Conventions de Financement		Marchés contrats et devis passés			Solde engagement + suppléments autorisés	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours, ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 ^{er} marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3104.982.99.02	Organisation expositions	2 560	—	—			2 554	6	2 382	
3104.980.99.27	Promotion des ventes essences forestières	688	—	—			401	287	154	
3104.982.99.28	Participation à diverses manifestations commerciales	2 550	—	—			1 270	1 280	809	
	Total:	5 798					4 225	1 573	3 345	

KONTORET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS OFFICIELLE PUBLIKATIONER
AMT FÜR AMTLICHE VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITA EUROPEE
BUREAU VOOR OFFICIËLE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Boîte postale 1003 — Luxembourg

6815

Prix de vente en Europe : 1 UC 50