

**COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES**  
**COMMISSION**

**Direction générale de l'Aide au Développement**  
**Direction du Fonds Européen de Développement**

# **Fonds Européen de Développement**

**Situation semestrielle des projets du 2<sup>ème</sup> F E D en exécution**

**Date de mise à jour : 30 juin 1972**

# **Fonds Européen de Développement**

**Situation semestrielle des projets du 2<sup>ème</sup> F E D en exécution**

**Date de mise à jour : 30 juin 1972**

	Pages
Liste des abréviations	III
Récapitulation tous pays et territoires	IV - V
Récapitulation projets d'investissement économique et social	VI
Récapitulation projets d'Aide à la Production	VII
Récapitulation projets d'Aide à la Diversification	VIII
Récapitulation Assistance technique liée	IX
Récapitulation Coopération technique générale	X
Frais financiers et administratifs	XVIII
Prêts spéciaux	XIX
Avances aux Caisses de stabilisation	XX
Secours d'urgence	XXI
<b>E A M A :</b>	
BURUNDI	1
CAMEROUN	7
CENTRAFRIQUE	15
CONGO (Brazza)	22
COTE D'IVOIRE	27
DAHOMY	32
GABON	37
HAUTE VOLTA	42
MADAGASCAR	48
MALI	58
MAURITANIE	66
NIGER	71
RWANDA	79
SÉNÉGAL	86
SOMALIE	92
TCHAD	99
TOGO	107
ZAIRE	111
<b>T O M :</b>	
ANTILLES NÉERLANDAISES	119
COMORES	121
Territoire Français des Afars et des Issas	123
NOUVELLE CALÉDONIE	125
POLYNÉSIE	128
ST-PIERRE ET MIQUELON	139
SURINAM	132
WALLIS ET FUTUNA	135
<b>D O M :</b>	
GUADELOUPE	137
GUYANE	139
MARTINIQUE	141
RÉUNION	142
Tous Territoires	145

**LISTE DES ABRÉVIATIONS :**

Prép.	= Dossier d'appel à la concurrence en préparation
A/O	= Appel à la concurrence n°... lancé pour ...
ouv.	= Date de l'ouverture des soumissions
Ap.	= Adjudicataire provisoire désigné ou encore à désigner; marché en voie d'approbation
R.P.	= Réception provisoire prononcée le ...
R.D.	= Réception définitive prononcée le ...
amél.	= amélioration
trav.	= travaux
constr.	= construction
fourn.	= fourniture
amén.	= aménagement
A	= procédure accélérée
N	= procédure normale
C.T.	= contrôle technique

**VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN :**

Prép.	= Ausschreibungsunterlagen in Vorbereitung
A/O	= Ausschreibung Nr. ... über ... veröffentlicht
ouv.	= Zeitpunkt der Angebotseröffnung
Ap.	= Vorläufiger Auftragnehmer bestimmt oder noch zu bestimmen; Auftragserteilung noch zu genehmigen
R.P.	= Vorläufige Abnahme erfolgt am ...
R.D.	= Endgültige Abnahme erfolgt am ...
amél.	= Verbesserung
amén.	= Ausbau
trav.	= Arbeiten
constr.	= Bau
fourn.	= Lieferung
A	= Beschleunigtes Verfahren
N	= Normale Verfahren
C.T.	= Technische Kontrolle

**ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI :**

Prép.	= Capitolato d'appalto in corso di stesura
A/O	= Bando di gara n. ... lanciato per ...
ouv.	= data di apertura delle offerte
Ap.	= aggiudicatario provvisorio scelto o da designare; contratto in corso di approvazione
R.P.	= collaudo provvisorio avvenuto il ...
R.D.	= collaudo definitivo avvenuto il ...
amél.	= lavori di miglioria
amén	= sistemazione
trav.	= lavori
constr.	= costruzione
fourn.	= fornitura
A	= procedura accelerata
N	= procedura normale
C.T.	= controllo tecnico

**LIJST VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN :**

Prép.	= Bestek in voorbereiding
A/O	= Aanbestedingsbericht nr. ... voor ...
ouv.	= Datum opening der inschrijvingen
Ap.	= Voorlopige begunstigde aangeduid of nog aan te duiden; kontrakt onderworpen aan goedkeuringsmodaliteiten
R.P.	= Voorlopige opname gedaan op ...
R.D.	= Definitieve opname gedaan op ...
amél.	= verbetering
amén.	= aanleg
trav.	= werken
constr.	= bouw
fourn.	= levering
A	= Spoed procedure
N	= Normale procedure
C.T.	= Technische controle

## Récapitulation tous pays et territoires

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30. 6.77

Nature des interventions	E A M A					
	Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé	Total des engagements	Dépenses effectuées
		Nombre	Montant global			
	1	2	3	4	5	6
<b>1) Subventions</b>						
Projets d'investissement économique et social	322 914	865	281 925	40 989	322 914	242 445
Assistance technique liée aux investissements	25 926	436	24 589	1 337	25 926	22 287
Contrôle technique	17 307	—	17 307	—	17 307	17 307
Coopération technique générale	39 757	260	38 399	1 358	39 757	36 706
Aide à la production	88 602	817	78 910	9 692	88 602	75 382
Aide à la diversification	111 318	488	92 954	18 364	111 318	79 160
Secours d'urgence	2 551	12	2 551	—	2 551	2 466
Bonification d'intérêt	—	—	—	—	—	—
Frais administratifs et financiers	1 789	—	2 001	— 212	1 789	2 065
<b>Total :</b>	<b>610 164</b>	<b>2 878</b>	<b>538 636</b>	<b>71 528</b>	<b>610 164</b>	<b>477 818</b>
<b>2) Prêts spéciaux</b> { investissements diversification	<b>20 099</b> <b>24 162</b>	<b>30</b>	<b>20 099</b> <b>24 162</b>	<b>—</b>	<b>44 261</b>	<b>28 357</b>
<b>3) Avances aux caisses de stabilisation</b>	<b>10 779</b>	<b>—</b>	<b>10 176</b>	<b>603</b>	<b>10 176</b>	<b>(1) 3 391</b>

## Récapitulation tous pays et territoires

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30. 6.72

Nature des interventions	T.O.M. et D.O.M.						Tous pays et territoires	
	Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé	Total des engagements	Dépenses effectuées	Total général	
		Nombre	Montant global				Engagements (5 + 11)	Dépenses (6 + 12)
	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1) Subventions</b>								
Projets d'investissement économique et social	53 836	67	39 397	14 439	53 836	28 820	376 750	271 265
Assistance technique liée aux investissements	909	15	900	9	909	779	26 835	23 066
Contrôle technique	1 643	—	1 643	—	1 643	1 643	18 950	18 950
Coopération technique générale	—	—	—	—	—	—	39 757	36 706
							88 602	75 382
							111 318	79 160
							2 551	2 466
Bonification d'intérêt	—	—	—	—	—	—	—	—
Frais administratifs et financiers	42	—	115	— 73	42	119	1 831	2 184
<b>Total :</b>	<b>56 430</b>	<b>82</b>	<b>42 055</b>	<b>14 375</b>	<b>56 430</b>	<b>31 361</b>	<b>666 594</b>	<b>509 179</b>
<b>2) Prêts spéciaux : investissements</b>	<b>3 529</b>	—	<b>3 529</b>	—	<b>3 529</b>	<b>2 492</b>	<b>47 790</b>	<b>30 849</b>
<b>3) Avances aux caisses de stabilisation</b>	—	—	—	—	—	—	<b>10 176</b>	<sup>(1)</sup> <b>3 391</b>

<sup>1)</sup> Le montant indiqué ci-dessus représente le solde des avances restant à rembourser (voir page XX)

**Projets d'investissement économique et social**  
**Récapitulation tous pays et territoires**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30. 6.72

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé	Total des engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	9	10 166	56	9 606	560	10 166	7 828
Cameroun	7	25 257	42	24 570	687	25 257	24 062
Centrafrique	12	15 668	126	9 815	5 853	15 668	7 848
Congo (Brazza)	8	13 268	27	9 184	4 084	13 268	7 866
Côte d'Ivoire	3	2 614	23	2 539	75	2 614	2 290
Dahomey	7	15 677	34	13 531	2 146	15 677	10 973
Gabon	1	10 802	3	10 766	36	10 802	11 096
Haute Volta	8	20 664	59	20 297	367	20 664	19 158
Madagascar	12	34 038	56	31 338	2 700	34 038	28 904
Mali	11	25 311	60	20 843	4 468	25 311	16 497
Mauritanie	6	12 523	19	11 537	986	12 523	10 736
Niger	10	20 610	38	17 854	2 756	20 610	10 593
Rwanda	13	8 179	65	6 382	1 797	8 179	4 072
Sénégal	6	12 989	12	10 814	2 175	12 989	10 368
Somalie	8	13 461	35	12 166	1 295	13 461	9 081
Tchad	15	23 503	75	22 886	617	23 503	20 288
Togo	5	10 755	15	10 388	367	10 755	9 981
Zaïre	10	47 429	120	37 409	10 020	47 429	30 804
<b>Total E.A.M.A. :</b>	<b>151</b>	<b>322 914</b>	<b>865</b>	<b>281 925</b>	<b>40 989</b>	<b>322 914</b>	<b>242 445</b>
Antilles néerlandaises	7	16 206	15	9 192	7014	16 206	5 887
Comores	2	2 394	10	2 367	27	2 394	1 997
Territ. Français des Afars et des Issas	2	1 903	2	1 900	3	1 903	1 656
Nouvelle Calédonie	2	3 027	4	2 682	345	3 027	2 628
Polynésie	1	818	2	818	—	818	794
St Pierre et Miquelon	1	466	1	461	5	466	279
Surinam	7	11 470	14	6 291	5 179	11 470	3 833
Guadeloupe	2	2 603	2	1 943	660	2 603	1 546
Guyane	1	2 540	4	2 535	5	2 540	2 497
Martinique	2	3 700	1	3 700	—	3 700	801
Réunion	2	8 102	8	7 055	1 047	8 102	6 433
Wallis et Futuna	1	607	4	453	154	607	469
<b>Total T.O.M. et D.O.M. :</b>	<b>30</b>	<b>53 836</b>	<b>67</b>	<b>39 397</b>	<b>14 439</b>	<b>53 836</b>	<b>28 820</b>
<b>Total général :</b>	<b>181</b>	<b>376 750</b>	<b>932</b>	<b>321 322</b>	<b>55 428</b>	<b>376 750</b>	<b>271 265</b>

Aide à la production  
Récapitulation

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30. 6.72

Pays	Programmes		Soutien des prix				Amélioration structurelle				Total dépenses (7 + 12)	
	N°	Montant global	Engagements décidés	Déjà engagé	Solde engagement	Dépenses	Engagements décidés	Marché, contrat et devis passés		Solde engagement		Dépenses
								Nombre	Montant			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Cameroun	7	7 612	327	171	156	171	7 285	77	6 883	402	6 553	6 724
Centrafrique	6	5 140	2 653	2 653	—	2 653	2 487	46	2 319	168	2 319	4 972
Dahomey	5	3 918	777	777	—	554	3 141	128	2 822	319	2 809	3 363
Madagascar	5	23 059	1 519	1 519	—	1 403	21 540	266	19 819	1 721	17 686	19 089
Mali	6	4 139	—	—	—	—	4 139	58	3 615	524	3 578	3 578
Niger	5	4 396	1 996	527	1 469	527	2 400	66	1 569	831	1 498	2 025
Sénégal	9	32 503	14 708	14 708	—	14 708	17 795	67	14 578	3 217	14 352	29 060
Tchad	4	4 176	4 176	3 710	466	3 431	—	—	—	—	—	3 431
Togo	4	3 165	559	523	36	513	2 606	109	2 223	383	2 133	2 646
<b>Total :</b>	<b>51</b>	<b>88 108</b>	<b>26 715</b>	<b>24 588</b>	<b>2 127</b>	<b>23 960</b>	<b>61 393</b>	<b>817</b>	<b>53 828</b>	<b>7 565</b>	<b>50 928</b>	<b>74 888</b>
Contrôle technique		494							494	—	494	494
		<b>88 602</b>	<b>26 715</b>	<b>24 588</b>	<b>2 127</b>	<b>23 960</b>	<b>61 393</b>		<b>54 322</b>	<b>7 565</b>	<b>51 422</b>	<b>75 382</b>

**Aide à la diversification  
Récapitulation**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30. 6.72

Pays	Programmes		Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
	Nombre	Engagement autorisé	Nombre	Montant			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	2	5 250	18	3 328	1 922	5 250	1 539
Cameroun	1	750	11	724	26	750	724
Centrafrique	2	1 513	—	1 156	357	1 513	77
Congo (Brazza)	3	4 575	39	4 109	466	4 575	3 732
Côte d'Ivoire	6	39 960	76	37 421	2 539	39 960	36 083
Dahomey	4	1 582	33	1 395	187	1 582	1 063
Gabon	2	4 000	30	3 813	187	4 000	3 559
Haute Volta	7	6 000	42	3 953	2 047	6 000	3 581
Madagascar	13	7 025	26	3 918	3 107	7 025	2 870
Mali	8	1 255	48	1 095	160	1 255	996
Mauritanie	7	2 243	10	1 940	303	2 243	1 405
Niger	3	1 946	16	1 874	72	1 946	831
Rwanda	4	5 250	49	4 520	730	5 250	4 134
Sénégal	10	10 680	68	7 874	2 806	10 680	6 383
Somalie	3	6 500	6	4 161	2 339	6 500	1 624
Tchad	7	1 323	—	919	404	1 323	834
Togo	3	2 466	12	1 854	612	2 466	1 042
Zaïre	1	9 000	3	8 900	100	9 000	8 683
<b>Total :</b>	<b>86</b>	<b>111 318</b>	<b>448</b>	<b>92 954</b>	<b>18 364</b>	<b>111 318</b>	<b>79 160</b>

**Assistance technique liée aux investissements**  
**Récapitulation tous pays et territoires**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30. 6.72

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement initial non encore utilisé	Total des engagements (5 + 6)	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
Burundi	20	2 582	39	2 343	239	2 582	2 181
Cameroun	11	371	14	338	33	371	288
Centrafrique	14	1 629	29	1 510	119	1 629	1 230
Congo (Brazza)	9	613	10	545	68	613	499
Côte d'Ivoire	6	82	6	80	2	82	60
Dahomey	8	593	11	551	42	593	534
Gabon	4	2 393	13	2 378	15	2 393	2 287
Haute Volta	17	1 457	21	1 422	35	1 457	1 330
Madagascar	14	1 271	21	1 127	144	1 271	1 070
Mali	24	1 515	28	1 361	154	1 515	1 154
Mauritanie	5	257	11	204	53	257	129
Niger	15	1 656	17	1 616	40	1 656	1 380
Rwanda	28	3 147	45	3 024	123	3 147	2 692
Sénégal	7	117	11	89	28	117	85
Somalie	19	3 392	109	3 293	99	3 392	2 850
Tchad	12	1 465	13	1 464	1	1 465	1 438
Togo	9	1 566	18	1 525	41	1 566	1 360
Zaïre	16	534	16	434	100	534	435
<b>Total E.A.M.A. :</b>	<b>238</b>	<b>24 640</b>	<b>432</b>	<b>23 304</b>	<b>1 336</b>	<b>24 640</b>	<b>21 002</b>
Antilles néerlandaises	4	158	5	156	2	158	121
Comores	2	167	2	167	—	167	167
Territ. français des Afars et des Issas	1	19	1	19	—	19	19
Nouvelle Calédonie	—	—	—	—	—	—	—
Polynésie	—	—	—	—	—	—	—
St Pierre et Miquelon	—	—	—	—	—	—	—
Surinam	4	205	4	200	5	205	156
Guadeloupe	1	116	2	114	2	116	72
Guyane	1	244	1	244	—	244	244
Martinique	—	—	—	—	—	—	—
Réunion	—	—	—	—	—	—	—
<b>Total T.O.M. et D.O.M. :</b>	<b>13</b>	<b>909</b>	<b>15</b>	<b>900</b>	<b>9</b>	<b>909</b>	<b>779</b>
Tous pays et territoires	6	1 286	4	1 285	1	1 286	1 285
<b>Total général :</b>	<b>257</b>	<b>26 835</b>	<b>451</b>	<b>25 489</b>	<b>1 346</b>	<b>26 835</b>	<b>23 066</b>

## 2° FED

X

Coopération technique générale  
Récapitulation

Date de mise à jour : 30. 6.72

Montants en 000 U/C

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
			Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Burundi	2	424	5	172	252	424	172	
Cameroun	2	583	5	529	54	583	430	
Centrafrique	1	150	4	141	9	150	139	
Congo (Brazza)	1	34	1	34	—	34	27	
Côte d'Ivoire	5	240	6	229	11	240	176	
Dahomey	1	2	1	2	—	2	2	
Gabon	1	5	1	4	1	5	4	
Haute-Volta	1	38	3	38	—	38	38	
Madagascar	1	100	3	99	1	100	96	
Mauritanie	1	5	1	4	1	5	4	
Niger	1	279	2	276	3	279	242	
Rwanda	5	1 251	37	1 188	63	1 251	1 088	
Sénégal	2	16	2	15	1	16	15	
Somalie	2	658	56	543	115	658	657	
Tchad	2	67	2	67	—	67	67	
Zaïre	7	4 603	78	4 361	242	4 603	3 718	
<b>Total (à reporter) :</b>	<b>35</b>	<b>8 455</b>	<b>207</b>	<b>7 702</b>	<b>753</b>	<b>8 455</b>	<b>6 875</b>	

**Coopération technique générale**  
**Récapitulation (suite)**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30. 6.72

Actions	Nombre de projets	Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
			Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Report :</b>	<b>35</b>	<b>8 455</b>	<b>207</b>	<b>7 702</b>	<b>753</b>	<b>8 455</b>	<b>6 875</b>	
Bourses:								
213.480.03 exercice 63/64	1	169		169	—	169	169	Terminé
213.480.09 exercice 64/65	1	1 821		1 821	—	1 821	1 821	Terminé
213.480.16 exercice 65/66	1	3 410		3 347	63	3 410	3 347	
213.480.25 exercice 66/67	1	3 728		3 649	79	3 728	3 649	
213.480.35 au-delà de l'exercice 68/69	1	2 897		2 897	—	2 897	2 733	
213.480.40 exercice 67/68	1	3 750		3 662	88	3 750	3 662	
Stages:								
213.580.08 exercice 64/65	1	45		45	—	45	45	Terminé
213.580.17 exercice 65/66	1	35		35	—	35	35	Terminé
213.580.26 exercice 66/67	1	37		37	—	37	37	Terminé
213.580.41 exercice 67/68	1	36		36	—	36	36	Terminé
Colloques:								
213.680.07 exercice 64/65	1	124		124	—	124	124	Terminé
213.680.18 exercice 65/66	1	128		128	—	128	128	Terminé
213.680.27 exercice 66/67	1	113		113	—	113	113	Terminé
213.680.42 exercice 67/68	1	126		126	—	126	126	Terminé
<b>Total (à reporter) :</b>	<b>49</b>	<b>24 874</b>	<b>207</b>	<b>23 891</b>	<b>983</b>	<b>24 874</b>	<b>22 900</b>	

**Coopération technique générale**  
**Récapitulation (suite)**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30. 6.72

Projets		Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Report :</b>	<b>24 874</b>	<b>207</b>	<b>23 891</b>	<b>983</b>	<b>24 874</b>	<b>22 900</b>	
213.180.12 A	Plan de développement	18	1	18	—	18	18	Terminé
213.180.21 A	Commercialisation fruits tropicaux	27	1	27	—	27	27	Terminé
213.180.13 213.180.15 213.180.19 213.980.22	} Industrialisation EAMA	6	6	6	—	6	6	} Terminé
		340		340	—	340		
		16		16	—	16		
		26		26	—	26		
213.180.24 A	Etude « Projets agricoles »	50	1	50	—	50	43	
213.780.02	Information et Documentation	345	1	325	20	345	318	
213.180.01 A	Coût chantiers en Afrique	185	1	185	—	185	185	Terminé
213.180.11 A	Débouchés oléagineux tropicaux	179	1	179	—	179	179	Terminé
213.180.23 A	Etudes possibilités de développement en Afrique	43	1	43	—	43	43	Terminé
213.880.04	Assistance technique	14	1	14	—	14	14	Terminé
	<b>Total (à reporter) :</b>	<b>26 123</b>	<b>221</b>	<b>25 120</b>	<b>1 003</b>	<b>26 123</b>	<b>24 115</b>	

**Coopération technique générale**  
**Récapitulation (suite)**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30. 6.72

Projets		Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Report :</b>	<b>26 123</b>	<b>221</b>	<b>25 120</b>	<b>1 003</b>	<b>26 123</b>	<b>24 115</b>	
213.980.10	Assistance technique	7	1	7	—	7	7	Terminé
213.180.20 A	Formation des prix en matière de travaux publics	10	1	10	—	10	10	
213.180.28 A	Inactivation du virus bovipestique	27	1	27	—	27	27	Terminé
213.180.29 A	Possibilités d'emploi du café « Robusta »	4	1	4	—	4	4	Terminé
213.180.30 A	Utilisation de la graisse de cacao	6	1	6	—	6	6	Terminé
213.180.32 A	Elaboration projet « Cahier général des charges »	15	1	15	—	15	6	
213.880.33 A	Assistance technique — Secrétariat Général de l'UDEAC	75	1	75	—	75	68	
213.180.34 A	Etablissement documentation à insérer dans les dossiers d'appel à la concurrence	7	1	7	—	7	7	Terminé
213.180.36 A	Promotion commerciale des cuirs et peaux	21	1	21	—	21	21	Terminé
	<b>Total (à reporter) :</b>	<b>26 295</b>	<b>230</b>	<b>25 292</b>	<b>1 003</b>	<b>26 295</b>	<b>24 271</b>	

**Coopération technique générale**  
**Récapitulation (suite)**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30. 6.72

Projets		Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Report :</b>	<b>26 295</b>	<b>230</b>	<b>25 292</b>	<b>1 003</b>	<b>26 295</b>	<b>24 271</b>	
213.180.37 A	Etude sur la promotion de vente des bananes	92	1	61	31	92	58	
213.180.38 A	Rédaction d'un cahier de charges « type » pour l'équipement hospitalier	50	1	—	50	50	—	
213.780.39	Participation des EAMA à des foires dans les Etats Membres	1 010	1	970	40	1 010	948	
213.080.44	Programme de contrôle des anciens boursiers	160	1	42	118	160	35	
213.180.45 A	Statistique sur les activités du FED.	20	1	20	—	20	18	
213.480.46	Bourses - exercice 68/69	4 412	1	4 387	25	4 412	4 387	
213.580.47	Stages - exercice 68/69	54	1	54	—	54	50	
213.680.48	Colloques - exercice 68/69	150	1	153	-3	150	153	
	<b>Total (à reporter) :</b>	<b>32 243</b>	<b>238</b>	<b>30 979</b>	<b>1 264</b>	<b>32 243</b>	<b>29 920</b>	

**Coopération technique générale**  
**Récapitulation (suite)**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30. 6.72

Projets		Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Report :</b>	<b>32 243</b>	<b>238</b>	<b>30 979</b>	<b>1 264</b>	<b>32 243</b>	<b>29 920</b>	
213.180.49	Etude « Organisation commune d'exportation des EAMA »	100	1	100	—	100	91	
213.180.50 A	Amélioration & standardisation - projets architecturaux	18	1	18	—	18	17	
213.180.51 A	Analyse des plans de développement des EAMA	1	1	1	—	1	1	—
213.480.53	600 Bourses - 1/10/69-30/9/70	1 891	1	1 891	—	1 891	1 739	
213.580.54	« Stages » - 16/7/69-15/7/70	54	1	54	—	54	51	
213.680.55	« Colloques » - 16/7/69-15/7/70	154	1	154	—	154	120	
213.180.56 A	Etude du marché du tapioca	50	1	50	—	50	20	
213.180.57 A	Etude s/développement économique des EAMA	9	1	9	—	9	9	
213.180.58 A	Etude s/les possibilités réelles de formation en Afrique	14	1	13	1	14	13	
213.180.59 A	Etude s/création d'organismes africains et Malgache d'exportation	10	1	10	—	10	16	
	<b>Total (à reporter) :</b>	<b>34 544</b>	<b>248</b>	<b>33 279</b>	<b>1 265</b>	<b>34 544</b>	<b>31 997</b>	

**Coopération technique générale**  
**Récapitulation (suite)**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour: 30. 6.72

Projets		Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Report :</b>	<b>34 544</b>	<b>248</b>	<b>33 279</b>	<b>1 265</b>	<b>34 544</b>	<b>31 997</b>	
213.180.60 A	Création centre Commerce extérieur à Abidjan	15	1	15	—	15	15	
213.180.62 A	Et. méthodologique industries exportation	1	1	1	—	1	1	
213.180.63 A	Et. utilisation invest. Terminés dans le sect. de l'enseignement	23	1	23	—	23	22	
213.880.61	Cours formation et perfectionnement à distance	260	1	223	37	260	16	
213.180.65 A	Mission temporaire A. Vanhaeverbeke	20	1	19	1	20	17	
213.180.66 A	Recrutement d'un expert industrialisation	24	1	22	2	24	22	
213.480.68	Programme Bourses 1.10.70-30.9.71	4 600	1	4 561	39	4 600	4 454	
213.580.69	Programme Stages 15.9.70-15.2.71	27	1	27	—	27	20	
	<b>Total (à reporter) :</b>	<b>39 514</b>	<b>256</b>	<b>38 170</b>	<b>1 344</b>	<b>39 514</b>	<b>36 564</b>	

**2° FED**  
**Coopération technique générale**  
**Récapitulation (suite)**

XVII

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30. 6.72

Projets		Engagement autorisé	Marchés, contrats et devis passés		Solde engagement	Total des engagements 5 + 6	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		Nombre	Montant global				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
213.680.70	Colloque 16.7.70-31.12.70	65	1	65	—	65	30	
213.180.71 A	Présélection des industries d'exportation EAMA	51	1	51	—	51	51	
213.180.72 A	Etude industries textiles EAMA	73	1	73	—	73	57	
213.180.73 A	Etude exportations produits EAMA vers CEE	4	1	4	—	4	4	
213.880.74 A	Experts « Traité CEAO »	50		36	14	50		
<b>Total :</b>		<b>39 757</b>	<b>260</b>	<b>38 399</b>	<b>1 358</b>	<b>39 757</b>	<b>36 706</b>	



PRÊTS SPÉCIAUX  
Récapitulation

Date de mise à jour : 30. 6.72

Montants en 000 U/C

Pays ou territoires	Opérations		Investissements				Diversification				Total des dépenses 7 + 11
	Nombre	Montant global 4 + 8	Engagements décidés	Engagé	Solde enga- gement	Dépenses	Enga- gements décidés	Engagé	Solde enga- gement	Dépenses	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I. — EAMA</b>											
Cameroun	10	14 522	7 371	7 371	—	7 137	7 151	7 151	—	5 730	12 867
Centrafrique	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Côte d'Ivoire	2	12 408	6 013	6 013	—	5 384	6 395	6 395	—	2 761	8 145
Mauritanie	—	2 754	—	—	—	—	2 754	2 754	—	2 645	2 645
Tchad	14	1 215	1 215	1 215	—	1 215	—	—	—	—	1 215
Zaïre	3	9 000	3 000	3 000	—	989	6 000	6 000	—	—	989
Gabon	1	2 500	2 500	2 500	—	2 496	—	—	—	—	2 496
Madagascar	—	1 862	—	—	—	—	1 862	1 862	—	—	—
<b>Totaux I :</b>	<b>30</b>	<b>44 261</b>	<b>20 099</b>	<b>20 099</b>	<b>—</b>	<b>17 221</b>	<b>24 162</b>	<b>24 162</b>	<b>—</b>	<b>11 136</b>	<b>28 357</b>
<b>II. — PTOM-DOM</b>											
Nouvelle-Calédonie	1	1 000	1 000	1 000	—	1 000	—	—	—	—	1 000
Surinam	1	1 856	1 856	1 856	—	1 492	—	—	—	—	1 492
Réunion	1	673	673	673	—	—	—	—	—	—	—
<b>Totaux II :</b>	<b>3</b>	<b>3 529</b>	<b>3 529</b>	<b>3 529</b>	<b>—</b>	<b>2 492</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2 492</b>
<b>Totaux I + II :</b>	<b>33</b>	<b>47 790</b>	<b>23 628</b>	<b>23 628</b>	<b>—</b>	<b>19 713</b>	<b>24 162</b>	<b>24 162</b>	<b>—</b>	<b>11 136</b>	<b>30 849</b>

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

XX

**AVANCE AUX CAISSES DE STABILISATION  
RECAPITULATION**

*Tous Pays*

*Date de mise à jour: 30. 6.72*

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Montant global des marchés	Solde engagements	Versements effectués	Remboursements	Avances à rembourser	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
Pays	Intitulé		N°	Date signature						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cameroun	Avance à la Caisse de stabilisation des prix du cacao	916	—	—	916	—	916	916	—	
Sénégal	Avance à la Caisse de stabilisation des prix de l'arachide	5 869	—		5 869	—	5 869	5 869	—	
Tchad	Avance à la Caisse de stabilisation des prix du coton	1 767	—		1 453	314	1 453	—	1 453	
Madagascar	Avance à la Caisse de stabilisation des prix du sucre	1 227	—		1 085	142	1 085	—	1 085	
Burundi	Avance à l'Office des cultures industrielles	1 000			853	147	853	—	853	
	<b>Total : 5 projets</b>	<b>10 779</b>			<b>10 176</b>	<b>603</b>	<b>10 176</b>	<b>6 785</b>	<b>3 391</b>	

SECOURS D'URGENCE  
Récapitulation

Date de mise à jour : 30. 6.72

Montants en 000 U/C

Pays et territoires	Nombre de projets	Engagement autorisé	Marchés, devis et contrats passés		Solde engagement initial non encore utilisé	Total des engagements 5 + 6	Dépenses effectuées
			Nombre	Montant global			
1	2	3	4	5	6	7	8
Mali	1	73	1	73	—	73	73
Madagascar	1	1 013	—	1 013	—	1 013	1 013
Somalie	10	1 240	11	1 240	—	1 240	1 240
Niger	2	225	—	225	—	225	140
<b>Total : 6 projets</b>	<b>14</b>	<b>2 551</b>	<b>12</b>	<b>2 551</b>	<b>—</b>	<b>2 551</b>	<b>2 466</b>

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

1

### INVESTISSEMENTS

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : 30. 6.72

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.001.01	Section électricité, école technique à Bujumbura	160	300	4. 1.65	377,485	10.12.64	160	—	160	
211.001.11	Centrale hydro-électrique à Bugarama	246	400	27. 6.66	501		246	—	246	
211.001.14	Construction de l'Institut technique agricole	1 508	433	16. 3.67	670,866		1 186	322	1 119	
211.001.17	Centrale hydro-électrique de Rwegura	130	438	28. 6.67			34	96	34	
211.001.16	Mise en valeur de l'Imbo	4 190	441	16. 5.67	672,884 893,919 946,970		4 175	15	3 555	
211.001.24	Ecole Nationale d'Administration	491	508	1. 8.68	796		473	18	384	A/C 983 : mob. & matériel ouvr. 3.1.72
211.001.27	Création 500 ha. théiers à Rwegura	307	546	8. 7.69	711,712		200	107	184	
211.001.28	Réfection et bitumage route Muramvya-Gitega	2 806	577	16. 9.69	896		2 804	2	1 837	
211.001.29	Extension de la théiculture autour de Téza	328	590	6. 2.70	859,893 946,		328	—	309	
	<b>Total : 9 projets</b>	<b>10 166</b>					<b>9 606</b>	<b>560</b>	<b>7 828</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

2

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : 30. 6.72

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.001.09	Création de 500 ha de thé à Tora	2 200	389	18.3.66	859 946		1 686	514	1 456	
215.001.16	Mise en valeur de l'Imbo	3 050	441	15.5.67	884,672 893,919 946		1 642	1 408	83	
<b>Total : 2 projets</b>		<b>5 250</b>					<b>3 328</b>	<b>1 922</b>	<b>1 539</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

3

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité)  Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.101.02 A	Mise en valeur de la plaine de Ruzizi (Etude)	170	218	3. 6.64	—	16.10.64 13. 1.65 12. 3.65	170	—	170	Projet termine ISABU (Loc.) - (5 1/2 mois) AGRAR und Hydrotechnik (All.) - (6 + 8 mois) C.F.D.T. (F) - (2 + 2 mois)
212.101.03 A	Aménagement de la plaine de Buhoro (Etude)	12	—	—	—	7. 5.65	12	—	12	Etude terminée
212.201.04 N	Thé Bugarama et thé Rwegura (Dir. travaux)	1 378	330	27. 9.65	—	21. 6.63 8. 1.66 20. 6.66	1 378	—	1 347	ISABU (Loc.) 80 % - } (7 ans) CRONE (N.) 20 % - }
212.101.05 A	Ecole agricole à Kitega (Etude)	13	—	—	—	8. 2.66	13	—	13	Terminée
212.101.06 A	Aménagement de l'axe « A » (Etude)	4	—	—	—	16.11.65	4	—	4	Terminée
212.101.07 A	Convocation pour la Nyabarongo (Etude)	2	—	—	—	—	2	—	2	Terminée
212.101.10 A	Ecole Royale d'Administration (Etude)	20	—	—	—	10. 4.67	15	5	14	U.A.U. (F) - (8 mois)
212.101.12 N	Etudes techniques : frontière Rwanda Axe A; route Muramvya-Gitega	260	422	26.10.66	—	—	258	2	255	BECKER (All.)
212.101.18 A	Théiculture autour de l'usine de Teza	52	—	—	—	—	52	—	52	Terminée



## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

5

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment	Dépenses	BUREAU (Nationalité)  Durée de l'étude
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signa- ture	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.101.33 A	Mise en valeur dans la vallée de la Nyamushwaga	80	—	—			—	80	—	
212.801.35 A	Société Etudes Electricité Grands Lacs	50	—	—			—	50	—	
	<b>Total : 20 projets</b>	<b>2 582</b>					<b>2 343</b>	<b>239</b>	<b>2 181</b>	
212.801.99 A	C.T.	628					628	—	628	
	<b>Total :</b>	<b>3 210</b>					<b>2 971</b>	<b>239</b>	<b>2 809</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

6

### COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **BURUNDI**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.101.13 N	Recherches géologiques et minières dans la plaine de la Ruzizi	400	422	26.10.66			148	252	148	FONDAZIONE Ing. LERICI (It.)
213.801.15 A	Assistance technique	24	—	—			24	—	24	Terminé
<b>Total : 2 projets</b>		<b>424</b>					<b>172</b>	<b>252</b>	<b>172</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

7

### INVESTISSEMENTS

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.002.04	Formations sanitaires Sud-Cameroun	5 227	312	15. 4.65	473 631 763		4 734	493	4 611	
211.002.05	Route Bolifamba Kumba	2 937	321	9. 6.65	794		2 937	—	2 626	
211.002.07	Equipement formations sanitaires Nord-Cameroun (Surveil. travaux)	547	362	20. 1.66	533		431	116	367	
211.002.10	Centre inter-africain de formation statistique	247	386	10. 3.66	(679 caduc)		220	27	210	
211.002.11	Construction de la voie ferrée N'Banga Kumba (section : Ediki - Kumba)	1 130	387	10. 3.66	534		1 130	—	1 130	
211.002.24	Réparation de la drague « GAROUA »	117	500	4. 7.68			117	—	117	Terminé
211.002.26	Construction de la voie ferrée BELABO-N'GAOUNDÈRE	15 001	529	22. 4.69	733		15 001	—	15 001	
	Reserve	51						51		
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>25 257</b>					<b>24 570</b>	<b>687</b>	<b>24 062</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

8

### AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.002.02	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	180 } 1 729 }	301	30.10.64	396, 498	28. 1.65	86 1 710	94 19	86 1 710	
214.002.09	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	19 } 998 }	371	14. 2.66	476, 482 536		19 998	— —	19 998	
214.002.19	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	35 } 1 242 }	450	23. 8.67	565 588, 589 590, 591		33 1 230	2 12	33 1 230	
214.002.23	<b>4<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	33 } 1 143 }	476	31. 1.68	646 689 716		33 1 035	— 108	33 1 010	
214.002.28	<b>5<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	60 } 949 }	536	3. 2.69	749, 782 821		— 879	60 70	— 817	
214.002.30	Campagne agricole 1969-70	572	599	9. 6.70	864, 894		448	124	380	
214.002.33	Campagne agricole 1970-71	652	607	4. 3.71	913, 937 952		583	69	408	
<b>Total : 7 projets</b>		<b>7 612</b>					<b>7 054</b>	<b>558</b>	<b>6 724</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

9

### AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou/ pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Total :</b>		<b>7 612</b>					<b>7 054</b>	<b>558</b>	<b>6 724</b>	
214.802.99	C.T.	103	—	—			103	—	103	
<b>Total :</b>		<b>7 715</b>					<b>7 157</b>	<b>558</b>	<b>6 827</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

10

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : 30. 6.72

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.002.06	Centrale Electrique de Garoua	750	328	8. 6.65	417	23.9.65	724	26	724	
	<b>Total : 1 projet</b>	<b>750</b>					<b>724</b>	<b>26</b>	<b>724</b>	
215.802.99	C.T.	61	—	—			61	—	61	
	<b>Total :</b>	<b>811</b>					<b>785</b>	<b>26</b>	<b>785</b>	



## Situation des projets du 2° FED en exécution

12

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.102.32 A	Etude mise en valeur d'une zone du Nord Cameroun	30	—	—			28	2	22	
	<b>Total : 11 projets</b>	<b>371</b>		—			<b>338</b>	<b>33</b>	<b>288</b>	
212.802.99	C.T.	1 579	—	—			1 579	—	1 579	
	<b>Total :</b>	<b>1 950</b>					<b>1 917</b>	<b>33</b>	<b>1 867</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

**Pays : CAMEROUN**

**Date de mise à jour : 30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.802.20 N	Instructeurs pour la formation statistique	102	470	17.11.67			76	26	72	Botty (B)
213.802.29 N	7 instructeurs pour développement petites industries	481	581	18.09.69			453	28	358	
<b>Total : 2 projets</b>		<b>583</b>					<b>529</b>	<b>54</b>	<b>430</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

14

**PRÊTS SPÉCIAUX**

Pays : **CAMEROUN**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.002.18	Création de 4 380 ha de palmeraies sélectionnées au Cameroun Occidental	6 482	448	11. 4.67	641, 729 849, 785 909		6 482	—	5 019	A/C 978 mat., engrais, herbicides ouv. : 17.12.71
225.002.22 221.002.22	Construction d'une cimenterie à Figuil	669 971	480	7. 2.68	696		669 971	— —	711 929	
221.002.26	Construction de la voie ferrée Belabo-N'Gaoundéré	5 000	529	22. 4.69	733		5 000	—	5 000	
221.002.27	Achat de matériel roulant et équipement d'ateliers de chemins de fer	1 400	522	30.10.68	811		1 400	—	1 208	
<b>Total : 4 projets</b>		<b>14 522</b>					<b>14 522</b>	<b>—</b>	<b>12 867</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

15

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **30.6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.003.10	Pistes rurales élevage de l'ouest	1 844	332	4. 6.65	530		1 430	414	1 039	
211.003.11	Equipement et assistance aux coop. agricoles	1 191	350	13.10.65	661,666 676,885 888		1 225	— 34	1 052	
211.003.12	Ranch d'embouche	607	357	22.10.65	743,744		583	24	501	
211.003.14	Routes secondaires en Lobaye	1 620	377	16.2.66	908,		1 569	51	951	
211.003.17	Adduction d'eau des villes de Bouar et Bambari	1 641	423	18.10.66	845 927 (caduc)		439	1 202	348	
211.003.18	- Assainissement d'une zone d'élevage à Bambari - Ranch de métissage	2 025	423	18.10.66	756,758		868	1 157	532	
211.003.19	Extension de l'Ecole Nationale d'Administration	563	425	24.11.66	737,830		530	33	491	
211.003.23	Développement régional dans la Ouaka	2 641	472	1.12.67	756,781		2 267	374	1 671	
211.003.27	Construction abattoir de Bangui	2 034	511	2.8.68			10	2 024	3	Prép.
<b>Total : à reporter</b>		<b>14 166</b>					<b>8 921</b>	<b>5 245</b>	<b>6 588</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

16

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Report</b>	<b>14 166</b>					<b>8 921</b>	<b>5 245</b>	<b>6 588</b>	
211.003.29	Amélioration route Damara-Sibut (2 <sup>e</sup> tranche)	822	520	31.10.68	736		822	—	822	
211.003.30	Eradication des glossines par stérilisation des mâles	393	539	20. 3.69	843		43	350	43	
211.003.34	Flotte fluviale de la Haute Sangha	27	589	28. 4.70	906		29	- 2	395	
	Réserve	260						260		
	<b>Total : 12 projets</b>	<b>15 668</b>					<b>9 815</b>	<b>5 853</b>	<b>7 848</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

17

**AIDE A LA PRODUCTION**

**Pays : CENTRAFRIQUE**

**Date de mise à jour : 30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.003.01	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	862 404	303	18. 1.65			862 404	— —	862 404	terminée
214.003.06	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	680 504					336	4. 6.65	442, 443	
214.003.16	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	621 378	395	1. 7.66	478, 552 559		621 354	— 24	621 354	
214.003.22	<b>4<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	490 408					460	9.11.67	585, 549 607	
214.003.26	<b>5<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	— 709	481	4. 3.68	663, 779 816, 817		— 697	— 12	— 697	
214.003.36	Aide « Culture du coton »	84					—	—	—	
	<b>Total : 6 projets</b>	<b>5 140</b>					<b>4 972</b>	<b>168</b>	<b>4 972</b>	
214.803.99	C.T.	4					4	—	4	
	<b>Total :</b>	<b>5 144</b>					<b>4 976</b>	<b>168</b>	<b>4 976</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

18

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.003.33	Construction et équipement du port de Nola (Haute Sangha)	450	554	19. 9.69	911 (caduc)		238	212	77	
215.003.34	Flotte fluviale de la Haute Sangha	1 063	589	28. 4.70	906		918	145	—	
	<b>Total : 2 projets</b>	<b>1 513</b>					<b>1 156</b>	<b>357</b>	77	
215.803.99	C.T.	1					1	—	1	
	<b>Total :</b>	<b>1 514</b>					<b>1 157</b>	<b>357</b>	<b>78</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

19

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **CENTRAFRIQUE**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.103.02 A	Etude Enda	36	—	—	—	9. 9.65	20	16	19	RAILLEUX-PESLEUX et KAO - 6 mois
212.103.03 A	Projet d'exploitation adduction d'eau Bouar (Etudes)	36	—	—	—	7. 9.65	28	8	23	SAUTI (I) - 6 mois
212.103.07 A	Plantations Heveas et palmeraies (mission de reconnaissance) (Etudes)	12	—	—	—	4. 6.65	12	—	12	Terminée
212.103.08 A	Expertise de trois projets d'adduction d'eau en R.C.A.	5	—	—	—	3. 5.66	5	—	5	Terminée
212.103.13 N	Etudes routières	304	376	14. 6.66	—	4.11.66	294	10	213	UNIGETEC - 31 mois (F)
212.203.04 A	Sauti (Génie civil) (Direct. travaux)	550	—	—	—	8.11.65	550	—	418	SAUTI (I) - 24 mois
212.203.05 A	Sauti (Génie rural) (Direct. travaux)	195	—	—	—	8.11.65	195	—	192	SAUTI (I) - 24 mois
212.103.20 A	Abattoir de Bangui	133	—	—	—	—	127	6	105	THIER-LIPPEMEYER (All.)
212.103.21 A	Adduction d'eau de Bangui	100	—	—	—	—	88	12	78	IGIP
212.103.24 A	Préparation projet "Eradication des glossines"	1	—	—	—	—	1	—	1	Terminée
212.803.25 A	Envoi de Zootechniciens pour un ranch d'embouche	36	—	—	—	—	36	—	32	M. Rubay - 2 ans
<b>Total :</b>		<b>1 408</b>					<b>1 356</b>	<b>52</b>	<b>1 098</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

20

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CENTRAFRIQUE**  
Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) (Durée de l'étude)
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.803.28 A	Mission d'assistance technique	80	—	—			80	—	58	BEKA (B) - 24 mois
212.203.32 A	Dir. Trav. « ranch d'embouche »	61					27	34	56	
212.203.35 A	Assainissement et aménagement zone d'élevage à Bamhari	80	—	—			47	33	18	RAYNAUD (F) - 12 mois
	<b>Total: 14 projets</b>	<b>1 629</b>					<b>1 510</b>	<b>119</b>	<b>1 230</b>	
212.803.99	C.T.	1 506	—	—			1 506	—	1 506	
	<b>Total :</b>	<b>3 135</b>					<b>3 016</b>	<b>119</b>	<b>2 736</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**COOPERATION TECHNIQUE GENERALE**

**Pays : CENTRAFRIQUE**

**Date de mise à jour : 30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.803.15 N	Formation de cadres moyens des Travaux Publics en République centrafricaine	150	399	12.10.66			141	9	139	CEDES (B) - 42 mois
<b>Total : 1 projet</b>		<b>150</b>					<b>141</b>	<b>9</b>	<b>139</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

22

### INVESTISSEMENTS

Pays : **CONGO (Brazza)**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.005.02	4 collèges enseignement général	690	311	20. 3.65	334 479	8. 3.66	690	—	690	Projet terminé
211.005.04	Achèvement assainissement de Brazzaville	1 517	349	21.10.65	393	16. 7.66	1 306	211	1 306	RP. le 14.8.68 RD. le 22.8.69
211.005.06	Fourniture de matériel routier	830	370	2 .2.66	571	30.10.67	794	36	770	RP. le 30.4.68 RP. le 27.6.69
211.005.13	Aménagement et bitumage de la route Kinkala-Boko	2 795	436	15. 2.67	721	1.1.69	2 795	—	2 731	RP. le 30.9.71
211.005.14	Construction et équipements sanitaires dans la Likouala	390	442	14.6.67	926	17.6.70	337	53	315	
211.005.15	Infrastructure des transports fluviaux dans la cuvette Congolaise	1 944	454	16.11.67	734	7.3.69	1 855	89	1 173	
211.005.19	Construction route Sibiti-Jacob	3 646	512	21. 8.68			85	3 561	51	Prép.
211.005.20	Achat drague port Pointe Noire	1 337	585	5.10.70	915	19.1.71	1 322	15	830	
	<b>Total : 8 projets</b>	<b>13 149</b>					<b>9 184</b>	<b>3 965</b>	<b>7 866</b>	
	Réserve	119					—	119	—	
	<b>Totaux</b>	<b>13 268</b>					<b>9 184</b>	<b>4 084</b>	<b>7 866</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

23

**AIDE A LA DIVERSIFICATION**

**Pays : CONGO (Brazza)**  
**Date de mise à jour : 30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.005.03	Palmeraies cuvette Congolaise	3 021	341	21.10.65	551	5. 5.66	2 495	526	2 268	
215.005.05	Création 2 fermes, élevages bovins - vallée Niari	1 398	356	6.12.65	574,727	16. 8.66	1 458	— 60	1 360	
215.005.23	Modernisation huileries Etoumbi et Kuanda 1e phase	156	598	15. 7.70	—	1.10.70	156	—	104	
	<b>Total : 3 projets</b>	<b>4 575</b>					<b>4 109</b>	<b>466</b>	<b>3 732</b>	
215.805.99	C.T.	134					134	—	134	
	<b>Total :</b>	<b>4 709</b>					<b>4 243</b>	<b>466</b>	<b>3 866</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **CONGO (Brazza)**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.105.07 N	Etudes route Olombo-Obouya -	111	375	29. 4.66	—	23. 3.67	111	—	111	Terminée
212.105.08 N	Etudes route Nsah Djambala Lekana	115	375	29. 4.66	—	4.12.70	115	—	109	H.P. GAUFF (All.)-14 mois
212.105.09 A	Etudes complémentaires, gisement de fer de Zanaga	69	—	—	—	17. 8.66	69	—	69	Etude terminée
212.105.12 A	4 Ponts dans cuvette congolaise (Etudes)	79	—	—	—	20. 6.67	79	—	79	Terminée
212.105.16 A	Etude agro-pédologique à Loukolela	6	—	—	—	18. 9.67	6	—	6	Etude terminée
212.105.17 A	Etude Hôpital secondaire à Jacob	100	—	—	—	27. 8.68	32	68	19	Dr KESSLER (All.)-3 mois
212.105.18 A	Mise en état d'huileries de palme	7	—	—	—	4.4.68	7	—	7	Terminée
212.105.22 A	Etude quai de pêche dans le port de Pointe-noire	100	—	—	—		100	—	84	BCEOM (F)-10 mois
212.105.24 A	Etude route Ongia Yonou	26	—	—	—	6. 2.71	26	—	15	H.P. GAUFF (All.)-14 mois
<b>Total : 9 projets</b>		<b>613</b>	—	—			<b>545</b>	<b>68</b>	<b>499</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

25

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CONGO (Brazza)**  
Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude	
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
212.805.99	C.T.	849					849	—	849		
<b>Total :</b>		<b>1 462</b>					<b>1 394</b>	<b>68</b>	<b>1 348</b>		

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Pays: **CONGO (Brazza)**

Date de mise à jour: **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.805.21 A	Mise à la disposition du Gouvernement d'un expert en économie	34	—	—			34	—	27	SEDES (F)
<b>Total: 1 projet</b>		<b>34</b>					<b>34</b>	<b>—</b>	<b>27</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

27

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **CÔTE D'IVOIRE**  
Date de mise à jour : 30. 6.72

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.006.06	Lutte contre l'onchocercose	215	360	10. 1.66	470,474	15.12.65	215	—	215	
211.006.10	Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie	2 034	426	23.11.66	780,957		2 011	23	1 762	
211.006.18	Equipements mobiles (2 <sup>e</sup> tr.) I.N.S.P. Abidjan	365	575	22. 9.69	837		313	52	313	
<b>Total : 3 projets</b>		<b>2 614</b>					<b>2 539</b>	<b>75</b>	<b>2 290</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

28

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **CÔTE D'IVOIRE**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.006.04	Création de 32 000 hectares de palmeraies sélectionnées	32 813	331	18. 5.65	423,446, 463,535, 576,542, 582,520, 726,677, 681,682, 761,791, 844,868	7. 7.65	32 077	736	31 649	
215.006.05	Nouveau quai de pêche à Abidjan	1 601	355	26.10.65	567		1 470	131	1 470	
215.006.14	Développement de la culture de l'avocat	574	473	17.11.67	694		462	112	387	
215.106.19	Etude sur les possibilités de création de ranchs d'élevage	200					183	17	169	W.I.P. (All.)
215.006.20	Développement de la culture du coton	4 628	595	28. 4.70			3 089	1 539	2 311	A/C 1005 pulvérisateurs & véhicules ouv. : 15.5.72
215.106.23	Etude bitumage route San Pedro-Soubré-Issia	144	608	26. 2.71			140	4	97	
	<b>Total : 6 projets</b>	<b>39 960</b>					<b>37 421</b>	<b>2 539</b>	<b>36 083</b>	
215.806.99	C.T.	238					238	—	238	
	<b>Total :</b>	<b>40 198</b>					<b>37 659</b>	<b>2 539</b>	<b>36 321</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

29

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **CÔTE D'IVOIRE**

Date de mise à jour : 30. 6.72

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.106.01 A	Ecole Nationale d'Administration (Etudes)	13	—	—	—	30.11.64	13	—	13	Terminée
212.106.02 A	Ecole Nationale d'Administration (Etude architecturale)	9	—	—	—	28. 4.66	9	—	9	WIFBE (All.) - 3 mois + 5 mois Terminée
212.106.03 A	Transports Côte d'Ivoire (Etude complémentaire)	8	—	—	—	14.10.66	8	—	8	Terminée
212.106.08 A	Création 32 000 ha de palmeraies sélectionnées (Expertise)	2	—	—	—	—	2	—	2	Terminée
212.806.11 A	Dépouillement d'appels d'offres	20	—	—	—	—	20	—	14	S.A. GIREC (B)
212.106.22 A	Etude invest. Régie Chemin de Fer	30	—	—	—	—	28	2	14	—
<b>Total : 6 projets</b>		<b>82</b>					<b>80</b>	<b>2</b>	<b>60</b>	
212.806.99	C.T.	1 175	—	—	—	—	1 175	—	1 175	
<b>Total :</b>		<b>1 257</b>					<b>1 255</b>	<b>2</b>	<b>1 235</b>	

## Coopération technique générale

Pays : COTE D'IVOIRE

Date de mise à jour : 30. 6.72

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.806.07 A	Conservation du poisson	2	—	—			2	—	2	Terminée
213.106.09 A	Etude préparatoire à l'établissement d'un plan de transport	6	—	—			6	—	6	Terminée
213.806.15 N	Instructeurs à l'école de statistiques à Abidjan	219	469	10.11.67			208	11	155	MASSART - PIL (B)
213.106.16 A	Etude sur les investissements routiers	9	—	—			9	—	9	Terminée
213.106.17 A	Etude « Mise en valeur de l'Agneby »	4	—	—			4	—	4	Terminée
<b>Total : 5 projets</b>		<b>240</b>					<b>229</b>	<b>11</b>	<b>176</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

31

### Prêts spéciaux

Pays : **COTE D'IVOIRE**  
Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.006.12	Création de 32 000 Ha de palmeraies (diversification)	3 644	538	20. 3.69	868		3 644	—	2 761	
221.006.13	Modernisation du chemin de fer (investissements)	6 013	459	26. 7.67	728, 754 802, 824		6 013	—	5 384	
225.006.20	Développement de la culture du coton	1 671	595	28. 4.70			1 671	—	—	
225.006.21	Extension du port de pêche d'Abidjan	1 080	600	8.10.70	936,		1 080	—	—	
<b>Total : 4 projets</b>		<b>12 408</b>					<b>12 408</b>	—	<b>8 145</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

32

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : DAHOMEY**

**Date de mise à jour : 30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.007.02	275 puits Centre et Nord Dahomey	2 094	340	23. 7.65	469, 725		1 579	515	1 120	
211.007.05	Extension cours secondaires de jeunes filles à Cotonou	385	384	1. 3.66	801 930		303	82	273	
211.007.09	Route Cotonou-Hillakondji (frontière Togo)	3 820	406	8. 7.66	528		3 807	13	3 911	
211.007.12	Assainissement pluvial de la ville de Cotonou (2 <sup>e</sup> tranche)	368	444	16.3.67	593		368	—	368	
211.007.15	Aménagement agro-industriel de la région d'Agonvy	7 497	461	10.10.67	650, 710 773,880		6 468	1 029	4 400	
211.007.16	Palmeraie et huilerie du Mono	504	501	10. 6.68	775, 773 (775 Lot.n° 1-caduc)		382	122	277	
211.007.18	Port de pêche de Cotonou	624	519	13.11.68	730		624	—	624	
	Réserve	385					—	385	—	
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>15 677</b>					<b>13 531</b>	<b>2 146</b>	<b>10 973</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

33

### AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.007.01	1 <sup>re</sup> tranche Soutien des prix	173	320	30. 4.65	564		173	—	173	
	Amélioration structurelle	298					284	14	297	
214.007.08	2 <sup>e</sup> tranche Soutien des prix	214	402	19.9.66	537,564		214	—	214	
	Amélioration structurelle	434					430	4	430	
214.007.14	3 <sup>e</sup> tranche Soutien des prix	139	446	25.10.67	587		139	—	139	
	Amélioration structurelle	615					578	37	571	
214.007.17	4 <sup>e</sup> tranche Soutien des prix	251	503	22. 7.68	687,695, 750,810,		251	—	28	
	Amélioration structurelle	853					768	85	757	
214.007.21	5 <sup>e</sup> tranche	941	563	28.7.69	795,833		762	179	754	
<b>Total : 5 projets</b>		<b>3 918</b>					<b>3 599</b>	<b>319</b>	<b>3 363</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

34

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.007.13	Plantation de 2 400 ha d'anacardiens dans le Nord et le Centre du Dahomey	486	449	15. 6.67	650		486	—	380	
215.007.19	Développement agricole du départ. de l'Atakora	1 013	527	4.11.68	784		829	184	605	
215.107.23 A	Etude sur l'amélioration de l'adduction d'eau à Cotonou	58	—	—			57	1	56	
215.107.24 A	Etude production et transformation du Henaf au Dahomey	25	—	—			23	2	22	SORGEM (F)
<b>Total : 4 projets</b>		<b>1 582</b>					<b>1 395</b>	<b>187</b>	<b>1 063</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

35

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **DAHOMÉY**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.107.03 N	Etude de la palmeraie d'Agonvy	178	368	11. 1.66		30.11.66	178	—	178	SONADER (Loc.) - 7 mois GEOTECHNIP (F) ITALCONSULT (I) - 9 mois
212.107.06 A	Etude construction du Port de Pêche de Cotonou	21	—	—		29. 3.67	21	—	21	Terminée
212.107.07 A	Palmeraie d'Agonvy	25	—	—		2. 6.66	25	—	25	RAVA (It.) - 12 mois
212.207.11 A	Surveillance route Hillakondji-Cotonou	70	—	—			70	—	89	RHEIN-RUHR (All.)
212.107.10 A	Collecte des récoltes des palmeraies	53	—	—			53	—	53	Terminé
212.207.20 A	Surveillance de travaux	89	—	—			54	35	29	
212.107.22 A	Etude route Porto-Novo-Frontière du Nigéria	150	—	—			150	—	133	
212.107.25	Etude programme des projets d'élevage 3 <sup>e</sup> FED	7	—	—			—	7	6	
	<b>Total : 8 projets</b>	<b>593</b>					<b>551</b>	<b>42</b>	<b>534</b>	
212.807.99	Contrôle technique	723	—	—			723	—	723	
	<b>Total :</b>	<b>1 316</b>					<b>1 274</b>	<b>42</b>	<b>1 257</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

**Pays : DAHOMEY**

**Date de mise à jour : 30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.107.04 A	Etude économique et plan de développement	2	—	—	—	11. 3.65	2	—	2	Projet terminé
<b>Total : 1 projet</b>		<b>2</b>					<b>2</b>	—	<b>2</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

37

### INVESTISSEMENTS

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : 30. 6.72

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.008.05	Construction du Port d'Owendo	10 766	488	4. 4.68	600	3. 6.69	10 766	—	11 096	
	<b>Total : 1 projet</b>	<b>10 766</b>					<b>10 766</b>		<b>11 096</b>	
	Réserve	<b>36</b>						<b>36</b>		
	<b>Total :</b>	<b>10 802</b>					<b>10 766</b>	<b>36</b>	<b>11 096</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

38

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.008.04	Cultures maraichères à Médouneu	1 398	471	23. 2.68	840	2.12.58	1 222	176	986	
215.008.05	Construction du Port d'Owendo Route de liaison	2 602	488	4. 4.68	600	3. 6.69	2 591	11	2 573	
<b>Total : 2 projets</b>		<b>4 000</b>					<b>3 813</b>	<b>187</b>	<b>3 559</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

39

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : GABON**

**Date de mise à jour : 30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.108.01 N	Port d'Owendo (Etudes)	1 074	343	22.10.65	—	9.11.65	1 065	9	974	OLIVO (It.) & GAUFF (All.) - 15 mois DWARS (N) - 29 mois CALLET (F) & ARNAULT (F) - 29 mois Laboratoire CHATOU (F) - 26 mois GAUFF (All.) - 15 mois
212.108.03 N	Route Mikongo/Lastourville (Etudes)	1 261	334	5.10.65	—	4.11.66	1 261	—	1 261	Etudes terminées
212.808.02 A	Création fermes vivrières (Etudes)	8	—	—	—	30. 3.65	8	—	8	Etudes terminées
212.108.08 A	Etude chemin de fer Owendo-Booue	50	—	—	—	29. 7.70	44	6	44	SCHROETER (A) - 4 mois RONNSE (B) - 4 mois SONNEVILLE (F) - 4 mois OLATIO (I) - 4 mois
	<b>Total : 4 projets</b>	<b>2 393</b>					<b>2 378</b>	<b>15</b>	<b>2 287</b>	
212.808.99	Contrôle technique	566	—	—			566	—	566	
	<b>Total</b>	<b>2 959</b>					<b>2 944</b>	<b>15</b>	<b>2 853</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Pays: **GABON**

Date de mise à jour: **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.108.07 A	Alphabétisation fonctionnelle en milieu industriel	5	—	—			4	1	4	UNESCO - 3 mois
<b>Total: 1 projet</b>		<b>5</b>					<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	

**Situation trimestrielle des projets du 2° FED en exécution**

**PRÊTS SPÉCIAUX**

Pays : **GABON**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221.008.06	Route Basse Obiga-Wagny	2 500	578	27.10.69	850	26. 6.70	2 500	—	2 496	
<b>Total :</b>		<b>2 500</b>					<b>2 500</b>	<b>—</b>	<b>2 496</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

42

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : HAUTE-VOLTA**

**Date de mise à jour : 30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.009.09	Mise en valeur région du Yatenga	960	361	14.12.65		21.12.65	911	49	951	Exécution en régie
211.009.11	Lutte contre l'onchocercose	393	360	10. 1.66	470, 474	15.12.65	393	—	393	
211.009.14	Puits ruraux par investissement humain	121	394	2. 6.66			121	—	121	Terminé
211.009.16	Modernisation des routes (Tronçon Bobo-Dioulasso-Faramana)	4 333	413	2.12.66	568		4 333	—	4 333	Terminé
211.009.17	Construction d'un Centre de Formation féminine artisanale à Ouagadougou	324	413	2.12.66	698,776		324	—	324	Terminé
211.009.20	Modernisation de la route Ouagadougou-Po-Frontière - Ghana	8 305	452	24. 5.67	624		8 305	—	8 212	
211.009.24	Renforcement de l'adduction d'eau à Ouagadougou	2 888	504	20.6.68	746,765		2 731	157	2 539	
211.009.30	Modernisation route Ouagadougou - Koupéla (1 <sup>re</sup> tranche)	3 228	572	18. 9.69	823		3 179	49	2 285	
	Réserve	112					—	112	—	
	<b>Total : 8 projets</b>	<b>20 664</b>					<b>20 297</b>	<b>367</b>	<b>19 158</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

43

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : HAUTE-VOLTA

Date de mise à jour : 30. 6.72

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.009.19	Approvisionnement en eau et électricité de l'usine textile et de la ville de Koudougou	1 351	443	21.3.67	683, 701 704		1 341	10	1 235	
215.009.21	Mise en valeur de la région du Sud-Ouest	1 337	465	23.10.67	686		1 328	9	1 167	
215.009.22	Traitement des semences et conservation des récoltes	1 041	486	6. 3.68	667		1 036	5	975	
215.009.31	Abattoir industriel à Ouagadougou	2 107	572	18. 9.69			98	2 009	88	A/C 971 T <sup>x</sup> construction ouvr. : 13.12.71
215.809.29	Assistance technique	30	—	—			30	—	30	HUBERT (B) - 6 mois
215.209.26	Surveillance des travaux - Eau et électricité à Koudougou	69	—	—			69	—	56	PABST et PARTNER (All.)
215.109.27 A	Adduction d'eau de Bobo-Dioulasso	65	—	—			51	14	30	
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>6 000</b>								
	<b>Total :</b>	<b>6 000</b>					<b>3 953</b>	<b>2 047</b>	<b>3 581</b>	



## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

45

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : HAUTE-VOLTA

Date de mise à jour : 30. 6.72

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.109.12 A	Etudes regroupement services hydrauliques (2 <sup>e</sup> phase établissement avant-projet)	7	—	—			7	—	7	Terminée
212.809.18 A	Mission Hubert	75	—	—		26 .9.66	70	5	74	HUBERT (B) - 12 mois
212.109.15 A	Etude traitement des semences et protection des récoltes	13	—	—			13	—	13	Terminée
212.109.23 A	Extension du lycée technique de Ouagadougou	5					5	—	5	Terminé
212.109.25 A	Abattoir frigorifique de Ouagadougou-programmation	9					9		9	S.C.A.C. (F) Terminé
212.109.28 A	Etude « Extension » lycée technique de Ouagadougou	5					5	—	4	S.E.T.A.R. (L)
212.109.32 A	Mise en valeur du Yatenga (étude)	110	—	—			93	17	55	
212.809.33 A	Poursuit mission M. Ubert	57	—	—			54	3	23	
212.109.35 A	Irrigation de plantations de cannes à sucre	43					38	5	30	
212.109.36 A	Construction de 250 centres d'éducation rurale	12					11	1	4	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

46

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **HAUTE-VOLTA**  
Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.109.34 A	Etude culture industrielle de la tomate	72	—	—			68	4	57	
	<b>Total : 17 projets</b>	<b>1 457</b>					<b>1 422</b>	<b>35</b>	<b>1 330</b>	
212.809.99	C.T.	1 215	—	—			1 215	—	1 215	
	<b>Total :</b>	<b>2 672</b>					<b>2 637</b>	<b>35</b>	<b>2 545</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Pays : **HAUTE-VOLTA**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.109.13 A	Mise en valeur des plaines en aval des barrages (2° mission). Etude	38	—	—	—	8.11.65	38	—	38	Terminée
<b>Total : 1 projet</b>		<b>38</b>					<b>38</b>	—	<b>38</b>	



**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

49

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.010.20	Route Ouest Lac Alaotra	5 469	404	17. 5.66	731		4 518	951	3 790	
211.010.21	Extension mise en valeur delta de l'Anony	396	404	17. 5.66	517		388	8	382	
211.010.23	Aménagement hydro-agricole de la plaine de Tuléar-Fiherenana (2 <sup>e</sup> tranche)	1 255	410	3. 8.66	907		452	803	250	
211.010.37	Réparation dégâts Route Andapa - Côte Est (cyclone Georgette)	810	535	23. 1.69			810	—	729	Exécution dans le cadre du marché passé pour le projet n° 12.24.118 Route Andapa - Côte Est à la suite de l'A/C 265 (1 <sup>er</sup> FED)
	Reserve	7						7		
	<b>Total : 12 projets</b>	<b>34 038</b>					<b>31 338</b>	<b>2 700</b>	<b>28 904</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

50

### AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.010.09	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	1 362 } 1 814 }	352	11.11.65	516 543,556 558,632		1 362 1 720	— 94	1 246 1 720	
214.010.25	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des Prix Amélioration structurelle	— } 4 235 }			437	19. 5.67	516,617 644,645 660,720		— 4 048	— 187
214.010.34	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	157 } 6 420 }	498	2. 8.68			724,732 747,748 822,910		157 5 802	— 618
214.010.42	<b>4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> tranches</b>	8 106			564	21,10.69	818,922 923,910		7 731	375
214.010.48	Campagne agricole 71/72	965	—	—			518	447	389	
	<b>Total : 5 projets</b>	<b>23 059</b>					<b>21 338</b>	<b>1 721</b>	<b>19 089</b>	
214.810.99	C.T.	144					144	—	144	
	<b>Total :</b>	<b>23 203</b>					<b>21 482</b>	<b>1 721</b>	<b>19 233</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

51

**AIDE A LA DIVERSIFICATION**

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.110.18	Nuciculture industrielle	49	382	13. 5.66		7. 7.66	49	—	46	IRHO (F) - 8 mois + 12 mois
215.110.19	Palmier à huile à Tamatave	235	382	13. 5.66		7. 7.66	235	—	222	IRHO (F) - 12 mois + 20 mois
215.010.31	Nuciculture industrielle	4 071	479	22. 2.68	702,705		2 535	1 536	1 204	
A 215.110.33	Etude « Abattoir de Tananarive »	20		—			15	5	15	MATHEUS (N)
215.110.38 A	Etude recherche Théicoles dans les plateaux	60	—	—			58	2	52	I.F.C.C. (F) - 12 mois
A 215.110.35	Etude « Abattoir de Tananarive »	287	—	—			136	151	131	LENZ (All.) - 12 mois
215.110.39	Etude création polder lac Alaotra	182	571	9. 3.70			144	38	144	
215.110.40	Etude Aménagement Bas-Mangoky (3 <sup>e</sup> tr.)	101	571	9. 3.70			90	11	64	
215.110.41	Etude Mise en valeur cuvette d'Andapa	162	571	9. 3.70			160	2	160	BEI-AGRER (B)
215.010.43	Station de recherches théicoles dans les Hauts-Plateaux	385	584				373	12	186	
215.010.44	Création « Abattoir de Tananarive »	1 448	596	935			99	1 349	640	
215.110.47	Plantation de thé à Madagascar	15					14	1	5	
	<b>Total : 12 projets</b>	<b>7 015</b>					<b>3 908</b>	<b>3 107</b>	<b>2 869</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

52

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.810.46	A.T. au Ministère du Plan	10					10	—	1	
<b>Total : 13 projets</b>		<b>7 025</b>					<b>3 918</b>	<b>3 107</b>	<b>2 870</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

53

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : MADAGASCAR**

**Date de mise à jour : 30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.110.01 A	Etude architecturale Hôpital de Tananarive	213	—	—	—	24. 6.65	204	9	181	CENSON, CIOCE, RADICONCINI & SCHREIBER Associés (It) - 12 mois
212.110.03 N	Etude du développement de la théiculture dans la région des plateaux malgaches	150	335	22.12.65	—	20. 7.66 30. 6.66	150	—	148	AGRAR und HYDROTECHNIK (All.) - 9 mois IFCC (F) — programme expérimental - 18 mois
212.110.04 N	Etude de l'aménagement hydro-agricole de la plaine de Madirovalo (et surveillance des travaux)	142	335	22.12.65	—	22.12.65	111	31	111	IFAGRARIA (I) - 30 mois
212.110.05 N	Elaboration du dossier de mise en valeur agricole de la cuvette d'Andapa	198	335	12.12.65	—	22.12.65	198	—	199	AGRER (B) - 16 mois + 2 mois (avenant)
212.110.08 A	Elaboration du dossier d'exécution de la 2° tranche de travaux relatifs à la mise en valeur du périmètre du Fiherenana à Tulear	60	—	—	—	9.12.65	50	10	48	SEDEFITA (F) - 8 mois
212.110.13 A	Expertise en vue de la mise en valeur agricole de la plaine de Mananjeba (Etudes)	10	—	—	—	25. 3.66	10	—	10	Terminée
212.110.14 A	Cours complémentaires de Nossi-Bé (Etudes)	12	—	—	—	—	12	—	9	SEI. (Mad) - 6 mois
212.110.22 A	Maîtrise des eaux « riz »	6	—	—	—	3. 6.66	6	—	6	Terminée

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

54

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : MADAGASCAR**

**Date de mise à jour : 30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.110.24 A	Programmation de l'unité mères-enfants. Hôpital de Tananarive	3	—	—		3. 6.66	3	—	3	Terminée
212-110-26 A	Unité « mères-enfants » Befelatanana	64	—	—			14	50	14	CIOCE et RADICONCINI (I)
212.110.27 A	Mise en valeur cuvette d'Andapa	170	—	—			158	12	154	AGRER (B) - 28 mois
212.210.28 A	Surveillance des travaux	64	—	—			32	32	25	LAFORÉ (F)
212.110.30 A	Etude Route Sambava-Vohémar	149	—	—			149	—	148	GRONTMIJ (N)
212.110.45 A	Etude et financ. opérations riz et café	30	—	—			30	—	14	
	<b>Total : 14 projets</b>	<b>1 271</b>					<b>1 127</b>	<b>144</b>	<b>1 070</b>	
212.810.99	C.T.	1 672					1 672	—	1 672	
	<b>Total :</b>	<b>2 943</b>					<b>2 799</b>	<b>144</b>	<b>2 742</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.810.02 N	Envoi d'experts au Bureau de Développement Industriel à Madagascar	100	338	22.12.65			99	1	96	AFRIKA-VEREIN (AII.) POTIER (F)
	<b>Total : 1 projet</b>	<b>100</b>					<b>99</b>	<b>1</b>	<b>96</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

56

**SECOURS D'URGENCE**

Pays : **MADAGASCAR**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.010.37	Réparation dégâts Route Andape - Côte Est (Cyclone Georgette)	1 013	535	23. 1.69			1 013	—	1 013	Exécution dans le cadre du marché passé pour le projet 12.24.118 Route Andapa - Côte-Est à la suite de l'A/C 265 (1 <sup>er</sup> FED)
<b>Total : 1 projet</b>		<b>1 013</b>					<b>1 013</b>	<b>—</b>	<b>1 013</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**Prêts spéciaux**

Pays : **MADAGASCAR**  
Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.010.44	Création « Abattoir de Tananarive »	1 862	596	10.7.70	935		1 862	—	—	
<b>Total : 1 projet</b>		<b>1 862</b>					<b>1 862</b>	—	—	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

58

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.011.02	Achèvement route Segou - bla - San	2 938	325	10. 5.65	401		2 938	—	2 938	Projet terminé
211.011.06	Institut biologie humaine à Bamako	766	358	15.10.65	554,862		601	165	500	A/C 985 équipements ouv.: 28.2.72
211.011.08	Lutte contre l'onchocercose	141	360	10. 1.66	470 474	15.12.65	141	—	141	
211.011.12	Campagne de lutte contre la peste bovine (3 <sup>e</sup> phase)	213	396	6. 7.66	502		213	—	213	Projet terminé
211.011.18	Modernisation des routes (tronçons Koutiala-Kouri et Kimparana-Faramana)	5 162	412	14.10.66	568		4 174	988	3 709	
211.011.27	Construction route Ségou-Markala	1 238	494	22. 4.68	740		1 162	76	1 162	
211.011.28	Adduction d'eau à Tombouctou	314	502	20. 8.68	839		292	22	236	
211.011.29	Aménagements hydro-agricoles Vallée du Niger	3 908	524	31.12.68	789 806 929		3 908	—	2 614	
211.011.34	Construction d'un nouvel aéroport à Bamako	7 393	547	10. 6.69	826		5 167	2 226	3 561	A/C 972 Equip. tech. ouv. : 20.11.71

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.011.35	Renforcement adduction d'eau de Bamako	2 384	556	22. 7.69	870, 871, 872, 878		2 229	155	1 416	
211.011.36	Centre régional de santé de Mopti	446	557	22. 7.69			18	428	7	Prép.
	Réserve	408					—	408	—	
<b>Total : 11 projets</b>		<b>25 311</b>					<b>20 843</b>	<b>4 468</b>	<b>16 497</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**AIDE A LA PRODUCTION**

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.011.04	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	— } 286	339	27. 8.65			— 286	— —	— 286	Terminé
214.011.17	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	— } 869	415	3.10.66	472,572		— 866	— 3	— 866	
214.011.24	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	— } 727	466	5.12.67	580,723		— 664	— 63	— 664	
214.011.30	<b>4<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	— } 450	505	20. 8.68	684,723		— 450	— —	— 450	
214.011.39	<b>5<sup>e</sup> tranche</b>	1 445	561	28. 7.69	838,842 861		988	457	951	
214.011.45	Campagne agricole 1970/71	362			886		361	1	361	
	<b>Total : 6 projets</b>	<b>4 139</b>					<b>3 615</b>	<b>524</b>	<b>3 578</b>	
214.811.99	C.T.	42					42	—	42	
	<b>Total :</b>	<b>4 181</b>					<b>3 657</b>	<b>524</b>	<b>3 620</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

61

**AIDE A LA DIVERSIFICATION**

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.011.11	Production d'huile essentielle d'oranges	47	392	14. 4.66			47	—	41	Prép.
215.011.26	Développement de la culture du dah	438	483	22. 4. 6	792		385	53	303	
215.011.38	Développement de la culture du tabac dans la Haute Vallée du Niger	537	567	10.10.69	858		434	103	413	
215.111.37 A	Etude « Ranch dans la région du fleuve Niger »	11	—	—			11	—	10	S.E.D.E.S. (F)
215.111.41 A	Etude problèmes conditionnement du tabac	6	—	—			6	—	6	
215.111.42 A	Phase d'approche programme riziculture	76	—	—			72	4	63	
215.111.43 A	Etude ranch de Niono	100	—	—			100	—	121	
215.111.44 A	Etude développement des cultures fruitières	40	—	—			40	—	39	
	<b>Total : 8 projets</b>	<b>1 255</b>					<b>1 095</b>	<b>160</b>	<b>996</b>	
215.811.99	C.T.	156					156	—	156	
	<b>Total :</b>	<b>1 411</b>					<b>1 251</b>	<b>160</b>	<b>1 152</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

62

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.111.01 A	Etudes routières	375	—	—	—	5.11.64	375	—	375	Terminée
212.111.03 A	Etude barrage réservoir de Selingué	70	—	—	—	13. 9.65	70	—	70	Terminée
212.111.05 A	Expertise économique et financière à l'office du Niger	34	—	—	—	1.10.65	34	—	34	Terminée
212.111.10 A	Central mécanographique et statistique. Etude préalable	4	—	—	—	25. 3.66	4	—	4	Terminée
212.111.07 N	Alimentation en eau de Bamako (Etudes)	186	369	28.12.65	—	18. 3.66	186	—	184	HOLFELDER (All.) - 9 mois
212.111.13 A	Expertise des rizières au Mali	14	—	—	—	21. 2.67	14	—	14	SAIS (It.) - 4 mois
212.811.14 A	Mission temporaire d'Assistance technique au Mali	97	—	—	—	15. 3.66	61	36	50	Marie-Sainte (F) - 24 mois
212.111.16 A	Campagne contre la peste bovine	1	—	—	—	—	1	—	1	Terminée
212.111.15 A	Aménagement Général de la ville de Mopti	107	—	—	—	7.7.66	107	—	107	Terminée

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

63

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : 30. 6.72

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.111.19 A	Adduction d'eau de Tombouctou	35	—	—		29. 3.67	35	—	35	Terminé
212 111 20 A	Etudes routières	12	—	—		18. 4.67	12	—	12	Terminé
212.111.21 A	Exploitation industrielle des phosphates de Bourem (Etude)	90	—	—			90	—	90	Terminée
212.111.22 A	Etude d'avant-projet pour une aéro-gare à Bamako	80	—	—			62	18	48	SETAP (F) TEKHNE (B)
212.111.23 A	Barrage de Sansanding	5	—	—			5	—	5	Terminé
212.811.25 A	Mise au point d'appels d'offres	8	—	—			7	1	7	INTERAGRO (AII.)
212.111.31 A	Adduction d'eau aéroport de Bamako	7					7	—	7	HOLFEIDER (AII.)
212.811.40 A	Mission d'assistance technique	171	—	—			166	5	70	SEDES (F) GOLA (I) - 12 mois
212.111.46 A	Etude politique du Tourisme	25	—	—			25	—	24	
	<b>Total à reporter :</b>	<b>1 321</b>					<b>1 261</b>	<b>60</b>	<b>1 137</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

64

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : 30. 6.72

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Report :</b>	<b>1 321</b>					<b>1 261</b>	<b>60</b>	<b>1 137</b>	
212.811.47 A	Abattoir frigorifique à Bamako	35	—	—			35	—	12	
212.811.48	A.T. abattoir frigorifique de Bamako	126	609				65	61	5	
212.111.49 A	Unités radiologiques mobiles	15						15		
212.111.50	ETUDE « Lycée de Tombouctou »	7	—	—			—	7	—	
212.111.51	Etude « Lycée de Mdikalo »	7	—	—			—	7	—	
212.111.52	Etude « Maternités et dispensaires Bomako »	4	—	—			—	4	—	
	<b>Total : 24 projets</b>	<b>1 515</b>					<b>1 361</b>	<b>154</b>	<b>1 154</b>	
212.811.99	C.T.	695	—	—			695	—	695	
	<b>Total :</b>	<b>2 210</b>					<b>2 056</b>	<b>154</b>	<b>1 849</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

65

### SECOURS D'URGENCE

Pays : **MALI**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.011.33	Lutte contre une invasion de criquets pèlerins	73	523	31.10.68			73	—	73	Terminé
<b>Total : 1 projet</b>		<b>73</b>					<b>73</b>	<b>—</b>	<b>73</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

66

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.012.03	Route Nouakchott-Rosso	2 979	308	24. 3.65	448		2 979	—	2 979	Projet terminé
211.012.04	Constructions scolaires	1 180	316	5. 5.65			781	399	199	A/C 965 T <sup>r</sup> de construction ouv. : 4.10.71
211.012.05	Adduction d'eau Port Etienne	5 991	324	12. 5.65	477	3.12.65	5 536	55	5 487	
211.012.06	Achèvement port de pêche de Port-Etienne	1 096	353	16. 9.65	395 612 (caduc)	10.11.65	860	236	791	Achèvement sur la base du marché passé à la suite de l'A/C 395 - projet 12.21.203; 1 <sup>er</sup> FED
211.012.08	Campagne de lutte contre la peste bovine 3 <sup>e</sup> phase	545	396	6. 7.66	515		527	18	519	
211.012.09	Aménagement de l'aéroport de Nouakchott	891	462	4. 12.67	714 876		854	37	761	
	Réserve	241						241		
	<b>Total : 6 projets</b>	<b>12 523</b>					<b>11 537</b>	<b>986</b>	<b>10 736</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

67

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : 30. 6.72

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.012.01	Barrage dans l'Est Mauritanie	1 560	314	21. 4.65	471		1 332	228	1 072	
215.012.17	Construction de 10 petits aménagements rizicoles	271	573	22. 9.69	932		247	24	72	
215.012.18	Etude de barrages dans les Hods	242	587	6. 1.70			235	7	106	
215.812.19 A	Mission d'assistance technique	2	—	—			2	—	2	
215.112.12 A	Mission Aménagement du Warf de Noukchott	89	—	—			45	44	74	M. Callet (F) - 2 mois
215.112.16 A	Mission d'étude « Etab. p. A1 »	2	—	—			2	—	2	Terminé
215.212.11 A	Barrages Est Mauritanie (Direction des Travaux)	77	—	—			77	—	77	Sogetha (F)
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>2 243</b>					<b>1 940</b>	<b>303</b>	<b>1 405</b>	
215.812.99	C.T.	1					1	—	1	
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>2 244</b>					<b>1 941</b>	<b>303</b>	<b>1 406</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

68

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : 30. 6.72

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.112.02 A	Etude architecturale pour constructions scolaires	21	—	—	—	9.12.65	21	—	21	Terminé
212.112.10 A	Etude sur l'aménagement des plaines de Boghé et Nianga	9	—	—			9	—	9	Terminé
212.212.13 A	Aménagement aéroport de Nouakchott (Direction de travaux)	18	—	—			18	—	18	Terminé
212.812.19 A	Mission d'assistance technique	179	—	—			126	53	58	BERGMANN (All.)
212.112.20 A	Et. "Construction 10 pet. aménagements riziocoles,,	30	—	—			30	—	23	
	<b>Total : 5 projets</b>	<b>257</b>					<b>204</b>	<b>53</b>	<b>129</b>	
212.812.99	C.T.	519	—	—			519	—	519	
	<b>Total :</b>	<b>776</b>					<b>723</b>	<b>53</b>	<b>648</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.112.14 A	Alphabétisation fonctionnelle en milieu industriel	5	—	—			4	1	4	
<b>Total : 1 projet</b>		<b>5</b>					<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

70

### PRETS SPÉCIAUX

Pays : **MAURITANIE**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signa- ture	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.012.15	Extension du wharf de Nouakchott	2 754	543	5.6.69	804 892		2 754	—	2 645	
<b>Total : 1 projet</b>		<b>2 754</b>					<b>2 754</b>	—	<b>2 645</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

71

### INVESTISSEMENTS

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : 30. 6.72

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.013.04	Construction de 150 puits	1 292	307	23. 3.65	431		1 292		1 292	Terminé
211.013.06	Deux aménagements hydro-agricoles dans vallée du Niger	301	323	7. 5.65	456	19.11.65	295	6	271	
211.013.07	Ecole d'infirmiers vétérinaires et assistants d'élevage	750	347	21. 9.65	(707 caduc) 767-889		667	83	661	
211.013.10	Programme d'équipement sanitaire	3 281	367	8. 1.66	863,938		2 758	523	755	
211.013.14	Construction de 16 dispensaires ruraux	360	439	22.3.67	863,938		334	26	143	
211.013.18	Modernisation de la route Dosso-Gaya	2 969	434	14.3.67	719		2 739	230	2 714	
211.013.19	Construction de 514 puits	5 388	463	15.12.67	738		5 225	163	3 779	
211.013.26	Extension de l'Ecole Nationale d'administration	641	568	22.09.69	942		501	140	246	
211.013.27	Adductions d'eau Thaana Filingue, Birni N'Konni	1 620	576	14. 1.70	943		835	785	209	A/C 975 - alimentation eau ouv. : 20.12.71
	<b>Total à reporter</b>	<b>16 602</b>					<b>14 646</b>	<b>1 956</b>	<b>10 070</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

72

**INVESTISSEMENTS**

**Pays: NIGER**

**Date de mise à jour: 30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou/ pour les projets terminés date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Reports</b>	<b>16 602</b>					<b>14 646</b>	<b>1 956</b>	<b>10 070</b>	
211.013.29	Modernisation de la route Niamey-Zinder	3 232	588	2.2.70	900		3 208	24	523	
	Réserves	776						776		
	<b>Total: 10 projets</b>	<b>20 610</b>					<b>17 854</b>	<b>2 756</b>	<b>10 593</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

73

**AIDE A LA PRODUCTION**

**Pays : NIGER**

**Date de mise à jour : 30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisés	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.013.02	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	82 104	305	23. 2.65		12. 8.65	82 104	— —	82 104	Terminée
214.013.11	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	172 386					383	23. 3.66	467, 488 573, 547	
214.013.20	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	172 1 178	468	29. 11.67	(569 caduc) 649,647 688,854 863,938		172 567	— 611	172 515	
214.013.22	<b>4<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix	1 570	516	4. 9.68			137	1 433	<b>137</b>	
214.013.23	<b>5<sup>e</sup> tranche</b> Amélioration structurelle	732	531	13. 1.69	827,828 853,		535	197	516	
	<b>Total : 5 projets</b>	<b>4 396</b>					<b>2 096</b>	<b>2 300</b>	<b>2 025</b>	
214.813.99	C.T.	51					51	—	51	
	<b>Total :</b>	<b>4 447</b>					<b>2 147</b>	<b>2 300</b>	<b>2 076</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

74

**AIDE A LA DIVERSIFICATION**

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.013.15	Développement de l'action de l'Union Nigérienne de Crédit et de Coopération	1 257	439	22. 3.67	854,855 863,938		1 201	56	628	
215.013.28	Silos pour la minoterie de mil de Zinder	397	576	14. 1.70			397	—	3	A/C 941 - extension minoterie; ouv. 6.9.71
215.013.30	Aménagements hydro-agricoles dans la vallée du Niger	292	593	3. 3.70	905,		276	16	200	
<b>Total : 3 projets</b>		<b>1 946</b>					<b>1 874</b>	<b>72</b>	<b>831</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

75

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : NIGER**

**Date de mise à jour : 30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.113.01 A	Etude route Dosso - Gays	170	—	—	—	29. 6.65	170	—	170	BCEOM (F) — COMTEC (It) - Terminée
212.113.03 A	Etude ensemble textile	77	—	—	—	18.12.64	77	—	77	Terminée
212.113.05 A	Etude trois aménagements dans la vallée du Niger	5	—	—	—	4. 3.65	5	—	5	Terminée
212.113.09 A	Développement de la Coopération - (Etudes)	12	—	—	—	29.11.65	12	—	12	Terminée
212.113.12 A	Valorisation coque d'arachide (Etudes)	4	—	—	—	14.10.66	4	—	4	Terminée
212.813.13 A	Mission Guichard	87	—	—	—	15. 9.66	87	—	83	GUICHARD (B) - 2 ans
212.113.16 N	Etudes routières de l'axe Niamey-Zinder entre les Km. 424 et 608	352	432	6. 2.67	—	—	333	19	310	AIC PROGETTI (I)
212.113.32 A	Mission Elevage (Etude)	10	—	—	—	—	10	—	10	Terminée
212.113.33 A	Etude centrale électrique à Maradi	50	—	—	—	—	41	9	19	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

76

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **NIGER**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.113.17 A	Ecole nationale d'Administration	24	—	—			24	—	22	V.A.A. (I)
212.113.21 N	Etude Axe routier Niamey-Zinder	466	—	—			466	—	444	STAIM (I) DENZINGER (AII)
212.113.25 A	Etude adduction d'eau Tahoua, Filingue et Birni	50	—	—			47	3	47	SECOTECHNIQUE (L)
212.113.34 A	Etude réalisation à mener Vallée du fleuve	169	—	—			169	—	169	Terminée
212.813.35 A	A.T. Commissariat Général au Développement	40	—	—			39	1	8	
212.813.36	Envoi 2 conseillers techniques President Rep. Niger	140	—	—			132	8	—	
	<b>Total : 15 projets</b>	<b>1 656</b>	—	—			<b>1 616</b>	<b>40</b>	<b>1 380</b>	
212.813.99	C. T.	943	—	—			943	—	943	
	<b>Total :</b>	<b>2 599</b>					<b>2 559</b>	<b>40</b>	<b>2 323</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

**Pays : NIGER**

**Date de mise à jour : 30. .672**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.813.24 N	Animation féminine	279	541	20.3.69			276	3	242	IRAM (F)
<b>Total : 1 projet</b>		<b>279</b>					<b>276</b>	<b>3</b>	<b>242</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

78

**SECOURS D'URGENCE**

Pays: **NIGER**

Date de mise à jour: **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.013.31	Prise en charge frais de transport	225	597	24. 4.70			225	—	140	
	<b>Total : 1 projet</b>	<b>225</b>					<b>225</b>	—	140	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

79

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : RWANDA**

**Date de mise à jour : 30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.014.10	Mise en valeur du Mayaga 4 nouv. périm. de paysannat.	706	380	4. 2.66	519		746	— 40	680	
211.014.18	Alimentation en énergie électrique d'usine à thé; ligne de transport d'énergie de Mururu à Cyangugu-Shagasha	62	445	8.6.67	602		62	—	62	
211.014.27	Extension lycée et école normale de jeunes filles à Kigali	1 251	475	27.11.67	759 867		1 068	183	1 050	
211.014.28	Infrastructure sociale des paysannats du Mayaga	1 023	495	30. 4.68	793 caduc 851		1 023	—	652	
211.014.30	Construction de l'internat de l'école technique agricole à Butare	380	507	5. 9.68	820, 920,		304	76	253	
211.014.35	Développement régional du Mayaga-Bugesera	447	526	14.11.68			422	25	431	Prép.
211.014.36	Extension de la plantation de thé à Mulundi	523	525	25.10.68			502	21	359	Exécution en régie
211.014.37	Création d'un parc industriel à Kigali	1 330	540	30. 6.69			1 094	236	114	A/C 968 infrast. indust. ouv. : 15.11.71 A/C 988 alimentation eau, elect. ouv. : 24.3.72
211.014.39	Infrastructure électrique Mukungwa-Ntaruka à Ruhengeri	508	542	2. 2.70	914		246	262	91	
211.014.40	Introduction de la théiculture en milieu villageois	190	555	7. 8.69			190	—	231	Prép.
	<b>Totaux à reporter :</b>	<b>6 420</b>					<b>5 657</b>	<b>763</b>	<b>3 923</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

80

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : RWANDA**

**Date de mise à jour : 30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.014.42	Institut pédagogique à Butare	734	592	2. 3.70				734	—	Prép.
211.014.47	Infrastructure Electrique Etudes et Constructions	688	612	11.10.71			671	17	149	A/C 1000 lignes aériennes ouv. 26.6.72
211.014.01	500 ha de thé Mwaga-Gisakura	54					54	—	—	
	Réserve	283					—	283	—	
	<b>Totaux : 13 projets</b>	<b>8 179</b>					<b>6 382</b>	<b>1 797</b>	<b>4 072</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

81

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.014.01	500 ha de thé Mwaga-Gisakura	1 800	304	29. 1.65		15. 3.65	1 662	138	1 673	Prép.
215.014.02	Valorisat. ressources apicoles	88	315	15. 4.65	512		88	—	88	
215.014.11	Développement de la culture du pyrèthre	2 560	401	29. 9.66	691		2 212	348	2 043	
215.014.40	Introduction de la théiculture en milieu villageois	802	555	7. 8.69			558	244	330	Prép.
<b>Total : 4 projets</b>		<b>5 250</b>					<b>4 520</b>	<b>730</b>	<b>4 134</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

82

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : RWANDA**

**Date de mise à jour : 30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.114.03 A	Pont Ka tumba plus roue Dendezi - Cyangugu (Etudes)	56	—	—	—	30. 9.65	56	—	56	Terminée
212.214.04 N	Thé Mulindi plus thé Cyangugu (Dir. travaux)	1 432	329	5. 4.65	—	4. 2.66	1 428	4	1 401	AGRAR und HYDROTECHNIK (All.)
212.114.05 A	Introduction thé milieu villageois (Etudes)	44	—	—	—	27.10.65	44	—	44	AGRAR und HYDROTECHNIK (All.) - 12 mois
212.814.06 A	Mission temp. d'assis. technique (Etudes)	241	—	—	—	1. 9.65	206	35	156	TORDEUR (B) - 2 ans
212.114.07 A	Dossier recherches géologiques (Etudes)	1	—	—	—	25. 2.66	1	—	1	Terminée
212.114.08 A	Réunion Bruxelles p. la Nyabarongo (Etudes)	4	—	—	—	7.65	4	—	4	Projet terminé
212.114.12 A	Lycée pour jeunes filles à Kigali (Etudes)	62	—	—	—	26. 9.66	62	—	60	TEKHNE (B) - 10 mois
212.114.13 A	Ligne électrique pour projet thé Cyangugu (Etudes)	8	—	—	—	12. 7.66	8	—	8	ELEKTRIZITATS A.G. (All.) - 2 mois
212.114.16 N	Etudes routières	200	424	18.11.66	—	—	200	—	190	ELECTROCONSULT (I)
212.114.17 A	Besoins en énergie électrique	30	—	—	—	—	30	—	30	Terminée

## Situation des projets du 2° FED en exécution

83

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.214.14 A	Lycée de jeunes filles à Kigali (Dir. travaux)	22	—	—			22	—	19	
212.114.19 A	Construction & équipement internat à Butare	24	—	—		30. 5.67	24	—	23	TEKHNE (B)
212.114.20 A	Institut pédagogique à Butare	50	—	—		25. 5.67	45	5	12	LENTZ (L)
212.114.21 A	Création plantation thé vallée Cyohoha-Rukeri	50	—	—			50	—	50	Terminée
212.114.22 A	Ligne de transport d'énergie - Mururu	16	—	—		13. 2.67	16	—	16	ELEKTRIZITÄTS - LAHMEYER (D) 5 mois
212.114.24 A	Aménagement et équipement d'un parc industriel à Kigali	132	—	—			132	—	122	BAYER (D)
212.114.25 A	Création d'une fonderie d'acier à Kigali	32	—	—			32	—	25	Sta Italiana Impianti (It.) - 5 mois
212.114.29 A	Aménagement hydroélectrique de Ntaruka	227	—	—			217	10	215	LAHMEYER (All.)
212.114.31 A	Infrastructure électrique	23	—	—			23	—	23	LAHMEYER (All.)
212.114.32 A	Aménagement Axe A « Kigali-Frontière »	9	—	—			9	—	9	Terminé ELECTROCONSULT (I)

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

84

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.814.33 A	Assistance technique - Infrastructure électrique	114	—	—			102	12	59	BACCOT (F) - 12 + 12 mois
212.814.34 A	Assistance technique - Grands projets agricoles	102	—	—			96	6	73	KOKKE (N)
212.214.43 A	Dir. Trav. suite 212.214.04	35	—	—			35	—	28	
212.214.41 A	Direction et Surveillance des travaux du projet 211.014.28	90	—				90	—	32	GIORGI (I)
212.214.44 A	Construction ligne de transport d'énergie de Ntaruka à Ruhengeri	55					54	1	31	
212.814.45 A	Etude Société électrique Grands Lacs	50	—	—			—	50	—	
212.814.46 A	A.T. Régie Eaux	38	—	—			38	—	5	
	<b>Total : 28 projets</b>	<b>3 147</b>					<b>3 024</b>	<b>123</b>	<b>2 692</b>	
212.814.99	C.T.	505	—	—			505	—	505	
	<b>Total :</b>	<b>3 652</b>					<b>3 529</b>	<b>123</b>	<b>3 197</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

85

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Pays : **RWANDA**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.114.09 A	Mission création banque développement (Etudes)	14	—	—	—	11. 5.66	14	—	14	DELMAS (F) - 2 mois OLEFFE (B) - 2 mois CARBONELLE (B) - 2 mois
213.114.15 N	Recherches géologiques et minières dans le parc de la Kagera	184	420	20. 9.66		14.12.66	184	—	184	KRUPP (A) - 15 mois TSCHOEPKE (D)
213.114.23 A	Formation des cadres des coopératives agricoles	9	—	—			9	—	9	Terminée
213.814.26 N	Formation des cadres des coopératives agricoles	988	456	9. 6.67			926	62	829	BDPA (F) - 34 mois
213.814.38 A	Programmes de formation de cadres pour l'enseignement audio-visuel	56	550	6. 5.69			55	1	52	URG (Rw.)
	<b>Total : 5 projets</b>	<b>1 251</b>					<b>1 188</b>	<b>63</b>	<b>1 088</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

86

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.015.07	Extension de l'Institut de pédiatrie de l'Université de Dakar	243	393	6. 5.66	757, 904		215	28	197	
211.015.08	Campagne de lutte contre la peste bovine 3 <sup>e</sup> phase	247	396	6. 7.66	499		247	—	247	Terminé
211.015.09	Route du Dieri	4 861	408	4. 8.66	594		5 281	-420	4 971	
211.015.10	Construction de 2 abattoirs régionaux à Saint-Louis et à Thiès	405	408	4. 8.66			—	405	—	A/C 948 : constr. et équipement; ouv. : 4.10.71
211.015.12	Construction de deux ponts en Basse-Casamance, à Balba et Diouloulou	588	414	11.10.66	610		566	22	566	
211.015.16	Adduction d'eau de Dakar	6 600	464	19. 9.67	742, 777		4 505	2 095	4 387	
	Réserve	45						45		
	<b>Total : 6 projets</b>	<b>12 989</b>					<b>10 814</b>	<b>2 175</b>	<b>10 368</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**AIDE A LA PRODUCTION**

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.015.03	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	6 191 } 3 129 }	327	4. 6.65		7.12.65	6 191	—	6 191	Terminée
							3 129	—	3 129	
214.015.06	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	4 286 } 2 518 }	391	6.7.66	464,496 522 550 annulé 570,597 648		4 286	—	4 286	Terminée
							2 518	—	2 518	
214.015.14	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	932 } 4 071 }	458	20.9.67	539		932	—	932	
							4 071	25	4 033	
214.015.20	<b>4<sup>e</sup> tranche</b> Amélioration structurelle	3 344	490	29.5.68	655,751		3 235	109	3 062	
214.015.21	<b>4<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix	3 299	492	28.5.68			3 299	—	3 299	
214.015.28	<b>5<sup>e</sup> tranche</b>	2 308	552	23. 9.69			1 371	937	1 371	Prép.
214.015.32	Campagne agricole 1969/1970 et 1970/1971	349	603	9.10.70			279	70	239	
214.015.38	Semences d'arachides d'huileries 71	492	610	22. 7.71			—	492		
214.015.39	Campagne agricole 71/73	1 584	—	—			—	1 584		A/C 1001 engrais ouv. : 27.3.72
	<b>Total : 9 projets</b>	<b>32 503</b>					<b>29 286</b>	<b>3 217</b>	<b>29 060</b>	
214.815.99	C.T.	142					142	—	142	
	<b>Total :</b>	<b>32 645</b>					<b>29 428</b>	<b>3 217</b>	<b>29 202</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

88

**AIDE A LA DIVERSIFICATION**

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.015.05	Développement culture du coton Sénégal oriental et Basse Casamance	1 072	359	22.12.65	491.609 566.658		1 052	20	1 018	
215.015.18	Développement culture du riz et des bananes en Casamance	1 829	484	29. 4.68			1 511	318	1 415	Prép.
215.015.19	Développement de la culture cotonnière intensive au Sine-Salam	3 449	485	6. 6.68	709,787 815,899 917,924		2 486	963	2 091	
215.015.25	Amélioration des Mils	1 205	549	1. 8.69	831,832		681	524	434	
215.015.26	Développement prod. arachides de bouche, région Sine - Saloum	1 134	548	1. 8.69			993	141	596	Prép.
215.015.29	Développement de la riziculture en Casamance	1 732	586	29.12.69			893	839	574	Prép.
215.115.24 A	Etude « Création petites et moyennes industries »	5	—	—			5	—	4	SEDES (F)
215.115.27 A	Amén. hydro-agricole de Nianga	167	—	—			167	—	167	INSTRUPA (AII.)
215.115.31 A	Etude « Création d'industrie sidérurgique »	41	—	—			40	1	34	
215.115.37 A	Production maraichère	46					46	—	50	
	<b>Total : 10 projets</b>	<b>10 680</b>					<b>7 874</b>	<b>2 806</b>	<b>6 383</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

89

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : 30. 6.72

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.115.01 A	Alimentation en eau Dakar (Etude)	5	—	—	—	21. 8.64	5	—	5	Terminée
212.115.04 A	Puits et forage 2 <sup>e</sup> tranche (Etude)	6	—	—	—	5. 7.65	6	—	6	Terminée
212.115.13 A	Amélioration du mil	2	—	—			2	—	2	Terminée
212.115.15 A	Etude sur l'aménagement des plaines de Boghé et Nianga	9	—	—			9	—	9	Terminée
212.115.33 A	Etude opérations rizicoles vallée du fleuve	30	—	—			27	3	25	
212.115.34 A	Etude culture de la tomate	15	—	—			15	—	13	
212.115.35 A	Etude Institut Vétérinaire et Zoo-technique	50	—	—			25	25	25	
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>117</b>					<b>89</b>	<b>28</b>	<b>85</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

90

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **SENEGAL**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engage- ment autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engage- ment	Dépenses	BUREAU (Nationalité)  Durée de l'étude
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signa- ture	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.815.99	C.T.	1 077	—	—			1 077	—	1 077	
<b>Total :</b>		<b>1 194</b>					<b>1 166</b>	<b>28</b>	<b>1 162</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

Pays : **SÉNÉGAL**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.115.17 A	Etude sur les investissements routiers	11	—	—			11	—	11	Terminée
213.115.23 A	Alphabétisation fonctionnelle, en milieu rural	5	—	—			4	1	4	
<b>Total : 2 projets</b>		<b>16</b>					<b>15</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

92

### INVESTISSEMENTS

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.016.05	Route Scialambot – Genale – Goluen	1 569	319	19. 5.65	532	10. 8.65	1 509	60	1 496	
211.016.06	Route Afgoi – Baidoa	4 850	309	25. 3.65	521.531 669.680	24. 1.67	4 418	432	4 303	
211.016.15	Construction et équipement de 4 bâtiments scolaires et agrandissement de l'école secondaire à Mogadiscio	2 330	455	14.12.67	891		1 970	360	990	
211.016.21	Aide temporaire à la production bananière	541	482	22. 3.68	635	20. 2.68	541	—	541	Terminé
211.016.23	Fourniture de mobilier scolaire pour 90 classes primaires	80	506	2. 9.68	848		75	5	54	
211.016.25	Aménagement de pompes	318	533	14. 2.69			318	—	381	Prép.
211.016.26	Télécommunications par Faisceaux hertziens	3 275	566	27. 9.69			3 275	—	1 316	A/C 852 : fourn. et travaux; Ap.
211.016.28	« Station de Multiplication végétale »	60	—	—			60	—	—	
	Réserve	438						438		
	<b>Total : 8 projets</b>	<b>13 461</b>					<b>12 166</b>	<b>1 295</b>	<b>9 081</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

93

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour: **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.016.24	Amélioration de l'état sanitaire et de la qualité du bétail	5 773	521	22. 1.69	890		3 625	2 148	1 459	A/C 962 réalisation 20 points d'eau ouv. : 27.9.71 A/C 998 remise en état piste ouv. : 5.5.72
215.016.28	Station de multiplication végétale et Form. pers.	527	558	27. 9.69			361	166	78	
215.016.25	Aménagement de pompes	200	—	—			175	25	87	
<b>Total : 3 projets</b>		<b>6 500</b>					<b>4 161</b>	<b>2 339</b>	<b>1 624</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

94

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : SOMALIA**

**Date de mise à jour : 30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.116.01 A	Construction 8 établissements scolaires (Etudes)	138	—	—	—	23. 4.65	129	9	129	1 <sup>re</sup> phase terminée le 22.7.1965 2 <sup>e</sup> phase SAIS (It.) - 11 mois
212.116.02 A	Route Afgoi - Baïdoa (Etudes)	375	—	—	—	13.10.65	374	1	364	KOCKS (All.) - 10 mois
212.116.08 A	Installation de 70 pompes (Etudes)	3	—	—	—	16.11.65	3	—	3	Terminée
212.116.10 A	Etude « Amélioration de la santé et de la qualité des bovidés »	45	—	—	—	7. 6.66	45	—	45	Terminée
212.116.11	Palmiers datiers dans la Migiurtinia	12	—	—	—	21. 4.67	12	—	12	PROBI (I) - 3 mois Terminée
212.216.12 A	Route Scialambot - Genale - Goluen (Dir. travaux)	60	—	—	—	—	60	—	60	Terminé
212.116.13 A	Institut de recherche vétérinaire	1	—	—	—	28.11.66	1	—	1	Terminée
212.116.14 A	Développement Télécommunications	136	—	—	—	24. 7.67	114	22	98	STET (It.)
212.116.16 A	Etude Installation de 70 pompes	44	—	—	—	13.11.67	44	—	44	Terminée
212.016.17 N	Aide temporaire pour l'exploitation de l'hôpital de Mogadiscio	1 373	451	25.7.67	—	28. 6.67	1 373	—	1 322	
212.216.32 A	Télécommunication par faisceaux hertziens	230	—	—	—	—	230	—	94	



## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

96

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.016.34	Aide temporaire Hôpital à Mogadiscio	390	604	7.10.70			327	63	181	
	<b>Total : 19 projets</b>	<b>3 392</b>					<b>3 293</b>	<b>99</b>	<b>2 850</b>	
212.816.99	C.T.	517	—	—			475	42	502	
	<b>Total :</b>	<b>3 909</b>					<b>3 768</b>	<b>141</b>	<b>3 352</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

**Pays : SOMALIA**

**Date de mise à jour : 30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.816.03 N	Exploitation Hôpital Mogadiscio	654	306	18. 5.65	—	10. 2.65	539	115	653	
213.116.04 A	Mission 1 <sup>ère</sup> tr. télécommunications (Etude)	4	—	—		21. 3.66	4	—	4	Terminée
	<b>Total : 2 projets</b>	<b>658</b>					<b>543</b>	<b>115</b>	<b>657</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

98

### SECOURS D'URGENCE

Pays : **SOMALIA**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216.016.07	Aide à la population frappée par la famine	201	313	6. 4.65	408	30. 4.65	201	—	201	
216.016.09	Aide temporaire pour l'exploitation de l'Hôpital de Mogadiscio	990	390	11. 5.66		18. 5.66	990	—	990	
216.016.31	Lutte contre la famine 1969	49	Av. a 313	12. 5.70			49	—	49	
<b>Total : 3 projets</b>		<b>1 240</b>					<b>1 240</b>	<b>—</b>	<b>1 240</b>	



**Situation des projets du 2° FED en exécution**

100

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.017.20	Aménagement passages d'eaux pistes cotonnières	2 187	403	20. 6.66	628	20. 1.67	2 157	30	2 077	
211.017.24	Bitumage route Fort-Lamy-Massaguet	3 132	435	7. 2.67	611	14. 3.68	3 132	—	3 132	Projet terminé
211.017.29	Extension du collège agricole de Ba-Illi	190	467	17.11.67	692	23.11.68	190	—	190	
211.017.30	Extension de l'hôpital d'Abéché	1 823	489	1. 4.68		11. 1.69	1 472	351	225	A/C 974 Trav. de construction ouv. : 7.1.72
211.017.37	Amélioration de la productivité cotonnière	640	528	31.12.68	717	21.10.68	640	—	640	Projet terminé
211.017.39	Aménagements complémentaires Hôpital de Fort-Lamy	273	569	2. 2.70		25. 9.70	273	—	70	
211.017.41	Amélioration productivité cotonnière	923	580	10.12.69	807	2. 9.69	893	30	875	
	Réserve	4					—	4	—	
	<b>Total : 15 projets</b>	<b>23 503</b>					<b>22 886</b>	<b>617</b>	<b>20 288</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

101

**AIDE A LA PRODUCTION**

**Pays : TCHAD**

**Date de mise à jour : 30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.017.03	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	1 730 —	302	2. 3.65			1 730 —	— —	1 730 —	Terminée.
214.017.14	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	1 069 —	373	4. 2.66			1 069 —	— —	1 069 —	Terminée
214.017.27	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	911	453	25. 7.67	—		911	— —	632	
214.017.40	<b>5<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix	466	562	13.8.69			—	466	—	
	<b>Total : 4 projets</b>	<b>4 176</b>					<b>3 710</b>	<b>466</b>	<b>3 431</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

102

**AIDE A LA DIVERSIFICATION**

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou/ pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.017.36	Développement de la production de gomme arabique	374	517	28.10.68			—	374	—	
215.017.38	Achat pulvérisateurs	59	—	—		28.12.67	59	—	59	Projet terminé
215.117.26 A	Huilerie de coton à Gounon-Gaya	44	—	—		18. 3.68	44	—	25	C.F.D.T.
215.117.13 A	Etude aménagement 3 polders expérimentaux	5	—	—		29.10.65	5	—	5	Terminé
215.017.41	Amélioration productivité cotonnière	48	580	10.12.29	807	2. 9.69	48	—	48	Projet terminé
215.017.01	Aménagement de 3 polders expérimentaux	771	310	12. 4.65	523 584 618	16. 6.67	741	30	675	Projet terminé
215.017.24	Bitumage de la route de Fort Lamy à Massaghet	22	435	7. 2.67	611	14. 3.68	22	—	22	Projet terminé
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>1 323</b>					<b>919</b>	<b>404</b>	<b>834</b>	
215.817.99	C.T.	200					200	—	200	
	<b>Total :</b>	<b>1 501</b>					<b>1 119</b>	<b>404</b>	<b>1 034</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

103

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : TCHAD**

**Date de mise à jour : 30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.017.10 N	Sondages pour l'adduction d'eau Fort-Lamy (Etudes)	208	342	20. 9.65	—	13.10.65	208	—	208	Terminée
212.117.02 A	Etude alimentation eau Fort-Lamy	279	—	—	—	13. 9.65	279	—	279	Terminée
212.117.04 A	Etude Architecturale, institut d'enseignement zootechnique et vétérinaire à Fort-Lamy	60	—	—	—	23.11.65	59	1	51	DOLPHIN & PALM (B) - 8 mois
212.117.08 A	Etude bitumage route Fort-Lamy/Massaguet	39	—	—	—	6.12.65	39	—	39	Terminée
212.117.11 A	Etudes Extension Hôpital d'Abeche	40	—	—	—	13.12.65	40	—	40	Terminée
212.117.12 A	Etude aménagement route F. Lamy/Guelendeng	25	—	—	—	25. 1.66	25	—	25	Terminée
212.217.16 A	Assistance technique pour l'amélioration de la productivité cotonnière (Direction travaux)	307	—	—	—	13. 5.66	307	—	307	Terminée
212.817.23 A	Enquête préliminaire socio-économique, développement Moyen-Chari	12	—	—	—	17.10.66	12	—	12	Terminée

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

104

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude	
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
212.217.31 A	Route Fort-Lamy - Guelendeng (Direction Travaux)	292	—	—	—	9.2.68	292	—	292	STAIM (I) RTE ENGINEERING (F)	
212.217.32 A	Route Fort-Lamy - Massaguet (Direction travaux)	184	—	—	—	9.2.68	184	—	184	STAIM (I) RTE ENGINEERING (F)	
212.817.42	A.T. auprès Ministère au Plan	12				1.11.70	12	—	1	DA CAMARA (B) - 5 mois	
212.817.43	A.T. expert « Plan coton »	7				3.12.70	7	—	—	VIQUIER (F) - 2 mois	
	<b>Total : 12 projets</b>	<b>1 465</b>					<b>1 464</b>	<b>1</b>	<b>1 438</b>		
212.817.99	C.T.	860	—	—			860	—	860		
	<b>Total :</b>	<b>2 325</b>					<b>2 324</b>	<b>1</b>	<b>2 298</b>		

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE**

**Pays : TCHAD**

**Date de mise à jour : 30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.417.22 N	Formation professionnelle d'ouvriers de l'usine de la Sté textile du Tchad à Fort-Archambault	65	419	23.11.66	—	9. 6.66	65	—	65	Terminée
213.817.21 A	Etude EURATOM « Destructions cysticerques »	2	—	—	—	18. 4.66	2	—	2	Terminée
<b>Total : 2 projets :</b>		<b>67</b>					<b>67</b>	<b>—</b>	<b>67</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

106

### Prêts spéciaux

Pays : **TCHAD**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel  Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221.017.25	Usine textile de Fort Archambault (investissement)	1 215	447	21. 4.67	—	27. 6.67	1 215	—	1 215	Projet terminé
<b>Total :</b>		<b>1 215</b>					<b>1 215</b>	—	<b>1 215</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

107

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : 30. 6.72

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.018.02	Route Lomé-Tsevié	1 501	348	13.10.65	678		1 342	159	1 327	
211.018.07	Bitumage des routes Atakpamé-Palimé et Atakpamé-Badou	1 143	427	9.12.66			1 143	—	1 157	(Appel d'offres restreint)
211.018.11	Modernisation route Lomé-Palimé	3 443	493	23.7.68	678		3 443	—	3 434	
211.018.15	Achèvement route Atakpamé-Badou	1 360	553	17. 7.69			1 360	—	1 263	
211.018.18	Modernisation de la route Tsévié-Atakpamé	3 302	583	17. 7.69	883		3 100	202	2 800	
	Reserve	6						6		
	<b>Total : 5 projets</b>	<b>10 755</b>					<b>10 388</b>	<b>367</b>	<b>9 981</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

108

### AIDE A LA PRODUCTION

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.018.03	<b>1<sup>re</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	109 399	351	7.10.65	525		109 397	— 2	109 397	
214.018.10	<b>2<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	161 677					477	21. 2.68	665 715	
214.018.13	<b>3<sup>e</sup> tranche</b> Soutien des prix Amélioration structurelle	289 1 343	537	25. 2.69	805		253 1 122	36 221	253 1 021	
214.018.20	Campagne agricole 1969/1970	187	601	10. 9.70			165	22	165	
	<b>Total : 4 projets</b>	<b>3 165</b>					<b>2 746</b>	<b>419</b>	<b>2 646</b>	
214.818.99	C.T.	8					8	—	8	
	<b>Total :</b>	<b>3 173</b>					<b>2 754</b>	<b>419</b>	<b>2 654</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

109

**AIDE A LA DIVERSIFICATION**

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.018.09	Extension de la ferme avicole de Baginda	280	457	26. 7.67	—		5	275	5	A/C 921 - concours pour réalisation ferme avicole; Ap.
215.018.17	Création 3 000 ha palmeraies sélectionnées	2 160	574	22. 9.69			1 823	337	1 001	Prép.
215.118.12 A	Mise au point d'un projet «Palmiers à huile»	26	—	—			26	—	26	INDACOM (B) Terminé
	<b>Total : 3 projets</b>	<b>2 466</b>					<b>1 854</b>	<b>612</b>	<b>1 032</b>	
215.818.99	C.T.	10					10	—	10	
	<b>Total :</b>	<b>2 476</b>					<b>1 864</b>	<b>612</b>	<b>1 042</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

110

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **TOGO**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.118.01 A	Etude d'assistance technique pour reconversion chemin de fer	15	—	—	—		—	15	—	SEDES (F)
212.818.04 A	Mission temporaire d'assistance technique au Togo (envoi d'experts)	129	—	—	—	15.10.65	119	10	99	SEDES (F) - 1 an
212.118.05 N	Route Tsevie-Blitta et Lome-Palime (Etudes)	583	374	16. 2.66	—	28. 9.66	567	16	551	STAIM (It) - 14 mois WALTER (All) - 16 mois HOLFELDER (All.) - 16 mois
212.118.08 A	Etude des transports	30	—	—			30	—	20	TOPFER (All.) SEDES (F)
212.818.14 N	Développement région centrale et des plateaux	760	545	18. 5.69			760	—	641	INSTRUPA (All) LES BATIMENTS (F)
212.118.16 A	Etude nouvelles installations portuaires	31	—	—			31	—	31	DIVERS (All.)
212.118.19 A	Etude nouveau programme "Palmeiers à huiles"	8	—	—			8	—	8	
212.118.21 A	Etude ranch dans l'Aidélé	3	—	—			3	—	3	Terminé
212.118.22 A	Aménagement Port de Lomé	7					7	—	7	
	<b>Total : 9 projets</b>	<b>1 566</b>					<b>1 525</b>	<b>41</b>	<b>1 360</b>	
212.818.99	Contrôle technique	554	—	—			554	—	554	
	<b>Total :</b>	<b>2 120</b>					<b>2 079</b>	<b>41</b>	<b>1 914</b>	



**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

112

**INVESTISSEMENTS**

Pays: **ZAIRE**

Date de mise à jour: **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.004.31	Relance de la théiculture au Kivu	4 405	591	9.1.70	897,		2 905	1 500	1 734	A/C 996 Engrais, véhicules ouv. : 10.4.72
211.004.32	Relance agricole en Ubangui	6 715	591	9.1.70	912,981		2 867	3 848	1 620	A/C 1003 mat. & produits div. ouv. : 8.5.72
	<b>Total: 10 projets</b>	<b>47 390</b>					<b>37 409</b>	<b>9 981</b>	<b>30 804</b>	
	Réserve	39					—	39		
	<b>Totaux :</b>	<b>47 429</b>					<b>37 409</b>	<b>10 020</b>	<b>30 804</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

113

### AIDE A LA DIVERSIFICATION

Pays : **ZAIRE**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.004.28	Aménagement hydro-électrique d'Inga	9 000	551	13.7.69	800		8 900	100	8 683	
<b>Total : 1 projet</b>		<b>9 000</b>					<b>8 900</b>	<b>100</b>	<b>8 683</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

114

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : ZAIRE**

**Date de mise à jour : 30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.104.03 N	Route Mbujimayi-Mweneditu (Etudes)	211	345	4.10.65	—	3. 9.65	211	—	211	Terminé
212.104.05 A	Gr. scol. pour jeunes filles à Kimwenza (Etudes)	16	—	—	—	30. 7.65	16	—	16	Terminée
212.104.06 A	Ponts sur les riv. Luilu et Lubilash (Etudes)	5	—	—	—	2.12.65	5	—	5	Terminée
212.104.07 A	Ecole Sup. pédag. à Elisabethville (Etudes)	11	—	—	—	11.10.65	11	—	11	Terminée
212.104.08 A	Ecole Sup. pédag. à Thysville (Etudes)	6	—	—	—	11.10.65	6	—	6	Terminée
212.104.09 A	Ecole supér. p. jeunes filles à Léopoldville (Etudes)	13	—	—	—	11.10.65	13	—	13	Terminée
212.804.04 A	Assist. techn. INEAC (Etudes)	5	—	—	—	21. 5.65	5	—	5	Terminée
212.104.15 A	Constr. centre recherches industrielles (Etudes)	23	—	—	—	10. 4.67	23	—	23	Terminée

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

115

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **ZAIRE**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.104.22 A	Institut Supérieur d'Architecture	4	—	—		10. 4.67	4	—	4	Terminé
212.104.23 A	Parachèvement hôpital Kinshasa	5	—	—			5	—	5	Terminée
212.104.25 A	Etude élevage bovin	60	—	—			26	34	23	BERLIN-CONSULT (All.)
212.104.26 A	Etude pour relance théiculture du Kivu	78	—	—			74	4	78	AGRAR-HYDROTECHNIK (All.) 6 mois
212.804.27 A	Mise à disposition du GT d'un expert-Palmiers à huiles	5	—	—			5	—	5	I.R.H.O. (F) -
212.104.29 A	Etude « création de 3 500 ha de palmiers à huile »	39	—	—			27	12	27	B.E.I./AGRER (B)
212.104.30 A	Etude « approvisionnement en semences sélectionnées de cacaoyer »	3	—	—			3	—	3	I.F.C.C. (F)
212.804.34 A	Société Etudes Electricité Grands Lacs	50	—	—			—	50	—	
	<b>Total : 16 projets</b>	<b>534</b>	—	—			<b>434</b>	<b>100</b>	<b>435</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

116

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : ZAIRE**

**Date de mise à jour : 30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.804.99	C.T.	946	—	—			946	—	946	
<b>Total :</b>		<b>1 480</b>					<b>1 380</b>	<b>100</b>	<b>1 381</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

117

### COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

Pays : **ZAIRE**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.204.01 N	Assistance technique génér. RDC - OTRACO (Etudes)	1 346	337	13. 8.65	—	16. 9.65	1 232	114	1 081	Divers
213.104.10 A	Effectifs de l'OTRACO (Etudes)	16	—	—	—	—	16	—	16	Terminée
213.104.11 A	Inventaire moyen de formation (Etudes)	7	—	—	—	—	7	—	7	Terminée
213.104.12 A	Plan format. personnel REGIDESO (Etudes)	42	—	—	—	1.12.65	42	—	42	Terminée
213.204.19 N	Formation du personnel de l'OTRACO	821	431	13. 2.67			816	5	806	Divers
213-804-24 N	Formation du cadre-moyen de l'OTRACO	980	534	31. 1.69			939	41	878	Divers
213.804.33 N	Formation des cadres de l'Otraco (3 <sup>e</sup> phase)	1 391	594	9 .3.70			1 309	82	888	
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>4 603</b>					<b>4 361</b>	<b>242</b>	<b>3 718</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**PRÊTS SPÉCIAUX**

Pays : **ZAIRE**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.004.28 221.004.28	Aménagement hydro-électrique d'Inga	6 000 3 000	551	13.7.65	800		6 000 3 000	— —	— 989	
<b>Total : 1 projet</b>		<b>9 000</b>					<b>9 000</b>	<b>—</b>	<b>989</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

119

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : ANTILLES NÉERLANDAISES**

**Date de mise à jour : 30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.030.01	Alim. en eau potable St. Martin	1 982	363	15. 4.66	623.625 633.634		1 927	55	1 671	
311.030.02	Pont à Aruba	1 140	398	1. 8.66	613		794	346	794	
311.030.03	Construction de routes à Curaçao	2 917	428	25.11.66	869		2 917	—	1 403	
311.030.04	Aménagement de l'aéroport de Curaçao	726	428	25.11.66	829		427	299	548	
311.030.07	Construction du Marché central à Willemstad	2 228	474	25. 1.68	881		1 907	321	658	
311.030.09	Appontement à Bonaire	1 220	582	10. 3.70	903		1 220	—	813	
311.030.10	Amélioration port de Willemstad	5 993	606	20.11.70			—	5 993	—	Préselect A/C 966 - remise 8.10.71
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>16 206</b>					<b>9 192</b>	<b>7 014</b>	<b>5 887</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution.**

120

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **ANTILLES NEERLANDAISES**

Date de mise à jour : **30. 6.72.**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.130.05 A	Hôpital d'ARUBA (étude)	4	—	—		22.12.66	4	—	4	Terminée
312.130.06 A	Enfance inadaptée (étude)	13	—	—	—		11	2	11	SCHOUTEN (N) - 1 mois
312.130.08 A	Préparation et surveillance des projets de travaux publics	100	—	—			100	—	85	VAN VELSEN (PB) VRIJENS (B)
312.830.11 A	Assistance technique au département du plan	41	—	—			41	—	21	
	<b>Total : 4 projets</b>	<b>158</b>					<b>156</b>	<b>2</b>	<b>121</b>	
312.830.99	C.T.	501	—	—			501	—	501	
	<b>Total :</b>	<b>659</b>					<b>657</b>	<b>2</b>	<b>622</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

121

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : COMORES**

**Date de mise à jour : 30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.031.03	Formation sanitaire de Foubuni	241	318	28. 6.65	445 581		221	20	219	
311.031.05	Amélioration du réseau routier	2 153	509	20.8.68	768		2 146	7	1 778	
	<b>Total : 2 projets</b>	<b>2 394</b>					<b>2 367</b>	<b>27</b>	<b>1 997</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

122

### ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE

Pays : **COMORES**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.131.01 A	Modernisation du réseau routier (Etudes)	163	—	—	—	19. 2.65	163	—	163	Terminée
312.131.02 A	Electrification des villes de Moroni et Mutsamudu (Etudes)	4	—	—	—	5. 5.65	4	—	4	E.D.F. (F) - 2 mois Terminé
<b>Total : 2 projets</b>		<b>167</b>					<b>167</b>	—	<b>167</b>	
<b>Total :</b>		<b>167</b>					<b>167</b>		<b>167</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : Territoire Français des Afars et des Issas**

**Date de mise à jour : 30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.032.01	Constr. 3 châteaux d'eau à Djibouti	697	405	3.10.66	703		697	—	681	
311.032.03	Lotissement des salines	1 206	530	4. 2.69	847		1 203	3	975	
<b>Total : 2 projets</b>		<b>1 903</b>					<b>1 900</b>	<b>3</b>	<b>1 656</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : Territoire Français des Afars et des Issas**

Montants en 000 U/C

Date de mise à jour : 30. 6.72

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.132.02 A	Lotissements salines (Etudes)	19	—	—	—		19	—	19	S.C.E.T. (F) - 6 mois Terminé
	<b>Total : 1 projet</b>	<b>19</b>					<b>19</b>		<b>19</b>	
312.832.99	C.T.	2	—	—			2	—	2	
	<b>Total :</b>	<b>21</b>	—	—	—		<b>21</b>	—	<b>21</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

125

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : NOUVELLE CALÉDONIE**

**Date de mise à jour : 30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.036.01	Construction de 5 ponts sur la Côte Est	2 395	429	30. 1.67	643		2 125	270	2 032	
311.036.02	Construction d'un poste d'accostage au port de Nouméa	632	478	8.10.68	654		557	75	596	
	<b>Total : 2 projets</b>	<b>3 027</b>					<b>2 682</b>	<b>345</b>	<b>2 628</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : NOUVELLE CALÉDONIE**

**Date de mise à jour : 30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.836.99	C.T.	81	—	—			81	—	81	
	<b>Total :</b>	<b>81</b>					<b>81</b>	<b>—</b>	<b>81</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

127

**PRÊTS SPÉCIAUX**

Pays : **NOUVELLE CALÉDONIE**

Date de mise à jour : 30. 6.72

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321.036.02	Construction d'un poste d'accostage au Port de Nouméa	1 000	478	24.12.68	654		1 000	—	1 000	
<b>Total :</b>		<b>1 000</b>					<b>1 000</b>	<b>—</b>	<b>1 000</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

128

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : POLYNESIE**

**Date de mise à jour : 30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.037.01	Constructions scolaires	818	430	30. 1.67	653		818	—	794	
<b>Total : 1 projet</b>		<b>818</b>					<b>818</b>	<b>—</b>	<b>794</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

129

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **POLYNESIE**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.837.99	C.T.	57	—	—			57	—	57	
<b>Total :</b>		<b>57</b>					<b>57</b>	<b>—</b>	<b>57</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**INVESTISSEMENTS**

**Pays : St PIERRE ET MIQUELON**

**Date de mise à jour : 30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.039.01	Amélioration de l'adduction d'eau à Saint-Pierre	466	497	24. 9.68	783 caduc		461	5	279	
<b>Total :</b>		<b>466</b>					<b>461</b>	<b>5</b>	<b>279</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : St PIERRE ET MIQUELON**

**Date de mise à jour : 30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.839.99	C. T.	7	—	—			7	—	7	
<b>Total :</b>		<b>7</b>					<b>7</b>		<b>7</b>	

## Situation des projets du 2° FED en exécution

132

### INVESTISSEMENTS

Pays : **SURINAM**

Date de mise à jour : 30. 6.72

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.040.05	Constructions scolaires (2° phase)	960	440	24. 4.67	674 877		953	7	942	
311.040.08	Amélioration route côtière est-ouest	1 854	510	16. 1.69	819		1 854	—	1 717	
311.040.09	Aménagement de polders à Tawajari	1 316	518	13. 1.69			105	1 211	28	A/C 977 travaux aménag. ouv. : 31.1.72
311.040.12	Route Coppename-Ingikondou	1 167	559	6.1.70			1 517	— 350	147	A/C 950 : trav. routiers; ouv. 6.9.71
311.040.13	Magasin central pour serv. pharmac. à Paramaribo	646	560	6.1.70			43	603	37	A/C 986 trav. constructions ouv. : 10.4.72
311.040.14	Construction internat Paramaribo – enseig. sec.	1 114	570	6.1.70			64	1 050	21	Prép.
311.040.15	Constructions scolaires – 3° phase	4 413	570	6.1.70	940,944		1 755	2 658	941	
	<b>Total : 7 projets</b>	<b>11 470</b>					<b>6 291</b>	<b>5 179</b>	<b>3 833</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : SURINAM**

**Date de mise à jour : 30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Soldé engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.140.01 A	Hangars portuaires à Paramaribo (Etudes)	25	—	—	—	29.10.65	25	—	25	Terminé
312.140.02 N	Assainissement Paramaribo (Etudes)	150	365	15. 4.66	—		145	5	113	VERDEYEN - MOENAERT (B-L)
312.140.04 A	Plantation 2.000 ha de cocotiers, district Coronie (Etudes)	3	—	—	—	17.10.66	3	—	3	Terminé
312.140.06 A	Institut pour l'enseignement secondaire et semi-universitaire (études)	27	—	—			27	—	15	VAN OERLE (N)
	<b>Total : 4 projets</b>	<b>205</b>					<b>200</b>	<b>5</b>	<b>156</b>	
312.840.99	C.T.	371	—	—			371	—	371	
	<b>Total :</b>	<b>577</b>					<b>571</b>	<b>5</b>	<b>527</b>	

Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

## PRÊTS SPÉCIAUX

Pays : **SURINAM**

Date de mise à jour : 30. 6.72

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321.040.07	Construction de hangars portuaires à Paramaribo	1 856	487	19. 7.68	739		1 856	—	1 492	
<b>Total :</b>		<b>1 856</b>					<b>1 856</b>	<b>—</b>	<b>1 492</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

135

### INVESTISSEMENTS

Pays : **WALLIS ET FUTUNA**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N <sup>o</sup> comptable	Intitulé		N <sup>o</sup>	Date signature	N <sup>o</sup> des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.041.01	Pistes à Futuna	607	514	24.12.68	762		453	154	469	
<b>Total : 1 projet</b>		<b>607</b>					<b>453</b>	<b>154</b>	<b>469</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **WALLIS ET FUTUNA**  
Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
No comptable	Intitulé		No	Date signature	No des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.841.99	C.T.	17	—	—			17	—	17	
<b>Total :</b>		<b>17</b>					<b>17</b>		<b>17</b>	

## Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution

137

### INVESTISSEMENTS

Pays : **GUADELOUPE**

Date de mise à jour : 30. 6.72

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.033.01	Construction d'un appontement au port de Marigot	375	366	11. 2.66	699 caduc		375	—	375	
311.033.02	Route de contournement de Pointe-à-Pitre	2 228	515	24. 7.68	813		1 568	660	1 171	
<b>Total : 2 projets</b>		<b>2 603</b>					<b>1 943</b>	<b>660</b>	<b>1 546</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

138

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

Pays : **GUADELOUPE**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.833.99	C.T.	397	—	—			397	—	397	
312.133.03 A	Etude « Mise en valeur de la Côte sous le vent »	116	—	—			114	2	72	GRONTMIJ (N)
<b>Total :</b>		<b>513</b>					<b>511</b>	<b>2</b>	<b>469</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

**INVESTISSEMENTS**

Pays: **GUYANE**

Date de mise à jour: **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
No comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.034.02	Aménagement d'un port sur le Mahury	2 540	579	25. 9.69	834,835		2 535	5	2 497	
<b>Total: 1 projet</b>		<b>2 540</b>					<b>2 535</b>	<b>5</b>	<b>2 497</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

140

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : GUYANE**

**Date de mise à jour : 30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.134.01 A	Etude « Port du Degrad des cannes »	244	—	—			244	—	244	I.P.A. (All.) Terminée
	<b>Total :</b>	<b>244</b>					<b>244</b>	<b>—</b>	<b>244</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **MARTINIQUE**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.035.01	Assainissement de Fort de France et de Schoelcher	1 269	513	24. 7.68	939		1 269	—	—	
311.035.02	Chemin départemental 15 Lamentin-Marigot	2 431	532	24.12.68	916		2 431	—	801	
<b>Total : 2 projets</b>		<b>3 700</b>					<b>3 700</b>	<b>—</b>	<b>801</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

142

**INVESTISSEMENTS**

Pays : **RÉUNION**

Date de mise à jour : **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.038.01	Aménagement hydro-agricole du Bras de la plaine (2 <sup>e</sup> phase)	4 051	411	17.10.66	606 627 933		3 072	979	2 720	
311.038.02	Extension du port de la Pointe des Galets	4 051	418	17.10.66	579		3 983	68	3 713	
	<b>Total : 2 projets</b>	<b>8 102</b>					<b>7 055</b>	<b>1 047</b>	<b>6 433</b>	

**Situation des projets du 2<sup>e</sup> FED en exécution**

143

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : RÉUNION**

**Date de mise à jour : 30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU (Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.838.99	C.T.	210	—	—			210	—	210	
<b>Total :</b>		<b>210</b>					<b>210</b>	<b>—</b>	<b>210</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**PRÊTS SPÉCIAUX**

Pays: **RÉUNION**

Date de mise à jour: **30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	Stade actuel Appels d'offres en cours ou, pour les projets terminés, date de la dernière réception
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321.038.03	Aménagement hydro - agricole du Bras de la Plaine cpt. 2 <sup>e</sup> phase	673	611	14.10.71			673	—	—	
<b>Total:</b>		<b>673</b>					<b>673</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	

**Situation des projets du 2° FED en exécution**

**ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE**

**Pays : TOUS TERRITOIRES**

**Date de mise à jour : 30. 6.72**

Montants en 000 U/C

Projets		Engagement autorisé	Conventions de Financement		Marchés et contrats passés			Solde engagement	Dépenses	BUREAU Nationalité) Durée de l'étude
N° comptable	Intitulé		N°	Date signature	N° des appels d'offres	Date 1 <sup>er</sup> marché	Montant global des marchés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.880.31	Photothèque	9	—	—			9	—	9	
212.880.99	Inspection divers	1 187	—	—			1 187	—	1 187	
212.880.98	Convocation contrôleurs délégués	14	—	—			14	—	14	
212.180.43 A	Etude « Prix de revient du thé »	21	—	—			21	—	21	Etude terminée
212.180.64 A	Et. protection semences et récoltes Mali, Niger, Togo	50					50	—	50	
212.180.67 A	Etude clauses contractuelles	5	—	—			4	1	4	
	<b>Total : 6 projets</b>	<b>1 286</b>					<b>1 285</b>	<b>1</b>	<b>1 285</b>	

AMT FÜR AMTLICHE VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
BUREAU VOOR OFFICIËLE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN